

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



BRM.0005.8.2019

Kędzierzyn-Koźle 06-11-2019 r.

IRE-DS.0005.5.2019.BK/WR



Pan
Dominik Szustakiewicz
Radny Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Dot. interpelacji/ zapytania: Pana Radnego Dominika Szustakiewicza z dnia 11.09.2019r

Odnosząc się do Pana prośby :

„ 1. Proszę o udostępnienie protokołu konieczności wraz kosztorysem na roboty dodatkowe dla zadania : Budowa Publicznego Przedszkola nr 17”, które spowodowały przedłużenie zadania o 59 dni.

2 . Na jaki dzień przewidziane jest zakończenie robót na zadaniu, jak wyżej?”

1. Przekazujemy w załączeniu kopię PROTOKÓLU KONIECZNOŚCI Nr 1/2019 z dnia 12.06.2019 wraz z kosztorysami, w którym ustalono możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o 45 dni kalendarzowych . Kolejne 14 dni wydłużonego terminu realizacji robót wynika z niesprzyjających warunków atmosferycznych . W załączeniu kopia pisma spółki Rymar z dnia 12.07.2019 z przekazaniem informacji z IMGW oraz kopia dziennika budowy z adnotacjami odnośnie warunków atmosferycznych.

2. Wykonawca zgłosił zakończenie robót w dniu 14.10.2019r

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Dziemkowska
Kamilla Dziemkowska

Zatwierdzam:

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
Artur Maruśczak

Do wiadomości :
1. Biuro Rady Miasta
a/a-BK

