

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



IRE-DS.0003.5.2018.BK/GB

BRM.0003.39.2018

Kędzierzyn-Koźle 5 luty 2018r.

Tomasz Scheller
Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Dot. interpelacji złożonej na sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w dniu 31 stycznia 2018r.

Odnosząc się do Pana interpelacji z dnia 31 stycznia 2018r dotyczącej realizacji zadania pn; „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ul. Miłą i 1Maja” w Kędzierzynie- Koźlu uprzejmie informuję :

1) Roboty budowlane wykonywała firma „HUCZ” Sp. z o.o. Spółka komandytowa . 42-283 Boronów , ul. Częstochowska 14. Zgodnie z umową nr 272.8.2017 z dnia 18.04.2017r. termin realizacji zadania wyniósł :

a) 75 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy dla Zakresu I przebudowy (od km 2 + 050,00 do km 2 + 390,00),

b) 75 dni kalendarzowych dla Zakresu II przebudowy (od km 2 + 390,00 do km 2 + 725,00) liczonych od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie Zakresu I realizowanego zadania.

Termin przekazania Wykonawcy placu budowy przez Inwestora nastąpił w dniu 04.05.2017r.

2) Ze względu na wystąpienie w trakcie realizacji Zakresu I robót kolizji z niezainwentaryzowaną przez projektanta siecią kanalizacji deszczowej , wodociągowej , ciepłociągiem , kolizji przyłączy do kanalizacji deszczowej z siecią teletechniczną oraz koniecznością przesunięcia 2 studzienek teletechnicznych z pasa drogowego nastąpiła konieczność przedłużenia tego zakresu robót o 14 dni kalendarzowych.

Powyższe fakty znajdują odzwierciedlenie w aneksie terminowym nr 1 z dnia 10.07.2017r. przedłużającym termin realizacji Zakresu I robót do 89 dni kalendarzowych.

3. Inwestor w dniu 01.08.2017r. uzyskał pozwolenie na użytkowane Zakresu I zrealizowanej inwestycji .

Wykonawca z dniem 01.08.2017r. rozpoczął realizację Zakresu II inwestycji.

4) Ze względu na wystąpienie w Zakresie II realizowanego zadania , w warstwie podłoża pod warstwy konstrukcyjne dużych warstw przerostów organicznych oraz miejscowe występowanie torfu nastąpiła konieczność dodatkowej wymiany gruntu pod warstwę konstrukcyjną wraz z jego zagęszczeniem i stabilizacją. Wykonanie wymiany podłoża wraz z niezbędnymi badaniami wymagało przedłużenia terminu realizacji zadania o 30 dni kalendarzowych.

Powyższe fakty znajdują odzwierciedlenie w aneksie terminowym nr 2 z dnia 12.10.2017r. przedłużającym termin realizacji Zakresu II robót do 105 dni kalendarzowych.

Zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru nastąpiło w dniu 24.11.2017r.

5) Inwestor w trakcie realizacji zadania zlecił Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych związanych z przesunięciem dwóch studzienek teletechnicznych , podłączeniem osadnika kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej , wykonaniem dodatkowego oznakowania ścieżki rowerowej na wjazdach do obiektów użyteczności publicznej.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Wartość robót dodatkowych wyliczonych zgodnie z umową w oparciu o obowiązujące składniki cenotwórcze wyniosła 18 133,13 zł brutto.

Wartość robót dodatkowych została uwidocznioma w aneksie nr 3 z dnia 21.11.2017r. zwiększającą wartość brutto realizowanego zadania do kwoty 7 246 763,03zł.

7) Ze względu na opóźnienie w realizacji zadania naliczono karę za jego nieterminową realizację zgodnie z zapisami zawartymi w §11 ust.1 pkt.3 umowy nr 272.8.2017 z dnia 18.04.2017r.

- data zakończenia robót wynikająca z umowy - 13.11.2017r. ,
- data faktycznego zakończenia robót potwierdzona przez inspektora nadzoru - 24.11.2017r.
- ilość dni opóźnienia wykonania zadania – 11dni
- ilość dni z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (opady deszczu) uniemożliwiającymi realizację robót uznana przez Zamawiającego po zakończeniu terminu umownego robót – 3 dni
- ilość dni opóźnienia z winy Wykonawcy – 8 dni

Naliczona kara umowna 57 512,39zł brutto. (potrącona z wartości faktury końcowej).

8) Dodatkowo ze względu na wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jezdni głównej w zamiennej technologii oraz rezygnacji Inwestora z części realizacji projektu docelowej organizacji ruchu, w oparciu o sporządzony protokół robót niewykonanych z dnia 01.12.2017r. na kwotę brutto 57 714,04zł Wykonawca zmniejszył wartość faktury końcowej (faktura korygująca) o wartość należną Inwestorowi z tytułu niewykonanych robót.

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Bieńkowska
Kamila Bieńkowska

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle

Artur Maruszczak
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Zatwierdzam:

PREZYDENT MIASTA

12.2.18

Nowosielska
Sabina Nowosielska

Do wiadomości:

1/ Biuro Rady Miasta

2/aa

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bryll, tel. 77 40 50 381



Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 40 50 338
fax +48 77 40 50 385
e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl