

**I N F O R M A C J A z realizacji z a d ań i n w e s t y c y j n y c h wykonywanych systemem zleconym w okresie od
01.01.2005r do 31.12.2005r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykon. finansowego	Termin rozpoczęcia-zakończenia
				Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Rzeczowe	Finansowe koszty		
							Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
1	700	70001	Wykonanie docieplenia budynków wraz z dokumentacją	161 000,00 zł	155 273,06 zł		155 273,06 zł	96%	
							155 273,06 zł		
					143 719,40 zł	Przetarg nieograniczony - Wykonanie ocieplenia budynków Piotra Skargi 52,54,56 -Firma GOLBUD z K-Koźła,			VII - XII
				w tym:					
					7 918,06 zł	Zamówienie do 6.000 EURO - Wykonanie ocieplenia budynku Piłsudskiego 2B - firma GOLBUD z K-Koźła			VII - XII
				w tym:					
					3 635,60 zł	Zamówienie do 6.000 EURO - Opracowanie projektów docieplenia - firma BO INWEST z K-Koźła			II - IV
				w tym:					
2			Modernizacja i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i dokumentacji technicznej Targowa 7-9-11, Matejki 8						III-XI
3			Wykonanie linii kablowej do budynku Poczтовая 7AB	177 000,00 zł	- zł				III-XI
				8 000,00 zł	- zł				
OGÓLEM :				346 000,00 zł	155 273,06 zł				

Sporządził: Danuta Starczewska

Zatwierdził:

Kędzierzyn-Koźle 31.01.2006 r