

Umowa w imieniu ds. rejonu
Urząd Miasta

05-05-2023 pod nr 238-1/12E/2022

OSP. 5, 82, 2 dn. 21.04.23

ANEKS nr 1/2023
z dnia ...21.04.2023

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wpłynęło dnia ...09 MAJ 2023

Zarejestrowano pod nr ...

do umowy nr 271.1.1.94.2022 z dnia 14.10.2022 r. o roboty budowlane obejmujące zamówienie publiczne pn.: „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 26, - Część I; docieplenie budynku”, zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Artur Maruszczak - Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panem Maciejem Radwańskim prowadzącym działalność pod firmą „PRIM MOSTY Maciej Radwański” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) przy ul. Grunwaldzkiej 76, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 530930473 NIP: 7491007847 zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z dociepleniem ścian i stropodachu budynku Publicznego Przedszkola 26 w Kędzierzynie-Koźlu.

Wystąpienie w dniach: 13-21.12.2022r., 30-31.01.2023r., 6-10.02.2023r., 27.02.2023-10.03.2023r., 13-15.03.2023r., 27-28.03.2023r., niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowało przerwanie robót potwierdzone przez Zamawiającego wpisem do Dziennika Budowy. Zostały wstrzymane roboty, których wykonanie uzależnione jest od sprzyjających warunków atmosferycznych. Fakt powyższy został odnotowany i potwierdzony w Dzienniku Budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz opisany w PROTOKÓLE KONIECZNOŚCI nr 01/2023 z dn.17.04.2023r.

W związku z powyższym Zamawiający postanawia, że na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawa zamówień publicznych oraz § 15 ust.2 pkt 3, ust.5 pkt 2 oraz ust.9 zostanie dokonana zmiana umowy, przy czym zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, który zostanie wydłużony o **30 dni** kalendarzowych.

§ 1.

W umowie nr 271.1.1.94.2022 z dnia 14.10.2022 r. wprowadza się następującą zmianę:

- w §2 ust.1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„ 2) termin realizacji przedmiotu zamówienia -

do 180 + 30 = 210 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy”.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. *Ziemkawa*

