

Informacja o realizacji zadań objętych Budżetem Obywatelskim w 2023 r. stan na 10.05.2024 r.

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
1.	Azoty	Budowa parkingów dla samochodów osobowych (II etap)	67 520	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	IV kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Zawarto umowę o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania w IV kwartale 2024 r.
				2) realizacja robót	II kwartał 2025 r.	
2.	Blachownia	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Wyzwolenia i Tuwima	92 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) realizacja prac	IV kwartał 2024 r.	
3.	Cisowa	Biesiadnie, ekologicznie i bezpiecznie na osiedlu Cisowa	81 565	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla imprez plenerowych. Trwa zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego off-grid do zasilania oświetlenia i gniazdek wiaty biesiadnej.
				2) realizacja zamówienia	III kwartał 2024 r.	
4.	Kłodnica	Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego w celu zwiększania integracji pokoleniowej w osiedlu - II etap	93 194	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	III kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji Zawarto umowę o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W II kwartale 2024 r. przewidziane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
				2) realizacja prac	IV kwartał 2024 r.	
5.		Remont mostku na Żabieńcu przy al. Armii Krajowej	20 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	IV kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji Zawarto umowę na wykonanie robót.
				2) realizacja prac	IV kwartał 2024 r.	

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
6.	Kuźniczka	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej w Kędzierzynie-Koźlu (II etap)	65 174	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	III kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2024 r.	
7.	Lenartowice	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej z mini placem zabaw ul. Nowowiejska nr działki 156/2 - etap I	104 121	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	III kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) wykonanie projektu	I-II kwartał 2025 r.	
8.	Miejsce Kłodnickie	Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie. Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej.	22 325	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) realizacja robót	-	
9.	Piastów-Powstańców Śląskich	Objęcie monitoringiem osiedli Piastów – Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa i wzrost wartości mieszkań – dokończenie projektu z 2022 r. II ETAP)	195 823	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	III kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) realizacja robót	II kwartał 2025 r.	
10.	Pogorzelec	Budowa boiska piłkarskiego z odwodnieniem oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy przy skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Starej.	251 742	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy robót	II kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2024 r.	

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
11.	Południe	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap II	58 850	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2024 r.	
12.	Przyjaźni	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni	45 947	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) realizacja robót	I kwartał 2025 r.	
13.	Rogi	Pokrycie powierzchni betonową kostką brukową	68 556	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2023 r.	Zadanie zrealizowano Wydatkowano 27 757,98 zł z oszczędnością wynoszącą 40 798 zł, o którą zwiększono środki przeznaczone na zadania wybrane do realizacji w Osiedlu Rogi w Budżecie Obywatelskim w 2024 r.
				2) realizacja robót	II kwartał 2024 r.	
14.	Sławięcice	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap III	94 354	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	I kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa przygotowanie zamówienia na wykonanie robót.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2024 r.	
15.	Stare Miasto	Bezpieczny mieszkaniec – Sprzęt dla strażaka OSP do ratowania życia i zdrowia.	111 886	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2024 r.	Zadanie zrealizowano
				2) realizacja zamówienia	II kwartał 2024 r.	

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
16.	Śródmieście	Kontynuacja zadania z 2019 r - wymiana nawierzchni na podwórkach przy ulicy Jurija Gagarina 4 i 2	192 535	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) realizacja robót	III kwartał 2024 r.	
17.	Zachód	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Filtrowej / skwer Bartoszewskiego etap I	144 646	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2024 r.	
Suma wartości zadań z Budżetu Obywatelskiego łącznie ze środkami przeniesionymi z lat ubiegłych lub wydatkowanymi na poczet 2023 r.			1 710 238	-	-	-

PREZYDENT MIASTA



Sabina Nowosielska

10. 05. 24

SEKRETARZ MIASTA


Zbigniew Romanowicz