

Informacja o realizacji zadań objętych Budżetem Obywatelskim w 2018 r. (stan na 31.12.2018 r.)

Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
Azoty	Budowa placu zabaw przy ul. Chemików - II etap	<p><u>Łączna wartość zadania z BO – 91 792</u></p> <p>w 2018 r. - 73 792</p> <p>w 2019 r. - 18 000</p>	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Sierpień 2018 r.	<p><b><u>Zadanie zrealizowane</u></b></p> <p>W uzgodnieniu z Radą Osiedla Azoty zwiększono środki na realizację zadania o kwotę 18 000 złotych na poczet środków przysługujących Osiedlu Azoty w Budżecie Obywatelskim 2019 roku.</p>
			2) realizacja	Grudzień 2018 r.	
Blachownia	Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia	<p><u>Łączna wartość zadania z BO – 135 000</u></p> <p>w 2019 r. -55 000</p> <p>w 2018 r. – 80 000</p>	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji	Sierpień 2018 r.	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji.
			2) realizacja robót	Marzec 2019 r.	W uzgodnieniu z Radą Osiedla Blachownia zwiększono środki na realizację zadania o kwotę 55 000 złotych na poczet środków przysługujących Osiedlu Blachownia w Budżecie Obywatelskim 2019 roku.
Cisowa	Budowa chodnika ul. Fredry	60 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Czerwiec 2018 r.	<p><b><u>Zadanie zrealizowane</u></b></p>
			2) realizacja	Listopad 2018 r.	
Kłodnica	Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica	115 744	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Wrzesień 2018 r.	<p><b><u>Zadanie zrealizowane</u></b></p> <p>(w części dotyczącej strefy urządzeń fitness w ramach doposażenia placu zabaw przy ul. Sportowej). Plac zabaw przy ul. Cybisa – realizacja w II kwartale 2019 r.</p>
			2) realizacja	Wrzesień 2019 r.	



Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
Kuźniczka	Dokończenie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Wiśniowej oraz przebudowa chodnika przy ulicy Lipowej pomiędzy ulicami Brzozową, Wiśniową i Aleją Spokojną.	61 968	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Czerwiec 2018 r.	<b><u>Zadanie zrealizowane</u></b>
			2) realizacja	Październik 2018 r.	
Lenartowice	Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. "ETAP DRUGI - INFRASTRUKTURA OBIEKTU"	50 450	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Czerwiec 2018 r.	<b><u>Zadanie zrealizowane</u></b>
			2) realizacja	Październik 2018 r.	
Miejsce Kłodnickie	Doposażenie zestawu medycznego posiadanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu Kłodnickim o następujące elementy: torbę medyczną typu PSP R1 oraz automatyczny defibrylator zewnętrzny.	13 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Wrzesień 2018 r.	<b><u>Zadanie zrealizowane</u></b>
			2) realizacja	Wrzesień 2018 r.	
	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Czajki	12 500	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Czerwiec 2018 r.	<b><u>Zadanie zrealizowane</u></b>
			2) realizacja	Grudzień 2018 r.	
Piastów	Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego (dawna ul. Wieczorka). Wyposażenie placu zabaw w zestaw „Fabryka Piasku”, zakup zjeżdżalni linowej „Tyrolki”, ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górcie saneczkowej. Etap I.	100 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Wrzesień 2018 r.	Dokumentacja projektowa została wykonana. Przetarg na doposażenie placu zabaw zostanie przeprowadzony w II kwartale 2019 roku.
			2) realizacja	Grudzień 2019 r.	



Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
Pogorzelec	Remont dojazdu do placu zabaw przy Domu Dziennego Pobytu - ul. Kościuszki 43a - ETAP I	239 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Czerwiec 2018 r.	Trwa realizacja robót budowlanych przez wybranego wykonawcę
			2) realizacja	Maj 2019 r.	
Południe	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej	65 245	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Wrzesień 2018 r.	Dokumentacja projektowa została wykonana.
			2) realizacja	Czerwiec 2020 r.	Przetarg na doposażenie placu zabaw zostanie przeprowadzony w II kwartale 2019 roku.
Przyjaźni	Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni działki 552 i 543	38 993	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji	Czerwiec 2018 r.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji.
			2) realizacja robót	Czerwiec 2019 r.	Podpisano umowę o wykonanie robót z wybrany wykonawcą.
Rogi	Cd. budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi. ( Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I)	<b><u>Łączna wartość zadania z B.O – 123 957</u></b>	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji	Lipiec 2017 r.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji. Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej.
		w 2017 r. - 56 048			
		w 2018 r. – 67 909	2) realizacja robót	Kwiecień 2019 r.	



Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi	
Sławięcice	Zakup sprzętu termowizyjnego dla OSP Sławięcice, zwiększający bezpieczeństwo mieszkańców jak i skuteczność podczas działań ratowniczych, pożarów, poszukiwań i powodzi.	9 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Czerwiec 2018 r.	<b><u>Zadanie zrealizowane</u></b>	
			2) realizacja	Lipiec 2018 r.		
	Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w sławięcickim parku	<b><u>Łączna wartość zadania z B.O – 287 000</u></b>		1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy robót	Sierpień 2018 r.	Na wniosek Rady Osiedla Sławięcice zwiększono środki na realizację zadania o kwotę 70 000 złotych na poczet środków przysługujących Osiedlu Sławięcice w Budżecie Obywatelskim 2019 roku.
		w 2016 r. – 50 000 w 2017 r. – 97 000 w 2018 r. – 70 000 w 2019 r. – 70 000	2) realizacja robót	Marzec 2019 r.		
Stare Miasto	Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle – Etap I	109 790	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji	Sierpień 2018 r.	Dokumentacja w trakcie realizacji. Trwa postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego	
			2) realizacja robót	Czerwiec 2019 r.	Przygotowane jest postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	
Śródmieście	ETAP II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej	<b><u>Łączna wartość zadania z B.O – 486 224</u></b>		1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji	Lipiec 2018 r.	Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji.
		w 2017 r. – 230 244				
		w 2018 r. – 256 000	2) realizacja robót	Maj 2019 r.		



Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
Zachód	Wykonanie wjazdu przy posesjach ul. Piastowska nr 27, 27A, 33.	80 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Wrzesień 2018 r.	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji odwodnienia. Trwa jej wykonanie.
			2) realizacja	Grudzień 2019 r.	
	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta - etap I (dokumentacja projektowa)	90 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji	Sierpień 2019 r.	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			2) realizacja dokumentacji	Listopad 2019 r.	Termin oddania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - listopad 2019 roku.
	Zacienienie placu zabaw oraz wymiana nawierzchni pod urządzeniami fitness na placu zabaw ul. Kanonierów	12 094	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	Wrzesień 2018 r.	<b><u>Zadanie zrealizowane</u></b>
			2) realizacja	Październik 2018 r.	
	suma wartości zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018 r.	<b>1 605 485</b>			
	suma wartości zadań z Budżetu Obywatelskiego łącznie ze środkami przeniesionymi z lat ubiegłych lub wydatkowanymi na poczet roku 2018 i 2019.	<b>2 181 757</b>			

**SEKRETARZ MIASTA**

Zbigniew Romanowicz

**WZSTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA**  
Kudzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak