

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2005 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykon. Finansowego	Termin <u>rozpoczęcia</u> <u>zakończenia</u>
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe <u>Koszt</u> <u>wydatek</u>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– <i>Urząd Miasta</i>									
➤ Wydział Inwestycji i Remontów									
1.	400	40004	Gazyfikacja os. Żabieniec	200.000	0	Prowadzone są rozmowy z Górnośląską Spółką Gazowniczą w sprawie rozpoczęcia realizacji zadania.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> 2005
2.	600	60014	Dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ulicą Grunwaldzką	214.832	214.832	Zadanie zakończone i rozliczone 13.01.2005r. Udział Gminy w zadaniu tylko finansowy.	<u>214.832</u> 214.832	100	<u>2004</u> 2005
3.	600	60016	Modernizacja ul. Synów Pułku	1.189.114	1.189.114	Zadanie zakończone i rozliczone. Rzeczowo zakończone w grudniu 2004r., rozliczone finansowo w styczniu 2005r. Zadanie realizowane było w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BISEK z Wrocławia.	<u>1.189.114</u> 1.189.114	100	<u>2003</u> 2005
4.	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Kuźniczki III	250.000	5.012	I etap zadania rzeczowo zakończono w 2004r., w ramach którego wykonano wyrównanie i utwardzenie dróg gruntowych – płatność w 2005r. Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>5.012</u> 5.012	2,0	<u>2004</u> 2006
5.	600	60016	Przebudowa ul. Wieczorka	595.972	595.972	Zadanie zakończone i rozliczone. Rzeczowo zakończone w grudniu 2004r., rozliczone finansowo w styczniu 2005r. Zadanie realizowane było w ramach przetargu nieograniczonego przez PRDiM z Kędz-Koźła.	<u>595.972</u> 595.972	100	<u>2004</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	600	60016	Budowa dojazdu do garaży przy ul. Archimedesza	379.850	3.538	Dostosowano dokumentację do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>3.538</u> 3.538	0,9	<u>2004</u> 2006
7.	600	60016	Budowa ul. Przechodniej wraz z parkingiem	249.850	5.978	Dostosowano dokumentację do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>5.978</u> 5.978	2,4	<u>2004</u> 2006
8.	600	60016	Budowa dojazdu do budynku przy ul. Brzechwy 34	140.000	0	Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> 2005
9.	600	60016	Regeneracja przestrzeni publicznej – przebudowa placu i budowa parkingu przy PKS	550.000	20.252	Dostosowano dokumentację do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. Uzupełniono dokumentację o projekt przebudowy ul. Smolenia. Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>20.252</u> 20.252	3,7	<u>2005</u> 2006
10.	600	60016	Zabudowa pustej przestrzeni publicznej z adaptacją placu na parking przy ul. Łukaszewicza.	400.000	66	W trakcie uzgadnianie i aktualizacja dokumentacji z 2002 roku.	<u>66</u> 66	0,02	<u>2005</u> 2005
11.	600	60016	Budowa ul. Koszykowej	460.000	4.270	Dostosowano dokumentację do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych	<u>4.270</u> 4.270	0,9	<u>2005</u> 2005
12.	600	60095	Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych os. Koźle Rogi	118.000	0	Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych	<u>0</u> 0	0	<u>2004</u> 2006
13.	700	70095	Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy ulicy Paderewskiego	10.000	0	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	700	70095	Budowa budynków socjalnych	6.100.000	2.275.285	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową Nr 14/2004 z dnia 27.09.2004r. Wykonawca zadania Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego „Chmielewski” z Głubczyc i Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budownictwa BUDOMEX”.	<u>2.275.285</u> 2.275.285	37,3	<u>2004</u> 2005
15.	700	70095	Zakup nieruchomości położonej przy ul. Przechodniej wraz z wykonaniem prac wykończeniowych	3.900.000	0	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami przygotował Uchwałę w sprawie nabycia działki nr 540/23, 540/24, 540/25.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> 2005
16.	710	71035	Wzmocnienie istniejącej ściany na cmentarzu os. Kłodnica.	80.000	5.535	Wykupiono działkę dla potrzeb wzmocnienia. Dane do postępowania przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>5.535</u> 5.535	6,9	<u>2004</u> 2006
17.	710	71095	Modernizacja targowiska przy ul. Jana Pawła II	5.773.195	5.772.995	Wykonawcą zadania była firma SKALSKI z Krakowa. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>5.772.995</u> 5.772.995	100	<u>2004</u> 2005
18.	750	75023	PT modernizacji budynku przy ul. Planetorza.	80.000	3.416	Opracowano mapy do celów projektowych. Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych	<u>3.416</u> 3.416	4,3	<u>2005</u> 2005
19.	754	75495	Adaptacja kina MOZAIKA na potrzeby OSP	300.000	54.669	Zakończono prace projektowe na które umowa była podpisana w 2004r., płatność w 2005r. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę RAJBUD z Leśnicy. Podpisano umowę. Zadanie na etapie przekazania placu budowy.	<u>54.669</u> 54.669	18,2	<u>2005</u> 2006
20.	754	75495	Monitoring miasta	160.000	0	W trakcie opracowania dane do postępowania.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> 2006
21.	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boiska SP Nr 1	60.000	0	Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> 2005
22.	801	80101	Wykonanie boiska w Szkole Podstawowej Nr 5	150.000	7.930	Dostosowano dokumentację do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>7.930</u> 7.930	5,3	<u>2005</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	801	80101	Zmiana przeznaczenia pomieszczeń mieszkalnych na sale dydaktyczne z dociepleniem elewacji w Szkole Podstawowej Nr 11	96.000	0	Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> 2005
24.	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 15	100.000	0	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę BETA-ELEKTRO z K-Koźła. Zadanie na etapie podpisywania umowy.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> 2005
25.	801	80101	Doszczelnienie lub wymiana kominków wentylacyjnych – SP Nr 12	20.000	0	Rozesłano zapytania ofertowe. Zadanie na etapie wyboru oferty.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> 2005
26.	801	80101	Termomodernizacja w SP Nr 13	100.000	6.832	Zlecono firmie Pracownia Projektowa „ARCHI” E.Klajnowska z K-Koźła opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>6.832</u> 6.832	6,8	<u>2005</u> 2005
27.	801	80104	Termomodernizacja w Przedszkolu Nr 22	420.000 a) 110.000	4.880 a) 0	Dostosowano dokumentację instalacji elektrycznej do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę GOLBUD z K-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>4.880</u> 4.880	1,2	<u>2004</u> 2005
28.	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 2	60.000	0	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę BETA-ELEKTRO z K-Koźła. Zadanie na etapie podpisywania umowy.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> 2005
29.	852	85203	PT zagospodarowanie placu za Domem Dziennego Pobytu przy ul. Piramowicza	10.000	1.000	Opracowano mapy do celów projektowych. Zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany I.Giemza z K-Koźła wykonanie dokumentacji.	<u>1.000</u> 1.000	10,0	<u>2005</u> 2005
30.	900	90001	Odwodnienie terenu przy ul. Baczyńskiego	a) 70.000	a) 0	Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>a) 0</u> a) 0	0	<u>2005</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	900	90002	Druga kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów	1.085.330 a) 385.000	1.085.329 a) 385.000	Zadanie zakończone. Oczekujemy od Miejskiego Składowiska Odpadów na: – zintegrowane pozwolenie na użytkowanie, – pomiar natężenia hałasu, – instrukcje eksploatacji MSO K-Koźle	<u>1.085.329</u> 1.085.329 a) <u>385.000</u> a) 385.000	100 a) 100	<u>2004</u> <u>2005</u>
32.	900	90004	Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. Jana Pawła II	500.000	0	Zlecono firmie Pracownia Architektury z Opola wykonanie dokumentacji.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> <u>2006</u>
33.	900	90011	Podłączenie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 5 do kanalizacji sanitarnej	a) 5.500	a) 1.464	Zlecono firmie Usługi Projektowe J. Warczok z Kędzierzyna-Koźla wykonanie dokumentacji na przyłączy. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Zadanie na etapie podpisywania umowy z wykonawcą.	a) <u>1.464</u> a) 1.464	26,6	<u>2005</u> <u>2005</u>
34.	900	90095	Wykonanie projektu podłączenia kabin sanitarnych do sieci i budowa podłączeń	24.000	146	Zlecono firmie Pracownia Architektury „ARCHI” E. Krupa z Kędzierzyna-Koźla wykonanie dokumentacji. W trakcie realizacji.	<u>146</u> 146	0,6	<u>2005</u> <u>2005</u>
35.	900	90095	Dostosowanie posiadanej dokumentacji do aktów prawnych związanych z prawem zamówień publicznych	50.000	49.654	Dostosowano następujące dokumentacje do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych: – Wzmocnienie ściany na cmentarzu Kłodnica, – Zmiana przeznaczenia pomieszczenia mieszkalnego na salę dydaktyczną z dociepleniem elewacji SP nr 11, – Modernizacja instalacji elektrycznej w SP nr 15 i PG nr 2, – Termomodernizacja w PP nr 2, – Odwodnienie terenu przy ul. Baczyńskiego, – Termomodernizacja Domu Kultury „CHEMIK”, – Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej	<u>49.654</u> 49.654	99,3	<u>2005</u> <u>2005</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	900	90095	Budowa szaletów miejskich (dokumentacja + wykonawstwo)	100.000	146	Zlecono firmie Pracownia Architektury „ARCHI” E. Krupa z Kędzierzyna-Koźła wykonanie dokumentacji na budowę szaletów przy ul. Judyma. Otrzymano negatywną opinię na lokalizację szaletów przy zamku przy ul. Konopnickiej.	<u>146</u> 146	0,2	<u>2005</u> 2005
37.	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżek rowerowych	100.000	0	Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> 2005
38.	921	92195	PT przebudowy podzamcza i zagospodarowanie terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnicy.	420.000	43.772	Opracowano aneks do projektu adaptacji zagospodarowania piwnic budynku A zamku kozielskiego. Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>43.772</u> 43.772	10,4	<u>2005</u> 2005
39.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury Chemik w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji	117.400	0	W trakcie przygotowania dane do postępowania poszerzone o instalacje wentylacji i klimatyzacji.	<u>0</u> 0	0	<u>2005</u> 2005
40.	921	92109	Termomodernizacja budynku Domu Kultury „Chemik”	780.000	2.318	Dostosowano dokumentację do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>2.318</u> 2.318	0,3	<u>2004</u> 2006
41.	921	92109	Dokumentacja, modernizacja i termomodernizacja Domu Kultury na os. Koźle Rogi	550.000	60.512	Zakończono prace projektowe, na które umowa podpisana była w 2004r. – płatność w 2005r. Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych	<u>60.512</u> 60.512	11,0	<u>2004</u> 2006
42.	926	92601	Modernizacja Krytej Pływalni	250.000	248.792	Zadanie zakończone i rozliczone. Rzeczowo zakończone w grudniu 2004r. , rozliczone finansowo w styczniu 2005 roku. Zadanie realizowane było w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo ZUR z Gliwic.	<u>248.792</u> 248.792	99,5	<u>2004</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	926	92605	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa hali widowiskowo-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej	6.847.570	6.031.868	Uzyskano pozwolenie na użytkowanie hali. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych dokumenty na przeprowadzenie postępowań na: – wyposażenie hali (przeprowadzono przetarg wyłoniono wykonawcę zadania firmę VEGA z Opola, podpisano umowę, zadanie w trakcie realizacji), – wyposażenie pomieszczeń odnowy biologicznej, – dostawa i montaż windy.	<u>6.031.868</u> 6.031.868	88,0	<u>2003</u> 2005
44.	926	92605	Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej	1.630.000	0	Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>0</u> 0	0	<u>2002</u> 2007
45.	926	92605	Modernizacja shali sportowej przy Al. Jana Pawła II - termomodernizacja	50.000	0	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę Pracownia „ARCHIDOM” B. Łopacz z Raciborza, podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0</u> 0	0	<u>2004</u> 2005
46.	926	92605	Koncepcja przebudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego AZOTOR	30.000	6.522	Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji. Wykonano mapę do celów projektowych oraz rysunki inwentaryzacyjne.	<u>6.522</u> 6.522	21,7	<u>2005</u> 2005
Razem				34.701.113	17.700.635		<u>17.700.635</u> 17.700.635	51,0	
				a) 570.500	a) 386.464		<u>386.464</u> 386.464	67,7	
➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami									
47.	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gmin	120.000	0	Zadanie realizowane będzie w II półroczu ze względu na nieprzygotowanie nieruchomości do obrotu przez strony zbywające – brak regulacji spadkowych, hipoteki i inne obciążenia, brak podziałów geodezyjnych.	<u>0</u> 0	0	2005
Razem				120.000	0		<u>0</u> 0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
48.	750	75023	Aktualizacja mapy zasadniczej	8.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
49.	750	75023	Upgrade Autodesk Map Guide	35.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
50.	750	75023	Zakup systemu EGB 2000	7.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
51.	750	75023	Upgrade systemu ewidencji dróg Geosecma	25.000	21.477	Zadanie zrealizowane.	<u>21.477</u> 21.477	85,9	2005
52.	750	75023	Upgrade Unix ware	10.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
53.	750	75023	Upgrade oprogramowania do USC	10.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
54.	750	75023	Zakup serwera do ewidencji dróg	25.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
55.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	115.000	44.830	W I półroczu zakupiono m.in. : – 1 szt. Drukarka HP DJ 5740, – 1 szt. Drukarka HP LJ 2550n COLOR – 1 zestaw komputerowy AMD ATHLON XP 2000, – 10 zestawów komputerowych STARLIGHT 2040, – 10 szt. Monitorów BELINEA LCD 17”, – 1 szt. Serwer NETSERWER, – Oprogramowanie MS OEM Office 2003 – licencja na 10 klientów, – 1 szt. Skaner HP SCANJET 5590, – Oprogramowanie KMS=McAjee Anti-Virus – licencja na 60 klientów. Na zakup sprzętu komputerowego zastosowano 1 postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.	<u>44.830</u> 44.830	38,9	2005
56.	750	75023	Zakup serwera Nowell	30.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	750	75023	Zakup oprogramowania dla USC	10.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
58.	750	75023	Rozszerzenie funkcjonalności systemu ksat 2000	30.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
59.	750	75023	Zakup serwera pocztowego z oprogramowaniem	20.000	16.270	Zakupiono serwer pocztowy wraz z oprogramowaniem.	<u>16.270</u> 16.270	81,3	2005
60.	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego do szkół podstawowych	45.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
Razem				370.000	82.577		<u>82.577</u> 82.577	22,3	
➤ Wydział Reagowania Kryzysowego									
61.	754	75412	Zakup aparatów oddechowych powietrznych nadciśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	22.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
62.	754	75414	Modernizacja powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania – I etap	50.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
63.	754	75414	Zakup fantoma do nauki udzielania pierwszej pomocy	15.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
64.	754	75414	Zakup łodzi dla Oddziału terenowego WOPR w K-Koźlu	20.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
Razem				107.000	0		<u>0</u> 0	0	
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury									
65.	900	90011	Opracowanie koncepcji regionalnego centrum zagospodarowania i przetwarzania odpadów oraz wniosku na budowę hali sortowniczej	a) 137.500	a) 0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.	900	90015	Modernizacja oświetlenia Osiedla Blachownia	39.000	1.000	Uzupełniono projekt do wymagań ustawy Prawo Zamówień Publicznych.	<u>1.000</u> 1.000	2,6	2005
67.	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Plebiscytowej i Lompy	63.000	2.500	Kwota została przeznaczona na uzupełnienie projektu i dostosowanie go do wymagań ustawy Prawo Zamówień Publicznych.	<u>2.500</u> 2.500	3,9	2005
68.	900	90095	Doposażenie placów zabaw	40.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
69.	900	90095	Budowa placu zabaw na os. Piastów	70.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
Razem				212.000 a) 137.500	3.500 a) 0		<u>3.500</u> 3.500	1,6	
➤ Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta									
70.	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – sp. z o.o MWiK	5.585.000	0	W I półroczu nie podjęto Uchwały Zgromadzenia Wspólników, zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.	<u>0</u> 0	0	2005
71.	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – sp. z o.o MWiK w celu realizacji projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w K-Koźlu, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA	7.436.000	0	W I półroczu nie podjęto Uchwały Zgromadzenia Wspólników, zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.	<u>0</u> 0	0	2005
Razem				13.021.000	0		<u>0</u> 0	0	
➤ Straż Miejska									
72.	754	75416	Zakup samochodów osobowych dla potrzeb Straży Miejskiej	85.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
Razem				85.000	0		<u>0</u> 0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem Urząd Miasta				48.616.113	17.786.712		17.786.712	36,6	
				a) 708.000	a) 386.464		17.786.712		
							386.464	54,6	
							386.464		
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1.	852	85203	Komplet mebli ze stali nierdzewnej – DDZP 2	8.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				8.000	0		<u>0</u> 0	0	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				8.000	0		<u>0</u> 0	0	
II. ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
1	700	70001	Modernizacja i wykonanie nowej instalacji c.o. i dokumentacja techniczna: Targowa 7-9-11, Matejki 8	240.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
2.	700	70001	Wykonanie docieplenia budynków wraz z dokumentacją: P.Skargi 52,54,56, Piłsudskiego 2b	168.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
3.	700	70001	Wykonanie linii kablowej do budynku Pocztowa 7a, b	8.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
4.	700	70001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich	80.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				496.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	
– Miejski Zakład Komunikacyjny									
1.	600	60004	Zakup urządzeń technicznych	30.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
Razem Miejski Zakład Komunikacyjny				30.000	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
– Miejskie Składowisko Odpadów									
1.	900	90013	Budowa budynku gospodarczo - socjalnego	80.000	50.000	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>50.000</u> 50.000	62,5	2005
Razem Miejskie Składowisko Odpadów				80.000	50.000		<u>50.000</u> 50.000	62,5	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				606.000	50.000		<u>50.000</u> 50.000	8,2	
III. INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejska Biblioteka Publiczna									
1.	921	92116	Zwiększenie dostępu do usług publicznych, adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Damrota	150.000	5.200	Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.	<u>5.200</u> 5.200	3,5	2005
2.	921	92116	Zakup sprzętu komputerowego do kawiarenek internetowych: MBP, Filia Nr 5, Filia Nr 11/13	20.000	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.	<u>0</u> 0	0	2005
3.	921	92116	Adaptacja pomieszczeń po byłym przedszkolu na bibliotekę – Filia Nr 11	80.000	2.440	Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.	<u>2.440</u> 2.440	3,1	2005
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				250.000	7.640		<u>7.640</u> 7.640	3,1	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				250.000	7.640		<u>7.640</u> 7.640	3,1	
OGÓLEM				49.480.113	17.844.352		<u>17.844.352</u> 17.844.352	36,1	
				a) 708.000	a) 386.464		<u>386.464</u> 386.464	54,6	

Źródła finansowania:

a) GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2005r.