

**I n f o r m a c j a z realizacji w zakresie z a d ań i n w e s t y c y j n y c h wykonanych systemem zleconym ze środków własnych w okresie od 01.01.2005r do 31.12.2005r**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykon. finansowego	Termin rozpoczęcia - zakończenia
				Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Rzeczowe	Finansowe koszty		
							Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>									
	700	70001							
			Wykonanie docieplenia budynków wraz z dokumentacją			Przetarg nieograniczony - Wykonanie ocieplenia budynku Archimedesa 2AB -Firma KODREM z Rybnika			
1				93 000,00 zł	92 922,50 zł		<b>92 922,50 zł</b>	100%	VII - XII
			Dostawa sprzętu komputerowego			Przetarg nieograniczony - Firma UNITRON z K- Koźła	<b>16 621,92 zł</b>		
2				57 000,00 zł	16 621,92 zł			29%	I-XII
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>150 000,00 zł</b>	<b>109 544,42 zł</b>		<b>109 544,42 zł</b>	73%	

Sporządził: Danuta Starczewska

Zatwierdził:

Kędzierzyn-Koźle 31.01.2006 r