

Informacja o realizacji zadań objętych Budżetem Obywatelskim w 2020 r.

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
1.	Azoty	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap II	78 763	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2020 r.	-
				2) realizacja robót	II kwartał 2021 r.	W trakcie realizacji.
2.	Blachownia	Bądź zdrowy i sprawny z wyboru!	90 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2020 r.	W 2020 r. w związku ze stanem epidemii zadanie zrealizowano w części obejmującej kwotę 5 269,98 zł. Do 15 marca 2021 roku zadanie nie było realizowane ze względu na panującą epidemię.
				2) realizacja prac	IV kwartał 2021 r.	
3.	Cisowa	Doposażenie jednostki OSP Cisowa w sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych	92 953	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2020 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
				2) realizacja robót	III kwartał 2020 r.	
4.	Kłodnica	Bezpieczny strażak – bezpieczne osiedle	30 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2020 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
				2) realizacja robót	III kwartał 2020 r.	
		Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu	92 269	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2021 r.	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej
				2) realizacja robót	III kwartał 2021 r.	

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
5.	Kuźniczka	Rewitalizacja ciągów pieszych na ul. Ogrodowej , ul. Jaśminowej i ul. Leszczynowej	65 190	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2020 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
				2) realizacja robót	IV kwartał 2020 r.	
6.	Lenartowice	Postęp komunikacyjny dla mieszkańców Lenartowic - etap I	44 116	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2021 r.	Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej związku ze zmianą zakresu zadania.
				2) realizacja robót	III kwartał 2021 r.	-
7.	Miejsce Kłodnickie	Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie	51 575	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2020 r.	-
				2) wykonanie dokumentacji	II kwartał 2021 r.	W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
				3) realizacja robót	III kwartał 2021 r.	-
8.	Piastów	Dokończenie rozpoczętej w 2018 roku modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Augustyna Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestawy: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdźalnia linowa Tyrolka, zjeżdźalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. ETAP II	199 363	realizacja robót	II kwartał 2020 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u> Środki przypadające Osiedlu Piastów w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. w kwocie 199 363, 29 zł. w uzgodnieniu z Radą Osiedla Piastów, przeznaczono na realizację wybranego w Budżecie Obywatelskim w 2019 r. zadania pn. „Dokończenie rozpoczętej w 2018 roku modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Augustyna Kośnego.

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
9.	Pogorzelec	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 B - Etap I i II	<u>Łączna wartość zadania z BO – 602 644</u> 2019 r. - 253 381 2020 r. - 349 263	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2019 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
				2) wykonanie dokumentacji	I kwartał 2020 r.	
				3) realizacja robót	I kwartał 2021 r.	
10.	Południe	Budowa mini tężni solankowej w KOŻŁU, dla wszystkich mieszkańców KOŻŁA (w tym dla os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód), zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw (lub na jego obszarze) oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Z. Krasińskiego - ul. Kadetów - etap I.	58 712	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2020 r.	Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) wykonanie dokumentacji	II kwartał 2021 r.	W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa
				3) realizacja robót	IV kwartał 2021 r.	-
11.	Przyjaźni	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni - etap pierwszy	59 923	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2021 r.	Trwa uzgadnianie dokumentacji z GDDKiA.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2021 r.	-
12.	Rogi	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi	68 351	realizacja robót	II kwartał 2020 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u> Środki przypadające w Osiedlu Rogi w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. w kwocie 68 351 zł, w uzgodnieniu z Radą Osiedla Rogi, przeznaczono w ramach budżetu miasta w 2020 r. na realizację wybranego w Budżecie Obywatelskim w 2019 r. zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi”.

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
13.	Sławięcice	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I	101 667	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2021 r.	Trwa procedura o wydanie warunków dla realizacji zadania.
				2) wykonanie dokumentacji	-	-
				3) realizacja robót	-	-
14.	Stare Miasto	Budowa mini tężni solankowej w KOŻLU, dla wszystkich mieszkańców KOŻLA (w tym os. Stare Miasto, os. Zachód), zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw (lub na jego obszarze) oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Z. Krasieńskiego - ul. Kadetów - etap I.	111 098	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2020 r.	Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) wykonanie dokumentacji	II kwartał 2021 r.	W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa
				3) realizacja robót	IV kwartał 2021 r.	-
15.	Śródmieście	Multiring - dla każdego coś dobrego.	70 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2020 r.	Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) wykonanie dokumentacji	II kwartał 2021 r.	W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
				3) realizacja robót	IV kwartał 2021 r.	-
		Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście	150 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2020 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
2) realizacja robót	I kwartał 2021 r.					

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
16.	Zachód	Budowa mini tężni solankowej w KOŻLU, dla wszystkich mieszkańców KOŻLA (w tym os. Zachód, os. Stare Miasto), zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw (lub na jego obszarze) oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Z. Krasieńskiego - ul. Kadetów - etap I.	146 415	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2020 r.	Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) wykonanie dokumentacji	II kwartał 2021 r.	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa.
				3) realizacja robót	IV kwartał 2021 r.	-
		Suma wartości zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.	1 859 658			
		Suma wartości zadań z Budżetu Obywatelskiego łącznie ze środkami przeniesionymi z lat ubiegłych lub wydatkowanymi na poczet 2020 r.	1 915 592	-	-	-

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska