

Raport z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan 2020	Wykonanie	Stan zaawansowania	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	% wykonania finansowego	% wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego	600	60016	6050	1 590 000,00	1 585 100,79	<p>W trybie poza ustawą w lutym 2020 roku podpisano umowę z firmą GRAMAR Sp. z o.o na opracowanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót i podpisano umowę z wykonawcą: konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe PROPECTUS Sp. z o. o. - lider konsorcjum. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.</p>	<p><u>2017</u> 2021</p>	99,69	100

2	PT i przebudowa ul. Gajdzika	600	60016	6050	30 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą GRAMAR Sp.z o.o. z Lublińca. Koncepcja zatwierdzona - w posiadaniu Wydziału. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	<u>2020</u> <u>2022</u>	0	10
3	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta	600	60016	6050	1 000 000,00	992 663,37	W 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca . W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę zadania. Podpisano umowę z firmą Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła . Roboty rozpoczęto w sierpniu 2020 roku. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania podpisano umowę z firmą ADABRA z Krapkowic na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	<u>2018</u> <u>2021</u>	99,27	80

4	PT i przebudowa ul. Nektarowej	600	60016	6050	30 000,00	12 965,39	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w październiku 2020 roku podpisano umowę z firmą GRAMAR z Lublińca na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy/rozbudowy ul. Nektarowej. Termin realizacji dokumentacji do 18.02.2022 roku. W posiadaniu Wydziału dokumentacja geotechniczna oraz koncepcja programowa drogi. Trwają prace projektowe następnych elementów przedmiotu umowy. W ramach zadania podpisano umowę z firmą ADABRA z Krapkowic na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	<u>2020</u> 2024	43,22	30
5	PT i przebudowa ul. Słowackiego	600	60016	6050	22 000,00	15 498,00	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej firmę DROG-PLAN z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	<u>2020</u> 2021	70,45	30

6	PT i przebudowa ul. Wałowej	600	60016	6050	100 000,00	12 473,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w październiku 2020 roku podpisano umowę z firmą GRAMAR z Lublińca na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/rozbudowy ul. Wałowej. Termin realizacji dokumentacji do 16.01.2022 roku. W posiadaniu Wydziału dokumentacja geotechniczna oraz koncepcja programowa drogi. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	<u>2020</u> 2022	12,47	20
7	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	600	60016	6050	100 000,00	104,55	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej os. Błachownia podpisano umowę z firmą RDK Projekt z Wrocławia. Trwają prace projektowe.	<u>2020</u> 2025	0,1	15

8	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn-etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)	600	60016	6050	115 000,00	114 933,60	Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca remontu i budowy ciągów pieszo-rowerowych: Konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany A.Kiowski (Lider) Niezdrowice i Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. (członek Kons.). Zadanie zakończone.	<u>2018</u> 2020	99,94	100
9	PT i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika	600	60016	6050	1 100 000,00	133 000,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu wydziału opracowana przez firmę DROG-PLAN z Grodkowa. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla . Roboty zakończone w grudniu 2020 roku.	<u>2020</u> 2021	12,09	100

10	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej	600	60016	6050	877 000,00	876 084,80	Uregulowano płatności za roboty wykonane w 2019 rku. Zadanie zakończone w 2019 roku, wykonawca robót budowlanych firma K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła.	<u>2018</u> 2020	99,9	100
11	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	600	60016	6050	58 000,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PLAN z Grodkowa. W związku z koniecznością dostosowania parametrów drogi do aktualnych przepisów, zasła konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych. Odstępstwa nie uzyskano. W związku z powyższym zlecono dokonanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	<u>2018</u> 2021	0	20

12	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	600	60016	6050	2 020 000,00	1 998 036,66	<p>W 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca . Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła . Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.</p> <p>W trybie poza ustawą w grudniu bieżącego roku podpisano umowę z firmą ELMAX z Gliwic na przestawienie słupa w ul. Nadrzecznej. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>W trybie poza ustawą podpisano umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną - Zakład Usług Inżynierskich MOSIN Janusz Truch z Opola na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą mostową (umowa została rozwiązana) - Mosty i Konstrukcje Ireneusz Kłysz z Opola na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą mostową. 	<u>2018</u> 2021	98,91	80
----	---	-----	-------	------	---------------------	--------------	--	---------------------	-------	----

13	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strz elecką	600	60016	6050	680 000,00	245 820,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 02.10.2019 roku podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą Polska Inżynieria Sp. z o. o. z Warszawy. W posiadaniu Wydziału koncepcja programowa drogi, materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko. Trwa procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 09.12.2020 roku podpisano Aneks do umowy ze zmianą terminu zakończenia na 375 dni od uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	<u>2020</u> 2023	36,15	35
14	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	600	60016	6050	17 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w marcu bieżącego roku podpisano umowę w formule zaprojektuj i wybuduj z Konsorcjum firm: GRAMAR Sp.z o.o.(lider) z Lublińca i REMOST Sp.z o.o. Sp. komandytowa (członek)z Olesna. Wydział jestw posiadaniu projektów wykonawczych, mataeriałów do wydania decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Trwa procedura wydania pozwolenia wodno-prawnego . W lipcu bieżącego roku w trybie poza ustawą podpisano umowy: - z firmą Zakład Usług Inżynierskich "MOSIN" z Doniecka na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą mostową . - z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2016</u> 2021	0	20

15	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	600	60016	6050	550 000,00	548 940,00	Przebudowa ul. Filtrowej. Zadanie zakończone. Protokół odbioru spisano 11.12.2019 roku. Uregulowano płatności.	<u>2016</u> 2020	100	100
16	Przebudowa ul. Tuwima	600	60016	6050	1 000 000,00	450 560,15	<p>W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą HUCZ Sp. z o.o. z Boronowa . Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>W wyniku przetargu nieograniczonego (17.11.2020r.) wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu. W dniu 14.12.2020 r. podpisano umowę firmą Architektura & Projekty Damian Bejton z Czerwionka-Leszczyny. Umowa w trakcie realizacji.</p>	<u>2020</u> 2021	45,06	50
17	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	600	60016	6050	16 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożone oferty przewyższyły kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację zadania. Postępowanie unieważniono. Ogłoszono II postępowanie, termin skadania ofert wyznaczono na dzień 21.01.2021 rok.	<u>2020</u> 2022	0	10

18	PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema	600	60016	6050	40 000,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Koncepcja zatwierdzona w posiadaniu Wydziału. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	<u>2020</u> <u>2022</u>	0	20
19	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	600	60016	6050	500 000,00	497 334,45	Zlecono firmie GRAMAR z Lublińca wykonanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie poszerzenia chodnika ul. Żabienieckiej. - dostosowanie do zmienionych przepisów. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane - etap I. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Roboty zakończone . W grudniu bieżącego roku podpisano umowę z firmą GRAMAR z Lublińca na wykonanie dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu ul. Żabienieckiej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>2017</u> <u>2021</u>	99,47	100

20	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	6050	970 000,00	816 958,93	<p>1)Ul. Czerwińskiego - w wyniku negocjacji z wolnej ręki wybrano wykonawcę Pana Przemysława Dłubałę prowadzącego firmę pod nazwą DROG-PLAN z Grodkowa, z którym podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe.</p> <p>2) Ul. Pamięci Sybiraków - w wyniku negocjacji z wolnej ręki wybrano wykonawcę Pana Przemysława Dłubałę prowadzącego firmę pod nazwą DROG-PLAN, z Grodkowa, z którym podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>3) ul. Marii Skłodowskiej-Curie - w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą DROG-PLAN z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>4) Przebudowa ulic Anny i Piramowicza - w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na roboty budowlane Konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany A.Kiowski (Lider) Niezdrowice Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. (członek Konsorcjum) Niezdrowice. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono firmie Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek z Krapkowic pełnienie nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej.</p>	<u>2016</u> 2027	84,22	1) 70 2) 80 3) 60 4) 100
21	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10	600	60016	6050	5 000,00	3 690,00	<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - firmę SEWI z Opola, z którą podpisano umowę. Koncepcja programowo-przestrzenna w posiadaniu Wydziału.</p>	<u>2020</u> 2021	73,8	10

22	PT i przebudowa ul. Dworcowej	600	60016	6050	88 000,00	74 676,95	<p>W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Gramar sp. z o.o. z Lublińca. Dokumentacja w trakcie realizacji została podzielona na etapy</p> <p>a) etap I - zakres od rogu budynku dworca PKP w kierunku obwodnicy, dla którego przewiduje się uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej</p> <p>b) etap II - zakres w kierunku postoju TAXI wraz ze strefą schodów łączących ul. Dworcową z istniejącym parkingiem przy ul. Grunwaldzkiej (z dostosowaniem do przepisów i warunków technicznych dojścia do parkingu – przebudową schodów i dojściem dla osób niepełnosprawnych, dla którego przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę. Dla etapu II uzyskano decyzje pozwolenia na budowę w dniu 02.11.2020 roku oraz zgodę na wycinkę zieleni z dnia 02.10.2020 r. W trakcie wszczęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID dla</p>	<u>2018</u> 2021	84,86	50
----	-------------------------------	-----	-------	------	------------------	-----------	---	---------------------	-------	----

23	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek	600	60016	6050	50 000,00	15 010,99	<p>W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę w dniu 26.09.2018r. z firmą Gramar sp. z o.o. z Lublińca. Wykonawca złożył PB, materiały ZRID i wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Powiatowego w K-Koźlu. Uzyskano decyzję nr 3/2019 w dniu 02.10.2019 r. Po odwołaniu od wydanej decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Wojewoda Opolski, decyzją nr IN.I.7821.5.2019.NN z dnia 16.12.2019 r. uchylił w całości decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego. WSA w Opolu po rozpatrzeniu sprzeciwu wykazał, że decyzja uchylająca w całości decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego była wydana z naruszeniem przepisów prawa. Sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. Wojewoda Opolski w dniu 29.05.2020 r. decyzją nr IN.I.7821.5.2019 uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Uzyskano pozwolenie na budowę - decyzja z dnia 28.10.2020 roku. Ponownie zostało złożone odwołanie przez Strony od wydanej decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Wojewody Opolskiego, który decyzją nr IN.I.7821.6.2020.ATŚ z dnia 28.12.2020 r. uchylił w całości decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Za pośrednictwem Wojewody Opolskiego został wniesiony sprzeciw przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do WSA w Opolu. Oczekujemy na orzeczenie w sprawie. Przygotowano wniosek do złożenia w Zamówieniach Publicznych celem wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Zlecono firmie GEDMAX z Kędzierzyna-Koźla wytyczenie kanalizacji deszczowej od studni D1 do D3 i dokonanie wpisu do dziennika budowy.</p>	<u>2018</u> 2021	30,02	50
----	---	-----	-------	------	------------------	-----------	--	---------------------	-------	----

24	PT i przebudowa ul. Aroniowej	600	60016	6050	75 000,00	40 955,31	<p>W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania Pana Rafała Ślusarskiego prowadzącego firmę pod nazwą "Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta Projekt" z miejscowości Piotrkowice. Podpisano umowę nr 272.1.76.2019 w dniu 02.12.2019 roku. Koncepcja programowa drogi i dokumentacja geotechniczna w posiadaniu Wydziału. Podpisano aneks terminowy. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.</p>	<u>2019</u> 2022	54,61	30
25	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej	600	60016	6050	970 000,00	951 412,73	<p>Zlecono firmie Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEO KOL z Kędzierzyna-Koźła wykonanie aktualizacji map do celów projektowych. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. (członek Konsorcjum)Zakład Ogólnobudowlany A.Kiowski (Lider) Niezdrowice . Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie nasadzeń przy ul.. Przechodniej. Wybrano wykonawcę firmę Zakład Ogólnobudowlany A.Kiowski z Niezdrowic. Zadanie zakończone.</p>	<u>2020</u> 2021	98,08	100

26	Koncepcja, PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	600	60016	6050	50 000,00	0,00	Koncepcja programowo-przestrzenna w posiadaniu Wydziału, opracowana w 2019 roku przez firmę K2 Inżynieria Sp z o.o. z Zabrza. Przygotowano i złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.01.2021 rok.	<u>2019</u> 2022	0	10
27	PT i budowa ul. Wypiańskiego o - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	600	60016	6050	55 000,00	21 137,50	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie na etapie opracowania koncepcji programowej drogi. Ze względu na problemy dotyczące uzgodnień prawnych , zlecono wykonanie nowej koncepcji programowo-przestrzennej drogi. Koncepcja w posiadaniu Wydziału na etapie sprawdzania.	<u>2019</u> 2021	38,43	25

28	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	600	60016	6050	609 413,59	0,00	I i II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w formule "zaprojektuj - wybuduj" zostały unieważnione. III postępowanie ogłoszone zostało w dniu 15.05.2020 roku. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 01.06.2020. W wyniku przetargu w formule "zaprojektuj-wybuduj" zawarto w dniu 27.07.2020 r. cztery umowy (na każdy z terenów) tj. urządzenie "zielonych" kompleksów i podwórek: ul. Miła,Lompy,Powstańców i Dmowskiego. Wykonawca zadania firma FIORI Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór. Wykonano koncepcje programowo-przestrzenne dla każdego z terenów, dokonano częściowej wycinki drzew i krzewów. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału na etapie sprawdzania.	<u>2020</u> 2021	0	40
29	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II	600	60016	6050	75 000,00	65 562,70	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmę PBW Inżynieria z Wrocławia , z którą podpisano umowę . W związku z narastającymi problemami wynikłymi z realizacją inwestycji prowadzonej z PKP i brakiem pozytywnych uzgodnień koncepcji przez spółki PKP rozwiązano umowę za porozumieniem stron.	<u>2019</u> 2021	87,42	30
30	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	710	71035	6800	323 000,00	322 000,00	Udzielono zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki.Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>2015</u> 2021	99,69	100

31	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	750	75023	6050	420 000,00	219 727,20	Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane na cały zakres. Postępowanie unieważniono gdyż najtańsza oferta przewyższała środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Zmniejszono zakres i ogłoszono II postępowanie przetargowe na wykonanie klimatyzacji w zakresie I piętra w głównym budynku Urzędu Miasta. Podpisano umowę z firmą PWP INŻYNIERIA Sp.z o.o. z Mysłowic. Zadanie zakończone. W trybie poza ustawą podpisano umowę na nadzór inwestorskie z Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła.	<u>2020</u> 2021	52,32	100
32	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędy Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza	750	75023	6050	20 000,00	0,00	Przygotowano i złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.01.2021 rok.	<u>2020</u> 2021	0,00	5

33	Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	750	75023	6050	500 000,00	470 518,39	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wybrano wykonawcę firmę Piotr Górski Usługi Inżynieryjno-Budowlane BUDMISTRZ ze Starego Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2020</u> 2021	94,10	80
34	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	754	75412	6050	20 000,00	0,00	Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę projektowo-kosztorysową. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.12.2020 rok. Trwa weryfikacja ofert.	<u>2020</u> 2021	0,00	10

35	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	6050	300 000,00	116 210,60	<p>W trybie poza ustawą podpisano umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na nadzór inwestorski branży hydrotechnicznej z firmą Inżynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski ze Zdzeszowic - na nadzór nad wycinką drzew z firmą Studio Flora ze Świętochłowic - na nadzór ornitologiczny z Tomaszem Grochowskim z Gliwic - na wycinkę drzew z Arkadiuszem Sykoś z miejscowości Radawie. <p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych- etap I. Podpisano umowę z firmą Mariusz Kuterski HYDROMAK z Kędzierzyna-Koźła. Roboty rozpoczęto w listopadzie 2020 roku. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	<u>2020</u> 2024	38,74	40
----	---	-----	-------	------	-------------------	------------	--	---------------------	-------	----

36	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	6050	1 500 000,00	79 195,00	<p>1) PFU III etap - w przygotowaniu dokumentacja dla udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 30 tys. euro, umowa podpisana z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek. Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe.</p> <p>2) wykonanie monitoringu na placach zabaw wraz z podłączeniem do miejskiej sieci monitoringu - w przygotowaniu wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty na podłączenie placów zabaw do sieci monitoringu z uwzględnieniem zrealizowanej sieci w ramach II etapu rozbudowy systemu monitoringu miasta.</p> <p>3) wykonanie projektu instalacji monitoringu dla mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dniennego Pobytu nr 5 NASZ DOM przy ul. T. Kościuszki 43B. Umowa podpisana z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>4) w grudniu 2020 roku zakończono realizację zadania "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap II".</p> <p>W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.</p> <p>W ramach zadania zawarto z Orange Polska 8 umów na korzystanie z kanalizacji kablowej Orange i 12 umów z Tauron Dystrybucja Kraków .</p>	<u>2017</u> 2030	5,28	1)10 2)10 3)100 4)100
37	Rezerwa celowa-budżet obywatelski 2020	758	75818	6050	198 056,00	0,00	_____	<u>2020</u> 2020	0	0

38	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	801	80101	6050	225 000,00	224 314,37	We wrześniu 2019 roku wszczęto postępowanie na budowę windy. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone w lutym 2020 roku.	<u>2018</u> 2020	99,70	100
39	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy szkolnej (PSP Nr 1)	801	80101	6050	200 000,00	199 570,00	W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Wielobranżowy Zakład Elektryczno-Budowlany Elbor, Wiesława i Waldemar Boruta z Kędzierzyna-Koźła . Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>2020</u> 2020	99,79	100
40	Termomodernizacja budynku PSP nr 10	801	80101	6050	10 000,00	9 650,00	W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z audytem energetycznym z firmą PERLEX Paweł Zarzycki. Dokumentacja w posiadaniu tut. Wydziału. W trybie poza ustawą pzp (rokowania) podpisano również umowę na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej z Tomaszem Grochowskim. Dokumentacja w posiadaniu tutejszego Wydziału.	<u>2020</u> 2021	96,5	50

41	Sportowe zagospodarowanie terenu PSP 16	801	80101	6050	1 400 000,00	1 383 191,14	W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót - umowa podpisana w dniu 06.04.2020 r. Wykonawca:Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GAWLIK” Paweł Gawlik Oświęcimiu. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>2020</u> 2020	98,8	100
42	Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP Nr 6 (byłe PG Nr 4)	801	80101	6050	300 000,00	290 000,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą P.H.U.. Grumix Karolina Przepióra - Gruda, Preczów. Przekazano plac budowy . Zadanie zgłoszone do odbioru. Przewidywany termin odbioru styczeń 2021 rok.	<u>2020</u> 2021	96,67	95
43	Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach (szkoły podstawowe)	801	80101	6050	73 667,00	24 880,58	Patrz Załącznik Nr 1	<u>2020</u> 2020	33,77	100

44	Termomodernizacja budynku PSP nr 5	801	80101	6050	50 000,00	40 520,00	<p>W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego z firmą Marek Pelc PROJEKT 3 z Rybnika. Program funkcjonalno-użytkowy w posiadaniu Wydziału.</p> <p>W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie audytu energetycznego z firmą DBS USŁUGI INŻYNIERSKIE Adam Gugała ze Strzelec Opolskich. Audyt energetyczny w posiadaniu Wydziału. W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej z Toomaszem Grochowskim z Gliwic.</p>	<u>2020</u> 2021	81,04	50
45	Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach (przedszkola)	801	80104	6050	119 300,00	72 894,12	Patrz Załącznik Nr 1	<u>2020</u> 2020	61,10	100
46	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa	801	80104	6050	20 000,00	17 640,00	<p>W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą "Mirośław Jasiurkowski Architekt". Koncepcja i dokumentacja geotechniczna w posiadaniu Wydziału. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	<u>2020</u> 2021	88,2	40

47	Modernizacja powierzchni utwardzonych w ogrodzie przedszkolnym (PP Nr 5)	801	80104	6050	46 500,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2020</u> 2021	0	20
48	Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście - B.O.	801	80104	6050	150 000,00	136 340,60	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2020</u> 2021	90,89	95
49	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	801	80104	6050	1 023 700,00	1 006 242,79	"W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia na roboty budowlane.. Podpisano umowę z firmą ELIN Arkadiusz Miskiewicz z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy . Zadanie zakończone.	<u>2020</u> 2023	98,29	100

50	PT i modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2	852	85203	6050	51 000,00	16 821,00	<p>W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy Domu Dziennego pobytu nr 2 - umowa podpisana w dniu 01.02.2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy Domu Dziennego pobytu nr 2, Wykonawca: Biuro Usług Projektowych DOMUS Opole.</p> <p>Wykonano opracowania przedprojektowe: uproszczoną inwentaryzację budowlaną, ekspertyzę techniczną i koncepcję programowo-przestrzenną.</p> <p>11.03.2020 r z powodu pozostawania w złocie w wykonaniu pozostałej części zamówienia, odstąpiono od umowy z wyżej wymienionym Wykonawcą. Ogłoszono nowe postępowanie.</p> <p>W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowa „Projekt Studio 2000” na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji budynku DDP nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu wraz z audytem energetycznym. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	<u>2020</u> 2021	32,98	20
51	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku Nr 6	855	85505	6050	45 000,00	0,00	<p>W wyniku przetargu nieograniczonego włoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Podpisano umowę z firmą Marek Pelc PROJEKT 3 Rybnika. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	<u>2020</u> 2021	0	10

52	Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i Żłobkach	855	85505	6050	60 333,00	10 525,29	Patrz Załącznik Nr 1	<u>2020</u> 2020	17,45	100
53	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego łodowiska na os. Azoty)	900	90001	6050	256 000,00	196 031,11	<p>W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.</p> <p>W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą MS-WIERT Marek Sluzarek z Pokrzywnicy na wykonanie odwiertów kontrolnych.</p> <p>W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót.</p> <p>Podpisano umowę z firmą GABART s.c. Artur Kurek Izbicko.</p> <p>Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.</p>	<u>2020</u> 2021	76,57	100

54	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	6050	500 000,00	461 260,19	Patrz Załącznik Nr 2	<u>2017</u> 2022	92,25	90
55	Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie - BO	900	90015	6800	51 575,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Andrzej Klimowicz Zakład Usługowy ELPRO z Kędzierzyna -Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2020</u> 2021	0	30

56	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	900	90019	6050	1 000 000,00	605 436,55	<p>1. Kanalizacja sanitarna ul. Przybory, os. Lenartowice: W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót firmie Telnów Dariusz Nowak z Kuźni Raciborskiej. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.</p> <p>2. Kanalizacja deszczowa i sanitarna w drodze dojazdowej do bud, 27B i 29 ul. Piastowska: W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót firmie PRDiM sp. z o.o.z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.</p> <p>3. W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej ul. Orkana nr 25A i 27 w dniu 28.11.2019 z USŁUGI PROJEKTOWE "INŻYNIERIA SANITARNA" z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>4. W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej orurowania rowu na Os.Rogi z USŁUGI PROJEKTOWE "INŻYNIERIA SANITARNA" z Kędzierzyna-Koźła. Oczekuje się na pozwolenie wodno-prawne. Umowa w trakcie realizacji.</p>	<u>2018</u> 2022	60,54	60
57	Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Huta Miedarska" w Kędzierzynie-Koźlu	900	90095	6050	15 000,00	9 400,00	<p>W trybie poza ustawą wyłoniono w 2019 roku wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę na usługę projektowo-kosztorysową z Inżynieria Sanitarna Barbara Skowrońska - Petek z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p>	<u>2019</u> 2020	62,67	50

58	Budowa małej retencji na terenie miasta	900	90095	6050	50 000,00	0,00	W ramach zadania realizuje się zadanie "Odbudowa Młynówki na odcinku od wału do przepustu naul. Dunikowskiego."W przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	<u>2020</u> 2020	0	5
59	Aleja spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego	900	90095	6050	122 063,00	94 710,00	W wyniku II przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej . Podpisano umowę z firmą PRONAKO Paweł Musiał z Opola. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>2019</u> 2020	77,59	95
60	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 - etap I i II - B.O.	900	90095	6800	593 263,00	48 800,00	W wyniku negocjacji z wolnej ręki w 2019 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DKT PROJEKT Dorota Wachowska-Dyszkiewicz z Łodzi. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W wyniku negocjacji udzielono zamówienia i zawarto w dniu 29.09.2020 roku umowę na roboty budowlane z firmą GABART z Izbicka. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2019</u> 2021	8,23	60

61	Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowane j w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów - etap I - B.O.	900	90095	6800	316 225,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego 31.12.2020 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu – etap I – B.O.z firmą ADAGON z Koszęcina. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2020</u> 2021	0	5
62	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku -etap I- B.O.	900	90095	6800	101 667,00	0,00	Wystąpiono o wydanie warunków dla realizacji zadania - oczekujemy na odpowiedzi (konieczność powtórnych warunków ze względu na brak zgody OWKZ). W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia oraz dokument szacowania wartości zamówienia.	<u>2020</u> 2021	0	5

63	Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu - B.O.	900	90095	6800	70 000,00	0,00	W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego nie wyłoniono Wykonawcy na dokumentację projektowo-kosztorysową. W trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę z firmą New Age Sport Construction Sp. z o.o. z Rybnika. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2019</u> 2019	0	5
64	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	900	90095	6050	30 000,00	0,00	W wyniku II przetargu nieograniczonego podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2019</u> 2020	0	20
65	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej	900	90095	6050	230 980,00	3 444,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą Pronako Paweł Musioł z Opola. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2019</u> 2020	1,49	20

66	Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta	900	90095	6050	166 000,00	165 304,69	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla.Przekazano plac budowy.Zadanie zakończone.	<u>2016</u> 2020	99,58	100
67	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	6050	519 520,00	375 167,24	<p>1. W trybie poza ustawą podpisano umowę w dniu 21.04.2020 na wykonanie programu prac konserwatorskich dla reliktu średniowiecznej wieży z firmą DK Konserwacja z Wrocławia. Program prac konserwatorskich w posiadaniu Wydziału.</p> <p>2. Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu , podpisano umowę w 2018 roku z firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone .</p> <p>3.Prace konserwatorskie wschodniego muru obronnego, stanowiące realizację zaleceń pokontrolnych Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 15.10.2020 r. umowę z firmą RENOWO z Jaworzna na wykonanie prac konserwatorskich z opracowaniem programu konserwatorskiego i projektu budowlanego. Wykonano program konserwatorski, projekt budowlany. W dniu 14.12.2020 r. wykonawca złożył wniosek o zatwierdzenie programu konserwatorskiego i wydanie pozwolenia konserwatorskiego do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.</p> <p>Zleconofirmie ARMAJA specjalistyczne Usługi Archeologiczne Marcin Paternoga z Gliwic :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie badań archeologicznych podczas prowadzenia prac "Zagospodarowanie wnętrz piwnic zamkowych z dojściem do reliktu wieży w Koźlu" - przeprowadzenie analiz znalezisk archeologicznych oraz konserwacji materiałów zabytkowych w ramach inwestycji "Zagospodarowanie wnętrz piwnic zamkowych z dojściem do reliktu wieży w Koźlu". 	<u>2008</u> 2028	72,21	75

68	Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód	926	92601	6050	316 655,00	195 981,00	<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane na cały zakres. Postępowanie unieważniono, jedna oferta przewyższała środki przeznaczone na realizację zadania. Zmniejszono zakres dokonując podziału zamówienia na etap I i II. Ogłoszono ponowne postępowanie na realizację I etapu. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.</p> <p>W wyniku negocjacji udzielono zamówienia na roboty budowlane. W dniu 30.10.2020 roku podpisano umowę z firmą ALTRAMPS Tomasz Brzozowski z Trzebini na budowę części skateparku etap I. Przekazano plac budowy, etap I w trakcie realizacji. W dniu 11.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla pozostałej części skateparku. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 05.01.2021 r.</p>	<u>2020</u> 2021	61,89	50
69	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi	926	92601	6050	260 000,00	249 751,55	<p>W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót - umowa podpisana w dniu 29.11.2019. Wykonawca: GRUMIX Sp. z o.o. Sp.k. Sarnów. Przekazanie placu budowy :09.12.2019 roku. Zadanie zakończone.</p>	<u>2017</u> 2020	96,06	100
CZEŚĆ I					24 446 917,59	16 518 447,28				

II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej										
1	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)	600	60016	6057	1 225 104,65	1 225 104,65	Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca budowy ciągów pieszo-rowerowych: Konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany A.Kiowski (Lider) Niezdrowice i Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. (członek Kons.).Zadanie zakończone.	<u>2018</u> 2020	100	100
				6059	659 961,75	659 961,75			100	

2	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	600	60016	6057	968 079,08	47 150,63	I i II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w formule "zaprojektuj - wybuduj" zostały unieważnione. III postępowanie ogłoszone zostało w dniu 15.05.2020 roku. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 01.06.2020. W wyniku przetargu w formule "zaprojektuj-wybuduj" zawarto w dniu 27.07.2020 r. cztery umowy (na każdy z terenów) tj. urządzenie "zielonych" kompleksów i podwórek: ul. Miła, Lompy, Powstańców i Dmowskiego. Wykonawca zadania firma FIORI Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór. Wykonano koncepcje programowo-przestrzenne dla każdego z terenów, dokonano częściowej wycinki drzew i krzewów. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału na etapie sprawdzania.	2020 2021	4,87	40
				6059	401 570,82	19 559,37			4,87	
3	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum	900	90001	6057	1 000 000,00	823 133,28	W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą MS-WIERT Marek Słuzarek z Pokrzywnicy na wykonanie odwiertów kontrolnych. W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót. Podpisano umowę z firmą GABART s.c. Artur Kurek Izbicko. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	2020 2021	82,31	100

	ochrony bioróżnorodn ości na terenie nieczynnego lodowiska na os.Azoty)			6059	430 000,00	304 601,05			70,84	
4	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna- Kozła	921	92195	6057	121 349,93	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na "Remont budynku krematorium dawnego hitlerowskiego obozu pracy w Sławięcicach" wyłoniono wykonawcę zadania . W dniu 14.12.2020r. podpisano umowę z firmą BUDMISTRZ Piotr Górski ze Starego Kozła. Zadanie w trakcie realizacji.	2020 2021	0	10
				6059	21 414,69	0,00			0	
	CZEŚĆ II				4 827 480,92	3 079 510,73				
	RAZEM				29 274 398,51	19 597 958,01			67	

Sporządziła:
Beata Królikowska

