

Informacja o realizacji zadań objętych Budżetem Obywatelskim w 2021 r.

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
1.	Azoty	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap III	53 000,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2022 r.	Trwa postępowanie w przedmiocie wyboru wykonawcy.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2022 r.	-
		Altana drewniana ogrodowa	25 000,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2022 r.	Trwa postępowanie w przedmiocie wyboru wykonawcy.
				2) realizacja robót	III kwartał 2022 r.	-
2.	Blachownia	Park Linowy	98 784,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2022 r.	Trwa postępowanie w przedmiocie wyboru wykonawcy.
				2) realizacja prac	IV kwartał 2022 r.	-
3.	Cisowa	Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED dla mieszkańców oraz wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowej w niezbędny sprzęt	80 781,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2021 r.	<b><u>Zadanie zrealizowane</u></b>
				2) realizacja zamówienia	II kwartał 2022 r.	
4.	Kłodnica	Projekt techniczny ulicy Osiedlowej	122 350,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2022 r.	<b>W trakcie realizacji</b>
				2) wykonanie dokumentacji	IV kwartał 2022 r.	
5.	Kuźniczka	Modernizacja boiska na placu zabaw przy ul. Gajowej	65 528,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2022 r.	<b>W trakcie realizacji</b>
				2) realizacja robót	III kwartał 2022 r.	

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
6.	Lenartowice	Postęp komunikacyjny dla mieszkańców Lenartowic - etap I (utwardzenie drogi gruntowej między ul. Nowowiejską i ul. Z. Nałkowskiej) – zadanie objęte Budżetem Obywatelskim w 2020 i 2021 r.	54 231,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2021 r.	<b>Zadanie zrealizowane</b>
				2) realizacja robót	II kwartał 2022 r.	
7.	Miejsce Kłodnickie	Zagospodarowanie placu wewnętrznego strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie.	55 382,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2022 r.	<b>W trakcie realizacji</b>
				2) realizacja robót	IV kwartał 2022 r.	
8.	Piastów-Powstańców Śląskich	Budowa drugiej mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017 roku)	199 069,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2021 r.	<b>W trakcie realizacji</b>
				2) realizacja robót	III kwartał 2022 r.	
9.	Pogorzelec	Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ulicy Przechodniej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - I etap	252 801,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2022 r.	<b>W trakcie realizacji</b> Trwa proces ustanowienia trwałego zarządu na rzecz MOSiR.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2022 r.	
10.	Południe	Budowa odcinka chodnika przy ul. Wrzosowej	36 161,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2022 r.	<b>W trakcie realizacji</b>
				2) realizacja robót	IV kwartał 2022 r.	
11.	Przyjaźni	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni od numeru 87 do 71	55 057,00	1) uzgodnienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad	I kwartał 2022 r.	<b>W trakcie realizacji</b> Trwają uzgodnienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.
				2) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2022 r.	
				3) realizacja robót	IV kwartał 2022 r.	

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
12.	Rogi	Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout	68 461,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2022 r.	<b>W trakcie realizacji</b> Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.
				2) realizacja robót	III kwartał 2023 r.	
13.	Sławięcice	Bezpieczny mieszkaniec - Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sławięcice	66 580,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2022 r.	<b>W trakcie realizacji</b> Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
				2) realizacja robót	II kwartał 2022 r.	
14.	Stare Miasto	Sprzęt dla strażaka-bezpieczny mieszkaniec.	50 380,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2022 r.	<b>W trakcie realizacji</b> Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
				2) realizacja robót	III kwartał 2022 r.	
15.	Śródmieście	Plac Zabaw „Jordanek” za żłobkiem nr 6	250 000,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2022 r.	<b>W trakcie realizacji</b> Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2022 r.	
16.	Zachód	Zielony plac zabaw – rozbudowa placu zabaw przy ulicy Kanonierów.	69 967,00	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2022 r.	Trwa postępowanie w przedmiocie wyboru wykonawcy.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2022 r.	
Suma wartości zadań z Budżetu Obywatelskiego łącznie ze środkami przeniesionymi z lat ubiegłych lub wydatkowanymi na poczet 2021 r.			<b>1 603 532</b>	-	-	-

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

SEKRETARZ MIASTA

*Zbigniew Romanowicz*