

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
• Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60016	PT i przebudowa ul. Gajdzika	250 000,00	18 227,40	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej złożony w dniu 30.06.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (do rozliczenia)	18 227,40 18 227,40	7,29	2020 2024
2	600	60016	PT i budowa ul. Błonie	130 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę. W przygotowaniu do podpisania umowa z Wykonawcą.	0,00 0,00	0,00	2021 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60016	PT i przebudowa ul. Nektarowej	150 000,00	984,00	<p>1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Dokumentacja sprawdzona i zaakceptowana. W przygotowaniu wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozliczona płatność w maju br.)</p>	984,00 984,00	0,66	2020 2024
4	600	60016	PT i przebudowa ul. Słowackiego	1 700 000,00	234 891,08	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonwcę robót, tj. SANABUD S.A. ul. Aleja Jana Pawła II 36 47-220 Kedzierzyn-Koźle i podpisano z nim umowę. W dniu 8.03.2022r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia robót to 14.09.2022r.</p>	234 891,08 234 891,08	13,82	2020 2022
5	600	60016	PT i przebudowa ul. Wałowej	150 000,00	58 113,40	<p>W oparciu o przygotowane przez Wydział dokumenty obecnie przeprowadzane jest postępowanie o zp. celem wyłonienia wykonawcy robót.</p>	58 113,40 58 113,40	38,74	2020 2023
6	600	60016	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	150 000,00	0,00	<p>Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu materiały do wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.</p>	0,00 0,00	0,00	2021 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Przebudowa ul. A.Głowackiego	200 000,00	20 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy ul. Głowackiego. W wyniku przetargu nieograniczonego . zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Wybrany wykonawcą jest Gramar sp. z o.o. z Lublińca. W ramach umowy wykonano dokumentację geotechniczną. Przeprowadzono badanie społeczne w formie ankiety i spaceru badawczego.Zadanie w trakcie realizacji.	20 000,00 20 000,00	10,00	2021 2024
8	600	60016	PT i przebudowa ul. Grabskiego	180 000,00	0,00	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Adam Lipiński P.P.U.H. "AD-BUD" z siedziba w Kaletach. Wykonawca wykonał ekspertyzę dendrologiczną i wariantową koncepcj programową drogi. Zadanie w trakcie realizacji. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	0,00 0,00	0,00	2021 2023
9	600	60016	PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła	150 000,00	0,00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu materiały do wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorsową.	0,00 0,00	0,00	2021 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	365 170,00	0,00	<p>1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Blachownia.</p> <p>2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą SJW Projekt Sebastian Wilkus z Bytomia na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Blachownia.</p> <p>3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia z firmą RDK Projekt Sp. z o. o. z Wrocławia . Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID.</p> <p>4. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	0,00 0,01	0,00	2020 2025
11	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	1 800 000,00	61 261,42	<p>Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP . Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę z którym podpisano umowę. Wykonawcą jest firma Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1. W dniu 07.03.2022r przekazano firmie plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	61 261,42 61 261,42	3,40	2018 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60016	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	1 000 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Polska Inżynieria Sp. z o. o. z Warszawy. W toku prac projektant wykonał dokumentację przedprojektową, uzyskał decyzję środowiskową. Obecnie trwa procedura przygotowania wniosku na budowę w trybie ZRID.	0,00 0,00	0,00	2020 2022
13	600	60016	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	250 000,00	0,00	W wyniku przetrgu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 12.04.2021 zawarto umowę z firmą GRAMAR Sp. z o. o. z siedzibą w Lublińcu. W ramach tej umowy wykonano dokumentację geotechniczną (odbiór w dniu 13.09.2022 r.) koncepcję programową drogi (odbiór w dniu 22.12.2021 r.). Od dalszej realizacji umowy odstąpiono z winy wykonawcy (oświadczenie z dnia 12.04.2022 r.) powód pozostawanie w zwłoce, pomimo monitów, powyżej 30 dniu w wykonaniu dokumentacji projektowej. Przygotowano dokumenty: nowy Opis przedmiotu zamówienia, projektowane posttanowienia umowy, oraz wnioski do powtórnego postępowania o zamówienie.	0,00 0,00	0,00	2020 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	600	60016	PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema	100 000,00	0,00	<p>1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (do rozliczenia)</p>	0,00 0,00	0,00	2020 2022
15	600	60016	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	1 950 000,00	212 216,31	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonwcę robót, tj. SANABUD S.A. ul. Aleja Jana Pawła II 36 47-220 Kedzierzyn-Koźle i podpisano z nim umowę. W dniu 21.03.2022r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia robót 17.08.2022r.</p>	212 216,31 212 216,31	10,88	2017 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	6 500 000,00	1 239 639,60	<p>W ramach zadania zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy ul. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Podpisano umowę z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu - Podpisano umowę z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>3. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP nr realizację zadania pn. Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi- ul.M. Skłodowskiej- Curie. Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę z którym podpisano umowę. Wykonawca jest konsorcjum firm: Lider. PHU Profectus Sp. z o.o. z Niezdrowic, 2)Członek konsorcjum: ZO Artur Kiowski z Niezdrowic. W dniu 20.06.2022r przekazano firmie plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej ul. Planetorza z firmą P.P.U.H. AD-BUD Adam Lipiński z Kalet. W toku prac</p>	1 239 639,60 1 239 639,60	19,07	2016 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>projektant wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową. Obecnie trwa procedura uzyskania zgody OWKZ.</p> <p>5. przebudowa ul. Złotniczej - w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przemysława Dhubałę prowadzącego firmę pod nazwą DROG-PLAN z Grodkowa, z którym w dniu 05.02.2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana (odbiór w dniu 15.02.2022 r.) . Został złożony wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Decyzja została wydana w dniu 05.04.2022 r.</p> <p>6. Przebudowa ul. Czerwińskiego</p> <p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę o roboty budowlane z Konsorcjum: PROPECTUS Sp. z o.o (Lider) ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice oraz Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe . Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski (członek Kons.)</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>			
17	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego	100 000,00	0,00	<p>1. Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.</p> <p>2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - (sprawdzanie dokumentacji).</p>	0,00 0,00	0,00	2021 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza	150 000,00	0,00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu materiały do wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2021 2023
19	600	60016	PT i przebudowa ul. Dworcowej	2 080 000,00	1 077 322,56	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonwcę robót tj. firmę Technical Solutions Sp. z o.o. z K-Koźła. W dniu 05.07.2021r został przekazany firmie plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	1 077 322,56 1 077 322,56	51,79	2018 2022
20	600	60016	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	50 000,00	0,00	W trybie poza ustawą podpisano umowę na usługę wykonania zamiennnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul.Kościelnej i ul.Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2018 2022
21	600	60016	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	250 000,00	0,00	zadanie realizowane przez zarządzającego Rondem	0,00 0,00	0,00	2022 2023
22	600	60016	PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	135 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PIAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID.	0,00 0,00	0,00	2019 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	600	60016	PT i budowa ul. Modrzewiowej	100 000,00	0,00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2022 2023
24	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9	60 000,00	55 350,00	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9 w Kędzierzynie-Koźlu z firmą Architektura i Projekty Damian Bejton z siedzibą w Czerwionka-Leszczyny. Zadanie zakończone w dniu 27.05.2022 r. (protokół odbioru ostatecznego) i rozliczone. 2. W trybie poza ustawą w dniu 11.05.2022 r. podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozliczone)	55 350,00 55 350,00	92,25	2021 2023
25	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	100 000,00	0,00	W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienia Wykonawcy.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
26	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75	50 000,00	33 456,00	Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana. Zadanie zakończone.	33 456,00 33 456,00	66,91	2021 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej	50 000,00	49 077,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na dokumentację projektowo-kosztorysową firmę ABS-Ochrona Środowiska z Katowic. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	49 077,00 49 077,00	98,15	2021 2024
28	600	60016	Projekt techniczny ulicy Osiedlowej – B.O.	122 350,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na dokumentację projektowo-kosztorysową firmę Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwionka-Leszczyny. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
29	600	60016	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory	150 000,00	0,00	1. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Jeremiego Przybory. Zawarto umowę z firmą ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Katowic. Zadanie w trakcie realizacji .W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji).	0,00 0,00	0,00	2021 2023
30	600	60016	PT i budowa ul. Astrów	200 000,00	0,00	Przekazano dokumenty do wydziału Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienia wykonawcy.	0,00 0,00	0,00	2021 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	600	60016	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	180 000,00	0,00	W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienia Wykonawcy.	0,00 0,00	0,00	2021 2023
32	600	60016	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej	50 000,00	0,00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu materiały do wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2022 2024
33	600	60016	PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej	30 000,00	0,00	W przygotowaniu zapytanie o warunki realizacji inwestycji.	0,00 0,00	0,00	2022 2023
34	600	60016	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	58 000,00	0,00	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na budowie ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica wraz z rozbudową mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca., członek konsorcjum: Remost Sp. z o.o. sp.komandytowa, Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26. W dniu 05.07.2021 r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończone.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
35	700	70095	Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych	40 000,00	0,00	1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji) dot. dokumentacji dla budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	710	71035	Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka	2 700 000,00	38 130,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą :Usługi Inżyniersko-Budowlane "BUDMISTRZ" Piotr Górski ul. Wolności 27, 47-223 Stare Koźle. Zadanie w trakcie realizacji.	38 130,00 38 130,00	1,41	2022 2022
37	754	75412	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	235 000,00	3 515,27	W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej .Wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie weryfikacji.	3 515,27 3 515,27	1,50	2020 2024
38	754	75412	Zagospodarowanie placu wewnętrznego strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie – B.O.	90 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą PZP. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę firmę PHU Autocort Marcin Kłosek z Leśnicy ul. Brzegowa 23. W dniu 15.06.2022r przekazano firmie plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
39	754	75414	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	100 000,00	0,00	W związku z uzyskaniem przygotowanego na zlecenie Wydziału ZK opracowania zawierającego aktualizację danych o zagrożeniu przeciwpowodziowym miasta Kędzierzyn-Koźle ustalono konieczność przeprojektowania wału przeciwpowodziowego.	0,00 0,00	0,00	2022 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	650 000,00	25 885,60	<p>W ramach zadania zlecono:</p> <p>1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - Etap III. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP w formule zaprojektuj i wybuduj.</p> <p>2. Budowa monitoringu i uzupełnienie oświetlenia na Plantach.</p> <p>W ramach zawartej w 2021 roku umowy z Wykonawcą 4MAT Janusz Bielecki z Jastrzębia-Zdroju, wykonano koncepcję programowo-przestrzenną budowy monitoringu wizyjnego na Plantach z uzupełnieniem oświetlenia parkowego (odbiór koncepcji w dniu 11.03.2022 r.) Wykonano opracowanie geodezyjne (odbiór 21.04.2022 r.)Zadanie w trakcie realizacji.</p>	25 885,60 25 885,60	3,98	2017 2023
41	758	75818	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2022	1 800 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2022 2022
42	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi	100 000,00	0,00	<p>1. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zawarto umowę z firmą ARCHENIKA Sp. z o. o. z Poznania.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji .</p> <p>2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji).</p>	0,00 0,00	0,00	2021 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	801	80101	PT i wykonanie parkingu przy PSP11	400 000,00	16 354,08	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą.P.U.H. AD-BUD Adam Lipiński z Kalet. W toku prac projektant wykonał doumentację projektowo-kosztorysową - w trakcie weryfikacji.	16 354,08 16 354,08	4,09	2021 2022
44	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19	440 000,00	426 794,18	Złożono wnioski o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP . Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głębzyka 21 z K-Koźle. W dniu 21.02.2022r przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończone.	426 794,18 426 794,18	97,00	2021 2023
45	801	80101	PT budowy hali sportowej (PSP9)	80 000,00	0,00	Przygotowanie materiału do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia wykonania dokumentacji projektowej. Wystąpiono o wydanie warunków technicznych i wytycznych użytkownika.	0,00 0,00	0,00	2022 2023
46	801	80101	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP6)	300 000,00	0,00	W przygotowaniu zapytanie o warunki realizacji inwestycji.	0,00 0,00	0,00	2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	801	80104	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa	3 000 000,00	0,00	1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 1/378/2021 z dnia 08.06.2022 2. Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą : Gerard Gola Firma Inżynierska "ALOG" z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2021 2025
48	801	80104	Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych (Przedszkole Nr 2)	60 000,00	38 271,65	Zadanie zakończone.Odbiór w dn.30.03.2022r.	38 281,65 38 271,65	63,79	2021 2022
49	801	80104	Modernizacja kuchni Przedszkole Nr 8	130 000,00	128 647,00	Zadanie zakończone.Odbiór w dn.17.02.2022r.	128 647,00 128 647,00	98,96	2021 2022
50	801	80104	Modernizacja kuchni Przedszkole Nr 10	300 000,00	300 000,00	Zadanie zakończone.Odbiór w dn.04.03.2022r.	300 000,00 300 000,00	100,00	2021 2022
51	801	80104	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24	1 500 000,00	0,00	Przeprowadzono dwa postępowania w trybie przetargu niograniczonego na roboty budowlane. Pierwsze postępowanie unieważniono, gdyż złożona oferta przewyższała środki przeznaczone na realizację zadania. Wniesiono o przeprowadzenie ponownego postępowania.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
52	801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	100 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w Przedszkolu nr 18. W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia, projektowane postanowienia umowy i wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00 0,00	0,00	2021 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	801	80104	Termomodernizacja budynku (PP26)	300 000,00	0,00	W przygotowaniu materiały do wszczęcie postępowania do udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
54	801	80104	Modernizacja kuchni przedszkolnej (PP6)	200 000,00	0,00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania , opis przedmiotu zamówienia, PPU, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
55	852	85203	Modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2	265 000,00	0,00	Wykonanie modernizacji Domu Dziennego Pobytu nr 2 w formule zaprojektuj i wykonaj. Przeprowadzono 3 postępowania o zamówienie publiczne: I postępowanie w trybie podstawowym przetargu nieograniczonego ogłoszono w dniu 12.04.2022 r. Otwarcie ofert 06.05.2022 r. Postępowanie zostało unieważnione II postępowanie ogłoszono 16.05.2022. Otwarcie ofert 31.05.2022 r. Postępowanie zostało unieważnione . III postępowanie ogłoszono w dniu 10.06.2022 r. Otwarcie ofert 28.06.2022 r.	0,00 0,00	0,00	2018 2025
56	852	85220	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6	40 000,00	0,00	1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji).	0,00 0,00	0,00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	855	85516	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6	2 000 000,00	0,00	Przeprowadzono dwa postępowania w trybie przetargu niogranicznego na roboty budowlane. Pierwsze postępowanie unieważniono, gdyż złożone oferty zawierały błędy i podlegały odrzuceniu. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę : Gerard Gola Firma Inżynierska "ALOG" z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2022 2023
58	855	85516	Przebudowa pomieszczeń w Żłobku Nr 10	80 000,00	0,00	W trybie poza ustawą pzp podpisano umowę na przebudowę pomieszczeń w Żłobku z firmą :Zakład Remontowo-Budowlano-Usługowy MARABUD Marek Andrusyszyn, ul. Pionierów 7/101, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Termin zakończenia robót 31.07.2022r.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
59	855	85516	Modernizacja placu zabaw (Żł6)	160 000,00	0,00	Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych - III postępowanie .	0,00 0,00	0,00	2022 2022
60	855	85516	Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku Nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6	513 525,00	0,00	W przygotowaniu materiały do wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	2 000 000,00	132 785,20	<p>W ramach zadania zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ul. Dembowskiego od nr 38-44. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę firmę Elcont Sp.j. Trzebowniko 928c. Dokumentacja w trakcie realizacji.</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia części ulicy przed budynkiem ul. Starej 1 wraz z doświetleniem skrzyżowania. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę Firmę Elcont Sp. j z Trzebowniko 928c. Dokumentacja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Sapreskiej w Kędzierzynie-Koźlu. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę firmę Elcont Sp. j. Trzebowniko 928c. Dokumentacja w trakcie realizacji.</p>	132 785,20 132 785,20	6,64	2017 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	1 200 000,00	405 633,10	<p>W ramach zadania budżetowego zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy Młynówki na odcinku od wału do przepustu na ul. Dunikowskiego. Przeprowadzono 2 postępowania w trybie zapytania ofertowego w trybie konkurencyjnym. Nie wpłynęły żadne oferty. Prowadzone są rozmowy w celu wyłonienia Wykonawcy i udzielenia zamówienia ze wskazaniem</p> <p>3. W wyniku przetargu niograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane na budowę kan. deszczowej w celu odwodnienia terenu w rejonie budynku Modrzejewskiej 4. Podpisano umowę z firmą POLINSTAL z Krapkovic. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>5. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji ściekowej ul. Skarbowa. z firmą Inżynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski z Dziewkovic. W toku prac projektant wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokonano skutecznego zgłoszenia robót.</p>	405 633,10 405 633,10	33,80	2018 2027
63	900	90095	Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów- etap I - B.O.	559 635,00	0,00	<p>II Postępowanie o zamówienie robót budowlanych ogłoszono w dniu 22.02.2022 r. Zakończenie postępowania 16.03.2022 r. w tym postępowaniu nie złożono żadnych ofert. Ogłoszono III postępowanie W wyniku postępowania zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wybranym wykonawcą Jest Marcin Szcześniak Usługi Stolarskie ze Spytkowic.</p>	0,00 0,00	0,00	2020 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	900	90095	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	101 667,00	0,00	Ze względu na brak zgody ze strony Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na lokalizację placu fitness, siłowni i street workout na wskazanej przez wnioskodawcę i Radę Osiedla polanie w zabytkowym parku w Sławięcicach, zadanie znalazło się w impasie i nie wyszło poza etap przygotowania.	0,00 0,00	0,00	2020 2022
65	900	90095	Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu - B.O.	130 000,00	114 759,00	Postępowanie przeprowadzono w trybie poza ustawą w 2021r. Umowę podpisano w dniu 22.11.2021r z firmą: New Age Sport Constructions Sp. z o.o. z Rybnika ul. Pod Lasem 79. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.02.2022 r.	114 759,00 114 759,00	88,28	2020 2022
66	900	90095	Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Huta Miedarska" w Kędzierzynie-Koźlu	10 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00 0,00	0,00	2019 2022
67	900	90095	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	550 000,00	357 610,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę Gerard Gola Firma Inżynierska "ALOG" z Kędzierzyna-Koźla z którym podpisano umowę . Planowane zakończenie robót na lipiec 2022r.	357 610,00 357 610,00	65,02	2019 2022
68	900	90095	Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego	1 700 000,00	198 345,20	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą : PRDiM Sp.z o.o. ul. Kłosa 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle.	198 345,20 198 345,20	11,67	2021 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	900	90095	Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarzy	120 000,00	0,00	W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji w formule zaprojektuj i wybuduj z firmą KATHRIN SIGN sp. z o.o. Z Urbanowic. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
70	900	90095	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej - B.O	164 806,00	71 805,66	Złożono wnioski o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP . Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym wyłonił wykonawcę z którym podpisano umowę. Wykonawcą jest firma K+D Budownictwo Sp. z o.o. z K-Koźla ul. Głębczycka 21. W dniu 19.04.2022r przekazano firmie plac budowy. W ramach zadania i posiadanych środków wykonano drogę dojazdową do altany śmietnikowej. Zadanie zakończone.	71 805,66 71 805,66	43,57	2020 2022
71	900	90095	Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) – B.O.	248 069,00	194 243,90	W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 21.02.2022 r. umowę na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Marcinem Śczęśniakiem Usługi Stolarskie ze Spytkowic. W dniu 14.03.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty zakończone i odebrano w dniu 19.05.2022 r. Zadanie zakończone	194 243,90 194 243,90	78,30	2022 2022
72	900	90095	Plac Zabaw „JordaneK” za Żłobkiem Nr 6 – B.O.	250 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą "Studio Architektury i Wnętrz Ewelina Klajnowska-Węgrzyn z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	900	90095	Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout – os Rogi – B.O.	68 461,00	0,00	W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienia Wykonawcy.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
74	900	90095	"Park kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5	70 000,00	0,00	W przygotowaniu zapytanie o warunki realizacji	0,00 0,00	0,00	2022 2023
75	900	90095	PT likwidacji nieruchomości i budowy nowych szalek miejskich przy ul. Konopnickiej	10 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone uchwałą z dnia 28.06.2022r.	0,00 0,00	0,00	2022 2023
76	900	90095	PT doposażenia placu zabaw w parku kozielskim	10 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone uchwałą z dnia 28.06.2022r.	0,00 0,00	0,00	2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2 500 000,00	1 481 668,34	<p>W ramach zadania budżetowego zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy LAMUSA - w wyniku negocjacji z wolnej ręki podpisano umowę z firmą Pracownia Inżynierak Czesław Hodurek z Krakowa . Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>2. W wyniku III przetargu nieograniczonego w dniu 07.10.2021r. zawrto umowę na wykonanie prac konserwatorskich związane z zabezpieczeniem reliktu średniowiecznej wieży zabytkowego kompleksu zamkowego w Kędzierzynie-Koźlu. Wybrany wykonawca Piotr Górski USŁUGI INŻYNIERSKO – BUDOWLANE „BUDMISTRZ” ze Starego Koźła. W dniu 23.11.2021 przekazano obiekt i plac budowy. Odbiór końcowy i konserwatorski został przeprowadzony w dniu 25.05.2022 r. Zadanie zakończone</p> <p>3. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą Architektura & Projekty Damian Bejton z Czerwionka-Leszczyny na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Kraszewskiego. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	1 481 668,34 1 481 668,34	59,27	2008 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	926	92601	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach	1 000,00	386,50	1. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP nr realizację zadania pn. Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach". Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę z którym podpisano umowę. Wykonawca jest konsorcjum firm: Członek konsorcjum: PHU Profectus Sp. z o.o. z Niezdrowic, 2) Lider: ZO Artur Kiowski z Niezdrowic. W dniu 19.04.2021r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończyło się i spisano protokół odbioru końcowego w dniu 01.02.2022 r.	386,50 386,50	38,65	2021 2022
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	600	60016	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego	308 000,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 04.05.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej Gramar sp. z o.o. z Lublińca. W ramach tej umowy wykonano dokumentację geotechniczną (odbior w dniu 25.05.2022 r.) oraz badanie społeczne w formie ankiety i spaceru badawczego w dniu 25.06.2022. Zadanie w trakcie realizacji	0,00 0,00	0,00	2021 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	600	60016	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	434 830,00	251 560,00	<p>W ramach zadania zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo -rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Podpisano umowę z firmą RDK Projekt sp. z o. o. z Wrocławia. Protokół odbioru ostatecznego podpisano w dniu 02.06.2022r. Zadanie zakończone.</p> <p>2. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia z firmą RDK Projekt Sp. z o. o. z Wrocławia . Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID.</p>	251 560,00 251 560,00	57,85	2022 2022
3	600	60016	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	592 000,00	0,00	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę w dniu 27.03.2020r. Zadanie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą jest konsorcjum firm: lider: Gramar Sp. z o.o. z Lublińca ul. Paderwskiego 22; 2)członek konsorcjum: Remost Sp. z o.o. sp.komandytowa, Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26. W dniu 05.07.2021 r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończone.</p>	0,00 0,00	0,00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700	70095	Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych	400 000,00	0,00	1. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego. W dniu 30.05.2022 zawarto umowę z firmą PROLOG Sp. z o. o. z Wrocławia. Zadanie w trakcie realizacji .	0,00 0,00	0,00	2022 2023
5	852	85203	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Zakup i montaż oranżerii przy Magnolii w ramach "RAZEM RAŻNIEJ"	90 818,60	0,00	W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy oranżerii przy Domu Dziennego Pobytu nr 2 "Magnolia" w Kędzierzynie-Koźlu. W dniu 08.04.2022 r. zawarto umowę z firmą "Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3 Agnieszka Romanowska-Tarczyska". Opracowanie zaakceptowane w dniu 28.06.br. Oczekujemy na kompletację opracowania zgodnie z umową.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
6	852	85220	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6	900 000,00	118 449,00	1. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 07.03.2022 zawarto umowę z firmą BAUREN Sp. z o. o. spółka komandytowa z Rybnika. Zadanie w trakcie realizacji .	118 449,00 118 449,00	13,16	2021 2024
7	900	90095	Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej	100 000,00	0,00	Przygotowano Opis przedmiotu zamówienia i w dniu 24.06.2022 złożono wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji ekologicznego wykorzystania wody pobasenowej, popłucznej i wody deszczowej z obiektów Wodnego Okka, Centrum Bioróżnorodności i Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty.	0,00 0,00	0,00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	921	92109	Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	190 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą STUDIO ARCHITEKTURY I WNĘTRZ Ewelina Klajnowska--Węgrzyn. Zadanie w trakcie realizacji	0,00 0,00	0,00	2021 2023
9	926	92601	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach	144 000,00	143 155,10	1. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP nr realizację zadania pn. Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach". Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę z którym podpisano umowę. Wykonawca jest konsorcjum firm: Członek konsorcjum: PHU Profectus Sp. z o.o. z Niezdrowic, 2) Lider: ZO Artur Kiowski z Niezdrowic. W dniu 19.04.2021r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończyło się i spisano protokół odbioru końcowego w dniu 01.02.2022 r.	143 155,10 143 155,10	99,41	2021 2021
Razem				47 377 331,60	7 508 537,55		7 508 537,55 7 508 537,55	15,85	
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	672 553,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	305 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
Razem				1 027 553,00	0,00		0,00	0,00	
• Wydział Zarządzania Kryzysowego									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowano.	0,00 0,00	100,00	2022 2022
2	754	75412	Bezpieczny mieszkaniec - Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych dla OSP Sławięcice - B.O.	66 580,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
3	754	75412	Sprzęt dla strażaka - bezpieczny mieszkaniec - B.O.	50 380,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu przez OSP Sławięcice kompletnej łodzi ratunkowej z silnikiem zaburtowym oraz ratowniczym wyposażeniem specjalistycznym	49 250,00	49 250,00	Zadanie zrealizowano.	49 250,00 49 250,00	100,00	2022 2022
Razem				216 210,00	99 250,00		49 250,00 49 250,00	45,90	
• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	2 400 000,00	1 005 910,33	Udzielono dotacji 357 wnioskodawcom. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	1 005 910,33 1 005 910,33	41,91	2021 2023
2	900	90095	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych	130 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
3	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I i II - B.O.	24 901,54	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
4	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap III – B.O.	53 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
5	900	90095	Modernizacja boiska na placu zabaw przy ul. Gajowej – B.O.	65 528,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90095	Zielony plac zabaw – rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów – B.O.	69 967,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
7	900	90095	Modernizacja wraz z wyposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - B.O.	121 000,00	120 000,00	Zadanie zrealizowano.	120 000,00 120 000,00	99,17	2022 2022
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	900	90019	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II	76 400,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
2	900	90019	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap III	117 600,00	16 800,00	Dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych ze środków RPO WO w połączeniu ze środkami pochodzącymi z budżetu Gminy. W I półroczu 2022 r. dofinansowanie w ramach tego programu otrzymało 2 osoby.	16 800,00 16 800,00	14,29	2022 2022
3	900	90095	Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu	135 276,92	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
Razem				3 193 673,46	1 142 710,33		1 092 710,33 1 092 710,33	35,78	
• Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza	58 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup mebli biurowych dla potrzeb GNP, OSR, BRM	60 000,00	22 554,63	Reszta zadania do realizacji w II półroczu 2022 r.	22 554,63 22 554,63	37,59	2022 2022
Razem				118 000,00	22 554,63		22 554,63 22 554,63	19,11	
• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	11 055,24	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	11 055,24 11 055,24	22,11	2022 2022
2	750	75023	Zakup urządzeń sieciowych	150 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem				200 000,00	11 055,24		11 055,24 11 055,24	5,53	
• Wydział Zarządzania Drogami									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60011	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni od numeru 87 do 71 – B.O.	55 057,00	53,40	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	53,40 53,40	0,10	2022 2022
2	600	60011	Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z łącznikiem obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	217 653,08	217 653,08	Zadanie zrealizowano	217 653,08 217 653,08	100,00	2022 2022
3	600	60013	Dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP I”	71 023,75	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
4	600	60014	Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I – B.O.	53 000,00	43 595,64	Zadanie zrealizowano	43 595,64 43 595,64	82,26	2022 2022
5	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	1 800 000,00	314 676,26	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	314 676,26 314 676,26	17,48	2022 2022
6	600	60016	Budowa odcinka chodnika przy ul. Wrzosowej – B.O.	36 161,00	13 195,69	Zadanie zrealizowano	13 195,69 13 195,69	36,49	2022 2022
7	600	60095	Przebudowa ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Dunikowskiego	435 000,00	173,43	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	173,43 173,43	0,04	2022 2022
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	600	60095	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
Razem				2 717 894,83	589 347,50		589 347,50 589 347,50	21,68	
• Referat Obsługi Finansowej									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	700	70095	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – zwrot dotacji	58 800,00	58 800,00	Zadanie zrealizowano.	58 800,00 58 800,00	100,00	2022 2022
Razem				58 800,00	58 800,00		58 800,00 58 800,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Straż Miejska									
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	754	75416	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Wyspiańskiego	15 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
Razem				15 000,00	0,00		0,00	0,00	
• Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej									
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	750	75095	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej	25 164,57	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
Razem				25 164,57	0,00		0,00 0,00	0,00	
RAZEM URZĄD MIASTA				54 949 627,46	9 432 255,25		9 382 255,25 9 382 255,25	17,17	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	926	92601	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia	613 795,60	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2025
2	926	92601	Rozbiórka trybun, niwelacja terenu i dalsza rozbudowa st.Koźle	300 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
3	926	92601	Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ulicy Przechodniej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - I etap - B.O.	252 801,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
4	926	92601	Park linowy przy ul. Szkolnej - B.O.	98 784,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
5	926	92601	Wymiana obecnego oświetlenia na ekologiczne i oszczędne źródła LED w Hali Widowiskowo-Sportowej AZOTY Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa	400 000,00	301 150,29	Zadanie zrealizowano.	301 150,29 301 150,29	75,29	2022 2022
6	926	92601	Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu	200 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	926	92601	Zakup i montaż windy w Hali Widowskowsko-Sportowej Azoty przy ul. Mostowej 1 A	200 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	926	92601	Piec do sauny Kryta Pływalnia	12 000,00	8 209,70	Zadanie zrealizowano.	8 209,70 8 209,70	68,41	2022 2022
2	926	92601	Zakup garażu i wiaty st.Kuźniczka	10 000,00	9 733,34	Zadanie zrealizowano.	9 733,34 9 733,34	97,33	2022 2022
3	926	92601	Zakup parasoli trzcinowych Wodne oKko	21 000,00	20 910,00	Zadanie zrealizowano.	20 910,00 20 910,00	99,57	2022 2022
4	926	92601	Zakup traktorka kosiarki Wodne oKko	15 000,00	12 195,12	Zadanie zrealizowano.	12 195,12 12 195,12	81,30	2022 2022
III Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	926	92601	Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu	644 300,00	93 156,76	Zadanie w trakcie realizacji .Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	93 156,76 93 156,76	14,46	2022 2022
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				2 767 680,60	445 355,21		445 355,21 445 355,21	16,09	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	852	85203	Modernizacja tarasu w Domu Dziennego Pobytu Nr 3	33 329,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	852	85203	Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej dla DDP nr 5	15 000,00	13 000,00	Zadanie zrealizowano.	13 000,00 13 000,00	86,67	2022 2022
2	852	85219	Zakup kompensatora mocy biernej	14 000,00	13 997,40	Zadanie zrealizowano.	13 997,40 13 997,40	99,98	2022 2022
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				62 329,00	26 997,40		26 997,40 26 997,40	43,31	
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	460 000,00	175 695,80	Reszta do zrealizowania w II półroczu 2022 r.	175 695,80 175 695,80	38,19	2022 2022
2	700	70007	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	1 600 000,00	378 437,72	Reszta do zrealizowania w II półroczu 2022 r.	378 437,72 378 437,72	23,65	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	700	70007	PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14	1 297 796,66	123 958,79	Reszta do zrealizowania w II półroczu 2022 r.	123 958,79 123 958,79	9,55	2022 2022
4	700	70007	Wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ul. Kłodnickiej 38A	95 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
5	700	70007	PT i wykonanie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Kłodnickiej 90	30 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
6	700	70007	PT i odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 46	38 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
7	700	70007	PT i odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 9	42 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
8	700	70007	Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu	100 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2023
9	700	70007	Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu	640 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
10	700	70095	Wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków 1,3,5,7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu	795 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
11	700	70095	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	60 000,00	30 000,00	Grunwaldzka 11/9 Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	30 000,00 30 000,00	50,00	2022 2022
12	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	40 000,00	541,20	Projekt instalacji etażowej. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	541,20 541,20	1,35	2022 2022
13	900	90013	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku biurowo-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20	54 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				5 251 796,66	708 633,51		708 633,51 708 633,51	13,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
– Jednostki Oświatowe									
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Modernizacja wentylacji w kuchni	35 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
Razem				35 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 7									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Altana drewniana ogrodowa – B.O.	25 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
Razem				25 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 8									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja tarasu przedszkolnego	100 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
Razem				100 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 9									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja ogrodzenia wokół Publicznego Przedszkola nr 9	197 354,56	1 230,00	Wykonano projekt. Ogłoszono przetarg. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	1 230,00 1 230,00	0,62	2022 2022
Razem				197 354,56	1 230,00		1 230,00 1 230,00	0,62	
• Publiczne Przedszkole nr 13									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Projekt i budowa wiaty śmietnikowej	60 000,00	4 059,00	Wykonano projekt. Wybrano wykonawcę. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	4 059,00 4 059,00	6,77	2022 2022
Razem				60 000,00	4 059,00		4 059,00 4 059,00	6,77	
• Publiczne Przedszkole nr 22									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Budowa altany ogrodowej w Przedszkolu nr 22	40 003,29	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
Razem				40 003,29	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 23									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja kuchni i obieralni	30 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem				30 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 24									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja placu zabaw	6 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
Razem				6 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 26									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Budowa wiaty śmietnikowej	30 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2022
Razem				30 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE				523 357,85	5 289,00		5 289,00 5 289,00	1,01	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				63 554 791,57	10 618 530,37		10 568 530,37 10 568 530,37	16,71	
INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejska Biblioteka Publiczna									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	921	92116	Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć	44 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2022 2023
RAZEM MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				44 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				44 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				63 598 791,57	10 618 530,37		10 568 530,37 10 568 530,37	16,70	

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2022 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska