

Informacja o realizacji zadań objętych Budżetem Obywatelskim w 2022 r.

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
1.	Azoty	Budowa parkingów dla samochodów osobowych (I etap)	79 820	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej do listopada 2023 r. a następnie wyłonić wykonawcę robót budowlanych.
				2) realizacja robót	II kwartał 2024 r.	
2.	Blachownia	Modernizacja Placu zabaw przy kanale ul. Zwycięstwa	93 077	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji W ramach modernizacji zostaną dodane nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw Trwają uzgodnienia szczegółowego zakresu zadania niezbędne do sporządzenia projekt rozmieszczenia nowych urządzeń zabawowych na przedmiotowym placu zabaw. Modernizacja zostanie wykonana w IV kwartale 2023 r.
				2) realizacja prac	IV kwartał 2023 r.	
3.	Cisowa	Altana integracyjno - biesiadna dla mieszkańców osiedla Cisowa.	80 703	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2022 r.	<u>Zadanie zrealizowano</u>
				2) realizacja zamówienia	IV kwartał 2022 r.	
4.	Kłodnica	Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego w celu zwiększania integracji pokoleniowej w osiedlu.	102 323	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	II kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji Zadanie obejmuje nasadzenia, posadwienie ławek, doświetlenie, uporządkowanie drzewostanu, montaż wiat i parawanów zaciemniających, wykonanie stołu do szachów i ścieżek spacerowych u zbiegu ul. Portowej i Szymanowskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej do listopada 2023 r. a następnie wyłonić wykonawcę robót budowlanych.

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
				2) realizacja prac	II kwartał 2023 r.	Planowane zakończenie robót w II kwartale 2024 r.
5.	Kuźniczka	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1669/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu (I etap).	65 269	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej do listopada 2023 r. a następnie wyłonić wykonawcę robót budowlanych.
				2) realizacja robót	II kwartał 2024	Planowane zakończenie robót budowlanych w II kwartale 2024 r.
6.	Lenartowice	Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie Koźlu (projekt).	5 000 (z możliwością zwiększenia do 25 000)	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji W ramach zadania ma być opracowany projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zofii Nałkowskiej w ławki Po ustaleniu szczegółowego zakresu zadania zostanie przeprowadzone postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy, który opracuje projekt zagospodarowania terenu. Realizację zadania planuje się na IV kwartał 2023 r.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2023 r.	
7.	Miejsce Kłodnickie	Wymiana bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia we wspólnej siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Miejsce Kłodnickie oraz Samorządu Mieszkańców Osiedla Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	31 691	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2022 r.	<u>Zadanie zrealizowano</u>
				2) realizacja robót	IV kwartał 2022 r.	
		Wymiana ubrań specjalnych dla członków czynnych OSP Miejsce Kłodnickie, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych - 6 kompletów	20 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2022 r.	<u>Zadanie zrealizowano</u>
				2) realizacja robót	IV kwartał 2022 r.	
8.	Piastów-Powstańców Śląskich	Objęcie monitoringiem osiedli Piastów – Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa / wzrost wartości mieszkań	147 008	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji	II kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej do grudnia 2023 r. a następnie wyłonić wykonawcę robót budowlanych.

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
				projektowo-kosztorysowej		
				2) realizacja robót	II kwartał 2024 r.	Planowane zakończenie robót w II kwartale 2024 r.
9.	Pogorzelec	Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ulicy Przechodniej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - II etap	252 506	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy robót	II kwartał 2022 r.	W trakcie realizacji Przygotowano dokumentację do przetargu i wyboru wykonawcy.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2023 r.	
10.	Południe	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap I.	46 567	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji Na przedmiotowym boisku zostanie wykonana nowa nawierzchnia, która po modernizacji będzie bardziej bezpieczna dla użytkowników niż obecna. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja zadania. Realizację zadania planuje się na IV kwartał 2023 r.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2023 r.	
11.	Przyjaźni	Wyplątkowanie chodnika na ulicy Przyjaźni	20 342	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2022 r.	W trakcie realizacji Wybrano wykonawcę. Planowane rozpoczęcie robót – pierwszy tydzień maja 2023 r.
				2) realizacja robót	II kwartał 2023 r.	
12.	Rogi	Strefa spotkań na osiedlu Rogi - altana ogrodowa (I etap)	68 387	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji W ramach tego zadania zostanie wykonana altana ogrodowa wraz z miejscem przeznaczonym na ognisko przy ul. Sucharskiego. Przedmiotowy teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci. Trwają uzgodnienia szczegółowego zakresu zadania niezbędne do sporządzenia projektu rozmieszczenia nowych obiektów na przedmiotowym terenie. Realizację zadania planuje się na IV kwartał 2023 r.

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
				2) realizacja robót	IV kwartał 2023 r.	Realizację zadania planuje się na IV kwartał 2023 r.
13.	Sławięcice	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap II	121 867	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy 2) realizacja robót	Termin realizacji zostanie wyznaczony po uzgodnieniu lokalizacji zadania z Radą Osiedla i Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.	W trakcie realizacji W toku określania warunków realizacji zadania Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków negatywnie zaopiniował jego proponowaną przez Radę Osiedla Sławięcice lokalizację. Rada Osiedla Sławięcice w kwietniu 2023 r. przekazała propozycję alternatywnego usytuowania urządzeń. Planowane jest kolejne spotkanie z przedstawicielami Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w maju 2023 r. celem uzgodnienia warunków realizacji zadania.
14.	Stare Miasto	Bezpieczny mieszkaniec – Sprzęt dla strażaka OSP do ratowania życia i zdrowia.	88 013	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy 2) realizacja robót	IV kwartał 2022 r. IV kwartał 2022 r.	Zadanie zrealizowano Zakupiono automatyczny defibrylator ratowniczy AED, plecak medyczny PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera, parawan ochronny, smok skośny, cztery suche skafandry ratownicze, cztery komplety automatów oddechowych, cztery kamizelki KRW, sześć kamizelek asekuracyjnych z wyposażeniem, sześć skrzyń na sprzęt ratowniczy oraz ratowniczą pilarkę spalinową.
15.	Śródmieście	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 2 i 4 etap II	312 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji W przeprowadzonym I przetargu wartość złożonych ofert czterokrotnie przewyższa środki przewidziane na realizację zadania. Trwa przygotowanie II przetargu zamówienia publicznego na realizację

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
						robót w zmniejszonym zakresie przedmiotowym..
				2) realizacja robót	IV kwartał 2023 r.	Planowane zakończenie robót budowlanych w IV kwartale 2023 r.
16.	Zachód	Bezpieczny wybieg dla psów	115 964	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2023 r.	<p>W trakcie realizacji</p> <p>W ramach tego zadania zostanie ogrodzony teren, gdzie mieszkańcy swobodnie będą mogli wypuścić psy. Teren zostanie wyposażony w podstawowe elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci.</p> <p>Przygotowywana jest dokumentacja w celu wyłonienia Wykonawcy zadania w drodze przetargu. Realizację zadania planuje się na III kwartał 2023 r.</p>
				2) realizacja robót	III kwartał 2023 r.	
Suma wartości zadań z Budżetu Obywatelskiego łącznie ze środkami przeniesionymi z lat ubiegłych lub wydatkowanymi na poczet 2022 r.			1 650 537	-	-	-