

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
• Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa	6 044 000,00	53 185,83	Zlecono wycinkę drzew pod inwestycję - zlecenie zrealizowane. Zlecono wykonanie organizacji ruchu docelowej - aktualizacja do obecnie obowiązujących przepisów i czasowej - na czas robót oraz wykonanie aktualizacji kosztorysów. Umowa zrealizowana i rozliczona. W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót Firmę Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	53 185,83 53 185,83	0,88	2018 2018
2	600	60016	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego	50 000,00	0,00	Przeprowadzono dwa postępowania w trybie poza ustawą. Podpisano umowę z wykonawcą firmą GRAMAR z Lublińca. Trwają prace projektowe.	0,00 0,00	0,00	2018 2019

3	600	60016	PT i przebudowa ul. Korfantego	1 000 000,00	151,54	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Oczekuje się na wydanie decyzji ZRID, na podstawie której należy dokonać jeszcze stabilizacji granic nowego pasa drogowego. Trwa przygotowanie wniosku w celu uruchomienia postępowania przetargowego w zakresie robót.	151,54 151,54	0,02	2017 2019
4	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej	2 384 000,00	0,00	Złożono wniosek o wydanie Decyzji na wycinkę zieleni. Zlecono firmie Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gieratówic wykonanie aktualizacji organizacji ruchu. Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku zrealizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych przebudowy ul. Grunwaldzkiej zmuszeni zostaliśmy do zmiany zakresu prac zaplanowanych na ul. Aleja Spokojna. Odstąpiono od budowy ronda. Obecnie trwa postępowanie o zamówienie publiczne celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
5	600	60016	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	2 800 000,00	2 103 456,69	W wyniku postępowania przetargowego w 2017 roku została podpisana umowa z firmą Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźla na wykonanie robót. Przekazano placu budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	2 103 456,69 2 103 456,69	75,12	2016 2019
6	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej	70 000,00	104,55	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Trwa procedura przetargowa.	104,55 104,55	0,15	2018 2019

7	600	60016	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	2 100 000,00	141 537,11	Umowa na budowę ścieżki rowerowej realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj została podpisana w 2017 roku z firmą DYNAMIC z Rzuchowa. W ramach dokumentacji wykonano tylko mapę do celów projektowych i dokumentację geotechniczną. Wstępnie opiniowano pierwsze opracowania projektowe. W ramach umowy realizowane są roboty polegające na remoncie podpór mostu zgodnie z dostarczona przez Gminę dokumentacja. Wydział Inwestycji , Remont i Eksploatacji przygotował wniosek w wszczęcie procedury przetargowej.Wydział Zamówień Publicznych przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa w dniu 19-10-2017r. Zadanie jest prowadzone w formie zaprojektuj i wybuduj. Roboty wykonuje firma Zakład Usługowo-Handlowy Piotr Pasadyn z Rzuchowej koło Tarnowa. Z uwagi na nie terminową realizację w zakresie dokumentacji projektowej ,Gmina w dniu 21.06.2018r odstąpiła od umowy. Zadanie jest na etapie rozliczania z Wykonawcą za wykonane roboty.	141 537,11 141 537,11	6,74	2017 2019
8	600	60016	PT i przebudowa ul. Mjr Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	35 000,00	6 150,00	W posiadaniu Wydziału jest dokumentacja budowlana i pozwolenie na budowę. Przygotowano i złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego. W pierwszym postępowaniu nie było żadnej oferty. W drugim postępowaniu była jedna ofert, która przewyższała środki jakie mamy założone z budżecie miasta. Postępowanie unieważniono. W związku ze złożonymi przez mieszkańców odwołaniami od decyzji ZRiD wstrzymano się od ogłaszania kolejnych przetargów na roboty.	6 150,00 6 150,00	17,57	2016 2020

9	600	60016	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	1 500 000,00	1 096 866,10	W wyniku postępowania przetargowego w roku 2017 została podpisana umowa na roboty - przebudowa ul. Staffa. Wykonawca firma PRDiM z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. W czerwcu bieżącego roku przygotowano i złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej na II etap zadania w zakresie ul. Kadetów. Termin złożenia ofert 03.07.2018 roku.	1 096 866,10 1 096 866,10	73,12	2016 2020
10	600	60016	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	500 000,00	700,00	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Decyzja ZRID wydana. Trwa stabilizacja granic nowego pasa drogowego. Na wykonanie robót budowlanych zawarto umowę z firmą Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	700,00 700,00	0,14	2017 2019
11	600	60016	PT i przebudowa ul. Elsnera	20 000,00	19 104,24	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w 2017 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą Biuro Projektowe KONSTRUKTOR z Chrzanowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę oraz decyzję na wycinkę drzew. W ramach środków w 2018 roku zrealizowano końcową płatność za dokumentację. Na wykonanie robót budowlanych zawarto umowę z firmą Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Przekazanie placu planuje się na dzień 06.08.2018 r.	19 104,24 19 104,24	95,52	2017 2019

12	600	60016	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	50 000,00	303,07	W posiadaniu Wydziału dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę decyzja ZRID.Przygotowano wniosek, który przekazano do Wydziału Zamówien Publicznych , celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. W pierwszym postępowaniu złożono jedną ofertę. Z uwagi na brak środków w budżecie postępowanie przetargowe unieważniono. Ogłoszono drugie postępowanie. Wpłynęły dwie oferty. Decyzją Rady Mista zwiększono środki w budżecie miasta na to zadanie. Umowa na etapie podpisania z Wykonawcą firmą Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźła.	303,07 303,07	0,61	2017 2019
13	600	60016	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	65 000,00	0,00	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału wykonana przez firmę GRAMAR Sp.z o.o z Lublińca. Decyzja ZRID wydana. Trwa stabilizacja pasa drogowego.	0,00 0,00	0,00	2017 2018
14	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	60 000,00	104,55	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Trwa procedura przetargowa.	104,55 104,55	0,17	2018 2019
15	600	60016	PT i przebudowa ul. Łokietka	500 000,00	40 467,00	W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa na roboty budowlane . Z uwagi na uchylene decyzji ZRID przez Wojewodę Opolskiego Starosta Powiatowy ponownie rozpatrywał wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji drogowej .W związku z zaistniałą sytuacją przekazanie placu budowy nastąpi w lipcu bieżącego roku. Umowa została podpisania z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Transkom Jaryszów.	40 467,00 40 467,00	8,09	2016 2020
16	600	60016	PT i wykonanie/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	98 000,00	52,89	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Trwa procedura przetargowa.	52,89 52,89	0,05	2018 2019
17	600	60016	PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pielki	1 850 000,00	1 196 070,51	W wyniku postępowania przetargowego została w 2017 roku podpisana umowa na realizację robót z firmą PRDIM z Kędzierzyna - Koźła .Zadanie w trakcie realizacji.	1 196 070,51 1 196 070,51	64,65	2015 2018

18	600	60016	PT i przebudowa ul. Dworcowej	50 000,00	0,00	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia . W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
19	600	60016	PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51	5 000,00	0,00	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Decyzja ZRID w posiadaniu Gminy. W trakcie wykonywania stabilizacja pasa drogowego. Wniesiono o stwierdzenie nieważności decyzji.	0,00 0,00	0,00	2018 2028
20	600	60016	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	20 000,00	0,00	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Trwa procedura przetargowa.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
21	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	1 100 000,00	3 844,34	Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty w zakresie ul. Sądowej. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony na ww. zadanie. W pierwszym postępowaniu złożono 1 ofertę. Przetarg unieważniono z uwagi na brak środków. Wydział ZP ogłosił drugie postępowanie przetargowe. Wpłynęły dwie oferty. W toku postępowania wybrano wykonawcę konsorcjum firm Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski i Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Profectus z Niezdrowic. Podpisano umowę na realizację zadania, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Ponadto przygotowano również wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w zakresie przebudowy płyty Rynku w Koźlu. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg. W pierwszym postępowaniu niewpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważniono. W drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Umowa na etapie podpisania . W czerwcu 2018 roku podpisano umowę z Panem Michałem Misiaszkiem na wykonanie rzażby 3 koziołków z brązu na kamiennej podstawie. Prace w trakcie realizacji.	3 844,34 3 844,34	0,35	2016 2027

22	600	60016	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Kozle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	7 360,89	4 920,00	W ramach zadania zrealizowano płatność (ostartnią część) za dokumentację projektową na rzecz firmy - Budownictwo Ogólne Agata Rybczyńska z Niemodlina. W wyniku przetargu zorganizowanego w 2017 roku został wyłoniony wykonawca robót firma Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźła. Umowa została podpisana w dniu 27.09.2017r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 24.10.2017 (w zakresie drogi gminnej) i 09.01.2018r (w zakresie drogi wojewódzkiej). Zadanie zostało zakończone i jest na etapie odbioru. Planowany odbiór zadania 03.07.2018r. Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.	4 920,00 4 920,00	66,84	2015 2018
23	600	60016	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek	50 000,00	0,00	W trakcie przygotowania opis przedmiotu zamówienia.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
24	600	60016	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta - etap I	90 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LV/532/18 Rady Miasta z dnia 25.04.2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy usługi projektowej.	0,00 0,00	0,00	2018
25	710	71035	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	3 400 000,00	2 235 090,86	W wyniku przetargu nieograniczonego w 2017 roku wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane firmę TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. W ramach zadania zawarto umowę na nadzór autorski. Zlecono wykonanie ekspertyzy akustycznej inwestycji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej - utwardzenie terenu - dz.nr 4193/1 i 4193/2 firmie Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtowic. Roboty w tym zakresie wykonała firma TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła	2 235 090,86 2 235 090,86	65,74	2015 2018

26	750	75023	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	250 000,00	198 934,20	Umowę na realizację zadania podpisano w 2017 roku z firma PROPECTUS z Niezdrowic. Zakres umowy zakończono. W trakcie postępowanie - zapytania ofertowe poza ustawą pzp w zakresie wykonania nasadzeń uzupełniających.	198 934,20 198 934,20	79,57	2016 2018
27	754	75412	PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	50 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania przetagowego na dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
28	754	75414	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	100 000,00	0,00	Umowa podpisana we wrześniu 2015 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie specustawy przeciwpowodziowej z firmą mkm PERFEKT z Krakowa. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej. Uzyskano decyzję PRIP. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału, oczekujemy na przekazanie szkiców z wyznaczenia znaków granicznych nowoprojektowanych działek.	0,00 0,00	0,00	2015 2018

29	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	1 650 000,00	2 968,12	W wyniku postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj podpisano w 2017 roku umowę z firmą SPRINT S.A z Warszawy. W ramach umowy wykonano kanał kablowy dla instalacji światłowodowej na odcinku: MOSiR-Al. Lisa , Al. Lisa ul.Mieszka I, Park Pojednania i Park Orderu Uśmiechu; Adaptację pomieszczenia 027 w Urzędzie Miasta K-Kozle na centrum monitoringu oraz montaż osprzętu; Instalacja masztu balastowego w budynku przy Al. Jana Pawła II 4.Robotybudowlano-instalacyjne w toku. W ramach zadania w roku 2017 zawarto umowę z Panem Damianem Florkiem na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie następujących tematów: nadzór nad monitoringiem wizyjnym miasta; nadzór inwestorski w zakresie przebudowy ulic: Karpackiej, Sucharskiego, Korfantego, Dunikowskiego, al.Jana Pawła II, Witosa, Elewatorowa. Zawarto umowę (w trybie poza ustawą pzp) z Panem Damianem Florkiem na wykonanie PF-U rozbudowy systemu monitoringu miasta - etap II. W ramach zadania zrealizowano opłaty wynikające z decyzji zarządców dróg i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.	2 968,12 2 968,12	0,18	2017 2020
30	758	75818	Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2018	40 594,00	0,00	-----	0,00 0,00	0,00	2018 2018
31	801	80101	PT sportowe zagospodarowanie terenu PSP 16	50 000,00	0,00	W trybie poza ustawą PZP podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą " KOSZT-BUD" Dariusz Majer z Knurowa . W posadaniu Wydziału jest zatwierdzona koncepcja.Trwają prace projektowe.	0,00 0,00	99,99	2018 2018

32	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	320 179,06	0,00	Przygotowano wniosek , który złożono do Wydziału Zamówień Publicznych. Wydział ogłosił przetarg nieograniczony, który unieważniono , z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie. Ponownie przygotowano wniosek o wszczęcie nowego postępowania przetargowego. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 23.07.2018 roku.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
33	801	80101	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	300 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVIII/558/18 Rady Miasta z dnia 28.06.2018 roku.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
34	801	80104	PT przebudowy Przedszkola Nr 17	500 000,00	83 025,00	W trybie poza ustawą podpisano umowę na dokumentację projektową z firmą INSTAL-TECH z Krakowa. Dokumentacja wykonana i sprawdzona. W przygotowaniu wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.	83 025,00 83 025,00	16,61	2018 2020
35	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	2 600 000,00	775 780,00	Dokumentacja oraz pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2017 roku wyłoniono wykonawcę firmę Firma Inżynierska ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego.	775 780,00 775 780,00	29,84	2014 2019
36	855	85505	Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr 3	340 000,00	0,00	Wysłano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji. Termin złożenia wyznaczono na dzień 09.07.2018 roku.	0,00 0,00	0,00	2018 2018

37	855	85505	Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka Nr 6	80 000,00	0,00	Środki wprowadzono w związku z brakiem działań Wykonawcy termomodernizacji w zakresie usuwania wad - nieszczelne pokrycie tarasów. Obecnie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą tj. Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla na realizację robót. Jednocześnie przygotowywane są formalności do wystąpienia do ubezpieczyciela o wypłatę środków z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
38	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	500 000,00	163 416,95	Patrz Załącznik Nr 1	163 416,95 163 416,95	32,68	2017 2019
39	900	90095	Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście (BO)	224 329,00	164 185,03	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót w roku 2017 . Wykonawca firma ANMED Sp. z o.o. z Kietrza.Roboty zrealizowane. W trakcie odbioru ujawniono wady do usunięcia. Wykonawca ciągle usuwa wady.	164 185,03 164 185,03	73,19	2017 2018
40	900	90095	Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni (BO)	38 993,00	0,00	Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane AQWA S.C. z Głubczyc . Trwają prace projektowe.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
41	900	90095	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa)	96 500,00	86 500,00	W wyniku postępowania przetargowego w roku 2017 wyłoniono wykonawcę firmę K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźla, podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	86 500,00 86 500,00	89,64	2017 2018
42	900	90095	Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego – etap I (BO)	366 188,00	10,95	Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty .Wydział Zamówień Publicznych przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku II postępowania przetargowego została podpisana umowa z firmą Artur Hurek - Gabart z Izbicka.Przekazano placu budowy , zadanie w trakcie realizacji	10,95 10,95	0,00	2017 2018

43	900	90095	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	110 000,00	1 173,50	Zgodnie z wydanymi Decyzjami, uregulowano płatności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.	1 173,50 1 173,50	1,07	2018 2018
44	900	90095	Zagospodarowanie placu przy Traugutta	400 000,00	112 979,05	W styczniu bieżącego roku na placu przy ul. Traugutta zakończono budowę fundamentu wraz z torami pod lokomotywę. Prace wykonała f-ma Budmistrz z Kędzierzyna-Koźła. Firmie JCS z Zabrze zlecono transport parowozu do hali usytuowanej na terenie ZAK SA. gdzie zostanie wyremontowany przez firmę BUD-KOR z Kędzierzyna-Koźła. Przewidywany termin zakończenia prac remontowych to listopad bieżącego roku .	112 979,05 112 979,05	28,24	2016 2018
45	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	1 800 000,00	0,00	W postępowaniu przetargowym na roboty i usługę projektową podpisano umowę z Konsorcjum firm Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski i Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe Profectus z Niezdrowic . W opracowaniu dokumentacja wykonawcza i projekt rozbiórek.Przekazanie placu budowy zaplanowano na dzień 31.07.2018 rok.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
46	900	90095	PT i termomodernizacja dachu budynku "Domu Sportowca" na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu	200 000,00	0,00	Unieważniono dwa postępowanie poza ustawą i przygotowano iwniosek do Wydziału Zamówien Publicznych o wszczęcie przetargu nieograniczonego na roboty związane z termomodernizcją dachu .	0,00 0,00	0,00	2018 2018

47	900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	1 600 000,00	10,95	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót Firmę "Gutkowski Jan Firma Gutkowski" z Leszna na wykonanie robót przed Krytą Pływalnią przy Al.J.Pawła II.Przekazano plac budowy dla realizacji zadania zagospodarowania placu przed budynkiem Krytej pływalni przy Al.Jana Pawła II 31 .Wykonano rozbiórki nawierzchni z płyt chodnikowych , rozpoczęto roboty związane z wykonaniem komory technologicznej i niecek fontann. Roboty budowlane w toku. W ramach tego zadania wykonywany jest przez firmę K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła plac zabaw na terenie Parku Lotników os. Blachownia. Roboty w trakcie realizacji.	10,95 10,95	0,00	2017 2018
48	900	90095	Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych –Pole Południowe	56 900,00	0,00	W wyniku postępowania przetargowego roku 2017 została podpisana umowa z firmą PRDiM z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie jest prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu Pola Poudniowego. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	
49	900	90095	Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia (BO)	80 000,00	0,00	W trybie poza ustawa wystano zaproszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Oczekuje się na złożenie oferty	0,00 0,00	0,00	2018 2018
50	900	90095	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Czajki	12 500,00	0,00	Podpisano umowę z trybie zaprojektuj i wybuduj z firmą PHU ELMO z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
51	900	90095	Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle - Etap I (BO)	109 790,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
52	900	90095	Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej	256 000,00	0,00	W wyniku postępowania poza ustawą pzp wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej KOSZT-BUD z Knurowa. Umowa w trakcie podpisywania.	0,00 0,00	0,00	2018 2018

53	900	90095	Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku (BO)	217 000,00	17 958,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury przetargowej, który przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty . Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 19.07.2018r.	17 958,00 17 958,00	8,28	2017 2018
54	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Chemików - II etap	73 792,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą w celu wyłonienia wykonawcę robót dla II etapu. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wyznaczono termin złożenia ofert na dzień 06.07.2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
55	900	90095	Strefa Historii i Inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu	150 000,00	2 500,34	W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa . Zadanie jest w prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowa została podpisania z firmą Makat Tomasz Makuch z Kędzierzyna-Koźla, zadanie w trakcie realizacji. Wzakresie zadania wykonywany jest remont bunkra na os. Blachownia i zagospodarowanie terenu na cele wystawiennicze , jako interaktywne miejsce spotkań mieszkańców	2 500,34 2 500,34	1,67	2018 2018

56	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	3 058 565,54	1 332 739,78	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla na "Zagospodarowanie wnętrz piwnic zamkowych wraz z dojściem do reliktu wieży".Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono wykonanie: - Wiesław Mońko, Mońka Wiesław FPHU ARTE- BIS, ul. Główna 160, 42-160 Zajączki Górne; umowa na wykonanie dostaw; Dostawa wyposażenia obiektu- dostawa mebli do pomieszczeń piwnic zamkowych - HITIN Sp z oo, ul. Szopieniecka 62C, 40-432 Katowice; Adaptacja trzech łącznic telefonicznych na odtwarzacz wspomnień; umowę realizuje BIO z Bezeg - Dorota Gryczewska KONSERWACJA ZABYTKÓW, ul. Zagrodowa 5, 48-320 Skoroszyce; Prace konserwatorskie północnego i części zachodniego muru obronnego tzw Zamku Górnego w Koźlu - Joanna Pszon- Koral działalność "Pszon.info Joanna Pszon- Koral", ul. Łódzka, 45-307 Opole; System ożywienia archiwalnych fotografii - Nadzór autorski nad realizacją inwestycji zagospodarowania wnętrz piwnic zamkowych wraz z dojściem do reliktu wieży; Marek Pelc, ul. Św. Antoniego 1, 44-100 Rybnik Mieszko Potemski ARMAJA	1 332 739,78 1 332 739,78	43,57	2008 2028
57	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	6 686 247,15	1 247 981,46	W roku 2017 unieważniono posiadaną decyzję pozwolenia na budowę.Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, opracowano nową dokumentację projektową, na podstawie	1 247 981,46 1 247 981,46	18,66	2015 2018
58	926	92601	Modernizacja II piętra Krytej Pływalni	10 000,00	0,00	W przygotowaniu notatka w trybie poza ustawą w celu udzielenia zamówienia na	0,00 0,00	0,00	2018 2018
59	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I (BO)	90 386,00	1 136,52	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego w zakresie wykonania kanalizacji.	1 136,52 1 136,52	1,26	2017 2018
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									

1	600	60016	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Kozle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	3 332 639,11	2 490 012,15	W ramach zadania zrealizowano płatność (ostartnią część) za dokumentację projektową na rzecz firmy - Budownictwo Ogólne Agata Rybczyńska z Niemodlina. W wyniku przetargu zorganizowanego w 2017 roku został wyłoniony wykonawca robót firma Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźla. Umowa została podpisana w dniu 27.09.2017r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 24.10.2017 (w zakresie drogi gminnej) i 09.01.2018r (w zakresie drogi wojewódzkiej). Zadanie zostało zakończone i jest na etapie odbioru. Planowany odbiór zadania 03.07.2018r. Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.	2 490 012,15 2 490 012,15	74,72	2015 2018
2	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II	47 351,49	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVII/547/18 Rady Miasta z dnia 30.05.2018 roku. W ramach zadania realizowane jest zadanie "Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich ", dotychczas wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Obecnie przygotowany jest wniosek ws. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania w formule zprojektuj i wybuduj.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
3	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe PG Nr 1)	1 960 349,42	200 000,00	Przygotowano wniosek , który złożono do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej na roboty. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca robót firma Invest - Bud Patryk Moszek z Pokrzywnicy. Podpisano umowę, przekazano placu budowy .Zadanie w trakcie realizacji , zadanie dofinansowane.	200 000,00 200 000,00	10,20	2018 2018

4	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	2 113 190,58	0,00	Przygotowano wniosek , który złożono do Wydziału Zamówień Publicznych. Wydział ogłosił przetarg nieograniczony, który unieważniono , z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie. Ponownie przygotowano wniosek o wszczęcie nowego postępowania przetargowego. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 23.07.2018 roku.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
5	900	90001	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn	80 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu po lodowisku przy "Wodnym Okko os. Azoty".	0,00 0,00	0,00	2019
6	900	90095	Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu	977 322,00	9 300,00	W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa . Zadanie jest w prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowa została podpisana z firmą Makat Tomasz Makuch z Kędzierzyna-Koźla, zadanie w trakcie realizacji. Wzakresie zadania wykonywany jest remont bunkra na os. Blachownia i zagospodarowanie terenu na cele wystawiennicze , jako interaktywne miejsce spotkań mieszkańców	9 300,00 9 300,00	0,95	2018 2018
7	900	90095	Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych -Pole Południowe	1 193 100,00	300 000,00	W wyniku postępowania przetargowego roku 2017 została podpisana umowa z firmą PRDiM z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie jest prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu Pola Poudniowego. Zadanie w trakcie realizacji.	300 000,00 300 000,00	25,14	

8	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2 311 434,46	683 880,00	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla na "Zagospodarowanie wnętrz piwnic zamkowych wraz z dojściem do reliktu wieży".Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono wykonanie: - Wiesław Mońko, Mońka Wiesław FPHU ARTE- BIS, ul. Główna 160, 42-160 Zajązki Górne; umowa na wykonanie dostaw; Dostawa wyposażenia obiektu- dostawa mebli do pomieszczeń piwnic zamkowych - HITIN Sp z oo, ul. Szopieniecka 62C, 40-432 Katowice; Adaptacja trzech łącznic telefonicznych na odtwarzacz wspomnień; umowę realizuje BIO z Bezeg - Dorota Gryczewska KONSERWACJA ZABYTKÓW, ul. Zagrodowa 5, 48-320 Skoroszyce; Prace konserwatorskie północnego i części zachodniego muru obronnego tzw Zamku Górnego w Koźlu - Joanna Pszon- Koral działalność "Pszon.info Joanna Pszon- Koral", ul. Łódzka, 45-307	683 880,00 683 880,00	29,59	2008 2028
---	-----	-------	---	--------------	------------	---	--------------------------	-------	--------------

9	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	12 013 752,85	2 826 006,34	W roku 2017 unieważniono posiadaną decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, opracowano nową dokumentację projektową, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania wykonano: 1. Budowa parkingu: wykonano odwodnienie miejsc parkingowych, położono sieć oświetleniową i teletechniczną, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 2. Budynek socjalno-hotelowy: zrealizowano stan zerowy budynku, wykonano przyłącza: wodne wraz z p.poż., kanalizacji deszczowej i sanitarnej., realizowane są roboty stanu surowego budynku. 3. Hala basenów krytych: zrealizowany jest stan zerowy budynku, wykonano instalacje wewnętrzne i p.poż., trwa realizacja stanu surowego wraz z nieckami basenowymi. 4. Kompleks basenów otwartych: realizacja stanu zerowego i surowego wraz z nieckami basenowymi, roboty wykończeniowe budynku szatniowego, wykonanie instalacji elektrycznych wew. instalacji teletechnicznej, instalacji systemu ESOK, oświetlenia zewnętrznego, montaż urządzeń technologii basenowej, roboty związane z zagospodarowaniem terenu.	2 826 006,34 2 826 006,34	23,52	2015 2018
10	921	92601	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w	23 330,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVIII/558/18 Rady Miasta z dnia	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				70 318 794,55	17 602 607,62		17 602 607,62 17 602 607,62	25,03	
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	165 000,00	20 602,50	Przekazano w formie dotacji celowej środki finansowe dla Województwa Opolskiego na realizację zadania. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	20 602,50 20 602,50	12,49	2018 2018
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									

1	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	493 117,00	183 703,53	Wydatki związane z nieruchomością położoną w obrębie Kłodnica przy ul. Marcina Helwiga, w obrębie Blachownia przy ul. Przyjaźni oraz w obrębie Sławiecice przy ul. Niezdrowickiej i ul. Serdecznej. Wydatki planowane na finansowanie inwestycji dot. zakupów nieruchomości realizowane będą głównie w II półroczu 2018r.	183 703,53 183 703,53	37,25	2018 2018
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	Wydatki nie zostały dokonane w I półroczu 2018r. ze względu na brak roszczeń.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				908 117,00	204 306,03		204 306,03 204 306,03	22,50	
• Wydział Zarządzania Kryzysowego									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej	37 000,00	37 000,00	Zadanie zrealizowane.	0,00 37 000,00	100,00	2018 2018
2	754	75414	Rozbudowa gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności	35 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
3	754	75414	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj.opolskie"	101 373,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
4	754	75414	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki Poborszów"	130 000,00	50 000,00	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 50 000,00	38,46	2013 2018
Razem				303 373,00	87 000,00		87 000,00 87 000,00	28,68	
• Wydział Zarządzania Drogami									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 na odcinku od km 45+300 do km 46+299 w m. Kędzierzyn-Koźle	200 000,00	0,00	Trwają rozmowy dot. podpisania umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Kędzierzyn-Koźle w sprawie współfinansowania zadania. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
2	600	60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków na os. Miejsce Kłodnickie	100 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018

3	600	60016	Wykonanie wjazdu przy posesjach ul. Piastowska nr 27, 27A, 33	80 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
4	600	60016	Remont dojazdu do placu zabaw przy Domu Dziennego Pobytu - ul. Kościuszki 43a - Etap I	239 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
5	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	400 000,00	79 899,62	W ramach wydatkowanej kwoty przeprowadzono remont ul. Ligonía. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	79 899,62 79 899,62	19,97	2016 2019
6	600	60016	Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap II - Infrastruktura Obiektu	50 450,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	600	60016	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie - Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I (roboty brukarskie)	1 298 575,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2017 2018
Razem				2 368 025,00	79 899,62		79 899,62 79 899,62	3,37	
• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									

1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	500 000,00	391 039,71	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2018r. udzielono dotacji 106 wnioskodawcom, w tym 91 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 6 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 5 osobom, które zamontowały w swoim budynku mieszkalnym pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej lub instalację solarną. Tytułem dotacji przeznaczonej na demontaz i usunięcie płyt elewacyjnych zawierających azbest otrzymała 1 osoba.	391 039,71 391 039,71	78,21	2018 2018
2	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Bończyka	30 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
3	900	90095	Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe	100 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
4	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy kanale w Osiedlu Blachownia	62 231,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
5	900	90095	Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica	115 744,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
6	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej	65 245,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
7	900	90095	Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw "Fabryka piasku", zakup zjeżdżalni linowej "Tyrolki", ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górze ssaneczkowej. Etap I.	100 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	900	90015	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim	5 950 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018

Razem			6 923 220,00	391 039,71		391 039,71 391 039,71	5,65		
• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	160 000,00	35 460,90	Zakupiono 10 komputerów, 13 monitorów i 8 drukarek. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	35 460,90 35 460,90	22,16	2018 2018
2	750	75023	Rozbudowa systemu Hot-Spot	30 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego - UE - Obywatel IT	30 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				220 000,00	35 460,90		35 460,90 35 460,90	16,12	
• Wydział Oświaty i Wychowania									
I Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2014 2020
1	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie - Koźlu"	14 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2014 2020
Razem				34 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	750	75023	Poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana drzwi p.poż. W korytarzu prowadzącym do pomieszczeń magazynowych budynku UM Piramowicza 32	9 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
2	750	75023	Wykonanie remontu parteru budynku Urzędu Miasta przy ul.Planetorza 2	155 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup regałów przesuwanych do przechowywania akt dla potrzeb wydziału GNP	20 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
2	750	75023	Zakup mebli biurowych dla potrzeb SO i GNP	70 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018

2	750	75023	Zakup dwóch pętli indukcyjnych dla obsługi klientów niedosłyszących	6 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				260 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Wydział Działalności Gospodarczej									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi	1 041 281,18	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
2	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską	1 000 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				2 041 281,18	0,00		0,00 0,00	0,00	
RAZEM URZĄD MIASTA				83 376 810,73	18 400 313,88		18 400 313,88 18 400 313,88	22,07	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	852	85203	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu nr	70 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	852	85203	Zakup profesjonalnej kuchni elektrycznej - Dom dziennego pobytu nr 1	7 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
2	852	85203	Zakup profesjonalnej obieraczki - Dom dziennego pobytu nr 5	7 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
III Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	853	85395	Zakup pieca do wypalania ceramiki	12 800,00	12 800,00	Kwota 1 920,00 - koszt zakupu pieca do wypalania ceramiki. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	12 800,00 12 800,00	100,00	2018 2018
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				96 800,00	12 800,00		12 800,00 12 800,00	13,22	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekeracji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	926	92601	Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia	500 000,00	492,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	492,00 492,00	0,10	2018 2018
2	926	92601	Wymiana monitoringu HWS Azoty	80 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018

3	926	92601	Modernizacja systemu p-poż. HWS Azoty	80 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	926	92601	Zakup kas fiskalnych obiekty MOSiR	15 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
2	926	92601	Zakup i montaż wiat dla zawodników st. Blachownia	16 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				691 000,00	492,00		492,00 492,00	0,07	
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	700	70001	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	250 000,00	34 835,88	Wykonanie projektu instalacji centralnego zasilanej z sieci miejskiej MZEC-u w budynku przy Placu Wolności 9 w Kędzierzynie-Koźlu - Pracownia Usług Projektowych Eko-Projekt ul. Olchowa 39, 44 -100 Gliwice. - Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w 5 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym przy Placu Wolności 9 w Kędzierzynie-Koźlu - Firma Usługowo-Handlowa Eve-Rom Roman Zaborniak ul. Morełowa 3, 47 -220 Kędzierzyn-Koźle	34 835,88 34 835,88	13,93	2018 2018
2	700	70001	Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Karola Miarki 3	173 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
3	700	70001	PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 15, 1 Maja 13 w Kędzierzynie - Koźlu. Cz. II	19 000,00	15 565,73	Zamówienie do 30.000 euro-przebudowa drogi wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem ul. 1 Maja 13-15- FHU DARKOL Dariusz Kołek Jakubowice 5, 47-280 Pawłowiczki.	15 565,73 15 565,73	81,92	2018 2018
4	700	70001	Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 83	200 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
5	700	70001	PT i wykonanie drenażu wokół budynku przy ul. Limanowskiego 12-14	60 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
6	700	70095	Modernizacja lokalu przy ul. Targowej 15/7	20 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									

1	900	90013	Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3.5 t na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt	40 000,00	39 680,50	Zakup małego samochodu dostawczego-kombivan - Auto Tim Janeczko sp. Z o.o. ul. Oleska 152, 45-239 Opole —Opłata rejestracyjna samochodu osobowo-dostawczego do 3,5t.- Starostwo Powiatowe	39 680,50 39 680,50	99,20	2018 2018
RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				762 000,00	90 082,11		90 082,11 90 082,11	11,82	
• Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	750	75085	Montaż klimatyzacji	24 500,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				24 500,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ogrodzie	20 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
2	801	80104	PT termomodernizacji budynku przedszkola	10 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				30 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	PT instalacji elektrycznej	40 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
1	801	80101	Dostawa i montaż klimatyzacji w sali komputerowej	15 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				55 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Montaż klimatyzatora w magazynie żywnościowym	5 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				5 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Montaż wentylacji nawiewno wywiewnej na sali gimnastycznej	10 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018

2	801	80101	PT adaptacji dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	50 000,00	21 700,00	Zadanie zrealizowano.	21 700,00 21 700,00	43,40	2018 2018
Razem				60 000,00	21 700,00		21 700,00 21 700,00	36,17	
• Publiczne Przedszkole nr 2									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	PT elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych	10 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				10 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 5									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodu, kontynuacja	140 000,00	23 949,40	Wykonano remont tarasów. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	23 949,40 23 949,40	17,11	2017 2018
Razem				140 000,00	23 949,40		23 949,40 23 949,40	17,11	
• Publiczne Przedszkole nr 6									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	PT modernizacji kuchni	20 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				20 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 8									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	PT modernizacji kuchni	20 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2017 2018
2	801	80104	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowano.	20 000,00 20 000,00	100,00	2018 2018
Razem				40 000,00	20 000,00		20 000,00 20 000,00	50,00	
• Publiczne Przedszkole nr 12									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu	40 000,00	0,00	Zadanie zrealizowano. Płatność w VII.	33 406,80 0,00	0,00	2018 2018
Razem				40 000,00	0,00		33 406,80 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 14									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									

1	801	80104	Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola wraz z termomodernizacją	100 000,00	12 000,00	Wykonano projekt. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	12 000,00 12 000,00	12,00	2018 2018
Razem				100 000,00	12 000,00		12 000,00 12 000,00	12,00	
• Publiczne Przedszkole nr 17									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Remont części ogrodzenia terenu. Wkład do projektu "PRADZIAD"	10 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
2	801	80104	Dostawa i montaż zestawu zabawowego do ogrodu	8 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				18 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 23									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Zakup i montaż urządzeń ogrodowych	40 000,00	39 988,65	Zadanie zrealizowano.	39 988,65 39 988,65	99,97	2018 2018
Razem				40 000,00	39 988,65		39 988,65 39 988,65	99,97	
• Publiczne Przedszkole nr 24									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	PT Termomodernizacji budynku przedszkola	40 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				40 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 26									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	PT termomodernizacji budynku przedszkola	10 900,00	10 900,00	Zadanie zrealizowano.	10 900,00 10 900,00	100,00	2018 2018
Razem				10 900,00	10 900,00		10 900,00 10 900,00	100,00	
• Żłobek nr 1									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	855	85505	Dostawa i montaż sprzętu ogrodowego dla dzieci żłobkowych	45 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
Razem				45 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Żłobek nr 3									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	855	85505	Modernizacja nawierzchni terenu przed budynkiem	78 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018

Razem				78 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Żłobek nr 6									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	855	85505	Projekt zagospodarowania ogrodu żłobka	10 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
2	855	85505	Modernizacja ogrodzenia posesji Żłobka Nr 6	48 512,00	48 400,01	Zadanie zrealizowano.	48 100,01 48 100,01	99,77	2018 2018
Razem				58 512,00	48 400,01		48 100,01 48 100,01	82,72	
RAZEM ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA				790 412,00	176 938,06		210 344,86 176 938,06	22,39	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				85 741 522,73	18 680 626,05		18 714 032,85 18 680 626,05	21,79	
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Cmentarny									
1a)	710	71035	Prace remontowe na terenie cmentarza Kuźniczka oraz w siedzibie zakładu przy ulicy Bałtyckiej	38 215,56	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	0,00 0,00	0,00	2018 2018
RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CMENARNY				38 215,56	0,00		0,00 0,00	0,00	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				38 215,56	0,00		0,00 0,00	0,00	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				85 741 522,73	18 680 626,05		18 714 032,85 18 680 626,05	21,79	
<i>Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2018 rok</i>									