

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>									
– Urząd Miasta									
• Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa	5 819 000.00	5 814 246.11	Zlecono wycinkę drzew pod inwestycję - zlecenie zrealizowane. Zlecono wykonanie organizacji ruchu docelowej - aktualizacja do obecnie obowiązujących przepisów i czasowej - na czas robót oraz wykonanie aktualizacji kosztorysów. Umowa zrealizowana i rozliczona. W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót Firmę Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	5 814 246,11 5 814 246,11	99.92	2018 2018
2	600	60016	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego	10 000.00	8 450.00	Przeprowadzono dwa postępowania w trybie poza ustawą. Podpisano umowę z wykonawcą firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Zakceptowano koncepcję programową drogi. Trwają prace projektowe, inwestycja realizowana na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.	8 450,00 8 450,00	84.50	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60016	PT i przebudowa ul. Korfantego	207 000.00	186 937.44	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na realizację robót z firmą PRDiM z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	186 937,44 186 937,44	90.31	2017 2019
4	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej	2 649 000.00	1 945 447.50	Złożono wnioski o wydanie Decyzji na wycinkę zieleni. Zlecono firmie Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałowic wykonanie aktualizacji organizacji ruchu. Aktualizacja w posiadaniu Wydziału. W wyniku zrealizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych przebudowy ul. Grunwaldzkiej zmuszeni zostaliśmy do zmiany zakresu prac zaplanowanych na ul. Aleja Spokojna. Odstąpiono od budowy ronda. W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie jest dofinansowane z projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego w K-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I" Zadanie w trakcie realizacji	1 945 447,50 1 945 447,50	73.44	2018 2019
5	600	60016	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	2 639 000.00	2 633 948.06	W wyniku postępowania przetargowego w 2017 roku została podpisana umowa z firmą Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźła na wykonanie robót. Przekazano placu budowy. Zadanie zakończone w zakresie ul. Karpackiej we wrześniu 2018 roku. W związku ze zmianą w zakresie wylotu do rzeki Odry i koniecznością zmiany pozwolenia, wydłużono firmie Technical Solutions z Kędzierzyna - Koźła termin wykonania robót. Zadanie w trakcie realizacji.	2 633 948,06 2 633 948,06	99.81	2016 2019
6	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej	10 000.00	9 944.55	Podpisano umowę z firmą DROG-PLAN z Grodkowa. Zaakceptowano koncepcję programowo-przestrzenną drogi. Trwają dalsze prace projektowe.	9 944,55 9 944,55	99.45	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	666 000.00	430 662.07	<p>Umowa na budowę ścieżki rowerowej realizowana była w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowę podpisano w dniu 19.10.2017r z firmą Zakład Usługowo Handlowy DYNAMIC Piotr Pasadyn z Rzuchowej. W ramach umowy w 2018 roku Wykonawca wykonał: dokumentację geotechniczną, mapę do celów projektowych oraz rozpoczął roboty budowlne w zakresie naprawy podpór mostu znajdującego się przy ul. Wypiańskiego zgodnie z dostarczoną przez Gminę dokumentacją projektową. Z uwagi na nie terminową realizację w zakresie dokumentacji projektowej, Gmina w dniu 21.06.2018r odstąpiła od umowy. W sierpniu 2018 roku wszczęto procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego na dokończenie robót budowlanych związanych z naprawą podpór mostu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu podpisano dnia 24.10.2018 roku umowę z firmą PRDiM z Kędzierzna-Koźła. Plac budowy przekazano 05.11.2018 roku. Zadanie związane z naprawą podpór mostu zostało zakończone i odebrane. Ponadto w ramach zadania w sierpniu 2018 roku podpisano z firmą JAPPCO Sp. z o.o. z Krakowa umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:</p> <p>1) budowę ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wypiańskiego na odcinku od wału przeciwpowodziowego do wjazdu na most nad rzeką Kłodnicę</p> <p>2) przebudowę i rozbudowę mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wypiańskiego w celu umieszczenia na nim ścieżki pieszo-rowerowej. Trwają prace projektowe.</p>	430 662,07 430 662,07	64.66	2017 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60016	PT i przebudowa ul. Mjr Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	7 000.00	6 150.00	W posiadaniu Wydziału jest dokumentacja budowlana i pozwolenie na budowę. Przygotowano i złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. W pierwszym postępowaniu nie było żadnej oferty. W drugim postępowaniu była jedna oferta, która przewyższała środki jakie zostały zabezpieczone w budżecie miasta na realizację robót. Postępowanie unieważniono. W związku ze złożonymi przez mieszkańców odwołaniami od decyzji ZRID i pismami z prośbą o nierealizowanie przedsięwzięcia zgodnie z opracowaną dokumentacją wstrzymano się od ogłaszania kolejnych przetargów na roboty.	6 150,00 6 150,00	87.86	2016 2020
9	600	60016	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	2 400 000.00	2 361 625.66	W wyniku postępowania przetargowego w roku 2017 została podpisana umowa na roboty - przebudowa ul. Staffa. Wykonawca firma PRDiM z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone. W czerwcu 2018 roku przygotowano i złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej na II etap zadania w zakresie ul. Kadetów. Wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie w trakcie realizacji	2 361 625,66 2 361 625,66	98.40	2016 2020
10	600	60016	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	1 115 000.00	1 059 589.62	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Decyzja ZRID wydana. Trwa stabilizacja granic nowego pasa drogowego. Na wykonanie robót budowlanych zawarto umowę z firmą Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	1 059 589,62 1 059 589,62	95.03	2017 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	600	60016	PT i przebudowa ul. Elsnera	940 000.00	938 672.25	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w 2017 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą Biuro Projektowe KONSTRUKTOR z Chrzanowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału . Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę oraz decyzję na wycinkę drzew. W ramach środków w 2018 roku zrealizowano końcową płatność za dokumentację. Na wykonanie robót budowlanych trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca firma Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	938 672,25 938 672,25	99.86	2017 2019
12	600	60016	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	1 375 000.00	1 371 129.77	W posiadaniu Wydziału dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę decyzja ZRID.Przygotowano wniosek, który przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych , celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. W pierwszym postępowaniu złożono jedną ofertę. Z uwagi na brak środków w budżecie postępowanie przetargowe unieważniono. Ogłoszono drugie postępowanie. Wpłynęły dwie oferty. Decyzją Rady Miasta zwiększono środki w budżecie miasta na to zadanie. Podpisano umowę z firmą Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji	1 371 129,77 1 371 129,77	99.72	2017 2019
13	600	60016	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	61 000.00	60 494.00	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału wykonana przez firmę GRAMAR Sp.z o.o z Lublińca. Decyzja ZRID wydana.	60 494,00 60 494,00	99.17	2017 2018
14	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	30 000.00	12 680.75	Podpisano umowę z firmą DROG-PLAN z Grodkowa. Inwestycja realizowana w trybie ZRID. Zaakceptowano koncepcję programowo-przestrzenną drogi. Trwają dalsze prace projektowe.	12 680,75 12 680,75	42.27	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600	60016	PT i przebudowa ul. Łokietka	1 535 000.00	1 528 272.95	W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa na roboty budowlane . Z uwagi na uchylene decyzji ZRID przez Wojewodę Opolskiego Starosta Powiatowy ponownie rozpatrywał wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji drogowej .W związku z zaistniałą sytuacją przekazanie placu nastąpiło w miesiącu lipcu 2018 roku. Umowa została podpisana z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Transkom Jaryszów. Zadanie w trakcie realizacji.	1 528 272,95 1 528 272,95	99.56	2016 2020
16	600	60016	PT i wykonanie/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	8 000.00	7 003.09	W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą GRAMAR Sp. z o.o z Lublińca. Inwestycja realizowana w trybie ZRID. Zaakceptowano koncepcję programowo-przestrzenną drogi. Trwają dalsze prace projektowe.	7 003,09 7 003,09	87.54	2018 2019
17	600	60016	PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pielę	1 803 000.00	1 802 372.77	W wyniku postępowania przetargowego została w 2017 roku podpisana umowa na realizację robót z firmą PRDiM z Kędzierzyna - Koźla. Zadanie zakończone.	1 802 372,77 1 802 372,77	99.97	2015 2018
18	600	60016	PT i przebudowa ul. Dworcowej	10 000.00	6 670.60	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia . W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisano umowę z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublina.Zaakceptowano koncepcję programowo-przestrzenną drogi. Trwają dalsze prace projektowe.	6 670,60 6 670,60	66.71	2018 2019
19	600	60016	PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51	5 000.00	0.00	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Decyzja ZRID w posiadaniu Gminy. W trakcie wykonywania stabilizacja pasa drogowego. Wniesiono o stwierdzenie nieważności decyzji.	0,00 0,00	0.00	2018 2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	10 000.00	10 000.00	W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PLAN z Grodkowa. Zaakceptowano koncepcję programowo-przestrzenną drogi. Trwają dalsze prace projektowe.	10 000,00 10 000,00	100.00	2018 2019
21	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	1 370 000.00	1 366 758.65	<p>Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty w zakresie ul. Sądowej. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony na ww. zadanie. W pierwszym postępowaniu złożono 1 ofertę. Przetarg unieważniono z uwagi na brak środków. Wydział ZP ogłosił drugie postępowanie przetargowe. Wpłynęły dwie oferty. W toku postępowania wybrano wykonawcę konsorcjum firm Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski i Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe Profectus z Niezdrowic. Podpisano umowę na realizację zadania, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.</p> <p>Ponadto przygotowano również wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w zakresie przebudowy płyty Rynku w Koźlu. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg. W pierwszy postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważniono. W drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Podpisano umowę z firmą Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o., Grupa Budowlana z siedzibą Bielany Wrocławskie. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. W czerwcu 2018 roku podpisano umowę z Panem Michałem Misiaszkiem na wykonanie rzeźby 3 koziołków z brązu na kamiennej podstawie. Wykonano rzeźby. Oczekuje się na ukończenie przebudowy płyty Rynku, aby zamontować rzeźby.</p>	1 366 758,65 1 366 758,65	99.76	2016 2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60016	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Kozle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	6 160.89	4 920.00	W ramach zadania zrealizowano płatność (ostartnią część) za dokumentację projektową na rzecz firmy - Budownictwo Ogólne Agata Rybczyńska z Niemodlina. W wyniku przetargu zorganizowanego w 2017 roku został wyłoniony wykonawca robót firma Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźla. Umowa została podpisana w dniu 27.09.2017r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 24.10.2017 (w zakresie drogi gminnej) i 09.01.2018r (w zakresie drogi wojewódzkiej). Zadanie zostało zakończone. Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.	4 920,00 4 920,00	79.86	2015 2018
23	600	60016	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek	10 000.00	5 941.60	W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie spec Ustawy drogowej z firmą GRAMAR sp. z o.o. z Lublina. Zaakceptowano koncepcję programowo-przestrzenną drogi. Trwają dalsze prace projektowe.	5 941,60 5 941,60	59.42	2018 2019
24	600	60016	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta - etap I	10 000.00	5 613.20	W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zaakceptowano koncepcję programową drogi. W przygotowaniu umowa na odwodnienie ul. Herberta zgodnie w wydanych warunkami przez MWiK. Zadanie w trakcie realizacji.	5 613,20 5 613,20	56.13	2018 2019
25	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej	0.00	700 000.00	wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	0,00 0,00	0.00	2018 2019



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	710	71035	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	3 355 000.00	3 345 723.91	<p>W wyniku przetargu nieograniczonego w 2017 roku wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane firmę TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.</p> <p>W ramach zadania zawarto umowę na nadzór autorski. Zlecono wykonanie ekspertyzy akustycznej inwestycji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej - utwardzenie terenu - dz.nr 4193/1 i 4193/2 firmie Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtowic. Dokumentacja odebrana. Uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty w tym zakresie wykonała firma TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. Wykonano nasadzenia uzupełniające - wykonawca ASJ HORTUS z miejscowości Rudy. Uregulowano opłatę - należność z tytułu jednorazowego odszkodowania za porzedwczesny wyręb drzewostanu; decyzja RDLP w Katowicach - Lasy Państwowe.</p>	3 345 723,91 3 345 723,91	99.72	2015 2018
27	750	75023	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	212 500.00	208 472.20	Umowę na realizację zadania podpisano w 2017 roku z firmą PROPECTUS z Niezdrowic. Zakres umowny zakończono. W trybie zapytania ofertowego poza ustawą pzp podpisano umowę z firmą ASJ HORTUS Sp. z o.o. z miejscowości Rudy na wykonanie nasadzeń uzupełniających. Zadanie zakończone.	208 472,20 208 472,20	98.10	2016 2018
28	750	75023	Dostawa i montaż regałów przesuwnych do dwóch pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Planetorza 2	0.00	53 281.14	wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	0,00 0,00	0.00	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	754	75412	PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	15 000.00	13 530.00	W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą PROJEKT STUDIO 2000 z Opola. Zakceptowano koncepcję programowo-przestrzenną. Trwają dalsze prace projektowe.	13 530,00 13 530,00	90.20	2018 2019
30	754	75414	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	100 000.00	96 155.00	Umowa podpisana we wrześniu 2015 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie specustawy przeciwpowodziowej z firmą mkm PERFEKT z Krakowa. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowej. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej.	96 155,00 96 155,00	96.16	2015 2018
31	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	1 611 000.00	1 609 551.13	W wyniku postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj podpisano w 2017 roku umowę z firmą SPRINT S.A z Warszawy. W ramach umowy wykonano kanał kablowy dla instalacji światłowodowej na odcinku: MOSiR-Al. Lisa, Al. Lisa ul. Mieszka I, Park Pojednania i Park Orderu Uśmiechu. Wykonano: - adaptację pomieszczenia 027 w Urzędzie Miasta K-Koźle na centrum monitoringu oraz montaż osprzętu - Instalację masztu balastowego w budynku przy Al. Jana Pawła II 4. Ponadto wybudowano nowe punkty kamerowe w niżej wymienionych rejonach: - skrzyżowanie ul. Kozielskiej z ul. Reja, - skrzyżowanie Al. J. Pawła II z ul. K. Miarki i ul. Grunwaldzką, - skrzyżowanie pl. Wolności z Al. J. Pawła II i z ul. Judyma, - plac zabaw w Parku Pojednania, - plac Młodzieży przy Al. J. Pawła II, - skrzyżowanie ul. Krzywoustego z Al. Lisa, - plac zabaw w Parku Orderu Uśmiechu,	1 609 551,13 1 609 551,13	99.91	2017 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	758	75818	Rezerwa celowa i budżet obywatelski 2018	18 594.00	0.00		0,00 0,00	0.00	2018 2018
33	801	80101	PT sportowe zagospodarowanie terenu PSP 16	50 000.00	47 970.00	W trybie poza ustawą PZP podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą " KOSZT-BUD" Dariusz Majer z Knurowa . W poisadaniu Wydziału dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Uzyskano pozwolenie na budowę.	47 970,00 47 970,00	95.94	2018 2018
34	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe PG Nr 1)	181 000.00	177 561.17	Przygotowano wniosek , który złożono do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej na roboty. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca robót firma Invest - Bud Patryk Moszek z Pokrzywnicy. Podpisano umowę, przekazano placu budowy. Zadanie zakończone.	177 561,17 177 561,17	98.10	2018 2018
35	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	844 179.06	298 140.00	Przygotowano wniosek , który złożono do Wydziału Zamówień Publicznych w zakresie robót. Wydział ogłosił przetarg nieograniczony, który unieważniono , z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie. Ponownie przygotowano wniosek o wszczęcie nowego postępowania przetargowego. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firmę Invest - Bud Patryk Moszek z Pokrzywnicy. Podpisano umowę, przekazano placu budowy. <del>Zadanie w trakcie realizacji.</del>	298 140,00 298 140,00	35.32	2018 2019
36	801	80101	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	300 000.00	280 010.95	W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z trybie zaprojektuj i wybuduj z firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. W ramach zadania wykonawca wykona roboty budowlane, projekt wykonawczy oraz zmiany w projekcie budowlanym. Trwają prace projektowe oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji.	280 010,95 280 010,95	93.34	2018 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie - Koźlu (byłe ZSM nr 1)	0.00	513 780.00	wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	0,00 0,00	0.00	2018 2019
38	801	80104	PT przebudowy Przedszkola Nr 17	500 000.00	432 747.07	W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą INSTAL-TECH z Krakowa. Dokumentacja wykonana i sprawdzona. Uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą RYMAR z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	432 747,07 432 747,07	86.55	2018 2020
39	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	2 600 000.00	2 597 953.13	Dokumentacja oraz pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2017 roku wyłoniono wykonawcę robót Firma Inżynierska ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego.	2 597 953,13 2 597 953,13	99.92	2014 2019
40	855	85505	Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr 3	50 000.00	49 210.95	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału, opracowana przez STUDIO ARCHITEKTURY i WNĘTRZ Ewelina Klajnowska-Węgrzyn z Kędzierzyna-Koźla. Uzyskano pozwolenie na budowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń ŚDS "Promyćek " na pomieszczenia Żłobka. W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą BUDMISTRZ Piotr Górski ze Starego Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono firmie Projektowanie i Nadzory Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przyłącza ,instalacji wody i hydrantów. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	49 210,95 49 210,95	98.42	2018 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	855	85505	Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka Nr 6	80 000.00	71 943.03	Środki wprowadzono w związku z brakiem działań Wykonawcy termomodernizacji w zakresie usuwania wad - nieszczelne pokrycie tarasów. Podpisano umowę na realizację robót z firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	71 943,03 71 943,03	89.93	2018 2018
42	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	430 000.00	379 046.78	Patrz Załącznik Nr 1	379 046,78 379 046,78	88.15	2017 2019
43	900	90095	Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście (BO)	197 781.29	197 521.29	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót w roku 2017 . Wykonawca firma ANMED Sp. z o.o. z Kietrza.Roboty zrealizowane. W trakcie odbioru ujawniono wady do usunięcia. Wady usunięto , zadanie zakończone.	197 521,29 197 521,29	99.87	2017 2018
44	900	90095	Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni (BO)	2 993.00	2 460.00	Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane AQWA S.C. z Głubczyc . Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W zakresie robót wysłano zapytania ofertowe. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W drugim złożono 7 ofert. Postępowanie w trakcie . Trwa procedura pozyskania środków , ponieważ posiadane są niewystarczające.	2 460,00 2 460,00	82.19	2018 2018
45	900	90095	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa)	96 500.00	86 500.00	W wyniku postępowania przetargowego w roku 2017 wyłoniono wykonawcę firmę K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła, podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	86 500,00 86 500,00	89.64	2017 2018
46	900	90095	Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego – etap I (BO)	366 188.00	354 154.95	Przygotowano wnioski o wszczęcie procedury przetargowej na roboty .Wydział Zamówień Publicznych przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku II postępowania przetargowego została podpisana umowa z firmą Artur Hurek - Gabart z Izbicka.Przekazano placu budowy , zadanie zakończone.	354 154,95 354 154,95	96.71	2017 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	900	90095	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	10 000.00	1 173.50	Zgodnie z wydanymi Decyzjami, uregulowano płatności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym. Ponadto w trybie nie podlegającym przepisom ustawy pzp zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na niżej wymienione zadania: 1) Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu w rejonie budynku przy ul. Modrzejewskiej 4- projektant Usługi Projektowe Inżynieria Sanitarna Barbara Skowrońska-Petek z Kędzierzyna-Koźła.Trwają prace projektowe. 2) Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w drodze dojazdowej do budynków ul. Piastowska 27B i 29 - projektant Usługi Projektowe Inżynieria Sanitarna Barbara Skowrońska-Petek z Kędzierzyna-Koźła.Trwają prace projektowe.	1 173,50 1 173,50	11.74	2018 2018
48	900	90095	Zagospodarowanie placu przy Traugutta	161 000.00	112 979.05	W styczniu bieżącego roku na placu przy ul. Traugutta zakończono budowę fundamentu wraz z torami pod lokomotywę. Prace wykonała firma Budmistrz Piotr Górski ze Starego Koźła . Firmie JCS TRADE&SERVICES Joanna Czuba-Szafrańska z Zabrze zlecono transport parowozu do hali usytuowanej na terenie ZAK S.A. gdzie zostanie wyremontowany przez firmę BUD-KOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	112 979,05 112 979,05	70.17	2016 2018
49	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	502 377.28	459 050.20	W postępowaniu przetargowym na roboty i usługę projektową podpisano umowę z Konsorcjum firm Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus z Niezdrowic . W opracowania jest dokumentacja wykonawcza i projekt rozbiórek.Przekazano placu budowy . Zadanie w trakcie realizacji.	459 050,20 459 050,20	91.38	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	900	90095	PT i termomodernizacja dachu budynku "Domu Sportowca" na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu	230 000.00	215 880.83	Unieważniono dwa postępowania prowadzone w trybie poza ustawą pzp i przygotowano wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie przetargu nieograniczonego na roboty związane z termomodernizacją dachu . Wyłoniono wykonawcę robót, firmę BUDMISTRZ Piotr Górski ze Starego Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	215 880,83 215 880,83	93.86	2018 2018
51	900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	1 497 000.00	1 476 316.22	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót Firmę "Gutkowski Jan Firma Gutkowski" z Leszna na wykonanie robót przed Krytą Pływalnią przy Al.J.Pawła II.Przekazano plac budowy dla realizacji zadania zagospodarowania placu przed budynkiem Krytej pływalni przy Al.Jana Pawła II 31 .Zadanie zakończone. W ramach tego zadania podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła na budowę placu zabaw na terenie Parku Lotników os. Blachownia. Zadanie zakończone.	1 476 316,22 1 476 316,22	98.62	2017 2018
52	900	90095	Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych –Pole Południowe	6 900.00	10.95	W wyniku postępowania przetargowego w roku 2017 została podpisana umowa z firmą PRDiM z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie jest prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu Pola Poudniowego. Zadanie zakończone.	10,95 10,95	0.16	2017 2018
53	900	90095	Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia (BO)	80 000.00	12 918.94	W trybie poza ustawą wysłano zaproszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wyłoniono wykonawcę firmę KOSZT-BUD z Knurowa. Podpisano umowę. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Ponadto w trybie poza ustawą wyłoniono Wykonawcę robót firmę PROPECTUS z Niezdrowic. Zadanie w trakcie realizacji.	12 918,94 12 918,94	16.15	2018 2018
54	900	90095	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Czajki	12 500.00	12 321.92	Podpisano umowę z trybie zaprojektuj i wybuduj z firmą PHU ELMO z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	12 321,92 12 321,92	98.58	2018 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	900	90095	Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle - Etap I (BO)	109 790.00	0.00	W wyniku udzielenia zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę z PROJEKT 3 Marek Pelc z Rybnika. Wykonawca złożył dokumentację do sprawdzenia, przesłano uwagi do projektanta. Trwają dalsze prace	0,00 0,00	0.00	2018 2018
56	900	90095	Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej	5 547.71	5 166.00	W wyniku postępowania poza ustawą pzp wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej KOSZT-BUD z Knuruwa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W zakresie robót budowlanych pierwsze postępowanie unieważniono z powodu niewystarczających środków na jego realizację. Ogłoszono drugie postępowanie bez toru rolkowego. Postępowanie unieważniono ze względu na brak środków . Ogłoszono III przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót.	5 166,00 5 166,00	93.12	2018 2018
57	900	90095	Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku (BO)	57 000.00	54 868.95	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Przygotowano wnioski o wszczęcie procedury przetargowej, który przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty . W wyniku przetargu podpisano umowę z firmą SATERNUS z Chorzowa. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	54 868,95 54 868,95	96.26	2017 2018
58	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Chemików - II etap	91 792.00	91 020.00	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą w celu wyłonienia wykonawcy robót dla II etapu. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę firmę DIGTRON Stanisław Chyla z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone	91 020,00 91 020,00	99.16	2018 2018



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	900	90095	Strefa Historii i Inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu	13 572.00	3 868.48	W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa . Zadanie jest prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowa została podpisana z firmą Makat Tomasz Makuch z Kędzierzyna-Koźla.W zakresie zadania wykonywany jest remont bunkra na os. Błachownia i zagospodarowanie terenu na cele wystawiennicze , jako interaktywne miejsce spotkań mieszkańców. Zadanie zakończone.	3 868,48 3 868,48	28.50	2018 2018
60	900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Modelowe podwórka	40 000.00	14 760.00	W wyniku postępowania poza ustawą pzp wyłoniono wykonawcę firmę PROJEKT 3 Marek Pelc z Rybnika , której zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla urządzenia modelowych podwórek na os. Śródmieście. Program funkcjonalno-użytkowy w posiadaniu Wydziału.	14 760,00 14 760,00	36.90	2018 2019
61	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2 642 565.54	2 273 108.99	Patrz Załącznik Nr 2	2 273 108,99 2 273 108,99	86.02	2008 2028
62	900	90095	Zagospodarowanie placu przy Traugutta	0.00	47 047.50	wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	0,00 0,00	0.00	2018 2019
63	900	90095	Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle - Etap I	0.00	5 500.00	wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	0,00 0,00	0.00	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	926	92601	Kędzierszyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	7 986 247.15	7 958 901.07	Pismem z dnia 28.08.2018 roku odstąpiono od umowy zw skutkiem na dzień 29.08.2018 roku z winy wykonawcy (PRB ERBUD Sp. z o.o. z Rybnika) wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej. Przeprowadzono czynności inwentaryzacyjne zrealizowanych robót. Rozliczono się ze zgłoszonymi Podwykonawcami. Nie w pełni rozliczono 3 Podwykonawców. W dniu 13.09.2018 roku wszczęto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczeni obiektu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wyłoniono wykonawcę robót firmę KONSTAL -Adrian Jaguś z miejscowości Żory i w październiku 2018 roku podpisano umowę. Roboty w trakcie realizacji. W dniu 19.11.2018 roku złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do Wydziału Zamówień Publicznych na dokończenie realizacji zadania z wyłączeniem robót zrealizowanych przez PRB ERBUD Sp. z o.o. z Rybnika i robót zabezpieczających zrealizowanych przez firmę KONSTAL-	7 958 901,07 7 958 901,07	99.66	2015 2018
65	926	92601	Modernizacja II piętra Krytej Pływalni	10 000.00	2 583.00	W trybie poza ustawą zlecono firmie EVE-ROM z Kędzierzyna-Koźła wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacji. Zadanie zakończone.	2 583,00 2 583,00	25.83	2018 2018
66	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I (BO)	1 386.00	1 136.52	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Ogłoszono przetarg nieograniczony w zakresie wykonania kanalizacji , wpłynęły dwie oferty. Postępowanie unieważniono ponieważ złożone oferty przewyższyły kwotę zaplanowaną w budżecie na jego realizację.	1 136,52 1 136,52	82.00	2017 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	600	60016	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Kozle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	3 333 839.11	3 330 789.09	W ramach zadania zrealizowano płatność (ostartnią część) za dokumentację projektową na rzecz firmy - Budownictwo Ogólne Agata Rybczyńska z Niemodlina. W wyniku przetargu zorganizowanego w 2017 roku został wyłoniony wykonawca robót firma Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźla. Umowa została podpisana w dniu 27.09.2017r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 24.10.2017 (w zakresie drogi gminnej) i 09.01.2018r (w zakresie drogi wojewódzkiej). Zadanie zostało zakończone. Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.	3 330 789,09 3 330 789,09	99,91	2015 2018
2	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II	2 351.49	0.00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVII/547/18 Rady Miasta z dnia 30.05.2018 roku. W ramach zadania realizowane jest zadanie "Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich ". Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na wysoką cenę złożonych ofert, postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.	0,00 0,00	0.00	2018 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	4 000.00	3 000.00	<p>W wyniku postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj podpisano w 2017 roku umowę z firmą SPRINT S.A z Warszawy. W ramach umowy wykonano kanał kablowy dla instalacji światłowodowej na odcinku:  MOSiR-Al. Lisa , Al. Lisa ul.Mieszka I, Park Pojednania i Park Orderu Uśmiechu.  Wykonano:  - adaptację pomieszczenia 027 w Urzędzie Miasta K-Koźle na centrum monitoringu oraz montaż osprzętu  - Instalację masztu balastowego w budynku przy Al. Jana Pawła II 4.  Ponadto wybudowano nowe punkty kamerowe w niżej wymienionych rejonach:  - skrzyżowanie ul. Kozielskiej z ul. Reja,  - skrzyżowanie Al. J. Pawła II z ul. K. Miarki i ul. Grunwaldzką,  - skrzyżowanie pl. Wolności z Al. J. Pawła II i z ul. Judyma,  - plac zabaw w Parku Pojednania,  - plac Młodzieży przy Al. J. Pawła II,  - skrzyżowanie ul. Krzywoustego z Al. Lisa,  - plac zabaw w Parku Orderu Uśmiechu,  - skrzyżowanie ul. Mieszka I z Al. J. Pawła II,  - skrzyżowanie ul. Rynek z ul. Złotniczą,  - skrzyżowanie ul. Bończyka z ul. Pamięci Sybiraków i ul. Konopnickiej  - skrzyżowanie ul. Chrobrego z ul. Piastowską.  Wykonano również modernizację istniejących</p>	3000,00 3000,00	75.00	2017 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>punktów kamerowych zlokalizowanych w następujących lokalizacjach :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skrzyżowanie Plac Raciborski – ul. 24 Kwietnia,</li> <li>- skrzyżowanie ul. Żeromskiego – ul. Piastowska,</li> <li>- skrzyżowanie ul. Targowa – ul. Sienkiewicza,</li> <li>- rynek 3 - budynek Biblioteki Publicznej.</li> </ul> <p>Przedsięwzięcie zakończone.</p> <p>W ramach zadania w roku 2017 (umowa realizowana w roku 2018) zawarto umowę z Panem Damianem Florkiem na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie następujących tematów:</p> <p>nadzór nad monitoringiem wizyjnym miasta;  nadzór inwestorski w zakresie przebudowy ulic: Karpackiej, Sucharskiego, Korfantego, Dunikowskiego, al.Jana Pawła II, Witosa, Elewatorowa.</p> <p>Zawarto umowę (w trybie poza ustawą pzp) z Panem Damianem Florkiem na wykonanie PF-U rozbudowy systemu monitoringu miasta - etap II. Program Funkcjonalno-użytkowy w posiadaniu Wydziału. W ramach zadania zrealizowano opłaty wynikające z decyzji zarządców dróg, gestorów sieci i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.</p> <p>Firma Technical Solutions zKędzierzyna-</p>			
4	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe PG Nr 1)	1 779 349.42	1 773 176.83	<p>Przygotowano wniosek , który złożono do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej na roboty. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca robót firma Invest - Bud Patryk Moszek z Pokrzywnicy. Podpisano umowę, przekazano placu budowy .Zadanie zakończone.</p>	1 684 761,47 1 684 761,47	99.65	2018 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie - Koźlu (byłe ZSM nr 1)	0.00	239 058.77	wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	0,00 0,00	0.00	2018 2019
6	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie - Koźlu (byłe ZSM nr 1)	0.00	1 047 161.23	wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	0,00 0,00	0.00	2018 2019
7	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	1 589 190.58	301 860.00	Przygotowano wniosek , który złożono do Wydziału Zamówień Publicznych w zakresie robót. Wydział ogłosił przetarg nieograniczony, który unieważniono , z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie. Ponownie przygotowano wniosek o wszczęcie nowego postępowania przetargowego. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firmę Invest - Bud Patryk Moszek z Pokrzywnicy. Podpisano umowę, przekazano placu budowy . <u>Zadanie w trakcie realizacji</u>	301 860,00 301 860,00	18.99	2018 2019
8	900	90001	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn	0.00	39 360.00	wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	0,00 0,00	0.00	2018 2019
9	900	90001	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn	80 000.00	0.00	W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę PROJEKT 3 Marek Pelc z Rybnika na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty. Trwają dalsze prace projektowe.	0,00 0,00	0.00	2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	900	90095	Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu	1 033 750.00	1 033 750.00	W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa . Zadanie jest prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowa została podpisana z firmą Makat Tomasz Makuch z Kędzierzyna-Koźla.W zakresie zadania wykonywany jest remont bunkra na os. Blachownia i zagospodarowanie terenu na cele wystawiennicze , jako interaktywne miejsce spotkań mieszkańców. Zadanie zakończone.	1 033 750,00 1 033 750,00	100.00	2018 2018
11	900	90095	Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych -Pole Południowe	1 193 100.00	1 193 100.00	W wyniku postępowania przetargowego w roku 2017 została podpisana umowa z firmą PRDiM z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie jest prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu Pola Poudniowego. Zadanie zakończone.	1 193 100,00 1 193 100,00	100.00	2017 2018
12	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	597 622.72	552 845.52	W postępowaniu przetargowym na roboty i usługę projektową podpisano umowę z Konsorcjum firm Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus z Niezdrowic . W opracowania jest dokumentacja wykonawcza i projekt rozbiórek.Przekazano placu budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	552 845,52 552 845,52	92.51	2018 2019
13	900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	3 000.00	2 772.01	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót Firmę "Gutkowski Jan Firma Gutkowski" z Leszna na wykonanie robót przed Krytą Pływalnią przy Al.J.Pawła II.Przekazano plac budowy dla realizacji zadania zagospodarowania placu przed budynkiem Krytej pływalni przy Al.Jana Pawła II 31 .Zadanie zakończone. W ramach tego zadania podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźla na budowę placu zabaw na terenie Parku Lotników os. Blachownia. Zadanie zakończone.	2 772,01 2 772,01	92.40	2017 2018
14	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	1 447 434.46	1 446 623.44	Patrz Załącznik Nr 2	1 446 623,44 1 446 623,44	99.94	2008 2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	3 213 752.85	3 198 364.07	Pismem z dnia 28.08.2018 roku odstąpiono od umowy zw skutkiem na dzień 29.08.2018 roku z winy wykonawcy (PRB ERBUD Sp. z o.o. z Rybnika) wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej. Przeprowadzono czynności inwentaryzacyjne zrealizowanych robót. Rozliczono się ze zgłoszonymi Podwykonawcami. Nie w pełni rozliczono 3 Podwykonawców. W dniu 13.09.2018 roku wszczęto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczeni obiektu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wyłoniono wykonawcę robót firmę KONSTAL -Adrian Jaguś z miejscowości Żory i w październiku 2018 roku podpisano umowę. Roboty w trakcie realizacji. W dniu 19.11.2018 roku złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do Wydziału Zamówień Publicznych na dokończenie realizacji zadania z wyłączeniem robót zrealizowanych przez PRB ERBUD Sp. z o.o. z Rybnika i robót zabezpieczających zrealizowanych przez firmę KONSTAL-	3 198 364,07 3 198 364,07	99.52	2015 2018
<b>Razem</b>				<b>61 440 964.55</b>	<b>60 003 716.42</b>		<b>60 003 716.42</b>	<b>97.66</b>	
<b>• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	165 000.00	135 587.00		135 587,00 135 587,00	82.17	2018 2018
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	538 732.00	468 731.53		468 731,53 468 731,53,	87.01	2018 2018



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	67 213.00	5 337.00		5 337,00 5 337,00	7.94	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>770 945.00</b>	<b>609 655.53</b>		<b>609 655,53</b> <b>609 655,53</b>	<b>79.08</b>	
<b>• Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej	37 000.00	37 000.00	Zadanie zrealizowane.	37 000,00 37 000,00	100.00	2018 2018
2	754	75414	Rozbudowa gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności	35 000.00	34 500.00		34 500,00 34 500,00	98.57	2018 2018
3	754	75414	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj.opolskie"	373.00	0.00		0,00 0,00	0.00	2018 2018
4	754	75414	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki Poborszów"	130 000.00	130 000.00		130 000,00 130 000,00	100.00	2013 2018
<b>Razem</b>				<b>202 373.00</b>	<b>201 500.00</b>		<b>201 500,00</b> <b>201 500,00</b>	<b>99.57</b>	
<b>• Wydział Zarządzania Drogami</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 na odcinku od km 45+300 do km 46+299 w m. Kędzierzyn-Koźle	200 000.00	199 198.50	Zadanie pn. : "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 od skrzyżowania z nowo projektowaną drogą gminną ul. Elewatorową do wiaduktu kolejowego w miejscowości Kędzierzyn-Koźle" zostało wykonane a dofinansowanie rozliczone zgodnie z warunkami umowy w sprawie współfinansowania podpisanej pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą	199 198,50 199 198,50	99.60	2018 2018
2	600	60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków na os. Miejsce Kłodnickie	130 000.00	108 114.19		108 114,19 108 114,19	83.16	2018 2018
3	600	60016	Wykonanie wjazdu przy posesjach ul. Piastowska nr 27, 27A, 33	80 000.00	0.00	Z uwagi na procedury związane z uzyskaniem pozwoleń i opracowaniem projektu zadanie nie zostało wykonane w bieżącym roku.	0,00 0,00	0.00	2018 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	Remont dojazdu do placu zabaw przy Domu Dziennego Pobytu - ul. Kościuszki 43a - Etap I	239 000.00	0.00	Z uwagi na procedury związane z uzyskaniem pozwoleń i opracowaniem projektu zadanie nie zostało wykonane w bieżącym roku.	0,00 0,00	0.00	2018 2018
5	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	366 000.00	231 083.79	W ramach wydatkowanej kwoty przeprowadzono remont: - ul. Ligonia 79 899,62 zł, - ul. Zamkowej 120 064,94 zł - dróg gminnych 31 119, 23 zł.	231 083,79 231 083,79	63.14	2016 2019
6	600	60016	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I (roboty brukarskie)	223 983.92	223 983.92	W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Dunikowskiego.	223 983,92 223 983,92	100.00	2018 2018
7	600	60016	PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza, naprzeciwko posesji nr 3	98 000.00	97 988.00	W ramach zadania wykonano modernizację przejścia dla pieszych.	97 988,00 97 988,00	99.99	2018 2018
8	600	60016	Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap II - Infrastruktura Obiektu	50 450.00	32 474.36		32 474,36 32 474,36	64.37	2018 2018
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	600	60016	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie - Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I (roboty brukarskie)	1 074 591.08	1 066 771.92		1 066 771,92 1 066 771,92	99.27	2017 2018
<b>Razem</b>				<b>2 462 025.00</b>	<b>1 959 614.68</b>		<b>1 966 714,55</b> <b>1 966 714,55</b>	<b>79.59</b>	
<b>• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900 000.00	899 177.63	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2018r. udzielono dotacji 106 wnioskodawcom, w tym 91 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 6 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 5 osobom, które zamontowały w swoim budynku mieszkalnym pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej lub instalację solarną. Tytułem dotacji przeznaczonej na demontaz i usunięcie płyt elewacyjnych zawierających azbest otrzymała 1 osoba.	899 177,63 899 177,63	99.91	2018 2018
2	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Bończyka	38 000.00	38 000.00		0,00 0,00	100.00	2018 2018
3	900	90095	Doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe	100 000.00	95 817.00		0,00 0,00	95.82	2018 2018
4	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy kanale w Osiedlu Blachownia	62 231.00	56 000.00		0,00 0,00	89.99	2018 2018
5	900	90095	Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica	115 744.00	72 600.00		0,00 0,00	62.72	2018 2018
6	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej	65 245.00	2 800.00		0,00 0,00	4.29	2018 2018
7	900	90095	Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw "Fabryka piasku", zakup zjeżdżalni linowej "Tyrolki", ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górcie ssaneczkowej. Etap I.	100 000.00	3 300.00		0,00 0,00	3.30	2018 2018
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90015	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim	2 500 000.00	0.00		0,00 0,00	0.00	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>3 881 220.00</b>	<b>1 167 694.63</b>		<b>1 167 694,63</b> <b>1 167 694,63</b>	<b>30.09</b>	
<b>• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	145 000.00	123 185.97	Zakupiono 13 komputerów, 18 monitorów, 9 drukarek, 1 ploter i 6 laptopów.	123 185,97 123 185,97	84.96	2018 2018
2	750	75023	Rozbudowa systemu Hot-Spot	30 000.00	29 726.64		29 726,44 29 726,64	99.09	2018 2018
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego - UE - Obywatel IT	30 000.00	30 000.00		30 000,00 30 000,00	100.00	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>205 000.00</b>	<b>182 912.61</b>		<b>182 912,61</b> <b>182 912,61</b>	<b>89.23</b>	
<b>• Wydział Oświaty i Wychowania</b>									
<b>I Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego	20 000.00	17 390.84	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu.	17 390,84 17 390,84	86.95	2014 2020
2	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie - Koźlu"	14 000.00	0.00	Przeniesiono do realizacji w 2019 r.	0,00 0,00	0.00	2014 2020
<b>Razem</b>				<b>34 000.00</b>	<b>17 390.84</b>		<b>17 390,84</b> <b>17 390,84</b>	<b>51.15</b>	
<b>• Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	750	75023	Wykonanie remontu parteru budynku Urzędu Miasta przy ul.Planetorza 2	238 000.00	237 823.86		237 823,86 237 823,86	99.93	2018 2018
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	750	75023	Zakup regałów przesuwanych do przechowywania akt dla potrzeb wydziału GNP	53 281.56	0.00		0,00 0,00	0.00	2018 2018
2	750	75023	Zakup mebli biurowych dla potrzeb SO i GNP	60 000.00	55 884.00		55 884,00 55 884,00	93.14	2018 2018
3	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	1 218.44	0.00		0,00 0,00	0.00	2018 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem</b>				<b>352 500.00</b>	<b>293 707.86</b>		<b>293 707,86</b> <b>293 707,86</b>	<b>83.32</b>	
<b>• Wydział Działalności Gospodarczej</b>									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi	793.44	0.00	W związku z zawartymi umowami nr 272.2.52.2018 z dnia 14.09.2018 (rej. umów 227/DG/2018); 271.1.88.2019 z dnia 23.10.2018 (rej. umów 270/DG/201/); 272.1.19.2.2018 z dnia 20.07.2018 (rej. umów 180/DG/2018) oraz 272.1.19.19.2018 z dnia 20.07. 2018 (rej. umów 179/DG/2018) środki przewidziane na realizację zadań będą wydatkowane w roku 2019.	0,00 0,00	0.00	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>793.44</b>	<b>0.00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RAZEM URZĄD MIASTA</b>				<b>69 349 820.99</b>	<b>64 436 192.57</b>		<b>18 400 313,88</b> <b>18 400 313,88</b>	<b>92.91</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	852	85203	Zakup profesjonalnej kuchni elektrycznej - Dom dziennego pobytu nr 1	7 000.00	6 530.00	Zadanie zrealizowano w II półroczu 2018r.	6 530,00 6 530,00	93.29	2018 2018
2	852	85203	Zakup profesjonalnej obieraczki - Dom dziennego pobytu nr 5	7 000.00	7 000.00	Zadanie zrealizowano w II półroczu 2018r.	7 000,00 7 000,00	100.00	2018 2018
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	853	85395	Zakup pieca do wypalania ceramiki	12 800.00	12 800.00	Kwota 1 920,00 - koszt zakupu pieca do wypalania ceramiki. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.	12 800,00 12 800,00	100.00	2018 2018
<b>RAZEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				<b>26 800.00</b>	<b>26 330.00</b>		<b>26 330,00</b> <b>26 330,00</b>	<b>98.25</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	926	92601	Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Błachownia	321 900.00	321 866.85		321 866,85 321 866,85	99.99	2018 2018
2	926	92601	Wymiana monitoringu HWS Azoty	80 000.00	79 995.90		79 995,90 79 995,90	99.99	2018 2018
3	926	92601	Modernizacja systemu p-poż. HWS Azoty	80 000.00	79 999.20		79 999,20 79 999,20	100.00	2018 2018
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	926	92601	Zakup kas fiskalnych obiekty MOSiR	15 000.00	9 092.16		9 092,16 9 092,16	60.61	2018 2018
2	926	92601	Zakup urządzenia nawadniającego boisko st. Sławięcice	15 000.00	15 000.00		15 000,00 15 000,00	100.00	2018 2018
3	926	92601	Zakup i montaż wiat dla zawodników st. Cisowa	16 000.00	15 990.00		15 990,00 15 990,00	99.94	2018 2018
4	926	92601	Zakup i montaż wiat dla zawodników st. Blachownia	16 000.00	15 990.00		15 990,00 15 990,00	99.94	2018 2018
<b>RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>				<b>543 900.00</b>	<b>537 934.11</b>		<b>537 934.11</b>	<b>98.90</b>	
<b>– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	700	70001	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	563 500.00	472 389.54	Patrz załącznik Nr 4.	472 389,54 472 389,54	83.83	2018 2018
2	700	70001	Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Karola Miarki 3	173 000.00	172 800.00	Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 3 - Zakład Usługowo Handlowy TINBUD s.c. Z. Trojanowski, B. Trojanowska, ul. Królowej Jadwigi 10, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.	172 800,00 172 800,00	99.88	2018 2018
3	700	70001	PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 15, 1 Maja 13 w Kędzierzynie - Koźlu. Cz. II	16 500.00	16 426.73	Patrz załącznik Nr 4.	16426,73 16 426,73	99.56	2018 2018
4	700	70001	Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 83	200 000.00	198 990.00	Przetarg nieograniczony - termomodernizacja budynku komunalnego wraz z utwardzeniem terenu w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 83 - PHU Beta - Elektro Józef Tonderys ul. Pusta 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle	198 990,00 198 990,00	99.50	2018 2018
5	700	70095	Modernizacja lokalu przy ul. Targowej 15/7	20 000.00	20 000.00	Zamówienie do 30.000 euro-Wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej 15/7 w Kędzierzynie-Koźlu - Firma Ogólnobudowlana HYNA Jan Korzeniowski ul. Piastowska 49/2, 47-200 Kędzierzyn-	20 000,00 20 000,00	100.00	2018 2018
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	900	90013	Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3.5 t na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt	39 680.50	39 680.50	Zakup małego samochodu dostawczego-kombivan - Auto Tim Janeczko sp. Z o.o. ul. Oleska 152, 45-239 Opole —Opłata rejestracyjna samochodu osobowo-dostawczego do 3,5t.- Starostwo Powiatowe	39 680,50 39 680,50	100.00	2018 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>				<b>1 012 680.50</b>	<b>920 286.77</b>		<b>920 286,77</b> <b>920 286,77</b>	<b>90.88</b>	
• Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	750	75085	Montaż klimatyzacji	24 500.00	24 354.00	Zadanie zrealizowano.	24 354,00 24 354,00	99.40	2018 2018
2	750	75085	Montaż klimatyzacji	98 050.60	97 170.00	Zadanie zrealizowano.	97 170,00 97 170,00	99.10	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>122 550.60</b>	<b>121 524.00</b>		<b>121 524 ,00</b> <b>121 524,00</b>	<b>99.16</b>	
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ogrodzie	20 000.00	20 000.00	Zadanie zrealizowano.	20 000,00 20 000,00	100.00	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>		<b>20 000,00</b> <b>20 000,00</b>	<b>100.00</b>	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Modernizacja sieci internetowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5	5 000.00	5 000.00	Zadanie zrealizowano.	5 000,00 5 000,00	100.00	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>		<b>5 000,00</b> <b>5 000,00</b>	<b>100.00</b>	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	PT instalacji elektrycznej	40 000.00	38 745.00	Zadanie zrealizowano.	38 745,00 38 745,00	96.86	2018 2018
2	801	80101	Dostawa i montaż klimatyzacji w sali komputerowej	15 000.00	13 222.50	Zadanie zrealizowano.	13 222,50 13 222,50	88.15	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>55 000.00</b>	<b>51 967.50</b>		<b>51 967,50</b> <b>51 967 ,50</b>	<b>94.49</b>	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Montaż klimatyzatora w magazynie żywnościowym	5 000.00	5 000.00	Zadanie zrealizowano.	5 000,00 5 000,00	100.00	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>		<b>5 000,00</b> <b>5 000,00</b>	<b>100.00</b>	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej na sali gimnastycznej	10 000.00	0.00	Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż zabezpieczone środki w planie nie pokryłyby kosztu tej inwestycji.	0,00 0,00	0.00	2018 2018
2	801	80101	PT adaptacji dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	50 000.00	21 700.00	Zadanie zrealizowano.	21 700,00 21 700,00	43.40	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>60 000.00</b>	<b>21 700.00</b>		<b>21 700,00</b> <b>21 700,00</b>	<b>36.17</b>	
<b>• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12	13 890.00	13 874.40	Zadanie zrealizowano.	13 874,40 13 874,40	99.89	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>13 890.00</b>	<b>13 874.40</b>		<b>13 874,40</b> <b>13 874,40</b>	<b>99.89</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 2</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	PT elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych	6 300.00	6 300.00	Zadanie zrealizowano.	6 300,00 6 300,00	100.00	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>6 300.00</b>	<b>6 300.00</b>		<b>6 300,00</b> <b>6 300,00</b>	<b>100.00</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 5</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia, kontynuacja	23 949.40	23 949.40	Zadanie zrealizowano częściowo - wykonano PT.	23 949,40 23 949,40	100.00	2017 2018
<b>Razem</b>				<b>23 949.40</b>	<b>23 949.40</b>		<b>23 949,40</b> <b>23 949,40</b>	<b>100.00</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 6</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	PT modernizacji kuchni	20 000.00	8 487.00	Zadanie zrealizowano.	8 487,00 8 487,00	42.44	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>20 000.00</b>	<b>8 487.00</b>		<b>8 487,00</b> <b>8 487,00</b>	<b>42.44</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 8</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	PT modernizacji kuchni	20 000.00	19 000.00	Zadanie zrealizowano.	19 000,00 19 000,00	95.00	2018 2018
2	801	80104	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu	20 000.00	20 000.00	Zadanie zrealizowano.	20 000,00 20 000,00	100.00	2018 2018



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem</b>				<b>40 000.00</b>	<b>39 000.00</b>		<b>39 000,00</b> <b>39 000,00</b>	<b>97.50</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 12</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu	33 406.80	33 406.80	Zadanie zrealizowano.	33 406,80 33 406,80	100.00	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>33 406.80</b>	<b>33 406.80</b>		<b>33 406,80</b> <b>33 406,80</b>	<b>100.00</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 14</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola wraz z termomodernizacją	18 000.00	18 000.00	Zadanie zrealizowano.	18 000,00 18 000,00	100.00	2018 2018
2	801	80104	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 oraz pierwszego etapu robót obejmującego konieczne wzmocnienie budynku	82 000.00	80 934.00	Zadanie zrealizowano.	80 934,00 80 934,00	98.70	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>100 000.00</b>	<b>98 934.00</b>		<b>98 934,00</b> <b>98 934,00</b>	<b>98.93</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 17</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	Remont części ogrodzenia terenu. Wkład do projektu "PRADZIAD"	10 000.00	0.00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0.00	
2	801	80104	Dostawa i montaż zestawu zabawowego do ogrodu	8 000.00	0.00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0.00	
<b>Razem</b>				<b>18 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0.00</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 23</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	Zakup i montaż urządzeń ogrodowych	40 000.00	39 988.65	Zadanie zrealizowano.	39 988,65 39 988,65	99.97	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>40 000.00</b>	<b>39 988.65</b>		<b>39 988,65</b> <b>39 988,65</b>	<b>99.97</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 24</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	PT Termomodernizacji budynku przedszkola	12 900.00	12 900.00	Zadanie zrealizowane.	12 900,00 12 900,00	100.00	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>12 900.00</b>	<b>12 900.00</b>		<b>12 900,00</b> <b>12 900,00</b>	<b>100.00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>• Publiczne Przedszkole nr 26</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	PT termomodernizacji budynku przedszkola	10 900.00	10 900.00	Zadanie zrealizowano.	10 900,00 10 900,00	100.00	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>10 900.00</b>	<b>10 900.00</b>		<b>10 900,00</b> <b>10 900,00</b>	<b>100.00</b>	
<b>• Żłobek nr 1</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	855	85505	Dostawa i montaż sprzętu ogrodowego dla dzieci żłobkowych	45 000.00	44 994.51	Zadanie zrealizowano.	44 994,51 44 994,51	99.99	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>45 000.00</b>	<b>44 994.51</b>		<b>44 994,51</b> <b>44 994,51</b>	<b>99.99</b>	
<b>• Żłobek nr 3</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	855	85505	Modernizacja nawierzchni terenu przed budynkiem	78 000.00	77 999.99	Zadanie zrealizowano.	77 999,99 77 999,99	100.00	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>78 000.00</b>	<b>77 999.99</b>		<b>77 999,99</b>	<b>100.00</b>	
<b>• Żłobek nr 6</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	855	85505	Projekt zagospodarowania ogrodu żłobka	10 000.00	9 963.00	Zadanie zrealizowano.	9 963,00 9 963,00	99.63	2018 2018
2	855	85505	Modernizacja ogrodzenia posesji Żłobka Nr 6	48 512.00	48 400.01	Zadanie zrealizowano.	48 100,01 48 100,01	99.77	2018 2018
<b>Razem</b>				<b>58 512.00</b>	<b>58 363.01</b>		<b>58 363,01</b>	<b>99.75</b>	
<b>RAZEM ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>				<b>645 858.20</b>	<b>572 765.26</b>		<b>572 765,26</b> <b>572 765,26</b>	<b>88.68</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				<b>71 701 610.29</b>	<b>66 615 032.71</b>		<b>66 615 032,71</b> <b>66 615 032,71</b>	<b>92.91</b>	
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>									
<b>– Miejski Zakład Cmentarny</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a)	710	71035	Prace remontowe na terenie cmentarza Kuźniczka oraz w siedzibie zakładu przy ulicy Bałtyckiej	44 795.56	44 790.00		44 790,00 44 790,00	99.99	2018 2018
<b>RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY</b>				<b>44 795.56</b>	<b>44 790.00</b>		0,00 0,00	99.99	
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>44 795.56</b>	<b>44 790.00</b>		0,00 0,00	99.99	
<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>71 701 610.29</b>	<b>66 615 032.71</b>		<b>66 615 032.71</b> <b>66 615 032,71</b>	<b>92.91</b>	
<i>Kędzierzyn-Koźle, marzec 2019 rok</i>									