

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
• Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60016	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego	80 000,00	24 676,00	W trybie poza ustawą podpisano w 2018 roku umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Gramar Sp. z o.o. z Lublińca. W czerwcu 2019 roku projektant złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID, projekt wykonawczy w posiadaniu Wydziału. Zadanie w trakcie realizacji.	24 676,00 24 676,00	30,85	2017 2020
2	600	60016	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta - etap I	90 000,00	0,00	W wyniku postępowania przetargowego w 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Gramar sp. z o.o. z Lublińca. Wybrano ostateczny wariant koncepcji programowo-przestrzennej. Celem wykonania odwodnienia ul. Herberta zgodnie z warunkami otrzymanymi z MWiK Sp. z o.o. podpisano w marcu 2018 roku, w ramach zadania budżetowego w trybie niepodlegającym przepisom Pzp umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego i Herberta z firmą Rabsztyn-Pilarska Sylwia Pilar-Projekt. Umowa w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
3	600	60016	PT i przebudowa ul. Korfanteo	2 200 175,00	1 666 824,04	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. W ramach zadania podpisano ugodę majątkową z Tauron Dystrybucja Serwis SA Wrocław w zakresie likwidacji 15 sztuk słupów betonowych oraz zlecono Damian Florek z Krapkowic pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. Zadanie zakończone.	1 666 824,04 1 666 824,04	75,76	2017 2019

4	600	60016	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	200 000,00	127 254,14	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o z Kędzierzyna-Koźla. Odbiór zadania (wylot do rz. Odry) nastąpił w maju bieżącego roku. Zadanie zakończone.	127 254,14 127 254,14	63,63	2016 2019
5	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej	40 000,00	39 360,00	W 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Przemysław Dłubała, Drog-Plan z Grodkowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W maju bieżącego roku uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa procedura podpisu ugody majątkowej z Tauron na domontaż oświetlenia ulicznego. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie w trakcie realizacji.	39 360,00 39 360,00	98,40	2018 2020
6	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	60 000,00	0,00	W 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Przemysław Dłubała, Drog-Plan z Grodkowa. Zaakceptowano projekty wykonawcze. W przygotowaniu materiały do złożenia wniosku ZRID. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2018 2020
7	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	90 000,00	110,48	W wyniku postępowania przetargowego w sierpniu 2018 roku podpisano umowę z firmą Gramar sp. z o.o. z Lublińca. Wybrano ostateczny wariant koncepcji programowo-przestrzennej. Podpisano aneks terminowy do umowy w związku z trudnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Podpisano umowę przyłączenia z Tauron Dystrybucja SA Kraków dla oświetlenia ul. Nadrzecznej i Radosnej działka nr 960. Zadanie w trakcie realizacji.	110,48 110,48	0,12	2018 2021
8	600	60016	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	100 000,00	0,00	I postępowanie i II postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką zostało zakończone unieważnieniem. W przygotowaniu III postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.	0,00 0,00	0,00	2019 2023

9	600	60016	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	1 984 919,05	329 886,00	W maju 2019 odstąpiono od realizacji umowy podpisanej w 2018 roku z firmą JAPPCO Sp. z o.o. z Zielonki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej oraz przebudowy i rozbudowy mostu nad rzeką Kłodnicą, w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy w terminie oraz wykonywania umowy w sposób nierzetelny. Uregulowano płatności dla firmy PRDiM Sp. z o.o z Kędzierzyna-Koźła zgodnie z umową podpisaną w 2018 roku na remont i naprawę podpór - dokończenie robót.	329 886,00 329 886,00	16,62	2016 2019
10	600	60016	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	1 280 000,00	854 054,97	Zakończono roboty budowlane w ciągu ul. Kadetów. Wykonawca firma K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego w 2018 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ciągu ul. Filtrowej, podpisano umowę z firmą PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono CEGROUP Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Gliwic pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie przebudowy ul. Filtrowej.	854 054,97 854 054,97	66,72	2016 2020
11	600	60016	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika	50 000,00	0,00	W trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki zawarto w 2018 roku umowę na dokumentację z projektantem firmą DrogPlan Przemysław Dłubała z Grodkowa. W posiadaniu Wydziału projekty wykonawcze, w trakcie procedury sprawdzania i uzgadniania. Zadanie w trakcie realizacji. W przygotowaniu materiały do złożenia wniosku o ZRID.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
12	600	60016	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	478 000,00	477 596,49	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	477 596,49 477 596,49	99,92	2017 2019
13	600	60016	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	334 500,00	333 448,90	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone, odbiór zadania luty 2019 rok.	333 448,90 333 448,90	99,69	2017 2019

14	600	60016	PT i przebudowa ul. Łokietka	380 000,00	370 564,67	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANSKOM z miejscowości Jaryszów. Zadanie zakończone.	370 564,67 370 564,67	97,52	2016 2019
15	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	7 000 000,00	1 040 438,94	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Czerwińskiego. Postępowanie unieważniono, brak ofert. Udzielono zamówienia z wolnej ręki firmie DrogPlan Przemysław Dłubała z Grodkowa. W trakcie podpisywania umowa na opracowanie dokumentacji. Zlecono w 2018 roku Michałowi Misiaszek z Kędzierzna-Koźła wykonanie rzeźby trzech koziołków z brązu. Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą Polskie Surowce Skalne Grupa Budowlana Sp.z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (55-040) przy ul. Wrocławskiej 1D. Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót przebudowy ul. Anny i Piramowicza. Termin składania ofert 04.06.2019. Postępowanie przetargowe na etapie rozstrzygania.	1 040 438,94 1 040 438,94	14,86	2016 2027
16	600	60016	PT i przebudowa ul. Elsnera	579 000,00	578 485,30	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	578 485,30 578 485,30	99,91	2018 2019
17	600	60016	PT i przebudowa ul. Dworcowej	95 000,00	0,00	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarta w 2018 z firmą "Gramar" Sp.z o.o. z Lublińca. W posiadaniu Wydziału koncepcja programowo-przestrzenna. Zadanie podzielone na dwa etapy. Projekty wykonawcze przekazane do Wydziału celem ich sprawdzenia. Przekazano uwagi projektantowi do wprowadzenia ich do dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2018 2021
18	600	60016	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek	90 000,00	0,00	W wyniku postępowania przetargowego we wrześniu 2018 roku podpisano umowę z firmą Gramar sp. z o.o. z Lublińca. Wybrano ostateczny wariant koncepcji drogowej. Sprawdzono projekt wykonawczy i zaakceptowano. Wykonawca złożył do Starostwa Powiatowego projekt budowlany i wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2018 2021

19	600	60016	PT i przebudowa ul. Aroniowej	70 000,00	0,00	Wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak ofert. Wszczęto II postępowanie na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22.07.2019 roku.	0,00 0,00	0,00	2019 2020
20	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej	184 000,00	154 289,75	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	154 289,75 154 289,75	83,85	2018 2019
21	600	60016	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II	70 000,00	0,00	W czerwcu bieżącego roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą PBW Inżynieria z Wrocławia. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2019 2020
22	600	60016	PT budowy ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	20 000,00	107,01	Uzyskano warunki techniczne z Wydziału Zarządzania Drogami, Rozdzielni Gazu, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, uzyskano wyrys i wypis z m.p.z.m., wystąpiono do Rady Osiedla o sugestie i wytyczne dotyczące zakresu rzeczowego. W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	107,01 107,01	0,54	2019 2020
23	600	60016	Koncepcja budowy przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	60 000,00	0,00	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę firmę K2 Inżynieria Sp. z o.o. z Zabrza na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przejścia przez ul. Dunikowskiego przy stacji paliw w Koźlu. W trakcie podpisywania umowa na jej realizację.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
24	600	60016	Ochrona bioróżnorodności Park Orderu Uśmiechu	100 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta Nr X/111/19 z dnia 27.06.2019 r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
25	754	75412	PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejskie Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	40 000,00	37 525,95	W 2018 roku podpisano umowę z firmą POROJEKT STUDIO 2000 z Opola na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału od marca 2019 roku. Uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	37 525,95 37 525,95	93,81	2018 2020
26	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	400 000,00	11 553,67	Patrz Załącznik Nr 1.	11 553,67 11 553,67	2,89	2017 2030
27	758	75818	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2019	117 764,00	0,00	-----	0,00 0,00	0,00	2019 2019

28	801	80101	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	2 210 000,00	1 422 874,07	W wyniku postępowania przetargowego w 2018 roku podpisano umowę na roboty budowlane i dokumentację projektową z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. Uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono Firmie Inżynierskiej ALOG z Kędzierzyna Koźła budowę instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono: - D. Florek z Krapkowic; pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną, - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przyłącza wody pitnej do budynku. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	1 422 874,07 1 422 874,07	64,38	2018 2019
29	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	1 229 628,87	8 272,88	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w 2018 roku podpisano umowę na roboty budowlane z Konsorcjum firm INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji Patryk Moszek z Pokrzywnicy i WEMA Kompleksowe roboty Budowlane i Wykończeniowe. Restauracja ACROPOLIS Józef Moszek z Pokrzywnicy. Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji wody ciepłej, wody zimnej oraz hydrantowej w budynku PSP Nr 19. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej firmie Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła. W związku z koniecznością wymiany sieci wodociągowej przygotowano wniosek, który w czerwcu bieżącego roku złożono do Wydziału Zamówień Publicznych w celu wszczęcia procedury przetargowej na roboty. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12.07.2019 roku.	8 272,88 8 272,88	0,67	2018 2019

30	851	80104	PT i przebudowa Przedszkola Nr 17	4 045 000,00	1 175 410,87	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane RYMAR Sp. Jawna z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono: - Firmie Instal-Tech Marcin Marzec z Krakowa; nadzór autorski, - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	1 175 410,87 1 175 410,87	29,06	2017 2019
31	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	71 928,00	12 092,65	W wyniku rozstrzygnięcia w 2017 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Ponadto podpisano umowę o sprawowanie nadzoru autorskiego z projektantem, wykonawcą dokumentacji firmą TECHNO ARCH Sp. z o.o z Opola. Umowa zrealizowana. W ramach zadania zrealizowano umowy: - umowa o przyłączenie do sieci PSG instalacji gazowej (podpisana z PSG Sp. z o.o. Opole), - przebudowa przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Szymanowskiego 33 (podpisana z ELBOR z K-Koźła). Zlecono firmie Piotr Zdanowicz z Kędzierzyna-Koźła wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono: - D. Florek z Krapkowic; pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną, - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	12 092,65 12 092,65	16,81	2014 2019
32	852	85195	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2	70 000,00	0,00	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przetarg nieograniczony, zawarto w lutym bieżącego roku z projektantem Biuro Projektowe DOMUS Zenon Gąsowski z Opola, umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach umowy projektant miał wykonać koncepcję programowo-przestrzenną, której akceptacja ze strony Zamawiającego była warunkiem opracowania zasadniczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamawiający nie zaakceptował ww. koncepcji. W czerwcu 2019 roku Zamawiający odstąpił od realizacji umowy z powodu nieterminowego wykonania.	0,00 0,00	0,00	2018 2019

33	855	85505	Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3	655 000,00	641 401,43	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą BUDMISTRZ Piotr Górski ze Starego Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono: - BUDMISTRZ Piotr Górski ze Starego Koźła; wykonanie przyłącza wody oraz instalacji hydrantowej, - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przyłącza wody i hydrantów oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	641 401,43 641 401,43	97,92	2018 2019
34	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	335 000,00	65 874,92	Patrz Załącznik Nr 2.	65 874,92 65 874,92	19,66	2017 2022
35	900	90015	Doświetlenie placu zabaw (ul. Czajki) (BO)	12 000,00	0,00	Wybrano Wykonawcę zadania inwestycyjnego w trybie poza ustawą firmę ELMO Marcin Olejnik z Kędzierzyna-Koźła. W trakcie podpisywania umowy na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
36	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	145 000,00	30 924,27	Patrz Załącznik Nr 3.	30 924,27 30 924,27	21,33	2018 2022
37	900	90095	Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Błachownia	120 000,00	119 575,14	W trybie poza ustawą w 2018 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą PROPECTUS z Niezdrowic na realizację robót. Zadanie zakończone w marcu bieżącego roku.	119 575,14 119 575,14	99,65	2018 2019
38	900	90095	Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni (BO 54 495,00)	146 495,00	0,00	W trybie poza ustawą wyłoniono wykonawcę na realizację robót. Podpisano umowę z firmą APIS Polska Sp.z o.o. z miejscowości Jarosław. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
39	900	90095	Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle - Etap I	190 300,00	249,94	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Pierwsze postępowanie unieważniono z powodu niewystarczających środków na zadaniu. Zmniejszono zakres i złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych. Wpłynęły dwie oferty, wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na zadaniu, w czerwcu środki zostały zwiększone. Postępowanie w trakcie rozstrzygania.	249,94 249,94	0,13	2018 2019

40	900	90095	Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej	298 000,00	225 633,07	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	225 633,07 225 633,07	75,72	2018 2019
41	900	90095	Zagospodarowanie placu przy Traugutta	220 000,00	0,00	W ramach zadania w okresie: od grudnia 2017 do stycznia 2018 r. wykonano fundament wraz z odcinkiem toru szynowego. Wykonawca: Piotr Górski Usługi Inżyniersko-budowlane "Budmistrz" z Kędzierzyna-Koźła; w styczniu 2019 r. przetransportowano parowóz do hali remontowej w ZAK Kędzierzyn. Wykonawca: JCS TRADE & SERVICES z Zabrze; w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wykonano remont parowozu Ty2; obecnie trwają przygotowania do przetransportowania i ustawienia parowozu na pl. przy ul. Traugutta.	0,00 0,00	0,00	2016 2019
42	900	90095	Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku	225 000,00	224 848,92	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą SATERNUS z Chorzowa. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	224 848,92 224 848,92	99,93	2017 2019
43	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	989 500,00	531 492,84	W postępowaniu przetargowym na roboty i usługę projektową podpisano w 2018 roku umowę z Konsorcjum firm Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus z Niezdrowic. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono: - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	531 492,84 531 492,84	53,71	2018 2019
44	900	90095	Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego (BO)	122 063,00	54,12	Trwa przygotowanie inwestycji - oczekujemy na komplet wytycznych do projektowania do poszczególnych jednostek do których wystąpiono z zapytaniem. W trakcie przygotowania wniosek o udzielenie zamówienia publicznego - przetarg nieograniczony	54,12 54,12	0,04	2019 2019
45	900	90095	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ.DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I (BO)	253 000,00	0,00	Uzyskano wytyczne do projektowania i warunki techniczne, uzgodniono lokalizację tężni. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.	0,00 0,00	0,00	2019 2019

46	900	90095	Wymiana nawierzchni podwojek przy ul. J. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej (BO)	230 980,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ustalono z zarządem osiedla zakres do wykonania. Wydział Zarządu Drogami wydał warunki techniczne dla zadania. W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia i wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
47	900	90095	Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Huta Miedarska” w Kędzierzynie-Koźlu	30 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta Nr X/111/19 z dnia 27.06.2019 r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
48	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	593 688,60	641,94	Patrz Załącznik Nr 4.	641,94 641,94	0,11	2008 2028
49	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	24 385 000,00	11 785 585,21	W wyniku postępowania przetargowego, które zostało wszczęte w 2018 roku, podpisano w styczniu umowę na roboty budowlane z firmą z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Przekazano użytkownikowi do eksploatacji kompleks zewnętrznych basenów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz parking. Trwają prace budowlane na obiekcie: - hali basenów krytych, - adaptacji budynku socjalno-hotelowym. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono: - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, technologii wody basenowej i centralnego ogrzewania, - D. Florek z Krapkowic; pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. Podpisano Porozumienie z firmą Amnon Polska Sp. z o.o. z Katowic w sprawie spłaty zobowiązania oraz przejęcia obowiązków gwarancyjnych za wykonanie zjeżdżalni Anaconda wewnętrznej. Uregulowano WC SWRWIS Sp. z o.o. z Zabrze; wynajem ok. 170 mb na okres 3,5 miesiąca tymczasowego ogrodzenia budowlanego placu budowy wraz z kosztami jednorazowymi usługi, transport docelowy i powrotny, montaż i demontaż ogrodzenia. Zadanie zakończone. - Adrian Jaguś KONSTAL Żory; zabezpieczenie obiektu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zadanie zakończone.	12 164 355,53 11 785 585,21	48,33	2015 2019

50	926	92601	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach	4 410,00	15,00	Umowa podpisana w 2018 roku z firmą Koszt-Bud z Knurowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w posiadaniu wydziału, trwają prace związane z podpisaniem umowy korzystania z nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Wód Polskich. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	15,00 15,00	0,34	2018 2019
51	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi (BO 68 088,00)	158 588,00	10,95	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie kanalizacji deszczowej do obiektu typu "ORLIK". Wpłynęła jedna oferta, która przewyższała środki jakie zostały zabezpieczone w budżecie miasta na realizację robót. Postępowanie unieważniono.	10,95 10,95	0,01	2017 2019
52	926	92601	Młodzieżowa strefa rekreacji – Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód (BO)	316 655,00	0,00	Na spotkaniu w dniu 04.07.2019 r. z udziałem radnych miasta, zarządów osiedli Zachód, Południe, Stare Miasto i mieszkańców omówiono lokalizację wstępną i wskazano dodatkowe lokalizacje oraz orientacyjny rozmiar obiektu. Zwrócono się o wytyczne do MOSIR, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowego Konserwatora Zabytków. W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia i wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo - rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)	2 414 927,76	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania przetargowego (pierwsze postępowanie 2018 rok, następne rok 2019) wyłoniono wykonawcę zadania tj. Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. z Niezdrowic i Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski z Niezdrowic. Postępowanie na etapie podpisywania umowy. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.	0,00 0,00	0,00	2018 2019

2	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	920 371,13	3 447,79	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w 2018 roku podpisano umowę na roboty budowlane z Konsorcjum firm INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji Patryk Moszek z Pokrzywnicy i WEMA Kompleksowe roboty Budowlane i Wykończeniowe. Restauracja ACROPOLIS Józef Moszek z Pokrzywnicy. Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji wody ciepłej, wody zimnej oraz hydrantowej w budynku PSP Nr 19. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej firmie Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła. W związku z koniecznością wymiany sieci wodociągowej przygotowano wniosek, który w czerwcu bieżącego roku złożono do Wydziału Zamówień Publicznych w celu wszczęcia procedury przetargowej na roboty. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12.07.2019 roku.	3 447,79 3 447,79	0,37	2018 2019
3	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	4 628 072,00	3 183 776,95	W wyniku rozstrzygnięcia w 2017 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Ponadto podpisano umowę o sprawowanie nadzoru autorskiego z projektantem, wykonawcą dokumentacji firmą TECHNO ARCH Sp. z o.o z Opola. Umowa zrealizowana. W ramach zadania zrealizowano umowy: - umowa o przyłączenie do sieci PSG instalacji gazowej (podpisana z PSG Sp. z o.o. Opole), - przebudowa przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Szymanowskiego 33 (podpisana z ELBOR z K-Koźła). Zlecono firmie Piotr Zdanowicz z Kędzierzyna-Koźła wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono: - Damian Florek z Krapkowic; pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną, - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	3 183 776,95 3 183 776,95	68,79	2014 2019

4	900	90001	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)	1 032 859,43	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w 2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej nr 1 z firmą „Projekt 3 Marek Pelc” z Rybnika. Dokumentacja została wykonana i podlegała sprawdzeniu, w wyniku czego wymaga, przed ostatecznym odbiorem, poprawienia i skompletowania zgodnie z wymogami zamówienia.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
5	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	1 010 500,00	695 178,66	W postępowaniu przetargowym na roboty i usługę projektową podpisano w 2018 roku umowę z Konsorcjum firm Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus z Niezdrowic. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono: - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	695 178,66 695 178,66	68,80	2018 2019
6	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	1 281 311,40	214 906,17	Patrz Załącznik Nr 4.	214 906,17 214 906,17	16,77	2008 2028
7	926	92601	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach	40 590,00	40 590,00	Umowa podpisana w 2018 roku z firmą Koszt-Bud z Knurowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w posiadaniu wydziału, trwają prace związane z podpisaniem umowy korzystania z nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Wód Polskich. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	40 590,00 40 590,00	100,00	2018 2019
Razem				64 579 226,24	26 429 034,10		26 807 804,42 26 429 034,10	40,92	
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	273 777,17	48 091,46	Wydatki związane z nieruchomością położoną w obrębie Kłodnica przy ul. Ignacego Krasickiego. Wydatki planowane na finansowanie inwestycji dot. zamian nieruchomości realizowane będą głównie w II półroczu 2019r.	48 091,46 48 091,46	17,57	2019 2019
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	Wydatki nie zostały dokonane w I półroczu 2019r. ze względu na brak rozszczeń.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
Razem				323 777,17	48 091,46		48 091,46 48 091,46	14,85	

• Wydział Zarządzania Krzysowego									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	754	75404	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych i szatni Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane.	0,00 20 000,00	100,00	2019 2019
2	754	75414	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj.opolskie"	101 373,00	101 373,00	Zadanie zrealizowane.	101 373,00 101 373,00	100,00	2019 2019
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kłodnica	400 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
Razem				521 373,00	121 373,00		101 373,00 121 373,00	23,28	
• Wydział Zarządzania Drogami									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60014	Montaż 2 sztuk tablic z wyświetlaczem prędkości (BO)	32 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
2	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	70 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
3	754	75495	Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul. Mieszka I)	50 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
4	754	75495	Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ul. Szkolnej (w okolicy szkoły, na wysokości schronu przeciwlotniczego)	60 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
Razem				212 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	

• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	700 000,00	571 547,37	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2019r. udzielono dotacji 151 wnioskodawcom, w tym 111 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 5 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 5 osobom, które zamontowały w swoim budynku mieszkalnym pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej lub instalację solarną. Wyplacono 23 wnioskodawcom, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną. Tytułem dotacji przeznaczonej na demontaż i usunięcie płyt elewacyjnych zawierających azbest otrzymało 7 osób.	570 355,92 571 547,37	81,65	2019 2019
2	900	90095	Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica	69 650,00	69 650,00	W I półroczu 2019r. dokonano doposażenia i remontu placu zabaw przy ul. Cybisa m.in. utwardzono podłoże pod urządzeniami siłowni zewnętrznej, wyznaczono strefy bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej. Zamontowano zestaw sprawnościowy, huśtawkę, bocianie gniazdo, biegacz i orbitrek.	69 650,00 69 650,00	100,00	2019 2019
3	900	90095	Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw "Fabryka Piasku", zakup zjeżdżalni linowej "Tyrolki", ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górze saneczkowej. Etap I	96 700,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
4	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej	62 445,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
5	900	90095	Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+) (BO)	31 784,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019

6	900	90095	Dokończenie rozpoczętej w 2018r. modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. ETAP II (BO - 149 830,00)	266 951,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2018 2020
7	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I (BO)	59 793,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	900	90015	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim	5 350 500,00	1 400 785,50	Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, w ramach którego wymienianych jest 528 słupów i 2560 opraw oświetleniowych na majątku gminnym na LED. (W ramach umowy podpisanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wymienianych jest 528 słupów i 2504 opraw oświetleniowych).	1 400 785,50 1 400 785,50	26,18	2019 2019
Razem				6 637 823,00	2 041 982,87		2 040 791,42 2 041 982,87	30,76	
• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	133 500,00	75 888,54	Zakupiono 15 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 17 monitorów, 6 drukarek, 1 urządzenie wielofunkcyjne A3, 3 urządzenia wielofunkcyjne A4, 2 skanery, 6 laptopów.	75 888,54 75 888,54	56,85	2019 2019
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	750	75023	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżonowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysławie, Prudniku	182 068,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
Razem				315 568,00	75 888,54		75 888,54 75 888,54	24,05	
• Wydział Oświaty i Wychowania									
I Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu	16 600,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2014 2020
Razem				16 600,00	0,00		0,00 0,00	0,00	

● Wydział Działalności Gospodarczej									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	600	60004	Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego	928 639,02	328 670,00	Zakup autobusu hybrydowego VOLVO.	328 670,00 328 670,00	35,39	2019 2019
2	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi	469 200,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
3	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską	103 960,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	600	60004	Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego	4 037 560,98	1 429 000,00	Zakup autobusu hybrydowego VOLVO.	1 429 000,00 1 429 000,00	35,39	2019 2019
2	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi	2 040 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
3	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację	452 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
Razem				8 031 360,00	1 757 670,00		1 757 670,00 1 757 670,00	21,89	
RAZEM URZĄD MIASTA				80 637 727,41	30 474 039,97		30 831 618,84 30 474 039,97	37,79	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	926	92601	Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Błachownia (BO - 50 000,00)	1 228 800,00	883 416,49	Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w lipcu 2019r.	883 416,49 883 416,49	71,89	2019 2019
2	926	92601	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Sportowym w Cisowej – Etap I (BO)	107 417,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
3	926	92601	Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części budowy wiaty drewnianej) (BO)	40 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				1 376 217,00	883 416,49		883 416,49 883 416,49	64,19	

– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	700	70001	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	220 000,00	75 607,81	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych Kościelna 23/5, Kościelna 23/6, Kościelna 23/3, Kościelna 23/8, Miejski Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. ul. Stalmacha 18, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Orzeszkowej 4/1+2, 4/3+4, Przedsiębiorstwo Usługowe RIM s.c. Maria Ziemia Roman Machura ul. Gliwicka 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych Powstańców 13/1, Skarbowa 3C/1, Jana Pawła II 20/3, PPHU Instal Greń ul. Walentego Krzyszczaka 22, 43-436 Górki Wielkie, - Wykonanie projektów instalacji gazowej i centralnego ogrzewania 24 Kwietnia 1a/5, Żeglarska 11/6, Pracownia Usług Projektowych Eko-Projekt Marek Burzyński ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice, - Opinia na centralne ogrzewanie gazowe Piotra Skargi 75/1, Zakład Usług Kominarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.	75 607,81 75 607,81	34,37	2019 2019
2	700	70001	PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Gajowej 4 – I etap	250 000,00	867,15	Opinia na centralne ogrzewanie gazowe Gajowa 4 - Zakład Usług Kominarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, - Inwenturyzacja połączeń - opinia, Zakład Usług Kominarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.	867,15 867,15	0,35	2019 2019
3	700	70001	PT i wykonanie kominów wentylacyjnych w budynkach i lokalach gminnych	30 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
4	700	70095	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – zadanie w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	60 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				560 000,00	76 474,96		76 474,96 76 474,96	13,66	

– Jednostki Oświatowe									
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup zmywarki przemysłowej	13 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
Razem				13 000,00	0,00		0,00	0,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup komputerów stacjonarnych	40 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
Razem				40 000,00	0,00		0,00	0,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup zestawów komputerowych do pracowni	20 000,00	19 995,00	Zadanie zrealizowano w I półroczu 2019r.	19 995,00 19 995,00	99,98	2019 2019
Razem				20 000,00	19 995,00		19 995,00 19 995,00	99,98	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Mikser uniwersalny gastronomiczny (mięsiarka)	23 200,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
Razem				23 200,00	0,00		0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 10									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja kuchni i instalacji C.O - projekt	30 000,00	0,00	Zakończenie zadania w lipcu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
Razem				30 000,00	0,00		0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 11									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej	12 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane w maju 2019r. Płatność nastąpi w lipcu 2019r.	11 998,98 0,00	0,00	2019 2019
Razem				12 000,00	0,00		11 998,98 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 14									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Zakup i montaż kotła grzewczego	14 723,00	14 723,00	Zadanie zrealizowane w marcu 2019r.	14 723,00 14 723,00	100,00	2019 2019
Razem				14 723,00	14 723,00		14 723,00 14 723,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 18									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń na poddaszu	14 090,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
Razem				14 090,00	0,00		0,00	0,00	

• Publiczne Przedszkole nr 21									
I Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	801	80104	Zestaw interaktywny wraz z montażem	13 038,07	13 000,00	Zadanie zrealizowane w lutym 2019r.	13 000,00 13 000,00	99,71	2019 2019
2	801	80104	Podłoga interaktywna wraz z montażem	10 881,81	9 127,00	Zadanie zrealizowane w lutym 2019r.	9 127,00 9 127,00	83,87	2019 2019
Razem				23 919,88	22 127,00		22 127,00 22 127,00	92,50	
• Publiczne Przedszkole nr 22									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Zakup i montaż urządzenia ogrodowego	38 862,56	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
Razem				38 862,56	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 26									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Dostawa i montaż klimatyzatorów do sal zabaw dla dzieci	30 000,00	29 962,80	Zadanie zrealizowano w I półroczu 2019r.	29 962,80 29 962,80	99,88	2019 2019
Razem				30 000,00	29 962,80		29 962,80 29 962,80	99,88	
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE				259 795,44	86 807,80		98 806,78 86 807,80	33,41	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				82 833 739,85	31 520 739,22		31 890 317,07 31 520 739,22	38,05	
INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejska Biblioteka Publiczna									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	921	92116	Infrastruktura sieciowa oraz serwerowa	16 648,05	16 648,05	Zadanie zrealizowane.	0,00 16 648,05	100,00	2019 2019
RAZEM MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				16 648,05	16 648,05		0,00 16 648,05	100,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				16 648,05	16 648,05		0,00 16 648,05	100,00	
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Cmentarny									
1	710	71035	Zakup samochodu dostawczego	a) 88 000,00	a) 88 000,00	Zadanie zrealizowane.	a) 88 000,00 a) 88 000,00	a) 100,00	2019 2019
2	710	71035	Zakup kontenerów KP 7 - 2 szt.	a) 8 600,00	a) 8 561,06	Zadanie zrealizowane.	a) 8 561,06 a) 8 561,06	a) 99,55	2019 2019
RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CMENARNY				a) 96 600,00	a) 96 561,06		a) 96 561,06 a) 96 561,06	a) 99,96	

RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	a) 96 600,00	a) 96 561,06		a) 96 561,06 a) 96 561,06	a) 99,96	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE	82 850 387,90	31 537 387,27		31 890 317,07 31 537 387,27	38,07	
a) -środki własne zakładu						
<i>Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2019 rok</i>						