

Załącznik Nr 8
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
• Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
1	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki	4 383 890,50	698 324,60	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę „SKANSKA” S.A. z Warszawy. W dniu 29.04.2016 roku podpisano umowę, plac budowy przekazano 04.05.2016 roku. Zadanie w trakcie realizacji.	698 324,60 698 324,60	15,93	2016 2016
2	600	60016	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I	800 000,00	1 453,49	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę „SKANSKA” S.A. z Warszawy. Podpisano umowę, przekazano plac. Zakres robót obejmował przebudowę ul. Lompy i Pustej. Zlecono wykonanie: - ul. Lompy; roboty drogowe, przebudowę sieci elektroenergetycznej, kanalizację deszczową, przebudowę oświetlenia - ul. Pusta; roboty drogowe, przebudowę sieci elektroenergetycznej, kanalizację deszczową, przebudowę oświetlenia. Termin rozpoczęcia robót zgodnie z umową wyznaczono na dzień 01.07.2016 roku.	1 453,49 1 453,49	0,18	2013 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60016	PT i przebudowa ul. Norwida	610 000,00	593 400,00	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	593 400,00 593 400,00	97,28	2014 2016
4	600	60016	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	150 000,00	31 980,00	W trybie niepodlegającym przepisom ustawy PZP wyłoniono wykonawcę prac projektowych tj. firmę Budownictwo Ogólne mgr inż. Agata Rybczyńska z Niemodlina, z którą w dniu 17.02.2016 roku podpisano umowę. Wykonana jest koncepcja.	31 980,00 31 980,00	21,32	2015 2017
5	600	60016	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	60 000,00	84,87	Po zebraniu materiałów wyjściowych do projektowania w dniu 28.06.2016 roku złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.	84,87 84,87	0,14	2016 2018
6	600	60016	PT i przebudowa ul. Sikorskiego	300 000,00	84,87	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałtowic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 30.06.2016 roku złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na roboty budowlane.	84,87 84,87	0,03	2016 2016
7	600	60016	PT zagospodarowania terenu przy ul. Przechodniej	30 000,00	84,87	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałtowic. Zadanie w trakcie realizacji.	84,87 84,87	0,28	2016 2016
8	600	60016	PT miejsc postojowych przy ul. Niemcewicza	20 000,00	84,87	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałtowic. Zadanie w trakcie realizacji.	84,87 84,87	0,42	2016 2016
9	600	60016	PT ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	80 000,00	0,00	Zadanie po przeprowadzeniu dwóch postępowań w trybie przetargu nieograniczonego. Obecnie trwa procedura podpisywania umowy z firmą „TARCOPOL” z Wrocławia.	0,00 0,00	0,00	2016 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Agrestowej do obwodnicy	150 000,00	1,23	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę PHU TRANSKOM z Jaryszowa. Podpisano umowę na realizację zadania.	1,23 1,23	0,01	2016 2017
11	600	60016	PT i przebudowa ul. mjr Henryka Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu	170 000,00	0,00	Po przeprowadzeniu drugiego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy.	0,00 0,00	0,00	2016 2020
12	600	60016	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	80 000,00	84,87	Zebrano materiały wyjściowe do projektowania. Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.	84,87 84,87	0,11	2016 2019
13	600	60016	PT przebudowy ul. Łokietka	50 000,00	0,00	W dniu 30.06.2016 roku podpisano umowę z firmą Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „Prosta-Projekt” z Chmielnik na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
14	600	60016	PT przebudowy ul. Chełmońskiego	55 000,00	51 604,00	W posiadaniu Wydziału dokumentacja zlecona do opracowania w 2015 roku przez firmę Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałtowic. W roku bieżącym złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	51 604,00 51 604,00	93,83	2015 2016
15	600	60016	Przebudowa ul. Chełmońskiego	800 000,00	227,30	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 11.07.2016 roku.	227,30 227,30	0,03	2016 2017
16	600	60016	Budowa dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego-Stalmacha	800 000,00	86,72	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie w trakcie realizacji.	86,72 86,72	0,01	2016 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60016	PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Piel	130 000,00	0,00	Umowa zawarta we wrześniu 2015 roku z firmą „Usługi Projektowe Alina Banach” z Nysy. Obecnie są opiniowane materiały do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację w procedurze ZRID.	0,00 0,00	0,00	2015 2017
18	600	60016	PT i przebudowa ul. Adama Benisza w K-Koźlu	50 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałtowic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W trakcie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania na roboty budowlane.	0,00 0,00	0,00	2016 2017
19	600	60016	PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa	445 000,00	0,00	Umowa na prace projektowe zawarta w grudniu 2015 roku z firmą „Usługi Projektowe Alina Banach” z Nysy. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2015 2017
20	600	60016	PT przebudowy pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej	70 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Anouar Grati GRAMAR Sp. z o.o. z Lublina. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
21	600	60016	PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A- dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości	40 000,00	68,88	Po zebraniu materiałów wyjściowych do projektowania, złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 04.07.2016r.	68,88 68,88	0,17	2016 2016
22	600	60016	Budowa chodnika na skwerze pomiędzy ul. Waryńskiego a Witosa	20 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą. Wyłoniono wykonawcę firmę PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie na etapie podpisywania umowy.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
23	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I i II	62 000,00	0,00	Złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 01.07.2016 roku.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
24	600	60016	PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51	40 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/233/16 z dnia 28.04.2016 roku. W przygotowaniu materiałów do ogłoszenia przetargu nieograniczonego rozbudowy drogi w trybie ZRID.	0,00 0,00	0,00	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	600	60016	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	30 000,00	0,00	Po zebraniu materiałów wyjściowych do projektowania, złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
26	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kochanowskiego	10 000,00	0,00	Ogłoszono trzecie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.07.2016 roku.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
27	600	60016	PT remontu i rozbudowy mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego	135 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji połączono z zadaniem „PT ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”.	0,00 0,00	0,00	2016 2017
28	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	40 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/264/16 z dnia 30.06.2016 roku.	0,00 0,00	0,00	2016 2027
29	600	60016	Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej-ul. Józefa Bema	50 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/264/16 z dnia 30.06.2016 roku.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
30	600	60016	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu etap I –zabytkowy park w Sławięcicach	883 625,00	25 500,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą PRONAKO Paweł Musioł z Suchego Boru. Odebrano zatwierdzoną koncepcję przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Trwają prace projektowe.	25 500,00 25 500,00	2,89	2015 2016
31	600	60095	PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza	350 000,00	1 500,00	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Budownictwo Ogólne mgr inż. Agata Rybczyńska z Niemodlina. Aktualnie jesteśmy w posiadaniu koncepcji oraz uzgodnienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	1 500,00 1 500,00	0,43	2016 2016
32	600	60095	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II	37 000,00	0,00	Umowa na dokumentację projektową podpisana z firmą mgr inż. Michał Rej z Kraśnik. Wyznaczono ostateczny termin przekazania kompletnej dokumentacji na dzień 30.06.2016 roku, który nie został dotrzymany.	0,00 0,00	0,00	2013 2016
33	710	71035	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	550 000,00	85 804,80	Umowa na dokumentację podpisana w 2015 roku z firmą Wojciech Popiel V-CAD z Krakowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Oczekuje się na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz nabycie gruntów od Nadleśnictwa Kędzierzyn-Koźle.	85 804,80 85 804,80	15,60	2015 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	750	75023	Wykonanie klimatyzacji na II i III piętrze budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	400 000,00	13 852,39	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane . Wyłoniono wykonawcę na wykonanie klimatyzacji na III piętrze firmę PWP Katowice Sp. z o.o. Zadanie zakończone. W trakcie zamówienie uzupełniające dotyczące realizacji wykonania klimatyzacji II piętra. Udzielono zamówienia firmie Pracownia Projektowa PROJEKT-STUDIO 2000" z Opola na opracowanie aneksu do projektu budowlanego w zakresie zmiany lokalizacji fundamentu pod agregat klimatyzacyjny przy budynku Urzędu Miasta . Trwają prace projektowe.	13 852,39 13 852,39	3,46	2016 2016
35	750	75023	PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	50 000,00	0,00	W maju wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , otrzymano wytyczne Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na powyższe wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wycofano. W czerwcu ponownie złożono wniosek o wszczęcie postępowania.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
36	750	75023	PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	60 000,00	0,00	W maju wystąpiono o wytyczne do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz o wytyczne konserwatorskie do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
37	754	75412	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	35 000,00	0,00	W związku z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi budynku OSP rozważono jego przeniesienie w inne miejsce, ale ostatecznie pojawiła się szansa nabycia działki przyległej. To pozwoliło na przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dokumentację, które w dniu 30 czerwca przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	0,00 0,00	0,00	2015 2017
38	754	75414	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	135 000,00	0,00	Umowa podpisana we wrześniu 2015 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie specustawy przeciwpowodziowej z firmą mkm PERFEKT z Krakowa. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2015 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	754	75416	Projekt rozbudowy sytemu monitoringu wizyjnego miasta	45 000,00	2 849,98	Umowa zawarta w marcu w trybie niepodlegającym przepisom PZP z firmą XENTIA z Warszawy na wykonanie koncepcji docelowej rozbudowy monitoringu (ok. 70 szt. miejsc) oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla I etapu rozbudowy obejmującego 15 takich miejsc. Koncepcja wykonana. Trwają dalsze prace projektowe.	2 849,98 2 849,98	6,33	2016 2016
40	758	75818	Rezerwa celowa-budżet obywatelski	22 467,00	0,00	_____	0,00 0,00	0,00	2016 2016
41	801	80101	Modernizacja bieźni przy PSP nr 12	190 000,00	11 095,40	W postępowaniu poza uzp wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na remont bieźni firmę Usługi Projektowe K.Król z Kędzierzyna-Koźla. dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Sporządzono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na roboty, który przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 29.06.2016 rok przetarg unieważniono , gdyż najniższa oferta przewyższała środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na zadaniu.	11 095,40 11 095,40	5,84	2016 2016
42	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSM Nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	80 000,00	0,00	Złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 27.06.2016 rok. Wpłynęło 9 ofert. Trwają prace komisji przetargowej.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
43	801	80101	Zagospodarowanie sportowe na terenie ZSM Nr 2 w Kłodnicy	1 000 000,00	10,95	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę Bako Sport z Dąbrowy Górniczej. Podpisano umowę. Zadanie trakcie realizacji.	10,95 10,95	0,01	2016 2017
44	801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Miejskich Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu	55 000,00	0,00	W trakcie przygotowania opis przedmiotu zamówienia. Otrzymano wytyczne użytkownika – dyrektora szkoły.	0,00 0,00	0,00	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	801	80101	Dokumentacja projektowa budowy i budowa Sali gimnastycznej oraz Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Cisowej	1 620 000,00	1 603 286,06	Umowa na realizację zadania podpisana w 2015 roku. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zadania firma ALOG z Reńskiej Wsi. Roboty zakończone i odebrane. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia. Umowa w trybie poza ustawą. Roboty wykonuje firma AL-MARK A. Lipa z Kędzierzyna-Koźla. Zgłoszono zakończenie robót, trwają czynności odbiorowe.	1 603 286,06 1 603 286,06	98,97	2014 2016
46	801	80101	PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP Nr 6	50 000,00	0,00	W dniu 17.06.2016 roku unieważniono postępowanie. Wszczęto ponowne postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.06.2016 roku.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
47	801	80101	PT i termomodernizacja PSP Nr 11 na os. Pogorzelec	825 000,00	816 787,18	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma Zakład Remontowo-Budowlany AS z Twardawy. Zadanie zakończone.	816 787,18 816 787,18	99,00	2014 2016
48	801	80101	Modernizacja posadzki sportowej w sali gimnastycznej w PSP Nr 11	250 000,00	0,00	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę P.B.H Zbigniew Masłowski BUDOMAS z miejscowości Szymanów. Podpisano umowę, zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
49	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej Przedszkolu Nr 6	250 000,00	0,00	Podpisano umowę z firmą PROJEKT 3 Marek Pelc z Rybnika na wykonanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
50	801	80104	PT i budowa windy wraz z termomodernizacją budynku w Publicznym Przedszkolu Nr 11	200 000,00	185 777,90	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma RAJBUD z Leśnicy. Zadanie zakończone.	185 777,90 185 777,90	92,89	2014 2016
51	801	80104	Modernizacja konstrukcji i pokrycia dachu w Przedszkolu Nr 12	300 000,00	0,00	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę KASBUD z miejscowości Ślesin Podpisano umowę na realizację zadania. Przekazano plac budowy.	0,00 0,00	0,00	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	801	80104	PT przebudowy Przedszkola Nr 17	50 000,00	0,00	Po przeprowadzeniu dwóch postępowań w trybie przetargu nieograniczonego obecnie trwa procedura podpisywania umowy z firmą INSTAL-TECH z Łodzi.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
53	801	80110	Termomodernizacja budynku PG Nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	50 000,00	0,00	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 28.06.2016 rok. Wpłynęło 8 ofert. Trwają prace komisji przetargowej.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
54	801	80110	Modernizacja pomieszczeń w PG Nr 3	165 000,00	154 942,40	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę RAJBUD z Leśnicy. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	154 942,40 154 942,40	93,90	2015 2016
55	801	80110	PT i wykonanie zagospodarowania sportowego na terenie PG Nr 3	75 000,00	0,00	W dniu 17.06.2016 roku unieważniono postępowanie. Wszczęto ponowne postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.06.2016 roku.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
56	801	80110	PT zagospodarowania sportowego na terenie PG Nr 4	75 000,00	0,00	W dniu 17.06.2016 roku unieważniono postępowanie. Wszczęto ponowne postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.06.2016 roku.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
57	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	150 000,00	19 999,98	Umowa zawarta w trybie niepodlegającym przepisom PZP w lutym z firmą TECHNO - ARCH z Opola. Opracowane są 3 warianty koncepcji, rozważane jest wykonanie kolejnej z uwzględnieniem sugestii CARITAS Diecezji Opolskiej.	19 999,98 19 999,98	13,33	2014 2017
58	852	85203	Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 ul. Grabskiego –etap II	1 225 000,00	1 026 356,09	Umowa na realizację zadania podpisana w 2015 roku. Wykonawca zadania firma K+D Budownictwo Kędzierzyna-Koźła wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Roboty zakończone w maju bieżącego roku.	1 026 356,09 1 026 356,09	83,78	2010 2016
59	853	85305	Termomodernizacja wraz z przebudową Żłóbka Nr 6	685 000,00	2 272,50	W trakcie przygotowania wniosków do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.	2 272,50 2 272,50	0,33	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	500 000,00	6 490,79	W trybie niepodlegającym przepisom PZP przygotowano i podpisano umowy na: - uzupełnienie odcinka ul. Marii podpisano umowę z E. Michalskim z Dziewkowic - na przebudowę oświetlenia parkingu przy dworcu PKP przygotowano do podpisu umowę z firmą EMPIRIA z Kędzierzyna-Koźła - oświetlenie ul. Przyjaźni od mostu nad K. Gliwickim do mostku nad ciekim wodnym przy zakładzie „DREWMAX” w Kędzierzynie-Koźlu podpisano umowę z ELPRO A. Klimowicz z Kędzierzyna –Koźła - przesunięcie słupów oświetleniowych w ul. B. Śmiałego podpisano umowę z Zakład Usług Projektowych i Nadzoru TAMA T. Matwijów z Kędzierzyna-Koźła - oświetlenie części ul. Krasickiego od posesji 16A do skrzyżowania z ul. ks. J. Tischnera podpisano umowę z Zakład Usług Projektowych i Nadzoru TAMA T. Matwijów z Kędzierzyna-Koźła - oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Przyjaźni przy Kościele podpisano umowę z Zakład Usług Projektowych i Nadzoru TAMA T. Matwijów z Kędzierzyna-Koźła - oświetlenie ul. Piłsudskiego podpisano umowę z firmą EMPIRIA z Kędzierzyna-Koźła	6 490,79 6 490,79	1,30	2015 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						W trybie niepodlegającym przepisom PZP zlecono wykonanie robót przełączenia zasilania obwodu oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej Cisowa ul. Fredry na os. Cisowa firmie ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: - budowa oświetlenia ul. Czajki, podpisano umowę z firmą PHU MEMFIS Adam Myrcik z Olszyny. Zadanie zakończone. - budowa oświetlenia ul. Nowowiejskiej, podpisano umowę z firmą OBI COMPLEX z miejscowości Żory. Zadanie zakończone. - budowa oświetlenia dojazdu do garaży przy ul. Reymonta, podpisano umowę z firmą S.C. Energetyk z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. W trybie niepodlegającym przepisom PZP zlecono wykonanie budowy odcinka oświetlenia chodnika od ul. Jagodowej do pływalni firmie ELIN z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.			
61	900	90015	Oświetlenie Parku Miejskiego w Sławięcicach	300 000,00	230 489,24	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma OBI COMPLEX Rafał Zgoda z miejscowości Żory. Zadanie zakończone.	230 489,24 230 489,24	76,83	2012 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	1 000 000,00	24 486,48	Zawarto umowę w 2015 roku na dokumentację projektową odwodnienia ul. Bukowej z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gieraltowic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Przeprowadzono dwa przetargi. Wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na realizację robót niżej wymienionych zadań : - wykonanie odwodnienia ul. Grunwaldzka 15-19 – wykonawca PRDiM z Kędzierzyna-Koźła - wykonanie kanalizacji deszczowej Zamek Wzgórze – wykonawca PRDiM Kędzierzyna-Koźła - wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Herberta-Jasińskiego – wykonawca EKOBUD z miejscowości Glinica - kanalizacja deszczowa obwodnicy miasta – wykonawca firma PROPECTUS z Niezdrowic, zadanie współfinansowane przez MWiK - Gmina K-Koźle-GDDKiA. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie : uzupełnienie odwodnienia ul. Bukowej	24 486,48 24 486,48	2,45	2008 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Błękitnej na os. Rogi - budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Letnia na os. Cisowa. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.07.2016 roku. W trybie niepodlegającym przepisom PZP zawarto umowy na: - uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Marii oraz w ul. Osiedlowej – wykonawca E. Michalski z Dziewkowic - kanalizacja deszczowa w ul. Piłsudskiego - wykonawca PROJWES Mechnice - uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej- wykonawca firma HEMLECKI z Rudy Śląskiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przybory – wykonawca PROJWES Mechnice - kanalizacja deszczowa wraz z utwardzeniem terenu przy PP Nr 18- wykonawca I-PROJEKT Ł. Kłak z Gliwic - przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie ZSM Nr 3 – wykonawca I-PROJEKT Ł. Kłak z Gliwic - kanalizacja deszczowa w ul. Plater – wykonawca Usługi Projektowe Inżynieria Sanitarna B. Skowrońska-Petek z Kędzierzyna-Koźła - ul. Kraszewskiego - wykonawca Usługi Projektowe Inżynieria Sanitarna B. Skowrońska-Petek z Kędzierzyna-Koźła. W chwili obecnej przygotowuje się materiały do projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej.			
63	900	90095	PT modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka na os. Powstańców Śląskich	750 000,00	733 000,00	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	733 000,00 733 000,00	97,73	2014 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	900	90095	Budowa placu zabaw z częścią sportową przy ul. Kanonierów - etap II	107 354,00	100 812,66	W trybie niepodlegającym przepisom PZP podpisano umowy na realizację: - placu zabaw wraz z wyposażeniem z firmą SATERNUS - DISTRIBUTION z Chorzowa - wykonanie ogrodzenia z firmą AL-MARK Andrzej Lipa z Kędzierzyna - Koźla. Realizacja obu zadań zakończona.	100 812,66 100 812,66	93,91	2016 2016
65	900	90095	Budowa placu zabaw na osiedlu Cisowa – etap I	180 000,00	0,00	Sporządzono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na roboty. Wpłynęły 3 oferty. Zadanie na etapie rozstrzygnięcia przetargu.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
66	900	90095	Plac rekreacyjno-wypoczynkowy osiedla (Osiedle Lenartowice)	65 637,25	65 637,25	W trybie niepodlegającym przepisom PZP podpisano umowę na realizację zadania z firmą Zakład Usługowo-Handlowy AZALIA z miejscowości Lisięcice. Zadanie zakończone.	65 637,25 65 637,25	100,00	2015 2016
67	900	90095	Wykonanie mini miasteczka drogowego w celach edukacyjnych dla najmłodszych dzieci (plac zabaw przy ul. Zwycięstwa)	70 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/222/16 z dnia 31.03.2016 roku. W trakcie przygotowania zakres przedmiotu zamówienia.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
68	900	90095	PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I	229 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/233/16 z dnia 28.04.2016 roku. Po zebraniu materiałów do projektowania złożono w dniu 30.06.2016 roku wniosek o wszczęcie postępowania do Wydziału Zamówień Publicznych.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
69	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kanonierów w urządzenia sportowo-rekreacyjne	22 000,00	22 000,00	W trybie niepodlegającym przepisom PZP podpisano umowę na realizację zadania z firmą SATERNUS-DISTRIBUTION z Chorzowa. Zadanie zakończone.	22 000,00 22 000,00	100,00	2016 2016
70	900	90095	Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie „zielonego zakątka” (ul. Stalmacha)	55 000,00	0,00	W dniu 14.06.2016 roku otrzymano wytyczne od użytkownika . W trakcie przygotowania opis przedmiotu zamówienia. Ogrodnik Miejski przygotowuje koncepcję w oparciu o wytyczne otrzymane od dyrektora szkoły. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
71	921	92109	Wykonanie termomodernizacji budynku DK „Lech”	420 000,00	414 676,51	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma DACHOLEP z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	414 676,51 414 676,51	98,73	2015 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	500 000,00	138 990,00	Umowa z firmą Dorota Gryczewska Konserwacja Zabytków z Sidziny zawarta w 2015 na prace konserwatorskie w części wschodniej muru obronnego. Uregulowano płatności. Prace zakończone w 2015 roku. W trybie niepodlegającym przepisom PZP zawarto umowę z firmą PROJEKT 3 Marek Pelc z Rybnika na wykonanie koncepcji zagospodarowania wzgórza zamkowego oraz dokumentację projektowo-kosztorysową wnętrza piwnic, reliktu oraz dojściem do niego. Koncepcja wariantowa została wykonana i przedstawiona do zaopiniowania przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oczekuje się na ich stanowisko.	138 990,00 138 990,00	27,80	2008 2028
73	926	92601	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Orliku w Koźlu	100 000,00	3 444,00	W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PROJEKT 3 z Rybnika . Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Zgłoszono skutecznie roboty. W trybie niepodlegającym przepisom PZP wysłano zapytanie ofertowe do 4 wykonawców na roboty. Nie wpłynęła żadna oferta , postępowanie unieważniono. Wszczęto II postępowanie , wysłano zapytanie ofertowe do 2 wykonawców . W wymagalnym terminie wpłynęła 1 oferta, która przewyższała środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na zadaniu. Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/264/16 z dnia 30.06.2016 zwiększono środki. Postępowanie na etapie rozstrzygnięcia.	3 444,00 3 444,00	3,44	2016 2016
74	926	92601	Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka- Etap I	150 807,00	0,00	Sporządzono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na roboty , który przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych. Wpłynęła 1 oferta, która przewyższała środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na zadaniu.	0,00 0,00	0,00	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum aktywności	8 910 000,00	2 927,40	Podpisano umowę z firmą ERBUD z Rybnika. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano koncepcję, złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Zadanie w trakcie realizacji.	2 927,40 2 927,40	0,03	2015 2018
76	926	92601	Modernizacja II piętra Krytej Pływalni	330 000,00	318 010,95	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę CONRES z Kobylic. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	318 010,95 318 010,95	96,37	2016 2016
77	926	92601	Budowa strefy rekreacyjnej (urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych do ćwiczeń plenerowych) DK Koźle ORLIK dz.1963/1	68 548,00	44 512,00	W trybie niepodlegającym przepisom PZP zawarto umowę z firmą ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	44 512,00 44 512,00	64,94	2015 2016
78	926	92605	Roboty remontowe w hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	1 150 000,00	1 149 721,19	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma RYMAR z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	1 149 721,19 1 149 721,19	99,98	2009 2016
79	926	92605	Wymiana instalacji elektrycznych i słaboprądowych w hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	200 000,00	195 112,17	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma RYMAR z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	195 112,17 195 112,17	97,56	2015 2016
80	926	92695	Budowa altany biesiadnej (osiedle Sławięcice	32 700,00	0,00	Wystosowano dwukrotnie zapytanie ofertowe do Wykonawców. Złożone oferty przewyższały środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania.	0,00 0,00	0,00	2015 2016
81	926	92695	IV etap termomodernizacji budynku „Domu Sportowca” w osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu	52 203,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą. Wyłoniono wykonawcę robót firmę Instalatorstwo Elektryczne Franciszek Duda z Kędzierzyna-Koźla. Podpisano umowę , przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2015 2016
Razem				34 717 231,75	8 777 916,84		8 777 916,84 8 777 916,84	25,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy (pierwokup)	500 000,00	87 359,18	Ze względu na nieprzygotowanie nieruchomości (przede wszystkim, co do gruntów pod drogi gminne) do obrotu przez strony zbywające m.in. brak regulacji spadkowych, hipoteki i inne obciążenia, brak podziałów geodezyjnych oraz podjętych aktów prawnych przez organy Gminy, wydatki planowane na finansowanie inwestycji dot. zakupów nieruchomości realizowane będą głównie w II półroczu 2016r.	87 359,18 87 359,18	17,47	2016 2016
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	Wydatki nie zostały dokonane w I półroczu 2016r. ze względu na brak roszczeń.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
Razem				550 000,00	87 359,18		87 359,18 87 359,18	15,88	
• Wydział Zarządzania Kryzysowego									
1	754	75414	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inestycję pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn - Kozłowski"	321 000,00	275 086,30	Zadanie w trakcie realizacji.	275 086,30 275 086,30	85,70	2016 2016
2	754	75414	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"	504 460,00	7 999,99	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Zadanie w trakcie realizacji.	7 999,99 7 999,99	1,59	2013 2016
Razem				825 460,00	283 086,29		283 086,29 283 086,29	34,29	
• Wydział Zarządzania Drogami									
1	600	60013	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: "Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego - droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn-Kozłowski"	250 000,00	0,00	Przekazano w formie dotacji celowej środki finansowe dla Województwa Opolskiego na realizację zadania. Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
2	600	60013	Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Zabieniecką i ul. Szymanowskiego	80 962,00	0,00	Przekazano w formie dotacji celowej środki finansowe dla Województwa Opolskiego na realizację zadania. Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60014	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowej w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II	630 000,00	0,00	Zadanie jest realizowane przez Powiat. Przedmiotowa dotacja celowa zostanie przekazana Powiatowi.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
4	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych	1 100 000,00	976,80	W ramach wydatkowanej kwoty uiszczono opłaty za opinię geotechniczną i opłatę za mapy.	976,08 976,08	0,09	2016 2019
5	600	60095	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wokół akwenu Dębowa	100 000,00	0,00	Zadanie jest realizowane przez Gminę Reńska Wieś. Przedmiotowa dotacja celowa zostanie przekazana Gminie Reńska Wieś.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
6	750	75023	Zakup 3 parkometrów	70 000,00	58 698,68	Dostarczono 3 parkometry do Strefy Płatnego Parkowania.	58 698,68 58 698,68	83,86	2016 2016
Razem				2 230 962,00	59 675,48		59 675,48 59 675,48	2,67	
• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	150 000,00	89 921,06	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2016r. udzielono dotacji 47 wnioskodawcom, w tym 45 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 2 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 1 osobie w ramach Programu pn. "KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".	59,95 59,95	59,95	2016 2016
2	900	90095	Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe	29 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Filtrowej w dwa urządzenia do fitness	10 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
4	900	90095	Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w sławieckim parku	50 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
Razem				239 000,00	89 921,06		89 921,06 89 921,06	37,62	
• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	115 000,00	38 818,01	Zakupiono 2 laptopy, 12 drukarek i 4 urządzenia wielofunkcyjne.	38 818,01 38 818,01	33,75	2016 2016
2	750	75023	Zakup serwera poczty elektronicznej	65 000,00	64 501,00	Zadanie zrealizowane.	64 501,00 64 501,00	99,23	2016 2016
3	750	75023	Zakup urządzenia do zbierania logów	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane.	20 000,00 20 000,00	100,00	2016 2016
4	750	75023	Zakup komputera przenośnego dla Rady Osiedla Rogi	2 500,00	2 500,00	Zadanie zrealizowane.	2 500,00 2 500,00	100,00	2016 2016
5	750	75023	Wdrożenie nowego submodułu "Portal sprawozdawczy - Deklaracje VAT - 7"	65 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
Razem				267 500,00	125 819,01		125 819,01 125 819,01	47,04	
• Straż Miejska									
1	754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	45 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
Razem				45 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
RAZEM URZĄD MIASTA				38 875 153,75	9 423 777,86		9 423 777,86 9 423 777,86	24,24	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1	852	85203	Zakup klimatyzatora do DDP nr 2	5 500,00	5 493,80	Zadanie zrealizowane.	5 493,80 5 493,80	99,89	2016 2016
2	852	85203	Szatkownica + zestaw tarcz do DDP nr 3	6 200,00	3 505,00	Zadanie zrealizowane.	3 505,00 3 505,00	56,53	2016 2016
3	852	85203	Zakup klimatyzatora do DDP nr 3	5 500,00	5 493,79	Zadanie zrealizowane.	5 493,79 5 493,79	99,89	2016 2016
4	852	85219	Zakup kserokopiarki dla Działu Pomocy Środowiskowej	8 000,00	4 674,00	Zadanie zrealizowane.	4 674,00 4 674,00	58,43	2016 2016
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				25 200,00	19 166,59		19 166,59 19 166,59	76,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
1	926	92601	Wymiana lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego HWS Azoty	40 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
2	926	92601	Zakup kompensatora wraz z montażem - Lodowisko Orlik 9 Maja	14 000,00	12 509,10	Zadanie zrealizowane.	12 509,10 12 509,10	89,35	2016 2016
3	926	92601	Modernizacja monitoringu - HWS Azoty	100 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
4	926	92601	Centrala dozująca system uzdatniania wody dużego basenu - Kryta Pływalnia	35 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
5	926	92601	Stacja zmiękczenia wody użytkowej - Kryta Pływalnia	30 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
6	926	92601	Odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka	259 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
7	926	92601	Zakup traktorka koszącego - st. Kuźniczka	14 000,00	12 199,00	Zadanie zrealizowane.	12 199,00 12 199,00	87,14	2016 2016
8	926	92601	Zakup bramek aluminiowych st. Koźle	7 500,00	5 654,43	Zadanie zrealizowane.	5 654,43 5 654,43	75,39	2016 2016
9	926	92601	Zakup bieżni HWS Azoty	23 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
10	926	92601	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem - dział Marketingu i Org. Imprez	5 000,00	4 830,00	Zadanie zrealizowane.	4 830,00 4 830,00	96,60	2016 2016
11	926	92601	Zakup pieca do sauny HWS Azoty	8 500,00	8 400,90	Zadanie zrealizowane.	8 400,90 8 400,90	98,83	2016 2016
12	926	92601	Zakup rusztowania - HWS Azoty	25 000,00	23 244,54	Zadanie zrealizowane.	23 244,54 23 244,54	92,98	2016 2016
13	926	92601	Zakup wózka do malowania linii - stadion Koźle	4 500,00	4 402,17	Zadanie zrealizowane.	4 402,17 4 402,17	97,83	2016 2016
14	926	92601	Zakup ławek rezerwowych - stadion Koźle i Sławięcice	32 000,00	29 512,62	Zadanie zrealizowane.	29 512,62 29 512,62	92,23	2016 2016
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				597 500,00	100 752,76		100 752,76 100 752,76	16,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
1	700	70001	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	300 000,00	53 901,00	Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sławięckiej 63 - Firma Usługowo-Handlowa EVE-ROM Roman Zaborniak ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle; Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 14/2 - KOMFORT SYSTEM s.c. Andrzej Simańczuk, Aleksander Rurański ul. Kłodnicka 92, 47-206 Kędzierzyn-Koźle; Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w następujących lokalach w Kędzierzynie-Koźlu według zestawienia: Głubczycka 7/5, Limanowskiego 12/4, Żeglarska 13/1, Sądowa 2/3, Grunwaldzka 29/II, 29/I.	53 901,00 53 901,00	17,97	2016 2016
2	700	70001	Modernizacja oświetlenia Hali Targowej MANHATAN przy al. Jana Pawła II 27 A	95 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
3	700	70001	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko-kopiarki) dla "windykacji"	18 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
4	700	70001	Zakup nowej licencji WINDOWS SERWER 2012 10Cal BOX wraz z licencją WINDOWS SERWER 2015 5 Cal OEM (9szt.)	15 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
5	900	90013	Budowa pawilonu wraz z przyłączeniami z woliery dla bezdomnych kotów	65 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
6	900	90013	Wykonanie ogrodzenia panelowego terenu do socjalizacji zwierząt i podbudowa woliery	50 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				543 000,00	53 901,00		53 901,00 53 901,00	9,93	
– Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania									
1	801	80195	Zakup niszczarki dla ZOOiW	6 500,00	6 500,00	Zadanie zrealizowane.	6 500,00 6 500,00	100,00	2016 2016
Razem				6 500,00	6 500,00		6 500,00 6 500,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5									
1	801	80101	Wymiana urządzeń na placu zabaw w PSP nr 5	15 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
Razem				15 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9									
1	801	80101	Wykonanie przyłącza sieci teleinformatycznej w PSP nr 9	15 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
Razem				15 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Gimnazjum nr 3									
1	801	80110	Zestaw interaktywny (tablica interaktywna, projektor, komputer) do Sali zajęć rewalidacyjnych	12 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
2	801	80110	Zestaw do biofeedback	12 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
Razem				24 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 9									
1	801	80104	Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 9	50 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
2	801	80104	Remont i modernizacja przedszkolnego placu zabaw wraz z zakupem jego wyposażenia (Publiczne Przedszkole nr 9, Harcerska 16)	131 092,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
Razem				181 092,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 11									
1	801	80104	Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola Nr 11	120 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
Razem				120 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 17									
1	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 17	20 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
Razem				20 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Publiczne Przedszkole nr 22									
1	801	80104	Zakup i montaż monitoringu w Przedszkolu nr 22	3 500,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
2	801	80104	Zakup piekarnika dla Przedszkola nr 22	6 500,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
Razem				10 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Żłobek nr 3									
1	853	85305	Dostawa i montaż klimatyzacji w Żłobku nr 3	10 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
Razem				10 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
RAZEM ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA				401 592,00	6 500,00		6 500,00 6 500,00	1,62	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				40 442 445,75	9 604 098,21		9 604 098,21 9 604 098,21	23,75	
INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejski Ośrodek Kultury									
1	921	92109	Wykup leasingu projektora cyfrowego 3D Kino "Twierdza"	87 945,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r.	0,00 0,00	0,00	2016 2016
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK KULTURY				87 945,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
– Miejska Biblioteka Publiczna									
1	921	92116	Zakup sprzętu i oprogramowania (m.in. aktualizacja zestawów komputerowych i oprogramowania, kserokopiarek, drukarek, itp.)	40 000,00	40 000,00	Zakupiono rejestrator Video IP, zestawy komputerowe oraz notebook.	40 000,00 40 000,00	100,00	2016 2016
RAZEM MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				40 000,00	40 000,00		40 000,00 40 000,00	100,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				127 945,00	40 000,00		40 000,00 40 000,00	31,26	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				40 570 390,75	9 644 098,21		9 644 098,21 9 644 098,21	23,77	

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2016 rok