

Informacja o realizacji zadań objętych Budżetem Obywatelskim w 2019 r.

Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
Azoty	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I	59 793	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2019 r.	W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano wykonawcę z którym zostanie zawarta umowa.
			2) realizacja	III kwartał 2020 r.	-
Blachownia	Wykonanie stałej iluminacji świątecznej (sztuczna choinka)	30 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2019 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
			2) realizacja robót	IV kwartał 2019 r.	
Cisowa	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Sportowym w Cisowej (za boiskiem w Cisowej, teren który należy do miasta) Etap I	107 417	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2019 r.	-
			2) wykonanie dokumentacji	IV kwartał 2019 r.	Sporządzono dokumentację projektową.
			3) realizacja I etapu robót	II kwartał 2020 r.	Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu
Kłodnica	Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ulicy Szymanowskiego	122 063	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2019 r.	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z którym podpisywana jest aktualnie umowa.
			2) wykonanie dokumentacji	IV kwartał 2020 r.	-
			3) realizacja robót	III kwartał 2021 r.	

Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLN)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
Kuźniczka	Remont chodników (ul. Ogródowa, ul. Topolowa, ul. Lipowa - odcinek od Al. Spokojnej przez skrzyżowanie z Topolową do końca)	79 431	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2019 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
			2) realizacja	IV kwartał 2019 r.	
Lenartowice	Wypożyczenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. "Etap trzeci - doposażenie obiektów"	71 784	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2019 r.	<u>Zadanie zrealizowano w części obejmującej budowę wiaty.</u> Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu oraz urządzeń.
			2) realizacja	III kwartał 2020 r.	
Miejsce Kłodnickie	Doposażenie zestawu ratownictwa technicznego posiadanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu Kłodnickim	9 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2019 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
			2) realizacja	III kwartał 2019 r.	
	Montaż 2 sztuk tablic z wyświetlaczem prędkości	32 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2019 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
			2) realizacja	IV kwartał 2019 r.	
	Doświetlenie placu zabaw (ul. Czajki)	12 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2019 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
			2) realizacja	IV kwartał 2019 r.	
Piastów	Dokończenie rozpoczętej w 2018 roku modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wypożyczenie placu zabaw w zestawie: zadaszona piaskownica	149 830	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2019 r.	W wyniku drugiego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę z którym zawarto umowę.

Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
	paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. ETAP II		2) realizacja	II kwartał 2020 r.	Na wniosek Rady Osiedla Piastów zwiększono środki na realizację zadania o kwotę: 1) 100 000 złotych na poczet środków przysługujących Osiedlu Piastów w Budżecie Obywatelskim 2020 roku; 2) 15 000 złotych stanowiących 10 % szacunkowej wartości zadania.
Pogorzelec	Budowa mini łożni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 B - etap I	253 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2019 r.	W przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie wpłynęła żadna oferta. W drodze zamówienia z wolnej ręki wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			2) wykonanie dokumentacji	I kwartał 2020 r.	Wykonano i zatwierdzono koncepcję programowo-przestrzenną.
			3) realizacja I etapu robót	III kwartał 2020 r.	Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Południe	Młodzieżowa strefa rekreacji - Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedla Południe (połączone zadaniem wybranym w Osiedlu Stare Miasto i Zachód)	58 708	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2020 r.	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę z którym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			2) wykonanie dokumentacji		Sporządzono koncepcję programowo-przestrzenną.
			3) realizacja	IV kwartał 2020 r.	

Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLN)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
Przyjaźni	Budowa placu zabaw na działkach 552 i 543	<u>Łączna wartość zadania z BO – 87 991</u> w 2019 r. - 38 993 w 2018 r. - 54 495	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji	II kwartał 2019 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u> Oszczędność 5 497 zł (zostanie uwzględniona w Budżecie Obywatelskim 2020)
			2) realizacja robót	II kwartał 2019 r.	
Rogi	Cd. budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi (Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi)	<u>Łączna wartość zadania z B.O – 192 045</u> w 2017 r. - 56 048 w 2018 r. - 67 909 w 2019 r. - 68 088	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji	IV kwartał 2019 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
			2) realizacja I części robót	II kwartał 2020 r.	
Sławięcice	Bezpieczny Ratownik - Bezpieczny mieszkaniec Sławięcic i gminy Kędzierzyn-Koźle (doposażenie strażaków w zestaw czterech aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z niezbędnym osprzętem)	45 700	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2019 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
			2) realizacja	III kwartał 2019 r.	
Stare Miasto	Młodzieżowa strefa rekreacji - Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedla Stare Miasto (połączone z zadaniem wybranym w Osiedlu Południe i Zachód)	111 538	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji	I kwartał 2020 r.	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę z którym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			2) realizacja	IV kwartał 2020 r.	
Śródmieście	Remont chodnika (za przychodnią przy ul. Harcerskiej 11)	40 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji	III kwartał 2019 r.	<u>Zadanie zrealizowane</u>
			2) realizacja	II kwartał 2020 r.	

Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
—	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej	230 980	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji	III kwartał 2020 r.	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę z którym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			2) realizacja	II kwartał 2021 r.	-
Zachód	Młodzieżowa strefa rekreacji - Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedla Zachód (połączone z zadaniem wybranym w Osiedlu Południe i Stare Miasto)	146 409	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2020 r.	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę z którym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			2) realizacja	IV kwartał 2020 r.	-
	Suma wartości zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.	1 682 236			
	Suma wartości zadań z Budżetu Obywatelskiego łącznie ze środkami przeniesionymi z lat ubiegłych lub wydatkowanymi na poczet 2020 r.	1 806 193			

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SEKRETARZ MIASTA

Zbigniew Romanowicz

