

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan	Wykonanie	Rzeczowe	Finansowe		
				(w zł)	(w zł)		koszt		
							wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– URZĄD MIASTA									
• Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60016	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego	80 000,00	77 996,01	W trybie poza ustawą podpisano w 2018 roku umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Gramar Sp. z o.o. z Lublińca. W czerwcu 2019 roku projektant złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID, projekt wykonawczy w posiadaniu Wydziału. Uzyskano decyzję ZRID dla przedmiotowego zadania z rygorem natychmiastowej realizacji, decyzja stała się ostateczna w dniu 06.11.2019 roku. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót. Termin składania ofert 18.12.2019. Postępowanie przetargowe na etapie rozstrzygania.	77 996,01 77 996,01	97,50	2017 2020
2	600	60016	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta - etap I	70 000,00	23 352,21	W wyniku postępowania przetargowego w 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Gramar sp. z o.o. z Lublińca, zaakceptowano projekt wykonawczy. W trakcie opracowania materiałów ZRID. Zadanie w trakcie realizacji. Celem wykonania odwodnienia ul. Herberta zgodnie z warunkami otrzymanymi z MWiK Sp. z o.o. podpisano w marcu 2018 roku, w ramach zadania budżetowego w trybie niepodlegającym przepisom Pzp umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego i Herberta z firmą Rabsztyn-Pilarska Sylwia Pilar-Projekt. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia.	23 352,21 23 352,21	33,36	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60016	PT i przebudowa ul. Korfantego	2 149 175,00	2 149 131,40	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. W ramach zadania podpisano ugodę majątkową z Tauron Dystrybucja Serwis SA Wrocław w zakresie likwidacji 15 sztuk słupów betonowych oraz zlecono Damian Florek z Krapkowic pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. Zadanie zakończone.	2 149 131,40 2 149 131,40	100,00	2017 2019
4	600	60016	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	128 000,00	127 254,14	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o z Kędzierzyna-Koźla. Odbiór zadania (wylot do rz. Odry) nastąpił w maju bieżącego roku. Zadanie zakończone.	127 254,14 127 254,14	99,42	2016 2019
5	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej	40 000,00	39 914,63	W 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Przemysław Dłubała, Drog-Plan z Grodkowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W maju bieżącego roku uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	39 914,63 39 914,63	99,79	2018 2020
6	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	50 000,00	17 920,01	W 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Przemysław Dłubała, Drog-Plan z Grodkowa. Zaakceptowano projekty wykonawcze. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację robót podjęto decyzję o dostosowaniu opracowań projektowych do zmienionego Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W dniu 31.10.2019 roku zawieszono postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Ze względu na brak możliwości dostosowania przebiegu ul. Krzywej do zmienionych przepisów zachodzi konieczność wystąpienia z wnioskiem o odstąpienie od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zadanie w trakcie realizacji.	17 920,01 17 920,01	35,84	2018 2020
7	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	57 000,00	56 240,03	W wyniku postępowania przetargowego w sierpniu 2018 roku podpisano umowę z firmą Gramar sp. z o.o. z Lublińca. Wybrano ostateczny wariant koncepcji programowo-przestrzennej. Podpisano aneks terminowy do umowy w związku z trudnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Podpisano umowę przyłączenia z Tauron Dystrybucja SA Kraków dla oświetlenia ul. Nadrzecznej i Radosnej działka nr 960. W dniu 09.10.2019 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Projekt wykonawczy w posiadaniu Wydziału. Zadanie w trakcie realizacji.	56 240,03 26 240,03	98,67	2018 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60016	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	334 919,05	329 886,00	W maju 2019 odstąpiono od realizacji umowy podpisanej w 2018 roku z firmą JAPPCO Sp.z o.o. z Zielonki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej oraz przebudowy i rozbudowy mostu nad rzeką Kłodnicą, w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy w terminie oraz wykonywania umowy w sposób nierzetelny. Uregulowano płatności dla firmy PRDiM Sp.z o.o z Kędzierzyna-Koźła zgodnie z umową podpisana w 2018 roku na remont i naprawę podpór -dokończenie robót.	329 886,00 329 886,00	98,50	2016 2019
9	600	60016	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	1 991 980,00	1 985 644,46	Zakończono roboty budowlane w ciągu ul. Kadetów. Wykonawca firma K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego w 2018 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ciągu ul. Filtrowej, podpisano umowę z firmą PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono CEGROUP Sp. zo.o. Sp. komandytowa z Gliwic pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie przebudowy ul. Filtrowej.	1 985 644,46 1 985 644,46	99,68	2016 2020
10	600	60016	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika	40 000,00	37 000,00	W trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki zawarto w 2018 roku umowę na dokumentację z projektantem firmą DrogPlan Przemysław Dłubała z Grodkowa. W posiadaniu Wydziału projekty wykonawcze. W dniu 03.12.2019 złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zadanie w trakcie realizacji.	37 000,00 37 000,00	92,50	2018 2019
11	600	60016	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	478 000,00	477 596,49	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	477 596,49 477 596,49	99,92	2017 2019
12	600	60016	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	334 500,00	333 448,90	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone , odbiór zadania lutv 2019 rok.	333 448,90 333 448,90	99,69	2017 2019
13	600	60016	PT i przebudowa ul. Łokietka	371 000,00	370 564,67	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANSKOM z miejscowości Jaryszów. Zadanie zakończone.	370 564,67 370 564,67	99,88	2016 2019
14	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	0,00	640 000,00	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019	0,00 0,00	0,00	2019 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	8 250 000,00	7 551 633,66	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Czerwińskiego. Postępowanie unieważniono, brak ofert. Udzielono zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji firmie DrogPlan Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zaakceptowano koncepcję programowo-przestrzenną. Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono w 2018 roku Michałowi Misiaszek z Kędzierzna-Koźla wykonanie rzeźby trzech koziołków z brązu. Zadanie zakończone. W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane remont Rynku w Koźlu podpisano umowę z firmą Polskie Surowce Skalne Grupa Budowlana Sp.z o.o., z siedzibą we Wrocławiu. Zadanie zakończone. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót przebudowy ul. Anny i Piramowicza. Podpisano umowę z Komnorsorcjum: Zakład Budowlany Atrur Kiowski oraz PHU Profectus z Niezdrowic. Zadanie w trakcie realizacji. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul .M. Skłodowskiej-Curie.	7 551 633,66 7 551 633,66	91,53	2016 2027
16	600	60016	PT i przebudowa ul. Elsnera	579 000,00	578 485,30	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	578 485,30 578 485,30	99,91	2018 2019
17	600	60016	PT i przebudowa ul. Dworcowej	95 000,00	13 906,21	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarta w 2018 z firmą "Gramar" Sp.z o.o. z Lublińca. W posiadaniu Wydziału koncepcja programowo-przestrzenna. Zadanie podzielone na dwa etapy: Etap I - zaakceptowano projekt wykonawczy i materiały ZRID, etap II -zaakceptowano projekt wykonawczy, w przygotowaniu projekt budowlany. Podpisano Aneks Nr 1, zadanie w trakcie realizacji.	13 906,21 13 906,21	14,64	2018 2021
18	600	60016	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek	90 000,00	66 244,41	W wyniku postępowania przetargowego we wrześniu 2018 roku podpisano umowę z firmą Gramar sp. z o.o. z Lublińca. Wybrano ostateczny wariant koncepcji drogowej. Sprawdzono projekt wykonawczy i zaakceptowano. Wykonawca złożył do Starostwa Powiatowego projekt budowlany i wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskano decyzję ZRID Nr 3/2019 w dniu 02.10.2019 roku, zostało wniesione odwołanie 14.10.2019 roku do organu II instancji, organ uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Sprawa w trakcie realizacji.	66 244,41 66 244,41	73,60	2018 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	600	60016	PT i przebudowa ul. Aroniowej	5 000,00	0,00	Wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak ofert. Wszczęto II postępowanie na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/rozbudowy ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22.07.2019 roku. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak ofert. W III postępowaniu wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę z firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z siedzibą Piotrkowice. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2019 2020
20	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej	155 000,00	154 289,75	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	154 289,75 154 289,75	99,54	2018 2019
21	600	60016	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II	70 000,00	7 610,00	W czerwcu bieżącego roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą PBW Inżynieria z Wrocławia. W dniu 28.08.2019 roku projektant wykonał koncepcję programowo -przestrzenną, która nie uzyskała akceptacji ze strony PKP. Po przeprowadzeniu licznych spotkań z udziałem spółek PKP, Wydziałów Urzędu Miasta oraz Projektantów ustalono nowe warunki dla wykonania przedmiotowego tunelu. Zadanie w trakcie realizacji.	7 610,00 7 610,00	10,87	2019 2020
22	600	60016	PT budowy ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	5 000,00	107,01	Uzyskano warunki techniczne z Wydziału Zarządzania Drogami, Rozdzielni Gazu, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, uzyskano wyrys i wypis z m.p.z.m., wystąpiono do Rady Osiedla o sugestie i wytyczne dotyczące zakresu rzeczowego. W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	107,01 107,01	2,14	2019 2019
23	600	60016	Koncepcja budowy przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	60 000,00	55 350,00	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą K2 Inżynieria Sp. z o.o. z Zabrze na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przejścia przez ul. Dunikowskiego przy stacji paliw w Koźlu. Koncepcja w posiadaniu Wydziału. Zadanie zakończone.	55 350,00 55 350,00	92,25	2019 2019
24	750	75023	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	20 000,00	0,00	W dniu 25.11.2019 roku odpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 z Pracownią Projektową PROJEKT STUDIO 2000 z Opola. Zadanie w trakcie realizacji. Odstąpiono od realizacji zadania wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budynku oficyny przy ul. Piramowicza 32A.	0,00 0,00	0,00	2019 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	754	75412	PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejskie Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	1 155 000,00	1 129 126,42	W 2018 roku podpisano umowę z firmą POROJEKT STUDIO 2000 z Opola na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału od marca 2019 roku. Uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	1 129 126,42 1 129 126,42	97,76	2018 2020
26	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	80 000,00	34 912,86	Patrz Załącznik Nr 1.	34 912,86 34 912,86	43,64	2017 2030
27	758	75818	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2019	117 764,00	0,00	-----	0,00 0,00	0,00	2019 2019
28	801	80101	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	541 150,00	460 102,38	W wyniku postępowania przetargowego w 2018 roku podpisano umowę na roboty budowlane i dokumentację projektową z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. Uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono Firmie Inżynierskiej ALOG z Kędzierzyna Koźla budowę instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego . Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono: - Damian Florek z Krapkowic; pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną , -Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przyłącza wody pitnej do budynku. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W dniu 26.09.2019 roku wszczęto postępowanie na budowę windy. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie w trakcie realizacji.	460 102,38 460 102,38	85,02	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	1 268 628,87	1 260 273,35	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w 2018 roku podpisano umowę na roboty budowlane z Konsorcjum firm INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji Patryk Moszek z Pokrzywnicy i WEMA Kompleksowe roboty Budowlane i Wykończeniowe. Restauracja ACROPOLIS Józef Moszek z Pokrzywnicy. Zadanie zakończone. Zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji wody ciepłej, wody zimnej oraz hydrantowej w budynku PSP Nr 19. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej firmie Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla. W związku z koniecznością wymiany sieci wodociągowej przygotowano wniosek, który w czerwcu bieżącego roku złożono do Wydziału Zamówień Publicznych w celu wszczęcia procedury przetargowej na roboty związane z wymianą instalacji wody pitnej i hydrantowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12.07.2019 roku. W wyniku rozstrzygnięcia podoisano umowę z firmą Józef Bernard Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz z Głogówka. Zadanie zakończone. Ponadto zlecono wykonanie: - projektu inwentaryzacji elektrycznej firmie INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji Patryk Moszek z Pokrzywnicy. Dokumentacja wykonana. - wzmocnienie obudowy pionów grzejników firmie INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji Patryk Moszek z Pokrzywnicy. Roboty odebrane. - wymianę 4 sztuk hydrantów firmie Józef Bernard Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz z Głogówka. Roboty odebrane.	1 260 273,35 1 260 273,35	99,34	2018 2019
30	851	80104	PT i przebudowa Przedszkola Nr 17	4 045 000,00	4 022 416,13	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane RYMAR Sp. Jawna z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono : -Firmie Instal-Tech Marcin Marzec z Krakowa; nadzór autorski, -Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	4 022 416,13 4 022 416,13	99,44	2017 2019
31	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	54 605,50	51 412,51	W wyniku rozstrzygnięcia w 2017 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	51 412,51 51 412,51	94,15	2014 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	852	85195	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2	50 000,00	0,00	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przetarg nieograniczony, zawarto w lutym bieżącego roku z projektantem Biuro Projektowe DOMUS Zenon Gąsowski z Opola, umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach umowy projektant miał wykonać koncepcję programowo-przestrzenną, której akceptacja ze strony Zamawiającego była warunkiem opracowania zasadniczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamawiający nie zaakceptował ww. koncepcji. W czerwcu 2019 roku Zamawiający odstąpił od realizacji umowy z powodu nieterminowego wykonania. Zamawiający wycofał swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Koncepcja programowo-przestrzenna została zaakceptowana warunkowo - pod warunkiem prawidłowego rozwiązania projektowego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 30.12.2019 roku przekazano niekompletną dokumentację. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
33	852	85203	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	1 618 850,00	1 618 850,00	W wyniku postępowania przetargowego w 2018 roku podpisano umowę na roboty budowlane i dokumentację projektową z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. Uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono Firmie Inżynierskiej ALOG z Kędzierzyna Koźła budowę instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono: - Damian Florek z Krapkowic; pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną, -Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przyłącza wody pitnej do budynku. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W dniu 26.09.2019 roku wszczęto postępowanie na budowę windy. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	1 618 850,00 1 618 850,00	100,00	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	855	85505	Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3	647 000,00	641 401,43	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą BUDMISTRZ Piotr Górski ze Starego Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono: - BUDMISTRZ Piotr Górski ze Starego Koźła; wykonanie przyłącza wody oraz instalacji hydrantowej, - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przyłącza wody i hydrantów oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	641 401,43 641 401,43	99,13	2018 2019
35	900	90001	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego łodowiska na os. Azoty)	39 360,00	34 194,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w 2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego łodowiska na os. Azoty w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej nr 1 z firmą Projekt 3 Marek Pelc z Rybnika. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	34 194,00 34 194,00	86,88	2018 2019
36	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	335 000,00	236 253,23	Patrz Załącznik Nr 2.	236 253,23 236 253,23	70,52	2017 2022
37	900	90015	Doświetlenie placu zabaw (ul. Czajki) (BO)	12 000,00	11 990,04	Wybrano Wykonawcę zadania inwestycyjnego w trybie poza ustawą firmę ELMO Marcin Olejnik z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie zakończone.	11 990,04 11 990,04	99,92	2019 2019
38	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	155 000,00	132 151,87	Patrz Załącznik Nr 3.	132 151,87 132 151,87	85,26	2018 2022
39	900	90095	Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia	120 000,00	119 575,14	W trybie poza ustawą w 2018 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą PROPECTUS z Niezdrowic na realizację robót. Zadanie zakończone.	119 575,14 119 575,14	99,65	2018 2019
40	900	90095	Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni (BO 54 495,00)	86 495,00	85 539,19	W trybie poza ustawą wyłoniono wykonawcę na realizację robót. Podpisano umowę z firmą APIS Polska Sp.z o.o. z miejscowości Jarosław. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	85 539,19 85 539,19	98,89	2018 2019
41	900	90095	Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle - Etap I	190 300,00	189 669,94	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Pierwsze postępowanie unieważniono z powodu niewystarczających środków na zadaniu. Zmniejszono zakres i złożono wnioski do Wydziału Zamówień Publicznych. Wpłynęły dwie oferty, wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na zadaniu, w czerwcu środki zostały zwiększone. Podpisano umowę z firmą WERAN Sp.z o.o. z Wrocławia. Zadanie zakończone.	189 669,94 189 669,94	99,67	2018 2019
42	900	90095	Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej	298 000,00	291 750,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	291 750,00 291 750,00	97,90	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	900	90095	Zagospodarowanie placu przy Traugutta	320 000,00	280 306,00	W ramach zadania w okresie: od grudnia 2017 do stycznia 2018 r. wykonano fundament wraz z odcinkiem toru szynowego. Wykonawca: Piotr Górski Usługi Inżyniersko-budowlane "Budmistrz" z Kędzierzyna-Koźla; w styczniu 2019 r. przetransportowano parowóz do hali remontowej w ZAK Kędzierzyn. Wykonawca: JCS TRADE & SERVICES z Zabrze; w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku firma BUDKOR z Kędzierzyna-Koźla wykonała remont parowozu Ty2. W październiku firma JCS TRADE & SERVICES z Zabrze przetransportowała paraowóz na plac przy ul. Traugutta. Trwa postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy na zagospodarowanie placu .	280 306,00 280 306,00	87,60	2016 2020
44	900	90095	Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku	225 000,00	224 848,92	W wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą SATERNUS z Chorzowa. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	224 848,92 224 848,92	99,93	2017 2019
45	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	909 500,00	810 250,38	W postępowaniu przetargowym na roboty i usługę projektową podpisano w 2018 roku umowę z Konsorcjum firm Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus z Niezdrowic . Przekazano placu budowy . Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono: - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	810 250,38 810 250,38	89,09	2018 2019
46	900	90095	Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego (BO)	63,00	54,12	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert. Złożono wniosek o udzielenie zamówienia z wolnej ręki - postępowanie bez rozstrzygnięcia. Ponownie złożono wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej , podpisano umowę z firmą PRONAKO Paweł Musioł z Opola. Dokumentacja w trakcie opracowania.	54,12 54,12	85,90	2019 2020
47	900	90095	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I (BO)	9 000,00	9 000,00	Uzyskano wytyczne do projektowania i warunki techniczne, uzgodniono lokalizację tężni. W wyniku negocjacji z wolnej ręki podpisano umowę z DKT PROJEKT Dorota Wachowska-Dyszkievicz z Łodzi. Zadanie w trakcie realizacji.	9 000,00 9 000,00	100,00	2019 2020
48	900	90095	Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Huta Miedarska” w Kędzierzynie-Koźlu	5 000,00	0,00	W trybie poza ustawą wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z firmą Inżynieria Sanitarna Barbara Skowrońska-Petek z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
49	900	90095	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	10 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2019 2020
50	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	559 609,02	410 746,30	Patrz Załącznik Nr 4.	410 746,30 410 746,30	73,40	2008 2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	6 897 916,50	2 967 826,04	W wyniku postępowania przetargowego , które zostało wszczęte w 2018 roku ,podpisano w styczniu umowę na roboty budowlane z firmą z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Przekazano użytkownikowi do eksploatacji kompleks zewnętrznych basenów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz parking. Przeprowadzono prace budowlane na obiekcie: - hali basenów krytych - adaptacji budynku socjalno-hotelowym. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono: - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, technologii wody basenowej i centralnego ogrzewania, - Damian Florek z Krapkowic; pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. Podpisano Porozumienie z firmą Amnon Polska Sp. z o.o. z Katowic w sprawie spłaty zobowiązania oraz przejęcia obowiązków gwarancyjnych za wykonanie zjeżdźalni Anaconda wewnętrznej. Uregulowano zobowiązanie. Ponadto w 2018 roku podpisano umowy: - WC SWRWIS Sp. z o.o. z Zabrze ;wynajem ok.170 mb na okres 3,5 miesiąca tymczasowego ogrodzenia budowlanego placu budowy wraz z kosztami jednorazowymi usługi , transport docelowy i powrotny, montaż i demontaż ogrodzenia. Zadanie zakończone. - Adrian Jaguś KONSTAL Żory; zabezpieczenie obiektu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.Zadanie zakończone. - WC SWRWIS Sp. z o.o. z Zabrze; wynajem ok.170 mb na okres 3,5 miesiąca tymczasowego ogrodzenia budowlanego placu budowy wraz z kosztami jednorazowymi usługi , transport docelowy i powrotny, montaż i demontaż ogrodzenia. Zadanie zakończone. - Adrian Jaguś KONSTAL Żory; zabezpieczenie obiektu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zadanie zakończone.	2 967 826,04 2 967 826,04	43,02	2015 2019
52	926	92601	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach	4 410,00	15,00	Umowa podpisana w 2018 roku z firmą Koszt-Bud z Knurowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej . Dokumentacja w posiadaniu wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone.	15,00 15,00	0,34	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi (BO 68 088,00)	200 788,00	10,95	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie kanalizacji deszczowej do obiektu typu "ORLIK". Wpłynęła jedna oferta, która przewyższała środki jakie zostały zabezpieczone w budżecie miasta na realizację robót. Postępowanie unieważniono. Ogłoszono II postępowanie na wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. W listopadzie podpisano umowę na roboty budowlane z firmą GRUMIX z Sarnowa. Zadanie w trakcie realizacji.	10,95 10,95	0,01	2017 2020
54	926	92601	Młodzieżowa strefa rekreacji – Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód (BO)	316 655,00	0,00	Na spotakniu w dniu 04.07.2019 r. z udziałem radnych miasta, zarządów osiedli Zachód, Południe, Stare Miasto i mieszkańców omówiono lokalizację wstępną i wskazano dodatkowe lokalizacje oraz orientacyjny rozmiar obiektu. Zwrócono się o wytyczne do MOSIR, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowego Konserwatora Zabytków. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisano umowę z firmą ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza. Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną, którą przekazano do sprawdzenia. Trwają prace projektowe.	0,00 0,00	0,00	2019 2020
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo - rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)	464 927,76	448 000,10	W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania przetargowego (pierwsze postępowanie 2018 rok, następne rok 2019) wyłoniono wykonawcę zadania tj. Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PROTECTUS Sp. z o.o. z Niezdrowic i Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski z Niezdrowic. W dniu 29.07.2019 roku podpisano umowę. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonano koncepcję przebudowy budowy ciągów pieszo-rowerowych. Koncepcja zatwierdzona 13.09.2019 r. Zgłoszono roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę na przebudowę ciągów pieszo-rowerowych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach zadania wykonano naprawę miejscową alejki na odcinku od ul. Głębczyckiej do mostku prz ul. Filtrowej. Wykonano również korytowanie alejki na odcinku od Policji do ul. Głębczyckiej. Zadanie w trakcie realizacji.	448 000,10 448 000,10	96,36	2018 2020
2	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III	2 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.	0,00 0,00	0,00	2019 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	931 371,13	930 419,47	W wyniku postępowania przetargowego w 2018 roku podpisano umowę na roboty budowlane i dokumentację projektową z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. Uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono Firmie Inżynierskiej ALOG z Kędzierzyna Koźla budowę instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego . Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono: - Damian Florek z Krapkowic; pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną , -Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przyłącza wody pitnej do budynku. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W dniu 26.09.2019 roku wszczęto postępowanie na budowę windy. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie w trakcie realizacji.	930 419,47 930 419,47	99,90	2018 2019
4	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	4 645 394,50	4 645 194,50	W wyniku rozstrzygnięcia w 2017 roku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. Ponadto podpisano umowę o sprawowanie nadzoru autorskiego z projektantem, wykonawcą dokumentacji firmą TECHNO ARCH Sp. z o.o z Opola. Umowa zrealizowana. W ramach zadania zrealizowano umowy: - umowa o przyłączenie do sieci PSG instalacji gazowej (podpisana z PSG Sp. z o.o. Opole), - przebudowa przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Szymanowskiego 33 (podpisana z ELBOR z K-Koźla). Zlecono firmie Piotr Zdanowicz z Kędzierzyna-Koźla wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono: - Damian Florek z Krapkowic; pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną , -Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	4 645 194,50 4 645 194,50	100,00	2014 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90001	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)	13 499,43	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w 2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej nr 1 z firmą Projekt 3 Marek Pelc z Rybnika. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	0,00 0,00	0,00	2018 2019
6	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	960 500,00	838 949,42	W postępowaniu przetargowym na roboty i usługę projektową podpisano w 2018 roku umowę z Konsorcjum firm Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus z Niezdrowic . Przekazano placu budowy . Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono: - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	838 949,42 838 949,42	87,35	2018 2019
7	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	1 369 154,59	1 369 154,59	Patrz Załącznik Nr 4.	1 369 154,59 1 369 154,59	100,00	2008 2028
8	926	92601	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach	40 590,00	40 590,00	Umowa podpisana w 2018 roku z firmą Koszt-Bud z Knuruwa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej . Dokumentacja w posiadaniu wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone.	40 590,00 40 590,00	100,00	2018 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	17 487 083,50	17 483 831,47	W wyniku postępowania przetargowego , które zostało wszczęte w 2018 roku ,podpisano w styczniu umowę na roboty budowlane z firmą z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Przekazano użytkownikowi do eksploatacji kompleks zewnętrznych basenów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz parking. Przeprowadzono prace budowlane na obiekcie: - hali basenów krytych - adaptacji budynku socjalno-hotelowym. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono: - Projektowanie i Nadzór Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźla; pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, technologii wody basenowej i centralnego ogrzewania, - Damian Florek z Krapkowic; pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. Podpisano Porozumienie z firmą Amnon Polska Sp.zo.o. z Katowic w sprawie spłaty zobowiązania oraz przejęcia obowiązków gwarancyjnych za wykonanie zjeżdżalni Anaconda wewnętrznej. Uregulowano zobowiązanie. Ponadto w 2018 roku podpisano umowy: - WC SWRWIS Sp. z o.o. z Zabrze ;wynajem ok.170 mb na okres 3,5 miesiąca tymczasowego ogrodzenia budowlanego placu budowy wraz z kosztami jednorazowymi usługi , transport docelowy i powrotny, montaż i demontaż ogrodzenia. Zadanie zakończone. - Adrian Jaguś KONSTAL Żory; zabezpieczenie obiektu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.Zadanie zakończone.	17 483 831,47 17 483 831,47	99,98	2015 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	1 236,39	0,00	Patrz Załącznik Nr 4	0,00 0,00	0,00	2008 2028
Razem				61 641 426,24	55 872 391,04		55 232 391,04 55 232 391,04	90,64	
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	273 777,17	266 480,17	Wydatki związane z nieruchomością położoną w obrębie Kłodnica przy ul. Ignacego Krasickiego, ul I. Richtera, w rejonie ul. Pionierów, w obrębie Sławięcic przy ul. Spacerowej. Wydatki na finansowanie inwestycji dot. zamian nieruchomości.	266 480,17 266 480,17	97,33	2019 2019
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	Wydatki nie zostały dokonane w 2019r. ze względu na brak roszczeń.	0,00 0,00	0,00	2019 2019
Razem				323 777,17	266 480,17		266 480,17 266 480,17	82,30	
• Wydział Zarządzania Kryzysowego									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	754	75404	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych i szatni Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane.	0,00 20 000,00	100,00	2019 2019
2	754	75414	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj.opolskie"	101 373,00	101 373,00	Zadanie zrealizowane.	101 373,00 101 373,00	100,00	2019 2019
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kłodnica	400 000,00	377 918,50	Zadanie zrealizowane.	377 918,50 377 918,50	94,48	2019 2019
Razem				521 373,00	499 291,50		499 291,50 499 291,50	95,76	
• Wydział Zarządzania Drogami									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60014	Montaż 2 sztuk tablic z wyświetlaczem prędkości (BO)	32 000,00	28 290,00	Montaż 2 sztuk tablic z wyświetlaczem prędkości	28 290,00 28 290,00	88,41	2019 2019
2	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	70 000,00	6 847,50	Budowa, przebudowa dróg i obiektów mostowych (ekspertyza geologiczna, inwentaryzacja wysokościowa, mapa zasadnicza, projekt oświetlenia)	6 847,50 6 847,50	9,78	2019 2019
3	754	75495	Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul. Mieszka I)	60 000,00	60 000,00	Zadanie zrealizowane.	60 000,00 60 000,00	100,00	2019 2019
4	754	75495	Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ul. Szkolnej (w okolicy szkoły, na wysokości schronu przeciwlotniczego)	70 000,00	70 000,00	Zadanie zrealizowane.	70 000,00 70 000,00	100,00	2019 2019
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	Wykonanie chodnika ul. Kłodnickiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle	275 000,00	275 000,00	Zadanie zrealizowane.	275 000,00 275 000,00	100,00	2019 2019
Razem				507 000,00	440 137,50		440 137,50 440 137,50	86,81	
• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	1 100 000,00	1 097 880,02	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019r. udzielono dotacji 255 wnioskodawcom, w tym 172 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 12 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 6 osobom, które zamontowały w swoim budynku mieszkalnym pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej lub instalację solarną. Wyplacono 56 wnioskodawcom, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną. Tytułem dotacji przeznaczonej na demontaż i usunięcie płyt elewacyjnych zawierających azbest otrzymało 9 osób.	1 097 880,02 1 097 880,02	99,81	2019 2019
2	900	90095	Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica	69 650,00	69 650,00	W 2019r. dokonano doposażenia i remontu placu zabaw przy ul. Cybisa m.in. utwardzono podłoże pod urządzeniami siłowni zewnętrznej, wyznaczono strefy bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej. Zamontowano zestaw sprawnościowy, huśtawkę, bocianie gniazdo, biegacz i orbitrek.	69 650,00 69 650,00	100,00	2019 2019
3	900	90095	Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw "Fabryka Piasku", zakup zjeżdżalni linowej "Tyrolki", ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górze saneczkowej. Etap I	96 700,00	96 700,00	Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego.	96 700,00 96 700,00	100,00	2019 2019
4	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej	62 445,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2020r.	0,00 0,00	0,00	2019 2020
5	900	90095	Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+) (BO)	23 784,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2020r.	0,00 0,00	0,00	2019 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90095	Dokończenie rozpoczętej w 2018r. modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. ETAP II (BO - 149 830,00)	266 951,00	266 951,00	Dokończenie modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego.	266 951,00 266 951,00	100,00	2018 2019
7	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I (BO)	59 793,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2020r.	0,00 0,00	0,00	2019 2020
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	900	90015	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim	5 350 500,00	5 350 500,00	Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W ramach umowy podpisanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wymienionych zostało 528 słupów i 2504 opraw oświetleniowych).	5 350 500,00 5 350 500,00	100,00	2019 2019
2	900	90019	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	117 600,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2020r.	0,00 0,00	0,00	2019 2020
Razem				7 147 423,00	6 881 681,02		6 881 681,02 6 881 681,02	96,28	
• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	153 500,00	152 674,98	Zakupiono 30 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 32 monitory, 6 drukarek, 7 urządzeń wielofunkcyjnych, 2 skanery, 4 laptopy.	152 674,98 152 674,98	99,46	2019 2019
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	750	75023	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżonowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku	182 068,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2020r.	0,00 0,00	0,00	2019 2020
Razem				335 568,00	152 674,98		152 674,98 152 674,98	45,50	
• Wydział Oświaty i Wychowania									
I Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu	16 600,00	6 655,53	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 10. Zadanie do realizacji w 2020r.	6 655,53 6 655,53	40,09	2014 2020
Razem				16 600,00	6 655,53		6 655,53 6 655,53	40,09	
• Wydział Działalności Gospodarczej									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	600	60004	Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego	928 639,02	0,00		0,00 0,00	0,00	2019 2019
2	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi	469 200,00	469 200,00	Zadanie zrealizowane.	469 200,00 469 200,00	100,00	2019 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską	103 960,00	103 960,00	Zadanie zrealizowane.	103 960,00 103 960,00	100,00	2019 2019
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	600	60004	Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego	4 037 560,98	4 037 500,00	Zadanie zrealizowane.	4 037 500,00 4 037 500,00	100,00	2019 2019
2	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi	2 040 000,00	2 040 000,00	Zadanie zrealizowane.	2 040 000,00 2 040 000,00	100,00	2019 2019
3	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską	452 000,00	452 000,00	Zadanie zrealizowane.	452 000,00 452 000,00	100,00	2019 2019
Razem				8 031 360,00	7 102 660,00		7 102 660,00 7 102 660,00	88,44	
RAZEM URZĄD MIASTA				78 524 527,41	71 221 971,74		70 581 971,74 70 581 971,74	90,70	
– Środowiskowy Dom Samopomocy PROMYCZEK									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	852	85203	Zakup profesjonalnych mebli ze stali nierdzewnej do kuchni do treningów kulinarnych dla uczestników ŚDS „Promyczek”	15 881,34	15 881,34	Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w lipcu 2019r.	15 881,34 15 881,34	100,00	2019 2019
Razem				15 881,34	15 881,34		15 881,34 15 881,34	100,00	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	926	92601	Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Błachownia (BO - 50 000,00)	1 222 800,00	1 192 800,94	Zadanie zrealizowane.	1 192 800,94 1 192 800,94	97,55	2019 2019
2	926	92601	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Sportowym w Cisowej – Etap I (BO)	107 417,00	29 350,00	Budowa boiska treningowego przy stadionie sportowym Etap I	29 350,00 29 350,00	27,32	2019 2019
3	926	92601	Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części budowy wiaty drewnianej) (BO)	48 000,00	47 830,60	Zadanie zrealizowane.	47 830,60 47 830,60	99,65	2019 2019
4	926	92601	Zakup i montaż piłkochwytyw stadion Sławiećice	22 000,00	21 087,85	Zadanie zrealizowane.	21 087,85 21 087,85	95,85	2019 2019
5	926	92601	Wykonanie grotu solnej – Wodne oKKo	148 000,00	145 186,77	Zadanie zrealizowane.	145 186,77 145 186,77	98,10	2019 2019
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	926	92601	Zakup wyposażenia – Wodne oKKo	48 000,00	32 700,00	Zakup szorowarki do podłóg Wodne oKKo	32 700,00 32 700,00	68,13	2019 2019
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				1 596 217,00	1 468 956,16		1 468 956,16 1 468 956,16	92,03	
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	700	70001	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	654 000,00	573 651,83	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych. Wykonanie projektów instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, opinie kominiarskie na potrzeby projektów.	654 000,00 573 651,83	87,71	2019 2019
2	700	70001	PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Gajowej 4 – I etap	250 000,00	167 901,80	Opinia na centralne ogrzewanie gazowe Gajowa 4 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, - Inwentryzacja połączeń - opinia, Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego, opinia dot. centralnego ogrzewania gazowego.	250 000,00 167 901,80	67,16	2019 2019
3	700	70001	PT i wykonanie kominów wentylacyjnych w budynkach i lokalach gminnych	30 000,00	30 000,00	Wykonanie instalacji wentylacyjnej	30 000,00 30 000,00	100,00	2019 2019
4	700	70095	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – zadanie w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	60 000,00	60 000,00	Remont lokali mieszkalnych, wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania	60 000,00 60 000,00	100,00	2019 2019
RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				994 000,00	831 553,63		994 000,00 831 553,63	83,66	
– Jednostki Oświatowe									
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup zmywarki przemysłowej	13 000,00	12 890,00	Zadanie zrealizowane.	12 890,00 12 890,00	99,15	2019 2019
Razem				13 000,00	12 890,00		12 890,00 12 890,00	99,15	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup komputerów stacjonarnych	40 000,00	39 983,24	Zadanie zrealizowane.	39 983,24 39 983,24	99,96	2019 2019
Razem				40 000,00	39 983,24		39 983,24 39 983,24	99,96	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup zestawów komputerowych do pracowni	20 000,00	19 995,00	Zadanie zrealizowane.	19 995,00 19 995,00	99,98	2019 2019
Razem				20 000,00	19 995,00		19 995,00 19 995,00	99,98	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Mikser uniwersalny gastronomiczny (mięsiarka)	23 200,00	18 443,00	Zadanie zrealizowane.	18 443,00 18 443,00	79,50	2019 2019
Razem				23 200,00	18 443,00		18 443,00 18 443,00	79,50	
• Publiczne Przedszkole nr 10									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80104	Modernizacja kuchni i instalacji C.O - projekt	20 600,00	20 600,00	Zadanie zrealizowane.	20 600,00 20 600,00	100,00	2019 2019
Razem				20 600,00	20 600,00		20 600,00 20 600,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 11									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej	12 000,00	11 998,98	Zadanie zrealizowane.	11 998,98 11 998,98	99,99	2019 2019
Razem				12 000,00	11 998,98		11 998,98 11 998,98	99,99	
• Publiczne Przedszkole nr 14									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Zakup i montaż kotła grzewczego	14 723,00	14 723,00	Zadanie zrealizowane.	14 723,00 14 723,00	100,00	2019 2019
Razem				14 723,00	14 723,00		14 723,00 14 723,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 18									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń na poddaszu	13 038,00	13 038,00	Zadanie zrealizowane.	13 038,00 13 038,00	100,00	2019 2019
Razem				13 038,00	13 038,00		13 038,00 13 038,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 21									
I Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	801	80104	Zestaw interaktywny wraz z montażem	13 038,07	13 000,00	Zadanie zrealizowane.	13 000,00 13 000,00	99,71	2019 2019
2	801	80104	Podłoga interaktywna wraz z montażem	10 881,81	9 127,00	Zadanie zrealizowane.	9 127,00 9 127,00	83,87	2019 2019
Razem				23 919,88	22 127,00		22 127,00 22 127,00	92,50	
• Publiczne Przedszkole nr 22									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Zakup i montaż urządzenia ogrodowego	38 862,56	38 829,00	Zadanie zrealizowane.	38 829,00 38 829,00	99,91	2019 2019
2	801	80104	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchennego	5 600,00	5 535,00	Zadanie zrealizowane.	5 535,00 5 535,00	98,84	2019 2019
Razem				44 462,56	44 364,00		44 364,00 44 364,00	99,78	
• Publiczne Przedszkole nr 26									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Dostawa i montaż klimatyzatorów do sal zabaw dla dzieci	30 000,00	29 962,80	Zadanie zrealizowane.	29 962,80 29 962,80	99,88	2019 2019
Razem				30 000,00	29 962,80		29 962,80 29 962,80	99,88	
• Żłobek nr 3									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	855	85505	Zakup klimatyzacji do sali dla Żłobka Nr 3	3 400,00	3 400,00	Zadanie zrealizowane.	3 400,00 3 400,00	100,00	2019 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem			3 400,00	3 400,00		3 400,00 3 400,00	100,00	
• Żłobek nr 10									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	855	85505	Dostawa i montaż klimatyzacji	3 936,00	3 936,00	Zadanie zrealizowane.	3 936,00 3 936,00	100,00	2019 2019
	Razem			3 936,00	3 936,00		3 936,00 3 936,00	100,00	
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE				262 279,44	255 461,02		255 461,02 255 461,02	97,40	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				81 392 905,19	73 793 823,89		73 316 270,26 73 153 823,89	90,66	
INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejska Biblioteka Publiczna									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	921	92116	Infrastruktura sieciowa oraz serwerowa	16 648,05	16 648,05	Zadanie zrealizowane.	0,00 16 648,05	100,00	2019 2019
RAZEM MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				16 648,05	16 648,05		0,00 16 648,05	100,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				16 648,05	16 648,05		0,00 16 648,05	100,00	
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Cmentarny									
1	710	71035	Zakup samochodu dostawczego	a) 88 000,00	a) 88 000,00	Zadanie zrealizowane.	a) 88 000,00 a) 88 000,00	a) 100,00	2019 2019
2	710	71035	Zakup kontenerów KP 7 - 2 szt.	a) 8 600,00	a) 8 561,06	Zadanie zrealizowane.	a) 8 561,06 a) 8 561,06	a) 99,55	2019 2019
RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY				a) 96 600,00	a) 96 561,06		a) 96 561,06 a) 96 561,06	a) 99,96	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				a) 96 600,00	a) 96 561,06		a) 96 561,06 a) 96 561,06	a) 99,96	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				81 409 553,24	73 810 471,94		73 316 270,26 73 810 471,94	90,67	

a) -środki własne zakładu

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2020 rok