

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 roku

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe <u>koszt</u> <u>wydatek</u>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
➤ Wydział Inwestycji i Remontów									
1	600	60014	Wykonanie koncepcji modernizacji ul. Aleja Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	130.000,00	0,00	Trwają rozmowy ze Starostwem Powiatowym.	<u>0</u> 0	0,00	2008
2	600	60016	Modernizacja ul. Modrzejewskiej	400.000,00	0,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 06.08.2008 rok.	<u>0</u> 0	0,00	2008
3	600	60016	Przebudowa drogi ul. E.Plater i budowa parkingu	377.212,00	377.211,96	Zadanie zrealizowane w 2007 roku, wykonawca zadania Firma EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła, w styczniu uregulowano płatności. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>377.211,96</u> 377.211,96	99,99	<u>2007</u> 2008
4	600	60016	Budowa ul. Paderewskiego	207.686,00	207.685,02	Zadanie zrealizowane w 2007 roku, wykonawca zadania firma PUH M+ z Kędzierzyna-Koźła, w styczniu uregulowano płatności. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>207.685,02</u> 207.685,02	99,99	<u>2007</u> 2008
5	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych os. Koźle Rogi	340.000,00	84.388,56	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę PRDiM S.A. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>84.388,56</u> 84.388,56	24,82	<u>2006</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60016	Przebudowa ul. Chopina	253.000,00	146,40	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę PUH M+ z Kędzierzyna-Koźła. Umowa na etapie podpisywania.	<u>0,00</u> 146,40	0,06	<u>2008</u> 2009
7	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Powstańca Filipa Piel	60.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone, które unieważniono z powodu braku ofert. Udzielono zamówienia z wolnej ręki na wykonanie koncepcji poszerzenia drogi. Umowa z firmą PROTOR z Opola na etapie podpisywania.	<u>0</u> 0	0,00	2008
8	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi wraz z uzbrojeniem komunalnym sięgacz do ul. Grottgera dz.406/6	30.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone, które unieważniono z powodu braku ofert. Udzielono zamówienia z wolnej ręki. Umowa z firmą PROCAD z Wrocławia podpisana w dniu 13.06.2008 roku.	<u>0</u> 0	0,00	2008
9	600	60016	Dokumentacja budowy drogi wraz z uzbrojeniem komunalnym na dz. 748/8 i 749/5 – ul. Litewska	40.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone - unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie z wolnej ręki również unieważniono, gdyż wynegocjowana cena przewyższała środki posiadane w budżecie na realizację zadania. Złożono wniosek do Prezydenta Miasta o zwiększenie środków.	<u>0</u> 0	0,00	2008
10	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi wraz z uzbrojeniem komunalnym w ul. Aroniowej	80.000,00	0,00	Zadanie wstrzymane do czasu uregulowania stanu prawnego terenów pasa drogowego.	<u>0</u> 0	0,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I i Przemysława II	450.000,00	0,00	Brak dokumentacji: projektant nie wywiązał się z umowy. Odstąpiono od umowy i naliczono kary. W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia na dokumentację projektowo-kosztorysową.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2008</u> 2009
12	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Lasoki 2	15.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na dokumentację, oba unieważniono – brak ofert. Udzielono zamówienia z wolnej ręki. Umowa z firmą PROTOR z Opola w trakcie podpisywania.	<u>0</u> 0	0,00	2008
13	600	60016	Przebudowa ul. Niezapominajek	260.000,00	1.839,26	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę PRIM „MOSTY-PRDIM” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i odebrane.	<u>1.839,26</u> 1.839,26	0,71	<u>2006</u> 2008
14	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Archimedesza	420.000,00	0,00	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2008</u> 2009
15	600	60016	PT budowy dojazdów do garaży przy ul. W.Polskiego	40.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone, które unieważniono z powodu braku ofert. Udzielono zamówienia z wolnej ręki. Podpisano umowę z firmą B.O Incest z Kędzierzyna-Koźła.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2008</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	600	60016	PT budowy dojazdu do nieruchomości Gazowa 6,9,7	27.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone - unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie z wolnej ręki również unieważniono, gdyż wynegocjowana cena przewyższała środki posiadane w budżecie na realizację zadania. Złożono wniosek do Prezydenta Miasta o zwiększenie środków.	<u>0</u> 0	0,00	2008
17	600	60016	PT przebudowy ul. Dworcowej i parkingu przy PKP	80.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone oraz jedno postępowanie z wolnej ręki, które unieważniono z powodu braku ofert. W przygotowaniu drugie postępowanie.	<u>0</u> 0	0,00	2008
18	600	60016	PT przebudowy ul. Targowej	43.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone - unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie z wolnej ręki również unieważniono, gdyż wynegocjowana cena przewyższała środki posiadane w budżecie na realizację zadania. Złożono wniosek do Prezydenta Miasta o zwiększenie środków.	<u>0</u> 0	0,00	2008
19	600	60016	PT przebudowy ul. Energetyków	37.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone - unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie z wolnej ręki również unieważniono, gdyż wynegocjowana cena przewyższała środki posiadane w budżecie na realizację zadania. Złożono wniosek do Prezydenta Miasta o zwiększenie środków.	<u>0</u> 0	0,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	PT przebudowy ul. Chełmońskiego	32.510,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone oraz jedno postępowanie z wolnej ręki, które unieważniono z powodu braku ofert. W przygotowaniu drugie postępowanie.	<u>0</u> 0	0,00	2008
21	600	60016	PT przebudowy ul. Kanonierów	28.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone - unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie z wolnej ręki również unieważniono, gdyż wynegocjowana cena przewyższała środki posiadane w budżecie na realizację zadania. Złożono wniosek do Prezydenta Miasta o zwiększenie środków.	<u>0</u> 0	0,00	2008
22	600	60016	PT budowy łącznika ul. Powstańców i Al. Lisa	50.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone oraz jedno postępowanie z wolnej ręki, które unieważniono z powodu braku ofert. W przygotowaniu drugie postępowanie.	<u>0</u> 0	0,00	2008
23	600	60016	Wykonanie utwardzenia ulicy Ludowej	50.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na wykonanie dokumentacji. Oba unieważniono – brak ofert. W trybie z wolnej ręki wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński.	<u>0</u> 0	0,00	2008
24	600	60016	Modernizacja ul. Żwirki i Wigury	550.000,00	0,00	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę PRIDiM S.A z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, zadanie w trakcie realizacji.	<u>0</u> 0	0,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Prostej	35.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone - unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie z wolnej ręki również unieważniono, gdyż wynegocjowana cena przewyższała środki posiadane w budżecie na realizację zadania. Złożono wniosek do Prezydenta Miasta o zwiększenie środków.	<u>0</u> 0	0,00	2008
26	600	60016	Utwardzenie ul. Wspólnej	115.000,00	0,00	Brak dokumentacji: projektant nie wywiązał się z umowy. Odstąpiono od umowy i naliczono kary. W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia na dokumentację projektowo-kosztorysową.	<u>0</u> 0	0,00	2008
27	600	60016	PT przebudowy przepustu na ul. Odrzańskiej	10.000,00	0,00	W trakcie negocjacji poza ustawowych projektant wycofał się ze złożonej oferty.	<u>0</u> 0	0,00	2008
28	600	60016	PT budowy drogi przy ul. Piastowskiej 61-63	60.000,00	0,00	Udzielono zamówienia poza ustawą. Podpisano umowę z firmą B.O Incest z Kędzierzyna-Koźła.	<u>0</u> 0	0,00	2008
29	600	60016	Utwardzenie odcinka drogi gruntowej ul.Lasoki	55.000,00	0,00	Oczekuje się na ofertę od firmy „DROGI NET” z Opola.	<u>0</u> 0	0,00	2008
30	600	60016	PT modernizacji ul. Lwowskiej, Dunajewskiego, Smolenia	90.000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu 26-06-2008r. W przygotowaniu określenie zakresu rzeczowego.	<u>0</u> 0	0,00	2008
31	700	70095	Zakup i zainstalowanie kontenerów mieszkalnych	1.000.000,00	0,00	Ustalono lokalizację kontenerów. Uzyskano wstępne zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków. Uzyskano wstępne zapewnienie dostawy energii. Oczekuje się od Zakładu Energetycznego na wskazanie miejsca odbioru energii.	<u>0</u> 0	0,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	700	70095	PT budynków mieszkalnych	85.925,00	84.704,60	Zadanie zakończone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>84.704,60</u> 84.704,60	98,58	2008
33	710	71035	Rozbudowa cmentarza os. Koźle	1.500.000,00	10,20	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy.	<u>10,20</u> 10,20	0,00	<u>2006</u> 2009
34	710	71035	Modernizacja głównej alei cmentarnej cmentarz Koźle (490 m ²)	50.000,00	0,00	W trybie poza ustawą udzielono zamówienia i wyłoniono wykonawcę firmę „EUROBUD-PLUS” z Lubrzy. Podpisano umowę, zadanie na etapie przekazania placu budowy.	<u>0</u> 0	0,00	2008
35	710	71035	Modernizacja płotu – cmentarz Koźle	13.000,00	0,00	W trybie poza ustawą udzielono zamówienia i wyłoniono wykonawcę firmę „EUROBUD-PLUS” z Lubrzy. Podpisano umowę, zadanie na etapie przekazania placu budowy.	<u>0</u> 0	0,00	2008
36	710	71035	Budowa alejek na cmentarzu os. Kuźniczka	151.368,00	10,20	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>10,20</u> 10,20	0,01	2008
37	750	75023	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	2.500.000,00	0,00	Dostosowano dokumentację do nowego miejsca planu zagospodarowania przestrzennego miasta i złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o zmianę pozwolenia na budowę.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2003</u> 2010
38	750	75023	Modernizacja budynku przy ul. Planetorza – I etap	500.000,00	0,00	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trakcie przygotowania SIWZ na I etap robót.	<u>0</u> 0	0,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	754	75412	Opracowanie dokumentacji „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Cisowa”	55.000,00	0,00	Wystąpiono do 5 firm z zapytaniem ofertowym w trybie poza ustawą. Złożono 2 oferty. Po uzyskaniu dodatkowych środków podpisano umowę z firmą „AR STUDIO” z Kędzierzyna-Koźła.	<u>0</u> 0	0,00	2008
40	754	75495	Monitoring Miasta	700.000,00	7.000,00	Na opracowanie dokumentacji udzielono zamówienia poza ustawą Pracownia Projektowo-Usługowa B. Dyduch z Wrocławia. Umowa podpisana w dniu 10.04.2008r. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału, w trakcie wprowadzanie poprawek do niej. W trakcie przygotowania SIWZ na I etap robót.	<u>7.000,00</u> 7.000,00	1,00	<u>2006</u> 2013
41	801	80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5	500.000,00	0,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 01.08.2008 rok.	<u>0</u> 0	0,00	2008
42	801	80101	PT rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 13	80.000,00	0,00	Uzyskano zatwierdzony przez Dyrektora SP Nr 13 zakres rzeczowy. Ogłoszono przetarg nieograniczony, termin składania ofert 25.07.2008 rok.	<u>0</u> 0	0,00	2008
43	801	80101	Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 1	655.400,00	0,00	Zakończono I etap zadania (boiska). W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę II etapu zadania firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę i przekazano plac budowy.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2007</u> 2008
44	801	80101	Aktualizacja dokumentacji i modernizacji boisk przy Szkole Podstawowej numer 9	450.000,00	0,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dokumentację, wyłoniono wykonawcę zadania firmę MD Polska ze Szczecina. Podpisano umowę na realizację zadania.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2008</u> 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	801	80101	PT budowy Sali Gimnastycznej w Szkołach Gminnych	150.000,00	0,00	Trwają uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego zadania.	<u>0</u> 0	0,00	2008
46	801	80101	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	1.210.000,00	10,20	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dokumentację, wyłoniono wykonawcę zadania firmę CONRES z Kobylic. Podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>10,20</u> 10,20	0,00	<u>2007</u> 2009
47	801	80101	Projekt wymiany instalacji elektrycznej wraz z projektem w Szkole Podstawowej Nr 5	12.000,00	0,00	Na dokumentację przebudowy zestawu tablic rozdzielczych i pomiarowych udzielono zamówienia poza ustawą firmie Usługi Projektowe M. Paneth z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>0</u> 0	0,00	2008
48	801	80101	Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej Nr 18	350.000,00	0,00	Na opracowanie dokumentacji udzielono zamówienia poza ustawą firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany mgr inż. I. Giemza z Kędzierzyna-Koźła. Ponadto zlecono w trybie poza ustawą opracowanie dokumentacji przebudowy przyłącza energetycznego firmie TAMA z Kędzierzyna-Koźła. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Otrawcie ofert 11.07.2008r.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2008</u> 2009
49	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej I i II piętra w Szkole Podstawowej Nr 11	160.000,00	0,00	Na aktualizację dokumentacji udzielono zamówienia poza ustawą firmie TAMA z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę firmę ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie na etapie podpisania umowy.	<u>0</u> 0	0,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	801	80104	Termomodernizacja oraz adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 18	774.000,00	0,00	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. W trakcie podpisywanie umowy.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2008</u> 2009
51	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 5	550.000,00	10,20	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę WEMA z Pokrzywnicy. Podpisano umowę, przekazano plac budowy.	<u>10,20</u> 10,20	0,00	<u>2007</u> 2009
52	801	80110	Budowa Sali gimnastycznej i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach	1.735.000,00	534.058,33	Zadanie zrealizowane w części termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Miejskich w 2007 roku przez firmę IXO SERVICE z Kędzierzyna-Koźła – płatność w styczniu 2008r. Zadanie zakończone i rozliczone. W trybie poza ustawą trwają rokowania na wykonanie „Programu funkcjonalno-użytkowego” dla potrzeb przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie sali gimnastycznej.	<u>534.058,33</u> 534.058,33	30,78	<u>2006</u> 2009
53	801	80110	Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 30 o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłączami (energetyczne, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ciepłej)	920.000,00	639.434,44	Zadanie zrealizowane w 2007 roku, wykonawca zadania firma ZUR z Gliwic – płatność w styczniu. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>639.434,44</u> 639.434,44	69,50	<u>2006</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	852	85220	Dostosowanie budynków A i B hotelu w os. Azoty na mieszkania chronione	1.200.000,00	3.806,40	Uzyskano aneks do projektu budowlanego w zakresie wymiennikowi. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono 5 ofert. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.	<u>3.660,00</u> 3.806,40	0,32	<u>2007</u> 2009
55	853	85305	Termomodernizacja Żłobka Nr 10 wraz z przebudową strefy wejściowej oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	300.000,00	0,00	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę CONRES z Kobylic. Zadanie na etapie podpisywania umowy.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2007</u> 2009
56	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej	300.000,00	0,00	Przeprowadzono łącznie 3 postępowania (2 w trybie przetargu nieograniczonego i 1 w trybie zamówienia z wolnej ręki) w wyniku których udzielono zamówienia na następujące tematy: <ul style="list-style-type: none"> – Kanalizacja sanitarna w ul. Malczewskiego – umowa zawarta z firmą INŻYNIERIA SANITARNA z Kędzierzyna-Koźła, – Kanalizacja sanitarna terenów budynków jednorodzinnych przy ul. Kłodnickiej (kierunek Raszowa, Januszkowie) – umowa zawarta z firmą PROJWIK z Opola, – Kanalizacja sanitarna wraz z budową drogi – łączki do ul. Gminnej – umowa zawarta z firmą INŻYNIERIA SANITARNA z Siemianowic Śląskich, – Kanalizacja sanitarna w ul. Przyjaźni (od Kanału Gliwickiego do nr 40 i 47), ul. Boczna, 	<u>0</u> 0	0,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>– Owocowa – aktualizacje – umowa zawarta z firmą INŻYNIERIA SANITARNA z Kędzierzyna-Koźła,</p> <p>Rurociąg tłoczny (tranzytowy) relacji os. Sławęcice – os. Kędzierzyn-Koźle – koncepcja – w trakcie podpisywanie umowy z firmą AKWA-SERWIS ze Staniszczy Małych.</p>			
57	900	90004	Przebudowa schodów oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wjeździe do parku od ul. Zamkowej	50.000,00	0,00	W wyniku rokowań poza ustawowych podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z „AR STUDIO” z Kędzierzyna-Koźła. W trakcie realizacji.	<u>0</u> 0	0,00	2008
58	900	90004	Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy Alei Jana Pawła II	7.000,00	0,00	Oczekuje się na ofertę od projektanta na dostosowanie opracowanej wcześniej dokumentacji dla potrzeb uzyskania środków zewnętrznych.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2008</u> 2010
59	900	90004	Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Alei Jana Pawła II	220.000,00	0,00	Określono zakres robót. W trakcie przygotowania procedura przetargowa.	<u>0</u> 0	0,00	2008
60	900	90015	PT budowy oświetlenia w parku miejskim w Sławięcicach	50.000,00	0,00	W trybie poza ustawowym wysłano zaproszenie do złożenia oferty.	<u>0</u> 0	0,00	2008
61	900	90095	Modernizacja alejek (wykonanie nawierzchni) planty kozielskie II etap (odcinek od ul. M.Konopnickiej do E.Plater)	69.630,00	69.623,64	Zadanie zrealizowane w 2007 roku, wykonawca zadania firma EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła – płatność w styczniu. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>69.623,64</u> 69.623,64	99,99	<u>2007</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	900	90095	Modernizacja alejek (wykonanie nawierzchni) planty kozielskie II etap (odcinek od ul. Piastowskiej do Łukaszewicza)	37.260,00	37.259,99	Zadanie zrealizowane w 2007 roku, wykonawca zadania firma EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła – płatność w styczniu. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>37.259,99</u> 37.259,99	99,99	<u>2007</u> 2008
63	900	90095	Montaż kabin sanitarnych przy ul. Harcerskiej i podłączenie ich do sieci	107.000,00	106.733,93	Zadanie zrealizowane, wykonawca zadania firma EVEROM z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>106.733,93</u> 106.733,93	99,75	<u>2005</u> 2008
64	900	90095	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego na terenie osiedla Piastów	417.287,00	417.286,12	Zadanie zrealizowane w 2007 roku, wykonawca zadania firma EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła – płatność w styczniu. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>417.286,12</u> 417.286,12	99,99	<u>2006</u> 2008
65	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe wspólnym produktem rekreacyjno-sportowym ziemi kędzierzyńsko-kozielskiej. Etap I dokumentacja projektowa i budowa ciągów pieszo-jezdných: wzdłuż ul. Wojska Polskiego, Waryńskiego, Mostowej do bramy głównej Zakładów Azotowych Kędzierzyn wzdłuż Alei Lisa oraz wykonanie PT trasy nr 55 i nr 4 zgodnie z koncepcją budowy	2.494.000,00	18.117,00	Dla etapu I dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Dla „PT trasy nr 55 i 4” ogłoszono 2 przetargi nieograniczone – oba unieważniono z powodu braku ofert. W trybie z wolnej ręki zawarto umowę z Konsorcjum firm: PROCAD z Wrocławia i Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński. Termin realizacji 10.12.2008r. Ogłoszono przetarg nieograniczony na etap I. Termin składania ofert 31.07.2008r.	<u>18.117,00</u> 18.117,00	0,73	<u>2006</u> 2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ścieżek rowerowych w Kędzierzynie-Koźlu oraz PT kontynuacji ścieżki do granicy z gminą Bierawa						
66	900	90095	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Żabieniec przy ul. Cybisa	150.000,00	0,00	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźla. Podpisano umowę na realizację zadania.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2008</u> 2009
67	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw – Blachownia	30.000,00	0,00	W trybie z wolnej ręki wyłoniono wykonawcę firmę LUMAR z Reńskiej Wsi. Zadanie na etapie odbioru.	<u>0</u> 0	0,00	2008
68	900	90095	PT kanalizacji deszczowej przy ul. Akacjowej	60.000,00	0,00	Udzielono zamówienia poza ustawą firmie PROCAD z Wrocławia. Podpisano umowę na realizację zadania.	<u>0</u> 0	0,00	2008
69	900	90095	Przyłączenie osiedlowego Domu Kultury w Kłodnicy do kanalizacji miejskiej	15.000,00	0,00	Na wykonanie dokumentacji udzielono zamówienia poza ustawą firmie PROCAD z Wrocławia. Podpisano umowę na realizację zadania.	<u>0</u> 0	0,00	2008
70	900	90095	PT i wykonanie boisk osiedlowych (podwórkowych) przy ulicach: Powstańców – Stalmacha, Lompy – Plebiscytowa, Zwycięstwa (boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową o nawierzchni tartanowej z	1.224.700,00	15.243,90	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dokumentację projektowo-kosztorysową podpisano umowę z MD POLSKA ze Szczecina na dokumentację boisk: – Powstańców – Stalmacha – Zwycięstwa – Stara. Termin wykonania 31.07.2008r.	<u>15.098,00</u> 15.243,90	1,24	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			oświetleniem i ogrodzeniem) Stara (wyrównanie nawierzchni, zakup i montaż bramek, koszy, słupków)			W wyniku przetargu nieograniczonego na dokumentację podpisano umowę z AR STUDIO z Kędzierzyna-Koźła, na lokalizację Lompy-Plebiscytowa (boisko ORLIK 2012). Odstąpiono od tej umowy ze względu na zmianę lokalizacji boiska „ORLIK 2012”.			
71	900	90095	Przebudowa ujścia odcinka ciekłu Większycka Woda do Potoku Orłowiec wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia ulicy Bukowej	250.000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu 26.06.2008r. Trwa ustalanie zakresu rzeczowego.	<u>0</u> 0	0,00	2008
72	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	500.000,00	0,00	W trybie poza ustawowym podpisano umowę z PROJEKT STUDIO 2000 z Opola na wykonanie wymiany stropu. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Trwa przygotowanie przetargu na roboty.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2008</u> 2010
73	921	92109	Modernizacja DK CHEMIK w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji	5.200.000,00	237.132,98	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>237.132,98</u> 237.132,98	4,56	<u>2007</u> 2009
74	921	92116	Zwiększenie dostępu do usług publicznych adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w K-Koźlu przy ul. Damrota	830.000,00	292.766,34	Wykonawca zadania firma ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone. Ogłoszono 2 przetargi: Pierwszy na dostawę mebli – wyłoniono wykonawcę firmę KOMANDOR z Opola, zadanie w trakcie realizacji. Drugi na dostawę sprzętu komputerowego – wyłoniono	<u>292.766,34</u> 292.766,34	35,27	<u>2005</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						wykonawcę firmę UNITRON z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.			
75	921	92195	PT przebudowy podzamia i zagospodarowania terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic	300.000,00	49.864,20	Realizacja płatności z umowy zawartej w 2007r. zrealizowana i zakończona. W trakcie opracowywania przez Konsorcjum ARP M. Partyka z Gliwic i AQWA Głubczyce dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Trwają uzgodnienia koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.	<u>49.864,20</u> 49.864,20	16,62	<u>2005</u> 2010
76	926	92601	Budowa drugiego wjazdu do hali sportowej przy ul. Mostowej	450.000,00	10,20	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji	<u>10,20</u> 10,20	<u>0,00</u> 0,002	2008
77	926	92601	Budowa boiska „Orlik 2012” na terenie przy ul. 9-go Maja	1.200.000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta z 26.06.2008r. Rokowanie poza ustawowe na wykonanie dokumentacji.	<u>0</u> 0	0,00	2008
78	926	92605	Termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	700.000,00	10,20	Ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 01.08.2008 rok	<u>10,20</u> 10,20	0,00	<u>2008</u> 2009
79	926	92605	Budowa hali widowiskowo – sportowej przy ul. Mostowej	53.305,00	0,00	Wykonanie robót wewnątrz budynku zlecono firmie WEMA z Pokrzywnicy. Przekazano plac budowy. Roboty w trakcie realizacji. Wykonanie robót na zewnątrz budynku zlecono firmie CONRES z Kobylic. Przekazano plac budowy. Roboty w trakcie realizacji.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				34.682.283,00	3.184.364,27		<u>3.183.925,57</u> 3.184.364,27	9,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta									
1	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego – sp. z o.o. MWiK w celu realizacji projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w K-Koźlu, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA	461.250,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2005</u> 2008
2	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w spółce prawa handlowego – spółka z o.o. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy	3.000.000,00	3.000.000,00	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – KKPP Sp. z o.o., tytułem partycypowania Gminy Kędzierzyn-Koźle – większościowego wspólnika, w finansowaniu kosztów budowy infrastruktury technicznej na obszarze tzw. „Pola Południowego”.	<u>3.000.000,00</u> 3.000.000,00	100,00	2008
Razem				3.461.250,00	3.000.000,00		<u>3.000.000,00</u> 3.000.000,00	86,67	
➤ Wydział Urbanistyki i Architektury									
1	710	71004	Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej	430.000,00	112.331,50	Wykonano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Kędzierzyn-Koźle.	<u>112.331,50</u> 112.331,50	26,12	<u>2006</u> 2009
Razem				430.000,00	112.331,50		<u>112.331,50</u> 112.331,50	26,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Zarządzania Drogami									
1	600	60013	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 410, ul. Raciborska	50.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia III kwartał 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
2	600	60016	PT budowy drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Głubczyckiej 8 i 10	20.000,00	0,00	Złożono wnioszek o przesunięcie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji i Remontów. Realizacja zadania w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				70.000,00	0,00		<u>0</u> 0	0,00	
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
1	750	75023	Utworzenie platformy do obsługi zamówień publicznych	70.500,00	70.425,00	Zadanie wykonane.	<u>70.425,00</u> 70.425,00	99,89	<u>2007</u> 2008
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	180.000,00	112.602,23	Zakupiono: – 8 szt. drukarek HP LJ 2015d – 3 szt. drukarek HP LJ CP 3505n – 1 szt. drukarka HP Photo Smart D7460 – 21 zestawów komputerowych Dell – 16 szt. monitorów Dell LCD 17” – 2 szt. komputerów przenośnych – 1 szt. skaner HP SJ Plustec A320 – 12 szt. UPS’ów – Oprogramowanie MS Office SBE OEM PL – licencje na 21 klientów Zastosowano postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.	<u>112.602,23</u> 112.602,23	62,56	2008
3	750	75023	Zakup systemu antyspamowego	25.000,00	0,00	Wykonanie przewidziano w II połowie 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	750	75023	Zakup serwera na potrzeby kontrolera domeny	30.000,00	0,00	Wykonanie przewidziano w II połowie 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
5	750	75023	Zakup systemu awaryjnego odtwarzania serwerów (System Disaster Recover)	20.000,00	0,00	Wykonanie przewidziano w II połowie 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
6	750	75023	Integracja Ew. Ludności z PB_USC Technika	13.000,00	0,00	Wykonanie przewidziane w II połowie 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
7	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu elektronicznego obiegu dokumentów	80.000,00	0,00	Wykonanie przewidziano w II połowie 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
8	750	75023	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	240.000,00	0,00	Wykonanie przewidziane w II połowie 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
9	750	75023	Rozszerzenie systemu KSAT 2000 o moduły Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny	33.000,00	0,00	Wykonanie przewidziane w II połowie 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				691.500,00	183.027,23		<u>183.027,23</u> 183.027,23	26,47	
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury									
1	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na drogach nie będących w zarządzie gminy	120.000,00	0,00	Dokonano przeglądu starych obwodów oświetleniowych jakie wymagają modernizacji z uwagi na nieefektywne świecenie i energochłonność. Propozycje miejsc wymian opraw przedstawiono Energii Pro – Wrocław celem akceptacji ustalonego zakresu robót. Obecnie oczekujemy na stanowisko w tej sprawie właściciela sieci oświetleniowej.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2007</u> 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Starowiejskiej i Jodłowej	45.000,00	0,00	W związku z utratą ważności pozwolenia na budowę zlecono aktualizację dokumentacji projektowej zadania. Po uzyskaniu aktualnego pozwolenia na budowę zostanie wyłoniony wykonawca robót określonych w projekcie. Przewidywany termin budowy – IV kwartał 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2006</u> 2008
3	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Tetmajera	69.000,00	146,40	W wyniku modernizacji jakie dokonano w ostatnim czasie na obwodach elektrycznych m.in. przy ul. Tetmajera nastąpiła konieczność korekty dokumentacji projektowej zadania. Obecnie oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę. Przewidywany termin budowy – IV kw. br.	<u>146,40</u> 146,40	0,21	<u>2006</u> 2008
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Wiśniowa, Lipowa, Ogrodowa, Akacyjowa, Spokojna, Topolowa	41.000,00	0,00	Obecnie trwa postępowanie o zamówienie publiczne w wyniku którego, zostanie wyłoniony wykonawca robót elektrycznych określonych w zadaniu.	<u>0</u> 0	0,00	2008
5	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego od ul. Tuwima do ul. Szkolnej wraz z modernizacją oświetlenia ul. Szkolnej	88.500,00	0,00	W związku z koniecznością dostosowania starej dokumentacji PT do wymogów ustawy o zamówieniach publicznych zlecono jej uzupełnienie o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz aktualne uzgodnienia z Zakładem Energetycznym. Po skompletowaniu PT zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2006</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Piękna, Parkowa, Astrów, Zgodna, Przyjemna, Poprzeczna, Nowa, Miła	148.000,00	0,00	W związku z koniecznością dostosowania starej dokumentacji PT do wymogów ustawy o zamówieniach publicznych zlecono jej uzupełnienie o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz aktualne uzgodnienia z Zakładem Energetycznym. Po skompletowaniu PT zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Przewidywany termin budowy – IV kwartał br.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2007</u> 2009
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Plebiscytowej, Lompy	100.500,00	0,00	Dokonano aktualizacji kosztorysu zadania. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2006</u> 2008
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Mieszka I i Przemysława II	61.500,00	3,64	Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji projektowej zlecono realizację robót dot. zadania firmie „Elbor” z Kędzierzyna-Koźła. Planowany termin zakończenia prac – wrzesień br.	<u>3,64</u> 3,64	0,01	2008
9	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Strzeleckiej, Spacerowej i Sławięcickiej	60.600,00	0,00	Dokonano weryfikacji kosztorysu zadania i wystąpiono do Wojewody Opolskiego (dec. wydana) oraz Starosty (oczekujemy) o wydanie pozwolenia na budowę. W następnej kolejności zostanie wyłoniony wykonawca robót. Przewidywany termin realizacji III kwartał 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Błękitnej oraz PT modernizacji oświetlenia przy ul. Bukowej i Daszyńskiego	103.000,00	0,00	W związku z upływem terminu ważności dokumentacji projektowej zadania zlecono jej aktualizację. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wyłoniony wykonawca robót określonych w projekcie. Przewidywany termin budowy – IV kw. br.	<u>0</u> 0	0,00	2008
11	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Towarowej	84.000,00	0,00	W związku z upływem terminu ważności dokumentacji projektowej zadania zlecono jej aktualizację. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wyłoniony wykonawca robót określonych w projekcie. Przewidywany termin budowy – IV kw. br.	<u>0</u> 0	0,00	2008
12	900	90015	Budowa oświetlenia planty kozielskie na odcinku od 24 Kwietnia do ul. Głębczyckiej	94.500,00	0,00	Dokonano weryfikacji kosztorysu zadania i wystąpiono do Wojewody Opolskiego (dec. wydana) oraz Starosty (oczekujemy) o wydanie pozwolenia na budowę. W następnej kolejności zostanie wyłoniony wykonawca robót. Przewidywany termin realizacji IV kwartał 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Sadowej	120.000,00	0,00	W związku z upływem terminu ważności dokumentacji projektowej zadania zlecono jej aktualizację. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wyłoniony wykonawca robót określonych w projekcie. Przewidywany termin budowy – IV kw. br.	<u>0</u> 0	0,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	900	90015	PT i wykonanie oświetlenia: obiektów rekreacyjno-sportowych oraz terenów gminnych przy garażach	155.000,00	0,00	W ramach tego zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenów rekreacyjno sportowych jak również projekt oświetlenia terenów garaży przy ul. Powstańców. Dokumentacje wykonuje Zakład Usługowy ELPRO z Kędzierzyna-Koźła.	<u>0</u> 0	0,00	2008
15	900	90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia końcowego odcinka ul. Kłodnickiej (za Kanalem Gliwickim)	15.000,00	0,00	Zlecono opracowanie PT firmie ELPRO z Kędzierzyna-Koźle. Termin wykonania projektu – grudzień br.	<u>0</u> 0	0,00	2008
16	900	90095	Wykonanie przebudowy odcinka rowu R – 3 zlokalizowanego na Osiedlu Blachownia	150.000,00	0,00	Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji projektowej wystąpiono do Starosty o wydanie pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.	<u>0</u> 0	0,00	2008
17	900	90095	Doposażenie placów zabaw	60.000,00	59.975,20	Doposażono 11 placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe. Wykonawcą prac była firma „Alfa” ze Świętochłowic. Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	<u>59.975,20</u> 59.975,20	99,96	<u>2006</u> 2008
18	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Dąbrowszczaków na działce 1123/10	30.000,00	29.164,10	W związku z utworzeniem nowego placu zabaw na działce gminnej przy ul. Dąbrowszczaków zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie wykonała Spółka z o.o. „Alfa” ze Świętochłowic.	<u>29.164,10</u> 29.164,10	97,21	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	900	90095	Przebudowa ujściowego odcinka cieku Większycka Woda w Kędzierzynie-Koźlu	380.000,00	70.714,39	Zadanie jest realizowane przez Wojewódzki Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na podstawie umowy dotacji zawartej z Zarządem Województwa Opolskiego. Zadanie to zostało zakończone. Obecnie trwają czynności rozliczeniowe.	<u>70.714,39</u> 70.714,39	18,61	2008
Razem				1.925 600,00	160.003,73		<u>160.003,73</u> 160.003,73	8,31	
➤ Wydział Organizacyjny									
1	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Wydziału Zarządzania Drogami	40.000,00	40.000,00	Dokonano zakupu samochodu Skoda Fabia Classic dla Wydziału Zarządzania Drogami.	<u>40.000,00</u> 40.000,00	100,00	2008
2	750	75023	Zakup i zainstalowanie systemu liczenia głosów	45.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				85.000,00	40.000,00		<u>40.000,00</u> 40.000,00	47,06	
➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy (pierwokup)	191.000,00	2.600,00	Wydatki realizowane będą głównie w II półroczu br., przede wszystkim co do gruntów pod drogami gminnymi, ze względu na nieprzygotowanie nieruchomości do obrotu przez strony zbywające. Jedynymi nieruchomościami nabytymi przez Gminę są: – cz. ul. Gajowej – cz. ul. Pieszkiej W ostatniej fazie uzgodnień znajduje się 12 nieruchomości „drogowych”: – 2 cz. ul. Modrzejewskiej – cz. ul. Lokalnej – cz. ul. Letniej	<u>2.600,00</u> 2.600,00	1,36	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						– cz. ul. Jesiennej – 5 cz. ul. Michałowskiego – 2 cz. ul. Bukowej W trakcie uzgodnień terminów aktów notarialnych są nabycia: – nieruchomość ul. Kościuszki 50-52 cz. odnogi ul. Wyspiańskiego			
Razem				191.000,00	2.600,00		<u>2.600,00</u> 2.600,00	1,36	
➤ Wydział Reagowania Kryzysowego									
1	754	75404	Posadowienie stacjonarnych masztów współpracujących z fotoradarami dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu	40.000,00	0,00	Zadanie wpisano do rejestru porozumień Urzędu Miasta w dniu 02-06-2008r. Realizacja w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
2	754	75414	Rozbudowa powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania	60.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
3	754	75414	Wymiana bram garażowych w magazynie przeciwpowodziowym	20.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
4	754	75414	Zakup pomp szlamowych WTX 40 do ochrony przeciwpowodziowej	35.000,00	31.333,88	Zakupiono pompy szlamowe do celów ochrony przeciwpowodziowej. Zadanie zakończone	<u>31.333,88</u> 31.333,88	89,53	2008
Razem				155.000,00	31.333,88		<u>31.333,88</u> 31.333,88	20,22	
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia									
1	851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ	600.000,00	0,00	Umowę przekazano do podpisu.	<u>0</u> 0	0,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	853	85395	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku przy ul. Judyma 4 na utworzenie hospicjum	1.000.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				1.600.000,00	0,00		<u>0</u> 0	0,00	
RAZEM URZĄD MIASTA				43.291.633,00	6.713.660,61		<u>6.713.221,91</u> 6.713.660,61	15,51	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1	852	85203	Zakup patelni elektrycznej, maszyny wieloczynnościowej i akordeonu dla zespołu Jutrzenka	11.250,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
2	852	85219	Zakup serwera	25.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				36.250,00	0,00		<u>0</u> 0	0,00	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
1	926	92601	Podłączenie do kanalizacji – Stadion Sławęcice i Stadion Koźle	20.000,00	19.528,09	Zadanie zrealizowane w całości.	<u>19.528,09</u> 19.528,09	97,64	2008
2	926	92601	Wykonanie studni głębinowej Stadion Cisowa	15.000,00	2.500,00	Wykonano ekspertyzy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2.500,00</u> 2.500,00	16,67	2008
3	926	92601	Wykonanie studni głębinowej Stadion Kuźniczka	20.000,00	2.000,00	Wykonano ekspertyzy. Złożono wniosek do Prezydenta Miasta o przeniesienie środków.	<u>2.000,00</u> 2.000,00	10,00	2008
4	926	92601	Odkupienie maszyny Amazone Stadion Sławęcice	15.000,00	12.000,00	Zadanie zrealizowane w całości.	<u>12.000,00</u> 12.000,00	80,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	926	92601	Zakup przyrządu do fitness Atlas – Stadion Sławięcice	10.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0</u> 0	0,00	2008
6	926	92601	Zakup traktora do pielęgnacji płyty boiska Stadion Cisowa	8.000,00	7.799,00	Zadanie zrealizowane w całości.	<u>7.799,00</u> 7.799,00	97,49	2008
7	926	92601	Zakup garażu blaszanego na sprzęt sportowy Stadion Koźle	6.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0</u> 0	0,00	2008
8	926	92601	Zakup Marinera – maszyny do czyszczenia dna basenu Azotor	90.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0</u> 0	0,00	2008
9	926	92601	Zakup pomostu Jet Float	130.000,00	129.991,00	Zadanie zrealizowane w całości.	<u>129.991,00</u> 129.991,00	99,99	2008
10	926	92601	Zakup sprzętu sportowego – wyposażenie stadionu przy ul. Grunwaldzkiej	80.000,00	80.000,00	Zadanie zrealizowane w całości.	<u>80.000,00</u> 80.000,00	100,00	2008
11	926	92601	Zakup przyczepy do ciągnika	25.000,00	24.686,70	Zadanie zrealizowane w całości.	<u>24.686,70</u> 24.686,70	98,75	2008
12	926	92601	Zakup traktora na obiekt stadion Blachownia	8.000,00	7.799,00	Zadanie zrealizowane w całości.	<u>7.799,00</u> 7.799,00	97,49	2008
13	926	92601	Wykonanie projektu przebudowy sauny na obiekcie Stadion Kuźniczka	9.500,00	9.150,00	Zadanie zrealizowane w całości.	<u>9.150,00</u> 9.150,00	96,32	2008
14	926	92601	Zakup sauny parowej i sauny na podczerwień – stadion Kuźniczka	70.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0</u> 0	0,00	2008
15	926	92601	Zakup sprzętu LA stadion Kuźniczka	120.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				626.500,00	295.453,79		<u>295.453,79</u> 295.453,79	47,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
– Jednostki oświatowe									
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5									
1	801	80101	Ksero	5.000,00	8.999,98	Zakupiono kopiarke – Wieszołek Chrzastowice.	<u>8.999,98</u> 8.999,98	180,00	2008
2	801	80101	Drukarka laserowa + fax	4.000,00	0,00	Zadani nie zrealizowane.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				9.000,00	8.999,98		<u>8.999,98</u> 8.999,98	99,99	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6									
1	801	80101	Ksero	6.000,00	5.648,60	Zakupiono kopiarki – OpolCan Opole	<u>5.648,60</u> 5.648,60	94,14	2008
Razem				6.000,00	5.648,60		<u>5.648,60</u> 5.648,60	94,14	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9									
1	801	80101	Komputery – 10 szt.	25.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				25.000,00	0,00		<u>0</u> 0	0,00	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11									
1	801	80101	Sprzęt sportowy do skoku wzwyż	5.000,00	4.977,60	Zakupu dokonano w Sport plus Myślenice.	<u>4.977,60</u> 4.977,60	99,55	2008
Razem				5.000,00	4.977,60		<u>4.977,60</u> 4.977,60	99,55	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13									
1	801	80101	Plac zabaw	10.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
2	801	80101	Utworzenie pracowni językowej	20.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				30.000,00	0,00		<u>0</u> 0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15									
1	801	80101	Zakup ksera	5.000,00	4.999,56	Zakupiono kopiarki – Wieszołek Chrzęstkowice.	<u>4.999,56</u> 4.999,56	99,99	2008
Razem				5.000,00	4.999,56		<u>4.999,56</u> 4.999,56	99,99	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18									
1	801	80101	Ksero	6.000,00	6.000,00	Zakupiono kopiarki – Eltropol Opole	<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	2008
Razem				6.000,00	6.000,00		<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20									
1	801	80101	Obieraczka do ziemniaków	5.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				5.000,00	0,00		<u>0</u> 0	0,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 2									
1	801	80104	Zestaw do ogrodu	12.000,00	12.000,00	Zadanie wykonano – Kubas Robert Paczków.	<u>12.000,00</u> 12.000,00	100,00	2008
Razem				12.000,00	12.000,00		<u>12.000,00</u> 12.000,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 5									
1	801	80104	Odkurzacz	4.500,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
2	801	80104	Zestaw ogrodowy	12.000,00	9.713,99	Zadanie wykonano – REMI Warszawa.	<u>9.713,99</u> 9.713,99	80,95	2008
Razem				16.500,00	9.713,99		<u>9.713,99</u> 9.713,99	58,87	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 6									
1	801	80104	Meble stalowe kuchenne	6.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				6.000,00	0,00		<u>0</u> 0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczne Przedszkole Nr 7									
1	801	80104	Urządzenia ogrodowe	10.000,00	10.000,00	Zadanie wykonane – REMI Warszawa.	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	2008
Razem				10.000,00	10.000,00		<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 8									
1	801	80104	Urządzenia ogrodowe	10.000,00	10.000,00	Zadanie wykonane – AMEKS Opole.	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	2008
Razem				10.000,00	10.000,00		<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 9									
1	801	80104	Zestaw ogrodowy dla dzieci	12.000,00	11.999,99	Zadanie wykonane – AMEKS Opole.	<u>11.999,99</u> 11.999,99	99,99	2008
Razem				12.000,00	11.999,99		<u>11.999,99</u> 11.999,99	99,99	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 10									
1	801	80104	Zakup jarzyniarki	4.500,00	4.415,18	Zakupiono szatkownicę – Stalglast Warszawa.	<u>4.415,18</u> 4.415,18	98,12	2008
Razem				4.500,00	4.415,18		<u>4.415,18</u> 4.415,18	98,12	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 12									
1	801	80104	Pralka przemysłowa	4.500,00	4.500,00	Zadanie zrealizowano – Zając, Jozsko K-Koźle.	<u>4.500,00</u> 4.500,00	100,00	2008
Razem				4.500,00	4.500,00		<u>4.500,00</u> 4.500,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 13									
1	801	80104	Robot wielofunkcyjny	3.600,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
2	801	80104	Urządzenia ogrodowe	17.000,00	17.000,00	Zadanie wykonane – PLAYEKO Jelcz.	<u>17.000,00</u> 17.000,00	100,00	2008
3	801	80104	Odkurzacze do prania	5.000,00	5.000,00	Zakupiono odkurzacze piorący – LUPUS Sosnowiec.	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2008
Razem				25.600,00	22.000,00		<u>22.000,00</u> 22.000,00	85,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczne Przedszkole Nr 14									
1	801	80104	Kserokopiarka	5.000,00	3.647,80	Zakupiono kopiarke - FISKOMP K-Koźle.	<u>3.647,80</u> 3.647,80	72,96	2008
Razem				5.000,00	3.647,80		<u>3.647,80</u> 3.647,80	72,96	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 15									
1	801	80104	Sprzęt ogrodowy	10.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				10.000,00	0,00		<u>0</u> 0	0,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 26									
1	801	80104	Szafa chłodnicza	6.500,00	5.500,00	Dokonano zakupu szafy chłodniczej – MT-gastro Racibórz.	<u>5.500,00</u> 5.500,00	84,62	2008
2	801	80104	Urządzenia ogrodowe	9.000,00	6.988,00	Zadanie wykonano – AMEKS Opole.	<u>6.988,00</u> 6.988,00	77,64	2008
Razem				15.500,00	12.488,00		<u>12.488,00</u> 12.488,00	80,57	
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 1									
1	801	80110	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni hali sportowej	15.000,00	14.976,40	Zakupiono automat czyszczący – Bonus Chociwel.	<u>14.976,40</u> 14.976,40	99,84	2008
2	801	80110	Zakup sprzętu sportowego do nowej hali	10.000,00	9.930,80	Zakupiono maty i sprzęt sportowy – Polskok Chrzanów.	<u>9.930,80</u> 9.930,80	99,31	2008
Razem				25.000,00	24.907,20		<u>24.907,20</u> 24.907,20	99,63	
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3									
1	801	80110	Ksero	5.000,00	4.257,80	Ksero zakupiono w Eltropol Opole.	<u>4.257,80</u> 4.257,80	85,16	2008
Razem				5.000,00	4.257,80		<u>4.257,80</u> 4.257,80	85,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 4									
1	801	80110	Ksero	6.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				6.000,00	0,00		<u>0</u> 0	0,00	
➤ Żłobek Nr 3									
1	853	85305	Wyposażenie ogrodu	10.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem				10.000,00	0,00		<u>0</u> 0	0,00	
➤ Żłobek Nr 10									
1	853	85305	Kuchnia gazowa 4 palnikowa	9.000,00	8.999,76	Zakupiono kuchenkę gazową – ELEKTRO-SERWIS Zawada k/Opola.	<u>8.999,76</u> 8.999,76	99,99	2008
Razem				9.000,00	8.999,76		<u>8.999,76</u> 8.999,76	99,99	
➤ Zarząd Oświaty i Wychowania									
1	801	80195	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	30.000,00	3.397,19	Dokonano pierwszych zakupów – Logon Bydgoszcz. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>3.397,19</u> 3.397,19	11,32	2008
Razem				30.000,00	3.397,19		<u>3.397,19</u> 3.397,19	11,32	
Razem Jednostki oświatowe				307.600,00	172.952,65		<u>172.952,65</u> 172.952,65	56,23	
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
1	700	70001	Budowa przewodów kominowych w budynkach na osiedlu Cisowa	50.000,00	30.000,00	Wykonanie przewodów kominowych prefabrykowanych na osiedlu Cisowa w K-Koźlu w budynkach: Marii 26, Marii 28/1, Marii 30, Marii 32, Barbary 13, Zofii 1, Zofii 2/1, Zofii 3, Zofii 6/1, Zofii 6/2. Wykonawca Zakład Ogólnobudowlany i Remontowy Bogusław Przybyła u. Wiejska 8, Gilowice.	<u>30.000,00</u> 30.000,00	60,00	<u>2006</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	700	70001	Wykonanie termomodernizacji budynku użytkowego Reja 2A	250.000,00	33.611,50	Wykonanie termomodernizacji budynku użytkowego Reja 2A w K-Koźlu administrowanego przez MZBK – II etap – wykonawca Zakład wielobranżowy GOLBUD M. Goldman w Kędzierzynie-Koźlu	<u>33.611,50</u> 33.611,50	13,44	<u>2006</u> 2008
3	700	70001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich w ramach Funduszu Spójności	150.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2007</u> 2009
4	700	70001	Zagospodarowanie terenu przy budynku zlokalizowanego przy ulicy Reja 2	300.000,00	610,00	Wykonano uaktualnienie i weryfikację kosztorysu inwestorskiego na wykonanie zagospodarowania terenu położonego w K-Koźlu przy ul. Reja 2A - wykonawca Firma Nadzoru, Handlu i Usług Budowlanych A. Lewandowski z K-Koźla. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>610,00</u> 610,00	0,20	2008
5	700	70001	PT i zagospodarowanie terenu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicy Piotra Skargi 24-26 oraz Arki Bożka 5-7	120.000,00	0,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenu przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Arki Bożka 5-7 i P. Skargi 24-26 w K-Koźlu - wykonawca B.O. Incest Z. Daszkiewicz z K-Koźla.	<u>0</u> 0	0,00	2008
6	700	70001	PT i wykonanie oświetlenia oraz wymalowanie stanowisk na parkingu przy ulicy Lompy	50.000,00	146,40	Uzgodniono z Energią Pro warunki przyłączenia oświetlenia. Wykonano mapy do celów projektowych z informacją terenowo-prawną z terenu ul. Lompy – wykonawca Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Z. Maciejewski & P. Maciejewski z K-Koźla.	<u>146,40</u> 146,40	0,29	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	700	70001	Aktualizacja projektu budynku mieszkalnego Portowa 70	20.000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową – zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa parteru wraz z instalacjami i kosztorysem inwestorskim budynku położonego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 70. Wykonawca B.O. Incest Z. Daszkiewicz z K-Koźła. Wykonano również mapy do celów projektowych z informacją terenowo-prawną, wpisem i wrytłem z planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w K-Koźlu przy ul. Portowej 70 – działka nr 2688/56.	<u>0</u> 0	0,00	2008
8	700	70001	Opracowanie projektu i zagospodarowanie terenu Głubczycka 5 w K-Koźlu zgodnie z decyzją nr GG.III.7224-11/04 i koncepcją Wydziału Geodezji Urzędu Miasta oraz zasilanie elektryczne lokali użytkowych wraz z montażem liczników 700	30.000,00	0,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenu – wykonawca B.O. Incest Z. Daszkiewicz z K-Koźła.	<u>0</u> 0	0,00	2008
9	700	70001	Adaptacja placu przy ul. 11 Listopada na parking dla mieszkańców	250.000,00	610,00	Wykonano uaktualnienia i weryfikację kosztorysu inwestorskiego na wykonanie adaptacji placu położonego w K-Koźlu przy ul. 11 Listopada – wykonawca Firma Nadzoru, Handlu i Usług Budowlanych A. Lewandowski z K-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>610,00</u> 610,00	0,24	<u>2007</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	700	70001	Wykonanie zagospodarowania terenów przydomowych Jana Pawła II – 1 Maja – Damrota (II etap)	300.000,00	77.037,31	<p>Wykonano aktualizacje map do celów projektowych na teren położony w K-Koźlu pomiędzy budynkami przy ul. J.Pawła II 28, Damrota 19-21 i 1 Maja 2-6 – wykonawca Usługi Geodezyjno-Kartograficzne S.C GEDOMAX z K-Koźla.</p> <p>Wykonano aneks do projektu budowlanego zagospodarowania terenu międzyblokowego ulic wskazanych w zadaniu – wykonawca B.O. Incest Z. Daszkiewicz z K-Koźla.</p> <p>Wykonano kosztorys inwestorski na „Wydzielenie zagospodarowania terenów zielonych oraz nasadzeń drzew celem dokończenia I etapu inwestycji - wykonawca Firma Nadzoru, Handlu i Usług Budowlanych A. Lewandowski z K-Koźla.</p> <p>Zagospodarowania terenu dokona Zakład Wielobranżowy GOLBUD m. Goldma z K-Koźla.</p>	<u>77.037,31</u> 77.037,31	25,68	<u>2006</u> 2008
11	700	70001	Wykonanie zagospodarowania terenów przydomowych przy ul. Damrota 32 – 1 Maja 10 – Lompy 2 (II etap)	210.000,00	2.549,81	Wykonano aktualizacje map do celów projektowych na teren położony w K-Koźlu pomiędzy budynkami przy ul. Lompy 2 i 4, 1 maja 10 i Damrota 32 – wykonawca Usługi Geodezyjno-Kartograficzne S.C GED-MAX z K-Koźla.	<u>2.549,81</u> 2.549,81	1,21	<u>2006</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Wykonano aneks do projektu budowlanego zagospodarowania terenu międzyblokowego ulic wskazanych w zadaniu – wykonawca B.O. Incest Z. Daszkiewicz z K-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.			
12	700	70001	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu między budynkami Arki Bożka 6-8 i Piotra Skargi 28-30 w K-Koźlu	20.000,00	0,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenu przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Arki Bożka 6-8 i Piotra Skargi 28-30 w K-Koźlu – wykonawca B.O. Incest Z. Daszkiewicz z K-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0</u> 0	0,00	2008
13	700	70001	Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Ligonia 11-13-15	85.000,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.	<u>0</u> 0	0,00	2008
14	700	70001	Projekt techniczny i wykonanie termomodernizacji budynku i podjazdu do budynku przychodni przy ul. Ciasnej	90.000,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				1.925.000,00	144.565,02		<u>144.565,02</u> 144.565,02	7,51	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				46.186.983,00	7.326.632,07		<u>7.326.193,37</u> 7.326.632,07	15,86	
II ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Komunikacyjny									
1	600	60004	Zakup autobusów	2.250.000,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg na zakup autobusów, zostaną dostarczone do końca lipca 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
2	600	60004	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	26.000,00	10.645,85	Zakupiono sprzęt komputerowy.	<u>10.645,85</u> 10.645,85	40,95	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60004	Zakup pogotowia technicznego wraz z osprzętem	771.000,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg na zakup pogotowia technicznego – dostawa jest planowana na koniec listopada 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
4	600	60004	Zakup koszy oraz modernizacja kotłowni	81.000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem Miejski Zakład Komunikacyjny				3.128.000,00	10.645,85		<u>10.645,85</u> 10.645,85	0,34	
– Miejskie Składowisko Odpadów									
1	900	90002	Monitoring II kwatery	120.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
2	900	90002	Zakup ładowarki specjalistycznej	250.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
3	900	90013	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego – etap III	150.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	<u>2004</u> 2009
4	900	90013	Kafelkowanie kojców w schronisku	10.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
5	900	90013	Zakup USG	15.000,00	14.500,00	Zakupiono USG.	<u>14.500,00</u> 14.500,00	96,67	2008
6	900	90013	Zakup przenośnego laboratorium	12.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem Miejskie Składowisko Odpadów				557.000,00	14.500,00		<u>14.500,00</u> 14.500,00	2,60	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				3.685.000,00	25.145,85		<u>25.145,85</u> 25.145,85	0,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejska Biblioteka Publiczna									
1	921	92116	Modernizacja budynku MBP – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zewnętrznej windy oraz uporządkowanie terenu od ul. Targowej	50.000,00	0,00	Inwestycje realizowane będą w II półroczu br.	<u>0</u> 0	0,00	2008
2	921	92116	Zakup sprzętu oraz aktualizacja programów	50.000,00	0,00	Inwestycje realizowane będą w II półroczu br.	<u>0</u> 0	0,00	2008
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				100.000,00	0,00		<u>0</u> 0	0,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				100.000,00	0,00		<u>0</u> 0	0,00	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				49.971.983,00	7.351.777,92		<u>7.351.339,22</u> 7.351.777,92	14,71	

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2008 rok