

## Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008 rok

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>									
– <b>Urząd Miasta</b>									
➤ <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>									
1	600	60016	Modernizacja ul. Modrzejewskiej	400.000,00	0,00	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono z powodu braku ofert.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
2	600	60016	Przebudowa drogi ul. E.Plater i budowa parkingu	377.212,00	377.211,96	Wykonawca zadania Firma EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła Zadanie zakończone i rozliczone	<u>377.211,96</u> 377.211,96	99,99	<u>2007</u> 2008
3	600	60016	Budowa ul. Paderewskiego	207.686,00	207.685,02	Wykonawca zadania firma PUH M+ z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>207.685,02</u> 207.685,02	99,99	<u>2007</u> 2008
4	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych os. Koźle Rogi	340.000,00	270.987,94	Wykonawca zadania firma PRDiM S.A. z Kędzierzyna-Koźła . Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>270.987,94</u> 270.987,94	79,70	<u>2006</u> 2008
5	600	60016	Przebudowa ul. Chopina	253.000,00	220.983,53	Wykonawca zadania firma PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zrealizowane i zakończone. Pozostała płatność na 2009 na kwotę 422.062,22.	<u>220.983,53</u> 220.893,53	87,34	<u>2008</u> 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Powstańca Filipa Piel	60.000,00	41.297,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone, które unieważniono z powodu braku ofert. Udzielono zamówienia z wolnej ręki na wykonanie koncepcji poszerzenia drogi. Umowa podpisana z firmą PROTOR z Osowca. Koncepcja wykonana.	<u>41.297,00</u> 41.297,00	68,82	2008
7	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi wraz z uzbrojeniem komunalnym sięgacz do ul. Grottgera dz.406/6	30.000,00	29.426,40	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone – unieważnione z powodu braku ofert. Udzielono zamówienia z wolnej ręki. Umowa podpisana z firmą PROCAD z Wrocławia. Dokumentacja wykonana.	<u>29.426,40</u> 29.426,40	98,08	2008
8	600	60016	Dokumentacja budowy drogi wraz z uzbrojeniem komunalnym na dz. 748/8 i 749/5 – ul. Litewska	40.000,00	11.220,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone – unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie z wolnej ręki również unieważniono, gdyż wynegocjowana cena przewyższyła środki posiadane w budżecie na realizację zadania. Po przyznaniu dodatkowych środków w październiku podpisano umowę z firmą „AR STUDIO” z Kędzierzyna-Koźła. Termin wykonania II kwartał 2009r. Przygotowano opracowania przedprojektowe (mapę, geologię).	<u>11.220,00</u> 11.200,00	28,05	<u>2008</u> 2009
9	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi wraz z uzbrojeniem komunalnym w ul. Aroniowej	80.000,00	0,00	Zadanie wstrzymane do czasu uregulowania stanu prawnego terenów pasa drogowego. Złożono wnioski o wykreślenie zadania z budżetu.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I i Przemysława II	450.000,00	18.182,24	Projektant nie dotrzymał terminu wykonania dokumentacji. Ostatecznie odebrano ją w grudniu 2008 roku. Naliczono stosowne kary umowne.	<u>18.182,24</u> 18.182,24	4,04	<u>2008</u> 2009
11	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Lasoki 2	15.000,00	14.969,40	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na dokumentację, oba unieważniono – Brak ofert. Udzielono zamówienia z wolnej ręki. Umowa podpisana z firmą PROTOR z Osowca. Dokumentacja wykonana.	<u>14.969,40</u> 14.969,40	99,78	2008
12	600	60016	Przebudowa ul. Niezapominajek	260.000,00	259.339,26	Wykonawca firma PRIM „MOSTY-PRDIM” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>259.339,26</u> 259.339,26	99,74	<u>2006</u> 2008
13	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Archimedesza	420.000,00	420.000,00	Wykonawca firma EUROBUD z Kędzierzyna- Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>420.000,00</u> 420.000,00	100,00	<u>2008</u> 2009
14	600	60016	PT budowy dojazdów do garaży przy ul. W. Polskiego	40.000,00	39.186,40	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone, które unieważniono z powodu braku ofert. Udzielono zamówienia z wolnej ręki. Podpisano umowę z firmą B.O Inwest z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja wykonana.	<u>39.186,40</u> 39.186,40	97,96	<u>2008</u>
15	600	60016	PT budowy dojazdu do nieruchomości Gazowa 6,9,7	27.000,00	15.988,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na wykonanie koncepcji poszerzenia drogi – unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie z wolnej ręki również unieważniono, gdyż wynegocjowana cena przewyższyła środki posiadane w budżecie na realizację zadania. Po przyznaniu dodatkowych środków w październiku podpisano umowę z firmą PROTOR z Osowca. Termin	<u>15.988,00</u> 15.988,00	59,21	<u>2008</u> 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						wykonania II kwarta2009. Przygotowano opracowania wstępne (mapy, geologie, pomiary).			
16	600	60016	PT przebudowy ul. Dworcowej i parkingu przy PKP	80.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone oraz dwa postępowania z wolnej ręki, które unieważniono z powodu braku ofert. W wyniku przeprowadzenia trzeciego postępowania podpisano umowę z firmą AOWA z Głubczyc. Termin wykonania 13.03.2009 rok.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2008</u> 2009
17	600	60016	PT przebudowy ul. Targowej	43.000,00	19.520,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone – unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie z wolnej ręki również unieważniono, gdyż wynegocjowana cena przewyższyła środki posiadane w budżecie na realizację zadania. Po przyznaniu dodatkowych środków w październiku podpisano umowę z firmą PROTOR z Osowca. Termin wykonania II kwartał 2009r Przygotowano opracowania przedprojektowe (mapa, geologia, pomiary).	<u>19.520,00</u> 19.520,00	45,39	<u>2008</u> 2009
18	600	60016	PT przebudowy ul. Energetyków	37.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone – unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie z wolnej ręki również unieważniono, gdyż wynegocjowana cena przewyższyła środki posiadane w budżecie na realizację zadania. Po przyznaniu dodatkowych środków w II postępowaniu z wolnej ręki podpisano umowę z firmą B.O	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2008</u> 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Inwest Z. Daszkiewicz z Kędz-Koźła. Termin umowy 15.05.2009 rok.			
19	600	60016	PT przebudowy ul. Chełmońskiego	32.510,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone oraz jedno postępowanie z wolnej ręki, które unieważniono z powodu braku ofert. Złożono wniosek o wykreślenie zadania z budżetu.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
20	600	60016	PT przebudowy ul. Kanonierów	28.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone – unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie z wolnej ręki również unieważniono, gdyż wynegocjowana cena przewyższyła środki posiadane w budżecie na realizację zadania. Po przyznaniu dodatkowych środków w drugim postępowaniu z wolnej ręki podpisano umowę z firmą PROCAD z Wrocławia. Termin umowy 30.03.2009 rok.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2008</u> 2009
21	600	60016	PT budowy łącznika ul. Powstańców i Al. Lisa	50.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone oraz dwa postępowania z wolnej ręki, które unieważniono z powodu braku ofert. Złożono wniosek o wykreślenie zadania z budżetu.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
22	600	60016	Wykonanie utwardzenia ulicy Ludowej	50.000,00	10.144,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na wykonanie dokumentacji. Oba unieważniono z powodu braku ofert. W trybie z wolnej ręki wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński.	<u>10.144,00</u> 10.144,00	20,28	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	600	60016	Modernizacja ul. Żwirki i Wigury	550.000,00	300.206,91	Wykonawca zadania firma PRDiM S.A. z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>300.206,91</u> 300.206,91	54,58	2008
24	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Prostej	35.000,00	0,00	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone – unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie z wolnej ręki również unieważniono, gdyż wynegocjowana cena przewyższyła środki posiadane w budżecie na realizację zadania. Po przyznaniu dodatkowych środków w II postępowaniu z wolnej ręki podpisano umowę z MOSIN z Opola. Termin umowny wykonania zadania 01.05.2009 rok.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2008</u> 2009
25	600	60016	Utwardzenie ul. Wspólnej	385.000,00	257.635,71	Projektant nie dotrzymał terminu wykonania dokumentacji. Ostatecznie odebrano ją w sierpniu 2008 roku. Naliczono stosowne kary umowne. Wykonawca firma PRDiM z Kędzierzyna - Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>257.635,71</u> 257.635,71	66,91	2008
26	600	60016	PT przebudowy przepustu na ul. Odrzańskiej	10.000,00	0,00	W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że nie ma potrzeby wykonania dokumentacji-wystarczy remont. Złożono wniosek o wykreślenie zadania z budżetu.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
27	600	60016	PT budowy drogi przy ul. Piastowskiej 61-63	60.000,00	28.206,40	Podpisano umowę z firmą B.O Inwest z Kędz-Koźła. Dokumentacja wykonana.	<u>28.206,40</u> 28.206,40	47,01	2008
28	600	60016	Utwardzenie odcinka drogi gruntowej ul. Lasoki	55.000,00	50.332,33	Zlecono wykonanie zadania firmie „DROGI NET” z Opola. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>50.332,33</u> 50.332,33	91,51	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	600	60016	PT modernizacji ul. Lwowskiej, Dunajewskiego, Smolenia	90.000,00	18.300,00	Zadanie wprowadzone do budżetu 26.06.2008 roku. Podpisano umowę z firmą „MARKATOR” z Opola. Termin wykonania II kwartał 2009 Przygotowano opracowania przedprojektowe (mapy, geologię, informację do decyzji środowiskowej).	<u>18.300,00</u> 18.300,00	20,33	<u>2008</u> 2009
30	700	70095	Zakup i zainstalowanie kontenerów mieszkalnych	1.000.000,00	146,40	Ustalono lokalizację kontenerów. Uzyskano wstępne zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków. Dopiero w październiku uzyskano warunki przyłączenia do sieci z Rejonu Energetycznego .	<u>146,40</u> 146,40	0,01	2008
31	700	70095	PT budynków mieszkalnych	85.925,00	84.704,60	Zadanie zakończone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>84.704,60</u> 84.704,60	98,57	2008
32	710	71035	Rozbudowa cmentarza os. Koźle	1.500.000,00	1.409.569,58	Wykonawca zadania firma EUROBUD z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>1.409.569,58</u> 1.409.569,58	93,97	<u>2006</u> 2009
33	710	71035	Modernizacja głównej alei cmentarnej cmentarz Koźle (490 m <sup>2</sup> )	50.000,00	50.000,00	Wykonawca zadania firma „EUROBUD-PLUS” z Lubrzy. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>50.000,00</u> 50.000,00	100,00	2008
34	710	71035	Modernizacja płotu – cmentarz Koźle	13.000,00	12.950,00	Wykonawca zadania firma „EUROBUD-PLUS” z Lubrzy. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>12.950,00</u> 12.950,00	99,61	2008
35	710	71035	Budowa alejek na cmentarzu os. Kuźniczka	151.368,00	148.240,20	Wykonawca zadania firma GOLBUD z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>148.240,20</u> 148.240,20	97,93	2008
36	750	75023	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	2.250.000,00	131.442,80	Dostosowano dokumentację do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uzyskano zmianę pozwolenia na budowę i rozpoczęto roboty – wykonawca Konsorcjum SOBET S.A. z Brzegu , KLK Sp. z o.o.	<u>131.442,80</u> 131.442,80	5,84	<u>2003</u> 2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						z Katowic i CONRES S.C z Kobylic.			
37	750	75023	Modernizacja budynku przy ul. Planetorza – I etap	500.000,00	29.199,64	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Wykonano światłowód łączący budynki Urzędu Miasta przy ulicy Planetorza 2 i ul Piramowicza 32.	<u>29.199,64</u> 29.199,64	5,83	2008
38	754	75412	Opracowanie dokumentacji „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Cisowa”	55.000,00	10.394,40	Wykonawca firma „AR STUDIO” z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w trakcie poprawiania.	<u>10.394,40</u> 10.394,40	18,90	2008
39	754	75495	Monitoring Miasta	700.000,00	75.025,19	Wykonanie dokumentacji zlecono firmie Pracownia Projektowo-Uslugowa Bogusław Dyduch z Wrocławia. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału . Rozpoczęto prace – wykonawca firma „POLIXEL” z Warszawy.	<u>75.025,19</u> 75.025,19	10,72	<u>2006</u> 2013
40	801	80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5	500.000,00	186.917,63	Wykonawca zadania firma „SZER” z Reńskiej Wsi. Umowny termin zakończenia zadania 11.01.200	<u>186.917,63</u> 186.917,63	37,38	<u>2008</u> 2009
41	801	80101	PT rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 13	80.000,00	32.000,00	Podpisano umowę z firmą PROJEKT STUDIO 2000 z Opola. Termin umowny wykonania zadania 08.04.2009. Koncepcja zatwierdzona.	<u>32.000,00</u> 32.000,00	40,00	<u>2008</u> 2009
42	801	80101	Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 1	655.400,00	403.082,45	Zakończono I etap zadania (boiska). W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę II etapu zadania firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>403.082,45</u> 403.082,45	61,50	<u>2007</u> 2008



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	801	80101	Aktualizacja dokumentacji i modernizacji boisk przy szkole podstawowej numer 9	450.000,00	8.509,50	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dokumentację, wyłoniono wykonawcę zadania firmę MD Polska ze Szczecina. Podpisano umowę na realizację zadania. Koncepcja zatwierdzona. Dokumentacja w trakcie poprawiania.	<u>8.509,50</u> 8.509,50	1,89	<u>2008</u> 2009
44	801	80101	PT budowy Sali Gimnastycznej w Szkołach Gminnych	150.000,00	0,00	Planujemy realizację sal gimnastycznych w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Złożono wniosek o wykreślenie zadania z budżetu.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
45	801	80101	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	1.210.000,00	1.094.402,20	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dokumentację, wyłoniono wykonawcę zadania firmę CONRES z Kobylic. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>1.094.402,20</u> 1.094.402,20	90,44	<u>2007</u> 2009
46	801	80101	Projekt wymiany instalacji elektrycznej wraz z projektem w Szkole Podstawowej Nr 5	12.000,00	9.906,40	Na dokumentację przebudowy zestawu tablic rozdzielczych i pomiarowych udzielono zamówienia firmie Usługi Projektowe M. Paneth z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>9.906,40</u> 9.906,40	82,55	2008
47	801	80101	Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej Nr 18	350.000,00	327.325,01	Na opracowanie dokumentacji udzielono zamówienia firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany mgr inż. I. Giemza z Kędzierzyna – Koźła. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji przebudowy przyłącza energetycznego firmie TAMA z Kędzierzyna-Koźła. Wykonawca, firma GOSER z Opola. Umowny termin zakoń. zadania 01.04.2009.	<u>327.325,01</u> 327.325,01	93,52	<u>2008</u> 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej I i II piętra w Szkole Podstawowej Nr 11	153.772,00	145.029,94	Na aktualizację dokumentacji udzielono zamówienia firmie TAMA z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Wykonawca robót firma ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>145.029,94</u> 145.029,94	94,31	2008
49	801	80104	Termomodernizacja oraz adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 18	774.000,00	482.213,89	Wykonawca zadania firma GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>482.213,89</u> 482.213,89	62,30	<u>2008</u> 2009
50	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 5	550.000,00	489.213,90	Wykonawca zadania firma WEMA z Pokrzywnicy. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>489.213,90</u> 489.213,90	88,94	<u>2007</u> 2009
51	801	80104	Zakup i montaż instalacji wentylacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 8	69.600,00	10.980,00	Na dokumentację projektową udzielono zamówienia firmie ARTPAK z Gliwic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Wartość kosztorysowa zadania przekroczyła kwotę, która pozostała na realizację zadania.	<u>10.980,00</u> 10.980,00	15,77	2008
52	801	80110	Budowa Sali gimnastycznej i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach	1.735.000,00	540.876,23	Zadanie zrealizowane w części termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Miejskich przez firmę IXO SERVICE z Kędzierzyna-Koźła. Wykonawca dokumentacji i robót Konsorcjum POLBAU z Opola i PROJEKT STUDIO 2000 z Opola. zadania firmę POLBAU z Opola. Umowny termin zakończenia zadania 16.12.2009.	<u>540.876,23</u> 540.876,23	31,17	<u>2006</u> 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	801	80110	Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 30 o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłączami (energetyczne, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ciepłej)	920.000,00	639.434,44	Wykonawca zadania firma ZUR z Gliwic . Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>639.434,44</u> 639.434,44	69,50	<u>2006</u> 2008
54	852	85220	Dostosowanie budynków A i B hotelu w os. Azoty na mieszkania chronione	1.200.000,00	274.763,56	Uzyskano aneks do projektu budowlanego w zakresie wymiennikowni. Wyłoniono wykonawcę firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Termin umowy zakończenia zadania 28.10.2009.	<u>274.763,56</u> 274.763,56	22,90	<u>2007</u> 2009
55	853	85305	Termomodernizacja Żłobka Nr 10 wraz z przebudową strefy wejściowej oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	300.000,00	298.496,20	Wyłoniono wykonawcę zadania firmę CONRES z Kobylic. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>298.496,20</u> 298.496,20	99,49	<u>2007</u> 2009
56	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej	300.000,00	293.209,00	Przeprowadzono łącznie 3 postępowania w wyniku , których udzielono zamówienia na następujące tematy: 1. Kanalizacja sanitarna w ul. Malczewskiego -umowa zawarta z firma INŻYNIERIA SANIITARNA z Kędzierzyna – Koźla) Kanalizacja sanitarna terenów	<u>293.209,00</u> 293.209,00	97,73	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>2. budynków jednorodzinnych przy ul. Kłodnickiej ( kierunek Raszowa, Januszkowice) – umowa zawarta z firmą PROJWIK z Opola</p> <p>3. Kanalizacja sanitarna wraz z budową drogi –łącznik do ul. Gminnej- umowa zawarta z firmą INŻYNIERIA SANITARNA z Siemianowic Śląskich</p> <p>4. Kanalizacja sanitarna w ul. Przyjaźni (od Kanału Gliwickiego do nr 40 i 47), ul. Boczna, Owocowa-aktualizacje – umowa zawarta z firmą INŻYNIERIA SANITARA z K-Koźła</p> <p>5. Rurociąg tłoczny (tranzytowy) relacji os. Sławęcice – os. K-Koźle-koncepcja – w trakcie podpisywanie umowy z firmą AKWA-SERWIS ze Staniszczy Małych.</p> <p>Wszystkie dokumentacje zostały wykonane.</p>			
57	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	500.000,00	10,19	Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na roboty budowlane na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociąg w ul. Towarowej. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>10,19</u> 10,19	0,00	<u>2008</u> 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	900	90004	Przebudowa schodów oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wjeździe do parku od ul. Zamkowej	50.000,00	12.200,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z „ AR STUDIO „ z K-Koźła.. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>12.200,00</u> 12.200,00	24,40	2008
59	900	90004	Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy Alei Jana Pawła II	7.000,00	5.016,80	Przygotowano materiały do wniosku Regionalnego Programu Operacyjnego.	<u>5.016,80</u> 5.016,80	71,66	<u>2008</u> 2010
60	900	90004	Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Alei Jana Pawła II	220.000,00	219.860,00	Wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>219.860,00</u> 219.860,00	99,93	2008
61	900	90015	PT budowy oświetlenia w parku miejskim w Sławięcicach	50.000,00	34.062,40	Podpisano umowę z firmą TAMA z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>34.062,40</u> 34.062,40	68,12	2008
62	900	90095	Modernizacja alejek (wykonanie nawierzchni) planty kozielskie II etap (odcinek od ul. M.Konopnickiej do E.Plater)	69.630,00	69.623,64	Wykonawca zadania firma EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>69.623,64</u> 69.623,64	99,99	<u>2007</u> 2008
63	900	90095	Modernizacja alejek (wykonanie nawierzchni) planty kozielskie II etap (odcinek od ul. Piastowskiej do Łukaszewicza)	37.260,00	37.259,99	Wykonawca zadania firma EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>37.259,99</u> 37.259,99	99,99	<u>2007</u> 2008
64	900	90095	Montaż kabin sanitarnych przy ul. Harcerskiej i podłączenie ich do sieci	107.000,00	106.733,93	Wykonawca zadania firma EVEROM z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>106.733,93</u> 106.733,93	99,75	<u>2005</u> 2008
65	900	90095	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego na terenie osiedla Piastów	417.287,00	417.286,12	Wykonawca zadania firma EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>417.286,12</u> 417.286,12	99,99	<u>2006</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe wspólnym produktem rekreacyjno-sportowym ziemi kędzierzyńsko-kozielskiej. Etap I dokumentacja projektowa i budowa ciągów pieszo-jezdných: wzdłuż ul. Wojska Polskiego, Waryńskiego, Mostowej do bramy głównej Zakładów Azotowych Kędzierzyn wzdłuż Alei Lisa oraz wykonanie PT trasy nr 55 i nr 4 zgodnie z koncepcją budowy ścieżek rowerowych w Kędzierzynie-Koźlu oraz PT kontynuacji ścieżki do granicy z gminą Bierawa	2.494.000,00	923.580,40	Dla etapu I dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Dla „PT trasy nr 55 i 4” ogłoszono 2 przetarg nieograniczony - oba unieważniono z powodu braku ofert. W trybie z wolnej ręki zawarto umowę z Konsorcjum firm: PROCAD z Wrocławia i Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński. Termin realizacji 10.12.2008 rok. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Wyłoniono dwóch wykonawców na roboty budowlane: - I etap – Al.Lisa firma „K+D” Budownictwo z Krapkowic - II etap – do Zakładów Azotowych firma PRDiM z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>923.580,40</u> 923.580,40	37,03	<u>2006</u> 2010
67	900	90095	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Żabieniec przy ul. Cybisa	150.000,00	149.400,00	Wyłoniono wykonawcę zadania firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>149.400,00</u> 149.400,00	99,60	<u>2008</u> 2009
68	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw – Blachownia	30.000,00	23.797,20	W trybie z wolnej ręki wyłoniono wykonawcę firmę LUMAR z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>23.797,20</u> 23.797,20	79,32	2008
69	900	90095	PT kanalizacji deszczowej przy ul. Akacyjowej	60.000,00	57.486,40	Udzielono firmie PROCAD z Wrocławia. Dokumentacja wykonana.	<u>57.486,40</u> 57.486,40	95,81	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	900	90095	Przyłączenie osiedlowego Domu Kultury w Kłodnicy do kanalizacji miejskiej	75.000,00	61.503,00	Na wykonanie dokumentacji udzielono zamówienia firmie PROCAD z Wrocławia. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Na realizację zadania podpisano umowę z firmą KPRI z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>61.503,00</u> 61.503,00	82,00	2008
71	900	90095	PT i wykonanie boisk osiedlowych (podwórkowych) przy ulicach: Powstańców – Stalmacha, Lompy – Plebiscytowa, Zwycięstwa (boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową o nawierzchni tartanowej z oświetleniem i ogrodzeniem) Stara (wyrównanie nawierzchni, zakup i montaż bramek, koszy, słupków)	1.224.700,00	35.483,70	Podpisano umowę z MD POLSKA ze Szczecina na dokumentację boisk: - Powstańców-Stalmacha - Zwycięstwa - Stara. Termin umowny wykonania 20.09.2008. Przekazana dokumentacja w trakcie poprawiania przez projektanta. Podpisano umowę z AR STUDIO z Kędzierzyna-Koźła na lokalizację Lompy-Plebiscytowa (boisko ORLIK 2012). Odstąpiono od tej umowy ze względu na zmianę lokalizacji boiska „ORLIK 2012”. Podpisano umowę na dokumentację boiska przy ul. Lompy-Plebiscytowa z firmą AOWA z Głubczyc. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>35.483,70</u> 35.483,70	2,89	2008
72	900	90095	Przebudowa ujścia odcinka ciekłu Większycka Woda do Potoku Orłowiec wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia ulicy Bukowej	60.000,00	49.726,39	Zadanie wprowadzone do budżetu 26.06.2008 roku. Wykonanie dokumentacji zlecono firmie PROJWES z Mechnic. Dokumentacja na odwodnienie ul. Bukowej w posiadaniu Wydziału. Natomiast dokumentacja przebudowy ujścia odcinka ciekłu Większycka Woda	<u>49.726,39</u> 49.726,39	82,87	<u>2008</u> 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						będzie wykonana do II kwartału 2009 roku. Dla tego zakresu przygotowano mapę do celów projektowych.			
73	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	500.000,00	11.358,20	Podpisano umowę z PROJEKT STUDIO 2000 z Opola na wykonanie wymiany stropu. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Przeprowadzono przetarg nieograniczony, który unieważniono, gdyż oferta przewyższała środki zaplanowane w budżecie.	<u>11.358,20</u> 11.358,20	2,27	<u>2008</u> 2010
74	921	92109	Modernizacja Domu Kultury Chemik	5.700.000,00	5.126.422,66	Wyłoniono wykonawcę firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania 28.02.2009 rok.	<u>5.126.422,66</u> 5.126.422,66	89,93	<u>2007</u> 2009
75	921	92116	Zwiększenie dostępu do usług publicznych adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w K-Koźlu przy ul. Damrota	830.000,00	826.577,45	Wykonawca zadania firma ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone. Na dostawę mebli – wyłoniono wykonawcę firmę KOMANDOR z Opola. Na dostawę sprzętu komputerowego – wyłoniono wykonawcę firmę UNITRON z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>826.577,45</u> 826.577,45	99,58	<u>2005</u> 2008
76	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	490.000,00	137.908,20	W trakcie opracowywania przez Konsorcjum ARP M. Partyka Gliwice i AQWA Głubczyce dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Trwają uzgodnienia koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dla potrzeb którego konieczne było wykonanie dodatkowych badań architektoniczno-archeologicznych oraz całościowej koncepcji zagospodarowania terenu	<u>137.908,20</u> 137.908,20	28,14	<u>2005</u> 2010



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kompleksu zamkowego. Dokumentację z badań wykonano i złożono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.			
77	926	92601	Budowa drugiego wjazdu do hali sportowej przy ul. Mostowej	450.000,00	389.584,58	Wyłoniono wykonawcę firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>389.584,58</u> 389.584,58	86,57	2008
78	926	92601	Budowa boiska „Orlik 2012” na terenie przy ul. 9-go Maja	60.000,00	54.680,40	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwała Rady Miasta z 26.06.2008 roku. Wykonawca dokumentacji – firma „AR STUDIO projekt” z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu wydziału. Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na realizację zadania, oba unieważniono - brak ofert.	<u>54.680,40</u> 54.680,40	91,13	2008
79	926	92601	Koncepcja modernizacji kompleksu rekreacyjno-sportowego Azotor	60.000,00	0,00	Ze względu na zbyt późne wprowadzenie zadania do budżetu, zadanie nie zostało zrealizowane.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
80	926	92601	Koncepcja modernizacji kompleksu rekreacyjno-sportowego Kłodnica	60.000,00	0,00	Podpisano w trybie poza ustawowym z firmą Frank Crowley Architects z Dublina umowę na wykonanie koncepcji. Koncepcja w posiadaniu Wydziału. W trakcie uzupełniania przez Projektanta.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
81	926	92605	Termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	550.000,00	158.539,88	Wykonawca firma ALOG z Reńskiej Wsi. Umowny termin zakończenia zadania 29.07.2009.	<u>158.539,88</u> 158.539,88	28,82	<u>2008</u> 2009
82	926	92605	Budowa hali widowiskowo – sportowej przy ul. Mostowej	53.305,00	50.085,32	W związku z tym, iż główny wykonawca realizujący zadanie tj. OPBP Nr z Opola jest w stanie upadłości, w ramach gwarancji zlecono usunięcie usterek gwarancyjnych niżej wymienionym	<u>50.085,32</u> 50.085,32	93,95	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						firmom: Wykonanie robót wewnątrz budynku - firma WEMA z Pokrzywnicy. Roboty zakończone i rozliczone. Wykonanie robót na zewnątrz budynku - firma CONRES z Kobylic. Roboty zakończone i rozliczone.			
<b>Razem</b>				<b>34.525.655,00</b>	<b>18.757.042,51</b>		<b><u>18.757.042,51</u></b> <b>18.757.042,51</b>	<b>54,32</b>	
<b>➤ Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta</b>									
1	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego – sp. z o.o. MWiK w celu realizacji projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w K-Koźlu, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA	461.250,00	461.000,00	Dokapitalizowanie MWiK Sp. z o.o.	<u>461.000,00</u> 461.000,00	99,94	<u>2005</u> 2008
2	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w spółce prawa handlowego – spółka z o.o. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy	3.000.000,00	3.000.000,00	Dokapitalizowanie KKPP Sp. z o.o.	<u>3.000.000,00</u> 3.000.000,00	100,00	2008
3	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego – spółka z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	230.000,00	230.000,00	Dokapitalizowanie MWiK Sp. z o.o.	<u>230.000,00</u> 230.000,00	100,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem</b>				<b>3.691.250,00</b>	<b>3.691.000,00</b>		<b><u>3.691.000,00</u></b> <b>3.691.000,00</b>	<b>99,99</b>	
<b>➤ Wydział Urbanistyki i Architektury</b>									
1	710	71004	Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej	430.000,00	190.265,10	Wykonano plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	<u>190.265,10</u> 190.265,10	44,25	<u>2006</u> 2009
<b>Razem</b>				<b>430.000,00</b>	<b>190.265,10</b>		<b><u>190.265,10</u></b> <b>190.265,10</b>	<b>44,25</b>	
<b>➤ Referat Zarządzania Drogami</b>									
1	600	60013	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 410, ul. Raciborska	50.000,00	50.000,00	Przekazano i rozliczono dotację na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 410 zgodnie z zawartym porozumieniem w tej sprawie.	<u>50.000,00</u> 50.000,00	100,00	2008
2	600	60016	PT budowy drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Głubczyckiej 8 i 10	20.000,00	0,00	Zadania nie wykonano ponieważ nie znaleziono projektanta, który wykonałby zadanie w terminie.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
<b>Razem</b>				<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b><u>50.000,00</u></b> <b>50.000,00</b>	<b>71,42</b>	
<b>➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>									
1	750	75023	Utworzenie platformy do obsługi zamówień publicznych	70.500,00	70.425,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.	<u>70.425,00</u> 70.425,00	99,89	<u>2007</u> 2008
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	180.000,00	176.290,89	Zakupiono między innymi: – 12 szt. drukarek HP LJ 2015d – 4 szt. drukarek HPLJ 3505n – 1 szt. drukarka PhotoSmart – 36 szt. komputerów DELL – 38 szt. monitorów DELL LCD 17” – 2 szt. Skaner HP SJ PlusTec – 19 szt. UPS’ów – 2 szt. UPS 1500	<u>176.290,89</u> 176.290,89	97,93	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	750	75023	Zakup systemu antyspamowego +UTM	35.000,00	29.280,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.	<u>29.280,00</u> 29.280,00	83,65	2008
4	750	75023	Zakup systemu awaryjnego odtwarzania serwerów (System Disaster Recover)	45.000,00	0,00	Kilka czynników wpłynęło na zaprzestanie realizacji zadania: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byliśmy na etapie wdrażania i uruchamiania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów mDok,</li> <li>2. Planowanie i realizacja sieci teleinformatycznej na tymczasowych obiektach Urzędu Miasta,</li> <li>3. Nie ma sensu tworzenia centralnego backupu serwerów na tymczasowej sieci, gdyż po okresie remontu urzędu będzie w wyremontowanym budynku nowa topologia sieci, zbudowana na nowszej kategorii co stworzy to nam dodatkowe możliwości. Wg specyfikacji mają być też nowoczesne urządzenia aktywne CISCO, gdzie praca będzie szybsza i wydajniejsza. Wtedy też będziemy na nowo rozpisywać przetarg na centralny backup kompatybilny i jak najlepiej współpracujący oraz optymalnie dostosowany do istniejących warunków technicznych.</li> </ol>	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
5	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu elektronicznego obiegu dokumentów	80.000,00	70.430,09	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.	<u>70.430,09</u> 70.430,09	88,03	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	750	75023	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	240.000,00	147.014,91	Zakupiono i wdrożono system elektronicznego obiegu dokumentów.	<u>147.014,91</u> 147.014,91	61,25	2008
7	750	75023	Rozszerzenie systemu KSAT 2000 o moduły Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny	33.000,00	32.500,80	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.	<u>32.500,80</u> 32.500,80	98,48	2008
8	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej	42.000,00	41.932,62	Zakupiono sprzęt komputerowy.	<u>41.932,62</u> 41.932,62	99,84	2008
<b>Razem</b>				<b>725.500,00</b>	<b>567.874,31</b>		<u><b>567.874,31</b></u> <b>567.874,31</b>	<b>78,27</b>	
<b>➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury</b>									
1	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na drogach nie będących w zarządzie gminy	90.000,00	0,00	Po przeglądzie starych obwodów oświetleniowych jakie wymagają modernizacji, z uwagi na nieefektywne świecenie i energochłonność, właścicielowi sieci przedstawiono propozycje miejsc wymian opraw, celem akceptacji. Energia Pro Wrocław dotychczas nie	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2007</u> 2009
						zajęła stanowiska w tej sprawie tłumacząc to zmianą polityki majątkowej władz Spółki			
2	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Starowiejskiej i Jodłowej	75.000,00	69.649,70	W związku z utratą ważności pozwolenia na budowę dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej zadania a następnie wykonano roboty budowlane, ostatni etap zadania obejmujący budowę odcinka oświetlenia ulicznego przy	<u>69.649,70</u> 69.649,70	92,86	<u>2006</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej i ul. Jodłowej			
3	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulic Tetmajera i Kasprowicza	78.000,00	76.396,40	W ramach zadania opracowano korektę dokumentacji projektowej i zrealizowano przebudowę oświetlenia w obszarze ulic Kasprowicza – Tetmajera.	<u>76.396,40</u> 76.396,40	97,94	<u>2006</u> 2008
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Wiśniowa, Lipowa, Ogrodowa, Akacyjowa, Spokojna, Topolowa	41.000,00	0,00	Wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca robót budowlanych nie uzyskał zgody na prowadzenie prac na sieciach Zakładu Energetycznego. Energia Pro Wrocław zmieniła politykę majątkową Spółki i nie zgodziła się na wykonanie ustalonego w umowie zakresu prac, tj. wymianę przewodów oświetlenia ulicznego na izolowane. Z tych też względów odstąpiono od realizacji zadania i rozwiązano umowę z wykonawcą robót.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
5	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego od ul. Tuwima do ul. Szkolnej wraz z modernizacją oświetlenia ul. Szkolnej	88.500,00	87.834,40	W ramach zadania wykonano uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zrealizowano ostatni etap robót obejmujących wymianę latarni na początkowym i końcowym odcinku ulicy Szkolnej.	<u>87.834,40</u> 87.834,40	99,24	<u>2006</u> 2008
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Piękna, Parkowa, Astrów, Zgodna, Przyjemna, Poprzeczna, Nowa, Miła	148.000,00	145.784,40	W związku z koniecznością dostosowania starej dokumentacji PT do wymogów ustawy o zamówieniach publicznych zlecono jej uzupełnienie o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz aktualne uzgodnienia z Zakładem Energetycznym. Zrealizowano zakres	<u>145.784,40</u> 145.784,40	98,50	<u>2007</u> 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						obejmujący budowę nowego oświetlenia na początkowym odcinku ulicy Parkowej i ulicy Pięknej (do ul. Przyjemnej).			
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Plebiscytowej, Lompy	100.500,00	100.436,50	Dokonano aktualizacji kosztorysu zadania i zrealizowano roboty budowlane na odcinku ul. Plebiscytowej i łącznika pomiędzy ul. Stalmacha i Lompy.	<u>100.436,50</u> 100.436,50	99,93	<u>2006</u> 2008
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Mieszka I i Przemysława II	61.500,00	61.463,64	Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji projektowej wykonano roboty budowlane na odcinku ul. Mieszka I (do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II w stronę Kanału Gliwickiego).	<u>61.463,64</u> 61.463,64	99,94	2008
9	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Strzeleckiej, Spacerowej i Sławięcickiej	67.600,00	62.576,05	Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonano prace budowlane obejmujące wymianę oświetlenia na odcinku ulicy Sławięcickiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Spacerową i ul. Gojawiczyńskiej.	<u>62.576,05</u> 62.576,05	92,56	2008
10	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Błękitnej oraz PT modernizacji oświetlenia przy ul. Bukowej i Daszyńskiego	103.000,00	10.046,40	W związku z upływem terminu ważności dokumentacji projektowej zadania wykonano jej aktualizację. Opóźniająca się procedura wydania pozwolenia na budowę nie pozwoliła na wykonanie robót w zeszłym roku. Zadanie zostało ujęte w planie zadań wieloletnich.	<u>10.046,40</u> 10.046,40	9,75	2008
11	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Towarowej	84.000,00	10.646,40	W związku z upływem terminu ważności dokumentacji projektowej zadania zlecono jej aktualizację. Trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę spowodowane kolizją zaprojektowanej linii oświetleniowej	<u>10.646,40</u> 10.646,40	12,67	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						z obszarem kolejowym nie pozwoliły na wykonanie robót w zeszłym roku. Zadanie zostało ujęte w planie zadań wieloletnich.			
12	900	90015	Budowa oświetlenia planty kozielskie na odcinku od 24 Kwietnia do ul. Głębczyckiej	94.500,00	15,20	Po uzyskaniu pozwoleń na budowę Wojewody opolskiego oraz Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeprowadzone zostało postępowanie o zamówienie publiczne. Brak zainteresowanych realizacją zadania wykonawców nie pozwolił na wykonanie robót budowlanych w zeszłym roku. Zadanie zostało ujęte w planie zadań wieloletnich.	<u>15,20</u> 15,20	0,01	2008
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Sadowej	120.000,00	10.046,40	W związku z upływem terminu ważności dokumentacji projektowej zadania zlecono jej aktualizację. Opóźniająca się procedura wydania pozwolenia na budowę nie pozwoliła na wykonanie robót w zeszłym roku. Zadanie zostało ujęte w planie zadań wieloletnich..	<u>10.046,40</u> 10.046,40	8,37	2008
14	900	90015	PT i wykonanie oświetlenia: obiektów rekreacyjno-sportowych oraz terenów gminnych przy garażach	155.000,00	63.046,80	W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe oświetlenia terenów rekreacyjno-sportowych jak również projekty oświetlenia terenów garaży przy ul. Powstańców. Łącznie wykonano 12 projektów. Duży zakres opracowania nie pozwolił na wykonanie robót w zeszłym roku. Zadanie zostało ujęte w planie zadań wieloletnich.	<u>63.046,80</u> 63.046,80	27,77	2008



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	900	90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia końcowego odcinka ul. Kłodnickiej (za Kanałem Gliwickim)	15.000,00	10.150,40	Zadanie wykonane. Wartość kosztorysowa określonych w projekcie robót wynosi 172.900 zł (brutto).	<u>10.150,40</u> 10.150,40	67,66	2008
16	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego	45.000,00	44.713,00	Zadanie wykonane. W ramach końcowego etapu zadania zrealizowano wymianę odcinka linii oświetlenia ulicy Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z Al. Lisa.	<u>44.713,00</u> 44.713,00	99,36	2009
17	900	90095	Wykonanie przebudowy odcinka rowu R – 3 zlokalizowanego na Osiedlu Blachownia	150.000,00	118.265,99	W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane obejmujące ułożenie i przykrycie gruntem rury drenarskiej w rowie R-3 zlokalizowanym na terenie parkowym przy ul. Szkolnej.	<u>118.265,99</u> 118.265,99	78,84	2008
18	900	90095	Doposażenie placów zabaw	120.000,00	119.962,60	Zgodnie z wnioskami Rad Osiedlowych firma „Saternus” z Chorzowa doposażyła 9 placów zabaw w urządzenia zabawowe. Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	<u>119.962,60</u> 119.962,60	99,96	<u>2006</u> 2008
19	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Dąbrowszczaków na działce 1123/10	30.000,00	29.164,10	W związku z utworzeniem nowego placu zabaw na działce gminnej przy ul. Dąbrowszczaków zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie wykonała Spółka z o.o. „Alfa” ze Świętochłowic.	<u>29.164,10</u> 29.164,10	97,21	2008
20	900	90095	Przebudowa ujściowego odcinka cieku Więszycka Woda w Kędzierzynie-Koźlu	347.714,00	346.713,20	Zadanie zostało zrealizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na podstawie umowy dotacji zawartej z Zarządem Województwa Opolskiego. W ramach zadania wykonano nowe koryto potoku Więszycka Woda na	<u>346.713,20</u> 346.713,20	99,71	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						odcinku od Stoczni Koźle do ujścia rzeki Odry, za osiedlem Lasoki. Zadanie zakończone.			
21	900	90095	Budowa studni wierconych na terenach gminnych	18.000,00	17.999,88	Za zaplanowaną kwotę firma „PWK” ze Zdzieszowic wykonała 3 studnie wiercone ogrodowe na obiektach: Park Pojednania, cmentarz wojenny przy Art. Jana Pawła II, teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Wieczorka.	<u>17.999,88</u> 17.999,88	99,99	2008
<b>Razem</b>				<b>2.032.314,00</b>	<b>1.384.911,46</b>		<b><u>1.384.911,46</u></b> <b>1.384.911,46</b>	<b>68,14</b>	
<b>➤ Wydział Organizacyjny</b>									
1	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Wydziału Zarządzania Drogami	40.000,00	40.000,00	Wydatki realizowane były w oparciu o zobowiązania zaciągane w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ustawy prawo zamówień publicznych.	<u>40.000,00</u> 40.000,00	100,00	2008
2	750	75023	Zakup i zainstalowanie systemu liczenia głosów	45.000,00	39.000,00	Do wydatków nie stosowano przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 prawa zamówień publicznych, z uwagi na ich wartość jednostkową nie przekraczającą równowartości kwoty 14.000 euro.	<u>39.000,00</u> 39.000,00	86,66	2008
3	750	75023	Zakup niszczarki do akt dla potrzeb Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	10.000,00	9.050,00	Wydatki realizowane były w oparciu o zobowiązania zaciągane w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ustawy prawo zamówień publicznych.	<u>9.050,00</u> 9.050,00	90,50	2008
<b>Razem</b>				<b>95.000,00</b>	<b>88.050,00</b>		<b><u>88.050,00</u></b> <b>88.050,00</b>	<b>92,68</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy (pierwokup)	191.000,00	63.850,00	Odpłatnie nabyto 8 nieruchomości stanowiących elementy dróg – ul. Bukowej, Lokalnej, Gajowej, Piesznej, odnogi ul. St. Wyspiańskiego, ul. H. Modrzejewskiej – oraz 1 nieruchomość zabudowaną przy ul. Kościuszki 50-52. Nabywanie przez Gminę innych nieruchomości ok. pod grogi, poszerzenia cmentarza (Kędzierzyn), uniemożliwiły względy formalno-prawne (brak postępowań spadkowych wnioskodawców, brak uzgodnień w zakresie cen nabycia). Ponadto wskazać należy, iż niewydatkowana kwota ok. 100.000 zł zabezpieczona była na ewentualne skorzystanie z nieprzewidywalnego prawa pierwokupu, szczególnie wobec faktu wpływania z kancelarii notarialnych pod koniec 2008 roku umów warunkowych.	<u>63.850,00</u> 63.850,00	33,43	2008
<b>Razem</b>				<b>191.000,00</b>	<b>63.850,00</b>		<u>63.850,00</u> <b>63.850,00</b>	<b>33,43</b>	
<b>➤ Wydział Reagowania Kryzysowego</b>									
1	700	70078	Adaptacja pawilonu mieszkalnego na potrzeby lokalowe osób poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej na terenie gminy Ujazd	50.000,00	48.998,04	Zawarto umowę – Usuwanie skutków trąb powietrznych. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	<u>48.998,04</u> 48.998,04	98,00	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	754	75404	Posadowienie stacjonarnych masztów współpracujących z fotoradarami dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu	40.000,00	12.959,38	Zawarto porozumienie – Posadowienie dwóch masztów współpracujących z fotoradarami. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartym porozumieniem.	<u>12.959,38</u> 12.959,38	32,40	2008
3	754	75414	Rozbudowa powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania	60.000,00	59.900,00	Kolejne prace nad modernizacją powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania pozwalają na jego pełną kontrolę oraz uzyskiwanie informacji o systemie ze stanowiska kierowania. System ostrzegania i alarmowania w 2008r. powiększył się o kolejne dwie syreny elektroniczne.	<u>59.900,00</u> 59.900,00	99,83	2008
4	754	75414	Wymiana bram garażowych w magazynie przeciwpowodziowym	20.000,00	17.691,00	Wykonano nowe automatyczne bramy wjazdowe w magazynie przeciwpowodziowym. Poprawiło to estetykę jak również ułatwiło korzystanie z boksów garażowych/magazynowych.. Wykonanie zadania w znacznym stopniu wpłynęło na zabezpieczenie obiektu oraz znajdującego się tam sprzętu przed kradzieżą i włamaniem	<u>17.691,00</u> 17.691,00	88,45	2008
5	754	75414	Zakup pomp szlamowych WTX 40 do ochrony przeciwpowodziowej	35.000,00	31.333,88	Zakupiono kolejne dużej wydajności pompy szlamowe – 4 sztuki, które przekazano w użytkowanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.	<u>31.333,88</u> 31.333,88	89,52	2008
6	754	75414	Zakup silnika do łodzi ratowniczej	23.000,00	22.690,00	Zakupiono silnik zaburtowy do łodzi ratowniczej. W 2009 roku silnik zostanie zamontowany wraz z układem sterowania do łodzi będącej na wyposażeniu FOC WOPR.	<u>22.690,00</u> 22.690,00	98,65	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	754	75414	Zakup namiotu pneumatycznego z dodatkowym wyposażeniem	42.000,00	41.993,80	Do celów dekontaminacyjnych jak również do prowadzenia – kierowania działaniami ratowniczymi zakupiono namiot pneumatyczny wraz z dodatkowym wyposażeniem, które daje możliwość jego użytkowania w każdych warunkach pogodowych. Powiększono stan bazy magazynowej o kolejne 100 łóżek oraz materacy piankowych /zabezpieczenie dla ludności na wypadek ewakuacji/.	<u>41.993,80</u> 41.993,80	99,98	2008
8	801	80178	Wykonanie projektu odbudowy Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej i ogrodzenia wokół szkoły	50.000,00	50.000,00	Zawarto umowę – Usuwanie skutków trąb powietrznych. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	<u>50.000,00</u> 50.000,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>320.000,00</b>	<b>285.566,10</b>		<b><u>285.566,10</u></b> <b>285.566,10</b>	<b>89,23</b>	
<b>➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia</b>									
1	851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ	600.000,00	599.863,28	Podpisano umowę z SPZOZ K-Koźle na zakup sprzętu. Sprzęt zakupiono.	<u>599.863,28</u> 599.863,28	99,98	2008
2	853	85395	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku przy ul. Judyma 4 na utworzenie hospicjum	1.000.000,00	0,00	Umowa na realizację zadania nie została podpisana.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
<b>Razem</b>				<b>1.600.000,00</b>	<b>599.863,28</b>		<b><u>599.863,28</u></b> <b>599.863,28</b>	<b>37,49</b>	
<b>RAZEM URZĄD MIASTA</b>				<b>43.680.719,00</b>	<b>25.678.422,76</b>		<b><u>25.678.422,76</u></b> <b>25.678.422,76</b>	<b>58,79</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>									
1	852	85203	Zakup patelni elektrycznej, maszyny wieloczynnościowej i akordeonu dla zespołu Jutrzenka	11.250,00	11.128,35	Zakupiono patelnię elektryczną i akordeon.	<u>11.128,35</u> 11.128,35	98,91	2008
2	852	85203	Zakup maszyny wieloczynnościowej do Domu Dziennego Pobytu 2	4.250,00	3.669,46	Zakupiono maszynę wieloczynnościową do Domu Dziennego Pobytu nr 2.	<u>3.669,46</u> 3.669,46	86,34	2008
3	852	85203	Zakup elektrycznej maszyny rozdrabniającej do Domu Dziennego Pobytu Nr 2	4.000,00	4.056,35	Zakupiono maszynę rozdrabniającą do Domu Dziennego Pobytu Nr 2.	<u>4.056,35</u> 4.056,35	101,40	2008
4	852	85203	Zakup obieraczki do ziemniaków ze stali nierdzewnej do Domu Dziennego Pobytu Nr 3	4.000,00	6.012,16	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków do Domu Dziennego Pobytu nr 3.	<u>6.012,16</u> 6.012,16	150,30	2008
5	852	85203	Zakup elektrycznej maszyny rozdrabniającej do Domu Dziennego Pobytu Nr 4	4.000,00	3.669,46	Zakupiono maszynę rozdrabniającą do Domu Dziennego Pobytu nr 4.	<u>3.669,46</u> 3.669,46	91,73	2008
6	852	85203	Zakup zmywarko-wyparzarke do Domu Dziennego Pobytu Nr 1	7.000,00	5.568,29	Zakupiono zmywarko-wyparzarke do Domu Dziennego Pobytu nr 1.	<u>5.568,29</u> 5.568,29	79,54	2008
7	852	85203	Zakup ksero do Domu Dziennego Pobytu Nr 2	8.000,00	5.978,00	Zakupiono kserokopiarke do Domu Dziennego Pobytu nr 1.	<u>5.978,00</u> 5.978,00	74,72	2008
8	852	85219	Zakup serwera	25.000,00	19.850,00	Zakupiono serwer.	<u>19.850,00</u> 19.850,00	79,40	2008
9	852	85219	Zakup projektora multimedialnego	5.000,00	4.970,00	Zakupiono projektor multimedialny.	<u>4.970,00</u> 4.970,00	99,40	2008
<b>Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				<b>72.500,00</b>	<b>64.902,07</b>		<b><u>64.902,07</u></b> <b>64.902,07</b>	<b>89,52</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>									
1	926	92601	Podłączenie do kanalizacji – Stadion Sławęcice i Stadion Koźle	20.000,00	16.116,50	Zadanie wykonane i zakończone.	<u>16.116,50</u> 16.116,50	80,58	2008
2	926	92601	Wykonanie studni głębinowej Stadion Cisowa	33.000,00	27.624,60	Studnia została wykonana w roku 2008, zaplanowano jej uruchomienie (pompa + zasilanie elektryczne, operat wodno-prawny).	<u>27.624,60</u> 27.624,60	83,71	2008
3	926	92601	Wykonanie studni głębinowej Stadion Kuźniczka	2.000,00	2.000,00	Wykonano ekspertyzę wykonania studni.	<u>2.000,00</u> 2.000,00	100,00	2008
4	926	92601	Odkupienie maszyny Amazone Stadion Sławęcice	15.000,00	12.000,00	Zadanie wykonane i zakończone.	<u>12.000,00</u> 12.000,00	80,00	2008
5	926	92601	Zakup przyrządu do fitness Atlas – Stadion Sławęcice	10.000,00	10.000,00	Zakup dokonano. Zadanie zakończone.	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	2008
6	926	92601	Zakup traktora do pielęgnacji płyty boiska Stadion Cisowa	8.000,00	6.436,51	Zakupiono traktor do pielęgnacji boiska. Zadanie zakończone.	<u>6.436,51</u> 6.436,51	80,45	2008
7	926	92601	Zakup garażu blaszanego na sprzęt sportowy Stadion Koźle	6.000,00	5.267,09	Zakupiono garaż. Zadanie zakończone.	<u>5.267,09</u> 5.267,09	87,78	2008
8	926	92601	Zakup Marinera – maszyny do czyszczenia dna basenu Azotor	90.000,00	65.880,00	Zakupiono maszynę do czyszczenia dna basenu.	<u>65.880,00</u> 65.880,00	73,20	2008
9	926	92601	Zakup pomostu Jet Float	130.000,00	129.991,00	Zadanie wykonane w całości.	<u>129.991,00</u> 129.991,00	99,99	2008
10	926	92601	Zakup sprzętu sportowego – wyposażenie stadionu przy ul. Grunwaldzkiej	80.000,00	80.000,00	Zadanie wykonane w całości.	<u>80.000,00</u> 80.000,00	100,00	2008
11	926	92601	Zakup przyczepy do ciągnika	25.000,00	20.373,89	Zakupiono przyczepę do ciągnika. Zadanie zakończone.	<u>20.373,89</u> 20.373,89	81,49	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	926	92601	Zakup traktora na obiekt stadion Blachownia	8.000,00	6.436,50	Zakupiono traktor do pielęgnacji boiska. Zadanie zakończone.	<u>6.436,50</u> 6.436,50	80,45	2008
13	926	92601	Wykonanie projektu przebudowy sauny na obiekcie Stadion Kuźniczka	9.500,00	7.551,48	Projekt został wykonany. Zadanie zakończone.	<u>7.551,48</u> 7.551,48	79,48	2008
14	926	92601	Zakup sauny parowej i sauny na podczerwień – stadion Kuźniczka	70.000,00	65.259,00	Zakup dokonano. Zadanie zakończone.	<u>65.259,00</u> 65.259,00	93,22	2008
15	926	92601	Zakup sprzętu LA stadion Kuźniczka	120.000,00	54.507,73	Zakup dokonano. Zadanie zakończone.	<u>54.507,73</u> 54.507,73	45,42	2008
16	926	92601	Zakup siatek grodzących do boisk siatkówki plażowej – Stadion Kuźniczka	25.000,00	25.000,00	Zakupiono siatki grodzące do boisk siatkówki plażowej.	<u>25.000,00</u> 25.000,00	100,00	2008
17	926	92601	Zakup suszarek na obiekt Krytej Pływalni	10.500,00	10.065,00	Zakupiono suszarki dla Krytej Pływalni.	<u>10.065,00</u> 10.065,00	95,85	2008
18	926	92601	Zakup sprzętu do siłowni – suwnica na nogi, do Hali Widowiskowo-Sportowej	5.500,00	5.166,00	Zakup dokonano. Zadanie zakończone.	<u>5.166,00</u> 5.166,00	93,92	2008
19	926	92601	Zakup trybun mobilnych do Hali Widowiskowo-Sportowej	80.000,00	79.983,20	Zakupiono trybuny mobilne.	<u>79.983,20</u> 79.983,20	99,97	2008
20	926	92601	Zakup wykładziny sportowej Taraflex wraz z osprzętem do Hali Widowiskowo-Sportowej	160.000,00	159.857,39	Zadanie wykonano w całości.	<u>159.857,39</u> 159.857,39	99,91	2008
21	926	92601	Zakup namiotu segmentowego wraz z wyposażeniem	200.000,00	197.798,88	Zakupiono namiot segmentowy wraz z wyposażeniem.	<u>197.798,88</u> 197.798,88	98,89	2008
22	926	92601	Zakup kostkarki do lodu	4.000,00	4.000,00	Zakupiono kostkarkę do lodu.	<u>4.000,00</u> 4.000,00	100,00	2008
23	926	92601	Zakup nagłośnienia	10.000,00	9.993,50	Zadanie wykonano w całości.	<u>9.993,50</u> 9.993,50	99,93	2008



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	926	92601	Zakup ksera	5.000,00	4.723,62	Zadanie wykonane w całości.	<u>4.723,62</u> 4.723,62	94,47	2008
<b>Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				<b>1.126.500,00</b>	<b>1.006.031,89</b>		<b><u>1.006.031,89</u></b> <b>1.006.031,89</b>	<b>89,30</b>	
<b>– Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”</b>									
1	852	85203	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	8.270,00	8.270,00	Zakupiono bieżnię elektryczną, stół do masażu z oprzyrządowaniem.	<u>8.270,00</u> 8.270,00	100,00	2008
2	852	85203	Wymiana małego ręcznego dźwigu potrawkowego na dźwig potrawkowy z maszynową konstrukcją nośną	26.840,00	26.840,00	Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy do 100 kg.	<u>26.840,00</u> 26.840,00	100,00	2008
3	852	85203	Zakup sprzętu komputerowego	3.800,00	3.800,00	Zakupiono komputer.	<u>3.800,00</u> 3.800,00	100,00	2008
<b>Razem Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”</b>				<b>38.910,00</b>	<b>38.910,00</b>		<b><u>38.910,00</u></b> <b>38.910,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>									
1	700	70001	Budowa przewodów kominowych w budynkach na osiedlu Cisowa	50.000,00	47.304,10	Wykonanie przewodów kominowych prefabrykowanych na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu w budynkach podanych w załączniku do zlecenia: Marii 26, 28/1, 30,32, Barbary 13, Zofii 1, 2/1, 3, 6/1, 6/2 – wykonawca Zakład ogólnobudowlany i Remontowy Bogusław Przybyła ul. Wiejska 8 Gliwice	<u>47.304,10</u> 47.304,10	94,60	<u>2006</u> 2008
2	700	70001	Wykonanie termomodernizacji budynku użytkowego Reja 2A	250.000,00	181.672,47	Wykonanie termomodernizacji budynku użytkowego Reja 2A w Kędzierzynie-Koźlu administrowanego przez MZBK – II etap- wykonawca Zakład Wielobranżowy GOLBUD Maria Goldman K-Koźle.	<u>181.672,47</u> 181.672,47	72,66	<u>2006</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	700	70001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich w ramach Funduszu Spójności	110.000,00	109.761,83	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich w ramach funduszu spójności w Kędzierzynie-Koźlu na adresach: Głębczycka 17, Klonowa 5, Chrobrego 58, Główna 16, 23, Kłodnicka 14, 90 – wykonawca PHUP KAMEL J. Dudzic z Brzegu.	<u>109.761,83</u> 109.761,83	99,78	<u>2007</u> 2009
4	700	70001	Zagospodarowanie terenu przy budynku zlokalizowanego przy ulicy Reja 2	300.000,00	299.558,73	Wykonanie uaktualnienia i weryfikacji kosztorysu inwestorskiego na wykonanie zagospodarowania terenu położonego w K-Koźlu przy ul. Reja 2A – wykonawca Firma Nadzoru, Handlu i Usług Budowlanych A. Lewandowski z K-Koźla. Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowo-usługowym – wykonawca Zakład Wielobranżowy GOLBUD Maria Goldman K-Koźle.	<u>299.558,73</u> 299.558,73	99,85	2008
5	700	70001	PT i zagospodarowanie terenu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicy Piotra Skargi 24-26 oraz Arki Bożka 5-7	120.000,00	111.120,01	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Arki Bożka 5-7 i P. Skargi 24-26 – wykonawca B.O. Inwest z. Daszkiewicz z K-Koźla. Zagospodarowanie terenu przy w/w adresach – wykonawca F.H.U. Jan-Bud Brzeźce.	<u>111.122,01</u> 111.122,01	92,60	2008
6	700	70001	PT i wykonanie oświetlenia oraz wymalowanie stanowisk na parkingu przy ulicy Lompy	50.000,00	39.230,40	Wykonanie map do celów projektowych z informacją terenowo-prawną z terenów ul. Lompy – wykonawca Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Z. Maciejewski & P.	<u>39.230,40</u> 39.230,40	78,46	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>Maciejewski GED-MAX z K-Koźła. Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia parkingu dla samochodów osobowych – wykonawca Pracownia Usług Projektowych i Wykonawstwa Studio A3 z K-Koźła. Wykonanie oświetlenia parkingu - wykonawca Wielobranżowy Zakład Elektryczno-Budowlany ELBOR z K-Koźła.</p>			
7	700	70001	Aktualizacja projektu budynku mieszkalnego Portowa 70	20.000,00	19.732,00	<p>Wykonanie mapy do celów projektowych z informacją terenową, wpisem i wryłem z planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w K-Koźlu przy ul. Portowej 70 – działka nr 2688/56 – wykonawca Usługi Geodezyjno-Kartograficzne M. Paprocki z K-Koźła. Wykonanie dokumentacji projektowej – zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa parteru wraz z instalacjami i kosztorysem inwestorskim budynku położonego w K-Koźlu przy ul. Portowej 70 – wykonawca B.O. Inwest z. Daszkiewicz z K-Koźła.</p>	<p><u>19.732,00</u> 19.732,00</p>	98,66	2008
8	700	70001	Opracowanie projektu i zagospodarowanie terenu Głębczycka 5 w K-Koźlu zgodnie z decyzją nr GG.III.7224-11/04 i koncepcją Wydziału Geodezji Urzędu Miasta oraz zasilanie elektryczne	30.000,00	29.994,50	<p>Wykonanie mapy do celów projektowych – wykonawca Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Z. Maciejewski &amp; P. Maciejewski GED-MAX z K-Koźła. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Głębczyckiej 5 w K-Koźlu –</p>	<p><u>29.994,50</u> 29.994,50</p>	99,98	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			lokali użytkowych wraz z montażem liczników 700			wykonawca B.O. Inwest Z. Daszkiewicz z K-Koźła. Wykonanie zasilania kablowego (montaż tablic licznikowych, wzl, podłączenie przyłącza kablowego 0,4kV) przy ul. Głębczyckiej 5 – wykonawca Instalatorstwo elektryczne D. Wajdzik z K-Koźła.			
9	700	70001	Adaptacja placu przy ul. 11 Listopada na parking dla mieszkańców	250.000,00	249.434,94	Wykonanie uaktualnienia i weryfikacji kosztorysu inwestorskiego na wykonanie adaptacji placu położonego w K-Koźlu przy ul. 11 Listopada – wykonawca Firma Nadzoru, Handlu i Usług Budowlanych A. Lewandowski z K-Koźła. Adaptacja placu przy ul. 11 Listopada w K-Koźlu – wykonawca Zakład Wielobranżowy GOLBUD M. Goldman z K-Koźła.	<u>249.434,94</u> 249.434,94	99,77	<u>2007</u> 2008
10	700	70001	Wykonanie zagospodarowania terenów przydomowych Jana Pawła II – 1 Maja – Damrota (II etap)	300.000,00	225.225,66	Wykonanie aktualizacji map do celów projektowych na teren położony w K-Koźlu pomiędzy budynkami przy Al. Jana Pawła II 28, 1 Maja 2-6, Damrota 19-21 – wykonawca Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Z. Maciejewski & P. Maciejewski GED-MAX z K-Koźła. Wykonanie aneksu do projektu budowlanego zagospodarowania terenu międzyblokowego – wykonawca B.O. Inwest Z. Daszkiewicz z K-Koźła. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na „Wydzielenie	<u>225.225,66</u> 225.225,66	75,07	<u>2006</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>zagospodarowania terenów zielonych oraz nasadzeń drzew celem dokończenia I etapu inwestycji – wykonawca Firma Nadzoru, Handlu i Usług Budowlanych A. Lewandowski z K-Koźła.</p> <p>Zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi położonymi w K-Koźlu przy Al. Jana Pawła II 28, 1 Maja 2-6, Damrota 19-21 – dokończenie I etapu i etap II zgodnie z projektem – wykonawca Zakład Wielobranżowy GOLBUD M. Goldman z K-Koźła.</p>			
11	700	70001	Wykonanie zagospodarowania terenów przydomowych przy ul. Damrota 32 – 1 Maja 10 – Lompy 2 (II etap)	250.000,00	248.194,96	<p>Wykonanie aktualizacji map do celów projektowych na teren położony w K-Koźlu pomiędzy budynkami przy ul. Lompy 2 i 4, 1 Maja 10, Damrota 32 – wykonawca Usługi Geodezyjno-Kartograficzne S.C. GED-MAX z K-Koźła.</p> <p>Wykonanie aneksu do projektu budowlanego zagospodarowania terenu międzyblokowego przy w/w ulicach – wykonawca B.O. Inwest Z. Daszkiewicz z K-Koźła.</p> <p>Zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi położonymi w K-Koźlu przy Lompy 2, 4, 1 Maja 10, Damrota 32 – II etap – wykonawca F.H.U. Jan-Bud Brzeźce.</p>	<p><u>248.194,96</u></p> <p>248.194,96</p>	99,27	<p><u>2006</u></p> <p>2008</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	700	70001	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu między budynkami Arki Bożka 6-8 i Piotra Skargi 28-30 w K-Koźlu	20.000,00	11.122,91	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Arki Bożka 6-8 i P. Skargi 28-30 – wykonawca B.O. Inwest Z. Daszkiewicz z K-Koźla.	<u>11.122,91</u> 11.122,91	55,61	2008
13	700	70001	Projekt techniczny i wykonanie termomodernizacji budynku i podjazdu do budynku przychodni przy ul. Ciasnej	90.000,00	74.826,90	Wykonanie map do celów projektowych z informacją terenową, wypisem i wryłem z planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w K-Koźlu przy ul. Ciasnej 1 – wykonawca Usługi Geodezyjno-kartograficzne mgr. inż. Maciej Paprocki z K-Koźla. Opracowanie projektów dotyczących budynku Ciasna 1; projekt termomodernizacji budynku wraz z kolorystyką ścian; projekt podjazdu dla niepełnosprawnych – wykonawca Techmar Marek Majewski z K-Koźla. Wykonanie termomodernizacji budynku oraz podjazdu do budynku przychodni przy ul. Ciasnej 1 – wykonawca Zakład Wielobranżowy GOLBUD M. Goldman z K-Koźla.	<u>74.826,90</u> 74.826,90	83,14	2008
14	700	70001	Zakup pieca c.o. do budynku przychodni lekarskiej przy ul. Piotra Ściegiennego	20.000,00	19.873,80	Dostawa kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego z automatyką, na sprzęgle hydraulicznym wraz z osprzętem do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Ściegiennego 2 w K-Koźlu – wykonawca PPHU Instalbud z K-Koźla.	<u>19.873,80</u> 19.873,80	99,36	2008
<b>Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>				<b>1.860.000,00</b>	<b>1.667.055,21</b>		<b><u>1.667.055,21</u></b> <b>1.667.055,21</b>	<b>89,63</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
– Jednostki oświatowe									
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3									
1	801	80101	Zakup ksero	5.000,00	4.575,00	Opolan Opole	<u>4.575,00</u> 4.575,00	91,50	2008
<b>Razem</b>				<b>5.000,00</b>	<b>4.575,00</b>		<b><u>4.575,00</u></b> <b>4.575,00</b>	<b>91,50</b>	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5									
1	801	80101	Ksero	5.000,00	4.816,98	Wieszolek Chrzastowice	<u>4.816,98</u> 4.816,98	96,33	2008
2	801	80101	Drukarka laserowa + fax	4.000,00	4.000,00	Wieszolek Chrzastowice	<u>4.000,00</u> 4.000,00	100,00	2008
3	801	80101	Zakup telewizora z kinem domowym do biblioteki szklonej	4.500,00	4.500,00	R. Joszko K-Koźle	<u>4.500,00</u> 4.500,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>13.500,00</b>	<b>13.316,98</b>		<b><u>13.316,98</u></b> <b>13.316,98</b>	<b>98,64</b>	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6									
1	801	80101	Ksero	6.000,00	5.648,60	Opolan Opole	<u>5.648,60</u> 5.648,60	94,14	2008
2	801	80101	Zakup ksero	5.000,00	4.953,20	Opolan Opole	<u>4.953,20</u> 4.953,20	99,06	2008
<b>Razem</b>				<b>11.000,00</b>	<b>10.601,80</b>		<b><u>10.601,80</u></b> <b>10.601,80</b>	<b>96,38</b>	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9									
1	801	80101	Komputery – 10 szt.	25.000,00	25.000,00	Unitron K-Koźle	<u>25.000,00</u> 25.000,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b><u>25.000,00</u></b> <b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10									
1	801	80101	Rozbudowa monitoringu	4.000,00	4.000,00	Elektronik K-Koźle	<u>4.000,00</u> 4.000,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b><u>4.000,00</u></b> <b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</b>									
1	801	80101	Sprzęt sportowy do skoku wzwyż	5.000,00	4.977,60	Sport plus Myślenice	<u>4.977,60</u> 4.977,60	99,55	2008
2	801	80195	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 11	8.800,00	8.780,00	Geniusz Opole	<u>8.780,00</u> 8.780,00	99,77	2008
<b>Razem</b>				<b>13.800,00</b>	<b>13.757,60</b>		<b><u>13.757,60</u></b> <b>13.757,60</b>	<b>99,69</b>	
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13</b>									
1	801	80101	Plac zabaw	10.000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
2	801	80101	Utworzenie pracowni językowej	20.000,00	30.000,00	Mentor Szczecin	<u>30.000,00</u> 30.000,00	150,00	2008
3	801	80101	Zakup zmywarki z wyparzaczem	7.000,00	6.780,00	R. Jozzko K-Koźle	<u>6.780,00</u> 6.780,00	96,85	2008
<b>Razem</b>				<b>37.000,00</b>	<b>36.780,00</b>		<b><u>36.780,00</u></b> <b>36.780,00</b>	<b>99,40</b>	
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</b>									
1	801	80101	Zakup ksera	5.000,00	4.999,56	Wieszolek Chrząstkowice	<u>4.999,56</u> 4.999,56	99,99	2008
2	801	80101	Zakup ksero	5.000,00	5.000,00	Wieszolek Chrząstkowice	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>10.000,00</b>	<b>9.999,56</b>		<b><u>9.999,56</u></b> <b>9.999,56</b>	<b>99,99</b>	
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18</b>									
1	801	80101	Ksero	6.000,00	6.000,00	Eltropol opole	<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b><u>6.000,00</u></b> <b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</b>									
1	801	80101	Obieraczka do ziemniaków	5.000,00	5.000,00	Komanieccy K-Koźle	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2008
2	801	80101	Zakup ksero	5.000,00	4.999,99	Wieszolek Chrząstkowice	<u>4.999,99</u> 4.999,99	99,99	2008



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80101	Zakup mebli kuchennych	5.000,00	5.000,00	Stalgast Warszawa	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>15.000,00</b>	<b>14.999,99</b>		<b><u>14.999,99</u></b> <b>14.999,99</b>	<b>99,99</b>	
➤ <b>Publiczne Przedszkole Nr 2</b>									
1	801	80104	Zestaw do ogrodu	12.000,00	12.000,00	Kubas Robert z Paczkowa.	<u>12.000,00</u> 12.000,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b><u>12.000,00</u></b> <b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	
➤ <b>Publiczne Przedszkole Nr 5</b>									
1	801	80104	Odkurzacz	4.500,00	4.491,19	Karcher Opole	<u>4.491,19</u> 4.491,19	99,80	2008
2	801	80104	Zestaw ogrodowy	12.000,00	9.713,99	Remi Warszawa	<u>9.713,99</u> 9.713,99	80,94	2008
3	801	80104	Zakup ksero	4.500,00	3.700,00	Unitron K-Koźle	<u>3.700,00</u> 3.700,00	82,22	2008
<b>Razem</b>				<b>21.000,00</b>	<b>17.905,18</b>		<b><u>17.905,18</u></b> <b>17.905,18</b>		
➤ <b>Publiczne Przedszkole Nr 6</b>									
1	801	80104	Meble stalowe kuchenne	6.000,00	5.850,00	Gutkowski Bierutów	<u>5.850,00</u> 5.850,00	97,50	2008
2	801	80104	Zakup pralki przemysłowej	4.500,00	4.450,00	R. Jozzko z K-Koźla	<u>4.450,00</u> 4.450,00	98,88	2008
3	801	80104	Zakup patelni elektrycznej	5.500,00	4.514,00	Gutkowski Bierutów	<u>4.514,00</u> 4.514,00	82,07	2008
<b>Razem</b>				<b>16.000,00</b>	<b>14.814,00</b>		<b><u>14.814,00</u></b> <b>14.814,00</b>	<b>92,58</b>	
➤ <b>Publiczne Przedszkole Nr 7</b>									
1	801	80104	Urządzenia ogrodowe	10.000,00	10.000,00	Remi Warszawa	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	2008
2	801	80104	Zakup rozdrabniacza odpadów organicznych z basenem dwukomorowym	4.800,00	4.787,83	Gasrtomer Lasowice Małe	<u>4.787,83</u> 4.787,83	99,74	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80104	Zakup mebli gastronomicznych do kuchni	3.700,00	3.698,80	Robin Dąbrowa górnicza	<u>3.698,80</u> 3.698,80	99,96	2008
<b>Razem</b>				<b>18.500,00</b>	<b>18.486,63</b>		<b><u>18.486,63</u></b> <b>18.486,63</b>	<b>99,92</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 8</b>									
1	801	80104	Urządzenia ogrodowe	10.000,00	10.000,00	AMEKS Opole	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b><u>10.000,00</u></b> <b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 9</b>									
1	801	80104	Zestaw ogrodowy dla dzieci	12.000,00	11.999,99	AMEKS Opole	<u>11.999,99</u> 11.999,99	99,99	2008
2	801	80104	Zakup patelni elektrycznej	5.500,00	5.500,00	COMBI Gliwice	<u>5.500,00</u> 5.500,00	100,00	2008
3	801	80104	Zakup basenu gastronomicznego	4.000,00	3.999,99	COMBI Gliwice	<u>3.999,99</u> 3.999,99	99,99	2008
<b>Razem</b>				<b>21.500,00</b>	<b>21.499,98</b>		<b><u>21.499,98</u></b> <b>21.499,98</b>	<b>99,99</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 10</b>									
1	801	80104	Zakup jarzyniarki	4.500,00	4.415,18	Stalgast Warszawa	<u>4.415,18</u> 4.415,18	98,11	2008
2	801	80104	Zakup zmywarki	6.000,00	6.000,00	Gastrostal Grębków	<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	2008
3	801	80104	Zakup szafy chłodniczej	4.500,00	4.500,00	Gastrostal Grębków	<u>4.500,00</u> 4.500,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>15.000,00</b>	<b>14.915,18</b>		<b><u>14.915,18</u></b> <b>14.915,18</b>	<b>99,43</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 11</b>									
1	801	80104	Zakup trzonu kuchennego	5.000,00	5.000,00	COMBI Gliwice	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b><u>5.000,00</u></b> <b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 12</b>									
1	801	80104	Pralka przemysłowa	4.500,00	4.500,00	Zajac, Jozsko K-Kozle	<u>4.500,00</u> 4.500,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b><u>4.500,00</u></b> <b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 13</b>									
1	801	80104	Robot wielofunkcyjny	3.600,00	3.600,00	COMBI Gliwice	<u>3.600,00</u> 3.600,00	100,00	2008
2	801	80104	Urządzenia ogrodowe	17.000,00	17.000,00	PLAYEKO Jelcz	<u>17.000,00</u> 17.000,00	100,00	2008
3	801	80104	Odkurzacz do prania	5.000,0	5.000,00	LUPUS Sosnowiec	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2008
4	801	80104	Zakup pralki przemysłowej	4.500,00	4.499,99	COMBI Gliwice	<u>4.499,99</u> 4.499,99	99,99	2008
5	801	80104	Zakup mebli kuchennych	13.000,00	13.000,00	COMBI Gliwice	<u>13.000,00</u> 13.000,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>43.100,00</b>	<b>43.099,99</b>		<b><u>43.099,99</u></b> <b>43.099,99</b>	<b>99,99</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 14</b>									
1	801	80104	Kserokopiarka	5.000,00	3.647,80	FISKOMP K-Kozle	<u>3.647,80</u> 3.647,80	72,95	2008
<b>Razem</b>				<b>5.000,00</b>	<b>3.647,80</b>		<b><u>3.647,80</u></b> <b>3.647,80</b>	<b>72,95</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 15</b>									
1	801	80104	Sprzęt ogrodowy	10.000,00	9.800,00	Wachowiak Skorzewo	<u>9.800,00</u> 9.800,00	98,00	2008
<b>Razem</b>				<b>10.000,00</b>	<b>9.800,00</b>		<b><u>9.800,00</u></b> <b>9.800,00</b>	<b>98,00</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 18</b>									
1	801	80104	Zakup kuchni gazowej	8.100,00	8.099,99	Gastrostal Grębków	<u>8.099,99</u> 8.099,99	99,99	2008
2	801	80104	Zakup stołu roboczego kuchennego	4.500,00	4.500,00	Gastrostal Grębków	<u>4.500,00</u> 4.500,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>12.600,00</b>	<b>12.599,99</b>		<b><u>12.599,99</u></b> <b>12.599,99</b>	<b>99,99</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 20</b>									
1	801	80104	Zakup pralki przemysłowej	4.500,00	3.758,00	Bloch, Woźniak Wrocław	<u>3.758,00</u> 3.758,00	83,51	2008
<b>Razem</b>				<b>4.500,00</b>	<b>3.758,00</b>		<b><u>3.758,00</u></b> <b>3.758,00</b>	<b>83,51</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 21</b>									
1	801	80104	Zakup patelni elektrycznej	5.500,00	4.709,47	Robin Dąbrowa górnicza	<u>4.709,47</u> 4.709,47	85,62	2008
2	801	80104	Monitoring i instalacja alarmowa	7.000,00	6.942,29	Solid Group Warszawa	<u>6.942,29</u> 6.942,29	99,17	2008
3	801	80104	Zakup taboretu gazowego	5.000,00	0,00	Zakup nie dokonano	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
4	801	80104	Zakup pralki przemysłowej	4.500,00	4.499,99	Everest K-Koźle	<u>4.499,99</u> 4.499,99	99,99	2008
<b>Razem</b>				<b>22.000,00</b>	<b>16.151,75</b>		<b><u>16.151,75</u></b> <b>16.151,75</b>	<b>73,41</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 23</b>									
1	801	80104	Zakup pralki przemysłowej	4.500,00	4.500,00	Eldom Kopanieccy	<u>4.500,00</u> 4.500,00	100,00	2008
2	801	80104	Zakup magła elektrycznego	5.000,00	5.000,00	Eldom Kopanieccy	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>		<b><u>9.500,00</u></b> <b>9.500,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 24</b>									
1	801	80104	Zakup zmywarki	6.000,00	6.000,00	MT – gastro Racibórz	<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	2008
<b>Razem</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b><u>6.000,00</u></b> <b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 26</b>									
1	801	80104	Szafa chłodnicza	6.500,00	5.500,00	MT – gastro Racibórz	<u>5.500,00</u> 5.500,00	84,61	2008
2	801	80104	Urządzenia ogrodowe	7.000,00	6.988,00	AMEKS Opole	<u>6.988,00</u> 6.988,00	99,82	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80104	Zakup robota wieloczynnościowego przemysłowego	7.000,00	6.999,14	MT – gastro Racibórz	<u>6.999,14</u> 6.999,14	99,98	2008
<b>Razem</b>				<b>20.500,00</b>	<b>19.487,14</b>		<b><u>19.487,14</u></b> <b>19.487,14</b>	<b>95,05</b>	
<b>➤ Publiczne Gimnazjum Nr 1</b>									
1	801	80110	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni hali sportowej	15.000,00	14.976,40	Bonus Chociwel	<u>14.976,40</u> 14.976,40	99,84	2008
2	801	80110	Zakup sprzętu sportowego do nowej hali	10.000,00	9.930,80	Polskok Chrzanów	<u>9.930,80</u> 9.930,80	99,30	2008
3	801	80195	Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 1	8.800,00	8.799,99	Geniusz Opole	<u>8.799,99</u> 8.799,99	99,99	2008
<b>Razem</b>				<b>33.800,00</b>	<b>33.707,19</b>		<b><u>33.707,19</u></b> <b>33.707,19</b>	<b>99,72</b>	
<b>➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3</b>									
1	801	80110	Ksero	5.000,00	4.257,80	Eltropol Opole	<u>4.257,80</u> 4.257,80	85,15	2008
<b>Razem</b>				<b>5.000,00</b>	<b>4.257,80</b>		<b><u>4.257,80</u></b> <b>4.257,80</b>	<b>85,15</b>	
<b>➤ Publiczne Gimnazjum Nr 4</b>									
1	801	80110	Ksero	6.000,00	6.000,00	Wieszolek Chrzastkowice	<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	2008
2	801	80110	Zakup komputerów	38.000,00	37.353,00	Komputronik Poznań	<u>37.353,00</u> 37.353,00	98,29	2008
<b>Razem</b>				<b>44.000,00</b>	<b>43.353,00</b>		<b><u>43.353,00</u></b> <b>43.353,00</b>	<b>98,52</b>	
<b>➤ Publiczne Gimnazjum Nr 5</b>									
1	801	80110	Zakup pieca centralnego ogrzewania	18.000,00	17.900,00	Usługi Ślusarsko-Instalacyjne Walce	<u>17.900,00</u> 17.900,00	99,44	2008
<b>Razem</b>				<b>18.000,00</b>	<b>17.900,00</b>		<b><u>17.900,00</u></b> <b>17.900,00</b>	<b>99,44</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Żłobek Nr 3</b>									
1	853	85305	Wyposażenie ogrodu	10.000,00	10.000,00	Kubus Robert Paczków	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	2008
2	853	85305	Zakup zmywarki	5.500,00	5.418,14	Gastrostal Grębków	<u>5.418,14</u> 5.418,14	98,51	2008
<b>Razem</b>				<b>15.500,00</b>	<b>15.418,14</b>		<b><u>15.418,14</u></b> <b>15.418,14</b>	<b>99,47</b>	
<b>➤ Żłobek Nr 10</b>									
1	853	85305	Kuchenka gazowa 4 palnikowa	9.000,00	8.999,76	Bloch, Woźniak Wrocław	<u>8.999,76</u> 8.999,76	99,99	2008
<b>Razem</b>				<b>9.000,00</b>	<b>8.999,76</b>		<b><u>8.999,76</u></b> <b>8.999,76</b>	<b>99,99</b>	
<b>➤ Zarząd Oświaty i Wychowania</b>									
1	801	80195	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	30.000,00	29.999,27	Logon Bydgoszcz	<u>29.999,27</u> 29.999,27	99,99	2008
<b>Razem</b>				<b>30.000,00</b>	<b>29.999,27</b>		<b><u>29.999,27</u></b> <b>29.999,27</b>	<b>99,99</b>	
<b>Razem Jednostki oświatowe</b>				<b>552.300,00</b>	<b>535.831,73</b>		<b><u>535.831,73</u></b> <b>535.831,73</b>	<b>97,01</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				<b>47.330.929,00</b>	<b>28.991.153,66</b>		<b><u>28.991.153,66</u></b> <b>28.991.153,66</b>	<b>61,25</b>	
<b>II ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>									
<b>– Miejski Zakład Komunikacyjny</b>									
1	600	60004	Zakup autobusów	4.080.000,00	4.014.308,00	Zakupiono 5 autobusów.	<u>4.014.308,00</u> 4.014.308,00	98,38	2008
2	600	60004	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	26.000,00	25.545,85	Zakupiono sprzęt komputerowy.	<u>25.545,85</u> 25.545,85	98,25	2008
3	600	60004	Zakup pogotowia technicznego wraz z osprzętem	771.000,00	756.500,00	Zadanie zrealizowano.	<u>756.500,00</u> 756.500,00	98,11	2008
4	600	60004	Zakup koszy oraz modernizacja kotłowni	81.000,00	79.100,00	Zadanie zrealizowano.	<u>79.100,00</u> 79.100,00	97,65	2008
<b>Razem Miejski Zakład Komunikacyjny</b>				<b>4.958.000,00</b>	<b>4.875.453,85</b>		<b><u>4.875.453,85</u></b> <b>4.875.453,85</b>	<b>98,33</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>– Miejskie Składowisko Odpadów</b>									
1	900	90002	Monitoring II kwatery	120.000,00	95.800,00	Postawiono słup oświetleniowy, położono kable i zainstalowano kamery do monitoringu II kwatery.	<u>95.800,00</u> 95.800,00	79,83	2008
2	900	90002	Zakup ładowarki specjalistycznej	250.000,00	212.500,00	Zakupiono nośnik teleskopowy.	<u>212.500,00</u> 212.500,00	85,00	2008
3	900	90013	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego – etap III	165.000,00	153.466,36	Budowa kuchni i adaptacja placu.	<u>153.466,36</u> 153.466,36	93,00	<u>2004</u> 2009
4	900	90013	Kafelkowanie kojców w schronisku	10.000,00	9.686,84	Wykafelkowano część kojców dla zwierząt.	<u>9.686,84</u> 9.686,84	96,86	2008
5	900	90013	Zakup USG	15.000,00	14.500,00	Zakupiono USG na potrzeby schroniska dla zwierząt.	<u>14.500,00</u> 14.500,00	96,66	2008
6	900	90013	Zakup przenośnego laboratorium	12.000,00	12.000,00	Zakupiono przenośne laboratorium do gabinetu weterynarza.	<u>12.000,00</u> 12.000,00	100,00	2008
7	900	90013	Zakup analizatora medycznego do laboratorium	12.000,00	0,00	Zadania nie wykonano.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2008
<b>Razem Miejskie Składowisko Odpadów</b>				<b>584.000,00</b>	<b>497.953,20</b>		<b><u>497.953,20</u></b> <b>497.953,20</b>	<b>85,26</b>	
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>5.542.000,00</b>	<b>5.373.407,05</b>		<b><u>5.373.407,05</u></b> <b>5.373.407,05</b>	<b>96,95</b>	
<b>III INSTYTUCJE KULTURY</b>									
<b>– Miejska Biblioteka Publiczna</b>									
1	921	92116	Modernizacja budynku MBP – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zewnętrznej windy oraz uporządkowanie terenu od ul. Targowej	50.000,00	49.995,60	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową pn. „Rozbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej o zewnętrzną klatkę schodową wraz z windą, przebudowa części oddziału dla dzieci i toalet na I i II piętrze oraz remont piwnicy z przystosowaniem jej do celów magazynowych”.	<u>49.995,60</u> 49.995,60	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	921	92116	Zakup sprzętu oraz aktualizacja programów	50.000,00	50.000,00	Wykonano:	<u>50.000,00</u>	100,00	2008
3	921	92116	Zakup sprzętu oraz aktualizacja programów	30.000,00	30.000,00	1. Aktualizację systemu bibliotecznego PROLIB (roczna polisa serwisowa systemu Prolib wraz z oprogramowaniem Progress); 2. Dostarczono sprzęt komputerowy i projektor multimedialny do MBP w K-Koźlu; 3. Zakupiono sprzęt do MBP w K-Koźlu; 4. Zakupiono ladę biblioteczną do MBP w K-Koźlu.	<u>50.000,00</u> <u>30.000,00</u>	100,00	2008
<b>Razem Miejska Biblioteka Publiczna</b>				<b>130.000,00</b>	<b>129.995,60</b>		<b><u>129.995,60</u></b> <b>129.995,60</b>	<b>99,99</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Kultury</b>									
1	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego	50.000,00	49.867,00	Zakupiono sprzęt nagłaśniający.	<u>49.867,00</u> 49.867,00	99,73	
2	921	92109	Zakup projektora multimedialnego	15.000,00	15.000,00	Zakupiono projektor multimedialny.	<u>15.000,00</u> 15.000,00	100,00	
<b>Razem Miejski Ośrodek Kultury</b>				<b>65.000,00</b>	<b>64.867,00</b>		<b><u>64.867,00</u></b> <b>64.867,00</b>	<b>99,79</b>	
<b>RAZEM INSTYTUCJE KULTURY</b>				<b>195.000,00</b>	<b>194.862,60</b>		<b><u>194.862,60</u></b> <b>194.862,60</b>	<b>99,92</b>	
<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>53.067.929,00</b>	<b>34.559.423,31</b>		<b><u>34.559.423,31</u></b> <b>34.559.423,31</b>	<b>62,12</b>	

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2009 rok