

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2010 rok

w zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
➤ Wydział Inwestycji i Remontów									
1	600	60016	Budowa ul. Litewskiej	1.300.000,00	1.284.055,00	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę I części zadania firmę KPRI z Kędzierzyna-Koźła. Ten etap zakończony. Ogłoszono przetarg na wykonanie II etapu zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę EUROBUD PLUS z Laskowic. Podpisano umowę na realizację zadania. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia zadania minął 13.11.2010 roku.	<u>1.284.055,00</u> 1.284.055,00	98,77	<u>2008</u> 2011
2	600	60016	PT przebudowy ul. Targowej wraz z wykonaniem	2.483.000,00	2.471.513,48	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>2.471.513,48</u> 2.471.513,48	99,54	<u>2008</u> 2010
3	600	60016	PT przebudowy drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Szymanowskiego 49,51,53,55 i 57	3.000,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano w dniu 17.11. 2010 roku umowę z firmą Usługi Projektowe Alina Banach z Nysy . Termin realizacji maj 2011. Przekazano dane do projektowania.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2010</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	PT przebudowy drogi dojazdowej stanowiącej dojazd do budynków przy ul. Głębczyckiej 8 i 10	3.000,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano w dniu 17.11.2010 umowę z firmą Usługi Projektowe Alina Banach z Nysy . Termin realizacji czerwiec 2011. Przekazano dane do projektowania.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2010</u> 2011
5	600	60016	Modernizacja ul. Modrzejewskiej	1.415.000,00	1.414.742,00	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>1.414.742,00</u> 1.414.742,00	99,98	<u>2009</u> 2010
6	600	60016	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Piastowskiej 61,63	142.000,00	141.841,53	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>141.841,53</u> 141.841,53	99,89	<u>2009</u> 2010
7	600	60016	Budowa ul. Miodowej	320.000,00	320.000,00	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę KPRI z Kędzierzyna -Koźła. Zadanie zakończone.	<u>320.000,00</u> 320.000,00	100,00	<u>2009</u> 2010
8	600	60016	Przebudowa ul. Zaścianek i ul. Kościelnej – etap I	45.000,00	44.800,00	Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dokumentację. W dniu 22.04.2010 roku podpisywano umowę z Konsorcjum firm: PE-POLSKA Sp. z o.o. z Gdańska oraz Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory inż. W. Kulbacki z Elbląga. W dniu 31.12.2010 roku wpłynęła dokumentacja projektowa, która jest w trakcie sprawdzania.	<u>0,00</u> 44.800,00	99,56	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Aleja Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	150.000,00	90.000,00	W dniu 28.05.2010 ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 21.06.2010 rok. Zamówienia udzielono firmie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Katowic, z którą w dniu 20.07.2010 roku podpisano umowę. Termin zakończenia IV kwartał 2011 roku. Wykonano już opracowania geodezyjne, geologiczne, pomiary ruchu oraz złożono wnioski do wydania decyzji środowiskowej.	<u>75.640,00</u> 90.000,00	60,00	<u>2009</u> 2011
10	600	60016	Przebudowa ul. Grzybowej	52.000,00	51.258,00	Umowa na dokumentację podpisana w 2009 roku z firmą PROTOR z Osowca. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>51.258,00</u> 51.258,00	98,57	<u>2010</u> 2011
11	600	60016	Przebudowa ul. Kwiatowej – etap I	20.000,00	20.000,00	Umowa na dokumentację zawarta w 2009 roku z firmą MARKATOR z Opola. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>20.000,00</u> 20.000,00	100,00	<u>2009</u> 2010
12	600	60016	Budowa ul. Prostej	200.000,00	17.080,00	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. W wyniku odwołania od wydanego pozwolenia p. Hasnego, Starostwo Powiatowe wszczęło ponownie postępowanie o wydanie pozwolenia. Rozwiązano umowę z firmą PUH „M+” z powodu unieważnienia decyzji Starostwa.	<u>17.080,00</u> 17.080,00	8,54	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I	919.590,00	851.637,92	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>851.637,92</u> 851.637,92	92,61	<u>2008</u> 2010
14	600	60016	PT i przebudowa ul. Energetyków w Kędzierzynie-Koźlu	99.000,00	99.000,00	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału – opracowana przez firmę przez B.O Inwest z Kędzierzyna-Koźła. Uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie drogi krajowej oraz drogi gminnej.	<u>99.000,00</u> 99.000,00	100,00	<u>2010</u> 2011
15	600	60016	PT przebudowy ul. Dworcowej i parkingu przy PKP	41.206,00	0,00	Wykonawca zadania firma AQWA z Głubczyc. W wyniku kilku monit o przekazanie poprawionej dokumentacji oraz niedotrzymania wyznaczonego ostatecznego terminu, Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy. Naliczono kary umowne.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010
16	600	60016	Przebudowa ul. Przemysława II	350.000,00	328.421,63	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania Konsorcjum firm: EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła, BDM D. Morawiecki z Nysy. Podpisano umowę na realizację zadania. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aneksem termin zakończenia wynosi 20 dni kalendarzowych od zezwolenia inspektora na dalsze prowadzenie robót.	<u>328.421,63</u> 328.421,63	93,83	<u>2010</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60016	PT i przebudowa fragmentu ulicy Lompy-wjazd z ul. 1-go Maja (poszerzenie ulicy dla ruchu w obu kierunkach na odcinku ok. 20 m)	20.000,00	16.897,00	Wyłoniono wykonawcę firmę EKOBUD z Katowic. Podpisano umowę na realizację zadania. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>16.897,00</u> 16.897,00	84,49	2010
18	700	70095	Budowa modułowych mieszkań socjalnych na os. Lenartowice	15.000,00	10.881,71	W posiadaniu Wydziału „Program funkcjonalno-użytkowy”. Ogłoszono przetarg nieograniczony, wpłynęło 5 ofert. Postępowanie unieważniono z uwagi na to, iż oferta z najwyższą ceną przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.	<u>10.881,71</u> 10.881,71	72,54	<u>2009</u> 2010
19	750	75023	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	9.372.000,00	9.347.469,30	Trwają prace wykończeniowe obiektu. W wyniku powodzi zostały zalane piwnice – wymieniono posadzki i tynki. W dniu 13.08.2010 roku zakończono odbiór robót budowlanych. Zadanie zakończone.	<u>9.347.469,30</u> 9.347.469,30	99,74	<u>2003</u> 2010
20	750	75023	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miasta	65.000,00	59.780,00	W dniu 13.04.2010 roku podpisano umowę z firmą PROCAD z Wrocławia .Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>59.780,00</u> 59.780,00	91,97	2010
21	750	75023	Modernizacja budynku przy Planetorza – I etap	3.000,00	1.840,19	Ustalono zakres robót. Wytyczono główne punkty obiektu.	<u>1.840,19</u> 1.840,19	61,34	2010
22	754	75495	Monitoring miasta	130.000,00	125.253,92	Zlecono firmie Media Com z Warszawy usunięcie usterek powstałych po robotach wykonanych przez firmę POLIXEL z Warszawy. Zadanie zakończone.	<u>125.253,92</u> 125.253,92	96,35	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801	80101	PT i wykonanie budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	170.000,00	156.720,19	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Podpisano umowę na realizację zadania. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 17.11.2010 roku przekazano plac budowy.	<u>156.720,19</u> 156.720,19	92,19	<u>2009</u> 2011
24	801	80101	Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej Nr 9	936.000,00	935.089,33	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę Media Stadion ze Szczecina. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	<u>935.089,33</u> 935.089,33	99,90	<u>2010</u> 2011
25	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana boksów w szatni Szkoły Podstawowej Nr 11	150.000,00	150.000,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>150.000,00</u> 150.000,00	100,00	<u>2009</u> 2010
26	801	80101	Koncepcja zagospodarowania terenu sportowego przy ZSM nr 1	28.000,00	27.450,00	Podpisano umowę z firma PROJEKT 3 z Rybnika. Koncepcja w posiadaniu Wydziału.	<u>27.450,00</u> 27.450,00	98,04	2010
27	801	80101	PT i wykonanie boiska przy SP Nr 14	5.000,00	4.151,64	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę MOJA S.C. z Kietrza. W trakcie podpisywania umowy na realizację zadania – wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony, wpłynęły 2 oferty. Postępowanie unieważniono.	<u>4.151,64</u> 4.151,64	83,03	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	801	80101	PT instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	25.000,00	20.496,00	W dniu 01.04.2010 ogłoszono przetarg nieograniczony na dokumentację. Wpłynęło 5 ofert. Wyłoniono wykonawcę firmę ENERGO -INWEST –PROJEKT ze Słupca. Podpisano umowę na realizację zadania. Dokumentacja projektowa została sprawdzona. Przekazano uwagi Wykonawcy. Oczekuje się na poprawioną dokumentację.	<u>0,00</u> 20.496,00	81,98	2010
29	801	80101	PT modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej Nr 6	50.000,00	42.944,00	Podpisano umowę z firmą ARTPAK z Gliwic .Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.W przygotowaniu wniosków o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>42.944,00</u> 42.944,00	85,89	2010
30	801	80101	Zagospodarowanie terenu ZSM Nr 4 i PP Nr 18	20.000,00	19.995,80	Podpisano umowę z firmą PROcad z Wrocławia. Koncepcja zatwierdzona w posiadaniu Wydziału. Termin realizacji pozostałych elementów kwiecień 2011 rok.	<u>19.995,80</u> 19.995,80	99,98	<u>2010</u> 2011
31	801	80101	PT modernizacji instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	50.000,00	49.959,00	Podpisano umowę z firmą TAMA z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>49.959,00</u> 49.959,00	99,92	2010
32	801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 9	133.000,00	132.278,44	Ogłoszono przetarg nieograniczony , wpłynęły 3 oferty. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	<u>132.278,44</u> 132.278,44	99,46	<u>2009</u> 2010
33	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 11 wraz z zabudową tarasu	405.000,00	395.010,19	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	<u>395.010,19</u> 395.010,19	97,53	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	801	80104	PT modernizacji kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 11	45.000,00	44.999,99	Podpisano umowę z firmą B.O. Inwest z Kędzierzyna –Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>44.999,99</u> 44.999,99	100,00	2010
35	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej i kuchni w Przedszkolu Nr 24	300.000,00	290.010,19	Ogłoszono przetarg nieograniczony , wpłynęły 3 oferty. Wyłoniono wykonawcę firmę BETA-ELEKTRO z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>290.010,19</u> 290.010,19	96,67	<u>2009</u> 2011
36	801	80104	PT modernizacji Przedszkola Nr 17	100.000,00	85.400,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony na dokumentację. Przetarg rozstrzygnięto i podpisano umowę z EKOBUD S.C. z Dmosina. Zatwierdzona koncepcja w posiadaniu Wydziału. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa po sprawdzeniu. Uwagi przekazano Wykonawcy. Oczekuje się na poprawioną dokumentację.	<u>0,00</u> 85.400,00	85,40	2010
37	852	85203	Modernizacja DDP Nr 3 przy Grabskiego – I etap	3.000,00	1.840,19	Wykonano roboty przygotowawcze.	<u>1.840,19</u> 1.840,19	61,34	2010
38	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	1.779.696,00	1.651.909,06	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawców zadań: 1. ul. Malczewskiego – firma KPRI z Kędzierzyna-Koźła – zadanie zakończone i rozliczone. 2. ul. Akacyjowa - firma KPRI z Kędzierzyna-Koźła-zadanie zakończone i rozliczone. W drugim przetargu nieograniczonym wyłoniono 2 wykonawców dla 2 zadań:	<u>1.651.909,06</u> 1.651.909,06	92,82	<u>2008</u> 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>1. ul. Sławięcicka 97 –firma SANBUD z Kędzierzyna-Koźla – zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>2. ul. Pielki – firma KPRI z Kędzierzyna-Koźla – zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>Ponadto zlecono poza ustawą wykonanie przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Sławięcickiej 95A- firma KPRI z Kędzierzyna-Koźla. W ramach pozostałych środków:</p> <p>w dniu 13.09.2010 roku podpisano umowę z firmą PROcad z Wrocławia na wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Pokucie, odwodnienia odcinka ul. Sucharskiego oraz odc. kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rajskiej i Głównej(termin zakończenia 31.03.2011r.</p> <p>W dniu 29.09.2010 r. podpisano umowę z BP „ISAR” z Siemianowic Śląskich na wykonanie kan. deszczowej zlewni ul. Tuwima i zlewni ul. Brzechwy (termin zakończenia 09.05.2011r.</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	900	90004	Wykonanie projektu alejek parkowych z kostki brukowej w Parku Orderu Uśmiechu	24.000,00	23.180,00	Podpisano umowę z firma Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtowic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.	<u>23.180,00</u> 23.180,00	96,58	2010
40	900	90004	Budowa placu zabaw ul. Kołłątaja os. Sławięcice oraz wykonanie boiska do gry w koszykówkę	33.000,00	30.500,00	Podpisano umowę na dokumentację z PROJEKT 3 z Rybnika. Koncepcja programowo-przestrzenna w posiadaniu Wydziału – zatwierdzona. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wycinkę zieleni oraz pozwolenia na budowę.	<u>30.500,00</u> 30.500,00	92,42	2010
41	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców i terenów przy garażach po obu stronach tej ulicy	125.000,00	116.285,02	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę ALFA z Krapkowic. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone. Oświetlenie ul. K. Miarki. Podpisano umowę na realizację zadania z firmą S.C. Energetyk z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>116.285,02</u> 116.285,02	93,03	<u>2009</u> 2010
42	900	90015	Oświetlenie ul. Sadowej, Sławięcickiej, Eichendorffa	45.000,00	39.762,63	Podpisano umowę na realizację zadania z firma ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>39.762,63</u> 39.762,63	88,36	2010
43	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Bukowej, Błękitnej i Baczyńskiego	92.000,00	90.292,69	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę S.C. Energetyk z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>90.292,69</u> 90.292,69	98,14	2010
44	900	90015	Budowa oświetlenia końcowego odcinka ul. Kłodnickiej	102.000,00	99.113,36	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę S.C. Energetyk z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>99.113,36</u> 99.113,36	97,17	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego mostu na Odrze	70.000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LII/619/10 Rady Miasta z dnia 31.03.2010 rok. Przygotowano materiały do opracowania dokumentacji. W miesiącu grudniu 2010 roku uzyskano dopiero z GDDKiA warunki o przyłączenie.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010
46	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na terenie gminy	1.020.304,00	1.020.162,46	<p>W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę firmę SANBUD z Kędzierzyna-Koźła na realizację 4 zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ul. Królowej Jadwigi – zadanie zakończone. 2. Ul. Zamkowa- zadanie zakończone. 3. Ul. Pokucie- zadanie zakończone. 4. Ul. Synów Pułku- zadanie zakończone. <p>W zakresie dokumentacji zawarto umowę z firmą PROCAD z Wrocławia na kanalizację sanitarną w rejonie ul. Piastowskiej 52 .Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>W ramach pozostałych środków przygotowano dokumentację przyłącza do kan. deszczowej ul. Kosynierów , przyłączy do kan. sanitarnej w ul. Zamkowej, ul. Sławięcickiej 95a.</p> <p>Zlecono wykonanie przyłącza kan. sanitarnej do działki Nr 1921/1 przy ul. Zamkowej.</p>	<u>595.602,46</u> 1.020.162,46	99,99	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Wykonawca zadania firma KPRI z K-Koźla. Zadanie zakończone. Ponadto kontynuowano prace projektowe dotyczące rurociągu tłoczego tranzyt relacji Sławięcice-Kędzierzyn. Część dokumentacji została już przekazana do sprawdzenia.			
47	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych w tym: od os. Piastów do os. Blachownia, połączenie Kędzierzyna-Koźla z os. Rogi	920.000,00	910.617,20	<p>W zakresie dokumentacji:</p> <p>1.W związku z odstąpieniem Projektanta od realizacji umowy z jego winy nie wykonano koncepcji ścieżki po lewobrzeżnym obwałowaniu Odry , naliczono kary umowne. Podpisano nową umowę na wykonanie tejże koncepcji. Oczekuje się na to opracowanie.</p> <p>2. Podpisano umowę z Usługi Projektowe i Nadzoru Budowlanego R. Warmiński na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki od ul. Przyjaźni do ul. Szkolnej- odc. Trasy Nr 8. Koncepcja zatwierdzona w posiadaniu Wydziału. Termin realizacji pozostałych elementów marzec 2011 rok.</p> <p>W zakresie robót ogłoszono przetarg nieograniczony na:</p> <p>Budowę ścieżek rowerowych : budowa ciągów pieszo-jezdnych Nr 4: od wiaduktów PKP do bramy Zakładów Azotowych- etap III.</p>	910.617,20 910.617,20	98,98	2006 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>1. Wyłoniono wykonawcę firmę Zakład Ogólnobudowlany A. Kiowski z Niezdrowic. Zadanie zakończone.</p> <p>2. Budowę ścieżek rowerowych : budowa ciągów pieszojezdnych Nr 21 od ul. Dunikowskiego do Wyspiańskiego. Postępowanie unieważniono.</p> <p>Budowę ścieżek rowerowych : budowa ciągów pieszojezdnych Nr 4 od ul. Partyzantów do wiaduktów PKP – etap II. Wyłoniono wykonawcę firmę Zakład Ogólno-budowlany A. Kiowski z Niezdrowic. Zadanie w trakcie realizacji.</p>			
48	900	90095	Przebudowa ujścia odcinek cieku Więszycka Woda do potoku Orłowiec wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia ul. Bukowej	1.200.000,00	1.184.742,49	Ogłoszono przetarg nieograniczony wyłoniono wykonawcę zadania firmę Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji Bożena Dziedziejko z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone. Zrealizowano płatności z 2009 roku wobec firmy KPRI z Kędzierzyna-Koźła.	<u>1.184.742,49</u> 1.184.742,49	98,73	<u>2008</u> 2010
49	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	7.000.000,00	4.405.490,40	Wyłoniono wykonawcę zadania Konsorcjum firm: Sobet S.A., Conres S.C., Vertex S.A. Przekazano plac budowy.	<u>1.942.022,40</u> 4.405.490,40	62,94	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						W wyniku powodzi zalane zostały piwnice. Wypompowywano wodę i osuszono pomieszczenia. Wysoki stan wód gruntowych uniemożliwił przez okres ok. 5 tygodni wykonywanie robót ziemnych. Trwają roboty budowlane. W związku z powodzią Aneksowano termin zakończenia zadania na dzień 30.06.2011 rok. W zakresie dokumentacji podpisano umowy z PROJEKT 3 z Rybnika na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania plant miejskich przy DK Koźle. Koncepcja zatwierdzona w posiadaniu Wydziału.			
50	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	290.000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania przez Konsorcjum: ARP Projektowanie z Gliwic i AOWA z Głubczyc.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2005</u> 2013
51	921	92195	PT adaptacji piwnic zamkowych na potrzeby samorządowego muzeum ziemi kozielskiej	40.500,00	40.350,00	Umowa podpisana w 2009 roku z firmą ARP Projektowanie z Gliwic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>40.350,00</u> 40.350,00	99,63	<u>2009</u> 2010
52	926	92601	Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w K-Koźlu przy Alei Jana Pawła II wraz z wykonaniem	970.000,00	970.000,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	<u>970.000,00</u> 970.000,00	100,00	<u>2008</u> 2010
53	926	92601	PT i wykonanie boisk osiedlowych (ul. Zwycięstwa, ul. Lompy, ul. Stara, ul. Jasna)	730.000,00	727.697,14	Ogłoszono przetarg nieograniczony wyłoniono wykonawców : 1. Ul. Zwycięstwa – firma MORIS SPOTR z Warszawy. Podpisano umowę na	<u>727.697,14</u> 727.697,14	99,68	<u>2008</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						realizację zadania. Zadanie zakończone. 2. Ul. Lompy, Stara, Jasna – firma GB Grzegorz Baran z Sosnowca. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.			
54	926	92601	PT boiska „Orlik 2012”	30.000,00	30.000,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firma PROJEKT 3 z Rybnika. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wycinkę zieleni oraz pozwolenie na budowę.	<u>30.000,00</u> 30.000,00	100,00	2010
55	926	92605	Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al. J. Pawła II	80.000,00	60.000,00	Uregulowano płatności z 2009 roku.	<u>60.000,00</u> 60.000,00	75,00	<u>2008</u> 2011
Razem				34.119.296,00	30.452.919,09		<u>27.399.835,09</u> 30.452.919,09	89,25	
➤ Wydział Organizacyjny									
1	750	75023	Zakup mebli biurowych wraz z montażem	150.000,00	150.000,00	Wydatki realizowane były w oparciu o zobowiązania zaciągane w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 54 ustawy Prawo zamówień publicznych.	<u>150.000,00</u> 150.000,00	100,00	2010
2	750	75095	Zakup informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej	24.000,00	0,00	Wydatki zostaną zrealizowane w roku 2011.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010
3	750	75095	Zakup informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klientów	24.000,00	0,00	Wydatki zostaną zrealizowane w roku 2011.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	750	75095	Zakup informatycznych narzędzi elektronicznego obiegu dokumentów	193.440,00	0,00	Wydatki zostaną zrealizowane w roku 2011.	0,00 0,00	0,00	2010
Razem				391.440,00	150.000,00		150.000,00 150.000,00	38,32	
➤ Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta									
1	400	40001	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – MZEC spółka z o.o.	350.000,00	350.000,00	Podwyższono kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	350.000,00 350.000,00	100,00	2010 2011
2	600	60004	Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego	5.726.400,00	31.919,85	W związku z ograniczeniami finansowymi w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2010 nie wydatkowano środków na realizację projektu. Uzgodniono z wykonawcą przedłużenie terminu do stycznia rok 2011.	31.919,85 31.919,85	0,56	2010 2011
Razem				6.076.400,00	381.919,85		381.919,85 381.919,85	6,29	
➤ Wydział Urbanistyki i Architektury									
1	710	71004	Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej	180.000,00	129.092,20	Opracowano plany zagospodarowania przestrzennego	129.092,20 129.092,20	71,72	2006 2010
Razem				180.000,00	129.092,20		129.092,20 129.092,20	71,72	
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
1	750	75023	Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle	8.704,00	5.978,00	Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie zapytań ofertowych..	5.978,00 5.978,00	68,68	2010 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	750	75023	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania	613.346,00	377.856,28	W związku z realizacją zadania przeprowadzono 2 postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.	<u>377.856,28</u> 377.856,28	61,61	<u>2009</u> 2012
3	750	75023	Zakup oprogramowania NOVELL	51.296,00	40.504,00	Na dostawę oprogramowania NOVELL przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowano.	<u>40.504,00</u> 40.504,00	78,96	2010
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	100.000,00	94.210,84	Na zakup sprzętu komputerowego przeprowadzono 2 postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Zakupiono: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 drukarki HP LJ 2055d ▪ 1 drukarka LEXMARK C935DN ▪ 11 drukarek LEXMARK E360D ▪ 2 drukarki LEXMARK T650DTN ▪ 1 drukarka HP LJ CP3525N ▪ 1 drukarka HP DJ 110PLUS ▪ 12 monitorów SAMSUNG ▪ 1 monitor LG ▪ 8 komputerów DELL ▪ 2 komputery przenośne ▪ Oprogramowanie MS Office SBE, PROF. OEM PL 	<u>94.210,84</u> 94.210,84	94,21	2010
Razem				773.346,00	518.549,12		<u>518.549,12</u> 518.549,12	67,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury									
1	710	71097	Zakup pojazdu do obsługi pogrzebu na terenie cmentarzy „MELEX”	30.678,12	30.678,12	Na podstawie umowy Nr 18/2010 z 09 sierpnia 2010r. z firmą „Melex” z Mielca zakupiono dla potrzeb Miejskiego Zakładu Cmentarnego pojazd elektryczny typu karawan – Melex.	<u>30.678,12</u> 30.678,12	100,00	2010
2	900	90019	Zakup pakowarki do piasku	40.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ po powodzi w maju 2010r. ceny pakowarek do piasku znacznie wzrosły i tym samym przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie na ten cel.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010
3	900	90019	Budowa ekologicznego ogrzewania w lokalach użytkowych	13.282,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010
4	900	90095	Doposażenie placów zabaw w urządzeniach zabawowe	59.955,68	59.955,68	Zgodnie z wnioskami Rad Osiedlowych firma „Saternus” z Chorzowa doposażyła 6 placów zabaw w urządzeniach zabawowe – osiedle Azoty ul. Chemików, osiedle Kuźniczka ul. Gajowa, osiedle Błachownia ul. Przyjaźni, park Orderu Uśmiechu, park Sławęcice, Kłodnica ul. R. Wagnera.	<u>59.955,68</u> 59.955,68	100,00	<u>2008</u> 2010
Razem				143.915,80	90.633,80		<u>90.633,80</u> 90.633,80	62,90	
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia									
1	851	85195	Zakup sprzętu dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu	500.000,00	497.126,86	Podpisano i zrealizowano umowę z SP ZOZ K-Koźle na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego	<u>497.126,86</u> 497.126,86	99,43	
Razem				500.000,00	497.126,86		<u>497.126,86</u> 497.126,86	99,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Oświaty i Wychowania									
1	801	80195	Kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu	860.400,00	855.348,56	Zakupiono i zamontowano sprzęt i wyposażenie nierozzerwalnie związane z funkcjonowaniem związane z funkcjonowaniem inwestycji. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wyłącznie do celów dydaktycznych, dokonano również niezbędnych prac budowlano-montażowych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Zespołach Szkół – 10 informatycznych pracowni językowych, 1 pracownia komputerowa, multimedialna pracownia językowa, 4 pracownie informatyczne, 1 centrum multimedialne, 1 pracownia techniczno-informatyczna. 855	<u>855.348,56</u> 855.348,56	99,41	2010
Razem				860.400,00	855.348,56		<u>855.348,56</u> 855.348,56	99,41	
➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy	240.000,00	229.376,00	Odpłatnie nabyto 9 nieruchomości stanowiących elementy dróg – ul. Wałowej, ul. Stolarskiej, ul. Letniej, ul. Nadrzecznej, ul. Gałczyńskiego, ul. Sikorskiego – oraz 1 nieruchomość niezabudowaną pod przepompownię ścieków przy ul. Przyjaźni.	<u>229.376,00</u> 229.376,00	95,57	2010
Razem				240.000,00	229.376,00		<u>229.376,00</u> 229.376,00	95,57	
RAZEM URZĄD MIASTA				43.284.797,80	33.304.965,48		<u>30.251.881,48</u> 33.304.965,48	76,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1	852	85203	DDP - Domy dziennego Pobytu	26.100,00	23.372,94	DDP 1 – zakupiono wyparzacz do pojemników cateringowych, DDP 2 – zakupiono urządzenie rozdrabniające do kuchni, DDP 3 – zakupiono kocioł warzelny.	<u>23.372,94</u> 23.372,94	89,55	2010
2	852	85219	Zakup kserokopiarki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7.000,00	5.490,00	Zakupiono kserokopiarkę.	<u>5.490,00</u> 5.490,00	78,43	2010
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				33.100,00	28.862,94		<u>28.862,94</u> 28.862,94	87,20	
– Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”									
1	852	85203	Zakup polerki wysokoobrotowej	5.150,00	5.114,24	Zadanie zostało zrealizowane – zakupiono polerkę wysokoobrotową	<u>5.114,24</u> 5.114,24	99,31	2010
Razem Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”				5.150,00	5.114,24		<u>5.114,24</u> 5.114,24	99,31	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
1	926	92601	PT modernizacji małego basenu Krytej Pływalni przy Alei J. Pawła II	50.000,00	49.410,00	Projekt został wykonany.	<u>49.410,00</u> 49.410,00	98,82	XII/2010
2	926	92601	Studnia głębinowa Stadion Cisowa - wykonanie zasilania elektrycznego, cembrownia, pompa, dokumentacja powykonawcza	30.020,41	29.422,41	Zadanie wykonane.	<u>29.422,41</u> 29.422,41	98,01	I-XII/2010
3	926	92601	Zakup łaźni parowej rzymskiej -stadion Kuźniczka	40.983,61	40.983,61	Sauna zakupiona i zamontowana na obiekcie.	<u>40.983,61</u> 40.983,61	100,00	V/2010
4	926	92601	Zakup oprzyrządowania +oprogramowania automatycznego systemu pomiaru czasu St. Kuźniczka	10.000,00	9.991,96	Urządzenie zakupiono i zamontowano.	<u>9.991,96</u> 9.991,96	99,92	XII/2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	926	92601	Zakup maszyny do nawożenia granulatu na sztuczną trawę	4.090,16	4.090,16	Maszyna zakupiona.	<u>4.090,16</u> 4.090,16	100,00	VII/2010
6	926	92678	Modernizacja kotłowni na stadionie w Koźlu przy ul. B.Chrobrego	50.000,00	49.997,16	Zmodernizowano kotłownię na kotłownię gazową.	<u>49.997,16</u> 49.997,16	99,99	VIII-XII/2010
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				185.094,18	183.895,30		<u>183.895,30</u> 183.895,30	99,35	
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
1	700	70001	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków komunalnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich: Portowa 41, Piastowska 58, Szymanowskiego 33A, Kłodnicka 89, 93,97, Sucharskiego 19	45.000,00	44.913,53	Zamówienie do 14.000 euro wyłoniło wykonawcę przyłączy do kanalizacji PHUP KAMEL Justyna Dudzic ul. Łokietka 28/1 Brzeg – który to wykonał przyłącza w ulicach: Portowa 41, Piastowska 58, Szymanowskiego 33A, Kłodnicka 89,93,97. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynku do studzienki rewizyjnej nowego kolektora sanitarnego do budynku Sucharskiego 19 w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wykonaniem powyższej dokumentacji geodezyjnej – Wykonawca Zakład Instalacyjno-Budowlany „REMIN” Janusz Rabiega ul. Planetorza 9/1, K-Koźle.	<u>44.913,53</u> 44.913,53	99,81	XI/2010
2	700	70001	Niwelacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. 11 Listopada 1 w Kędzierzynie-Koźlu	40.000,00	34.500,00	Zamówienie do 14.000 euro – Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Golbud, ul. Karola Miarki 36, Kędzierzyn-Koźle.	<u>34.500,00</u> 34.500,00	86,25	IX/2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, dokumentacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej budynku oraz dokumentacji docieplenia budynku wraz z wymianą stolarki budynku przy ul. Sucharskiego 44	75.000,00	73.170,00	Przetarg nieograniczony: Remont elewacji - docieplenie budynku komunalnego przy ul. Sucharskiego 44 – Wykonawca Janusz Bohdziewicz Zakład Murarsko-Dekardki ul. Wyszomirskiego 21, Opole. Zamówienie do 14.000 euro – Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Sucharskiego 44 wraz z wykonaniem wewnętrznej Instalacji wodno-kanalizacyjnej do wydzielonych pomieszczeń WC – Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlano-Remontowy „MARABUD” Marek Andruszyn ul. Pionierów 7/101, Kędzierzyn-Koźle.	<u>73.170,00</u> 73.170,00	97,56	XI/2010
4	700	70001	Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu.	56.000,00	55.473,40	Zamówienie do 14.000 euro – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aktualizacja projektu pod nazwą „Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu” – Wykonawca B.O. Inwest Z. Daszkiewicz ul. Bratków 5, Kędzierzyn-Koźle. Zamówienie do 14.000 euro – Przygotowanie wniosku i załączników do wniosku „O wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia”,	<u>55.473,40</u> 55.473,40	99,06	IX/2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						w tym mapę ewidencyjną wraz z wypisami oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia zagospodarowania terenu Portowa 70 – Wykonawca: B.O. Inwest Z. Daszkiewicz ul. Bratków 5, Kędzierzyn-Koźle.			
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				216.000,00	208.056,93		<u>208.056,93</u> 208.056,93	96,32	
– Jednostki oświatowe									
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	3.500,00	3.494,78	Zakupiono regały piwniczne w Castorama K-Koźle.	<u>3.494,78</u> 3.494,78	99,85	2010
Razem				3.500,00	3.494,78		<u>3.494,78</u> 3.494,78	99,85	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6									
1	801	80101	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza	7.500,00	7.172,00	Zadanie zrealizowano – Roman Joszko Robert Zajęc Spółka Jawna K-Koźle.	<u>7.172,00</u> 7.172,00	95,63	2010
Razem				7.500,00	7.172,00		<u>7.172,00</u> 7.172,00	95,63	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	31.400,00	31.400,00	Zakupiono kosiarkę spalinową, zamrażarkę , robot gastronomiczny, chłodziarki oraz pralkę - Roman Joszko Robert Zajęc Spółka Jawna K-Koźle.	<u>31.400,00</u> 31.400,00	100,00	2010
Razem				31.400,00	31.400,00		<u>31.400,00</u> 31.400,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	90.983,00	90.982,98	Zakupiono: <ul style="list-style-type: none"> ▪ stoliki + krzesła, stoliki komputerowe + krzesła – P.P.U.H Bracia Braunem Raszyce, ▪ kserokopiarkę – Wieszołek Chrzastowice, ▪ szafę i biurko – Z.U. budownictwa Ogólnego i Handlu Bierawa, ▪ laptop, drukarkę, komputery, serwer i monitor – Sowa – Tech Komputer S.C. K-Koźle, ▪ huśtawkę podwójną - P.P.U. Figler Tarnowskie Góry, ▪ sprzęt sportowy – Sport Grupa SP Z.O.O. Mińsk Mazowiecki. 	<u>90.982,98</u> 90.982,98	100,00	2010
Razem				90.983,00	90.982,98		<u>90.982,98</u> 90.982,98	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 6									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	3.500,00	3.500,00	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków – Bastra Weinidch Spółka Jawna Chorzów.	<u>3.500,00</u> 3.500,00	100,00	2010
Razem				3.500,00	3.500,00		<u>3.500,00</u> 3.500,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 12									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	23.700,00	19.024,16	Zakupiono: <ul style="list-style-type: none"> ▪ meble biurowe i kuchenne – Ośrodek Akwizycji Zabawkami i Pomocami Szkolnymi Paczków, ▪ zmywarkę – ALL CHEMIA Siemianowice Śląskie. 	<u>19.024,16</u> 19.024,16	80,27	2010
Razem				23.700,00	19.024,16		<u>19.024,16</u> 19.024,16	80,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczne Przedszkole Nr 13									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	3.500,00	3.500,00	Zakupiono podgrzewacz pojemnościowy – P.W. Intech. Tychy.	<u>3.500,00</u> 3.500,00	100,00	2010
Razem				3.500,00	3.500,00		<u>3.500,00</u> 3.500,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 15									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	6.000,00	6.000,00	Zakupiono zestaw mebli do Sali szkoleniowej - Ośrodek Akwizycji Zabawkami i Pomocami Szkolnymi Paczków.	<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	2010
Razem				6.000,00	6.000,00		<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 17									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	3.500,00	3.500,00	Zakupiono meble do kącia zabaw - Ośrodek Akwizycji Zabawkami i Pomocami Szkolnymi Paczków.	<u>3.500,00</u> 3.500,00	100,00	2010
Razem				3.500,00	3.500,00		<u>3.500,00</u> 3.500,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 21									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	120.000,00	105.272,88	Zakupiono: <ul style="list-style-type: none"> ▪ meble, szafki, szafy, regały, pomoce dydaktyczne, panele ścienne – Z.U. Budownictwa Ogólnego i Handlu Bierawa, ▪ meble – Moje Bambino Sp. z o.o. Łódź, ▪ zmywarę gastronomiczną – Hurtownia Robin Dąbrowa Górnicza, ▪ pianino – Sklep Muzyczny Stanisław Gałka K-Koźle, ▪ wyposażenie placu zabaw – Sprzedaż Pomocy Szkolnych Dariusz Malec Małkinia, 	<u>105.272,88</u> 105.272,88	87,73	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						▪ krzesła – Centrum meblowe Spółka Jawna Sławięcice			
Razem				120.000,00	105.272,88		<u>105.272,88</u> 105.272,88	87,73	
➤ Żłobek Nr 6									
1	853	85305	Podłączenie do sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej	17.000,00	17.000,00	Zadanie zostało wykonane przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w K-Koźlu.	<u>17.000,00</u> 17.000,00	100,00	2010
Razem				17.000,00	17.000,00		<u>17.000,00</u> 17.000,00	100,00	
Razem Jednostki oświatowe				310.583,00	290.846,80		<u>290.846,80</u> 290.846,80	93,65	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				44.034.724,98	34.021.741,69		<u>30.968.687,69</u> 34.021.741,69	77,26	
II ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Komunikacyjny									
1	600	60004	Zakup sprzętu komputerowego	10.000,00	9.958,20	Zakupiono sprzęt komputerowy.	<u>9.958,20</u> 9.958,20	99,58	2010
2	600	60004	Zakup wiat przystankowych – 5 szt. oraz zakup urządzeń technicznych	55.000,00	51.950,00	Zakupiono wiaty i urządzenia techniczne – zadanie zrealizowano.	<u>51.950,00</u> 51.950,00	94,45	2010
3	600	60004	Zakup wózka widłowego udźwig 3,5t (spalinowy)	95.000,00	94.900,00	Zakupu dokonano zadanie zakończono.	<u>94.900,00</u> 94.900,00	99,89	2010
Razem Miejski Zakład Komunikacyjny				160.000,00	156.808,20		<u>156.808,20</u> 156.808,20	98,01	
– Miejskie Składowisko Odpadów									
1	900	90013	Zakup kontenerów oraz ich adaptacja na pomieszczenia do przechowywania bezdomych kotów	18.600,00	13.400,00	Zadanie zostało zrealizowane.	<u>13.400,00</u> 13.400,00	72,04	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	900	90002	Projekt techniczno-wykonawczy zamknięcia pierwszej kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu	a) 57.000,00	a) 15.000,00	Zadanie zostało zrealizowane.	a) 15.000,00 a) 15.000,00	a) 26,32	2010
Razem Miejskie Składowisko Odpadów				18.600,00 a) 57.000,00	13.400,00 a) 15.000,00		13.400,00 13.400,00 a) 15.000,00 a) 15.000,00	71,04 a) 26,32	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				178.600,00 a) 57.000,00	170.208,20 a) 15.000,00		170.208,20 170.208,20 a) 15.000,00 a) 15.000,00	95,30 a) 26,32	
III INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejski Ośrodek Kultury									
1	921	92109	Zakup fortepianu KAWAI dla Domu Kultury chemik	60.000,00	60.000,00	Zakupiono fortepian marki KAWAI.	<u>60.000,00</u> 60.000,00	100,00	2010
Razem Miejski Ośrodek Kultury				60.000,00	60.000,00		<u>60.000,00</u> 60.000,00	100,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				60.000,00	60.000,00		<u>60.000,00</u> 60.000,00	100,00	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				44.273.324,98 a) 57.000,00	34.251.949,89 a) 15.000,00		<u>31.198.895,89</u> 34.251.949,89 a) 15.000,00 a) 15.000,00	77,36 a) 26,32	

a) – środki własne jednostek