

## Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2010 rok

w zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>									
– Urząd Miasta									
➤ Wydział Inwestycji i Remontów									
1	600	60016	Budowa ul. Litewskiej	1.300.000,00	1.284.055,00	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę I części zadania firmę KPRI z Kędzierzyna-Koźła. Ten etap zakończony. Ogłoszono przetarg na wykonanie II etapu zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę EUROBUD PLUS z Laskowic. Podpisano umowę na realizację zadania. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia zadania minął 13.11.2010 roku.	<u>1.284.055,00</u> 1.284.055,00	98,77	<u>2008</u> 2011
2	600	60016	PT przebudowy ul. Targowej wraz z wykonaniem	2.483.000,00	2.471.513,48	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>2.471.513,48</u> 2.471.513,48	99,54	<u>2008</u> 2010
3	600	60016	PT przebudowy drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Szymanowskiego 49,51,53,55 i 57	3.000,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano w dniu 17.11. 2010 roku umowę z firmą Usługi Projektowe Alina Banach z Nysy . Termin realizacji maj 2011. Przekazano dane do projektowania.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2010</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	PT przebudowy drogi dojazdowej stanowiącej dojazd do budynków przy ul. Głębczyckiej 8 i 10	3.000,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano w dniu 17.11.2010 umowę z firmą Usługi Projektowe Alina Banach z Nysy . Termin realizacji czerwiec 2011. Przekazano dane do projektowania.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2010</u> 2011
5	600	60016	Modernizacja ul. Modrzejewskiej	1.415.000,00	1.414.742,00	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>1.414.742,00</u> 1.414.742,00	99,98	<u>2009</u> 2010
6	600	60016	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Piastowskiej 61,63	142.000,00	141.841,53	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>141.841,53</u> 141.841,53	99,89	<u>2009</u> 2010
7	600	60016	Budowa ul. Miodowej	320.000,00	320.000,00	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę KPRI z Kędzierzyna -Koźła. Zadanie zakończone.	<u>320.000,00</u> 320.000,00	100,00	<u>2009</u> 2010
8	600	60016	Przebudowa ul. Zaścianek i ul. Kościelnej – etap I	45.000,00	44.800,00	Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dokumentację. W dniu 22.04.2010 roku podpisywano umowę z Konsorcjum firm: PE-POLSKA Sp. z o.o. z Gdańska oraz Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory inż. W. Kulbacki z Elbląga. W dniu 31.12.2010 roku wpłynęła dokumentacja projektowa, która jest w trakcie sprawdzania.	<u>0,00</u> 44.800,00	99,56	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Aleja Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	150.000,00	90.000,00	W dniu 28.05.2010 ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 21.06.2010 rok. Zamówienia udzielono firmie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Katowic, z którą w dniu 20.07.2010 roku podpisano umowę. Termin zakończenia IV kwartał 2011 roku. Wykonano już opracowania geodezyjne, geologiczne, pomiary ruchu oraz złożono wnioski do wydania decyzji środowiskowej.	<u>75.640,00</u> 90.000,00	60,00	<u>2009</u> 2011
10	600	60016	Przebudowa ul. Grzybowej	52.000,00	51.258,00	Umowa na dokumentację podpisana w 2009 roku z firmą PROTOR z Osowca. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>51.258,00</u> 51.258,00	98,57	<u>2010</u> 2011
11	600	60016	Przebudowa ul. Kwiatowej – etap I	20.000,00	20.000,00	Umowa na dokumentację zawarta w 2009 roku z firmą MARKATOR z Opola. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>20.000,00</u> 20.000,00	100,00	<u>2009</u> 2010
12	600	60016	Budowa ul. Prostej	200.000,00	17.080,00	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. W wyniku odwołania od wydanego pozwolenia p. Hasnego, Starostwo Powiatowe wszczęło ponownie postępowanie o wydanie pozwolenia. Rozwiązano umowę z firmą PUH „M+” z powodu unieważnienia decyzji Starostwa.	<u>17.080,00</u> 17.080,00	8,54	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I	919.590,00	851.637,92	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>851.637,92</u> 851.637,92	92,61	<u>2008</u> 2010
14	600	60016	PT i przebudowa ul. Energetyków w Kędzierzynie-Koźlu	99.000,00	99.000,00	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału – opracowana przez firmę przez B.O Inwest z Kędzierzyna-Koźła. Uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie drogi krajowej oraz drogi gminnej.	<u>99.000,00</u> 99.000,00	100,00	<u>2010</u> 2011
15	600	60016	PT przebudowy ul. Dworcowej i parkingu przy PKP	41.206,00	0,00	Wykonawca zadania firma AQWA z Głubczyc. W wyniku kilku monit o przekazanie poprawionej dokumentacji oraz niedotrzymania wyznaczonego ostatecznego terminu, Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy. Naliczono kary umowne.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010
16	600	60016	Przebudowa ul. Przemysława II	350.000,00	328.421,63	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania Konsorcjum firm: EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła, BDM D. Morawiecki z Nysy. Podpisano umowę na realizację zadania. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aneksem termin zakończenia wynosi 20 dni kalendarzowych od zezwolenia inspektora na dalsze prowadzenie robót.	<u>328.421,63</u> 328.421,63	93,83	<u>2010</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60016	PT i przebudowa fragmentu ulicy Lompy-wjazd z ul. 1-go Maja (poszerzenie ulicy dla ruchu w obu kierunkach na odcinku ok. 20 m)	20.000,00	16.897,00	Wyłoniono wykonawcę firmę EKOBUD z Katowic. Podpisano umowę na realizację zadania. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>16.897,00</u> 16.897,00	84,49	2010
18	700	70095	Budowa modułowych mieszkań socjalnych na os. Lenartowice	15.000,00	10.881,71	W posiadaniu Wydziału „Program funkcjonalno-użytkowy”. Ogłoszono przetarg nieograniczony, wpłynęło 5 ofert. Postępowanie unieważniono z uwagi na to, iż oferta z najwyższą ceną przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.	<u>10.881,71</u> 10.881,71	72,54	<u>2009</u> 2010
19	750	75023	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	9.372.000,00	9.347.469,30	Trwają prace wykończeniowe obiektu. W wyniku powodzi zostały zalane piwnice – wymieniono posadzki i tynki. W dniu 13.08.2010 roku zakończono odbiór robót budowlanych. Zadanie zakończone.	<u>9.347.469,30</u> 9.347.469,30	99,74	<u>2003</u> 2010
20	750	75023	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miasta	65.000,00	59.780,00	W dniu 13.04.2010 roku podpisano umowę z firmą PROCAD z Wrocławia .Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>59.780,00</u> 59.780,00	91,97	2010
21	750	75023	Modernizacja budynku przy Planetorza – I etap	3.000,00	1.840,19	Ustalono zakres robót. Wytyczono główne punkty obiektu.	<u>1.840,19</u> 1.840,19	61,34	2010
22	754	75495	Monitoring miasta	130.000,00	125.253,92	Zlecono firmie Media Com z Warszawy usunięcie usterek powstałych po robotach wykonanych przez firmę POLIXEL z Warszawy. Zadanie zakończone.	<u>125.253,92</u> 125.253,92	96,35	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801	80101	PT i wykonanie budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	170.000,00	156.720,19	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Podpisano umowę na realizację zadania. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 17.11.2010 roku przekazano plac budowy.	<u>156.720,19</u> 156.720,19	92,19	<u>2009</u> 2011
24	801	80101	Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej Nr 9	936.000,00	935.089,33	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę Media Stadion ze Szczecina. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	<u>935.089,33</u> 935.089,33	99,90	<u>2010</u> 2011
25	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana boksów w szatni Szkoły Podstawowej Nr 11	150.000,00	150.000,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>150.000,00</u> 150.000,00	100,00	<u>2009</u> 2010
26	801	80101	Koncepcja zagospodarowania terenu sportowego przy ZSM nr 1	28.000,00	27.450,00	Podpisano umowę z firma PROJEKT 3 z Rybnika. Koncepcja w posiadaniu Wydziału.	<u>27.450,00</u> 27.450,00	98,04	2010
27	801	80101	PT i wykonanie boiska przy SP Nr 14	5.000,00	4.151,64	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę MOJA S.C. z Kietrza. W trakcie podpisywania umowy na realizację zadania – wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony, wpłynęły 2 oferty. Postępowanie unieważniono.	<u>4.151,64</u> 4.151,64	83,03	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	801	80101	PT instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	25.000,00	20.496,00	W dniu 01.04.2010 ogłoszono przetarg nieograniczony na dokumentację. Wpłynęło 5 ofert. Wyłoniono wykonawcę firmę ENERGO -INWEST –PROJEKT ze Słupca. Podpisano umowę na realizację zadania. Dokumentacja projektowa została sprawdzona. Przekazano uwagi Wykonawcy. Oczekuje się na poprawioną dokumentację.	<u>0,00</u> 20.496,00	81,98	2010
29	801	80101	PT modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej Nr 6	50.000,00	42.944,00	Podpisano umowę z firmą ARTPAK z Gliwic .Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>42.944,00</u> 42.944,00	85,89	2010
30	801	80101	Zagospodarowanie terenu ZSM Nr 4 i PP Nr 18	20.000,00	19.995,80	Podpisano umowę z firmą PROcad z Wrocławia. Koncepcja zatwierdzona w posiadaniu Wydziału. Termin realizacji pozostałych elementów kwiecień 2011 rok.	<u>19.995,80</u> 19.995,80	99,98	<u>2010</u> 2011
31	801	80101	PT modernizacji instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	50.000,00	49.959,00	Podpisano umowę z firmą TAMA z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>49.959,00</u> 49.959,00	99,92	2010
32	801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 9	133.000,00	132.278,44	Ogłoszono przetarg nieograniczony , wpłynęły 3 oferty. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	<u>132.278,44</u> 132.278,44	99,46	<u>2009</u> 2010
33	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 11 wraz z zabudową tarasu	405.000,00	395.010,19	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	<u>395.010,19</u> 395.010,19	97,53	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	801	80104	PT modernizacji kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 11	45.000,00	44.999,99	Podpisano umowę z firmą B.O. Inwest z Kędzierzyna –Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>44.999,99</u> 44.999,99	100,00	2010
35	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej i kuchni w Przedszkolu Nr 24	300.000,00	290.010,19	Ogłoszono przetarg nieograniczony , wpłynęły 3 oferty. Wyłoniono wykonawcę firmę BETA-ELEKTRO z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>290.010,19</u> 290.010,19	96,67	<u>2009</u> 2011
36	801	80104	PT modernizacji Przedszkola Nr 17	100.000,00	85.400,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony na dokumentację. Przetarg rozstrzygnięto i podpisano umowę z EKOBUD S.C. z Dmosina. Zatwierdzona koncepcja w posiadaniu Wydziału. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa po sprawdzeniu. Uwagi przekazano Wykonawcy. Oczekuje się na poprawioną dokumentację.	<u>0,00</u> 85.400,00	85,40	2010
37	852	85203	Modernizacja DDP Nr 3 przy Grabskiego – I etap	3.000,00	1.840,19	Wykonano roboty przygotowawcze.	<u>1.840,19</u> 1.840,19	61,34	2010
38	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	1.779.696,00	1.651.909,06	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawców zadań: 1. ul. Malczewskiego – firma KPRI z Kędzierzyna-Koźła – zadanie zakończone i rozliczone. 2. ul. Akacyjowa - firma KPRI z Kędzierzyna-Koźła-zadanie zakończone i rozliczone. W drugim przetargu nieograniczonym wyłoniono 2 wykonawców dla 2 zadań:	<u>1.651.909,06</u> 1.651.909,06	92,82	<u>2008</u> 2013



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>1. ul. Sławięcicka 97 –firma SANBUD z Kędzierzyna-Koźla – zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>2. ul. Pielki – firma KPRI z Kędzierzyna-Koźla – zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>Ponadto zlecono poza ustawą wykonanie przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Sławięcickiej 95A- firma KPRI z Kędzierzyna-Koźla. W ramach pozostałych środków:</p> <p>w dniu 13.09.2010 roku podpisano umowę z firmą PROcad z Wrocławia na wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Pokucie, odwodnienia odcinka ul. Sucharskiego oraz odc. kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rajskiej i Głównej(termin zakończenia 31.03.2011r.</p> <p>W dniu 29.09.2010 r. podpisano umowę z BP „ISAR” z Siemianowic Śląskich na wykonanie kan. deszczowej zlewni ul. Tuwima i zlewni ul. Brzechwy (termin zakończenia 09.05.2011r.</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	900	90004	Wykonanie projektu alejek parkowych z kostki brukowej w Parku Orderu Uśmiechu	24.000,00	23.180,00	Podpisano umowę z firma Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtowic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.	<u>23.180,00</u> 23.180,00	96,58	2010
40	900	90004	Budowa placu zabaw ul. Kołłątaja os. Sławięcice oraz wykonanie boiska do gry w koszykówkę	33.000,00	30.500,00	Podpisano umowę na dokumentację z PROJEKT 3 z Rybnika. Koncepcja programowo-przestrzenna w posiadaniu Wydziału – zatwierdzona. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wycinkę zieleni oraz pozwolenia na budowę.	<u>30.500,00</u> 30.500,00	92,42	2010
41	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców i terenów przy garażach po obu stronach tej ulicy	125.000,00	116.285,02	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę ALFA z Krapkowic. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone. Oświetlenie ul. K. Miarki. Podpisano umowę na realizację zadania z firmą S.C. Energetyk z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>116.285,02</u> 116.285,02	93,03	<u>2009</u> 2010
42	900	90015	Oświetlenie ul. Sadowej, Sławięcickiej, Eichendorffa	45.000,00	39.762,63	Podpisano umowę na realizację zadania z firma ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>39.762,63</u> 39.762,63	88,36	2010
43	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Bukowej, Błękitnej i Baczyńskiego	92.000,00	90.292,69	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę S.C. Energetyk z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>90.292,69</u> 90.292,69	98,14	2010
44	900	90015	Budowa oświetlenia końcowego odcinka ul. Kłodnickiej	102.000,00	99.113,36	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę S.C. Energetyk z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>99.113,36</u> 99.113,36	97,17	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego mostu na Odrze	70.000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LII/619/10 Rady Miasta z dnia 31.03.2010 rok. Przygotowano materiały do opracowania dokumentacji. W miesiącu grudniu 2010 roku uzyskano dopiero z GDDKiA warunki o przyłączenie.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010
46	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na terenie gminy	1.020.304,00	1.020.162,46	<p>W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę firmę SANBUD z Kędzierzyna-Koźła na realizację 4 zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ul. Królowej Jadwigi – zadanie zakończone.</li> <li>2. Ul. Zamkowa- zadanie zakończone.</li> <li>3. Ul. Pokucie- zadanie zakończone.</li> <li>4. Ul. Synów Pułku- zadanie zakończone.</li> </ol> <p>W zakresie dokumentacji zawarto umowę z firmą PROCAD z Wrocławia na kanalizację sanitarną w rejonie ul. Piastowskiej 52 .Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>W ramach pozostałych środków przygotowano dokumentację przyłącza do kan. deszczowej ul. Kosynierów , przyłączy do kan. sanitarnej w ul. Zamkowej, ul. Sławięcickiej 95a.</p> <p>Zlecono wykonanie przyłącza kan. sanitarnej do działki Nr 1921/1 przy ul. Zamkowej.</p>	<u>595.602,46</u> 1.020.162,46	99,99	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Wykonawca zadania firma KPRI z K-Koźla. Zadanie zakończone. Ponadto kontynuowano prace projektowe dotyczące rurociągu tłoczego tranzyt relacji Sławięcice-Kędzierzyn. Część dokumentacji została już przekazana do sprawdzenia.			
47	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych w tym: od os. Piastów do os. Blachownia, połączenie Kędzierzyna-Koźla z os. Rogi	920.000,00	910.617,20	<p>W zakresie dokumentacji:</p> <p>1.W związku z odstąpieniem Projektanta od realizacji umowy z jego winy nie wykonano koncepcji ścieżki po lewobrzeżnym obwałowaniu Odry , naliczono kary umowne. Podpisano nową umowę na wykonanie tejże koncepcji. Oczekuje się na to opracowanie.</p> <p>2. Podpisano umowę z Usługi Projektowe i Nadzoru Budowlanego R. Warmiński na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki od ul. Przyjaźni do ul. Szkolnej- odc. Trasy Nr 8. Koncepcja zatwierdzona w posiadaniu Wydziału. Termin realizacji pozostałych elementów marzec 2011 rok.</p> <p>W zakresie robót ogłoszono przetarg nieograniczony na:</p> <p>Budowę ścieżek rowerowych : budowa ciągów pieszo-jezdnych Nr 4: od wiaduktów PKP do bramy Zakładów Azotowych- etap III.</p>	910.617,20 910.617,20	98,98	2006 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>1. Wyłoniono wykonawcę firmę Zakład Ogólnobudowlany A. Kiowski z Niezdrowic. Zadanie zakończone.</p> <p>2. Budowę ścieżek rowerowych : budowa ciągów pieszojezdnych Nr 21 od ul. Dunikowskiego do Wyspiańskiego. Postępowanie unieważniono.</p> <p>Budowę ścieżek rowerowych : budowa ciągów pieszojezdnych Nr 4 od ul. Partyzantów do wiaduktów PKP – etap II. Wyłoniono wykonawcę firmę Zakład Ogólno-budowlany A. Kiowski z Niezdrowic. Zadanie w trakcie realizacji.</p>			
48	900	90095	Przebudowa ujścia odcinek cieku Więszycka Woda do potoku Orłowiec wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia ul. Bukowej	1.200.000,00	1.184.742,49	Ogłoszono przetarg nieograniczony wyłoniono wykonawcę zadania firmę Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji Bożena Dziedziejko z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone. Zrealizowano płatności z 2009 roku wobec firmy KPRI z Kędzierzyna-Koźła.	<u>1.184.742,49</u> 1.184.742,49	98,73	<u>2008</u> 2010
49	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	7.000.000,00	4.405.490,40	Wyłoniono wykonawcę zadania Konsorcjum firm: Sobet S.A., Conres S.C., Vertex S.A. Przekazano plac budowy.	<u>1.942.022,40</u> 4.405.490,40	62,94	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						W wyniku powodzi zalane zostały piwnice. Wypompowywano wodę i osuszono pomieszczenia. Wysoki stan wód gruntowych uniemożliwił przez okres ok. 5 tygodni wykonywanie robót ziemnych. Trwają roboty budowlane. W związku z powodzią Aneksowano termin zakończenia zadania na dzień 30.06.2011 rok. W zakresie dokumentacji podpisano umowy z PROJEKT 3 z Rybnika na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania plant miejskich przy DK Koźle. Koncepcja zatwierdzona w posiadaniu Wydziału.			
50	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	290.000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania przez Konsorcjum: ARP Projektowanie z Gliwic i AOWA z Głubczyc.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2005</u> 2013
51	921	92195	PT adaptacji piwnic zamkowych na potrzeby samorządowego muzeum ziemi kozielskiej	40.500,00	40.350,00	Umowa podpisana w 2009 roku z firmą ARP Projektowanie z Gliwic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>40.350,00</u> 40.350,00	99,63	<u>2009</u> 2010
52	926	92601	Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w K-Koźlu przy Alei Jana Pawła II wraz z wykonaniem	970.000,00	970.000,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	<u>970.000,00</u> 970.000,00	100,00	<u>2008</u> 2010
53	926	92601	PT i wykonanie boisk osiedlowych ( ul. Zwycięstwa, ul. Lompy, ul. Stara, ul. Jasna)	730.000,00	727.697,14	Ogłoszono przetarg nieograniczony wyłoniono wykonawców : 1. Ul. Zwycięstwa – firma MORIS SPOTR z Warszawy. Podpisano umowę na	<u>727.697,14</u> 727.697,14	99,68	<u>2008</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						realizację zadania. Zadanie zakończone. 2. Ul. Lompy, Stara, Jasna – firma GB Grzegorz Baran z Sosnowca. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.			
54	926	92601	PT boiska „Orlik 2012”	30.000,00	30.000,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firma PROJEKT 3 z Rybnika. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wycinkę zieleni oraz pozwolenie na budowę.	<u>30.000,00</u> 30.000,00	100,00	2010
55	926	92605	Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al. J. Pawła II	80.000,00	60.000,00	Uregulowano płatności z 2009 roku.	<u>60.000,00</u> 60.000,00	75,00	<u>2008</u> 2011
<b>Razem</b>				<b>34.119.296,00</b>	<b>30.452.919,09</b>		<u>27.399.835,09</u> <b>30.452.919,09</b>	<b>89,25</b>	
<b>➤ Wydział Organizacyjny</b>									
1	750	75023	Zakup mebli biurowych wraz z montażem	150.000,00	150.000,00	Wydatki realizowane były w oparciu o zobowiązania zaciągane w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 54 ustawy Prawo zamówień publicznych.	<u>150.000,00</u> 150.000,00	100,00	2010
2	750	75095	Zakup informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej	24.000,00	0,00	Wydatki zostaną zrealizowane w roku 2011.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010
3	750	75095	Zakup informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klientów	24.000,00	0,00	Wydatki zostaną zrealizowane w roku 2011.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	750	75095	Zakup informatycznych narzędzi elektronicznego obiegu dokumentów	193.440,00	0,00	Wydatki zostaną zrealizowane w roku 2011.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010
<b>Razem</b>				<b>391.440,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b><u>150.000,00</u></b> <b>150.000,00</b>	<b>38,32</b>	
<b>➤ Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta</b>									
1	400	40001	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – MZEC spółka z o.o.	350.000,00	350.000,00	Podwyższono kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	<u>350.000,00</u> 350.000,00	100,00	<u>2010</u> 2011
2	600	60004	Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego	5.726.400,00	31.919,85	W związku z ograniczeniami finansowymi w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2010 nie wydatkowano środków na realizację projektu. Uzgodniono z wykonawcą przedłużenie terminu do stycznia rok 2011.	<u>31.919,85</u> 31.919,85	0,56	<u>2010</u> 2011
<b>Razem</b>				<b>6.076.400,00</b>	<b>381.919,85</b>		<b><u>381.919,85</u></b> <b>381.919,85</b>	<b>6,29</b>	
<b>➤ Wydział Urbanistyki i Architektury</b>									
1	710	71004	Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej	180.000,00	129.092,20	Opracowano plany zagospodarowania przestrzennego	<u>129.092,20</u> 129.092,20	71,72	<u>2006</u> 2010
<b>Razem</b>				<b>180.000,00</b>	<b>129.092,20</b>		<b><u>129.092,20</u></b> <b>129.092,20</b>	<b>71,72</b>	
<b>➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>									
1	750	75023	Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle	8.704,00	5.978,00	Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie zapytań ofertowych..	<u>5.978,00</u> 5.978,00	68,68	<u>2010</u> 2013



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	750	75023	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania	613.346,00	377.856,28	W związku z realizacją zadania przeprowadzono 2 postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.	<u>377.856,28</u> 377.856,28	61,61	<u>2009</u> 2012
3	750	75023	Zakup oprogramowania NOVELL	51.296,00	40.504,00	Na dostawę oprogramowania NOVELL przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowano.	<u>40.504,00</u> 40.504,00	78,96	2010
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	100.000,00	94.210,84	Na zakup sprzętu komputerowego przeprowadzono 2 postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Zakupiono: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 drukarki HP LJ 2055d</li> <li>▪ 1 drukarka LEXMARK C935DN</li> <li>▪ 11 drukarek LEXMARK E360D</li> <li>▪ 2 drukarki LEXMARK T650DTN</li> <li>▪ 1 drukarka HP LJ CP3525N</li> <li>▪ 1 drukarka HP DJ 110PLUS</li> <li>▪ 12 monitorów SAMSUNG</li> <li>▪ 1 monitor LG</li> <li>▪ 8 komputerów DELL</li> <li>▪ 2 komputery przenośne</li> <li>▪ Oprogramowanie MS Office SBE, PROF. OEM PL</li> </ul>	<u>94.210,84</u> 94.210,84	94,21	2010
<b>Razem</b>				<b>773.346,00</b>	<b>518.549,12</b>		<u><b>518.549,12</b></u> <b>518.549,12</b>	<b>67,05</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury</b>									
1	710	71097	Zakup pojazdu do obsługi pogrzebu na terenie cmentarzy „MELEX”	30.678,12	30.678,12	Na podstawie umowy Nr 18/2010 z 09 sierpnia 2010r. z firmą „Melex” z Mielca zakupiono dla potrzeb Miejskiego Zakładu Cmentarnego pojazd elektryczny typu karawan – Melex.	<u>30.678,12</u> 30.678,12	100,00	2010
2	900	90019	Zakup pakowarki do piasku	40.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ po powodzi w maju 2010r. ceny pakowarek do piasku znacznie wzrosły i tym samym przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie na ten cel.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010
3	900	90019	Budowa ekologicznego ogrzewania w lokalach użytkowych	13.282,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2010
4	900	90095	Doposażenie placów zabaw w urządzeniach zabawowe	59.955,68	59.955,68	Zgodnie z wnioskami Rad Osiedlowych firma „Saternus” z Chorzowa doposażyła 6 placów zabaw w urządzenia zabawowe – osiedle Azoty ul. Chemików, osiedle Kuźniczka ul. Gajowa, osiedle Błachownia ul. Przyjaźni, park Orderu Uśmiechu, park Sławęcice, Kłodnica ul. R. Wagnera.	<u>59.955,68</u> 59.955,68	100,00	<u>2008</u> 2010
<b>Razem</b>				<b>143.915,80</b>	<b>90.633,80</b>		<u><b>90.633,80</b></u> <b>90.633,80</b>	<b>62,90</b>	
<b>➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia</b>									
1	851	85195	Zakup sprzętu dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu	500.000,00	497.126,86	Podpisano i zrealizowano umowę z SP ZOZ K-Koźle na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego	<u>497.126,86</u> 497.126,86	99,43	
<b>Razem</b>				<b>500.000,00</b>	<b>497.126,86</b>		<u><b>497.126,86</b></u> <b>497.126,86</b>	<b>99,43</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Wydział Oświaty i Wychowania</b>									
1	801	80195	Kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu	860.400,00	855.348,56	Zakupiono i zamontowano sprzęt i wyposażenie nierozzerwalnie związane z funkcjonowaniem związane z funkcjonowaniem inwestycji. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wyłącznie do celów dydaktycznych, dokonano również niezbędnych prac budowlano-montażowych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Zespołach Szkół – 10 informatycznych pracowni językowych, 1 pracownia komputerowa, multimedialna pracownia językowa, 4 pracownie informatyczne, 1 centrum multimedialne, 1 pracownia techniczno-informatyczna. 855	<u>855.348,56</u> 855.348,56	99,41	2010
<b>Razem</b>				<b>860.400,00</b>	<b>855.348,56</b>		<u><b>855.348,56</b></u> <b>855.348,56</b>	<b>99,41</b>	
<b>➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy	240.000,00	229.376,00	Odpłatnie nabyto 9 nieruchomości stanowiących elementy dróg – ul. Wałowej, ul. Stolarskiej, ul. Letniej, ul. Nadrzecznej, ul. Gałczyńskiego, ul. Sikorskiego – oraz 1 nieruchomość niezabudowaną pod przepompownię ścieków przy ul. Przyjaźni.	<u>229.376,00</u> 229.376,00	95,57	2010
<b>Razem</b>				<b>240.000,00</b>	<b>229.376,00</b>		<u><b>229.376,00</b></u> <b>229.376,00</b>	<b>95,57</b>	
<b>RAZEM URZĄD MIASTA</b>				<b>43.284.797,80</b>	<b>33.304.965,48</b>		<u><b>30.251.881,48</b></u> <b>33.304.965,48</b>	<b>76,94</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>									
1	852	85203	DDP - Domy dziennego Pobytu	26.100,00	23.372,94	DDP 1 – zakupiono wyparzacz do pojemników cateringowych, DDP 2 – zakupiono urządzenie rozdrabniające do kuchni, DDP 3 – zakupiono kocioł warzelny.	<u>23.372,94</u> 23.372,94	89,55	2010
2	852	85219	Zakup kserokopiarki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7.000,00	5.490,00	Zakupiono kserokopiarkę.	<u>5.490,00</u> 5.490,00	78,43	2010
<b>Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				<b>33.100,00</b>	<b>28.862,94</b>		<b><u>28.862,94</u></b> <b>28.862,94</b>	<b>87,20</b>	
<b>– Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”</b>									
1	852	85203	Zakup polerki wysokoobrotowej	5.150,00	5.114,24	Zadanie zostało zrealizowane – zakupiono polerkę wysokoobrotową	<u>5.114,24</u> 5.114,24	99,31	2010
<b>Razem Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”</b>				<b>5.150,00</b>	<b>5.114,24</b>		<b><u>5.114,24</u></b> <b>5.114,24</b>	<b>99,31</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>									
1	926	92601	PT modernizacji małego basenu Krytej Pływalni przy Alei J. Pawła II	50.000,00	49.410,00	Projekt został wykonany.	<u>49.410,00</u> 49.410,00	98,82	XII/2010
2	926	92601	Studnia głębinowa Stadion Cisowa - wykonanie zasilania elektrycznego, cembrownia, pompa, dokumentacja powykonawcza	30.020,41	29.422,41	Zadanie wykonane.	<u>29.422,41</u> 29.422,41	98,01	I-XII/2010
3	926	92601	Zakup łaźni parowej rzymskiej -stadion Kuźniczka	40.983,61	40.983,61	Sauna zakupiona i zamontowana na obiekcie.	<u>40.983,61</u> 40.983,61	100,00	V/2010
4	926	92601	Zakup oprzyrządowania +oprogramowania automatycznego systemu pomiaru czasu St. Kuźniczka	10.000,00	9.991,96	Urządzenie zakupiono i zamontowano.	<u>9.991,96</u> 9.991,96	99,92	XII/2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	926	92601	Zakup maszyny do nawożenia granulatu na sztuczną trawę	4.090,16	4.090,16	Maszyna zakupiona.	<u>4.090,16</u> 4.090,16	100,00	VII/2010
6	926	92678	Modernizacja kotłowni na stadionie w Koźlu przy ul. B.Chrobrego	50.000,00	49.997,16	Zmodernizowano kotłownię na kotłownię gazową.	<u>49.997,16</u> 49.997,16	99,99	VIII-XII/2010
<b>Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				<b>185.094,18</b>	<b>183.895,30</b>		<b><u>183.895,30</u></b> <b>183.895,30</b>	<b>99,35</b>	
<b>– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>									
1	700	70001	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków komunalnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich: Portowa 41, Piastowska 58, Szymanowskiego 33A, Kłodnicka 89, 93,97, Sucharskiego 19	45.000,00	44.913,53	Zamówienie do 14.000 euro wyłoniło wykonawcę przyłączy do kanalizacji PHUP KAMEL Justyna Dudzic ul. Łokietka 28/1 Brzeg – który to wykonał przyłącza w ulicach: Portowa 41, Piastowska 58, Szymanowskiego 33A, Kłodnicka 89,93,97. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynku do studzienki rewizyjnej nowego kolektora sanitarnego do budynku Sucharskiego 19 w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wykonaniem powyższej dokumentacji geodezyjnej – Wykonawca Zakład Instalacyjno-Budowlany „REMIN” Janusz Rabiega ul. Planetorza 9/1, K-Koźle.	<u>44.913,53</u> 44.913,53	99,81	XI/2010
2	700	70001	Niwelacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. 11 Listopada 1 w Kędzierzynie-Koźlu	40.000,00	34.500,00	Zamówienie do 14.000 euro – Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Golbud, ul. Karola Miarki 36, Kędzierzyn-Koźle.	<u>34.500,00</u> 34.500,00	86,25	IX/2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, dokumentacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej budynku oraz dokumentacji docieplenia budynku wraz z wymianą stolarki budynku przy ul. Sucharskiego 44	75.000,00	73.170,00	Przetarg nieograniczony: Remont elewacji - docieplenie budynku komunalnego przy ul. Sucharskiego 44 – Wykonawca Janusz Bohdziewicz Zakład Murarsko-Dekardki ul. Wyszomirskiego 21, Opole. Zamówienie do 14.000 euro – Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Sucharskiego 44 wraz z wykonaniem wewnętrznej Instalacji wodno-kanalizacyjnej do wydzielonych pomieszczeń WC – Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlano-Remontowy „MARABUD” Marek Andruszyn ul. Pionierów 7/101, Kędzierzyn-Koźle.	<u>73.170,00</u> 73.170,00	97,56	XI/2010
4	700	70001	Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu.	56.000,00	55.473,40	Zamówienie do 14.000 euro – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aktualizacja projektu pod nazwą „Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu” – Wykonawca B.O. Inwest Z. Daszkiewicz ul. Bratków 5, Kędzierzyn-Koźle. Zamówienie do 14.000 euro – Przygotowanie wniosku i załączników do wniosku „O wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia”,	<u>55.473,40</u> 55.473,40	99,06	IX/2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						w tym mapę ewidencyjną wraz z wypisami oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia zagospodarowania terenu Portowa 70 – Wykonawca: B.O. Inwest Z. Daszkiewicz ul. Bratków 5, Kędzierzyn-Koźle.			
<b>Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>				<b>216.000,00</b>	<b>208.056,93</b>		<b><u>208.056,93</u></b> <b>208.056,93</b>	<b>96,32</b>	
<b>– Jednostki oświatowe</b>									
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5</b>									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	3.500,00	3.494,78	Zakupiono regały piwniczne w Castorama K-Koźle.	<u>3.494,78</u> 3.494,78	99,85	2010
<b>Razem</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.494,78</b>		<b><u>3.494,78</u></b> <b>3.494,78</b>	<b>99,85</b>	
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6</b>									
1	801	80101	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza	7.500,00	7.172,00	Zadanie zrealizowano – Roman Joszko Robert Zajęc Spółka Jawna K-Koźle.	<u>7.172,00</u> 7.172,00	95,63	2010
<b>Razem</b>				<b>7.500,00</b>	<b>7.172,00</b>		<b><u>7.172,00</u></b> <b>7.172,00</b>	<b>95,63</b>	
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12</b>									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	31.400,00	31.400,00	Zakupiono kosiarkę spalinową, zamrażarkę , robot gastronomiczny, chłodziarki oraz pralkę - Roman Joszko Robert Zajęc Spółka Jawna K-Koźle.	<u>31.400,00</u> 31.400,00	100,00	2010
<b>Razem</b>				<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>		<b><u>31.400,00</u></b> <b>31.400,00</b>	<b>100,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</b>									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	90.983,00	90.982,98	Zakupiono: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stoliki + krzesła, stoliki komputerowe + krzesła – P.P.U.H Bracia Braunem Raszyce,</li> <li>▪ kserokopiarkę – Wieszołek Chrzastowice,</li> <li>▪ szafę i biurko – Z.U. budownictwa Ogólnego i Handlu Bierawa,</li> <li>▪ laptop, drukarkę, komputery, serwer i monitor – Sowa – Tech Komputer S.C. K-Koźle,</li> <li>▪ huśtawkę podwójną - P.P.U. Figler Tarnowskie Góry,</li> <li>▪ sprzęt sportowy – Sport Grupa SP Z.O.O. Mińsk Mazowiecki.</li> </ul>	<u>90.982,98</u> 90.982,98	100,00	2010
<b>Razem</b>				<b>90.983,00</b>	<b>90.982,98</b>		<u>90.982,98</u> <b>90.982,98</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 6</b>									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	3.500,00	3.500,00	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków – Bastra Weinidch Spółka Jawna Chorzów.	<u>3.500,00</u> 3.500,00	100,00	2010
<b>Razem</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<u>3.500,00</u> <b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 12</b>									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	23.700,00	19.024,16	Zakupiono: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ meble biurowe i kuchenne – Ośrodek Akwizycji Zabawkami i Pomocami Szkolnymi Paczków,</li> <li>▪ zmywarę – ALL CHEMIA Siemianowice Śląskie.</li> </ul>	<u>19.024,16</u> 19.024,16	80,27	2010
<b>Razem</b>				<b>23.700,00</b>	<b>19.024,16</b>		<u>19.024,16</u> <b>19.024,16</b>	<b>80,27</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 13</b>									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	3.500,00	3.500,00	Zakupiono podgrzewacz pojemnościowy – P.W. Intech. Tychy.	<u>3.500,00</u> 3.500,00	100,00	2010
<b>Razem</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b><u>3.500,00</u></b> <b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 15</b>									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	6.000,00	6.000,00	Zakupiono zestaw mebli do Sali szkoleniowej - Ośrodek Akwizycji Zabawkami i Pomocami Szkolnymi Paczków.	<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	2010
<b>Razem</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b><u>6.000,00</u></b> <b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 17</b>									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	3.500,00	3.500,00	Zakupiono meble do kąpielni zabaw - Ośrodek Akwizycji Zabawkami i Pomocami Szkolnymi Paczków.	<u>3.500,00</u> 3.500,00	100,00	2010
<b>Razem</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b><u>3.500,00</u></b> <b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 21</b>									
1	801	80178	Zakup wyposażenia placówek oświatowych	120.000,00	105.272,88	Zakupiono: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ meble, szafki, szafy, regały, pomoce dydaktyczne, panele ścienne – Z.U. Budownictwa Ogólnego i Handlu Bierawa,</li> <li>▪ meble – Moje Bambino Sp. z o.o. Łódź,</li> <li>▪ zmywarę gastronomiczną – Hurtownia Robin Dąbrowa Górnica,</li> <li>▪ pianino – Sklep Muzyczny Stanisław Gałka K-Koźle,</li> <li>▪ wyposażenie placu zabaw – Sprzedaż Pomocy Szkolnych Dariusz Malec Małkinia,</li> </ul>	<u>105.272,88</u> 105.272,88	87,73	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						▪ krzesła – Centrum meblowe Spółka Jawna Sławięcice			
<b>Razem</b>				<b>120.000,00</b>	<b>105.272,88</b>		<b><u>105.272,88</u></b> <b>105.272,88</b>	<b>87,73</b>	
<b>➤ Żłobek Nr 6</b>									
1	853	85305	Podłączenie do sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej	17.000,00	17.000,00	Zadanie zostało wykonane przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w K-Koźlu.	<u>17.000,00</u> 17.000,00	100,00	2010
<b>Razem</b>				<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b><u>17.000,00</u></b> <b>17.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem Jednostki oświatowe</b>				<b>310.583,00</b>	<b>290.846,80</b>		<b><u>290.846,80</u></b> <b>290.846,80</b>	<b>93,65</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				<b>44.034.724,98</b>	<b>34.021.741,69</b>		<b><u>30.968.687,69</u></b> <b>34.021.741,69</b>	<b>77,26</b>	
<b>II ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>									
<b>– Miejski Zakład Komunikacyjny</b>									
1	600	60004	Zakup sprzętu komputerowego	10.000,00	9.958,20	Zakupiono sprzęt komputerowy.	<u>9.958,20</u> 9.958,20	99,58	2010
2	600	60004	Zakup wiat przystankowych – 5 szt. oraz zakup urządzeń technicznych	55.000,00	51.950,00	Zakupiono wiaty i urządzenia techniczne – zadanie zrealizowano.	<u>51.950,00</u> 51.950,00	94,45	2010
3	600	60004	Zakup wózka widłowego udźwig 3,5t (spalinowy)	95.000,00	94.900,00	Zakupu dokonano zadanie zakończono.	<u>94.900,00</u> 94.900,00	99,89	2010
<b>Razem Miejski Zakład Komunikacyjny</b>				<b>160.000,00</b>	<b>156.808,20</b>		<b><u>156.808,20</u></b> <b>156.808,20</b>	<b>98,01</b>	
<b>– Miejskie Składowisko Odpadów</b>									
1	900	90013	Zakup kontenerów oraz ich adaptacja na pomieszczenia do przechowywania bezdomych kotów	18.600,00	13.400,00	Zadanie zostało zrealizowane.	<u>13.400,00</u> 13.400,00	72,04	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	900	90002	Projekt techniczno-wykonawczy zamknięcia pierwszej kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu	a) 57.000,00	a) 15.000,00	Zadanie zostało zrealizowane.	a) 15.000,00 a) 15.000,00	a) 26,32	2010
<b>Razem Miejskie Składowisko Odpadów</b>				<b>18.600,00</b> a) 57.000,00	<b>13.400,00</b> a) 15.000,00		<b>13.400,00</b> <b>13.400,00</b> a) 15.000,00 a) 15.000,00	<b>71,04</b> a) 26,32	
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>178.600,00</b> a) 57.000,00	<b>170.208,20</b> a) 15.000,00		<b>170.208,20</b> <b>170.208,20</b> a) 15.000,00 a) 15.000,00	<b>95,30</b> a) 26,32	
<b>III INSTYTUCJE KULTURY</b>									
<b>– Miejski Ośrodek Kultury</b>									
1	921	92109	Zakup fortepianu KAWAI dla Domu Kultury chemik	60.000,00	60.000,00	Zakupiono fortepian marki KAWAI.	<u>60.000,00</u> 60.000,00	100,00	2010
<b>Razem Miejski Ośrodek Kultury</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b><u>60.000,00</u></b> <b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>RAZEM INSTYTUCJE KULTURY</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b><u>60.000,00</u></b> <b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>44.273.324,98</b> a) 57.000,00	<b>34.251.949,89</b> a) 15.000,00		<b><u>31.198.895,89</u></b> <b>34.251.949,89</b> a) 15.000,00 a) 15.000,00	<b>77,36</b> a) 26,32	

a) – środki własne jednostek