

## Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2009 rok

w zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>									
– Urząd Miasta									
➤ Wydział Inwestycji i Remontów									
1	600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I	10.000,00	9.882,00	Wykonano projekt przebudowy chodnika na miejsca postojowe przy budynku Mieszka I 52-54. Autor projektu: Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Leszek Kowalik z Kędzierzyna-Koźła.	<u>9.882,00</u> 9.882,00	98,82	<u>2009</u> 2010
2	600	60016	Przebudowa ul. Chopina	422.062,00	422.062,22	Zadanie zrealizowane w 2008 roku. Wykonawca zadania firma PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Płatności w 2009 roku uregulowane.	<u>422.062,22</u> 422.062,22	100,00	<u>2008</u> 2009
3	600	60016	PT przebudowy ul. Grzybowej	15.000,00	14.640,00	Umowa na prace projektowe podpisana z firmą PROTOR z miejscowości Węgry. Zadanie wpisane do planu wieloletniego. Termin wykonania II kwartał 2010 Wykonano koncepcję i materiały do wydania decyzji środowiskowej.	<u>14.640,00</u> 14.640,00	97,60	<u>2009</u> 2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Piastowskiej 61, 63	290.000,00	289.462,19	W posiadaniu Wydziału pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Termin zakończenia zadania I kwartał 2010.	<u>289.462,19</u> 289.462,19	99,81	<u>2009</u> 2010
5	600	60016	PT przebudowy ul. Kanonierów wraz z wykonaniem	50.000,00	50.000,00	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>50.000,00</u> 50.000,00	100,00	<u>2008</u> 2010
6	600	60016	PT budowy dojazdu do nieruchomości Gazowa 6,7,9 wraz z wykonaniem	15.000,00	15.000,00	Wykonano koncepcję poszerzenia drogi. Zakończono konsultacje z właścicielami nieruchomości objętych przyszłym pasem drogowym. Część właścicieli nie wyraża zgody na zbycie części swojej nieruchomości dla potrzeb poszerzenia drogi. Dalsze działania wstrzymano do czasu uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (prowadzi UA).	<u>15.000,00</u> 15.000,00	100,00	<u>2008</u> 2010
7	600	60016	Budowa ul. Litewskiej	49.820,00	49.600,00	Dokumentacja oraz pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału. Firma realizująca zadanie: AR STUDIO A. Hasny z Kędzierzyna-Koźła	<u>49.600,00</u> 49.600,00	99,56	<u>2008</u> 2010
8	600	60016	PT przebudowy ul. Targowej wraz z wykonaniem	65.026,00	65.026,00	Dokumentacja wykonana przez firmę PROTOR z miejscowości Węgry. W posiadaniu Wydziału pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę firmę PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Termin zakończenia zadania czerwiec 2010.	<u>65.026,00</u> 65.026,00	100,00	<u>2008</u> 2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	600	60016	PT przebudowy ul. Energetyków wraz z wykonaniem	99.000,00	99.000,00	Wykonawca zadania B.O Inwest z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w trakcie poprawiania i uzupełniania przez Projektanta.	<u>0,00</u> 99.000,00	100,00	<u>2008</u> 2010
10	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Archimedesza	78.572,00	78.571,28	Zadanie zrealizowane w 2008 roku. Wykonawca zadania firma: EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Płatności w 2009 roku uregulowane.	<u>78.571,28</u> 78.571,28	100,00	<u>2008</u> 2009
11	600	60016	Modernizacja ul. Lwowskiej, Dunajewskiego, Smolenia	10.000,00	10.000,00	Zadanie zlecono firmie MARKATOR z Opola. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	<u>2009</u> 2010
12	600	60016	PT i przebudowa ul. Dworcowej i parkingu przy PKP	58.000,00	57.706,00	Zlecono wykonanie dokumentacji firmie AOWA z Głubczyc. Koncepcja zatwierdzona. Dostarczono materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokumentacja w trakcie poprawiania i uzupełniania przez Projektanta.	<u>16.500,00</u> 57.706,00	28,45	<u>2008</u> 2010
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Aleja Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	200.000,00	190.000,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na koncepcję modernizacji tych dróg. Umowa podpisana z firmą „OUAD” z Kędzierzyna-Koźła. Koncepcja w posiadaniu Wydziału.	<u>190.000,00</u> 190.000,00	95,00	2009
14	600	60016	PT modernizacji ul. Lwowskiej, Dunajewskiego, Smolenia	26.000,00	25.990,00	Zadanie zlecono firmie MARKATOR z Opola. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>25.990,00</u> 25.990,00	99,96	<u>2008</u> 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Prostej	83.000,00	81.984,00	Zlecono wykonanie dokumentacji firmie „MOSIN” z Opola. Koncepcja układu drogowego zatwierdzona. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>81.984,00</u> 81.984,00	98,78	2009
16	600	60016	Utwardzenie ul. Wspólnej	105.000,00	104.509,68	Wykonawca zadania firma „PRDiM” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>104.509,68</u> 104.509,68	99,53	2009
17	600	60016	PT budowy ul. Sadowej	50.000,00	49.959,00	Zadanie zlecono firmie MARKATOR z Opola. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>49.959,00</u> 49.959,00	99,92	2009
18	600	60016	Budowa ulic: Wakacyjnej, Letniej i Jesiennej wraz z uzbrojeniem	992.000,00	988.758,37	Ogłoszono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „KPRI” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>988.758,37</u> 988.758,37	99,67	<u>2009</u> 2010
19	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Grottgera wraz z uzbrojeniem	166.000,00	165.404,70	Ogłoszono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD-PLUS z Lubrzy. Podpisano umowę na realizację zadania. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>165.404,70</u> 165.404,70	99,64	2009
20	600	60016	Budowa ul. Miodowej	400.000,00	399.270,07	Ogłoszono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „KPRI” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>399.270,07</u> 399.270,07	99,82	<u>2009</u> 2010
21	600	60016	Modernizacja ul. Modrzejewskiej	400.000,00	385.715,63	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>385.715,63</u> 385.715,63	96,43	<u>2009</u> 2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60016	Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I	20.000,00	16.470,00	Udzielono zamówienia firmie MARKATOR z Opola. Zadanie w trakcie realizacji (wpisane do planu wieloletniego). Wykonano koncepcję i materiały do wydania decyzji środowiskowej.	<u>16.470,00</u> 16.470,00	82,35	<u>2009</u> 2010
23	700	70095	Budowa modułowych mieszkań socjalnych	60.000,00	6.551,40	W posiadaniu Wydziału badania geologiczne, mapy do celów projektowych. Wystąpiono do Rejonu Energetycznego o przygotowanie umowy przyłączeniowej oraz wykonanie przyłącza energetycznego. Oczekujemy na umowę przyłączeniową z RE. Otrzymano oferty w trybie poza ustawą na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.	<u>6.551,40</u> 6.551,40	10,92	<u>2009</u> 2010
24	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu na osiedlu Kuźniczka - segment C	90.000,00	77.893,64	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę „SZER” z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	<u>77.893,64</u> 77.893,64	86,55	2009
25	710	71035	Rozbudowa cmentarza os. Koźle	2.584.718,00	2.584.717,19	Zadanie zrealizowane w 2008 roku. Wykonawca zadania firma „EUROBUD” z Kędzierzyna-Koźła. Płatności w 2009 roku uregulowane.	<u>2.584.717,19</u> 2.584.717,19	99,99	<u>2006</u> 2009
26	750	75023	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	12.700.000,00	9.366.139,18	Wykonawca zadania: Konsorcjum SOBET S.A. z Brzegu, KLK S.A. z Katowic i CONRES S.C. z Kobylic. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>9.366.139,18</u> 9.366.139,18	73,75	<u>2003</u> 2010
27	754	75412	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy OSP Cisowa	41.000,00	39.040,00	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie AR STUDIO A.Hasny z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>39.040,00</u> 39.040,00	95,22	2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	754	75495	Monitoring Miasta	560.000,00	554.561,25	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: POLIXEL z Warszawy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>444.929,25</u> 554.561,25	99,03	2009
29	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	170.000,00	165.554,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie I piętra SP Nr 11. Zadanie zakończone.	<u>165.554,00</u> 165.554,00	97,38	2009
30	801	80101	PT rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 13 i wykonanie	139.700,00	132.700,00	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie PROJEKT STUDIO 2000 z Opola. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>132.700,00</u> 132.700,00	94,99	<u>2008</u> 2010
31	801	80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 5	380.000,00	379.258,62	Zadanie zrealizowane w 2008 roku. Wykonawca zadania firma SZER z Reńskiej Wsi. Płatności w 2009 roku uregulowane.	<u>379.258,62</u> 379.258,62	99,80	<u>2008</u> 2009
32	801	80101	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	316.912,00	316.911,68	Zadanie zrealizowane w 2008 roku. Wykonawca zadania firma CONRES z Kobylic. Płatności w 2009 roku uregulowane.	<u>316.911,68</u> 316.911,68	100,00	<u>2007</u> 2009
33	801	80101	Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej Nr 18	323.040,00	322.038,79	Zadanie zrealizowane. Wykonawca zadania firma GOSER z Opola.	<u>322.038,79</u> 322.038,79	99,69	<u>2008</u> 2009
34	801	80101	PT i wykonanie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	15.000,00	6.417,20	Uzyskano dokumentację geologiczną dla potrzeb inwestycji oraz mapy do celów projektowych. Podpisano umowę z firmą AOWA z Głubczyc na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie w trakcie uzupełniania przez Projektanta.	<u>6.417,20</u> 6.417,20	42,78	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	801	80101	PT termomodernizacji szkoły Podstawowej Nr 6	40.000,00	40.000,00	Podpisano umowę z firmą B.O. Inwest Z. Daszkiewicz z Kędzierzyna-Koźła na opracowanie dokumentacji. Audyt i dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>40.000,00</u> 40.000,00	100,00	2009
36	801	80101	PT i wykonanie boiska przy SP Nr 14	10.000,00	8.125,20	Uzyskano dokumentację geologiczną dla potrzeb inwestycji oraz mapy do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego z firmą PROJEKT 3 z Rybnika. Zatwierdzono koncepcję zagospodarowania.	<u>8.125,20</u> 8.125,20	81,25	<u>2009</u> 2010
37	801	80101	Aktualizacja dokumentacji i modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej Nr 9	50.000,00	48.220,50	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału – opracowana przez firmę MD Polska ze Szczecina. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>48.220,50</u> 48.220,50	96,44	2009
38	801	80104	PT instalacji elektrycznej i wentylacji wraz z wykonaniem w Przedszkolu Nr 24	35.000,00	28.060,00	Podpisano umowę na dokumentację z firmą TAMA T. Matwijów z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>28.060,00</u> 28.060,00	80,17	2009
39	801	80104	Termomodernizacja oraz adaptacja poddasza w Przedszkolu Nr 18	850.560,00	850.091,05	Zadanie realizowane przez firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>850.091,05</u> 850.091,05	99,94	<u>2008</u> 2009
40	801	80104	Wykonanie wentylacji w kuchni Przedszkola nr 8	91.000,00	88.481,19	Wykonawca zadania firma SZER z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	<u>88.481,19</u> 88.481,19	97,23	2009
41	801	80104	PT wymiany instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 9	15.000,00	9.150,00	Podpisano umowę z firmą TAMA z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>9.150,00</u> 9.150,00	61,00	2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	801	80104	PT modernizacji kuchni w Przedszkolu Nr 11	45.000,00	45.000,00	Podpisano umowę z firmą B.O. Inwest Z. Daszkiewicz z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 45.000,00	100,00	2009
43	801	80104	Odwodnienie terenu Publicznego Przedszkola Nr 18	22.000,00	21.858,35	Zadanie realizowane przez firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>21.858,35</u> 21.858,35	99,36	2009
44	801	80110	Budowa Sali gimnastycznej i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach	4.000.000,00	3.943.839,10	Zadanie realizowane przez firmę POLBAU z Opola. Zadanie zakończone.	<u>3.943.839,10</u> 3.943.839,10	98,60	2009
45	852	85220	Dostosowanie budynków A i B hotelu w os. Azoty na mieszkania chronione	6.446.560,00	6.446.468,44	Zadanie realizowane przez firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	<u>6.446.468,44</u> 6.446.468,44	99,99	<u>2007</u> 2009
46	853	85305	Termomodernizacja Żłobka Nr 10 wraz z przebudową strefy wejściowej oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	1.023.800,00	1.023.047,56	Zadanie zakończone. Wykonawca zadania firma CONRES z Kobylic.	<u>1.023.047,56</u> 1.023.047,56	99,93	<u>2007</u> 2009
47	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	3.950.000,00	3.947.021,61	Ul. Towarowa – wykonawca zadania firma „M+” z K-Koźła. Zadanie zakończone. Ul. Gazowa – wykonawca zadania firma „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone. Ul. Główna – wykonawca zadania firma „KPRI” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>3.716.053,61</u> 3.947.021,61	99,92	<u>2008</u> 2013



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>W ramach dokumentacji przeprowadzono przetarg nieograniczony na rurociąg tłoczny tranzytowy relacji Sławęcice-Kędzierzyn. Umowa z firmą PROJWIK z Opola podpisana w dniu 29.05.2009 r. w trakcie realizacji</p> <p>Ponadto zlecono wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej firmie KPRI z Kędzierzyna-Koźła na następujące ulice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Wakacyjna, Letnia, Jesienna zadanie zakończone .</li> <li>- ul. Miodowa- zadanie zakończone</li> <li>- ul. Przyjaźni- zadanie zakończone</li> <li>- Piastowska 91 – zadanie zakończone</li> </ul> <p>Ponadto ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Szymanowskiego 49-54 – wykonawca zadania firma KPRI z Kędzierzyna-Koźła, zadanie zakończone.</li> <li>- ul. Portowa 31- wykonawca zadania firma „L-Z” z Kędzierzyna-Koźła, zadanie zakończone i rozliczone.</li> <li>- Plac Wagnera – wykonawca zadania firma „L-Z” z Kędzierzyna-Koźła, zadanie zakończone.</li> </ul>			
48	900	90004	Zagospodarowanie Parku Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu	465.000,00	458.737,61	<p>W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.</p>	<p><u>458.737,61</u> 458.737,61</p>	98,65	2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	900	90015	Oświetlenie ulicy Sadowej	80.000,00	74.024,84	Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę PIOMAR z Brzegu. Zadanie zakończone.	<u>74.024,84</u> 74.024,84	92,53	2009
50	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Grabskiego	17.000,00	15.671,22	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane wykonane przez firmę Energetyk S.C. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>15.671,22</u> 15.671,22	92,18	2009
51	900	90015	Budowa oświetlenia alei parkowej łączącej ul. 24 Kwietnia z ul. Głubczycką	100.000,00	92.605,24	Zadanie realizowane przez firmę Energetyk S.C. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>92.605,24</u> 92.605,24	92,61	2009
52	900	90095	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Żabieniec przy ul. Cybisa	95.340,00	95.340,00	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2008 roku. Wykonawca zadania firma GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. Płatności w 2009 roku uregulowane.	<u>95.340,00</u> 95.340,00	100,00	<u>2008</u> 2009
53	900	90095	Przebudowa ujścia odcinek ciek Wększycka Woda do Potoku Orłowiec wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia ul. Bukowej	456.100,00	455.555,29	Dokumentacja wykonana. W posiadaniu Wydziału pozwolenie na budowę na kanalizację deszczową ul. Bukowej. W Starostwie Powiatowym dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w zakresie odbudowy ciek. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę KPRI z K-Koźła . Podpisano aneks do umowy. Termin zakończenia zadania 30.04.2010. Ponadto ogłoszono przetarg na Przebudowę ujścia odcinek Wększycka Woda do Potoku Orłowiec- nie wpłynęła żadna oferta.	<u>455.555,29</u> 455.555,29	99,88	<u>2008</u> 2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	900	90095	PT budowy kładki na potoku Lineta	40.000,00	0,00	Uzyskano warunki techniczne z WZMiUW Krapkowice. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji. Wpłynęły 2 oferty , przetarg unieważniony, gdyż każda z ofert przekraczała środki przeznaczone na to zadanie.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2009
55	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe wspólnym produktem rekreacyjno-sportowym ziemi kędzierzyńsko-kozielskiej. Etap I dokumentacja projektowa i budowa ciągów pieszo-jezdnych: wzdłuż ul. W.Polskiego, Waryńskiego, Mostowej do bramy Zakładów Azotowych wzdłuż Alei Lisa. Etap II dokumentacja projektowa i budowa ciągów pieszo-jezdnych: 1. Wzdłuż ul. Królowej Jadwigi do ul. Wojska Polskiego. 2. wzdłuż ul. Sobieskiego, przez osiedle Leśna do ul. Partyzantów do ul. Mostowej, od wiaduktów do Zakładów Azotowych "Kędzierzyn"	2.854.366,00	2.702.571,30	Zakończono budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Lisa. Wykonawca firma K+D Budownictwo z Krapkowic. Zadanie zakończone. Zakończono budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. W.Polskiego, Waryńskiego, Mostowej do bramy Zakładów Azotowych. Wykonawca zadania firma PRDIM z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. Uzyskano warunki techniczne i zgodę na realizację ścieżki na wale (trasa Nr 21) z WZMiUW Krapkowice. Podpisano umowę z firmą PROCAD z Wrocławia na dokumentację projektowo-kosztorysową ścieżki trasy Nr 21. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Podpisano umowę z firmą EKOMEL z Opola na wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej po lewobrzeżnym obwałowaniu Odry od granicy z gminą Cisek do granicy z gminą Reńska Wieś.	<u>2.702.571,30</u> 2.702.571,30	94,68	<u>2006</u> 2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			oraz wykonanie PT trasy nr 21, trasy 13 od 11 do 8 znacznika trasy nr 1 od 8 do 10, trasy 8 od 74 do 83 zgodnie z koncepcją budowy ścieżek rowerowych w Kędzierzynie-Koźlu oraz wykonanie PT od granic miasta z gminą Cisek do granic miasta z gminą Reńska Wieś			Przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę trasy ścieżki: - Nr 55 od Al. J .Pawła II do W. Polskiego . Wyłoniono wykonawcę firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone. - Nr 4 część Nr 1 od ul. Kozielskiej do ul. Partyzantów . Wyłoniono wykonawcę firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.			
56	921	92109	Modernizacja DK Chemik w tym zakres instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji	2.329.612,00	2.292.245,90	Zadanie realizowane przez firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	<u>2.292.245,90</u> 2.292.245,90	98,40	<u>2007</u> 2009
57	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	5.000,00	3.660,00	Uzyskano materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ogłoszono przetarg nieograniczony . Wpłynęło 8 ofert. Postępowanie na etapie oceny ofert.	<u>3.660,00</u> 3.660,00	73,20	<u>2009</u> 2011
58	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	4.120,00	0,00	W dniu 10.09.2009 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał ostateczne uzgodnienie koncepcji. W trakcie prace projektowe. Termin zakończenia I kwartał 2010.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2005</u> 2010
59	921	92195	PT adaptacji piwnic zamkowych na potrzeby samorządowego muzeum ziemi kozielskiej	55.000,00	11.500,00	W dniu 31.07.2009 roku podpisano umowę z firmą ARP Projektowanie z Gliwic. W posiadaniu Wydziału koncepcja programowo-przestrzenna (do uzgodnienia). Termin zakończenia II kwartał 2010.	<u>11.500,00</u> 11.500,00	20,91	2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	926	92601	Koncepcja modernizacji kompleksu rekreacyjno-sportowego Kłodnica	60.000,00	60.000,00	Koncepcja wykonana przez firmę Frank Crowley Architects Ltd. Dublin, w posiadaniu Wydziału.	<u>60.000,00</u> 60.000,00	100,00	2009
61	926	92601	Koncepcja modernizacji obiektu rekreacyjno-sportowego Azotor	60.000,00	60.000,00	Koncepcja wykonana i poprawiona przez firmę Frank Crowley Architects Ltd. Dublin, w posiadaniu Wydziału.	<u>60.000,00</u> 60.000,00	100,00	2009
62	926	92601	PT i wykonanie boisk osiedlowych (ul. Zwycięstwa, ul. Lompy, ul. Stara, ul. Jasna)	120.000,00	113.490,50	W posiadaniu Wydziału dokumentacja na boiska przy ul. Zwycięstwa, Lompy, Starej. W przygotowaniu wnioski o pozwolenie na budowę. Boisko przy ul. Jasnej wprowadzono do budżetu 29.04.2009 roku. Podpisano umowę na dokumentację boiska przy ul. Jasnej z firmą AOWA z Głubczyc. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie boisk osiedlowych (ul. Lompy, ul. Zwycięstwa, ul. Stara). Wpłynęła 1 oferta. Postępowanie unieważniono.	<u>113.490,50</u> 113.490,50	94,58	<u>2008</u> 2010
63	926	92601	Budowa boiska "Orlik 2012" na terenie przy ul. 9-go Maja	1.256.000,00	1.255.578,54	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę KASZUB z miejscowości Kiełpino. Zadanie zakończone.	<u>1.255.578,54</u> 1.255.578,54	99,97	2009
64	926	92601	Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy Alei Jana Pawła II wraz z wykonaniem	700.000,00	676.253,02	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	<u>676.253,02</u> 676.253,02	96,61	<u>2008</u> 2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	926	92605	Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al. J. Pawła II	3.095.700,00	3.091.615,17	Zadanie realizowane przez firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone. W ramach dokumentacji firma ELIN z Kędzierzyna-Koźła opracowała projekt modernizacji instalacji elektrycznej (w posiadaniu Wydziału) a firma ARCHIDOM z Raciborza – dokumentacje robót budowlanych.	<u>3.091.615,17</u> 3.091.615,17	99,87	<u>2008</u> 2010
<b>Razem</b>				<b>49.357.008,00</b>	<b>45.479.005,72</b>		<b><u>44.953.199,72</u></b> <b>45.479.005,72</b>	<b>92,14</b>	
<b>➤ Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta</b>									
1	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w spółce prawa handlowego-spółka z o.o. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy	4.500.000,00	4.500.000,00	Dokapitalizowanie KKPP Sp. z o.o.	<u>4.500.000,00</u> 4.500.000,00	100,00	2009
<b>Razem</b>				<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b><u>4.500.000,00</u></b> <b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Wydział Urbanistyki i Architektury</b>									
1	710	71004	Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej	365.000,00	174.381,00	Sporządzono plany zagospodarowania przestrzennego.	<u>174.381,00</u> 174.381,00	47,78	<u>2006</u> 2010
<b>Razem</b>				<b>365.000,00</b>	<b>174.381,00</b>		<b><u>174.381,00</u></b> <b>174.381,00</b>	<b>47,78</b>	
<b>➤ Wydział Zarządzania Drogami</b>									
1	754	75495	Zakup i montaż masztów pod fotoradary	70.000,00	64.416,00	Ustawiono dwa maszty, jeden na ul. Al. Jana Pawła II a drugi na ul. Przyjaźni.	<u>64.416,00</u> 64.416,00	92,02	2009
<b>Razem</b>				<b>70.000,00</b>	<b>64.416,00</b>		<b><u>64.416,00</u></b> <b>64.416,00</b>	<b>92,02</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>									
1	750	75023	Rozszerzenie Systemu Informacji o Terenie - Ewidencja Mienia Komunalnego	200.000,00	198.560,00	Zadanie wykonane.	<u>198.560,00</u> 198.560,00	99,28	2009
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	60.000,00	59.913,88	W 2009 roku zakupiono: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 komputer stacjonarny</li> <li>▪ 7 drukarek HP LJ</li> <li>▪ 5 monitorów</li> <li>▪ 6 komputerów przenośnych</li> <li>▪ 5 skanerów</li> <li>▪ 7 UPS'ów</li> <li>▪ Oprogramowanie MS Office SBE, PROF. OEM PL – 5 licencji</li> </ul>	<u>59.913,88</u> 59.913,88	99,86	2009
3	750	75023	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania	118.823,00	117.539,90	Zadanie wykonane.	<u>117.539,90</u> 117.539,90	98,92	<u>2009</u> 2012
<b>Razem</b>				<b>378.823,00</b>	<b>376.013,78</b>		<b><u>376.013,78</u></b> <b>376.013,78</b>	<b>99,26</b>	
<b>➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury</b>									
1	900	90095	Doposażenie placów zabaw	45.000,00	44.993,36	Zgodnie z wnioskami Rad Osiedlowych firma „Saternus” z Chorzowa doposażyła 6 placów zabaw w urzędzenia zabawowe. Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową	<u>44.993,36</u> 44.993,36	99,99	2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem</b>				<b>45.000,00</b>	<b>44.993,36</b>		<b><u>44.993,36</u></b> <b>44.993,36</b>	<b>99,99</b>	
<b>➤ Wydział Oświaty i Wychowania</b>									
1	801	80195	Kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu	15.000,00	0,00	Studium wykonalności projektu inwestycyjnego opracowała Firma Progress Consulting Sp. z o.o z Wrocławia na kwotę 13.400,00 zł – środki bieżące.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2009</u> 2010
<b>Razem</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b><u>0,00</u></b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy	275.000,00	184.524,00	Odpłatnie nabyto 6 nieruchomości stanowiących elementy dróg: ul. Astrów, ul. Litewskiej (dwie części); 1 nieruchomość niezabudowaną pod przepompownię ścieków przy ul. R. Kocha; 1 nieruchomość niezabudowaną pod uzupełnienie placu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Kanonierów oraz 1 nieruchomość niezabudowaną (za zgodą Rady Miasta) pod uzupełnienie ciągu komunikacyjnego ul. Aroniowej. Nabywanie przez Gminę innych nieruchomości np. pod drogi, poszerzenia cmentarzy (Kędzierzyn), uniemożliwiły względy formalno-prawne (brak postępowań spadkowych wnioskodawców, brak uzgodnień w zakresie cen nabycia itp.).	<u>184.524,00</u> 184.524,00	67,10	2009



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Niewydatkowana kwota ok. 90.000,00 zł zabezpieczona była na ewentualne skorzystanie z nieprzewidzianego prawa pierwokupu, szczególnie wobec faktu wpływania z kancelarii notarialnych pod koniec 2009r. umów warunkowych.			
<b>Razem</b>				<b>275.000,00</b>	<b>184.524,00</b>		<b><u>184.524,00</u></b> <b>184.524,00</b>	<b>67,10</b>	
<b>➤ Wydział Reagowania Kryzysowego</b>									
1	754	75411	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie	50.000,00	50.000,00	Zadanie zrealizowano w całości, zgodnie z zawartym porozumieniem	<u>50.000,00</u> 50.000,00	100,00	2009
<b>Razem</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b><u>50.000,00</u></b> <b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia</b>									
1	851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	5.000,00	5.000,00	Podpisano umowę z SPZOZ w Branicach na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego i przekazano środki na realizację zadania. Zadanie wykonane i zakończone.	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2009
2	851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle	550.000,00	535.973,17	Podpisano umowę z SPZOZ K-Koźle na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i przekazano środki na realizację zadania. Zadanie wykonane i zakończone.	<u>535.973,17</u> 535.973,17	97,45	2009
<b>Razem</b>				<b>555.000,00</b>	<b>540.973,17</b>		<b><u>540.973,17</u></b> <b>540.973,17</b>	<b>97,47</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Wydział Finansowy</b>									
1	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	0,00	Rezerwy nie wykorzystano.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2009
<b>Razem</b>				<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b><u>0,00</u></b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM URZĄD MIASTA</b>				<b>55.730.831,00</b>	<b>51.414.307,03</b>		<b><u>50.888.501,03</u></b> <b>51.414.307,03</b>	<b>92,25</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>									
1	926	92601	Zakup maszyny TASK ERGODISK	9.700,00	9.409,09	Zakupiono maszynę czyszczącą TASK ERGODISK	<u>9.409,09</u> 9.409,09	97,00	2009
2	926	92601	Zakup części pomostu składającego się z elementów Jet Float	66.100,00	66.100,00	Zakupiono pomost. Zadanie zakończone.	<u>66.100,00</u> 66.100,00	100,00	2009
<b>Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				<b>75.800,00</b>	<b>75.509,09</b>		<b><u>75.509,09</u></b> <b>75.509,09</b>	<b>99,62</b>	
<b>– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>									
1	700	70001	Wykonanie zagospodarowania terenów przydomowych Jana Pawła II - 1 Maja - Damrota (etapII)	74.500,00	74.481,93	Przetarg nieograniczony – Zakład Wielobranżowy GOLBUD Maria Goldman, ul. Karola Miarki 36, K-Koźle.	<u>74.481,93</u> 74.481,93	99,98	2009
2	700	70001	Wykonanie termoizolacji budynku i podjazdu do budynku przy ul. Ciasnej - II etap	70.000,00	69.981,86	Przetarg nieograniczony – Wykonawca: Zakład Usługowo-Handlowy Tinbud s.c. Z. Trojanowski, Z. Niewadzisz, ul. Królowej Jadwigi 10, K-Koźle.	<u>69.981,86</u> 69.981,86	99,97	2009
3	700	70001	Modernizacja dachu przy ul. Asnyka	70.000,00	64.518,18	Przetarg nieograniczony – Zakład Wielobranżowy GOLBUD Maria Goldman, ul. Karola Miarki 36, K-Koźle.	<u>64.518,18</u> 64.518,18	92,17	2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700	70001	Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych przy ul. Planetorza 1	39.000,00	38.600,00	Zamówienie do 14.000 euro – „INSTALATOR” s.c. R. Malinowski – R. Bryłka, ul. Głowackiego 24, K-Koźle	<u>38.600,00</u> 38.600,00	98,97	2009
5	700	70001	Zakup dwóch samochodów dostawczych	200.000,00	199.980,00	Zamówienie z wolnej ręki – Auto Lellek Plus, Krystian Lellek, Barbara Lellek Sp. Jawna ul. Porowa 2, Gliwice	<u>199.980,00</u> 199.980,00	99,99	2009
<b>Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>				<b>453.500,00</b>	<b>447.561,97</b>		<b><u>447.561,97</u></b> <b>447.561,97</b>	<b>98,69</b>	
<b>– Jednostki oświatowe</b>									
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5</b>									
1	801	80101	Montaż klimatyzacji w Sali komputerowej	15.000,00	14.945,00	Euroarco Solarnia	<u>14.945,00</u> 14.945,00	99,63	2009
2	801	80195	Montaż i monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 5	8.000,00	7.997,00	S.O.S Elektronik Serwis K-Koźle	<u>7.997,00</u> 7.997,00	99,96	2009
<b>Razem</b>				<b>23.000,00</b>	<b>22.942,00</b>		<b><u>22.942,00</u></b> <b>22.942,00</b>	<b>99,75</b>	
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6</b>									
1	801	80195	Montaż i monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 6	8.000,00	8.000,00	Geniusz Sp. Jawna Wrocław	<u>8.000,00</u> 8.000,00	100,00	2009
<b>Razem</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b><u>8.000,00</u></b> <b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16</b>									
1	801	80101	Zakup maszyny do konserwacji podłóg w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 16	11.000,00	10.980,00	Profitach Sp. z o.o. Tarnów	<u>10.980,00</u> 10.980,00	99,82	2009
<b>Razem</b>				<b>11.000,00</b>	<b>10.980,00</b>		<b><u>10.980,00</u></b> <b>10.980,00</b>	<b>99,82</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18</b>									
1	801	80101	Zakup tablicy multimedialnej	10.000,00	10.000,00	DMC P. Wyleżoł K-Koźle	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	2009
<b>Razem</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b><u>10.000,00</u></b> <b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 17</b>									
1	801	80104	Zakup nowej pralki przemysłowej	5.000,00	5.000,00	Eldom Kopanieccy K-Koźle	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2009
<b>Razem</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b><u>5.000,00</u></b> <b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Publiczne Gimnazjum Nr 1</b>									
1	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej	25.908,00	25.906,32	Fenix Komputer Sp. jawna Mikołów	<u>25.906,32</u> 25.906,32	99,99	2009
<b>Razem</b>				<b>25.908,00</b>	<b>25.906,32</b>		<b><u>25.906,32</u></b> <b>25.906,32</b>	<b>99,99</b>	
<b>➤ Publiczne Gimnazjum Nr 5</b>									
1	801	80110	Wdrożenie projektu Opolska e Szkoła, szkoła ku przyszłości	2.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2010.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2009</u> 2011
2	801	80110	Zakup kserokopiarki	5.500,00	5.499,00	Opolan Sp. Jawna opole	<u>5.499,00</u> 5.499,00	99,98	2009
3	801	80110	Zakup i montaż klimatyzacji w klasopracowniach informatycznych i serwerowni	12.500,00	9.760,00	Komfort System A. Rurański K-Koźle	<u>9.760,00</u> 9.760,00	78,08	2009
<b>Razem</b>				<b>20.000,00</b>	<b>15.259,00</b>		<b><u>15.259,00</u></b> <b>15.259,00</b>	<b>76,30</b>	
<b>Razem Jednostki oświatowe</b>				<b>102.908,00</b>	<b>98.087,32</b>		<b><u>98.087,32</u></b> <b>98.087,32</b>	<b>95,32</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				<b>56.363.039,00</b>	<b>52.035.465,41</b>		<b><u>51.509.659,41</u></b> <b>52.035.465,41</b>	<b>92,32</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>									
<b>– Miejski Zakład Komunikacyjny</b>									
1	600	60004	Zakup autobusów	1.448.000,00	1.448.000,00	Zakupiono 2 sztuki autobusów Solaris.	<u>1.448.000,00</u> 1.448.000,00	100,00	2009
2	600	60004	Zakup urządzeń technicznych i wiat przystankowych	28.000,00	27.915,69	Zakupiono 4 wiaty przystankowe, myjkę ciśnieniową, sprzęt samochodowy.	<u>27.915,69</u> 27.915,69	99,70	2009
3	600	60004	Wykonanie PT modernizacji i przebudowy budynku stacji kontroli pojazdów D	62.000,00	48.000,00	Wykonano projekt techniczny modernizacji i przebudowy budynku.	<u>48.000,00</u> 48.000,00	77,42	2009
<b>Razem Miejski Zakład Komunikacyjny</b>				<b>1.538.000,00</b>	<b>1.523.915,69</b>		<u><b>1.523.915,69</b></u> <b>1.523.915,69</b>	<b>99,08</b>	
<b>– Miejskie Składowisko Odpadów</b>									
1	900	90002	Docieplenie budynku warsztatowego wraz z malowaniem	a) 30.000,00	a) 29.285,62	Zakład Usługowo-Handlowy Janusz Janicki ul. Husarska, K-Koźle	<u>a) 29.285,62</u> a) 29.285,62	a) 97,62	2009
2	900	90002	Budowa drogi dojazdowej do sortowni	83.000,00	81.500,00	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „MAK-BO” Baborów	<u>81.500,00</u> 81.500,00	98,19	2009
3	900	90002	Odgazowanie Miejskiego Składowiska Odpadów	a) 50.000,00	a) 50.000,00	Firma Marketingowa HEKTOR Sp. z o.o. Tarnów.	<u>a) 50.000,00</u> a) 50.000,00	a) 100,00	2009
4	900	90013	Budowa części drogi dojazdowej do schroniska dla bezdomnych zwierząt	30.000,00	30.000,00	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „MAK-BO” Baborów	<u>30.000,00</u> 30.000,00	100,00	2009
<b>Razem Miejskie Składowisko Odpadów</b>				<b>113.000,00</b>	<b>111.500,00</b>		<u><b>111.500,00</b></u> <b>111.500,00</b>	<b>98,67</b>	
				<b>a) 80.000,00</b>	<b>a) 79.285,62</b>		<u><b>a) 79.285,62</b></u> <b>a) 79.285,62</b>	<b>a) 99,11</b>	
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>1.651.000,00</b>	<b>1.635.415,69</b>		<u><b>1.635.415,69</b></u> <b>1.635.415,69</b>	<b>99,06</b>	
				<b>a) 80.000,00</b>	<b>a) 79.285,62</b>		<u><b>a) 79.285,62</b></u> <b>a) 79.285,62</b>	<b>a) 99,11</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III INSTYTUCJE KULTURY</b>									
<b>– Miejska Biblioteka Publiczna</b>									
1	921	92116	Wprowadzenie nowych usług poprzez rozbudowę budynku biblioteki publicznej w Kędzierzynie-Koźlu	32.000,00 a) 7.080,00	31.789,20 a) 7.080,00	W ramach zadania wykonano studium wykonalności projektu oraz dokumentację projektowo-kosztorysową wystroju i projektu elektrycznego Multicentrum na części I i II piętra budynku MBP w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3.	<u>31.789,20</u> 31.789,20 a) <u>7.080,00</u> a) 7.080,00	99,34 a) 100,00	<u>2008</u> 2011
<b>Razem Miejska Biblioteka Publiczna</b>				<b>32.000,00</b> a) <b>7.080,00</b>	<b>31.789,20</b> a) <b>7.080,00</b>		<u><b>31.789,20</b></u> <b>31.789,20</b> a) <u><b>7.080,00</b></u> a) <b>7.080,00</b>	<b>99,34</b> a) <b>100,00</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Kultury</b>									
1	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia do Domu Kultury Chemik	100.000,00	100.000,00	Zakupiono i zamontowano wyposażenie w D.K. „Chemik” po remoncie.	<u>100.000,00</u> 100.000,00	100,00	2009
<b>Razem Miejski Ośrodek Kultury</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<u><b>100.000,00</b></u> <b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>RAZEM INSTYTUCJE KULTURY</b>				<b>132.000,00</b> a) <b>7.080,00</b>	<b>131.789,20</b> a) <b>7.080,00</b>		<u><b>131.789,20</b></u> <b>131.789,20</b> a) <u><b>7.080,00</b></u> a) <b>7.080,00</b>	<b>99,84</b> a) <b>100,00</b>	
<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>58.146.039,00</b> a) <b>87.080,00</b>	<b>53.802.670,30</b> a) <b>86.356,62</b>		<u><b>53.276.864,30</b></u> <b>53.802.670,30</b> a) <u><b>86.365,62</b></u> a) <b>86.365,62</b>	<b>92,53</b> a) <b>99,17</b>	

a) – środki własne jednostek

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2010 rok