

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 rok

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
➤ Wydział Inwestycji i Remontów									
1	600	60002	Budowa wiaty wejściowej do dworca PKP od ul. Tartacznej – w części położonej na gruncie stanowiącym własność gminy	39.000,00	39.000,00	Uzyskano pozwolenie na budowę IG.V-WL-7111-4-6/07 z dnia 10.05.2007r. W dniu 20.12.2007r. podpisano porozumienie między PKP a Gminą w sprawie współfinansowania zadania.	0,00 39.000,00	100,00	2007
2	600	60016	Przebudowa drogi ul. E.Plater i budowa parkingu	290.000,00	274.953,48	Przeprowadzono aktualizację i dostosowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do prawa zamówień publicznych. Zamówienie udzielone poza ustawą: wykonawca Usługi Projektowe B. Skowrońska-Petek z K-Koźła. Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	274.953,48 274.953,48	94,81	2007 2008
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Stolarskiej	136.000,00	135.721,74	Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „GOLBUD” z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	135.721,74 135.721,74	99,80	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Lasoki 4	115.100,00	115.080,04	Dostosowano dokumentację projektowo-kosztorysową do prawa zamówień publicznych. Zamówienie udzielone poza ustawą: wykonawca Projektowanie i Nadzór w Budownictwie L. Kowalik z K-Koźła. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę „PRDiM S.A.: z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>115.080,04</u> 115.080,04	99,98	<u>2006</u> 2007
5	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Królowej Jadwigi	135.200,00	135.184,88	Podpisano umowę na wykonanie projektu wykonawczego utwardzenia drogi. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Zamówienie udzielone poza ustawą: wykonawca Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Waryński Gierałtowiec. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę firmę PRDiM S.A. z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>135.184,88</u> 135.184,88	99,99	2007
6	600	60016	Przebudowa ul. Paderewskiego	242.500,00	221.351,26	Dostosowano dokumentację projektowo-kosztorysową do prawa zamówień publicznych. Zamówienie udzielono poza ustawą: wykonawca Usługi Projektowe E. Kurzewska Kędzierzyn-Koźle. Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>221.351,26</u> 221.351,26	91,28	<u>2007</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych os. Koźle Rogi	100.897,00	93.789,22	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową drogi łączącej ul. Kosynierów z drogą nr 1 oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę PRDiM S.A. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>93.789,22</u> 93.789,22	92,96	<u>2006</u> 2008
8	600	60016	Utwardzenie nawierzchni między ul. Reja i Kozielską	280.000,00	269.454,39	Zaktualizowano projekt wykonawczy i opracowania kosztorysowe, dostosowano do prawa zamówień publicznych. Zamówienie udzielone poza ustawą: wykonawca Usługi Projektowe B. Skowrońska-Petek z Kędzierzyna-Koźła. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „K+D BUDOWNICTWO” z Krapkowic. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>269.454,39</u> 269.454,39	96,23	2007
9	600	60016	Utwardzenie ul. Wiosennej	165.000,00	164.937,25	Dostosowano dokumentację projektowo-kosztorysową do prawa zamówień publicznych. Zamówienie udzielono poza ustawą: wykonawca Usługi Projektowe E. Kurzewska Kędzierzyn-Koźle. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę firmę PRDiM S.A. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>164.937,25</u> 164.937,25	99,96	<u>2006</u> 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	Dokumentacja projektowa ulic na os. Powstańców Śląskich	140.000,00	134.200,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Podpisano umowę z Firmą Wielobranżową „MARKATOR” z Opola. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie procedura wprowadzania poprawek.	<u>26.840,00</u> 134.200,00	95,86	<u>2006</u> 2007
11	600	60016	Zabudowa pustej przestrzeni publicznej z adaptacją placu na parking przy ul. Łukasiewicza	170.000,00	161.698,80	Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone, nie wpłynęły żadne oferty. Postępowanie unieważniono. W trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę z firmą „PROTOR” z Osowca. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>161.698,80</u> 161.698,80	95,12	2007
12	600	60016	PT przebudowy ul. Mieszka I i Przemysława II	23.000,00	21.143,22	Podpisano umowę. Zamówienie udzielono poza ustawą: wykonawca Projektowanie i Nadzór w Budownictwie L. Kowalik z Kędzierzyna-Koźła. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie procedura jej sprawdzania.	<u>4.560,22</u> 21.143,22	91,93	2007
13	600	60016	PT przebudowy ul. Kościuszki od Bema do Sobieskiego	14.000,00	11.578,00	Podpisano umowę. Zamówienie udzielono poza ustawą: wykonawca Projektowanie i Nadzór w Budownictwie L. Kowalik z Kędzierzyna-Koźła. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie procedura jej sprawdzania.	<u>915,00</u> 11.578,00	82,70	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	600	60016	PT utwardzenia ul. Wspólnej	10.000,00	9.662,40	Podpisano umowę. Zamówienie udzielono poza ustawą: wykonawca Projektowanie i Nadzór w Budownictwie L. Kowalik z Kędzierzyna-Koźła. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie procedura jej sprawdzania.	<u>1.122,40</u> 9.662,40	96,62	2007
15	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji ul. Modrzejewskiej	50.000,00	45.182,26	Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „PROTOR” z Osowca. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>45.182,26</u> 45.182,26	90,36	2007
16	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji ul. Chopina i Żwirki i Wigury	30.000,00	27.327,86	Podpisano umowę. Zamówienie udzielono poza ustawą: wykonawca Usługi Projektowe E. Kurzewska Kędzierzyn-Koźle. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>27.327,86</u> 27.327,86	91,09	2007
17	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Elsnera	28.000,00	26.595,86	Podpisano umowę. Zamówienie udzielono poza ustawą: wykonawca Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtowic. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>26.595,86</u> 26.595,86	94,99	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Krasickiego 16-18	200.000,00	130.392,45	Dostosowano dokumentację do prawa zamówień publicznych. Zamówienie udzielone poza ustawą: wykonawca Projektowanie i Nadzór w Budownictwie L. Kowalik z K-Koźła. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę :”K+D Budownictwo” z Krapkowic. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>130.392,45</u> 130.392,45	65,20	2007
19	700	70095	Roboty wykończeniowe w budynku przy ulicy Przechodniej	20.000,00	601,46	Zakończono roboty budowlane. W dniu 16.01.2007 roku przekazano budynek użytkownikowi tj. Miejskiemu Zarządowi Budynków Komunalnych.	<u>601,46</u> 601,46	3,01	<u>2006</u> 2007
20	700	70095	PT budynków mieszkalnych	110.000,00	94.611,40	Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Podpisano umowę z Konsorcjum: AOWA S.C. z Głubczyc i ARP Partyka Marek z Gliwic. Dokumentacja w trakcie sprawdzania.	<u>8.686,40</u> 94.611,40	86,01	2007
21	710	71035	Rozbudowa cmentarza os. Koźle	140.000,00	116.021,86	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dokumentację. Podpisano umowę z firmą PARTNER z Łodzi. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>23.301,86</u> 116.021,86	82,87	<u>2006</u> 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	710	71035	Zwiększenie miejsc grzebalnych oraz budowa alejek na cmentarzu os. Kuźniczka	210.000,00	58.289,00	Dostosowano dokumentację projektowo-kosztorysową do prawa zamówień publicznych. Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „K+D Budownictwo” z Krapkovic. Roboty zakończone i odebrane. W dniu 26.06.2007 roku zgłoszone do użytkowania. Ponadto w związku ze zwiększeniem środków wystąpiono do Miejskiego Zakładu Cmentarnego o określenie dodatkowego zakresu. Przeprowadzono rokowania poza Ustawą, podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtovic. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono.	<u>58.289,00</u> 58.289,00	27,76	2007
23	750	75023	Dokumentacja projektowa i modernizacja budynku przy ul. Planetorza 2	104.000,00	100.430,40	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę PROKON z Opola. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>100.430,40</u> 100.430,40	96,57	<u>2006</u> 2007
24	750	75095	Zakup i montaż kotła instalacji grzewczej w siedzibie Rady Osiedla Kłodnica przy ul. Kłodnickiej 38A	10.000,00	9.955,00	Zlecono wykonanie zadania firmie „SZER” z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>9.955,00</u> 9.955,00	99,55	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	750	75023	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	90.000,00	84.912,00	Wykonano aktualizację projektów wykonawczych i kosztorysów inwestorskich.	<u>84.912,00</u> 84.912,00	94,35	<u>2007</u> 2010
26	754	75412	Budowa wiaty i garażu dla potrzeb OPS Waterproof	7.320,00	7.320,00	Podpisano umowę w trybie poza ustawą na dokumentację projektową z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany I. Giemza z K-Koźła. Koncepcja w posiadaniu Wydziału. W związku z brakiem zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na lokalizację obiektu, dalsze etapy projektowe wstrzymano do czasu uzyskania pozytywnego uzgodnienia na lokalizację.	<u>7.320,00</u> 7.320,00	100,00	2007
27	754	75495	Monitoring miasta	430.000,00	422.422,97	Zrealizowany przez wykonawcę „MICROMAN” z Katowic PT nie spełnia warunków umowy. Gmina odstąpiła od umowy. Toczy się postępowanie sądowe.	<u>14.326,97</u> 422.422,97	98,24	<u>2006</u> 2007
28	801	80101	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	90.000,00	83.448,00	Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone na wykonanie dokumentacji. Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono. Podpisano umowę z firmą ARTPAK z Gliwic w trybie z wolnej ręki.. Dokumentacja w trakcie sprawdzania przez pracowników Wydziału.	<u>0,00</u> 83.448,00	92,72	<u>2007</u> 2009
29	801	80101	Adaptacja części poddasza na gabinet lekarski w Szkole Podstawowej Nr 18	37.286,00	30.780,60	Podpisano umowę. Zamówienie udzielone poza ustawą – wykonawca: Projektowanie i Nadzór Budowlany I. Giemza z K-Koźła. Dokumentacja w trakcie opracowania.	<u>9.186,60</u> 30.780,60	82,55	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 6	23.600,00	22.945,90	Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Podpisano umowę z firmą „ELBOR” z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>22.945,90</u> 22.945,90	97,23	2007
31	801	80101	Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej Nr 1	800.000,00	777.918,65	Dostosowano dokumentację projektowo-kosztorysową do prawa zamówień publicznych. Zamówienie udzielone poza ustawą: wykonawca Autorska Pracownia Architektury „3D PROJEKT” z Łodzi. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważniono. Wszczęto nowe postępowanie, wyłoniono wykonawcę zadania firmę „MULTISPORT” z Katowic. Z powodu nie wykonania zaleceń wskazanych przez Zamawiającego przerwano odbiór końcowy, na dzień 21.04.2008r. wyznaczono ostateczny termin zakończenia przedmiotowych robót.	<u>544.584,65</u> 777.918,65	97,24	2007
32	801	80101	Adaptacja szatni na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej Nr 13	12.000,00	11.999,99	Podpisano umowę. Zamówienie udzielone poza ustawą – wykonawca: FILPLAST z Głogówka. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>11.999,99</u> 11.999,99	99,99	2007
33	801	80101	Aktualizacja projektu technicznego modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5	10.000,00	10.000,00	Podpisano umowę. Zamówienie udzielone poza ustawą – wykonawca: Usługi Projektowe M. Paneth z K-Koźła. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie procedura jej sprawdzania.	<u>0,00</u> 10.000,00	100,00	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	801	80104	PT termomodernizacji Przedszkola Nr 18	70.000,00	64.660,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Podpisano umowę z Konsorcjum firm: EUROPROJEKT z Bytomia oraz Pracownia Usług Projektowych i Obsługi Inwestycyjnej OMEGA z Bytomia. Dokumentacja w poprawie u Projektanta.	<u>9.540,00</u> 64.660,00	92,37	2007
35	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 5	150.000,00	16.921,40	Podpisano umowę. Zamówienie udzielone poza ustawą – wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTPAK z Gliwic. Dokumentacja Projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Oczekuje się na wydanie pozwolenia na budowę.	<u>16.921,40</u> 16.921,40	11,28	2007
36	801	80104	Modernizacja sanitariatu dla dzieci w Przedszkolu Nr 26	51.400,00	40.162,40	Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Podpisano umowę z firmą „MILPOL” z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>1.688,40</u> 40.162,40	78,14	2007
37	801	80104	Przyłączenie Przedszkola Nr 17 do kanalizacji miejskiej	25.000,00	8.509,20	Podpisano umowę. Zamówienie udzielone poza ustawą – wykonawca: KPRI z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>8.509,20</u> 8.509,20	34,04	2007
38	801	80110	Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 30 o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłączami (energetyczne, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ciepłej)	2.222.841,00	2.217.666,98	Wykonawca zadania firma „ZUR” z Gliwic. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>2.217.666,98</u> 2.217.666,98	99,77	<u>2006</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	801	80110	Budowa sali gimnastycznej i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach	1.000.000,00	995.109,76	Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę I etapu zadania w zakresie termomodernizacji – firmę IXO SERWIS z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>995.109,76</u> 995.109,76	99,51	<u>2006</u> 2009
40	852	85203	Modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 3 przy ul. Grabskiego	85.000,00	84.546,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zawarto umowę z firmą: ARCHIDOM z Raciborza. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trakcie procedura jej sprawdzania.	<u>6.100,00</u> 84.546,00	99,47	2007
41	852	85220	Dostosowanie budynków A i B hotelu w os. Azoty na mieszkania chronione	160.000,00	155.391,40	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dokumentację. Podpisano umowę z Pracownią Architektoniczno-Konstrukcyjną FULLBET z Katowic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>34.794,40</u> 155.391,40	97,12	<u>2006</u> 2009
42	853	85305	Wymiana centralnego ogrzewania w Żłobku Nr 3 i Środowiskowym Domu Samopomocy Promyczek	133.775,00	132.544,34	Dostosowano dokumentację projektowo-kosztorysową do prawa zamówień publicznych. Zamówienie udzielone poza ustawą – wykonawca firma Usługowa „GEOMEDIA” z Tarnobrzegu. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę „EVE-ROM” z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>132.544,34</u> 132.544,34	99,08	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	853	85305	Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 10	55.000,00	45.140,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dokumentację. Podpisano umowę z firmą „PROJEKT STUDIO 2000” z Opola. Dokumentacja w trakcie sprawdzania przez pracownika Wydziału.	<u>9.020,00</u> 45.140,00	82,07	2007
44	900	90095	Modernizacja alejek (wykonanie nawierzchni) planty kozielskie II etap (odcinek od ul. M.Konopnickiej do E.Plater)	40.000,00	38.050,00	Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dostosowano do praw zamówień publicznych. Zamówienie udzielone poza ustawą – wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtowic. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę firmę „EUROBUD” z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>38.050,00</u> 38.050,00	95,13	<u>2007</u> 2008
45	900	90095	Modernizacja alejek (wykonanie nawierzchni) planty kozielskie II etap (odcinek od ul. Piastowskiej do Łukasiewicza)	66.000,00	63.220,00	Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dostosowano do praw zamówień publicznych. Zamówienie udzielone poza ustawą – wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtowic. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę firmę „EUROBUD” z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>63.220,00</u> 63.220,00	95,79	<u>2007</u> 2008
46	900	90095	Montaż kabin sanitarnych przy ul. Harcerskiej i podłączenie ich do sieci	90.000,00	76.267,64	Dostosowano dokumentację do aktualnych przepisów prawa zamówień publicznych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę EVE-ROM z K-Koźła. Trwa odbiór końcowy robót.	<u>76.267,64</u> 76.267,64	84,74	<u>2005</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	900	90095	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego na terenie osiedla Piastów	300.000,00	295.316,26	Dostosowano dokumentację projektowo-kosztorysową do prawa zamówień publicznych. Zamówienie udzielone poza ustawą – wykonawca: Projektowanie i Nadzór Budowlany I. Giemza z K-Koźła. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę „EUROBUD” z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>295.316,26</u> 295.316,26	98,44	<u>2006</u> 2008
48	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych	100.000,00	0,00	Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone. Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono. Podpisano umowę z Konsorcjum firm PROCAD z Wrocławia i Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtowic. Termin realizacji 30.04.2008r.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2006</u> 2010
49	900	90095	PT Kanalizacji sanitarnej - uzupełnienia	122.000,00	121.634,00	W trakcie realizacji dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kanalizacje sanitarne: – w ul. Tartacznej (termin wykonania 30.04.2008r.) – w ul. Gazowej i K. Jadwigi (termin wykonania 28.02.2008r.) – w ul. Przyjaźni (rejon ul. Szkolnej), Starej Drodze i Ludowej (termin wykonania 29.02.2008r.)	<u>5.856,00</u> 121.634,00	99,70	2007
50	921	92109	Dokumentacja projektowa modernizacji i rozbudowy Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	220.000,00	198.396,40	Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Podpisano umowę z firmą „PROJEKT STUDIO 2000” z Opola. Dokumentacja w trakcie realizacji.	<u>36.624,40</u> 198.396,40	90,18	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	921	92109	Dokumentacja, modernizacja i termomodernizacja Domu Kultury na os. Koźle Rogi	115.000,00	113.533,30	Wykonano w trybie poza ustawą zmiany do dokumentacji wynikające z dostosowaniem obiektu do potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury. Wykonawca – firma KWADRO Biuro Architektoniczne z Gliwic. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, postępowanie unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono drugie postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę – firmę „CONRES” z Kobylic. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>113.533,30</u> 113.533,30	98,72	2007
52	921	92109	Modernizacja Domu Kultury Chemik w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji	910.000,00	37.210,00	W trybie poza ustawą zawarto umowę z firmą „PROJEKT 3” z Rybnika na wykonanie aktualizacji dokumentacji w zakresie sali. Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone. W pierwszym nie było ofert, w drugim oferta przewyższała znacznie środki zaplanowane w budżecie.	<u>37.210,00</u> 37.210,00	4,09	<u>2007</u> 2008
53	921	92116	Zwiększenie dostępu do usług publicznych adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w K-Koźlu przy ul. Damrota	460.000,00	448.854,26	Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „ALOG” z Reńskiej Wsi. Przekazano plac budowy. Termin zakończenia zadania 04.04.2008r.	<u>8.854,26</u> 448.854,26	97,58	<u>2005</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	921	92195	PT przebudowy podzamcza i zagospodarowania terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic	650.000,00	646.063,30	Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „EUROBUD” z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone. W dniu 07.09.2007r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: ARP M. Partyka z Gliwic i AOWA z Głubczyc na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Renowacji z przebudową zabytkowego podzamcza na regionalne centrum rekreacyjno-biznesow” z terminem do 130 dni od zaakceptowania koncepcji. W trakcie uzgadnianie koncepcji.	<u>646.063,30</u> 646.063,30	99,39	<u>2005</u> 2010
55	926	92605	Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Kędzierzynie-Koźlu – etap II: Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej	2.315.320,00	2.199.560,60	Z dniem 19.03.2007r. Gmina odstąpiła od umowy Nr 1/06/06 z dnia 12.06.2006r. z firmą „POLCOURT” z powodu nie terminowego wykonania zadania i realizowanie go niezgodnie z umową. W trybie z wolnej ręki dokończenie zadania powierzono firmie „MASTERS” ze Szczecina oraz DYSTEN z Zabrze. Zadanie zakończone i rozliczone. Trwa spór sądowy z firmą POLCOURT.	<u>2.187.599,60</u> 2.199.560,60	95,00	2007
56	926	92605	Dokumentacja drugiego wyjazdu z hali sportowej przy ul. Mostowej	25.000,00	24.644,00	Podpisano umowę. Zamówienie udzielone poza ustawą, wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtowiec. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału.	<u>24.644,00</u> 24.644,00	98,58	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem				13.629.239,00	11.872.311,58		<u>9.696.780,58</u> 11.872.311,58	87,11	
➤ Wydział Urbanistyki i Architektury									
1	710	71004	Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej	262.680,00	180.797,90	W ramach zadania wykonano: – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta K-Koźle, – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Radosnej, – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Energetyków, – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Piramowicza-Żeromskiego-Łukasiewicza, – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Wróblewskiego.	<u>180.797,90</u> 180.797,90	68,83	<u>2006</u> 2009
Razem				262.680,00	180.797,90		<u>180.797,90</u> 180.797,90	68,83	
➤ Wydział Organizacyjny									
1	750	75023	Zakup systemu nagłośnienia i rejestracji przebiegu obrad organów kolegialnych	76.000,00	75.941,34	Zadanie zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego.	<u>75.941,34</u> 75.941,34	99,92	2007
Razem				76.000,00	75.941,34		<u>75.941,34</u> 75.941,34	99,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	219.500,00	198.921,00	W trybie przetargu nieograniczonego zakupiono m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - 12 szt. drukarek HP DJ 2015 - 1 szt. drukarka HP LJ 2015d - 1 szt. drukarka HP LJ 3800n - 1 szt. drukarka HP LJ 3005 base - 1 szt. drukarka HP DJ 6940 - 13 zestawów komputerowych NTT Business 320E - 8 zestawów komputerowych GT Office - 15 zestawów komputerowych ADS S1 - 7 zestawów komputerowych KEN Prezydent - 11 szt. monitorów Hyundai LCD 17" - 14 szt. monitorów Mirai LCD 17" - 7 szt. monitorów AOC - 25 szt. monitorów LG - 7 szt. komputerów przenośnych HP, Lenovo, Asus - 1 szt. Skaner HP SJ Mustek 2448 - 10 szt. UPS'ów - Projektor multimedialny - Zestaw Cable IO 	<u>198.921,00</u> 198.921,00	90,62	2007
2	750	75023	Integracja systemów KSAT 2000 i SIT na potrzeby prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości	120.000,00	119.480,00	Zadanie wykonano.	<u>119.480,00</u> 119.480,00	99,57	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	750	75023	Utworzenie platformy do obsługi zamówień publicznych	47.000,00	47.000,00	Zadanie wykonane.	<u>47.000,00</u> 47.000,00	100,00	<u>2007</u> 2008
4	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych	30.000,00	23.765,60	Zakupiono sprzęt komputerowy dla szkół podstawowych.	<u>23.765,60</u> 23.765,60	79,22	2007
5	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego dla gimnazjów	35.000,00	26.532,56	Zakupiono sprzęt komputerowy dla gimnazjów.	<u>26.532,56</u> 26.532,56	75,81	2007
Razem				451.500,00	415.699,16		<u>415.699,16</u> 415.699,16	92,07	
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury									
1	900	90004	Socjalizacja dzieci przez sport. Utworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej w Kędzierzynie-Koźlu przy Alei Jana Pawła II	2.000,00	2.000,00	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu otwartej strefy rekreacji dziecięcej przy Al. Jana Pawła II.	<u>2.000,00</u> 2.000,00	100,00	2007
2	900	90015	Projekt i budowa dwóch latarni przy ul. Modrej	15.000,00	15.000,00	Zadanie wykonane i rozliczone.	<u>15.000,00</u> 15.000,00	100,00	2007
3	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na drogach niebędących w zarządzie gminy	65.000,00	65.000,00	Zadanie wykonane i rozliczone.	<u>65.000,00</u> 65.000,00	100,00	2007
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. K.Miarki i Stalmacha	27.000,00	27.000,00	Zadanie wykonane i rozliczone.	<u>27.000,00</u> 27.000,00	100,00	<u>2005</u> 2007
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Pięknej, Parkowej, Astrów, Zgodna, Przyjemna, Poprzeczna, Nowa, Miła	60.000,00	59.223,44	Zadanie wykonane i rozliczone.	<u>59.223,44</u> 59.223,44	98,71	<u>2007</u> 2009
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Sadowej – wykonanie projektu	5.000,00	5.000,00	Zadanie wykonane i rozliczone.	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Karpackiej i Portowej	30.000,00	29.986,38	Zadanie wykonane i rozliczono.	<u>29.986,38</u> 29.986,38	99,95	<u>2006</u> 2007
8	900	90095	Zakup samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych	365.562,00	365.561,50	W oparciu o przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakupiono od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Markowicach Górnych samochód specjalistyczny do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach od 110 do 1100 litrów (śmieciarka). Dokonano opłaty ewidencyjnej i rejestracyjnej pojazdu.	<u>365.561,50</u> 365.561,50	100,00	2007
9	900	90095	Przebudowa ujściowego odcinka ciekłu Większycka Woda w Kędzierzynie-Koźlu	346.714,00	0,00	Zadanie jest realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na podstawie zawartej z Zarządem Województwa Opolskiego umowy. Termin zakończenia zadania ustalono na 30.06.2008r.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2007
10	900	90095	Wykonanie projektu boiska, ogrodzenia oraz doposażenia placu zabaw na osiedlu Żabieniec	5.000,00	5.000,00	Zadanie zostało wykonane przez firmę „Projektowanie i Nadzór Budowlany z K-Koźla zgodnie ze zleceniem OSI.7010-12/07 z dnia 18.04.2007r. i w terminie.	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2007
11	900	90095	Wykonanie projektu przebudowy odcinka rowu R-3 zlokalizowanego na osiedlu Blachownia	30.000,00	12.786,00	Wykonano dokumentację techniczną przebudowy rowu R-3 celem zmniejszenia jego uciążliwości. Wykonawcą była firma Usługi Projektowe Jan Dubianik z K-Koźla.	<u>12.786,00</u> 12.786,00	42,62	2007
12	900	90095	Doposażenie placów zabaw, w szczególności na os. Żabieniec i Blachownia	200.000,00	199.849,03	W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „Alfa” spółka z o.o. z Katowic. Zadanie zakończone.	<u>199.849,03</u> 199.849,03	99,92	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	900	90095	Doposażenie placów zabaw	45.000,00	45.000,00	W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „Alfa” spółka z o.o. z Katowic. Zadanie zakończone.	<u>45.000,00</u> 45.000,00	100,00	2007
14	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska na osiedlu Żabieniec	30.000,00	29.813,31	Realizacja zadania nastąpiła w IV kwartale 2007r. po wybudowaniu w tym rejonie przepompowni. Ogrodzenie wykonano panelowe typu Bekaert. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.	<u>29.813,31</u> 29.813,31	99,38	2007
15	900	90095	Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Archimedesza	50.000,00	49.518,00	Wykonano rekultywację terenu, oczyszczenie gruntu z betonów i gruzu. Nawieziono ziemię w ilości 50m ³ na powierzchni 0,33 ha. Teren został obsiany trawą i zwałowany. Wykonawca w/w zadań był Zakład Konserwacji Terenów Zielonych w Cisku. Projekt techniczny budowy placu zabaw został wykonany przez firmę projektową Ilona Giemza.	<u>49.518,00</u> 49.518,00	99,04	2007
16	900	90095	Budowa placu zabaw na os. Lenartowice	40.120,00	39.389,06	Inwestycja została wykonana zgodnie z zakresem prac objętych postępowaniem o zamówienie publiczne. Wykonawca prac był Zakład Wielobranżowy „Golbud” z K-Koźła. Plac oddano do użytku 20.06.2007r.	<u>39.389,06</u> 39.389,06	98,18	2007
Razem				1.316.396,00	950.126,72		<u>950.126,72</u> 950.126,72	72,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy (pierwokup)	165.500,00	55.736,12	Odpłatnie nabyto 7 nieruchomości stanowiących elementy dróg (część ul. Bukowej, ul. Rajskiej, ul. Baczyńskiego, ul. Raciborskiej, odnogi ul. Wyspiańskiego) oraz 1 nieruchomość na osiedlu Południe pod planowane poszerzenie parkingu przy cmentarzu. W trybie pierwokupu nabyto 1 nieruchomość stanowiącą pas drogowy ul. Lasoki. Nabywanie przez Gminę innych nieruchomości np. pod drogi, poszerzenia cmentarza (Kędzierzyn), uniemożliwiły względy formalno-prawne (brak postępowań spadkowych wnioskodawców, brak uzgodnień w zakresie cen nabycia). Nadto wskazać należy, iż nie wydatkowana kwota ok. 100.000 zł zabezpieczona była na ewentualne skorzystanie z nieprzewidywalnego prawa pierwokupu, szczególnie wobec faktu wpływania z kancelarii notarialnych pod koniec 2007r. umów warunkowych.	<u>55.736,12</u> 55.736,12	33,68	2007
Razem				165.500,00	55.736,12		<u>55.736,12</u> 55.736,12	33,68	
➤ Referat Zarządzania Drogami									
1	600	60013	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 410. ul. Raciborska w Kędzierzynie-Koźlu – etap II	50.000,00	50.000,00	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem w tej sprawie.	<u>50.000,00</u> 50.000,00	100,00	<u>2006</u> 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	600	60014	Wykonanie PT modernizacji ul. Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	350.000,00	0,00	Na etapie przygotowywania projektu porozumienia okazało się, że w myśl przepisów o finansach publicznych brak jest podstaw prawnych do wydatkowania środków z budżetu gminy na wykonanie przedmiotowej dokumentacji.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2007
3	600	60016	PT uspokojenia ruchu w osiedlu Blachownia	14.000,00	0,00	W związku z brakiem wykonawcy nie zrealizowano zadania.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2007
Razem				414.000,00	50.000,00		<u>50.000,00</u> 50.000,00	12,08	
➤ Wydział Reagowania Kryzysowego									
1	754	75404	Posadowienie stacjonarnych masztów współpracujących z fotoradarami dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu	40.000,00	0,00	Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzka Policji w Opolu na przedmiotowe zadanie. Zadanie nie zostało zrealizowane.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2007
2	754	75404	Zakup wideoradaru dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu	20.000,00	20.000,00	Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzka Policji w Opolu na przedmiotowe zadanie. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z porozumieniem. Dokumenty rozliczeniowe w posiadaniu Wydziału.	<u>20.000,00</u> 20.000,00	100,00	2007
3	754	75412	Remont kapitalny silnika w samochodzie pożarniczym OSP Miejsce Kłodnickie	15.000,00	15.000,00	Dokonano remontu kapitalnego silnika samochodu pożarniczego IVECO pozyskanego w 2006r. od Komendy Powiatowej PSP. Zadanie zakończono i rozliczono.	<u>15.000,00</u> 15.000,00	100,00	2007
4	754	75412	Wymiana bram wjazdowych w OSP Cisowa	30.000,00	29.989,99	Wymieniono automatyczne bramy wjazdowe do OSP Cisowa. Zadanie zakończono i rozliczono.	<u>29.989,99</u> 29.989,99	99,97	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	754	75414	Zakup i montaż syren elektronicznych	30.000,00	29.829,00	Zakupiono i zamontowano syrenę elektroniczną.	<u>29.829,00</u> 29.829,00	99,43	2007
6	754	75414	Zakup silnika do łodzi ratowniczej	25.000,00	24.999,00	Zakupiono silnik zaburtowy do łodzi ratowniczej, który w 2008r. zostanie zamontowany wraz z układem sterowania do łodzi będącej na wyposażeniu OSP Kłodnica.	<u>24.999,00</u> 24.999,00	100,00	2007
Razem				160.000,00	119.817,99		<u>119.817,99</u> 119.817,99	74,89	
➤ Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta									
1	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w spółce prawa handlowego – spółka z o.o. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy	800.000,00	800.000,00	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego – KKPP.	<u>800.000,00</u> 800.000,00	100,00	2007
2	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego – sp. z o.o. MWiK w celu realizacji projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w K-Koźlu, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA	496.492,00	496.000,00	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego – MWiK.	<u>496.000,00</u> 496.000,00	99,90	<u>2005</u> 2008
Razem				1.296.492,00	1.296.000,00		<u>1.296.000,00</u> 1.296.000,00	99,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Polityki Mieszaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia									
1	851	85195	Zakup sprzętu dla potrzeb SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle	550.000,00	550.000,00	Zakupiono sprzęt dla SP ZOZ K-Koźle w ramach współpracy Gminy z zakładami opieki zdrowotnej.	<u>550.000,00</u> 550.000,00	100,00	2007
2	852	85295	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Judyma 4 na utrzymanie hospicjum	170.000,00	0,00	Zadania niezrealizowano .	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2007
Razem				720.000,00	550.000,00		<u>550.000,00</u> 550.000,00	76,39	
RAZEM URZĄD MIASTA				18.491.807,00	15.566.430,81		<u>13.390.899,81</u> 15.566.430,81	84,18	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1	852	85203	Meble ze stali nierdzewnej i wyparzarko-zmywarka	23.250,00	23.195,00	Zakupiono zmywarki oraz meble ze stali nierdzewnej.	<u>23.195,00</u> 23.195,00	99,76	2007
2	852	85219	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8.000,00	7.439,60	Zakupiono kserokopiarke dla MOPS-u przy ul. Reja 2a.	<u>7.439,60</u> 7.439,60	93,00	2007
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				31.250,00	30.634,60		<u>30.634,60</u> 30.634,60	98,03	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
1	926	92601	Zakup komputerów i systemów komputerowych - dział księgowości, sekretariat, marketing	10.000,00	8.606,42	Zakupiono komputery i systemy komputerowe do działu księgowości i marketingu.	<u>8.606,42</u> 8.606,42	86,06	2007
2	926	92601	Zakup nawilżaczy do central wentylacyjnych Hala Azoty	24.400,00	24.400,00	Zakupiono nawilżacze do central wentylacyjnych w Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty.	<u>24.400,00</u> 24.400,00	100,00	2007
3	926	92601	Zakup sprzętu sportowego – wyposażenie obiektów sportowych	100.000,00	89.444,54	Zakupiono wyposażenie do pokoi hotelowych stadionu Kuźniczka oraz sprzęt sportowy dla obiektów MOSIR.	<u>89.444,54</u> 89.444,54	89,44	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	926	92601	Doposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej AZOTOR	95.000,00	86.644,40	Doposażono Halę Widowiskowo-Sportową Azoty.	<u>86.644,40</u> 86.644,40	91,20	2007
5	926	92601	Zakup sprzętu sportowego – doposażenie stadionu przy ul. Grunwaldzkiej	217.000,00	217.000,00	Doposażono stadion sportowy przy ul. Grunwaldzkiej.	<u>217.000,00</u> 217.000,00	100,00	<u>2007</u> 2008
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				446.400,00	426.095,36		<u>426.095,36</u> 426.095,36	95,45	
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
1	700	70001	Wykonanie termomodernizacji budynku użytkowego Reja 2A	225.627,00	225.626,64	Termomodernizację budynku użytkowego przy ul. Reja 2a wykonał Zakład Wielobranżowy GOLBUD Maria Goldman z K-Koźła (przetarg nieograniczony).	<u>225.626,64</u> 225.626,64	100,00	<u>2006</u> 2008
2	700	70001	Wykonanie centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych budynku przy ul. Targowej 7-9-11	150.000,00	147.068,96	Przetarg nieograniczony – instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych budynku przy ul. Targowej 7-9-11 (I i II piętro) w K-koźlu wykonał „KODREM” PPUH Rybnik.	<u>147.068,96</u> 147.068,96	98,05	<u>2006</u> 2007
3	700	70001	Wykonanie docieplenia budynków wraz wymianą stolarki i dokumentacją: Piotra Skargi 87-89-91-93, Piłsudskiego 2B, Czerwińskiego 4, Główna 16, Sądowa 5-5A	212.000,00	208.518,88	Wyłoniono wykonawcę projektu docieplenia budynków wraz z kosztorysami i inwentaryzacją – Firma B.O.Inwest. Z. Daszkiewicz z K-Koźła. Natomiast w przetargu nieograniczonym wskazano Zakład Wielobranżowy „GOLBUD” z K-Koźła do wykonania w/w docieplenia budynków przy ul. Główniej 16 i ul. Sadowej 5-5A w K-Koźlu.	<u>208.518,88</u> 208.518,88	98,36	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700	70001	Budowa przewodów kominowych w budynkach na osiedlu Cisowa	80.000,00	79.820,64	Przetarg nieograniczony wyłonił wykonawcę – Zakład Ogólnobudowlany i Remontowy Przybyła Bogusław z Gilowic – do budowy przewodów kominowych budowy przewodów kominowych prefabrykowanych w domkach jednorodzinnych na osiedli Cisowa. Wykonanie przewodów spalinowo-wentylacyjnych zlecono w/w zakładowi w oparciu o zamówienie z wolnej ręki.	<u>79.820,64</u> 79.820,64	99,78	<u>2006</u> 2007
5	700	70001	Projekt i wykonanie zagospodarowania terenów przydomowych przy ul. 1 Maja, Damrota i Lompy	300.000,00	299.930,63	Firma Projektowanie i Nadzór Rafał Łannik z K-Koźła wykonała aktualizację kosztorysu inwestorskiego na zagospodarowanie terenów przydomowych. Przetarg nieograniczony – Zakład Wielobranżowy GOLBUD M. Goldman z K-Koźła wykonał zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi położonymi w K-Koźlu przy ul. Lompy 2,4, 1 Maja 10, Damrota 32. Zamówienie z wolnej ręki (uzupełniające) – dokonano przesunięcia drogi wzdłuż budynku, wykonano dodatkowe chodniki do budynku, podesty wejściowe przy klatkach oraz zamontowano słup oświetleniowy.	<u>299.930,63</u> 299.930,63	99,98	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	700	70001	Projekt adaptacji placu asfaltowego na parking dla mieszkańców przy ul. 11 Listopada	8.524,00	8.523,14	Firma B.O. Inwest. Z. Daszkiewicz z K-Koźła wykonała projekt adaptacji placu asfaltowego na parking dla mieszkańców przy ul. 11 Listopada.	<u>8.523,14</u> 8.523,14	99,99	2007
7	700	70001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich w ramach Funduszu Spójności	181.500,00	180.762,14	Firma Projektowanie i Nadzór Piotr Jagiełło z Rybnika wykonała projekt techniczny wykonania przyłączy kanalizacyjnych natomiast PHUP KAMEL z Brzegu wykonał przyłącza na poniższych adresach: – Krasickiego 18, 20-20A – Szymanowskiego 41, – Jasna 3-3A, – Portowa 39 ABC, – Młynarska 3 A-D, – Marynarska 1, 2, 4, 5-5A, Wykonawców wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego. Zamówienie z wolnej ręki (uzupełniające) zastosowano do wykonania przyłączy na adresach: – Żeglarska 4, 6, – Szymanowskiego 47, Poczta 7 i 7A	<u>180.762,14</u> 180.762,14	99,59	2007
8	700	70001	Projekt zagospodarowania terenów przydomowych Jana Pawła II – 1 Maja – Damrota. Wykonanie zagospodarowania	431.096,00	431.095,78	Zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi położonymi w K-Koźle przy Al. Jana Pawła II 28, 1 Maja 2, 1 Maja 6, Damrota 19, Damrota 21, 1 Maja 4 wykonał Zakład Wielobranżowy GOLBUD M. Goldman z K-Koźła (przetarg nieograniczony).	<u>431.095,78</u> 431.095,78	100,00	<u>2006</u> 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	700	70001	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych	80.000,00	59.658,00	Przetarg nieograniczony na zakup samochodu został unieważniony. Zastosowano negocjacje bez ogłoszenia, wybrano APM CAR z K-Koźła.	<u>59.658,00</u> 59.658,00	74,57	2007
10	700	70001	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych	20.000,00	19.520,00	Zakupiono kocioł gazowy w PPUH INSTALBUD w K-Koźlu.	<u>19.520,00</u> 19.520,00	97,60	2007
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				1.688.747,00	1.660.524,81		<u>1.660.524,81</u> 1.660.524,81	98,33	
– Jednostki oświatowe									
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12									
1	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej Nr 12	6.000,00	5.999,98	Sprzedający: Tromer Lasowice Małe	<u>5.999,98</u> 5.999,98	100,00	2007
Razem				6.000,00	5.999,98		<u>5.999,98</u> 5.999,98	100,00	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13									
1	801	80101	Kserokopiarka	5.000,00	5.000,00	Sprzedający: Wieszołek Chrzastowice	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2007
Razem				5.000,00	5.000,00		<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14									
1	801	80101	Ksero	6.000,00	6.000,00	Sprzedający: Wieszołek Chrzastowice	<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	2007
Razem				6.000,00	6.000,00		<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15									
1	801	80195	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 15	9.000,00	9.000,00	Sprzedający: Elektronik Serwis K-Koźle.	<u>9.000,00</u> 9.000,00	100,00	2007
Razem				9.000,00	9.000,00		<u>9.000,00</u> 9.000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19									
1	801	80195	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 19	7.700,00	7.700,00	Sprzedający: Elektronik Serwis K-Koźle.	<u>7.700,00</u> 7.700,00	100,00	2007
Razem				7.700,00	7.700,00		<u>7.700,00</u> 7.700,00	100,00	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20									
1	801	80101	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 20	5.000,00	4.999,56	Sprzedający: ALL CHEMIA Siemianowice Śląskie.	<u>4.999,56</u> 4.999,56	99,99	2007
Razem				5.000,00	4.999,56		<u>4.999,56</u> 4.999,56	99,99	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 2									
1	801	80104	Zakup kuchni gazowej 4 – palnikowej do Przedszkola Nr 2	9.000,00	9.000,00	Sprzedający: Combi Gliwice.	<u>9.000,00</u> 9.000,00	100,00	2007
Razem				9.000,00	9.000,00		<u>9.000,00</u> 9.000,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 5									
1	801	80104	Zakup pralki automatycznej do Przedszkola Nr 5	4.500,00	4.500,00	Sprzedający: Everest K-Koźle.	<u>4.500,00</u> 4.500,00	100,00	2007
Razem				4.500,00	4.500,00		<u>4.500,00</u> 4.500,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 6									
1	801	80104	Ksero	5.000,00	5.000,00	Sprzedający: CEDARTEX Opole	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2007
2	801	80104	Zakup robota wielofunkcyjnego do Przedszkola Nr 6	7.500,00	7.500,00	Sprzedający: Gastromer Lasowice Małe	<u>7.500,00</u> 7.500,00	100,00	2007
Razem				12.500,00	12.500,00		<u>12.500,00</u> 12.500,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczne Przedszkole Nr 7									
1	801	80104	Zakup stołu gastronomicznego do Przedszkola Nr 7	4.500,00	4.318,51	Sprzedający: Robin Dąbrowa Górnicza.	<u>4.318,51</u> 4.318,51	95,97	2007
Razem				4.500,00	4.318,51		<u>4.318,51</u> 4.318,51	95,97	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 9									
1	801	80104	Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Nr 9	3.500,00	0,00	Zadania nie zrealizowano.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2007
Razem				3.500,00	0,00		<u>0,00</u> 0,00	0,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 10									
1	801	80104	Zakup kuchni gazowej 4 – palnikowej do Przedszkola Nr 10	9.000,00	8.000,00	Sprzedający: Kopanieccy K-Koźle.	<u>8.000,00</u> 8.000,00	88,89	2007
Razem				9.000,00	8.000,00		<u>8.000,00</u> 8.000,00	88,89	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 11									
1	801	80104	Zakup chłodzi do Przedszkola Nr 11	6.500,00	6.497,72	Sprzedający: Combi Gliwice.	<u>6.497,72</u> 6.497,72	99,96	2007
Razem				6.500,00	6.497,72		<u>6.497,72</u> 6.497,72	99,96	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 12									
1	801	80104	Zakup gazowego podgrzewacza wody do Przedszkola Nr 12	10.000,00	6.000,00	Sprzedający: Intech Gliwice.	<u>6.000,00</u> 6.000,00	60,00	2007
Razem				10.000,00	6.000,00		<u>6.000,00</u> 6.000,00	60,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 13									
1	801	80104	Zakup patelni gastronomicznej do Przedszkola Nr 13	5.000,00	4.999,56	Sprzedający: Combi Gliwice.	<u>4.999,56</u> 4.999,56	99,99	2007
Razem				5.000,00	4.999,56		<u>4.999,56</u> 4.999,56	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczne Przedszkole Nr 14									
1	801	80104	Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Nr 14	5.500,00	4.567,00	Sprzedający: Merkury Łęczyce.	<u>4.567,00</u> 4.567,00	83,04	2007
Razem				5.500,00	4.567,00		<u>4.567,00</u> 4.567,00	83,04	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 17									
1	801	80104	Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Nr 17	6.000,00	5.980,00	Sprzedający: Vormix Pawłowiczki.	<u>5.980,00</u> 5.980,00	99,67	2007
Razem				6.000,00	5.980,00		<u>5.980,00</u> 5.980,00	99,67	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 20									
1	801	80104	Zakup zmywarki przemysłowej i kuchni elektrycznej do Przedszkola Nr 20	14.000,00	14.000,00	Sprzedający: Kopanieccy K-Koźle.	<u>14.000,00</u> 14.000,00	100,00	2007
Razem				14.000,00	14.000,00		<u>14.000,00</u> 14.000,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 21									
1	801	80104	Zakup kuchni 4 – palnikowej z piekarnikiem elektrycznym do Przedszkola Nr 21	11.000,00	10.885,94	Sprzedający: Robin Dąbrowa Górnicza.	<u>10.885,94</u> 10.885,94	98,96	2007
Razem				11.000,00	10.885,94		<u>10.885,94</u> 10.885,94	98,96	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 22									
1	801	80104	Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Nr 22	4.500,00	4.499,99	Sprzedający: EVE – TEC. Nysa.	<u>4.499,99</u> 4.499,99	99,99	2007
Razem				4.500,00	4.499,99		<u>4.499,99</u> 4.499,99	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczne Przedszkole Nr 23									
1	801	80104	Zakup pieca Vaillant	3.700,00	3.200,00	Sprzedający: Instalator K-Koźle.	<u>3.200,00</u> 3.200,00	86,49	2007
2	801	80104	Zakup taboretu gazowego do Przedszkola Nr 23	4.200,00	4.200,00	Sprzedający: Combi Gliwice.	<u>4.200,00</u> 4.200,00	100,00	2007
3	801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparacza do Przedszkola Nr 23	9.800,00	9.798,95	Sprzedający: Combi Gliwice.	<u>9.798,95</u> 9.798,95	99,99	2007
Razem				17.700,00	17.198,95		<u>17.198,95</u> 17.198,95	97,17	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 24									
1	801	80104	Zakup elektrycznej patelni przemysłowej do Przemysłowej Nr 24	5.000,00	4.571,83	Sprzedający: Gastromer Lasowice Małe.	<u>4.571,83</u> 4.571,83	91,44	2007
Razem				5.000,00	4.571,83		<u>4.571,83</u> 4.571,83	91,44	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 26									
1	801	80104	Ksero	4.500,00	4.499,99	Sprzedający: ITS Elektronic Pyskowice.	<u>4.499,99</u> 4.499,99	100,00	2007
2	801	80104	Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Nr 26	5.000,00	4.571,83	Sprzedający: Gastromer Lasowice Małe.	<u>4.571,83</u> 4.571,83	91,44	2007
Razem				9.500,00	9.071,82		<u>9.071,82</u> 9.071,82	95,49	
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 5									
1	801	80110	Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych ZSM Nr 1 – sala D i F	20.000,00	19.974,65	Sprzedający: INEL K-Koźle	<u>19.974,65</u> 19.974,65	99,87	2007
Razem				20.000,00	19.974,65		<u>19.974,65</u> 19.974,65	99,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 7									
1	801	80195	Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 7	8.400,00	8.400,00	Sprzedający: Elektronik Serwis K-Koźle	<u>8.400,00</u> 8.400,00	100,00	2007
Razem				8.400,00	8.400,00		<u>8.400,00</u> 8.400,00	100,00	
➤ Żłobek Nr 3									
1	853	85305	Zakup zmywarki do Żłobka Nr 3	6.000,00	6.000,00	Sprzedający: Gastrotech Wrocław.	<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	2007
Razem				6.000,00	6.000,00		<u>6.000,00</u> 6.000,00	100,00	
➤ Żłobek Nr 10									
1	853	85305	Zakup zmywarki przemysłowej do Żłobka Nr 10	6.300,00	6.299,23	Sprzedający: Gastrotech Wrocław.	<u>6.299,23</u> 6.299,23	99,99	2007
Razem				6.300,00	6.299,23		<u>6.299,23</u> 6.299,23	99,99	
➤ Zarząd Oświaty i Wychowania									
1	801	80195	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	10.000,00	10.000,00	Sprzedawca komputerów: Logon S.A. Bydgoszcz. Sprzedawca akcesoriów komputerowych: 3B Komputer s.c. K-Koźle.	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	2007
2	801	80195	Zakup urządzeń ogrodowych dla placówek oświatowych	89.000,00	81.021,20	Sprzedający: P.W „ANEKS” Marek Sąddecki Opole.	<u>81.021,20</u> 81.021,20	91,04	2007
3	801	80195	Wyposażenie kuchni w placówkach oświatowych	48.900,00	38.790,38	Sprzedający: Przesiębiorstwo Handlowo-Usugowe Piła.	<u>38.790,38</u> 38.790,38	79,33	2007
4	801	80195	Zakup sprzętu komputerowego dla Zarządu Oświaty i Wychowania	30.000,00	30.000,00	Sprzedawca monitorów: Firma Handlowo-Uslugowa Zajac, Jozsko K-Koźle. Sprzedawca komputerów: 3B Komputer s.c. K-Koźle.	<u>30.000,00</u> 30.000,00	100,00	2007
Razem				177.900,00	159.811,58		<u>159.811,58</u> 159.811,58	89,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem Jednostki oświatowe				395.000,00	365.776,32		<u>365.776,32</u> 365.776,32	92,60	
– Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”									
1	852	85203	Zakup zmywarki do Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek	5.080,00	5.079,72	Zakupiono zmywarę dla potrzeb ŚDS „Promyczek”.	<u>5.079,72</u> 5.079,72	99,99	2007
Razem Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”				5.080,00	5.079,72		<u>5.079,72</u> 5.079,72	99,99	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				21.058.284,00	18.054.541,62		<u>15.879.010,62</u> 18.054.541,62	85,74	
II ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Komunikacyjny									
1	600	60004	Zakup autobusów	1.641.050,00	1.419.800,00	Zakupiono dwa autobusy.	<u>1.419.800,00</u> 1.419.800,00	86,52	2007
2	600	60004	Zakup sprzętu komputerowego	15.000,00	14.955,09	Zakupiono 4 komputery łącznie z oprogramowaniem i drukarkami.	<u>14.955,09</u> 14.955,09	99,70	2007
3	600	60004	Zakup urządzeń technicznych i wiat	116.500,00	116.471,34	W ramach zadania zakupiono: – 5 szt. wiat, – 3 szt. dystrybutorów, – 2 szt. punktów kontroli, – 1 komplet zakrętek	<u>116.471,34</u> 116.471,34	99,98	2007
4	600	60004	Kasy fiskalne, monitoring	43.950,00	43.949,70	Zakupiono monitoring zakładu 14 sztuk kamer.	<u>43.949,70</u> 43.949,70	99,99	2007
Razem Miejski Zakład Komunikacyjny				1.816.500,00	1.595.176,13		<u>1.595.176,13</u> 1.595.176,13	87,82	
– Miejskie Składowisko Odpadów									
1	900	90013	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego - etap III	155.933,00	153.425,40	Zadanie zostało wykonane.	<u>153.425,40</u> 153.425,40	98,39	<u>2004</u> 2009
2	900	90002	Wykonanie projektu monitoringu II kwatery	a)7.000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90002	Wykonanie przyłącza i montaż zaworów przyłączy kanalizacyjnych wraz z montażem zaworów okresowego zrzutu wód drenażowych czystych i zanieczyszczonych II kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów	50.000,00	41.635,18	Zadanie zostało wykonane.	<u>41.635,18</u> 41.635,18	83,27	2007
4	900	90002	Samochód osobowo-dostawczy typu transporter	50.000,00 a)11.000,00	50.000,00 a) 9.114,12	Zakupiono samochód osobowo-dostawczy.	<u>50.000,00</u> 50.000,00 a) <u>9.114,12</u> a) 9.114,12	100,00 a) 82,86	2007
Razem Miejskie Składowisko Odpadów				255.933,00 a) 18.000,00	245.060,58 a) 9.114,12		<u>245.060,58</u> 245.060,58 a) <u>9.114,12</u> a) 9.114,12	95,75 a) 50,63	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				2.072.433,00 a)18.000,00	1.840.236,71 a) 9.114,12		<u>1.840.236,71</u> 1.840.236,71 a) <u>9.114,12</u> a) 9.114,12	88,80 a) 50,63	

III INSTYTUCJE KULTURY**– Miejska Biblioteka Publiczna**

1	921	92116	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po sklepie „Bobas” na potrzeby biblioteki	335.815,00	335.814,57	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dot. zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i remontu pomieszczeń handlowych na pomieszczenia MBP w K-Koźlu ul. Rynek 3, roboty budowlane oraz dostarczono sprzęt komputerowy, akcesoria i oprogramowania (sprzęt techniczno-komputerowy) do MBP.	<u>335.814,57</u> 335.814,57	99,99	2007
---	-----	-------	---	------------	------------	---	---------------------------------	-------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	921	92116	Zakup sprzętu oraz aktualizacja programów	55.000,00	55.000,00	W ramach zadania zakupiono i dostarczono fabrycznie nowy sprzęt komputerowy, akcesoria i oprogramowania do MBP oraz rozszerzono i zaktualizowano system bibliotecznego PROLIB (8 licencji + roczny serwis rozszerzenia licencji).	<u>55.000,00</u> 55.000,00	100,00	2007
3	921	92116	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki przy ul. Rynek 3	48.100,00	48.100,00	Wykonano projekt wykonawczy zasilania klimatyzacji, montaż układów klimatyzacyjnych w pomieszczeniach MBP w K-Koźlu ul. Rynek 3 oraz wykonano modernizację instalacji elektrycznej w związku z montażem klimatyzacji	<u>48.100,00</u> 48.100,00	100,00	2007
4	921	92116	Zakup kas fiskalnych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	16.085,00	15.957,60	Zakupiono 12 szt. kas fiskalnych ELZAB Mini.	<u>15.957,60</u> 15.957,60	99,21	2007
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				455.000,00	454.872,17		<u>454.872,17</u> 454.872,17	99,97	
– Miejski Ośrodek Kultury									
1	921	92109	Zakup samochodu dostawczego (ciężarowego) do MOK w K-Koźlu	79.900,00	79.900,00	Zakupiono samochód dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu.	<u>79.900,00</u> 79.900,00	100,00	2007
Razem Miejski Ośrodek Kultury				79.900,00	79.900,00		<u>79.900,00</u> 79.900,00	100,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				534.900,00	534.772,17		<u>534.772,17</u> 534.772,17	99,98	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				23.665.617,00	20.429.550,50		<u>18.254.019,50</u> 20.429.550,50	86,33	
				a) 18.000,00	a) 9.114,12		<u>a) 9.114,12</u> a) 9.114,12	a) 50,63	

a) – środki własne MSO
Kędzierzyn-Koźle, marzec 2008 rok