

**INFORMACJA z realizacji wykonanych zadań remontowych zrealizowanych ze środków własnych od
01.01.2005r do 31.12.2005 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykon. finansowego	Termin rozpoczęcia-zakończenia
				Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Rzeczowe	Finansowe koszty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
	700	70001							
1			Wymiana wodomierzy na osiedlu Cisowa (budynki wielorodzinne)	4 280,00 zł	4 277,65 zł	Zamówienie do 6.000 EURO-Zakład Usług Wielobranżowych M.Pietryszyn z K-Koźła	4 277,65 zł	100%	VII - XII
2			Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego przy Placu Wolności 9/1	10 830,00 zł	10 828,85 zł	Zamówienie do 6.000 EURO-Zakład Usług Wielobranżowych M.Pietryszyn z K-Koźła	10 828,85 zł	100%	VII - XII
3			Remont instalacji gazowej w lokalach komunalnych Lompy 10	18 990,00 zł	18 988,96 zł	Zamówienie do 6.000 EURO-Firma Kodrem z Rybnika	18 988,96 zł	100%	VII - XII
4			Remont instalacji gazowej w lokalach komunalnych Lompy 7	11 555,00 zł	11 552,13 zł	Zamówienie do 6.000 EURO-Firma Kodrem z Rybnika	11 552,13 zł	100%	VII - XII
5			Remont instalacji gazowej w lokalach komunalnych Gagarina 10	10 480,00 zł	10 479,32 zł	Zamówienie do 6.000 EURO-Firma Kodrem z Rybnika	10 479,32 zł	100%	VII - XII
6			Remont sanitariatów przy ul. Grunwaldzkiej 4	19 310,00 zł	19 309,95 zł	Zamówienie do 6.000 EURO-Firma Kodrem z Rybnika	19 309,95 zł	100%	VII - XII

7	Partycypacja w wymianie okien w lokalu mieszkalnym przy ul. Koszykowej 3A/2	1 145,00 zł	1 140,00 zł	MZBK	1 140,00 zł	100%	I-XII
8	Remont placu wjazdowego przy ul. Grunwaldzkiej 4-6	3 410,00 zł	3 408,63 zł	Zamówienie do 6.000 EURO -Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z K- Koźła	3 408,63 zł	100%	VII - XII
OGÓLEM :		80 000,00 zł	79 985,49 zł		79 985,49 zł		

Kędzierzyn-Koźle 31.01.2006r.
Sporządził :Danuta Starczewska

Zatwierdził :

nr-12