

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>									
– Urząd Miasta									
• Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	600	60016	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego	1 590 000,00	1 585 100,79	W trybie poza ustawą w lutym 2020 roku podpisano umowę z firmą GRAMAR Sp. z o.o na opracowanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót i podpisano umowę z wykonawcą: konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROPECTUS Sp. z o. o. - lider konsorcjum. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	1 585 100,79 1 585 100,79	99,69	2017 2021
2	600	60016	PT i przebudowa ul. Gajdzika	30 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą GRAMAR Sp.z o.o. z Lublińca. Koncepcja zatwierdzona - w posiadaniu Wydziału. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	0,00 0,00	0,00	2020 2022
3	600	60016	PT i przebudowa ul. Gajdzika	0,00	27 454,80	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	0,00 0,00	0,00	2020 2021

4	600	60016	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta	1 000 000,00	992 663,37	W 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca . W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę zadania. Podpisano umowę z firmą Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła . Roboty rozpoczęto w sierpniu 2020 roku. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania podpisano umowę z firmą ADABRA z Krapkowic na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	992 663,37 992 663,37	99,27	2018 2021
5	600	60016	PT i przebudowa ul. Nektarowej	30 000,00	12 965,39	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w październiku 2020 roku podpisano umowę z firmą GRAMAR z Lublińca na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/rozbudowy ul. Nektarowej. Termin realizacji dokumentacji do 18.02.2022 roku. W posiadaniu Wydziału dokumentacja geotechniczna oraz koncepcja programowa drogi. Trwają prace projektowe następnych elementów przedmiotu umowy. W ramach zadania podpisano umowę z firmą ADABRA z Krapkowic na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	12 965,39 12 965,39	43,22	2020 2024
6	600	60016	PT i przebudowa ul. Nektarowej	0,00	15 965,40	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
7	600	60016	PT i przebudowa ul. Słowackiego	22 000,00	15 498,00	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmę DROG-PLAN z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	15 498,00 15 498,00	70,45	2020 2021

8	600	60016	PT i przebudowa ul. Wałowej	100 000,00	12 473,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w październiku 2020 roku podpisano umowę z firmą GRAMAR z Lublińca na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/rozbudowy ul. Wałowej. Termin realizacji dokumentacji do 16.01.2022 roku. W posiadaniu Wydziału dokumentacja geotechniczna oraz koncepcja programowa drogi. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	12 473,00 12 473,00	12,47	2020 2022
9	600	60016	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	100 000,00	104,55	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia podpisano umowę z firmą RDK Projekt z Wrocławia. Trwają prace projektowe.	104,55 104,55	0,10	2020 2025
10	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo -rowerowych na Plantach Miejskich	115 000,00	114 933,60	Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca remontu i budowy ciągów pieszo-rowerowych: Konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany A.Kiowski (Lider) Niezdrowice i Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. (członek Kons.). Zadanie zakończone.	114 933,60 114 933,60	99,94	2018 2020
11	600	60016	PT i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	1 100 000,00	133 000,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu wydziału opracowana przez firmę DROG-PLAN z Grodkowa. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Roboty zakończone w grudniu 2020 roku.	133 000,00 133 000,00	12,09	2020 2021
12	600	60016	PT i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	0,00	480 000,00	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
13	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej	877 000,00	876 084,80	Uregulowano płatności za roboty wykonane w 2019 roku. Zadanie zakończone w 2019 roku, wykonawca robót budowlanych firma K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła.	876 084,80 876 084,80	99,90	2018 2020

14	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	58 000,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PLAN z Grodkowa. W związku z koniecznością dostosowania parametrów drogi do aktualnych przepisów, zaszła konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych. Odstępstwa nie uzyskano. W związku z powyższym zlecono dokonanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	0,00 0,00	0,00	2018 2021
15	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	2 020 000,00	1 998 036,66	W 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca . Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła . Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. W trybie poza ustawą w grudniu bieżącego roku podpisano umowę z firmą ELMAX z Gliwic na przedstawienie słupa w ul. Nadrzecznej. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowy: - z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną - Zakład Usług Inżynierskich MOSIN Janusz Truch z Opola na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą mostową (umowa została rozwiązana) - Mosty i Konstrukcje Ireneusz Kłysz z Opola na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą mostową.	1 998 036,66 1 998 036,66	98,91	2018 2021

16	600	60016	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	680 000,00	245 820,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 02.10.2019 roku podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą Polska Inżynieria Sp. z o. o. z Warszawy. W posiadaniu Wydziału koncepcja programowa drogi, materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko. Trwa procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 09.12.2020 roku podpisano Aneks do umowy ze zmianą terminu zakończenia na 375 dni od uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	245 820,00 245 820,00	36,15	2020 2023
17	600	60016	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	17 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w marcu bieżącego roku podpisano umowę w formule zaprojektuj i wybuduj z Konsorcjum firm: GRAMAR Sp.z o.o.(lider) z Lublińca i REMOST Sp.z o.o. Sp. komandytowa (członek)z Olesna. Wydział jest w posiadaniu projektów wykonawczych, materiałów do wydania decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Trwa procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego . W lipcu bieżącego roku w trybie poza ustawą podpisano umowy: - z firmą Zakład Usług Inżynierskich "MOSIN" z Doniecka na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą mostową . - z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2016 2021
18	600	60016	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	550 000,00	548 940,00	Przebudowa ul. Filtrowej. Zadanie zakończone. Protokół odbioru spisano 11.12.2019 roku. Uregulowano płatności.	548 940,00 548 940,00	99,81	2016 2020

19	600	60016	Przebudowa ul. Tuwima	1 000 000,00	450 560,15	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą HUCZ Sp. z o.o. z Boronowa . Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przetargu nieograniczonego (17.11.2020r.) wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu. W dniu 14.12.2020 r. podpisano umowę firmą Architektura & Projekty Damian Bejton z Czerwionka-Leszczyny. Umowa w trakcie realizacji.	450 560,15 450 560,15	45,06	2020 2021
20	600	60016	Przebudowa ul. Tuwima	0,00	500 000,00	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
21	600	60016	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	16 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożone oferty przewyższyły kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację zadania. Postępowanie unieważniono. Ogłoszono II postępowanie, termin skadania ofert wyznaczono na dzień 21.01.2021 rok.	0,00 0,00	0,00	2020 2022
22	600	60016	PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema	40 000,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Koncepcja zatwierdzona w posiadaniu Wydziału. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	0,00 0,00	0,00	2020 2022
23	600	60016	PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema	0,00	35 424,00	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	0,00 0,00	0,00	2020 2021

24	600	60016	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	500 000,00	497 334,45	Zlecono firmie GRAMAR z Lublińca wykonanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie poszerzenia chodnika ul. Żabienieckiej - dostosowanie do zmienionych przepisów. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane - etap I. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Roboty zakończone. W grudniu bieżącego roku podpisano umowę z firmą GRAMAR z Lublińca na wykonanie dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu ul. Żabienieckiej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	497 334,45 497 334,45	99,47	2017 2021
25	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	970 000,00	816 958,93	1) Ul. Czerwińskiego - w wyniku negocjacji z wolnej ręki wybrano wykonawcę Pana Przemysława Dłubałę prowadzącego firmę pod nazwą DROG-PLAN z Grodkowa, z którym podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. 2) Ul. Pamięci Sybiraków - w wyniku negocjacji z wolej ręki wybrano wykonawcę Pana Przemysława Dłubałę prowadzącego firmę pod nazwą DROG-PLAN, z Grodkowa, z którym podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie w trakcie realizacji. 3) ul. Marii Skłodowskiej-Curie - w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą DROG-PLAN z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji. 4) Przebudowa ulic Anny i Piramowicza - w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na roboty budowlane Konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany A.Kiowski (Lider) Niezdrowice Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. (członek Konsorcjum) Niezdrowice. Zadanie zakończone. W ramach zadania zlecono firmie Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek z Krapkowic pełnienie nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej.	816 958,93 816 958,93	84,22	2016 2027

26	600	60016	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębzyckiej 8 i 10	5 000,00	3 690,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - firmę SEWI z Opola, z którą podpisano umowę. Koncepcja programowo-przestrzenna w posiadaniu Wydziału.	3 690,00 3 690,00	73,80	2020 2021
27	600	60016	PT i przebudowa ul. Dworcowej	88 000,00	74 676,95	W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Gramar sp. z o.o. z Lublińca. Dokumentacja w trakcie realizacji została podzielona na etapy a) etap I - zakres od rogu budynku dworca PKP w kierunku obwodnicy, dla którego przewiduje się uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej b) etap II - zakres w kierunku postoju TAXI wraz ze strefą schodów łączących ul. Dworcową z istniejącym parkingiem przy ul. Grunwaldzkiej (z dostosowaniem do przepisów i warunków technicznych dojścia do parkingu – przebudową schodów i dojściem dla osób niepełnosprawnych, dla którego przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę. Dla etapu II uzyskano decyzje pozwolenia na budowę w dniu 02.11.2020 roku oraz zgodę na wycinkę zieleni z dnia 02.10.2020 r. W trakcie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID dla etapu I."	74 676,95 74 676,95	84,86	2018 2021



28	600	60016	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek	50 000,00	15 010,99	W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę w dniu 26.09.2018r. z firmą Gramar sp. z o.o. z Lublińca. Wykonawca złożył PB, materiały ZRID i wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Powiatowego w K-Koźlu. Uzyskano decyzję nr 3/2019 w dniu 02.10.2019 r. Po odwołaniu od wydanej decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Wojewoda Opolski, decyzją nr IN.I.7821.5.2019.NN z dnia 16.12.2019 r. uchylił w całości decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego. WSA w Opolu po rozpatrzeniu sprzeciwu wykazał, że decyzja uchylająca w całości decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego była wydana z naruszeniem przepisów prawa. Sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. Wojewoda Opolski w dniu 29.05.2020 r. decyzją nr IN.I.7821.5.2019 uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Uzyskano pozwolenie na budowę - decyzja z dnia 28.10.2020 roku. Ponownie zostało złożone odwołanie przez Strony od wydanej decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Wojewody Opolskiego, który decyzją nr IN.I.7821.6.2020.ATŚ z dnia 28.12.2020 r. uchylił w całości decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Za pośrednictwem Wojewody Opolskiego został wniesiony sprzeciw przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do WSA w Opolu. Oczekujemy na orzeczenie w sprawie. Przygotowano wniosek do złożenia w Zamówieniach Publicznych celem wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Zlecono firmie GEDMAX z Kędzierzyna-Koźla wytyczenie kanalizacji deszczowej od studni D1 do D3 i dokonanie wpisu do dziennika budowy.	15 010,99 15 010,99	30,02	2018 2021
----	-----	-------	---	-----------	-----------	---	------------------------	-------	--------------

29	600	60016	PT i przebudowa ul. Aroniowej	75 000,00	40 955,31	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania Pana Rafała Ślusarskiego prowadzącego firmę pod nazwą "Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta Projekt" z miejscowości Piotrkowice. Podpisano umowę nr 272.1.76.2019 w dniu 02.12.2019 roku. Koncepcja programowa drogi i dokumentacja geotechniczna w posiadaniu Wydziału. Podpisano aneks terminowy. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	40 955,31 40 955,31	54,61	2019 2022
30	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej	970 000,00	951 412,73	Zlecono firmie Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEO KOL z Kędzierzyna-Koźła wykonanie aktualizacji map do celów projektowych. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. (członek Konsorcjum) Zakład Ogólnobudowlany A.Kiowski (Lider) Niezdrowice. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie nasadzeń przy ul. Przechodniej. Wybrano wykonawcę firmę Zakład Ogólnobudowlany A.Kiowski z Niezdrowic. Zadanie zakończone.	951 412,73 951 412,73	98,08	2020 2021
31	600	60016	Koncepcja, PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	50 000,00	0,00	Koncepcja programowo-przestrzenna w posiadaniu Wydziału, opracowana w 2019 roku przez firmę K2 Inżynieria Sp z o.o. z Zabrze. Przygotowano i złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.01.2021 rok.	0,00 0,00	0,00	2019 2022

32	600	60016	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	55 000,00	21 137,50	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie na etapie opracowania koncepcji programowej drogi. Ze względu na problemy dotyczące uzgodnień prawnych , zlecono wykonanie nowej koncepcji programowo-przestrzennej drogi. Koncepcja w posiadaniu Wydziału na etapie sprawdzania.	21 137,50 21 137,50	38,43	2019 2021
33	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	609 413,59	0,00	I i II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w formule "zaprojektuj - wybuduj" zostały unieważnione. III postępowanie ogłoszone zostało w dniu 15.05.2020 roku. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 01.06.2020. W wyniku przetargu w formule "zaprojektuj-wybuduj" zawarto w dniu 27.07.2020 r. cztery umowy (na każdy z terenów) tj. zarządzanie "zielonych" kompleksów i podwórek: ul. Miła,Lompy,Powstańców i Dmowskiego. Wykonawca zadania firma FIORI Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór. Wykonano koncepcje programowo-przestrzenne dla każdego z terenów, dokonano częściowej wycinki drzew i krzewów. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału na etapie sprawdzania.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
34	600	60016	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II	75 000,00	65 562,70	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmę PBW Inżynieria z Wrocławia , z którą podpisano umowę . W związku z narastającymi problemami wynikłymi z realizacją inwestycji prowadzonej z PKP i brakiem pozytywnych uzgodnień koncepcji przez spółki PKP rozwiązano umowę za porozumieniem stron.	65 562,70 65 562,70	87,42	2019 2021
35	710	71035	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	323 000,00	322 000,00	Udzielono zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki.Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	322 000,00 322 000,00	99,69	2015 2021

36	750	75023	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	420 000,00	219 727,20	Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane na cały zakres. Postępowanie unieważniono gdyż najtańsza oferta przewyższała środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Zmniejszono zakres i ogłoszono II postępowanie przetargowe na wykonanie klimatyzacji w zakresie I piętra w głównym budynku Urzędu Miasta. Podpisano umowę z firmą PWP INŻYNIERIA Sp.z o.o. z Mysłowic. Zadanie zakończone. W trybie poza ustawą podpisano umowę na nadzór inwestorski z Marek Jankiewicz z Kędzierzyna-Koźła.	219 727,20 219 727,20	52,32	2020 2021
37	750	75023	Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	500 000,00	470 518,39	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wybrano wykonawcę firmę Piotr Górski Usługi Inżynieryjno-Budowlane BUDMISTRZ ze Starego Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	470 518,39 470 518,39	94,10	2020 2021
38	750	75023	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza	20 000,00	0,00	Przygotowano i złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.01.2021 rok.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
39	754	75412	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	20 000,00	0,00	Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę projektowo-kosztorysową. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.12.2020 rok. Trwa weryfikacja ofert.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
40	754	75414	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głęboczyckiej do ul. Chrobrego	300 000,00	116 210,60	W trybie poza ustawą podpisano umowy: - na nadzór inwestorski branży hydrotechnicznej z firmą Inżynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski ze Zdieszowic - na nadzór nad wycinką drzew z firmą Studio Flora ze Świętochłowic - na nadzór ornitologiczny z Tomaszem Grochowskim z Gliwic - na wycinkę drzew z Arkadiuszem Sykoś z miejscowości Radawie. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych- etap I. Podpisano umowę z firmą Mariusz Kuterski HYDROMAK z Kędzierzyna-Koźła. Roboty rozpoczęto w listopadzie 2020 roku. Zadanie w trakcie realizacji.	116 210,60 116 210,60	38,74	2020 2024

41	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	1 500 000,00	79 195,00	<p>1) PFU III etap - w przygotowaniu dokumentacja dla udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 30 tys. euro, umowa podpisana z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek. Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe.</p> <p>2) wykonanie monitoringu na placach zabaw wraz z podłączeniem do miejskiej sieci monitoringu - w przygotowaniu wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty na podłączenie placów zabaw do sieci monitoringu z uwzględnieniem zrealizowanej sieci w ramach II etapu rozbudowy systemu monitoringu miasta.</p> <p>3) wykonanie projektu instalacji monitoringu dla mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM przy ul.T.Kościuszki 43B. Umowa podpisana z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>4) w grudniu 2020 roku zakończono realizację zadania "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap II".</p> <p>W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.</p> <p>W ramach zadania zawarto z Orange Polska 8 umów na korzystanie z kanalizacji kablowej Orange i 12 umów z Tauron Dystrybucja Kraków .</p>	79 195,00 75 195,00	5,28	2017 2030
42	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	0,00	1 295 632,00	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
43	758	75818	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2020	198 056,00	0,00	-----	0,00 0,00	0,00	2020 2020
44	801	80101	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	225 000,00	224 314,37	We wrześniu 2019 roku wszczęto postępowanie na budowę windy. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone w lutym 2020 roku.	224 314,37 224 314,37	99,70	2018 2020

45	801	80101	Sportowe zagospodarowanie terenu PSP 16	1 400 000,00	1 383 191,14	W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót - umowa podpisana w dniu 06.04.2020 r. Wykonawca:Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GAWLIK” Paweł Gawlik Oświęcimiu. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	1 383 191,14 1 383 191,14	98,80	2020 2020
46	801	80101	Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP Nr 6 (byłe PG Nr 4)	300 000,00	290 000,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą P.H.U.. Grumix Karolina Przepióra -Gruda, Preczów. Przekazano plac budowy. Zadanie zgłoszone do odbioru. Przewidywany termin odbioru styczeń 2021 rok.	290 000,00 290 000,00	96,67	2020 2021
47	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy szkolnej (PSP Nr 1)	200 000,00	199 570,00	W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Wielobranżowy Zakład Elektryczno-Budowlany Elbor, Wiesława i Waldemar Boruta z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	199 570,00 199 570,00	99,79	2020 2020
48	801	80101	Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach	73 667,00	24 880,58	Patrz Załącznik Nr 1.	24 880,58 24 880,58	33,77	2020 2020
49	801	80101	Termomodernizacja budynku PSP nr 5	50 000,00	40 520,00	W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego z firmą Marek Pelc PROJEKT 3 z Rybnika. Program funkcjonalno-użytkowy w posiadaniu Wydziału. W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie audytu energetycznego z firmą DBS USŁUGI INŻYNIERSKIE Adam Gugała ze Strzelec Opolskich. Audyt energetyczny w posiadaniu Wydziału. W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej z Tomaszem Grochowskim z Gliwic.	40 520,00 40 520,00	81,04	2020 2021

50	801	80101	Termomodernizacja budynku PSP nr 10	10 000,00	9 650,00	W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z audytem energetycznym z firmą PERLEX Paweł Zarzycki. Dokumentacja w posiadaniu tut. Wydziału. W trybie poza ustawą pzp (rokowania) podpisano również umowę na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej z Tomaszem Grochowskim. Dokumentacja w posiadaniu tutejszego Wydziału.	9 650,00 9 650,00	96,50	2020 2021
51	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	1 023 700,00	1 006 242,79	W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia na roboty budowlane.. Podpisano umowę z firmą ELIN Arkadiusz Miszkiewicz z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy . Zadanie zakończone.	1 006 242,79 1 006 242,79	98,29	2020 2023
52	801	80104	Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach	119 300,00	72 894,12	Patrz Załącznik Nr 1.	72 894,12 72 894,12	61,10	2020 2020
53	801	80104	PT i budowa przedszkola na osiedlu Cisowa	20 000,00	17 640,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą "Miroslaw Jasiurkowski Architekt". Koncepcja i dokumentacja gootechniczna w posiadaniu Wydziału. Zadanie w trakcie realizacji.	17 640,00 17 640,00	88,20	2020 2021
54	801	80104	Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście – B.O.	150 000,00	136 340,60	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	136 340,60 136 340,60	90,89	2020 2021
55	801	80104	Modernizacja powierzchni utwardzonych w ogrodzie przedszkolnym (PP Nr 5)	46 500,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
56	852	85203	PT i modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2	51 000,00	16 821,00	W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Domu Dziennego pobytu nr 2 - umowa podpisana w dniu 01.02.2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Domu Dziennego pobytu nr 2, Wykonawca: Biuro Usług Projektowych DOMUS Opole. Wykonano opracowania przedprojektowe: uproszczoną inwentaryzację budowlaną, ekspertyzę techniczną i koncepcję programowo-przestrzenną.	16 821,00 16 821,00	32,98	2020 2021

						11.03.2020 r z powodu pozostawania w złocie w wykonaniu pozostałej części zamówienia, odstąpiono od umowy z wyżej wymienionym Wykonawcą. Ogłoszono nowe postępowanie. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowa „Projekt Studio 2000” na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji budynku DDP nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu wraz z audytem energetycznym. Zadanie w trakcie realizacji.			
57	855	85505	Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach	60 333,00	10 525,29	Patrz Załącznik Nr 1.	10 525,29 10 525,29	17,45	2020 2020
58	855	85505	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6	45 000,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę z firmą Marek Pelc PROJEKT 3 Rybnika. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
59	900	90001	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)	256 000,00	196 031,11	W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą MS-WIERT Marek Sluzarek z Pokrzywnicy na wykonanie odwiertów kontrolnych. W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót. Podpisano umowę z firmą GABART s.c. Artur Kurek Izbicko. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	196 031,11 196 031,11	76,57	2020 2021
60	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	500 000,00	461 260,19	Patrz Załącznik Nr 2.	461 260,19 461 260,19	92,25	2017 2022
61	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie – B.O.	51 575,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Andrzej Klimowicz Zakład Usługowy ELPRO z Kędzierzyna -Koźla. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2021



62	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	1 000 000,00	605 436,55	<p>1. Kanalizacja sanitarna ul. Przybory, os. Lenartowice: W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót firmie Telnow Dariusz Nowak z Kuźni Raciborskiej. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.</p> <p>2. Kanalizacja deszczowa i sanitarna w drodze dojazdowej do bud, 27B i 29 ul. Piastowska: W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót firmie PRDiM sp. z o.o.z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.</p> <p>3. W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej ul. Orkana nr 25A i 27 w dniu 28.11.2019 z USŁUGI PROJEKTOWE "INŻYNIERIA SANITARNA" z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>4. W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej orurowania rowu na Os.Rogi z USŁUGI PROJEKTOWE "INŻYNIERIA SANITARNA" z Kędzierzyna-Koźła. Oczekuje się na pozwolenie wodnoprawne. Umowa w trakcie realizacji.</p>	605 436,55 605 436,55	60,54	2018 2022
63	900	90095	Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Huta Miedarska" w Kędzierzynie-Koźlu	15 000,00	9 400,00	W trybie poza ustawą wyłoniono w 2019 roku wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę na usługę projektowo-kosztorysową z Inżynieria Sanitarna Barbara Skowrońska -Petek z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	9 400,00 9 400,00	62,67	2019 2020
64	900	90095	Alejką spacerową wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego	122 063,00	94 710,00	W wyniku II przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę z firmą PRONAKO Paweł Musioł z Opola. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	94 710,00 94 710,00	77,59	2019 2020

65	900	90095	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 – etap I i II – B.O.	593 263,00	48 800,00	W wyniku negocjacji z wolnej ręki w 2019 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DKT PROJEKT Dorota Wachowska-Dyszkiewicz z Łodzi. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W wyniku negocjacji udzielono zamówienia i zawarto w dniu 29.09.2020 roku umowę na roboty budowlane z firmą GABART z Izbicka. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	48 800,00 48 800,00	8,23	2019 2021
66	900	90095	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	30 000,00	0,00	W wyniku II przetargu nieograniczonego podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2019 2020
67	900	90095	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J.Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej	230 980,00	3 444,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą Pronako Paweł Musioł z Opola. Zadanie w trakcie realizacji.	3 444,00 3 444,00	1,49	2019 2020
68	900	90095	Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta	166 000,00	165 304,69	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	165 304,69 165 304,69	99,58	2016 2020
69	900	90095	Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów – etap I – B.O.	316 225,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego 31.12.2020 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu – etap I – B.O. z firmą ADAGON z Koszęcina. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
70	900	90095	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku – etap I – B.O.	101 667,00	0,00	Wystąpiono o wydanie warunków dla realizacji zadania - oczekujemy na odpowiedzi (konieczność powtórnych warunków ze względu na brak zgody OWKZ). W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia oraz dokument szacowania wartości zamówienia.	0,00 0,00	0,00	2020 2021

71	900	90095	Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu – B.O.	70 000,00	0,00	W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego nie wyłoniono Wykonawcy na dokumentację projektowo-kosztorysową. W trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę z firmą New Age Sport Construction Sp. z o.o. z Rybnika. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2020
72	900	90095	Budowa małej retencji na terenie miasta	50 000,00	0,00	W ramach zadania realizuje się zadanie "Odbudowa Młynówki na odcinku od wału do przepustu na ul. Dunikowskiego."W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	0,00 0,00	0,00	2020 2020
73	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	519 520,00	375 167,24	1. W trybie poza ustawą podpisano umowę w dniu 21.04.2020 na wykonanie programu prac konserwatorskich dla reliktu średniowiecznej wieży z firmą DK Konserwacja z Wrocławia. Program prac konserwatorskich w posiadaniu Wydziału. 2. Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu , podpisano umowę w 2018 roku z firmą Inżynierską ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone . 3.Prace konserwatorskie wschodniego muru obronnego, stanowiące realizację zaleceń pokontrolnych Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 15.10.2020 r. umowę z firmą RENOWO z Jaworzna na wykonanie prac konserwatorskich z opracowaniem programu konserwatorskiego i projektu budowlanego. Wykonano program konserwatorski, projekt budowlany. W dniu 14.12.2020 r. wykonawca złożył wniosek o zatwierdzenie programu konserwatorskiego i wydanie pozwolenia konserwatorskiego do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zleconofirmie ARMAJA specjalistyczne Usługi Archeologiczne Marcin Paternoga z Gliwic : - wykonanie badań archeologicznych podczas prowadzenia prac "Zagospodarowanie wnętrz piwnic zamkowych z dojściem do reliktu wieży w Koźlu" - przeprowadzenie analiz znalezisk archeologicznych oraz konserwacji materiałów zabytkowych w ramach inwestycji "Zagospodarowanie wnętrz piwnic zamkowych z dojściem do reliktu wieży w Koźlu".	375 167,24 375 167,24	72,21	2008 2028

74	926	92601	Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód	316 655,00	195 981,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane na cały zakres. Postępowanie unieważniono, jedna oferta przewyższała środki przeznaczone na realizację zadania. Zmniejszono zakres dokonując podziału zamówienia na etap I i II. Ogłoszono ponowne postępowanie na realizację I etapu. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. W wyniku negocjacji udzielono zamówienia na roboty budowlane. W dniu 30.10.2020 roku podpisano umowę z firmą ALTRAMPS Tomasz Brzozowski z Trzebini na budowę części skateparku etap I. Przekazano plac budowy, etap I w trakcie realizacji. W dniu 11.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla pozostałej części skateparku. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 05.01.2021 r..	195 981,00 195 981,00	61,89	2020 2021
75	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi	260 000,00	249 751,55	W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót - umowa podpisana w dniu 29.11.2019 Wykonawca: GRUMIX Sp. z o.o. Sp.k. Sarnów. Przekazanie placu budowy :09.12.2019 roku. Zadanie zakończone.	249 751,55 249 751,55	96,06	2017 2020
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)	1 885 066,40	1 885 066,40	Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca budowy ciągów pieszo-rowerowych: Konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany A.Kiowski (Lider) Niezdrowice i Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o. (członek Kons.).Zadanie zakończone.	11 885 066,40 1 885 066,40	100,00	2018 2020

2	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	1 369 649,90	66 710,00	W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą MS-WIERT Marek Sluzarek z Pokrzywnicy na wykonanie odwiertów kontrolnych. W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót. Podpisano umowę z firmą GABART s.c. Artur Kurek Izbicko. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	66 710,00 66 710,00	4,87	2020 2021
3	900	90001	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)	1 430 000,00	1 127 734,33	W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą MS-WIERT Marek Sluzarek z Pokrzywnicy na wykonanie odwiertów kontrolnych. W wyniku przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia wykonawcy robót. Podpisano umowę z firmą GABART s.c. Artur Kurek Izbicko. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	1 127 734,33 1 127 734,33	78,86	2020 2021
4	921	92195	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla	142 764,62	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na "Remont budynku krematorium dawnego hitlerowskiego obozu pracy w Sławięcicach" wyłoniono wykonawcę zadania . W dniu 14.12.2020r. podpisano umowę z firmą BUDMISTRZ Piotr Górski ze Starego Koźla. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
<b>Razem</b>				<b>29 274 398,51</b>	<b>21 952 434,21</b>		<b>21 952 434,21</b> <b>21 952 434,21</b>	<b>74,99</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</li> </ul>									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									

1	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	300 000,00	88 804,78	W 2020r. z zaplanowanych środków Gmina nabyła odpłatnie w drodze zamiany prawo własności 2 nieruchomości składających się z 3 działek, położonych w obrębie Kłodnica przy ul. Marcina Helwiga, z przeznaczeniem pod drogę publiczną oraz cele inwestycyjne, za łączną kwotę 88.415,00 zł. Gmina nabyła również odpłatnie prawo własności 1 nieruchomości przy ul. Helwiga z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości Gminy stanowiącej drogę za kwotę 161,00 zł. Ponadto przeznaczono kwotę 228,78 zł na wypłatę jednorazowego wynagrodzenia z tyt. ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle.	88 804,78 88 804,78	29,60	2020 2020
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	Środki zarezerwowano na ewentualną wypłatę odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych z tyt. spadku wartości nieruchomości spowodowanej wprowadzeniem lub zmianą planu miejscowego oraz ewentualnym obowiązkiem wykupu nieruchomości w przypadku obniżenia wartości nieruchomości lub jej istotnego ograniczenia, związanych z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwoty tej z powodu braku takich spraw w 2020 r. nie wydatkowano.	0,00 0,00	0,00	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>310 000,00</b>	<b>88 804,78</b>		<b>88 804,78 88 804,78</b>	<b>28,65</b>	
<b>• Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	754	75412	Wymiana gazowego pieca CO w strażnicy OSP Sławieccice	35 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	2020 2020
2	754	75414	Rozbudowa gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności	45 000,00	43 542,00		43 542,00 43 542,00	96,76	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>80 000,00</b>	<b>43 542,00</b>		<b>43 542,00 43 542,00</b>	<b>54,43</b>	
<b>• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									

1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	1 730 000,00	1 712 315,31	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku udzielono dotacji 326 wnioskodawcom, w tym 196 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 11 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 10 osobom, które zamontowały w swoim budynku mieszkalnym pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej lub instalację solarną. Wyplacono 106 wnioskodawcom, którzy zamontowali instalację fotowoltaniczną. Podpisano umowę o udzielenie dotacji z 2 wspólnotami mieszkaniowymi, które zakupiły z materiał nasadzeniowy oraz z 1 wnioskodawcą tytułem dotacji przeznaczonej na demontaż i usunięcie płyt elewacyjnych zawierających azbest.	1 712 315,31 1 712 315,31	98,98	2020 2020
2	900	90095	Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	200 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na długotrwałą absencję pracowników związana z COVID 19 oraz brak wykonawców chętnych do realizacji tego zadania.	0,00 0,00	0,00	2020 2020
3	900	90095	Dokończenie rozpoczętej w 2018r. modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. Etap II (budżet obywatelski)	110 000,00	110 000,00	W ramach rozbudowy placu zabaw przy ul. Kośnego zamontowano zestaw sportowy, wkład do piaskownicy, zadaszona piaskownica, stację naprawy rowerów, budki na książki, drewniany domek, dwa zestawy "klasy", hamak. Zadanie zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.	110 000,00 110 000,00	100,00	2018 2020
4	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej (budżet obywatelski)	109 000,00	100 368,00	W ramach doposażenia placu zabaw przy ul. Wiklinowej zamontowano zestaw huśtawek (bocianie gniazdo, podwójna wahadłowa dla małych dzieci "koszyczek"), linarium, piaskownicę, zestaw bramek z koszem - 2 komplety. Zadanie zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.	100 368,00 100 368,00	92,08	2020 2020

5	900	90095	Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci-doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+) (budżet obywatelski)	33 784,00	33 700,00	Osiedlową strefę rekreacyjno-wypoczynkową w Lenartowicach wyposażono w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych tj. zestaw sprawnościowy, zestaw połączonych huśtawek tworzący wspólną konstrukcję. Zadanie zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.	33 784,00 33 784,00	99,75	2020 2020
6	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I i II – B.O.	138 556,00	113 654,46	Utworzono nową strefę fitness przy ul. Jordanowskiej na terenie istniejącego placu zabaw. Dokonano niwelacji terenu, utwardzono podłoże kostką betonową przy urządzeniach siłowni zewnętrznej, wykonano nowe ogrodzenie oraz doposażono w nowe urządzenia siłowni zewnętrznej tj. wyciąg do podciągania i krzesło do wyciskania, prasę nożną i rower, surfer i biegacz, drabinkę i podciąg nóg, twister i orbitrak, motyl i wioślarz. Zamontowano również zestawy zabawowe dla młodszych i starszych dzieci. Zadanie zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.	113 654,46 113 654,46	82,03	2020 2020
7	900	90095	Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu – B.O.	92 269,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na długotrwałą absencję pracowników związana z COVID 19 oraz brak wykonawców chętnych do realizacji tego zadania.	0,00 0,00	0,00	2020 2020
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	900	90019	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	495 600,00	235 643,18	Dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych ze środków RPO WO w połączeniu ze środkami pochodzącymi z budżetu Gminy. W 2020 roku dofinansowanie w ramach tego programu otrzymało 28 osób.	235 643,18 235 643,18	47,55	2020 2020
2	900	90019	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II	110 000,00	23 714,86	Dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych ze środków RPO WO w połączeniu ze środkami pochodzącymi z budżetu Gminy. W 2020 roku dofinansowanie w ramach tego programu otrzymały 4 osoby.	23 714,86 23 714,86	21,56	2020 2021
<b>Razem</b>				<b>3 019 209,00</b>	<b>2 329 395,81</b>		<b>2 329 395,81</b> <b>2 329 395,81</b>	<b>77,15</b>	
● Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									



1	750	75023	Zakup mebli biurowych oraz krzesel dla potrzeb Urzędu	70 000,00	69 812,35	Zakup mebli i krzesel biurowych do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.	69 812,35 69 812,35	99,73	2020 2020
2	750	75023	Zakup i montaż centralnego bezprzewodowego zasilacza awaryjnego (UPS)	70 000,00	57 318,00	Zakup i montaż instalacji centralnego bezprzewodowego zasilacza awaryjnego (UPS) w budynku Urzędu miasta Kędzierzyn-Koźle.	57 318,00 57 318,00	81,88	2020 2020
3	851	85154	Dostawa i instalacja systemu zdalnego - bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w czasie rzeczywistym, urządzenia kalibrującego oraz dwóch terminali do zdalnego - bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w budynkach Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle	80 000,00	16 974,00	Wydatki poniesione w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	16 974,00 16 974,00	21,22	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>220 000,00</b>	<b>144 104,35</b>		<b>144 104,35</b> <b>144 104,35</b>	<b>65,50</b>	
<b>• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	205 400,00	204 944,71	W 2020 r. zakupiono: - 35 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, - 35 monitorów, - 8 drukarek, - 3 urządzenia wielofunkcyjne, - 2 skanery, - 2 laptopy. W 2020r. na zakup sprzętu komputerowego przeprowadzono 4 postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.	204 944,71 204 944,71	99,78	2020 2020
2	750	75023	Zakup infrastruktury serwerowej dla systemów KSAT i Mdok oraz licencji ORACLE	80 000,00	65 682,00		65 682,00 65 682,00	82,10	2020 2020
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	750	75023	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżonowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku	182 068,00	179 765,00	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z portalem mapowym dostępnym dla mieszkańców i inwestorów. Dostawa i wdrożenie Platformy Informacyjno-Płatniczej.	179 765,00 179 765,00	98,74	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>467 468,00</b>	<b>450 391,71</b>		<b>450 391,71</b> <b>450 391,71</b>	<b>96,35</b>	

• Wydział Zarządzania Drogami									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60011	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni – etap I – B.O.	84 923,00	167,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zbyt późnego wprowadzenia do budżetu (maj 2020). Zadanie wymagało opracowania dokumentacji technicznej i dokonania uzgodnień z GDDKiA oraz zgłoszenia. Za kwotę 167 zł zakupiono mapę.	167,00 167,00	0,20	2020 2020
2	600	60014	Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I – B.O.	44 116,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zbyt późnego wprowadzenia do budżetu (maj 2020). Zadanie wymagało opracowania dokumentacji technicznej i dokonania uzgodnień oraz zgłoszenia.	0,00 0,00	0,00	2020 2020
3	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	1 116 000,00	1 114 305,25	W ramach zadania wykonano następujące zadania : - wykonanie ekspertyzy technicznej mostu im. Ludwikowskiego, - przebudowa zjazdu ul. Piel, - przebudowa drogi ul. Reymonta, - budowa progów w ciągu ul. Piłsudskiego, - budowa parkingu przy ul. Leszka Białego - przychodnia.	1 114 305,25 1 114 305,25	99,85	2020 2020
4	600	60016	Rewitalizacja ciągów pieszych na ul. Ogrodowej, ul. Jaśminowej i ul. Leszczyńskiej – B.O.	65 190,00	65 190,00	W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika w ciągu ul. Jaśminowej i Leszczyńskiej.	65 190,00 65 190,00	100,00	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>1 310 229,00</b>	<b>1 179 662,25</b>		<b>1 179 662,25</b> <b>1 179 662,25</b>	<b>90,03</b>	
• Wydział Oświaty i Wychowania									
I Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu - plac zabaw w Przedszkolu nr 10	40 000,00	30 787,88	Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 10.	30 787,88 30 787,88	76,97	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>40 000,00</b>	<b>30 787,88</b>		<b>30 787,88</b> <b>30 787,88</b>	<b>76,97</b>	
<b>RAZEM URZĄD MIASTA</b>				<b>34 721 304,51</b>	<b>26 219 122,99</b>		<b>26 219 122,99</b> <b>26 219 122,99</b>	<b>75,51</b>	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	926	92601	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Sportowym w Cisowej Etap I (budżet obywatelski)	77 417,00	74 897,25		74 897,25 74 897,25	96,75	2020 2020
2	926	92601	Wymiana urządzeń skateparku	100 000,00	99 630,00		99 630,00 99 630,00	99,63	2020 2020
3	926	92601	Modernizacja monitoringu Orlik Skarbowa	30 000,00	29 987,40		29 987,40 29 987,40	99,96	2020 2020

4	926	92601	Modernizacja stadionu ul. Chrobrego	70 000,00	68 262,24		68 262,24 68 262,24	97,52	2020 2020
5	926	92601	Wykonanie przeszkody skateparku jumpbox 865x300x145	45 000,00	44 833,50		44 833,50 44 833,50	99,63	2020 2020
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	926	92601	Zakup oświetlenia areny głównej HWS Azoty	10 000,00	9 932,75		9 932,75 9 932,75	99,33	2020 2020
<b>RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>				<b>332 417,00</b>	<b>327 543,14</b>		<b>327 543,14</b> <b>327 543,14</b>	<b>98,53</b>	
<b>– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	700	70001	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	500 000,00	340 360,60	1) Zamówienia do 30.000 euro -opinia kominiarska przyłączenia c.o. gaz w budynkach przy ul. Sławięcickiej 9 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.;2) Zamówienia do 30.000 euro - inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach przy ul. Sławięcickiej 9, Sławięcickiej 46, Koszykowej 11 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle; 3) Zamówienia do 30.000 euro - opinia kominiarska przyłączenia c.o. gaz w budynku przy ul. Żeglarskiej 13 - Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Francuz ul. Piastowska 45/I, 47-200 Kędzierzyn-Koźle; 4) Zamówienia do 30.000 euro - opinia kominiarska przyłączenia c.o. gazowego w budynkach przy ul. Klonowej 5 - Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Francuz ul. Piastowska 45/I, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 5) Zamówienia do 30.000 euro - opinia kominiarska przyłączenia c.o. gaz w budynkach przy ul. Sławięcickiej 46/1, 46/2, 46/3, 46/4 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 6) Zamówienia do 30.000 euro - opinia kominiarska przyłączenia c.o. gazowego w budynkach przy ul. Piotra Skargi 38/4, 38/5 - Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Francuz ul. Piastowska 45/I, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 7) Zamówienia do 30.000 euro - opinia kominiarska przyłączenia c.o. gaz w budynkach przy ul. Grunwaldzka 83/3 - Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Francuz ul. Piastowska 45/I, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.	340 360,60 340 360,60	68,07	2020 2020

					<p>8) Zamówienia do 30.000 euro - opinia kominiarska przyłączenia c.o. gaz w budynkach przy ul. Grzegorza Piramowicza 1/8 - Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Francuz ul. Piastowska 45/I, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 9) Zamówienia do 30.000 euro - inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach przy ul. Grzegorza Piramowicza 1/8 - Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Francuz ul. Piastowska 45/I, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 10) Zamówienia do 30.000 euro - wykonanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym przy ul. Nowowiejskiej 8 - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-205 Kędzierzyn-Koźle. 11) Zamówienia do 30.000 euro - wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Piotra Skargi 38/4, 38/5, Grunwaldzka 83/3, Sławięcicka 9, Sławięcicka 46, Klonowa 5, Grzegorza Piramowicza 1/8, Żeglarska 13 - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-205 Kędzierzyn-Koźle. 12) Zamówienia do 30.000 euro - wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Koszykowej 11AB - EKO-PROJEKT MAREK BURZYŃSKI ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice. 15) Zamówienia do 30.000 euro - wykonanie projektów instalacji etażowej centralnego ogrzewania gazowego w lokalach mieszkalnych przy ul. Stanisława Moniuszki 2A/1, 2B/1, 2B/2, 2B/2, 2B/3; Piotra Skargi 38/2- TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-205 Kędzierzyn-Koźle. . 16) Zamówienia do 30.000 euro - wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania gazowego w budynku mieszkalnym od węzła cieplnego do mieszkań wraz z instalacją w mieszkaniach przy ul. Grunwaldzkiej 11-11A - EKO-PROJEKT MAREK BURZYŃSKI ul. Olchowa 9, 44-100 Gliwice. 17) Opinia kominiarska ul. Nowowiejska 8 - Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Francuz ul. Piastowska 45, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 18) Inwentaryzacja połączeń Grunwaldzka 11-11A - Zakład Usług Kominiarskich</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47/220 Kędzierzyn-Koźle. 19) Zamówienia do 30.000 euro - remont przyłącza ciepła w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11A - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Henryk Zimon ul. Jaskótek 17A, 47-230 Kędzierzyn-Koźle. 20) Zamówienia do 30.000 euro - wykonanie projektów instalacji etażowej centralnego ogrzewania gazowego w lokalach mieszkalnych przy ul. Marii Konopnickiej 7A/4 i przy ul. Józefa Elsnera 3/2 - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-205 Kędzierzyn-Koźle. 21) Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i lokalach z podłączeniem do miejskiej sieci przy ul. Archimedesza 2AB, Kosztkowa 11AB, Piotra Skargi 57/2, Piotra Skargi 38/2, Stanisława Moniuszki 2B/2 - Firma Handlowo Usługowa EVE-ROM Roman Zborniak ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 22) Zamówienia do 30.000 euro - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i lokalach z podłączeniem do miejskiej sieci przy ul. Piotra Skargi 67/1, 79/1 -PPH Instal Greń Józef Greń 43-436 Górki Wielkie ul. Walentego Krzaszcza 22.</p> <p>23) Zamówienia do 30.000 euro - Projektinstalacji centralnego ogrzewania etażowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Dzierżonia 6/3+4 - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-205 Kędzierzyn-Koźle. 24) Wykonanie centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 9/4(pustostan) - PHU Beta-Elektro Józef Tonderys ul. Pusta 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p> <p>25) Wykonanie instalacji części wspólnych dla budynku Grunwaldzka 9 CZN i WM al. Jana Pawła II 24, 26) Wydzielenia pomieszczenia pod wymiennik CO Grunwaldzka 9 - CZN i WM al. Jana Pawła II 24. 27) Wykoanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Fryderyka Chopina 13/44 - Przedsiębiorstwo Usługowe RIM s.c. Maria Zięba, Roman Machura ul. Kozielska 14A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

2	700	70001	PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Gajowej 4 – II etap	220 000,00	205 787,44	— Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gajowej 4 w Kędzierzynie-Koźlu - MENTOR Budownictwo i Usługi Arkadiusz Kałużyński ul. Chopina 12/5, 47-224 Kędzierzyn-Koźle. — Zamówienia do 30.000 euro - Remont dachu będącego częścią termomodernizacji budynku przy ul. Gajowej 4 - MENTOR Budownictwo i Usługi Arkadiusz Kałużyński ul. Chopina 12/5, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.	205 787,44 205 787,44	93,54	2020 2020
3	700	70001	PT wykonania kominów wentylacyjnych w budynkach i lokalach gminnych	35 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	2020 2020

4	700	70001	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	900 000,00	829 843,67	<p>1) Przetarg nieograniczony - Modernizacja 11 pustych lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Kędzierzyn-Koźle - Zakład Usługowo-Handlowy TINBUD Zbigniew Trojanowski Bogumiła Trojanowska ul. Królowej Jadwigi 10, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.</p> <p>— ZADANIE NR 1 - Grunwaldzka 83/3, Grunwaldzka 83/4, Grunwaldzka 11/6. — ZADANIE NR 2 - Piotra Skargi 73/2, Powstańców 9/1, 11 Listopada 1C/10, 11 Listopada 1J/1.</p> <p>— ZADANIE nr 3 – Władysława Grabskiego 15/21, Władysława Grabskiego 14/45, Władysława Grabskiego 19/40, Władysława Grabskiego 12/12.</p> <p>- Opinia kominiarska Powstańców 9/1 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p> <p>- Zamówienia do 30.000 euro - opinia kominiarska ul. 11 Listopada 1C/10 -Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p> <p>-- Zamówienia do 30.000 euro - opinia kominiarska ul. 11 Listopada 1J/1 -Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 2) Przetarg nieograniczony - Modernizacja 4 pustych lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Kędzierzyn-Koźle - Firma Handlowo-Usługowa Dariusz Kołek Jakubowice5, 47-280 Pawłowiczki; Zadanie nr 1 -Elizy Orzeszkowej 6/5-6, zadanie nr 2 Jasna 2A/1, zadanie nr 3 - Zwycięstwa 12/15, Józefa Lompy 2A/4. 3) Opinia kominiarska Zwycięstwa 12/15 - Zakład Usług Kominiarskich</p>	829 843,67 829 843,67	92,20	2020 2020
---	-----	-------	---	------------	------------	---	--------------------------	-------	--------------

					<p>Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 4) Opinia kominiarska Elizy Orzeszkowej 6/5-6 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 5) Opinia kominiarska Józefa Lompy 2A/4 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 6) Przetarg nieograniczony - Modernizacja 7 pustych lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy kędzierzyn-Koźle;Zadanie nr 1 -Piastwska 61A/8, Piastowska 63C/6 -Zakład Usługowo-Handlowy TINBUD s.c. ul. Królowej Jadwigi 10, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, Modernizacja pustostanu ul. Piastowska 63C/6 -Wspólnota Mieszkaniowa 63ABCD;Zadanie nr 2 - Piotra Skargi 38/4, 38/5- MENTOR Budownictwo i Usługi Arkadiusz Kałużyński ul. Pamięci Sybiraków 17/4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle; Zadanie nr 3 - Kłodnicka 97/4, Targowa 17/9 - Zakład Remontowo-Budowlano-Usługowy MARABUD Marek Andruszyn ul. pionerów 7/101, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;Zadanie nr 4 - Chemików 5/17 - PHU BETA-ELEKTRO Józef Tonderys ul. Pusta 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 7) Roboty dodatkowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 38/4, 38/5 - MENTOR Budownictwo i Usługi Arkadiusz Kałużyński ul. Pamięci Sybiraków 17/4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle..</p> <p>8) Roboty dadatkowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Targowej 17/9 - Zakład Remontowo-Budowlano-Usługowy MARABUD Marek Andruszyn ul. pionerów 7/101, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 9) Przetarg nieograniczony - Modernizacja 6 pustych lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Kędzierzyn-Koźle; Zadanie nr 1 - Sławięcicka 9/1, 9/4 -Firma USługowa-Handlowa DARKOL Dariusz Kołek Jakubowice 5, 47-280 Pawłowiczki; Zadanie nr 2 - Skarbowa 3C/3, Sławięcicka 9/8, 10, 9/6, 9/7, Zamówienie dodatkowe - wymiana okien przy ul. Sławiecicka 9/6 - Zakład Usługowo-Handlowy TINBUD ul. Królowej Jadwigi 10, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



5	700	70001	Ocieplenie ściany i fundamentów budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4, będącego w trwałym zarządzie MZBK	48 000,00	46 950,00	Zamówienie do 30.000 euro - Ocieplenie ściany i fundamentów budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 - MENTOR Budownictwo i Usługi Arkadiusz Kałużyński ul. Chopina 12/5, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.	46 950,00 46 950,00	97,81	2020 2020
6	700	70001	Modernizacja schodów zewnętrznych przy wejściu do Baszty i na Wzgórze Zamkowe	100 000,00	88 314,00	Zamówienie do 30.000 euro - Modernizacja schodów zewnętrznych przy wejściu do Baszty i na Wzgórze Zamkowe - Kamieniarstwo Artystyczne Jacek Kociołek Meszno 3A, 48-385 Otmuchów; Zamówienie do 30.000 euro - Demontaż starego i montaż nowego przyłącza studzienki kanalizacji przy wejściu do baszty przy ul. Kraszewskiego - Kamieniarstwo Artystyczne Jacek Kociołek Meszno 3A, 48-358 Otmuchów.	88 314,00 88 314,00	88,31	2020 2020
7	700	70095	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych	48 874,00	48 874,00	Zamówienie do 30.000 euro - Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzka 45/2 - Firma ogólnobudowlana HYNA Jan Korzeniowski ul. Piastowska 49/2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle; Zamówienie do 30.000 euro - Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Grunwaldzka 45/2 -Firma ogólnobudowlana HYNA Jan Korzeniowski ul. Piastowska 49/2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle; Materiały na modernizację pustostanu przy ul. Grunwaldzka 11/11 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska spółka jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle; Zamówienie do 30.000 euro Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Grynwaldzka 11/11 - Firma Handlowo Usługowa EVE-ROM Roman Zaborniak Ul. Morelowa 3, 47 -220 Kędzierzyn-Koźle.	48 874,00 48 874,00	100,00	2020 2020
<b>RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>				<b>1 851 874,00</b>	<b>1 560 129,71</b>		<b>1 560 129,71</b> <b>1 560 129,71</b>	<b>84,25</b>	

– Jednostki Oświatowe									
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Modernizacja wentylacji w kuchni	10 000,00	3 874,50	Ze względu na przeszkody formalne wykonano jedynie projekt.	3 874,50 3 874,50	38,75	2020 2020
2	801	80101	PT wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	15 000,00	0,00	Zadanie wstrzymano ze względu na przeszkody formalne.	0,00 0,00	0,00	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>25 000,00</b>	<b>3 874,50</b>		<b>3 874,50</b> <b>3 874,50</b>	<b>15,50</b>	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Rozbudowa sieci monitoringu	20 000,00	19 987,50	Zadanie zrealizowano.	19 987,50 19 987,50	99,94	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>19 987,50</b>		<b>19 987,50</b> <b>19 987,50</b>	<b>99,94</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 5									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	Modernizacja powierzchni utwardzonych w ogrodzie przedszkolnym	3 500,00	3 500,00	Zadanie zrealizowano.	3 500,00 3 500,00	100,00	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b> <b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>	
• Publiczne Przedszkole 9									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II	7 500,00	855,00	Wykonano projekt, złożono wniosek o pozwolenie na budowę . Niestety do 31.12.2020 nie udało się wykonać wykonawcy.	855,00 855,000	11,40	2020 2020
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II	42 500,00	4 845,00	Wykonano projekt, złożono wniosek o pozwolenie na budowę . Niestety do 31.12.2020 nie udało się wykonać wykonawcy.	4 845,00 4 845,000	11,40	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>50 000,00</b>	<b>5 700,00</b>		<b>5 700,00</b> <b>5 700,00</b>	<b>11,40</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 11									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	Przebudowa pralni na pomieszczenia do higieny dla dzieci niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowano.	20 000,00 20 000,00	100,00	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b> <b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 12									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									

1	801	80104	Zmywarka kapturowa do naczyń	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowano.	10 000,00 10 000,00	100,00	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b> <b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 15</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80104	Montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej	8 000,00	7 999,99	Zadanie zrealizowano.	7 999,99 7 999,99	99,99	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>8 000,00</b>	<b>7 999,99</b>		<b>7 999,99</b> <b>7 999,99</b>	<b>100,00</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 18</b>									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	801	80104	Przebudowa wejścia na poddasze	6 000,00	5 412,00	Zadanie zrealizowano.	5 412,00 5 412,00	90,20	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>6 000,00</b>	<b>5 412,00</b>		<b>5 412,00</b> <b>5 412,00</b>	<b>90,20</b>	
<b>• Żłobek nr 3</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	855	85505	Montaż drzwi przeciwpożarowych oraz instalacji hydrantowej	48 000,00	47 995,01	Zadanie zrealizowano.	47 995,01 47 995,01	99,99	2020 2020
<b>Razem</b>				<b>48 000,00</b>	<b>47 995,01</b>		<b>47 995,01</b> <b>47 995,01</b>	<b>99,99</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>				<b>190 500,00</b>	<b>124 469,00</b>		<b>124 469,00</b> <b>124 469,00</b>	<b>65,34</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				<b>37 096 095,51</b>	<b>28 231 264,84</b>		<b>28 231 264,84</b> <b>28 231 264,84</b>	<b>76,10</b>	
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>									
<b>- Miejski Zakład Cmentarny</b>									
1a)	710	71035	Zakup kontenerów KP 7 - 2 szt	9 500,00	8 400,00		8 400,00 8 400,00	88,42	2020 2020
2a)	710	71035	Remont ciągów komunikacyjnych na cmentarzach komunalnych (w tym: Modernizacja drogi na terenie cmentarza Kuźniczka)	152 055,31	151 078,15		151 078,15 151 078,15	99,36	2020 2020

<b>RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY</b>	<b>161 555,31</b>	<b>159 478,15</b>		<b>159 478,15</b> <b>159 478,15</b>	<b>98,71</b>	
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>161 555,31</b>	<b>159 478,15</b>		<b>159 478,15</b> <b>159 478,16</b>	<b>98,71</b>	
<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>37 096 095,51</b>	<b>28 231 264,84</b>		<b>28 231 264,84</b> <b>28 231 264,84</b>	<b>76,10</b>	

a) -środki własne zakładu

*Kędzierzyn-Koźle, marzec 2021 rok*