

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
• Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60016	PT i przebudowa ul. Gajdzika	80 000,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 23.10.2020r.z firmą GRAMAR z Lublina na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Dokumentacja materiałów do wniosku ZRID oraz Projekty Budowlane są w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2024
2	600	60016	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta	1 070 000,00	1 066 421,23	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i w dniu 10.07.2020r. podpisano umowę z firmą Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Odbioru robót dokonano w maju bieżącego roku. Zadanie zakończone.	1 066 421,23 1 066 421,23	99,67	2018 2021
3	600	60016	PT i przebudowa ul. Nektarowej	70 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w 2020 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z firmą GRAMAR z Lublina. Dokumentacja projektowa realizowana w trybie ZRID. Obecnie jesteśmy na etapie akceptacji projektów wykonawczych.	0,00 0,00	0,00	2020 2024

4	600	60016	PT i przebudowa ul. Słowackiego	140 000,00	36 039,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę w 2020 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PLAN z Grodkowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na przebudowę. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Oczekujemy na wszczęcie postępowania.	36 039,00 36 039,00	25,74	2020 2025
5	600	60016	PT i budowa ul. Błonie	30 000,00	0,00	W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2021 2023
6	600	60016	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	3 500 000,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 23.03.2020 r. na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj z firmą GRAMAR z Lublińca. Dokumentacja w posiadaniu wydziału. Uzyskano decyzję ZRID nr 1/2021 z dnia 17.06.2021 r. z rygiem natychmiastowej wykonalności.	0,00 0,00	0,00	2016 2021
7	600	60016	PT i przebudowa ul. Wałowej	100 000,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 27.10.2020r. z firmą GRAMAR z Lublińca na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Koncepcja została zatwierdzona w styczniu 2021 roku, natomiast projekty wykonawcze w kwietniu. Dokumentacja materiałów do wniosku ZRID oraz projekty budowlane są w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2024

8	600	60016	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	850 000,00	36 900,00	W ramach zadania budżetowego wykonujemy niżej wymienione zadania na dokumentację projektową: 1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu na odcinku od ul. Tuwima do ul. Przyjaźni (K. Gliwicki). Umowa podpisana w 2020 roku z firmą RDK PROJEKT z Wrocławia. Trwają prace projektowe. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Wyloniono wykonawcę zadania na opracowanie dokumentacji. Podpisano umowę z firmą RDK PROJEKT z Wrocławia. Trwają prace projektowe. 3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach - opis przedmiotu zamówienia w przygotowaniu wspólnie z Gminą Reńska Wieś. 4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od ul. Głębzyckiej z ul. Kozielską w Reńskiej Wsi - opis przedmiotu zamówienia w przygotowaniu wspólnie z Gminą Reńska Wieś.	36 900,00 36 900,00	4,34	2020 2025
9	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	150 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PLAN z Grodkowa. W trakcie procedury związku z koniecznością dostosowania parametrów drogi do aktualnych przepisów, zaszła konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych. Odstępstwa nie uzyskano. W związku z powyższym zlecono dokonanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Ponadto w trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną.	0,00 0,00	0,00	2018 2024

10	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	20 000,00	10 489,44	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą w 2020 roku na roboty budowlane - przesunięcie słupa elektrycznego przy ul. Nadrzecznej . Wyloniono wykonawcę robót, w grudniu 2020 roku podpisano umowę z firmą Elmax z Gliwic. W styczniu 2021 roku przekazano pac budowy. Zadanie zakończone.	10 489,44 10 489,44	52,45	2018 2021
11	600	60016	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	1 020 000,00	59 040,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Polska Inżynieria Sp. z o. o. z Warszawy. W posiadaniu Wydziału koncepcja programowa drogi, materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja geotechniczna. Trwa procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	59 040,00 59 040,00	5,79	2020 2023
12	600	60016	Przebudowa ul. Tuwima	1 500 000,00	1 237 839,29	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane z firmą HUCZ Sp. z o.o. z Boronowa. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/rozbudowy ul. Tuwima od nr 6, 6B i 6 C w Kędzierzynie-Koźlu - dokumentacja projektowa w końcowej fazie akceptacji.	1 237 839,29 1 237 839,29	82,52	2020 2021
13	600	60016	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	120 000,00	0,00	W wyniku przetrgu nieograniczonego wyloniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 12.04.2021 zawarto umowę z firmą GRAMAR z Lublińca. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2023
14	600	60016	PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema	100 000,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 15.10.2020 r.z firmą GRAMAR z Lublińca na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Otrzymano dokumentację projektowo-kosztorysową do sprawdzenia. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2022

15	600	60016	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	200 000,00	9 998,64	W dniu kwietniu 2021 roku złożono do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania rozbudowy ul. Żabienieckiej - etap II. Trawa procedura weryfikacji przez Wydział Zamówień Publicznych złożonych ofert na realizację zadania.	9 998,64 9 998,64	5,00	2017 2024
16	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	450 000,00	19 065,00	W ramach zadania zlecono: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Wyloniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji. Podpisano umowę z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Trwają prace projektowe. 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu -przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację., który złożono w Wydziale Zamówień Publicznych . Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.07.2021 roku. 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Planetorza- od początku roku zostały ogłoszone III postępowania na dokumentację projektowo-kosztorysową, żadna oferta nie została wybrana, ponieważ przekraczała kwotę przeznaczoną przez Inwestora na realizację zadanie. W przygotowaniu kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy. 4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. M.Skłódowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu. Podpisano umowę w dniu 13.07.2020 r. z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Dokumentacja w trakcie realizacji. 5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Pamięci Sybiraków w Kędzierzynie-Koźlu.Podpisano umowę w dniu 20.07.2020 r. z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału, uzyskano pozwolenia na budowę.	19 065,00 19 065,00	4,24	2016 2027

						<p>6.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ul. Czerwińskiego w Kędzierzynie-Koźlu. W wyniku negocjacji z wolnej ręki w 2020 roku wybrano wykonawcę firmę DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa, z którym podpisano umowę . Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Złotniczej . W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę DROG-PLAN z Grodkowa, z którym w dniu 05.02.2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>8.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Czerwińskiego - w wyniku negocjacji z wolnej ręki podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PLAN z Grodkowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p>			
17	600	60016	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10	50 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano w 2020 roku umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą SEWI z Opola. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2024
18	600	60016	PT i przebudowa ul. Dworcowej	80 000,00	18 940,25	Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane., który złożono w Wydziale Zamówień Publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. W dniu 11.06.2021r podpisano umowę z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy wyznaczono na dzień 05.07.2021roku.	18 940,25 18 940,25	23,68	2018 2024

19	600	60016	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	500 000,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 26.09.2018 r. firmą GRAMAR z Lublińca na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Starosta Powiatowy, po uchyleniu przez Wojewodę Opolskiego decyzji ZRID i złożonej skardze do Sądu, ponownie wydał decyzję ZRID. Wydaną decyzją nr 2/2020 z dnia 28.10.2020 r. , po wniesionym odwołaniu, Wojewoda Opolski po raz kolejny uchylił w całości w dniu 28.12.2020 r. Na decyzję Wojewody Opolskiego został wniesiony sprzeciw przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do Sądu Administracyjnego w Opolu .	0,00 0,00	0,00	2018 2024
20	600	60016	PT i przebudowa ul. Aroniowej	500 000,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 02.12.2019 r. z firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta Projekt z miejscowości Chmielnik na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pełnomocnik uzyskał decyzję pozwolenia na budowę na ciągu pieszo-jezdnego. Zadanie wymaga uzyskania decyzji ZRID poregulacji własnościowej działek. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2019 2024
21	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej	60 000,00	56 803,20	Roboty budowlane zakończone w grudniu 2020 roku. Protokół odbioru nasadzeń z dnia 16.12.2020 roku . Zadanie realizowane przez firmę Zakład Ogólnobudowlany A.Kiowski z Niezdrowic. W 2021 roku uregulowano płatności za dokonane nasadzenia.	56 803,20 56 803,20	94,67	2020 2021
22	600	60016	PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	50 000,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 02.03.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą GRAMAR z Lublińca. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2022
23	600	60016	PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	100 000,00	2 500,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowywana przez firmę DROG-PIAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID.	2 500,00 2 500,00	2,50	2019 2024

24	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	2 010 000,00	0,00	Urządzenie "zielonych" kompleksów i podwórek: ul.Miła, Lompy, Powstańców i Dmowskiego. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 27.07.2020 cztery umowy (na każdy z terenów) z wykonawcą Fiori sp. z o.o. z Tarnowskich Gór w formule "zaprojektuj - wybuduj". Wykonano koncepcje programowo-przestrzenne dla każdego z terenów, dokonano częściowej wycinki drzew i krzewów. W dniu 24.06.2021 przekazano wykonawcy plac budowy na ul. Powstańców, Lompy i Dmowskiego. Planowane przekazanie placu budowy przy ul. Miłej - 02.07.2021r. Zadanie w trakcie realizacji robót w każdej z czterech lokalizacji.	0,00 0,00	0,00	2019 2021
25	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9	80 000,00	0,00	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.07.2021 rok.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
26	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	100 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2021 2023
27	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75	80 000,00	0,00	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do Wydziału Zamówień Publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 05.08.2021 rok.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
28	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej	100 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na dokumentację projektowo-kosztorysową firmę ABS-Ochrona Środowiska z Katowic. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2021 2023
29	710	71035	Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka	70 000,00	0,00	W dniu 25 maja 2021r. został złożony do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie w kolejnym etapie realizowane jest w ramach zamówienia z wolnej ręki.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
30	750	75023	Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	1 170 000,00	1 093 617,13	W wyniku przetargu nieograniczonego w maju 2020 roku podpisano umowę z firmą: Usługi Inżyniersko Budowlane, BUDMISTRZ" Piotr Górski ze Starego Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	1 093 617,13 1 093 617,13	93,47	2020 2021

31	750	75023	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza, przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza	30 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na dokumentację projektowo-kosztorysową firmę EPD- Technika -Solarna z miejscowości Międzybórz. Podpisano umowę zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2022
32	754	75412	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	100 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na dokumentację projektowo-kosztorysową i podpisano umowę z firmą GRZYBUD Paweł Grzybek z Radomska. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2024
33	754	75414	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	1 000 000,00	689 880,31	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w 2020 roku na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą Hydromak z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	689 880,31 689 880,31	68,99	2020 2026
34	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	450 000,00	22 704,42	W trybie poza ustawą pzp podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III z firmą ADABRA Magda Grosz-Florek z Krapkowic. W oczekiwaniu na odbiór programu. W trybie poza ustawą pzp podpisano umowę z firmą Grotex z Zabrze na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta- podłączenie placów zabaw do systemu monitoringu wizyjnego miasta (Kościuszki, Kośnego, Zwycięstwa, Surzyckiego) Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą AZERO Sp. z o.o. z Opola. Przekazano placu budowy. Zadanie w trakcie realizacji .	22 704,42 22 704,42	5,05	2017 2022
35	758	75818	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2021	1 577 435,00	0,00	-----	0,00 0,00	0,00	2021 2021

36	801	80101	Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP Nr 6 (byłe PG Nr 4)	1 300 000,00	1 094 000,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w 2020 roku na roboty budowlane. W wyniku przetargu podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Grumix”, Przepióra –Gruda Karolina z Preczowa. Zadanie zakończone, protokół odbioru spisano 04.01.2021 roku.	1 094 000,00 1 094 000,00	84,15	2020 2021
37	801	80101	Termomodernizacja budynku PSP Nr 10	50 000,00	0,00	W trybie poza ustawą podpisano w 2020 roku umowę na wykonanie programu Funkcjonalno-Użytkowego z firmą PERLEX Paweł Zarzycki z Krakowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W bieżącym roku podpisano w trybie poza ustawą umowę z firmą Pelc Marek "Projekt 3" z Rybnika na usługę nadzoru inwestorskiego.	0,00 0,00	0,00	2020 2022
38	801	80101	Termomodernizacja budynku PSP Nr 5	50 000,00	1 476,00	W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego z firmą Marek Pelc PROJEKT 3 z Rybnika. W trakcie przygotowywania wniosków na usługę zaprojektuj i wybuduj. W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie audytu z firmą DBS USŁUGI INŻYNIERSKIE Adam Gugala ze Strzelec Opolskich. Zadanie w trakcie realizacji.	1 476,00 1 476,00	2,95	2020 2022
39	801	80101	PT i wykonanie parkingu przy PSP11	80 000,00	0,00	Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
40	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19	50 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
41	801	80104	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa	50 000,00	42 960,00	Umowa podpisana w dniu 18.08.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą ARCHITEKT Mirosław Jasiurkowski z Chorzowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu.	42 960,00 42 960,00	85,92	2021 2025

42	801	80104	Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych (Przedszkole Nr 2)	139 700,00	0,00	Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14.07.2021 rok.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
43	801	80104	Modernizacja kuchni (Przedszkole Nr 8)	200 000,00	0,00	Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 06.08.2021 rok.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
44	801	80104	Modernizacja kuchni (Przedszkole Nr 10)	200 000,00	1 000,00	Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 06.08.2021 rok.	1 000,00 1 000,00	0,50	2021 2021
45	801	80104	Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście - B.O.	50 000,00	34 085,16	W wyniku przetargu nieograniczonego w listopadzie 2020 roku podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła .Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	34 085,16 34 085,16	68,17	2020 2021
46	801	80104	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24	100 000,00	0,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przekazana przez Dyrektora Przedszkola Nr 24 w posiadaniu Wydziału.Trwa weryfikacja otrzymanej dokumentacji.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
47	852	85203	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2	70 000,00	30 258,00	Umowa na wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego podpisana w dniu 19.11.2020 r. z firmą Pracownia Projektowa PROJEKT STUDIO 2000Beata Domińczyk-Lyśniewska z Opola. Zadanie zakończone, przekazane do realizacji.	30 258,00 30 258,00	43,23	2018 2025
48	855	85516	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6	100 000,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 28.12.2020r.z firmą Marek Pelc PROJEKT 3 z Rybnika na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W posiadaniu Wydziału inwentaryzacja i ekspertyza techniczna, oczekujemy na dokumentację projektową.	0,00 0,00	0,00	2020 2024
49	855	85516	Przebudowa pomieszczeń w Żłobku Nr 10	20 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2021 2022

50	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	355 000,00	55 885,39	<p>W ramach zadania zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego 16 w Kędzierzynie-Koźlu - wystąpiono o warunki techniczne. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia przejść dla pieszych na Osiedlu Stare Miasto w Kędzierzynie-Koźlu - wystąpiono o warunki techniczne. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>3. Przebudowa oświetlenia ul. Mostowa i uul. Chemików -</p> <p>II etap. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Oczekujemy na wszczęcie postępowania.</p> <p>4. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Sławięcicka przy domu handlowym Hermes oraz przy kościele parafialnym. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Terminotwarcia ofert wyznaczono na dzień 23.06.2021r.. Trwa weryfikacja ofert.</p> <p>5. W trybie poza ustawą w dniu 16.09.2020 r. podpisano umowę z firmą PH EMPIRIA Janusz Kolenda z Kędzierzyna-Koźla na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia przy ul. Wróblewskiego. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Zgłoszenie robót budowlanych w dniu 17.06.2021 r.</p> <p>6. W trybie poza ustawą w dniu 14.07.2020 r. podpisano umowę z firmą Andrzej Klimowicz Zakład Usługowy „ELPRO” z Kędzierzyna-Koźla na budowę oświetlenia przy ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	55 885,39 55 885,39	15,74	2017 2027
51	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie - BO	51 575,00	15 252,00	<p>Umowa podpisana w dniu 30.10.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Andrzej Klimowicz Zakład Usługowy ELPROz Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone, dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Oczekujemy na wszczęcie postępowania.</p>	15 252,00 15 252,00	29,57	2020 2021

52	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	1 110 000,00	2 276,61	<p>W ramach zadania zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy Młynówki na odcinku od wału do przepustu na ul. Dunikowskiego. W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia.</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Ul.Skarbowa- od początku roku zostały ogłoszone IV postępowania na dokumentację projektowo-kosztorysową, gdzie żadna oferta nie została wybrana, ponieważ przekraczała kwotę przeznaczoną przez Inwestora na to zadanie.</p> <p>3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej orurowania gminnego ciekłu wodnego na działce nr 1004 na Osiedlu Rogi przy parafii NMP Królowej Świata przy ul. K.K. Baczyńskiego. W czerwcu 2020 roku podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe "Inżynieria Sanitarna" z Kędzierzyna-Koźła. W dniu 15.12.2020r. Projektant wystąpił o pozwolenie wodnoprawne, oczekujemy na jego wydanie. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zatwierdzona przez Zamawiającego. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>4. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 25A i 27 wraz z oświetleniem ulicznym na ul. Orkana. W dniu 22.12.2020 r. z podpisano umowę z firmą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” z siedzibą w Boronowie. W dniu 18.03.2021 przekazano plac budowy. Zadanie zakończone"</p>	2 276,61 2 276,61	0,21	2018 2027
53	900	90095	Budowa mini ężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 - etap I i II - B.O.	448 263,00	446 094,67	<p>W wyniku negocjacji udzielono zamówienia i zawarto w dniu 29.09.2020 roku umowę na roboty budowlane z firmą GABART z Izbicka. W październiku 2020 roku przekazano plac budowy. Roboty zostały wykonane i odebrane w kwietniu 2021 roku. Zadanie zakończone.</p>	446 094,67 446 094,67	99,52	2019 2021

54	900	90095	Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów- etap I - B.O.	316 225,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego 31.12.2020 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu – etap I – B.O.z firmą ADAGON z Koszęcina. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
55	900	90095	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	101 667,00	0,00	Brak zgody Konserwatora Zabytków na lokalizację przedmiotowego zadania w zabytkowym parku, z czym nie zgadza się wnioskodawca wniosku do Budżetu Obywatelskiego.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
56	900	90095	Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu - B.O.	70 000,00	0,00	W trybie zamówienia z wolnej ręki zawarto w dniu 27.10.2020r. umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z firmą NEW AGE SPORT CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
57	900	90095	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	179 000,00	0,00	W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 03.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Archidom Bernard Lopacz z siedzibą w Raciborzu. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2019 2021
58	900	90095	Wykonanie podświetlanej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze kolejarzy	50 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/423/21 Rady Miasta z dnia 29.06.2021 rok.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
59	900	90095	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej - B.O	196 171,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą Pronako Paweł Musioł z Opola. Dokumentacja w posiadaniu tut. Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę W dniu 22.06.2021r. złożono do Wydziału Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację II części zadania (dojazd do altany śmietnikowej). Oczekujemy na wszczęcie postępowania.	0,00 0,00	0,00	2020 2021

60	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	350 000,00	78 400,00	<p>W ramach zadania zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy LAMUSA - w wyniku negocjacji z wolnej ręki podpisano umowę z firmą Pracownia Inżynierak Czesław Hodurek z Krakowa . Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>2. Wykonanie prac konserwatorskich wschodniego muru obronnego, stanowiące realizację zaleceń pokontrolnych OWKZ. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 15.10.2020 r. umowę z firmą Renowo z Jaworzna na wykonanie prac konserwatorskich z opracowaniem programu konserwatorskiego i projektu budowlanego. Wykonano program konserwatorski, projekt budowlany, wykonawca 14.12.2020 r. złożył wniosek o zatwierdzenie programu konserwatorskiego i wydanie pozwolenia konserwatorskiego do OWKZ oraz złożył wniosek o pozwolenie na budowę.</p> <p>W dniu 03.03.2021 przekazano plac budowy. Odbioru końcowego zadania dokonano 13.05.2021 . Zadanie zakończone.</p>	78 400,00 78 400,00	22,40	2008 2028
61	921	92195	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła	128 764,62	0,00	<p>W ramach zadania przystąpiono do realizacji robót budowlanych "Remont budynku krematorium dawnego hitlerowskiego obozu pracy w Sławięcicach". W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę w dniu 14.12.2020 r. z wykonawcą robót firmą Budmistrz Piotr Górski ze Starego Koźła. Zadanie zakończone 16.06.2021r.</p>	0,00 0,00	0,00	2020 2021

62	921	92601	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach	220 216,19	0,00	Wyłoniono Wykonawcę Robót- Konsorcjum Firm: 1. Zakład Ogólnobudowlany Artur Kijowski 47-143 Niezdrowice ul. Wiejska 8. 2. P.H.U. "PROFECTUS" Sp. z o.o. Niezdrowice ul. Wiejska 8A W dniu 19.04.2021r. Zamawiający przekazał placu budowy Wykonawcy robót. W związku z wystąpieniem kolizji istniejącego drzewostanu z elementami realizowanego zadania (w trakcie wytyczania obiektu w dniu 20.04.2021r.) roboty zostały wstrzymane a Zamawiający wystąpił do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie drzewostanu będącego w kolizji z realizowanym zadaniem. W dniu 24.06.2021r. Zamawiający otrzymał Pozwolenie na wycinkę drzewostanu będącego w kolizji z inwestycją.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
63	926	92601	Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód - B.O	686 274,00	547 008,10	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane na budowę skateparku Etap II (ostatni). W dniu 24.02.2021 zawarto umowę z wykonawcą Firmą Inżynierską „ALOG” GERARD GOLA z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	547 008,10 547 008,10	79,71	2019 2021
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	1 000 000,00	116 422,00	Urządzenie "zielonych" kompleksów i podwórek: ul.Miła, Lompy, Powstańców i Dmowskiego. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 27.07.2020 cztery umowy (na każdy z terenów) z wykonawcą Fiori sp. z o.o. z Tarnowskich Gór w formule "zaprojektuj - wybuduj". Wykonano koncepcje programowo-przestrzenne dla każdego z terenów, dokonano częściowej wycinki drzew i krzewów. W dniu 24.06.2021 przekazano wykonawcy place budowy na ul. Powstańców, Lompy i Dmowskiego. Planowane przekazanie placu budowy przy ul. Miłej - 02.07.2021r. Zadanie w trakcie realizacji robót w każdej z czterech lokalizacji.	116 422,00 116 422,00	11,64	2019 2021

2	921	92195	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła	97 000,00	0,00	W ramach zadania przystąpiono do realizacji robót budowlanych "Remont budynku krematorium dawnego hitlerowskiego obozu pracy w Sławięcicach". W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę w dniu 14.12.2020 r. z wykonawcą robót firmą Budmistrz Piotr Górski ze Starego Koźła. Zadanie zakończone 16.06.2021r.	0,00 0,00	0,00	2020 2021
3	926	92601	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach	174 783,81	0,00	Wyłoniono Wykonawcę Robót- Konsorcjum Firm: 1.Zakład Ogólnobudowlany Artur Kijowski 47-143 Niezdrowice ul. Wiejska 8. 2. P.H.U. "PROFECTUS" Sp. z o.o. Niezdrowice ul. Wiejska 8A W dniu 19.04.2021r. Zamawiający przekazał placu budowy Wykonawcy robót. W związku z wystąpieniem kolizji istniejącego drzewostanu z elementami realizowanego zadania (w trakcie wytyczania obiektu w dniu 20.04.2021r.) roboty zostały wstrzymane a Zamawiający wystąpił do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie drzewostanu będącego w kolizji z realizowanym zadaniem. W dniu 24.06.2021r. Zamawiający otrzymał Pozwolenie na wycinkę drzewostanu będącego w kolizji z inwestycją.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				25 502 074,62	6 825 355,84		6 825 355,84 6 825 355,84	26,76	
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	800 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				850 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Wydział Zarządzania Kryzysowego									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowano.	50 000,00 50 000,00	100,00	2021 2021

2	754	75412	Wymiana gazowego pieca centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławięcicach	55 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
3	754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławięcicach	21 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z funkcją ratownictwa wodnego dla OSP ORW Koźle	142 500,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				268 500,00	50 000,00		50 000,00 50 000,00	18,62	
• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	2 600 000,00	1 091 610,09	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2021 r. udzielono dotacji 221 wnioskodawcom, w tym 109 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 6 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 2 osobom, które zamontowały w swoim budynku mieszkalnym pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej. Wyplacono 100 wnioskodawcom, którzy zamontowali instalację fotowoltaniczną oraz 4 wnioskodawcom, którzy zakupili na swoją nieruchomość zbiornik do gromadzenia wody opadowej. Poza tym zaagnazowanych zostało kolejnych 112 umów na kwotę 609 tys. zł.	1 091 610,09 1 091 610,09	41,99	2021 2022
2	900	90095	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych	400 000,00	79 500,00	Przeprowadzono modernizację placu zabaw przy ul. Gajowej - zamontowano nowy zestaw zabawowy wraz z piaszczystą strefą bezpieczeństwa.	79 500,00 79 500,00	19,88	2021 2021
3	900	90095	Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - B.O.	92 269,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
4	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I i II - B.O.	101 088,18	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021

II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	900	90019	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	394 800,00	50 400,00	Dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych ze środków RPO WO w połączeniu ze środkami pochodzącymi z budżetu Gminy. W I półroczu 2021 r. dofinansowanie w ramach tego programu otrzymało 6 osób.	50 400,00 50 400,00	12,77	2021 2021
2	900	90019	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap II	110 000,00	33 600,00	Dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych ze środków RPO WO w połączeniu ze środkami pochodzącymi z budżetu Gminy. W I półroczu 2021 r. dofinansowanie w ramach tego programu otrzymało 4 osoby.	33 600,00 33 600,00	30,55	2021 2021
3	900	90019	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap III	117 600,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				3 815 757,18	1 255 110,09		1 255 110,09 1 255 110,09	32,89	
• Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup mebli biurowych	80 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				80 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	80 000,00	43 957,74	W I półroczu 2021 r. zakupiono m.in.: komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem, 1 monitor, 2 skanery, 6 laptopów, 11 sztuk oprogramowania. Przeprowadzono 1 postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego.	43 957,74 43 957,74	54,95	2021 2021
2	750	75023	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	85 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				165 000,00	43 957,74		43 957,74 43 957,74	26,64	
• Wydział Zarządzania Drogami									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60011	Budowa chodnika na odcinku od ul. Tuwima do śluzy Nowa Wieś – etap I – B.O.	84 756,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
2	600	60014	Przebudowa drogi w Lenartowicach	98 347,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021

3	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	1 270 000,00	35 992,64	Wykonano następujące zadania: Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Eichendorffa w Sławięcicach, wykonanie nawierzchni - wyspa Koźle, wykonanie dojazdu do ogródków działkowych w parku w Koźlu, utwardzenie terenu przy al. Spokojnej, remont mostu im. Ludwikowskiego.	35 992,64 35 992,64	2,83	2021 2021
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	600	60016	Zakup czterech stacji naprawy rowerów	25 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00	0,00	2021 2021
2	600	60016	Zakup dwóch parkometrów	40 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00	0,00	2021 2021
Razem				1 518 103,00	35 992,64		35 992,64 35 992,64	2,37	
• Wydział Działalności Gospodarczej									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	30 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				30 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
RAZEM URZĄD MIASTA				32 229 434,80	8 210 416,31		8 210 416,31 8 210 416,31	25,47	
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	926	92601	Modernizacja stadionu w Koźlu	150 000,00	93 003,88	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac w lipcu.	93 003,88 93 003,88	62,00	2021 2021
2	926	92601	Modernizacja dachu - Hala Główna HWS Azoty	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
3	926	92601	Naprawa dachu - Orlik Skarbowa	40 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
4	926	92601	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia	18 450,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac w lipcu.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
5	926	92601	Wymiana urządzeń Skateparku - strefa rekreacyjna Al. Jana Pawła II	380 000,00	2 706,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac w sierpniu.	2 706,00 2 706,00	0,71	
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	926	92601	Zakup przyczepki do samochodu służbowego	5 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w lipcu.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
2	926	92601	Zakup samochodu służbowego	54 500,00	52 180,50	Zadanie zrealizowano.	52 180,50 52 180,50	95,74	2021 2021
3	926	92601	Automat szorujący zbierający wodę - Wodne oKko	15 000,00	14 947,51	Zadanie zrealizowano.	14 947,51 14 947,51	99,65	2021 2021
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				763 450,00	162 837,89		162 837,89 162 837,89	21,33	

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	852	85203	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Dziennego Pobytu Nr 5	48 000,00	41 499,00	Zadanie zrealizowano.	41 499,00 41 499,00	86,46	2021 2021
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				48 000,00	41 499,00		41 499,00 41 499,00	86,46	
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	700	70001	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	415 491,00	183 897,87	1) Zamówienia do 30.000 euro -Wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kosztorysem w budynkach mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 41B/4, 41/3, 43/3, 43/8, 43/10 oraz przy ul. Głowackiego 12/1, 12A/2, 12A/4, 16/1, 16/3, 16/4, 16/5 - Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT Marek Burzyński ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice. 2) Zamówienia do 30.000 euro - Wykonanie projektu instalacji etażowej gazowej centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Mikołaja Reja 10/2 w Kędzierzynie-Koźlu - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-205 Kędzierzyn-Koźle. 3) Zamówienia do 30.000 euro - Zakup materiałów na zmianę systemu ogrzewania dla lokalu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 29/IV - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska, sp. jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 4) Zamówienia do 30.000 euro - Zakup materiałów na zmianę systemu ogrzewania dla lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 45/5 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska, sp. jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 5) Zamówienia do 30.000 euro - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Karola Szymanowskiego 37b/2, 37b/3, 37b/1, 37a/1 - Przedsiębiorstwo Usługowe RIM s.c., Maria Zięba, Roman Machura, ul. Gliwicka 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle. 6) Zamówienia do 30.000 euro - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 11/4, 11/5, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/12 zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym materiał pomocniczy. 7) Zamówienia do 30.000 euro - Opinia kominiarska - kotłownia strych - Sławęcicka 9 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka, ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.	183 897,87 183 897,87	44,26	2021 2021

						<p>8) Zamówienia do 30.000 euro - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego i robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Sławięcickiej 9 (9/1, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9) zgodnie z załączonym przedmiarem robót - PPHU INSTAL GREŃ, ul. Walerego Krzyszczaka 22, 43-436 Górk Wielkie. 9) Zamówienia do 30.000 euro - Opinia kominiarska przewodów kominowych - Piastowska 27/14 - Zakład Usług Kominiarskich, Krystian Motyka, Okręg I, ul. Życzliwa 20, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 10) Zamówienia do 30.000 euro - Montaż wkładu kominowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mikołaja Reja 10/2 - Zakład Usług Kominiarskich, Arkadiusz Tylka, ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 11) Zamówienia do 30.000 euro - Opinia kominiarska przewodów kominowych przy ul. 24 Kwietnia 11/7 - Zakład Usług Kominiarskich Grzegorz Szlachin, ul. Kolejowa 8, 47-214 Komorowo. 12) Zamówienia do 30.000 euro - Zakup materiałów na potrzeby wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Koszykowej 3a/8 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska, sp. jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 13) Zamówienia do 30.000 euro - Wkład kominowy - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Mikołaja Reja 10/2 - Technika Grzewcza i Sanitarna WIM Ryszard Maciejewski, ul. Gliwicka 76a, 47-223 Brzeźce. — Przetarg nieograniczony - Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz projektem stanowiącym materiał pomocniczy - Firma Usługowo-Handlowa EVE-ROM, Roman Zaborniak, ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. — Zadanie: Grunwaldzka 29/VI; Aleksandra Głowackiego 12/1, 16/3.</p>			
2	700	70001	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	600 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021

3	700	70001	PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacja pęknięć murów metodą zszywania w budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 12-14.	200 000,00	15 498,00	1) Zamówienia do 30.000 euro - Wykonanie projektu termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą zszywania w budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 12-14 będącym w zasobach Gminy Kędzierzyn-Koźle	15 498,00 15 498,00	7,75	2021 2021	
4	700	70001	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6, będącego w trwałym zarządzie MZBK	34 293,00	34 292,40	1)Zamówienia do 30.000 euro - Opracowanie kompletnej dokumentacji oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Dyrekcji Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 6.	34 292,40 34 292,40	100,00	2021 2021	
5	700	70001	PT i wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków nr 1, 3, 5 i 7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu.	100 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021	
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	700	70001	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu.	30 216,00	30 216,00	1. Zakup samochodu dostawczego Peugeot Partner 1,6 HDI 2015 r. - MM Serwis Marek Mierlak, ul. Głogowa 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 2. Opłata rejestracyjna i ewidencyjna - Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.	30 216,00 30 216,00	100,00	2021 2021	
RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				1 380 000,00	263 904,27		263 904,27 263 904,27	19,12		
- Jednostki Oświatowe										
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	801	80101	Modernizacja wentylacji w kuchni	31 000,00	0,00	Wykonano projekt. Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021	
2	801	80101	Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	10 000,00	0,00	Wysłano pytania ofertowe do wykonawców. Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021	
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	801	80101	Zakup i montaż kotła gazowego w budynku świetlicy przy ulicy Grunwaldzkiej 40	22 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu. Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021	
Razem				63 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00		
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	801	80101	Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	22 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021	
Razem				22 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00		

• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej	10 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				10 000,00	0,00		0,00	0,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Montaż klimatyzacji	18 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				18 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Wykonanie instalacji teleinformatycznej	15 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
2	801	80101	Adaptacja sekretariatu i gabinetu dyrektora na salę komputerową	28 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
3	801	80101	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu na poddaszu	12 908,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				55 908,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 2									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych	300,00	300,00	Wykonano aktualizację projektu. Całe zadanie zostało przekazane do Wydziału Inżynierii Urzędu Miasta	300,00 300,00	100,00	2021 2021
Razem				300,00	300,00		300,00 300,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 5									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja tarasów i alejek w ogrodzie	60 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				60 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 9									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu- Etap II	69 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Aktualnie wykonano około 80% zadania	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				69 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	

• Publiczne Przedszkole nr 14									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola wraz z termomodernizacją - Etap II	166 772,91	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				166 772,91	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 21									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Wykonanie wentylacji w magazynie żywnościowym	5 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup pieca gastronomicznego gazowego	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowano	15 000,00 15 000,00	100,00	2021 2021
2	801	80104	Zakup pieców do centralnego ogrzewania wraz z montażem	36 000,00	35 976,49	Zadanie zrealizowano	35 976,49 35 976,49	99,93	2021 2021
Razem				56 000,00	50 976,49		50 976,49 50 976,49	91,03	
• Publiczne Przedszkole nr 23									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej	11 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				11 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczne Przedszkole nr 26									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Docieplenie pozostałej części budynku przedszkola	10 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				10 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Żłobek nr 3									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	855	85516	Adaptacja 3 pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia tematyczne dla dzieci	15 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
Razem				15 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE				556 980,91	51 276,49		51 276,49 51 276,49	9,21	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				34 977 865,71	8 729 933,96		8 729 933,96 8 729 933,96	24,96	

INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejski Ośrodek Kultury									
I	– Miejski Ośrodek Kultury								
1	921	92109	Wykup sprzętu nagłaśniającego L-Acoustics po leasingu operacyjnym	87 638,00	87 637,50	Zadanie zrealizowane.	87 637,50 87 637,50	100,00	2021 2021
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK KULTURY				87 638,00	87 637,50		87 637,50 87 637,50	100,00	
– Muzeum Ziemi Kozielskiej									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	921	92118	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła - aplikacja mobilna do zwiedzania Muzeum	24 950,00	24 950,00	Zadanie zrealizowane.	24 950,00 24 950,00	100,00	2021 2021
RAZEM MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ				24 950,00	24 950,00		24 950,00 24 950,00	100,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				112 588,00	112 587,50		112 587,50 112 587,50	100,00	
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Cmentarny									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	710	71035	Modernizacja alei cm. Kuźniczka	80 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
2	710	71035	Projekt przebudowy i modernizacji kaplicy cm. Koźle	50 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY				130 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				130 000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				35 220 453,71	8 842 521,46		8 842 521,46 8 842 521,46	25,11	

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2021 rok