

**Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych za rok 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>									
– Urząd Miasta									
• Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	600	60016	PT i przebudowa ul. Gajdzika	80 000,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 23.10.2020 r. z firmą GRAMAR z Lublińca na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja materiałów do wniosku ZRID oraz projekty budowlane są w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2024
2	600	60016	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta	1 070 000,00	1 065 025,28	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i w dniu 10.07.2020 r. podpisano umowę z firmą Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Odbioru robót dokonano w maju bieżącego roku. Zadanie zakończone.	1 065 025,28 1 065 025,28	99,54	2021 2021
3	600	60016	PT i przebudowa ul. Nektarowej	70 000,00	18 965,40	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w 2020 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z firmą GRAMAR z Lublińca. Dokumentacja projektowa realizowana w trybie ZRID. Po sprawdzeniu i przestaniu uwag do materiałów ZRID, wielobranżowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. Zadanie w trakcie realizacji.	18 965,40 18 965,40	27,09	2020 2024

4	600	60016	PT i przebudowa ul. Słowackiego	140 000,00	37 703,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę w 2020 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PLAN z Grodkowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na przebudowę. W trybie poza ustawą podpisano umowę z Tomaszem Grochowskim na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej. Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na wycinkę drzew. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę z firmą SANABUD S.A. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	37 703,00 37 703,00	26,93	2020 2025
5	600	60016	PT i przebudowa ul. Wałowej	85 000,00	84 801,60	Umowa podpisana w dniu 27.10.2020 r. z firmą GRAMAR z Lublińca na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Koncepcja została zatwierdzona w styczniu 2021 roku, natomiast projekty wykonawcze w kwietniu. Po akceptacji materiałów ZRID w dniu 08.12.2021 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę w trybie specustawy drogowej. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału.	84 801,60 84 801,60	99,77	2020 2024
6	600	60016	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	417 000,00	94 877,91	W ramach zadania budżetowego zlecono wykonanie niżej wymienionych dokumentacji projektowych: 1. Dokumentacja projektowo-kosztorysową budowy ścieżki pieszo-rowerowej os. Błachownia w Kędzierzynie-Koźlu na odcinku od ul. Tuwima do ul. Przyjaźni (K. Gliwicki). Umowa podpisana w 2020 roku z firmą RDK PROJEKT z Wrocławia. Trwają prace projektowe. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysową budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Błachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Wyłoniono wykonawcę zadania na opracowanie dokumentacji. Podpisano umowę z firmą RDK PROJEKT z Wrocławia. Trwają prace projektowe.	94 877,91 94 877,91	22,75	2020 2025

						<p>Dodatkowo Gmina realizuje następujące inwestycje:</p> <p>1. Dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Więszycach - Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową do Wydziału Zamówień Publicznych. W dniu 29.10.21 r. przeprowadzono I postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęła jedna oferta, jednak ze względu na brak środków, postępowanie unieważniono. W dniu 15.12.2021 r. wszczęto II postępowanie. Otwarcie ofert 17.01.2022 r.</p> <p>2. Dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od ul. Głębczyckiej z ul. Kozielską w Reńskiej Wsi - Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową do Wydziału Zamówień Publicznych. W dniu 29.10.21 r. przeprowadzono I postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęła jedna oferta, jednak ze względu na brak środków, postępowanie unieważniono. W dniu 15.12.2021 r. wszczęto II postępowanie. Otwarcie ofert 17.01.2022 r.</p>			
7	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	150 000,00	45 228,00	<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PLAN z Grodkowa. W związku z koniecznością dostosowania parametrów drogi do aktualnych przepisów, zaszła konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych. Odstępstwa nie uzyskano. W związku z powyższym zlecono dokonanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano decyzję ZRID. W oczekiwaniu na stabilizację granic pasa drogowego. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpiło 19.11.2021 roku. Zadanie na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą robót.</p>	45 228,00 45 228,00	30,15	2018 2024

8	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	11 000,00	10 489,44	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą Pzp w 2020 roku na roboty budowlane - przesunięcie słupa elektrycznego przy ul. Nadrzecznej. Wyłoniono wykonawcę robót, w grudniu 2020 roku podpisano umowę z firmą Elmax z Gliwic. W styczniu 2021 roku przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	10 489,44 10 489,44	95,36	2021 2021
9	600	60016	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	1 020 000,00	108 240,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Polska Inżynieria Sp. z o. o. z Warszawy. W posiadaniu Wydziału koncepcja programowa drogi, materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja geotechniczna, mapy. Trwa procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	108 240,00 108 240,00	10,61	2020 2023
10	600	60016	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	67 000,00	2 460,00	Umowa podpisana w dniu 23.03.2020 r. na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj z Konsorcjum w składzie: GRAMAR z Lublińca (Lider) i REMOST Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z Olesna (członek). Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano decyzję ZRID nr 1/2021 z dnia 17.06.2021 r. z rygorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 05.07.2021 roku przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	2 460,00 2 460,00	3,67	2021 2021
11	600	60016	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	0,00	64 174,89	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
12	600	60016	Przebudowa ul. Tuwima	1 283 000,00	1 282 734,29	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane z firmą HUCZ Sp. z o.o. z Boronowa. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/rozbudowy ul. Tuwima od nr 6, 6B i 6 C w Kędzierzynie-Koźlu - dokumentacja projektowa w końcowej fazie akceptacji.	1 282 734,29 1 282 734,29	99,98	2021 2021
13	600	60016	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	120 000,00	45 108,99	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 12.04.2021 r. zawarto umowę z firmą GRAMAR z Lublińca. Zadanie w trakcie realizacji.	45 108,99 45 108,99	37,59	2020 2023

14	600	60016	PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema	84 000,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 15.10.2020 r. z firmą GRAMAR z Lublińca na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Otrzymano dokumentację projektowo-kosztorysową do sprawdzenia. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2022
15	600	60016	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	15 000,00	9 998,64	W kwietniu 2021 roku złożono do Wydziału Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót w związku z rozbudową ul. Żabienieckiej - etap II. Ogłoszony przetarg po ocenie złożonych ofert został unieważniony. Ogłoszono kolejne postępowanie o zamówienie publiczne. Obecnie trwa procedura weryfikacji przez Wydział Zamówień Publicznych ofert złożonych na realizację zadania.	9 998,64 9 998,64	66,66	2017 2024
16	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	340 000,00	241 652,00	W ramach zadania zlecono: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Podpisano umowę w dniu 30.06.2021 r. z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji. 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu - Podpisano umowę z dnia 26.08.2021 r. z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji. 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Planetorza - od początku roku zostały ogłoszone III postępowania na dokumentację projektowo-kosztorysową, żadna oferta nie została wybrana, ponieważ przekraczała kwotę przeznaczoną przez Inwestora na realizację zadania. W wyniku kolejnego postępowania wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji i podpisano umowę z firmą PPUH AD-BUD z Kalet. Dokumentacja w trakcie realizacji. 4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. M.Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu. Podpisano umowę w dniu 13.07.2020 r. z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Dokumentacja w trakcie realizacji.	241 652,00 241 652,00	71,07	2016 2027

						<p>5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy ul. Pamięci Sybiraków Kędzierzynie-Koźlu. Podpisano umowę w dniu 20.07.2020 r. z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału, uzyskano pozwolenia na budowę.</p> <p>6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na przebudowę i rozbudowę ul. Czerwińskiego w Kędzierzynie-Koźlu. W wyniku negocjacji z wolnej ręki w 2020 roku wybrano wykonawcę firmę DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa, z którym podpisano umowę. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz decyzję ZRID. Na podstawie sporządzonego projektu ogłoszono przetarg celem wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura weryfikacji przez Wydział Zamówień Publicznych ofert złożonych na realizację zadania.</p> <p>7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na przebudowę ul. Złotniczej. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę DROG-PLAN z Grodkowa, z którym w dniu 05.02.2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Zadanie w trakcie realizacji.</p>			
17	600	60016	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębzyckiej 8 i 10	40 000,00	39 360,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano w 2020 roku umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej z firmą SEWI z Opola. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	39 360,00 39 360,00	98,40	2020 2024
18	600	60016	PT i przebudowa ul. Dworcowej	1 680 000,00	1 122 025,03	Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, który złożono w Wydziale Zamówień Publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. W dniu 11.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	1 122 025,03 1 122 025,03	66,79	2018 2024

19	600	60016	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	10 000,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 26.09.2018 r. firmą GRAMAR z Lublińca na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Starosta Powiatowy, po uchyleniu przez Wojewodę Opolskiego decyzji ZRID i złożonej skardze do Sądu, ponownie wydał decyzję ZRID. Wydaną decyzją nr 2/2020 z dnia 28.10.2020 r. , po wniesionym odwołaniu, Wojewoda Opolski po raz kolejny uchylił w całości w dniu 28.12.2020 r. Podpisano porozumienie z ww. wykonawcą w dniu 28.12.2020 r. w sprawie odstąpienia od realizacji części umowy, w związku z kolejnym odwołaniem. Podpisano w dniu 03.12.2021 r. z firmą Gramar z Lublińca umowę na wykonanie zamienną dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2018 2024
20	600	60016	PT i przebudowa ul. Aroniowej	101 129,23	96 423,39	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisana w dniu 02.12.2019 r. z firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta Projekt z Kielc. Pełnomocnik uzyskał decyzję pozwolenia na budowę na ciągu pieszo-jezdnego i decyzję ZRID. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	96 423,39 96 423,39	95,35	2019 2024
21	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej	60 000,00	56 803,20	Roboty budowlane zakończone w grudniu 2020 roku. Protokół odbioru nasadzeń z dnia 16.12.2020 roku . Zadanie realizowane przez firmę Zakład Ogólnobudowlany A.Kiowski z Niezdrowic. W 2021 roku uregulowano płatności za dokonane nasadzenia.	56 803,20 56 803,20	94,67	2021 2021
22	600	60016	PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	50 000,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 02.03.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą GRAMAR z Lublińca. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2020 2022
23	600	60016	PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	0,00	49 000,00	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
24	600	60016	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	85 000,00	2 500,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowywana przez firmę DROG-PIAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji.	2 500,00 2 500,00	2,94	2019 2024

25	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	704 000,00	325 332,24	Urządzenie "zielonych" kompleksów i podwórek: ul. Miła, Lompy, Powstańców i Dmowskiego. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 27.07.2020 cztery umowy (na każdy z terenów) z wykonawcą Fiori sp. z o.o. z Tarnowskich Gór w formule "zaprojektuj - wybuduj". Wykonano koncepcje programowo-przestrzenne dla każdego z terenów, dokonano częściowej wycinki drzew i krzewów. W dniu 24.06.2021 przekazano wykonawcy place budowy na ul. Powstańców, Lompy i Dmowskiego. W dniu 02.07.2021 nastąpiło przekazanie placu budowy przy ul. Miłej. W dniu 06.12.2021 Wykonawca zgłosił wykonanie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego na wszystkich czterech lokalizacjach. W dniu 20.12.2021 przystąpiono do odbioru końcowego. Zadanie na etapie odbiorów końcowych.	325 332,24 325 332,24	46,21	2021 2021
26	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9	5 000,00	0,00	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 10.11.2021 r. zawarto umowę z firmą Architektura i Projekty Damian Bejton. Na etapie realizacji koncepcja programowa drogi.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
27	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	100 000,00	0,00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania, opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2021 2023
28	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75	15 000,00	13 530,00	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do Wydziału Zamówień Publicznych. W dniu 13.09.2021 roku podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe A-PROPOL Sp. z o.o. z Gliwic. Zadanie w trakcie realizacji.	13 530,00 13 530,00	90,20	2021 2024
29	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej	25 000,00	21 033,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na dokumentację projektowo-kosztorysową firmę ABS-Ochrona Środowiska z Katowic. Zadanie w trakcie realizacji.	21 033,00 21 033,00	84,13	2021 2023



30	600	60016	PT i budowa ul. Błonie	30 000,00	0,00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania, opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2021 2023
31	600	60016	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	20 000,00	0,00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania, opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
32	600	60016	PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła	20 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania wraz z materiałami niezbędnymi do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
33	600	60016	PT i przebudowa ul. Grabskiego	20 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania wraz z materiałami niezbędnymi do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
34	600	60016	PT i budowa ul. Astrów	10 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXIX/458/21 Rady Miasta z dnia 28.10.2021 rok. W przygotowaniu materiały o uzyskanie warunków realizacji inwestycji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2021 2023
35	600	60016	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory	10 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania wraz z materiałami niezbędnymi do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2021 2023
36	600	60016	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	10 000,00	0,00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania, opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2021 2023
37	600	60016	Projekt techniczny ulicy Osiedlowej – B.O.	5 000,00	0,00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania, opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2021 2022

38	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	0,00	284 052,00	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
39	710	71035	Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka	10 000,00	6 150,00	W dniu 25 maja 2021 r. został złożony do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z brakiem ofert, zamawiający zlecił wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie z wolnej ręki. W dniu 15.09.2021 roku podpisał umowę z firmą Studio Architektury i Wnętrz Ewelina Klajnowska-Węgrzyn z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	6 150,00 6 150,00	61,50	2021 2022
40	750	75023	Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	1 120 000,00	1 109 387,96	W wyniku przetargu nieograniczonego w maju 2020 roku podpisał umowę z firmą: Usługi Inżyniersko Budowlane "BUDMISTRZ" Piotr Górski ze Starego Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone	1 109 387,96 1 109 387,96	99,05	2021 2021
41	750	75023	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza, przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza	30 000,00	1 845,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na dokumentację projektowo-kosztorysową firmę EPD- Technika -Solarna z miejscowości Międzybórz. Podpisano umowę, dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie realizacji.	1 845,00 1 845,00	6,15	2020 2022
42	750	75023	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza, przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza	0,00	27 060,00	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
43	754	75412	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	60 000,00	11 543,55	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na dokumentację projektowo-kosztorysową i podpisano umowę z firmą GRZYBUD Paweł Grzybek z Radomska. Zadanie w trakcie realizacji.	11 543,55 11 543,55	19,24	2020 2024
44	754	75412	Zagospodarowanie placu wewnętrznego strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie – B.O.	5 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 27.12.2021 r. Postępowanie na etapie sprawdzenia ofert.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
45	754	75414	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	1 000 000,00	993 129,09	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w 2020 roku na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą Hydromak z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. Nadzór inwentorski nad robotami hydrotechnicznymi realizowała firma Inżynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski z Dziekwowic.- umowa podpisana 24.07.2020 roku. Natomiast nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew kolidującą z prowadzoną inwestycją prowadził Tomasz Grochowski z Gliwic na podstawie podpisanej umowy w dniu 27.07.2020 roku.	993 129,09 993 129,09	99,31	2020 2026

46	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	320 000,00	65 852,82	<p>1. W trybie poza ustawą pzp podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III z firmą ADABRA Magda Grosz-Florek z Krapkowic. Program funkcjonalno-użytkowy w posiadaniu Wydziału.</p> <p>2. Podpisano umowę z firmą 4 MAT z Jastrzębia Zdrój na opracowanie dokumentacji monitoringu na Plantach - uzupełnienie oświetlenia parkowego. Trwają prace projektowe.</p> <p>3. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania, opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj na rozbudowę monitoringu etap III.</p> <p>4. W trybie poza ustawą pzp podpisano umowę z firmą Grotex z Zabrze na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną wykonania programu funkcjonalno-użytkowego - etap III.</p> <p>5. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta- podłączenie placów zabaw do systemu monitoringu wizyjnego miasta (Kościuszki, Kośnego, Zwycięstwa, Surzyckiego) - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą AZERO Sp. z o.o. z Opola. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	65 852,82 65 852,82	20,58	2017 2022
47	758	75818	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2021	1 512 435,00	0,00	—————	0,00 0,00	0,00	2021 2021
48	801	80101	Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP Nr 6 (byłe PG Nr 4)	1 100 000,00	1 094 000,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w 2020 roku na roboty budowlane. W wyniku przetargu podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Grumix”, Przepióra-Gruda Karolina z Preczowa. Zadanie zakończone, protokół odbioru spisano 04.01.2021 roku.	1 094 000,00 1 094 000,00	99,45	2021 2021
49	801	80101	Termomodernizacja budynku PSP Nr 10	50 000,00	1 476,00	W trybie poza ustawą podpisano w 2020 roku umowę na wykonanie programu Funkcjonalno-Użytkowego z firmą PERLEX Paweł Zarzycki z Krakowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W bieżącym roku podpisano w trybie poza ustawą pzp umowę z firmą Pelc Marek "Projekt 3" z Rybnika na usługę nadzoru inwestorskiego. Zadanie uwzględniono we wniosku do Polskiego Ładu. Realizacja zadania uzależniona była od przyznanych środków dofinansowania. Ostatecznie Gmina nie uzyskała dofinansowania.	1 476,00 1 476,00	2,95	2020 2022

50	801	80101	Termomodernizacja budynku PSP Nr 5	50 000,00	1 476,00	W posiadaniu Wydziału program funkcjonalno-użytkowy i audyt. Zadanie uwzględniono we wniosku do Polskiego Ładu. Realizacja zadania uzależniona była od przyznanych środków dofinansowania. Ostatecznie Gmina nie uzyskała dofinansowania.	1 476,00 1 476,00	2,95	2020 2022
51	801	80101	PT i wykonanie parkingu przy PSP11	80 000,00	0,00	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową do Wydziału Zamówień Publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.12.2021 roku. Zadanie na etapie weryfikacji ofert.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
52	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19	350 000,00	1 230,00	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.12.2021 roku. Zadanie na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.	1 230,00 1 230,00	0,35	2021 2022
53	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi	10 000,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania wraz z materiałami niezbędnymi do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
54	801	80101	Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach – szkoły	97 235,85	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
55	801	80104	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa	50 000,00	44 190,00	Umowa podpisana w dniu 18.08.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą ARCHITEKT Mirosław Jasiurkowski z Chorzowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. Pozwolenie w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.	44 190,00 44 190,00	88,38	2021 2025
56	801	80104	Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście - B.O.	50 000,00	34 085,16	W wyniku przetargu nieograniczonego w listopadzie 2020 roku podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	34 085,16 34 085,16	68,17	2021 2021
57	801	80104	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24	100 000,00	0,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przekazana przez Dyrektora Przedszkola Nr 24 w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Decyzja pozwolenia na budowę w posiadaniu Wydziału.	0,00 0,00	0,00	2021 2024

58	801	80104	Modernizacja kuchni (PP10)	660 000,00	512 908,84	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Piotr Górski Usługi Inżyniersko-Budowlane BUDMISTRZ ze Starego Koźła. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą pzp podpisano umowę na roboty budowlane - wykonanie instalacji c.o. z firmą EVE-ROM R. Zaborniak z Kędzierzyna-Koźła oraz zlecono nadzór inwestorski branży sanitarnej firmie RENA Z. Piebiak z Kędzierzyna-Koźła.	512 908,84 512 908,84	77,71	2021 2022
59	801	80104	Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych	194 700,00	152 836,50	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z Firmą Inżynierską „ALOG” Gerard Gola z Kędzierzyna-Koźła. Roboty zostały wstrzymane z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zakończenie robót nastąpi w czasie 19 dni kalendarzowych od wznowienia robót przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zadanie w trakcie realizacji.	152 836,50 152 836,50	78,50	2021 2022
60	801	80104	Modernizacja kuchni (PP8)	400 000,00	268 741,71	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Piotr Górski Usługi Inżyniersko-Budowlane BUDMISTRZ ze Starego Koźła. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na nadzór inwestorski branży sanitarnej z firmą Zakład Usług Budowlanych "RENA" Z. Piebiak z Kędzierzyna-Koźła.	268 741,71 268 741,71	67,19	2021 2022
61	801	80104	Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach – przedszkola	432 733,29	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
62	852	85203	Modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2	70 000,00	30 258,00	Umowa na wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego podpisana w dniu 19.11.2020 r. z firmą Pracownia Projektowa PROJEKT STUDIO 2000 Beata Domińczyk-Łyśniewska z Opola. Program funkcjonalno-użytkowy w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania w formule "zaprojektuj i wybuduj" na realizację zadania. Inwestycja zgłoszona do Polskiego Ładu. Realizacja uzależniona od przyznania środków. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.	30 258,00 30 258,00	43,23	2018 2025
63	855	85516	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6	100 000,00	61 670,00	Umowa podpisana w dniu 28.12.2020 r. z firmą Marek Pelc PROJEKT 3 z Rybnika na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W posiadaniu Wydziału inwentaryzacja i ekspertyza techniczna, oczekujemy na dokumentację projektową. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.01.2022 r.	61 670,00 61 670,00	61,67	2020 2024

64	855	85516	Przebudowa pomieszczeń w Żłobku Nr 10	20 000,00	0,00	W wyniku postępowania poza ustawą (wysłano ZAPYTANIE OFERTOWE do trzech firm). Wyłoniono wykonawcę na oboty budowlane firmę "MARABUD" Zakład Remontowo Budowlano Usługowy Marek Andrusyszyn z Kędzierzyna-Koźła. Postępowanie na etapie podpisywania umowy.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
65	855	85516	Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach – żłobki	159 627,83	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
66	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	555 000,00	147 683,81	W ramach zadania zlecono: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego 16 w Kędzierzynie-Koźlu - wystąpiono o warunki techniczne. 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia przejść dla pieszych na Osiedlu Stare Miasto w Kędzierzynie-Koźlu - wystąpiono o warunki techniczne. 3. Przebudowa oświetlenia ul. Mostowa i ul. Chemików - II etap. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Postępowanie unieważniono. 4. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Sławiecka przy domu handlowym Hermes oraz przy kościele parafialnym. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z firmą Marcin Olejnik PHU ELMO z Kędzierzyna-Koźle. Zadanie w trakcie realizacji. 5. W trybie poza ustawą w dniu 16.09.2020 r. podpisano umowę z firmą PH EMPIRIA Janusz Kolenda z Kędzierzyna-Koźła na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia przy ul. Wróblewskiego. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Przygotowano wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Oczekujemy na wszczęcie postępowania. 6. W trybie poza ustawą w dniu 14.07.2020 r. podpisano umowę z firmą Andrzej Klimowicz Zakład Usługowy „ELPRO” z Kędzierzyna-Koźła na budowę oświetlenia przy ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu. Zadanie w trakcie realizacji.	147 683,81 147 683,81	26,61	2017 2027

67	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie - BO	51 575,00	15 285,33	Umowa podpisana w dniu 30.10.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Andrzej Klimowicz Zakład Usługowy ELPRO z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych.	15 285,33 15 285,33	29,64	2021 2021
68	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	410 000,00	393 491,51	<p>W ramach zadania budżetowego zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy Młynówki na odcinku od wału do przepustu na ul. Dunikowskiego. Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania, opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oruruowania gminnego cieku wodnego na działce nr 1004 na Osiedlu Rogi przy parafii NMP Królowej Świata przy ul.K.K.Baczyńskiego. W czerwcu 2020 roku podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe "Inżynieria Sanitarna" z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału.</p> <p>3. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 25A i 27 wraz z oświetleniem ulicznym na ul. Orkana. W dniu 22.12.2020 r. podpisano umowę z firmą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” z siedzibą w Boronowie. W dniu 18.03.2021 przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.</p> <p>4. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane na wykonanie kanalizacji deszczowej os. Cisowa od studni D20-D24.Podpisano umowę z firmą Zakład OgólnobudowlanyA.Kiowski z Niezdrowic. Zadanie zakończone.</p> <p>5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji ściekowej ul. Skarbowa. Od początku roku zostały ogłoszone IV postępowania na dokumentację, żadna oferta nie została wybrana, gdyż przewyższała środki przeznaczone na realizację zadania. Ogłoszono V postępowanie, w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Inżynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski z Dziewkowic. Trwają prace projektowe.</p> <p>6. W wyniku przetargu niograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane na budowę kan.deszczowej w celu odwodnienia terenu w rejonie budynku Modrzejewskiej 4. Podpisano umowę z firmą POLINSTAL z Krapkowic. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	393 491,51 393 491,51	95,97	2018 2027

69	900	90095	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 - etap I i II - B.O.	448 263,00	446 094,67	W trybie negocjacji udzielono zamówienia i zawarto w dniu 29.09.2020 roku umowę na roboty budowlane z firmą GABART z Izbicka. W październiku 2020 roku przekazano plac budowy. Roboty zostały wykonane i odebrane w kwietniu 2021 roku. Zadanie zakończone.	446 094,67 446 094,67	99,52	2021 2021
70	900	90095	Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów- etap I - B.O.	316 225,00	37 574,00	W wyniku przetargu nieograniczonego 31.12.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu – etap I – B.O. z firmą ADAGON z Koszęcina. W dniu 30.12.2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na robotę budowlaną. Zadanie w trakcie realizacji.	37 574,00 37 574,00	11,88	2021 2022
71	900	90095	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	101 667,00	0,00	Brak zgody Konserwatora Zabytków na lokalizację przedmiotowego zadania w zabytkowym parku, z czym nie zgadza się wnioskodawca wniosku do Budżetu Obywatelskiego.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
72	900	90095	Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu - B.O.	70 000,00	7 784,00	W trybie zamówienia z wolnej ręki zawarto w dniu 27.10.2020 r. umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z firmą NEW AGE SPORT CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą. Złożenie ofert nastąpiło w dniu 20.09.2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania podpisano umowę na roboty budowlane w dniu 22.11.2021 r. z firmą NEW AGE SPORT CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	7 784,00 7 784,00	11,12	2021 2022
73	900	90095	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	179 000,00	29 397,00	W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 03.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Archidom Bernard Łopacz z siedzibą w Raciborzu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. W dniu 01.12.2021 opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych - III postępowanie.	29 397,00 29 397,00	16,42	2021 2022



74	900	90095	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej - B.O	196 171,00	28 365,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą Pronako Paweł Musioł z Opola. Dokumentacja w posiadaniu tutejszego Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 22.06.2021 r. złożono do Wydziału Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację II części zadania - dojazd do altany śmietnikowej. Złożone oferty przewyższyły środki, jakie zostały przeznaczone na realizację tego zadania. Postępowanie unieważniono. Przygotowano wniosek na wszczęcie II postępowania na wykonanie dojazdu do altany śmietnikowej. Składanie ofert wyznaczono na dzień 21.01.2022 roku.	28 365,00 28 365,00	14,46	2021 2022
75	900	90095	Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarzy	50 000,00	0,00	W dniu 28.12.2021 roku podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie podświetlonej tablicy z firmą KATHRIN-SIGN sp. z o.o. z Urbanowic. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
76	900	90095	Alejk spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego	435 000,00	0,00	Przeprowadzono dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Pierwsze postępowanie unieważniono, gdyż złożona oferta przewyższyła środki przeznaczone na realizację zadania. W drugim postępowaniu termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.12.2021 roku. Trwa weryfikacja ofert.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
77	900	90095	Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) – B.O.	5 000,00	0,00	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Wydziału Zamówień Publicznych. Termin skłaniania ofert wyznaczono na dzień 11.01.2022 rok.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
78	900	90095	Plac Zabaw „Jordanek” za Żłobkiem Nr 6 – B.O.	5 000,00	0,00	W przygotowaniu materiały do wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową. Wystąpiono o wytyczne do sformułowania opisu przedmiotu zamówienia.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
79	900	90095	Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout – os Rogi – B.O.	5 000,00	0,00	W przygotowaniu materiały do wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową. Wystąpiono o wytyczne do sformułowania opisu przedmiotu zamówienia.	0,00 0,00	0,00	2021 2022

80	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	350 000,00	301 204,00	<p>W ramach zadania budżetowego zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy LAMUSA - w wyniku negocjacji z wolnej ręki podpisano umowę z firmą Pracownia Inżynierak Czesław Hodurek z Krakowa. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>2. Wykonanie prac konserwatorskich wschodniego muru obronnego, stanowiące realizację zaleceń pokontrolnych OWKZ. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 15.10.2020 r. umowę z firmą Renowo z Jaworzna na wykonanie prac konserwatorskich z opracowaniem programu konserwatorskiego i projektu budowlanego. Wykonano program konserwatorski, projekt budowlany, wykonawca 14.12.2020 r. złożył wniosek o zatwierdzenie programu konserwatorskiego i wydanie pozwolenia konserwatorskiego do OWKZ oraz złożył wniosek o pozwolenie na budowę. W dniu 03.03.2021 przekazano plac budowy. Odbioru końcowego zadania dokonano 13.05.2021 r. Zadanie zakończone.</p> <p>3. W wyniku III przetargu nieograniczonego w dniu 07.10.2021 r. zawarto umowę na wykonanie prac konserwatorskich związane z zabezpieczeniem reliktu średniowiecznej wieży zabytkowego kompleksu zamkowego w Kędzierzynie-Koźlu. Wybrany wykonawca Piotr Górski USŁUGI INŻYNIERSKO – BUDOWLANE „BUDMISTRZ” ze Starego Koźla. W dniu 23.11.2021 przekazano obiekt i plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>4. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą Architektura &amp; Projekty Damian Bejton z Czerwionka-Leszczyny na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Kraszewskiego. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Ogłoszono przetarg niograniczony na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Konsorcjum w składzie: PHU PROPECTUS z Niezdrowic i Zakład Budowlany Artur Kiowski z Niezdrowic. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	301 204,00 301 204,00	86,06	2008 2028
----	-----	-------	---	------------	------------	--	--------------------------	-------	--------------

81	921	92195	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła	128 764,62	0,00	W ramach zadania przystąpiono do realizacji robót budowlanych "Remont budynku krematorium dawnego hitlerowskiego obozu pracy w Sławięcicach". W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę w dniu 14.12.2020 r. z wykonawcą robót firmą Budmistrz Piotr Górski ze Starego Koźła. Zadanie zakończone.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
82	926	92601	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach	269 616,19	268 660,87	Wyłoniono Wykonawcę Robót-Konsorcjum Firm: 1. Zakład Ogólnobudowlany Artur Kijowski 47-143 Niezdrowice ul. Wiejska 8. 2. P.H.U. "PROFECTUS" Sp. z o.o. Niezdrowice ul. Wiejska 8A. W dniu 19.04.2021 r. Zamawiający przekazał plac budowy Wykonawcy robót. W związku z wystąpieniem kolizji istniejącego drzewostanu z elementami realizowanego zadania (w trakcie wytyczania obiektu w dniu 20.04.2021 r.) roboty zostały wstrzymane a Zamawiający wystąpił do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie drzewostanu będącego w kolizji z realizowanym zadaniem. W dniu 24.06.2021 r. Zamawiający otrzymał pozwolenie na wycinkę drzewostanu będącego w kolizji z inwestycją. Zadanie w trakcie realizacji.	268 660,87 268 660,87	99,65	2021 2022
83	926	92601	Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód - B.O	681 874,00	681 456,27	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane na budowę skateparku Etap II (ostatni). W dniu 24.02.2021 r. zawarto umowę z wykonawcą Firmą Inżynierską „ALOG” GERARD GOLA z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	681 456,27 681 456,27	99,94	2021 2021

II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	2 306 000,00	923 358,60	Urządzenie "zielonych" kompleksów i podwórek: ul. Miła, Lompy, Powstańców i Dmowskiego. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 27.07.2020 cztery umowy (na każdy z terenów) z wykonawcą Fiori sp. z o.o. z Tarnowskich Gór w formule "zaprojektuj - wybuduj". Wykonano koncepcje programowo-przestrzenne dla każdego z terenów, dokonano częściowej wycinki drzew i krzewów. W dniu 24.06.2021 przekazano wykonawcy place budowy na ul. Powstańców, Lompy i Dmowskiego. W dniu 02.07.2021 nastąpiło przekazanie placu budowy przy ul. Miłej. W dniu 06.12.2021 Wykonawca zgłosił wykonanie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego na wszystkich czterech lokalizacjach. W dniu 20.12.2021 przystąpiono do odbioru końcowego. Zadanie na etapie odbiorów końcowych.	923 358,60 923 358,60	40,04	2021 2021
2	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	0,00	1 379 471,40	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
3	600	60016	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	3 223 000,00	2 292 574,72	Umowa podpisana w dniu 23.03.2020 r. na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj z Konsorcjum w składzie: GRAMAR z Lublińca (Lider) i REMOST Sp.z o.o., Sp. Komandytowa z Olesna (członek). Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano decyzję ZRID nr 1/2021 z dnia 17.06.2021 r. z rygorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 05.07.2021 roku przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	2 292 574,72 2 292 574,72	71,13	2021 2021
4	600	60016	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	0,00	608 380,28	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
5	600	60016	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego	35 000,00	0,00	W przygotowaniu materiały do wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
6	852	85203	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Zakup i montaż oranżerii przy Magnolii w ramach "RAZEM RAŹNIEJ"	15 000,00	0,00	W przygotowaniu materiały do wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową. Wystąpiono o wytyczne do sformułowania opisu przedmiotu zamówienia.	0,00 0,00	0,00	2021 2022

7	852	85220	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6	30 000,00	0,00	W przygotowaniu materiały do wszczęcie postępowania do udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
8	921	92109	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania, opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0,00	2021 2023
9	921	92195	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla	97 000,00	97 000,00	W ramach zadania przystąpiono do realizacji robót budowlanych "Remont budynku krematorium dawnego hitlerowskiego obozu pracy w Sławięcicach". W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę w dniu 14.12.2020 r. z wykonawcą robót firmą Budmistrz Piotr Górski ze Starego Koźla. Zadanie zakończone.	97 000,00 97 000,00	100,00	2021 2021
10	926	92601	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach	129 783,81	45 000,00	Wyloniono Wykonawcę Robót-Konsorcjum Firm: 1.Zakład Ogólnobudowlany Artur Kijowski 47-143 Niezdrowice ul. Wiejska 8. 2. P.H.U. "PROFECTUS" Sp. z o.o. Niezdrowice ul. Wiejska 8A. W dniu 19.04.2021 r. Zamawiający przekazał placu budowy Wykonawcy robót. W związku z wystąpieniem kolizji istniejącego drzewostanu z elementami realizowanego zadania ( w trakcie wytyczania obiektu w dniu 20.04.2021 r.) roboty zostały wstrzymane a Zamawiający wystąpił do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie drzewostanu będącego w kolizji z realizowanym zadaniem.W dniu 24.06.2021 r. Zamawiający otrzymał Pozwolenie na wycinkę drzewostanu będącego w kolizji z inwestycją. Zadanie w trakcie realizacji.	45 000,00 45 000,00	34,67	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>26 097 800,82</b>	<b>17 242 140,39</b>		<b>17 242 140,39</b> <b>17 242 140,39</b>	<b>66,07</b>	
<b>• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	800 000,00	130 237,00	Środki na zadanie zostały wydatkowane na wykup nieruchomości w drodze zakupu, zamiany na ul. Ks. Twardowskiego, ul. K. Pułaskiego i ul. K.Przerwy-Tetmajera.	130 237,00 130 237,00	16,28	2021 2021
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane z powodu spadku wartości nieruchomości po opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	0,00 0,00	0,00	2021 2021

3	921	92120	Dofinansowanie modernizacji obiektów zabytkowych	350 000,00	80 000,00	Środki wydatkowane dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej na renowację ceglano-kamiennych przypór wieży kościoła parafialnego.	80 000,00 80 000,00	22,86	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>1 200 000,00</b>	<b>210 237,00</b>		<b>210 237,00</b> <b>210 237,00</b>	<b>17,52</b>	
<b>• Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu	50 000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane z powodu braku samochodów na rynku.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
2	754	75412	Wymiana gazowego pieca centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławięcicach	45 500,00	45 500,00	Zadanie zrealizowano.	45 500,00 45 500,00	100,00	2021 2021
3	754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławięcicach	27 160,00	27 160,00	Zadanie zrealizowano.	27 160,00 27 160,00	100,00	2021 2021
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z funkcją ratownictwa wodnego dla OSP ORW Koźle	147 500,00	147 499,56	Zadanie zrealizowano.	147 499,56 147 499,56	99,99	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>270 160,00</b>	<b>220 159,56</b>		<b>220 159,56</b> <b>220 159,56</b>	<b>81,49</b>	
<b>• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	3 500 000,00	2 569 930,71	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r. udzielono dotacji 519 wnioskodawcom, w tym 275 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 9 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 5 osobom, które zamontowały w swoim budynku mieszkalnym pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej. Wyplacono 218 wnioskodawcom, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną oraz 10 wnioskodawcom, którzy zakupili na swoją nieruchomość zbiornik do gromadzenia wody opadowej. Poza tym zaagnowanych zostało kolejnych 144 umów na kwotę 804.400,00 zł.	2 569 930,71 2 569 930,71	73,43	2021 2022

2	900	90095	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych	412 000,00	79 500,00	Zakupiono i zamontowano nowy zestaw zabawowy wraz z wykonaniem właściwej strefy bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Gajowej.	79 500,00 79 500,00	19,30	2021 2022
3	900	90095	Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - B.O.	124 400,00	0,00	W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej, zadanie do realizacji w 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
4	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I i II - B.O.	101 088,18	0,00	Zadanie do realizacji w 2022 r. (łącznie etap I, II i III).	0,00 0,00	0,00	2021 2021
5	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap III – B.O.	5 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
6	900	90095	Modernizacja boiska na placu zabaw przy ul. Gajowej – B.O.	5 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
7	900	90095	Zielony plac zabaw – rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów – B.O.	5 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	900	90019	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	394 800,00	50 400,00	Dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych ze środków RPO WO w połączeniu ze środkami pochodzącymi z budżetu Gminy. W 2021 r. dofinansowanie w ramach tego programu otrzymało 6 osób.	50 400,00 50 400,00	12,77	2021 2021
2	900	90019	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II	110 000,00	33 600,00	Dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych ze środków RPO WO w połączeniu ze środkami pochodzącymi z budżetu Gminy. W 2021 r. dofinansowanie w ramach tego programu otrzymały 4 osoby.	33 600,00 33 600,00	30,55	2021 2021
3	900	90019	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap III	117 600,00	33 600,00	Dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych ze środków RPO WO w połączeniu ze środkami pochodzącymi z budżetu Gminy. W 2021 r. dofinansowanie w ramach tego programu otrzymały 4 osoby.	33 600,00 33 600,00	28,57	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>4 774 888,18</b>	<b>2 767 030,71</b>		<b>2 767 030,71</b> <b>2 767 030,71</b>	<b>57,95</b>	
<b>• Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	750	75023	Zakup mebli biurowych dla potrzeb Straży Miejskiej, Wydziału ZD, GNP oraz innych	82 394,77	82 005,33	Zadanie zrealizowano, w trybie przetargu nieograniczonego.	82 005,33 82 005,33	99,53	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>82 394,77</b>	<b>82 005,33</b>		<b>82 005,33</b> <b>82 005,33</b>	<b>99,53</b>	

• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	267 000,00	266 424,21	Zakupiono m.in.: 21 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 21 monitorów, 7 drukarek, 2 skanery, 15 laptopów, 2 serwery z dyskami, zakup licencji ORACLE. Przeprowadzono 5 postępowań o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.	266 424,21 266 424,21	99,78	2021 2021
2	750	75023	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	48 000,00	47 970,00	Zadanie zrealizowano.	47 970,00 47 970,00	99,94	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>315 000,00</b>	<b>314 394,21</b>		<b>314 394,21 314 394,21</b>	<b>99,81</b>	
• Wydział Zarządzania Drogami									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60011	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni – etap I – B.O.	129 756,00	97 165,42	Zadanie dotyczy budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 40 na odcinku od ul. Tuwima do śluzy Nowa Wieś - etap I w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zrealizowano.	97 165,42 97 165,42	74,88	2021 2021
2	600	60011	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni od numeru 87 do 71 – B.O.	5 000,00	0,00	Zadanie dotyczy budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 40 na odcinku od nr 87 do nr 71 w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie do realizacji w 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
3	600	60014	Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I – B.O.	98 347,00	62 878,25	Zadanie dotyczy przebudowy drogi w Lenartowicach. Zadanie zostało zrealizowane w części, ze względu na złe warunki atmosferyczne.	62 878,25 62 878,25	63,94	2021 2021
4	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	1 270 000,00	1 000 064,58	W ramach zadania wykonano: Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Eichendorffa w Sławięcicach, wykonanie nawierzchni - wyspa Koźle, wykonanie dojazdu do ogródków działkowych w parku w Koźlu, utwardzenie terenu przy al. Spokojnej, remont mostu im. Ludwikowskiego, wykonanie progu zwalniającego w ciągu ul. Morcinka-Archimedes, wykonano progi zwalniające w ciągu ul. Orzeszkowej, zakupiono mapę do celów projektowych - wał Kłodnica.	1 000 064,58 1 000 064,58	78,75	2021 2025
5	600	60016	Budowa odcinka chodnika przy ul. Wrzosowej – B.O.	5 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	600	60016	Zakup parkometrów	40 000,00	39 237,00	Zakupiono dwa parkometry.	39 237,00 39 237,00	98,09	2021 2021
2	600	60016	Zakup 4 stacji naprawy rowerów	25 000,00	22 627,08	Zakupiono cztery stacje naprawy rowerów.	22 627,08 22 627,08	90,51	2021 2021



3	600	60016	Zakup dwóch wiat przystankowych	14 000,00	11 685,00	Zakupiono dwie wiaty przystankowe.	11 685,00 11 685,00	83,46	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>1 587 103,00</b>	<b>1 233 657,33</b>		<b>1 233 657,33</b> <b>1 233 657,33</b>	<b>77,73</b>	
<b>• Wydział Działalności Gospodarczej</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	30 000,00	30 000,00	W związku z realizacją zadania pn. "Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu".	30 000,00 30 000,00	100,00	2021 2021
2	700	70095	Wniesienie wkładu pieniężnego do nowo tworzonej Spółki SIM Opolskie Południe	3 000 000,00	3 000 000,00	Zadanie zrealizowano.	3 000 000,00 3 000 000,00	100,00	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>3 030 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>		<b>3 030 000,00</b> <b>3 030 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>RAZEM URZĄD MIASTA</b>				<b>37 357 346,77</b>	<b>25 099 624,53</b>		<b>25 099 624,53</b> <b>25 099 624,53</b>	<b>67,19</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	926	92601	Modernizacja stadionu w Koźlu	150 000,00	147 464,93	Zadanie zrealizowano.	147 464,93 147 464,93	98,31	2021 2021
2	926	92601	Modernizacja dachu hala główna HWS Azoty	100 000,00	100 000,00	Zadanie zrealizowano.	100 000,00 100 000,00	100,00	2021 2021
3	926	92601	Wymiana urządzeń skateparku - strefa ALJ.P.II	380 000,00	378 388,36	Zadanie zrealizowano.	378 388,36 378 388,36	99,58	2021 2021
4	926	92601	Naprawa dachu Orlik Skarbowa	40 000,00	39 800,00	Zadanie zrealizowano.	39 800,00 39 800,00	99,50	2021 2021
5	926	92601	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack – stadion Blachownia	18 450,00	17 555,04	Zadanie zrealizowano.	17 555,04 17 555,04	95,15	2021 2025
6	926	92601	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Sławięcicach	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowano.	30 000,00 30 000,00	100,00	2021 2021
7	926	92601	Wymiana obecnego oświetlenia na ekologiczne i oszczędne źródła LED w Hali Widowiskowo-Sportowej AZOTY Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa	885 600,00	464 148,64	Zadanie objęte jest współfinansowaniem Samorządu Województwa Opolskiego w ramach dotacji celowej.	464 148,64 464 148,64	52,41	2021 2022
8	926	92601	Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ul. Przechodniej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – I etap – B.O.	5 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
9	926	92601	Park linowy przy ul. Szkolnej – B.O.	5 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2022

<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	926	92601	Automat szorujący zbierający wodę (mały) Wodne oKko	15 000,00	12 152,45	Zadanie zrealizowano.	12 152,45 12 152,45	81,02	2021 2021
2	926	92601	Zakup samochodu służbowego	54 500,00	51 597,08	Zadanie zrealizowano.	51 597,08 51 597,08	94,67	2021 2021
3	926	92601	Zakup przyczepki do samochodu służbowego	5 500,00	5 300,62	Zadanie zrealizowano.	5 300,62 5 300,62	96,37	2021 2021
<b>RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>				<b>1 689 050,00</b>	<b>1 246 407,12</b>		<b>1 246 407,12</b> <b>1 246 407,12</b>	<b>73,79</b>	
<b>– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	700	70001	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	565 491,00	560 411,77	1) Wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kosztorysem w budynkach mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 41B/4, 41/3, 43/3, 43/8, 43/10 oraz przy ul. Aleksandra Głowackiego 12/1, 12A/2, 12A/4, 16/1, 16/3, 16/4, 16/5 - Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT Marek Burzyński ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice. 2) Wykonanie projektu instalacji etażowej gazowej centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Mikołaja Reja 10/2 w Kędzierzynie-Koźlu - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-205 Kędzierzyn-Koźle. 3) Zakup materiałów na zmianę systemu ogrzewania dla lokalu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 29/IV - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 4) Zakup materiałów na zmianę systemu ogrzewania dla lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 45/5 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 5) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Karola Szymanowskiego 37b/2, 37b/3, 37b/1, 37a/1 - Przedsiębiorstwo Usługowe RIM s.c. Maria Zięba Roman Machura ul. Gliwicka 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.  6) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 11/4, 11/5, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/12 zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym materiał pomocniczy - Firma Usługowo-Handlowa EVE-ROM Roman Zaborniak ul. Morełowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.	560 411,77 560 411,77	99,10	2021 2021

					<p>7) Opinia kominiarska na potrzeby wykonania projektu kotłowni gazowej zlokalizowanej na strychu budynku przy ul. Sławięcickiej 9 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 8) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego i robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Sławięcickiej 9 ( Sławięcicka 9/1, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9) zgodnie z załączonym przedmiarem robót - PPHU INSTAL GREŃ ul. Walerego Krząszcza 22, 43-436 Górk Wielkie 9) Opinia kominiarska przewodów kominowych Piastowska 27/14 - Zakład Usług Kominiarskich Krystian Motyka Okręg I ul. Życzliwa 20, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 10) Montaż wkładu kominowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mikołaja Reja 10/2 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 11) Opinia kominiarska przewodów kominowych 24 Kwietnia 11/7 - Zakład Usług Kominiarskich Grzegorz Szlachin Zakład Usług Kominiarskich ul. Kolejowa 8, 47-214 Komorno. 12) Zakup materiałów na potrzeby wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Koszykowej 3A/8 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 13) Wkład kominowy - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Mikołaja Reja 10/2 - Technika Grzewcza i Sanitarna WIM Ryszard Maciejewski ul. Gliwicka 76A, 47-223 Brzeźce. Przetarg nieograniczony - Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz projektem stanowiącym materiał pomocniczy - Firma Usługowo-Handlowa EVE-ROM Roman Zaborniak ul. Morełowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 14) Zadanie nr III: Grunwaldzka 29/VI; Aleksandra Głowackiego 12/1, 16/3 - Firma Usługowo-Handlowa EVE-ROM Roman Zaborniak ul. Morełowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>Przetarg nieograniczony - Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz projektem stanowiącym materiał pomocniczy - PPHU INSTAL GREŃ ul. Walerego Krzyszczaka 22, 43-436 Górki Wielkie. 15) Zadanie nr I: Klonowa 5/4, 5/6, 5/9, 5/10. 16) Zadanie nr II - Żeglarska 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, Koszykowa 21C/2. 17) Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego i robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych przy ul. Karola Szymanowskiego 47A/1, Karola Szymanowskiego 47A/4 - Firma Usługowo-Handlowa EVE-ROM Roman Zaborniak ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 18) Wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 27/14, Grunwaldzkiej 45/3, Henryka Dąbrowskiego 5/5, Józefa Elsnera 5/1 - Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT Marek Burzyński ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice. 19) Wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych - Ciasna 1/I, Ciasna 1/1, Ciasna 1/2- Zakład Usług Kominarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 20) Opinia kominarska przewodów kominowych Józefa Elsnera 5/1 - Zakład Usług Kominarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 21) Opinia kominarska przewodów kominowych Walerego Wróblewskiego 3/1 - Zakład Usług Kominarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 22) Zakup materiałów na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przy ul. Fryderyka Chopina 13/1 - PPHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 23) Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z kosztorysem inwestorskim w lokalu mieszkalnym przy ul. Marynarskiej 5A/1 - Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT Marek Burzyński ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>24) Zakup materiałów na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeglarskiej 11/6 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 25) Zakup materiałów na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeglarskiej 11/3 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 26) Zakup materiałów na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 27) Wykonanie projektu instalacji etażowej gazowej i centralnego ogrzewania wraz z kosztorysem inwestorskim w lokalu mieszkalnym przy ul. Walerego Wróblewskiego 3/1 - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11. 47-205 Kędzierzyn-Koźle. 28) Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z kosztorysem inwestorskim w lokalu mieszkalnym przy ul. Ciasnej 1 - Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT Marek Burzyński ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice. 29) Wykonanie projektu instalacji etażowej gazowej i centralnego ogrzewania wraz z kosztorysem inwestorskim w lokalach mieszkalnych przy ul. Piotra Skargi 85/5, Juliusza Słowackiego 6/1, Juliusza Słowackiego 8/3 - Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT Marek Burzyński ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice. 30) Wykonanie obmiarów i kosztorysów inwestorskich na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem do sieci miejskiej w lokalach gminnych przy ul. Piotra Skargi 28/2, 28/8, 30/8 - Zakład Usług Budowlanych RENA ul. Kościuszki 35/3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 31) Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan (zbiornik naziemny V=2700 dm wraz z przyłączem gazu do budynku oraz wewnętrzną instalacją gazową w budynku przy ul. Ciasnej 1 w Kędzierzynie-Koźlu - Firma Usługowo-Handlowa EVE-ROM ul. Morełowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 32) Zakup materiałów na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 28/2 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>33) Zakup materiałów na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 30/8 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 34) Zakup materiałów na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 28/8 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 35) Opinia kominiarska przewodów kominowych Piotra Skargi 85/5 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 36) Montaż wkładu kominowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 85/5 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 37) Montaż regulatora i uruchomienie piece dwufunkcyjnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 85/5 -FHU UNIVERS UL. Łukasiewicza 47B/2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 38) Wykonanie projektu instalacji etażowej gazowej i centralnego ogrzewania wraz z kosztorysem inwestorskim w lokalu mieszkalnym przy ul. Władysława Planetorza 9/13 - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-205 Kędzierzyn-Koźle.</p> <p>39) Zakup materiałów na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 85/5 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 40) Zakup materiałów na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Henryka Dąbrowskiego 5/5 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 41) Zakup materiałów na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego 8/3 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 42) Zakup materiałów na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego 6/1- PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

						43) Zakup materiałów na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Walerego Wróblewskiego 3/1 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 44) Wykonanie przyłącza gazu do budynku przy ul. Ciasnej 1 - Firma Usługowo-Handlowa EVE-ROM ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.			
2	700	70001	PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14	200 000,00	23 862,00	1) Wykonanie projektu termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą zszywania w budynku mieszkalnym przy ul. Bolesława Limanowskiego 12-14 będącym w zasobach Gminy Kędzierzyn-Koźle - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-205 Kędzierzyn-Koźle. 2) Wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarem termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą zszywania w budynku mieszkalnym przy ul. Bolesława Limanowskiego 12-14 - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-205 Kędzierzyn-Koźle.	23 862,00 23 862,00	11,93	2021 2022
3	700	70001	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	1 050 000,00	1 019 774,19	1) Przetarg nieograniczony - Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych: Zadanie nr 1 - 11 Listopada 1C/6, Jana Matejki 18/3, Piotra Skargi 87/1; Zadanie nr 2 - Wyzwolenia 18-20/5, Cypriana Kamila Norwida 2B/5, Cypriana Kamile Norwida 2B/14; Zadanie nr 3 - Karola Szymanowskiego 49B/8, Marynarska 5A/1, Elizy Orzeszkowej 10/9; Zadanie nr 4 - Władysława Planetorza 1/6, Grunwaldzka 45/3 - Zakład Usługowo-Handlowy TINBUD s.c. Zbigniew Trojanowski Bogumiła Trojanowska ul. Królowej Jadwigi 10, 47-232 Kędzierzyn-Koźle. 2) Opinia kominiarska przewodów kominowych Władysława Planetorza 1/6 - Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Francuz ul. Piastowska 45, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 3) Przetarg nieograniczony – Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych Zadanie nr 1 - Sławięcicka 9/5; Zadanie nr 2 - modernizacja ścian i poddasza - Sławięcicka 9/10; Zadanie nr 3 - modernizacja wentylacji grawitacyjnej - Sławięcicka 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10 - MENTOR Budownictwo i Usługi Arkadiusz Kałużyński ul. Pamięci Sybiraków 17/4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.	1 019 774,19 1 019 774,19	97,12	2021 2021

					<p>4) Opinia kominiarska przewodów kominowych Cypriana Kamila Norwida 2B/5, 2B/14, Wyzwolenia 18-20/5, Elizy Orzeszkowej 10/9, 11 Listopada 1C/6, Jana Matejki 18/3, Grunwaldzka 45/3 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 5) Przetarg nieograniczony - Modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Elizy Orzeszkowej 25/1 w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z załączonym przedmiarem robót - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BETA-ELEKTRO Józef Tonderys ul. Pusta 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 6) Przetarg nieograniczony - Modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego część 2; ZADANIE nr 1 - Juliana Tuwima 10/1, Juliana Tuwima 10/5; ZADANIE nr 2 - Grunwaldzka 45/7+8, Pawła Stalmacha 13C/1; ZADANIE nr 3 - Piotra Skargi 36/2, Rynek 12/5 - Zakład Usługowo-Handlowy TINBUD s.c. Zbigniew Trojanowski Bogumiła Trojanowska ul. Królowej Jadwigi 10, 47-232 Kędzierzyn-Koźle. 7) Wykonanie kosztorysów remontów pustostanów według załączonego wykazu - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-205 Kędzierzyn-Koźle. 8) Wykonanie kosztorysów remontów pustostanów według załączonego wykazu - Zakład Remontowo-Transportowy Witold Lewandowski ul. Arki Bożka 7/1, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.</p> <p>9) Zakup materiałów na modernizację gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława Planetorza 9/13 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 10) Opinia kominiarska przewodów kominowych Piotra Skargi 87/1 - Zakład Usług Kominiarskich Grzegorz Szlachin ul. Kolejowa 8, 47-214 Komorno. 11) Opinia kominiarska przewodów kominowych Jana Matejki 22/5- Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 12) Opinia kominiarska przewodów kominowych Juliana Tuwima 6/11 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 13) Opinia kominiarska przewodów kominowych Pawła Stalmacha 13C/1 - Zakład Usług Kominiarskich Arkadiusz Tylka ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>14) Zakup materiałów na modernizację gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Matejki 22/5 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 15) Zakup materiałów na modernizację gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Pawła Stalmacha 13B/5 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 16) Zakup materiałów na modernizację gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Jurija Gagarina 8E/7 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 17) Zakup materiałów na modernizację gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Jurija Gagarina 8C/9 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 18) Zakup materiałów na modernizację gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Romana Dmowskiego 2C/5 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 19) Zakup kuchenek do remontowanych lokali mieszkalnych przy ul. Władysława Planetorza 9/13, Jana Matejki 22/5, Juliana Tuwima 6/11 - PHU ED-MAR E. Zasadowski, K. Zasadowski, G. Zasadowska sp. jawna ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 20) Umowa zlecenie - modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Matejki 22/5.</p>			
4	700	70001	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6, będącego w trwałym zarządzie MZBK	34 293,00	34 292,40	Opracowanie kompletnej dokumentacji oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Dyrekcji Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 6 - YELL sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 11/2C, 41-100 Siemianowice Śląskie.	34 292,40 34 292,40	99,99	2021 2021
5	700	70001	PT i wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków nr 1, 3, 5 i 7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu	98 820,00	9 500,00	Wykonanie projektu technicznego dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków 1, 3, 5 i 7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Joanna Mazurkiewicz ul. Stanisława Wyspiańskiego 30H, 47-206 Kędzierzyn-Koźle.	9 500,00 9 500,00	9,61	2021 2021

6	700	70001	PT oraz wymiana więźby dachowej i modernizacja 3 pustostanów w budynku przy ul. Skarbowej 1	130 000,00	105 780,00	Wykonania projektu modernizacji więźby dachowej oraz modernizacji 3 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 będących w zasobach Gminy Kędzierzyn-Koźle - Markiem Majewskim reprezentującym Firmę TECHMAR z siedzibą przy ul. Portowej 11, 47-206 Kędzierzyn-Koźle.	105 780,00 105 780,00	81,37	2021 2021
7	700	70095	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	58 800,00	58 800,00	Przetarg nieograniczony - Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych: Zadanie nr 4 - Władysława Planetorza 1/6, Grunwaldzka 45/3 - Zakład Usługowo-Handlowy TINBUD s.c. Zbigniew Trojanowski Bogumiła Trojanowska ul. Królowej Jadwigi 10, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.	58 800,00 58 800,00	100,00	2021 2021
8	900	90013	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Schroniska dla zwierząt przy ul. Gliwickiej 20	120 000,00	119 900,40	Opracowanie kompletnej dokumentacji oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gliwickiej 20 - YELL sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 11/2C, 41-100 Siemianowice Śląskie.	119 900,40 119 900,40	99,92	2021 2021
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	700	70001	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu	30 216,00	30 216,00	1) Zakup samochodu dostawczego Peugeot Partner 1,6 HDI 2015r. - MM Serwis Marek Mierlak ul. Głogowa 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 2) Opłata rejestracyjna i ewidencyjna - Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.	30 216,00 30 216,00	100,00	2021 2021
2	700	70001	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	81 180,00	81 180,00	Dostawa serwera stelażowego 2U wraz z oprogramowaniem - COCON Systemy Komputerowe sp. z o.o. sp. k. ul. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno.	81 180,00 81 180,00	100,00	2021 2021
<b>RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>				<b>2 368 800,00</b>	<b>2 043 716,76</b>		<b>2 043 716,76</b> <b>2 043 716,76</b>	<b>86,28</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	852	85203	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Dziennego Pobytu Nr 5	48 000,00	41 499,00	Zadanie zrealizowano.	41 499,00 41 499,00	86,46	2021 2021
<b>RAZEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				<b>48 000,00</b>	<b>41 499,00</b>		<b>41 499,00</b> <b>41 499,00</b>	<b>86,46</b>	
<b>– Jednostki Oświatowe</b>									
<b>• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	41 000,00	0,00	Otrzymane oferty przekraczały zabezpieczone w planie jednostki środki.	0,00 0,00	0,00	2021 2021

<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	801	80101	Zakup i montaż kotła gazowego w budynku świetlicy przy ul. Grunwaldzkiej 40	22 000,00	22 000,00	Zadanie zrealizowano.	22 000,00 22 000,00	100,00	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>63 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>22 000,00</b> <b>22 000,00</b>	<b>34,92</b>	
<b>• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej	30 000,00	29 518,77	Zadanie zrealizowano.	29 518,77 29 518,77	98,40	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>30 000,00</b>	<b>29 518,77</b>		<b>29 518,77</b> <b>29 518,77</b>	<b>98,40</b>	
<b>• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	35 000,00	0,00	Otrzymane oferty przekraczały zabezpieczone w planie jednostki środki.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	22 000,00	20 787,00	Zadanie zrealizowano.	20 787,00 20 787,00	94,49	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>22 000,00</b>	<b>20 787,00</b>		<b>20 787,00</b> <b>20 787,00</b>	<b>94,49</b>	
<b>• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Modernizacja nawierzchni na boiskach sportowych przy ul. Piastowskiej	100 000,00	0,00	Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
2	801	80101	Modernizacja nawierzchni na boiskach sportowych przy ul. Piastowskiej	0,00	100 000,00	Wydatki ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
<b>Razem</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b> <b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej	4 300,00	0,00	Ze względu na brak wolnych terminów wykonawców zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	80 000,00	80 000,00	Zadanie zrealizowano.	80 000,00 80 000,00	100,00	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b> <b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Montaż klimatyzacji w PSP nr 20	18 000,00	17 958,00	Zadanie zrealizowano.	17 958,00 17 958,00	99,77	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>18 000,00</b>	<b>17 958,00</b>		<b>17 958,00</b> <b>17 958,00</b>	<b>99,77</b>	
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Wykonanie instalacji teleinformatycznej	15 000,00	14 883,00	Zadanie zrealizowano.	14 883,00 14 883,00	99,22	2021 2021
2	801	80101	Adaptacja sekretariatu i gabinetu dyrektora na salę komputerową	28 000,00	28 000,00	Zadanie zrealizowano.	28 000,00 28 000,00	100,00	2021 2021
3	801	80101	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu na poddaszu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu	12 908,00	9 335,70	Zadanie zrealizowano.	9 335,70 9 335,70	72,32	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>55 908,00</b>	<b>52 218,70</b>		<b>52 218,70</b> <b>52 218,70</b>	<b>93,40</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 2									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych	300,00	300,00	Zadanie zrealizowano.	300,00 300,00	100,00	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b> <b>300,00</b>	<b>100,00</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 5									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja tarasów i alejek w ogrodzie Przedszkola Nr 5	60 000,00	0,00	Ze względu na brak wolnych terminów wykonawców zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 6									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja terenu podwórka polegająca na zabrukowaniu części terenu oraz montaż wiaty śmietnikowej	21 830,00	0,00	Ze względu na brak wolnych terminów wykonawców zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>21 830,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

• Publiczne Przedszkole nr 7									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Altana drewniana ogrodowa – B.O.	5 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2022 r.	0,00 0,00	0,00	2021 2022
<b>Razem</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 9									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II	10 350,00	10 301,65	Zadanie zrealizowano.	10 301,65 10 301,65	99,53	2021 2021
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II	58 650,00	58 376,05	Zadanie zrealizowano.	58 376,05 58 376,05	99,53	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>69 000,00</b>	<b>68 677,70</b>		<b>68 677,70</b> <b>68 677,70</b>	<b>99,53</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 10									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Wymiana urządzeń na placu zabaw	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowano.	30 000,00 30 000,00	100,00	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b> <b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 12									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja budynku gospodarczego	60 000,00	54 780,00	Zadanie zrealizowano.	54 780,00 54 780,00	91,30	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>60 000,00</b>	<b>54 780,00</b>		<b>54 780,00</b> <b>54 780,00</b>	<b>91,30</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 14									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola wraz z termomodernizacją - II etap	166 772,91	166 772,91	Zadanie zrealizowano.	166 772,91 166 772,91	100,00	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>166 772,91</b>	<b>166 772,91</b>		<b>166 772,91</b> <b>166 772,91</b>	<b>100,00</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 15									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja części ogrodzenia wraz ze wzmocnieniem skarpy	80 000,00	69 900,00	Zadanie zrealizowano.	69 900,00 69 900,00	87,38	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>80 000,00</b>	<b>69 900,00</b>		<b>69 900,00</b> <b>69 900,00</b>	<b>87,38</b>	

• Publiczne Przedszkole nr 21									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Wykonanie wentylacji w magazynie żywnościowym	1 476,00	1 476,00	Zadanie zrealizowano.	1 476,00 1 476,00	100,00	2021 2021
2	801	80104	Modernizacja placu przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21	72 000,00	71 999,86	Zadanie zrealizowano.	71 999,86 71 999,86	99,99	2021 2021
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup pieca gastronomicznego gazowego	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowano.	15 000,00 15 000,00	100,00	2021 2021
2	801	80104	Zakup pieców do centralnego ogrzewania wraz z montażem	36 000,00	35 976,49	Zadanie zrealizowano.	35 976,49 35 976,49	99,93	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>124 476,00</b>	<b>124 452,35</b>		<b>124 452,35</b> <b>124 452,35</b>	<b>99,98</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 23									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej	11 000,00	10 983,90	Zadanie zrealizowano.	10 983,90 10 983,90	99,85	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>11 000,00</b>	<b>10 983,90</b>		<b>10 983,90</b> <b>10 983,90</b>	<b>99,85</b>	
• Publiczne Przedszkole nr 26									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Docieplenie pozostałej części budynku przedszkola	10 000,00	0,00	W związku z przekazaniem całości zadania do Wydziału Inwestycji i Remontów jednostka odstąpiła od częściowej realizacji.	0,00 0,00	0,00	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
• Żłobek nr 3									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	855	85516	Adaptacja 3 pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia tematyczne dla dzieci	15 000,00	14 460,00	Zadanie zrealizowano.	14 460,00 14 460,00	96,40	2021 2021
<b>Razem</b>				<b>15 000,00</b>	<b>14 460,00</b>		<b>14 460,00</b> <b>14 460,00</b>	<b>96,40</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>				<b>1 061 586,91</b>	<b>862 809,33</b>		<b>862 809,33</b> <b>862 809,33</b>	<b>81,28</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				<b>42 524 783,68</b>	<b>29 294 056,74</b>		<b>29 294 056,74</b> <b>29 294 056,74</b>	<b>68,89</b>	
INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejski Ośrodek Kultury									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	921	92109	Wykup sprzętu nagłaśniającego L-Acoustics po leasingu operacyjnym	87 638,00	85 343,25	Zadanie zrealizowano.	85 343,25 85 343,25	97,38	2021 2021
<b>RAZEM MIEJSKI OŚRODEK KULTURY</b>				<b>87 638,00</b>	<b>85 343,25</b>		<b>85 343,25</b> <b>85 343,25</b>	<b>97,38</b>	

- Muzeum Ziemi Kozielskiej									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	921	92118	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla	24 950,00	3 742,50	W ramach zadania wykonano usługę stworzenia aplikacji mobilnej do zwiedzania Muzeum.	3 742,50 3 742,50	15,00	2021 2021
<b>RAZEM MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ</b>				<b>24 950,00</b>	<b>3 742,50</b>		<b>3 742,50</b> <b>3 742,50</b>	<b>15,00</b>	
<b>RAZEM INSTYTUCJE KULTURY</b>				<b>112 588,00</b>	<b>89 085,75</b>		<b>89 085,75</b> <b>89 085,75</b>	<b>79,13</b>	
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
- Miejski Zakład Cmentarny									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	710	71035	Modernizacja alei cm. Kuźniczka	130 000,00	57 867,04	Zadanie zrealizowano.	57 867,04 57 867,04	44,51	2021 2021
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1a)	710	71035	Zakup mini koparki do kopania grobów	56 078,67	48 000,00	Zadanie zrealizowano ze środków własnych.	48 000,00 48 000,00	85,59	2021 2021
<b>RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY</b>				<b>130 000,00</b>	<b>57 867,04</b>		<b>57 867,04</b> <b>57 867,04</b>	<b>44,51</b>	
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>130 000,00</b>	<b>57 867,04</b>		<b>57 867,04</b> <b>57 867,04</b>	<b>44,51</b>	
<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>42 767 371,68</b>	<b>29 441 009,53</b>		<b>29 441 009,53</b> <b>29 441 009,53</b>	<b>68,84</b>	

a) -środki własne zakładu

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2022 rok

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*