

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
• Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
1	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki	4 008 890,50	3 922 716,23	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę „SKANSKA” S.A. z Warszawy. W dniu 29.04.2016 roku podpisano umowę, plac budowy przekazano 04.05.2016 roku. Podpisano Aneksy do umowy na przedłużenie terminu realizacji oraz zwiększenie wartości realizowanego zadania. Zadanie zakończone.	3 922 716,23 3 922 716,23	97,85	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	600	60016	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I	1 450 000,00	1 400 043,37	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyloniono wykonawcę firmę „SKANSKA” S.A. z Warszawy. Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Lompy i Pustej. Zlecono wykonanie: robót drogowych, przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę oświetlenia, przebudowę kanalizacji deszczowej, wycinkę drzew. Termin rozpoczęcia robót zgodnie z umową wyznaczono na dzień 01.07.2016 roku. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. Przygotowano i złożono II wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na przebudowę ul. Słonecznej i Krótkiej. Wyloniono wykonawcę firmę „SKANSKA” S.A. z Warszawy. Podpisano w dniu 06.07.2016 roku umowę na roboty budowlane. Przekazano plac budowy. Rozpoczęcie robót zgodnie z umową z dniem 16.08.2016 roku. Zakres robót obejmował: wykonanie robót drogowych, przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę oświetlenia, przebudowę kanalizacji deszczowej, wycinkę drzew. Zadanie zakończone.	1 400 043,37 1 400 043,37	96,55	2013 2020
3	600	60016	PT i przebudowa ul. Norwida	595 000,00	593 400,00	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	593 400,00 593 400,00	99,73	2014 2016
4	600	60016	Przebudowa ul. Limanowskiego	455 000,00	326 817,82	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyloniono wykonawcę firmę K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne wstrzymano realizację robót. Do zakończenia realizacji zadania pozostało 53 dni od dnia ponownego rozpoczęcia robót po przerwie spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.	326 817,82 326 817,82	71,83	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60016	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Kozle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	50 000,00	47 970,00	W trybie niepodlegającym przepisom ustawy PZP wyłoniono wykonawcę prac projektowych tj. firmę Budownictwo Ogólne mgr inż. Agata Rybczyńska z Niemodlina, z którą w dniu 17.02.2016 roku podpisano umowę. W posiadaniu Wydziału dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	47 970,00 47 970,00	95,94	2015 2017
6	600	60016	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	15 000,00	84,87	Po zebraniu materiałów wyjściowych do projektowania w dniu 28.06.2016 roku złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu podpisano w dniu 09.08.2016 roku umowę z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. W posiadaniu Wydziału zatwierdzona koncepcja programowo-przestrzenna.	84,87 84,87	0,57	2016 2018
7	600	60016	PT i przebudowa ul. Sikorskiego	330 000,00	301 445,82	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałtowic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 30.06.2016 roku złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na roboty budowlane. Wystąpiono o zwiększenie środków finansowych na tym zadaniu, do wysokości najniższej ceny ofert. Wyloniono wykonawcę, podpisano umowę z firmą PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	301 445,82 301 445,82	91,35	2016 2016
8	600	60016	PT zagospodarowania terenu przy ul. Przechodniej	30 000,00	26 974,64	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałtowic. Zakończono prace projektowe, dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	26 974,64 26 974,64	89,92	2016 2016
9	600	60016	PT miejsc postojowych przy ul. Niemcewicza	20 000,00	19 846,64	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałtowic. Zakończono prace projektowe, dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	19 846,64 19 846,64	99,23	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	PT ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	10 000,00	8 750,00	Zadanie po przeprowadzeniu dwóch postępowań w trybie przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z firmą „TARCOPOL” z Wrocławia na wykonanie koncepcji i PF-U. W oparciu o opracowaną analizę porównawczą 3 wariantów rozwiązań koncepcyjnych do dalszej realizacji wybrano koncepcję Nr 1.	8 750,00 8 750,00	87,50	2016 2017
11	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Agrestowej do obwodnicy	216 000,00	215 794,45	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę PHU TRANSKOM z Jaryszowa. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	215 794,45 215 794,45	99,90	2016 2016
12	600	60016	PT i przebudowa ul. mjr Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	1 000,00	0,00	Zadanie po przeprowadzeniu drugiego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Opracowano koncepcję, która jest uzgodniona. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2016 2020
13	600	60016	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	25 000,00	20 084,87	Zadanie po przeprowadzeniu drugiego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z firmą CEOGROUP z Gliwic. W posiadaniu Wydziału zatwierdzona koncepcja programowo-przestrzenna. Zadanie w trakcie realizacji.	20 084,87 20 084,87	80,34	2016 2019
14	600	60016	PT przebudowy ul. Łokietka	20 000,00	14 452,50	W dniu 30.06.2016 roku podpisano umowę z firmą Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „Prosta-Projekt” z Chmielnik na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W posiadaniu Wydziału koncepcja programowo-przestrzenna i dokumentacja geotechniczna. Zadanie w trakcie realizacji.	14 452,50 14 452,50	72,26	2016 2017
15	600	60016	PT przebudowy ul. Chełmońskiego	55 000,00	51 604,00	W posiadaniu Wydziału dokumentacja zlecona do opracowania w 2015 roku przez firmę Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warمیński z Gierałtowic. Uzyskano pozwolenie na budowę i wycinkę zieleni.	51 604,00 51 604,00	93,83	2015 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	600	60016	Przebudowa ul. Chełmońskiego	1 600 000,00	1 322 393,34	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 11.07.2016 roku. Wyłoniono wykonawcę PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	1 322 393,34 1 322 393,34	82,65	2016 2017
17	600	60016	Budowa dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego-Stalmacha	605 000,00	601 130,33	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	601 130,33 601 130,33	99,36	2016 2016
18	600	60016	PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pielę	5 000,00	0,00	Umowa zawarta we wrześniu 2015 roku z firmą „Usługi Projektowe Alina Banach” z Nysy. Obecnie są opiniowane materiały do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację w procedurze ZRID. Wykonawca w trakcie uzupełniania materiałów do ZRID.	0,00 0,00	0,00	2015 2017
19	600	60016	PT i przebudowa ul. Adama Benisza w K-Koźlu	680 000,00	652 081,43	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałtowiec. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na roboty budowlane.	652 081,43 652 081,43	95,89	2016 2017
20	600	60016	PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa	65 000,00	46 248,00	Umowa na prace projektowe zawarta w grudniu 2015 roku z firmą „Usługi Projektowe Alina Banach” z Nysy. Zakończono prace projektowe, dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	46 248,00 46 248,00	71,15	2015 2017
21	600	60016	PT przebudowy pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej	10 000,00	340,96	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Anouar Grati GRAMAR Sp. z o.o. z Lublina. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 12.12.2016 roku projektant złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin przekazania dokumentacji projektowo-kosztorsowej do sprawdzenia - styczeń 2017 rok.	340,96 340,96	3,41	2016 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60016	PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A- dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości	15 000,00	12 068,88	Po zebraniu materiałów wyjściowych do projektowania, złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Unieważniono dwa postępowania ze względu na brak ofert. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania podpisano umowę z firmą PRONAKO Paweł Musioł z Opola. Zaakceptowano rozwiązanie koncepcyjne drogi. Zadanie w trakcie realizacji.	12 068,88 12 068,88	80,46	2016 2017
23	600	60016	Budowa chodnika na skwerze pomiędzy ul. Waryńskiego a Witosa	20 000,00	17 958,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą. Wyłoniono wykonawcę firmę PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	17 958,00 17 958,00	89,79	2016 2016
24	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I i II	9 600,00	0,00	Złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Po dwóch unieważnionych postępowaniach, uruchomiono III postępowanie. Zadanie po przeprowadzeniu trzeciego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z firmą Architektura i Projekty z Czerwionki-Leszczyzny. Uzyskano dokumentację geotechniczną. Trwają prace projektowe.	0,00 0,00	0,00	2016 2017
25	600	60016	PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51	5 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/233/16 z dnia 28.04.2016 roku. Podpisano umowę z firmą GRAMAR z Lublińca. W konsultowaniu koncepcja.	0,00 0,00	0,00	2016 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	600	60016	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	10 000,00	9 600,00	Po zebraniu materiałów wyjściowych do projektowania, złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. I postępowanie unieważniono, gdyż złożona oferta przewyższała środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. W II postępowaniu wyłoniono wykonawcę firmę NZB sp. z o.o. z Brzegu. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Odebrano dokumentację geodezyjną i geotechniczną. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	9 600,00 9 600,00	96,00	2016 2017
27	600	60016	PT remontu i rozbudowy mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego	25 000,00	23 000,00	Opracowanie dokumentacji – realizuje się łącznie, połączone z zadaniem „PT ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”.	23 000,00 23 000,00	92,00	2016 2017
28	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	5 000,00	94,71	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/264/16 z dnia 30.06.2016 roku. Po zebraniu materiałów wyjściowych złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. I postępowanie unieważniono, gdyż złożone oferty przewyższały środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. W przygotowaniu kolejne postępowanie.	94,71 94,71	1,89	2016 2027
29	600	60016	Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej-ul. Józefa Bema	15 000,00	9 600,00	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/264/16 z dnia 30.06.2016 roku. W dniu 19.08.2016 roku złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wyłoniono wykonawcę firmę NZB Sp. z o.o. z Brzegu. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Odebrano dokumentację geodezyjną i geotechniczną. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	9 600,00 9 600,00	64,00	2016 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu etap I –zabytkowy park w Sławięcicach	458 625,00	237 500,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą PRONAKO Paweł Musioł z Suchego Boru. Odebrano zatwierdzoną koncepcję przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dnia 18.08.2016 roku dokonano odbioru kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dnia 30.08.2016 roku złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę PROPECTUS z Niezdrowic. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji.	237 500,00 237 500,00	51,79	2015 2017
31	600	60095	PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza	50 000,00	8 733,00	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Budownictwo Ogólne mgr inż. Agata Rybczyńska z Niemodlina. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału.	8 733,00 8 733,00	17,47	2016 2016
32	710	71035	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	105 000,00	85 964,01	Umowa na dokumentację podpisana w 2015 roku z firmą Wojciech Popiel V-CAD z Krakowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Oczekuje się na nabycie gruntów od Nadleśnictwa Kędzierzyn-Koźle. Złożono wniosek o wyłączenie z gruntów z produkcji leśnej.	85 964,01 85 964,01	81,87	2015 2018
33	750	75023	Wykonanie klimatyzacji na II i III piętrze budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	405 000,00	401 860,96	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie klimatyzacji na III piętrze firmę PWP Katowice Sp. z o.o. Zadanie zakończone. Przeprowadzono negocjacje w ramach zamówienia uzupełniającego z firmą PWP Katowice. Podpisano umowę na realizację klimatyzacji na II piętrze. Zadanie zakończone.	401 860,96 401 860,96	99,22	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	750	75023	PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	5 000,00	1 845,00	W maju wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, otrzymano wytyczne Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na powyższe wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wycofano. W czerwcu ponownie złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Dwa postępowania unieważniono, ponieważ oferty przekraczały kwotę jaką zamawiający planował przeznaczyć na realizację zadania. Dnia 31.08.2016 roku ogłoszono III postępowanie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.09.2016 rok. W III postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Z uwagi na powyższe wszczęto postępowanie w trybie z wolnej ręki. Wyloniono wykonawcę firmę PROJEKT 3 z Rybnika, odpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Projektant przedstawił II warianty koncepcji, z których zamawiający wybrał jeden do dalszych prac projektowych. Zadanie w trakcie realizacji.	1 845,00 1 845,00	36,90	2016 2017
35	750	75023	PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	40 000,00	28 413,00	W maju wystąpiono o wytyczne do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz o wytyczne konserwatorskie do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. I - postępowanie unieważniono. W dniu 03.08.2016 roku złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o ponowne wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W II postępowaniu wyloniono wykonawcę Biuro Projektowo-Badawcze VANELLUS z Wrocławia. Podpisano umowę, odebrano inwentaryzację i ekspertyzę techniczną. Na podstawie uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zlecono dodatkowo wykonanie programu prac konserwatorskich oraz badań stratygraficznych. Zadanie w trakcie realizacji.	28 413,00 28 413,00	71,03	2016 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	754	75412	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	15 000,00	14 686,20	W związku z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi budynku OSP rozważono jego przeniesienie w inne miejsce, ale ostatecznie pojawiła się szansa nabycia działki przyległej. To pozwoliło na przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dokumentację, które to postępowanie zakończyło się podpisaniem w dniu 23.08.2016 roku umową z firmą ARCHIDOM z Raciborza. Działkę nabyto w sierpniu bieżącego roku. Prace projektowe w toku, zakończenie koniec lutego 2017 roku.	14 686,20 14 686,20	97,91	2015 2017
37	754	75414	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	15 000,00	0,00	Umowa podpisana we wrześniu 2015 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie specustawy przeciwpowodziowej z firmą mkm PERFEKT z Krakowa. Złożono wniosek o pozwolenie wodno prawne. Opracowano wstępne podziały nieruchomości . Wykonawca wystąpił o pozwolenie wodno prawne do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2015 2017
38	754	75416	Projekt rozbudowy sytemu monitoringu wizyjnego miasta	45 000,00	24 720,98	Umowa zawarta w marcu w trybie niepodlegającym przepisom PZP z firmą XENTIA z Warszawy na wykonanie koncepcji docelowej rozbudowy monitoringu (ok. 70 szt. miejsc) oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla I etapu rozbudowy obejmującego 15 takich miejsc. Koncepcja wykonana. Trwają dalsze prace projektowe. Program funkcjonalno-użytkowy zaakceptowany. Oczekuje się na skompletowanie końcowe opracowania.	24 720,98 24 720,98	54,94	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	758	75818	Rezerwa celowa-budżet obywatelski	22 467,00	0,00	_____	0,00 0,00	0,00	2016 2016
40	801	80101	Modernizacja bieźni przy PSP nr 12	330 000,00	326 722,66	W postępowaniu poza uzp wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na remont bieźni firmę Usługi Projektowe K.Król z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Sporządzono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na roboty, który przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 29.06.2016 rok przetarg unieważniono, gdyż najniższa oferta przewyższała środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na zadaniu. Środki zostały zwiększone. Wszczęto drugie postępowanie. Złożenie ofert wyznaczono na dzień 09.08.2016 roku. Wyłoniono wykonawcę firmę INRERHALL z Katowic. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	326 722,66 326 722,66	99,01	2016 2016
41	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSM Nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	30 000,00	0,00	Złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 27.06.2016 rok. Wpłynęło 9 ofert. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Pracownia Audytorska Sp. o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2016 2017
42	801	80101	Zagospodarowanie sportowe na terenie ZSM Nr 2 w Kłodnicy	1 810 000,00	1 800 132,23	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę Bako Sport z Dąbrowy Górniczej. Podpisano umowę. Zadanie zakończone.	1 800 132,23 1 800 132,23	99,45	2016 2017
43	801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Miejskich Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu	55 000,00	55 000,00	W trakcie przygotowania opis przedmiotu zamówienia. Otrzymano wytyczne użytkownika – dyrektora szkoły. Zlecono wykonanie zadania firmie BARTEZ z Poznania. Zadanie zakończone.	55 000,00 55 000,00	100,00	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	801	80101	Dokumentacja projektowa budowy i budowa Sali gimnastycznej oraz Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Cisowej	1 620 000,00	1 619 786,05	Umowa na realizację zadania podpisana w 2015 roku. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zadania firma ALOG z Reńskiej Wsi. Roboty zakończone i odebrane. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia. Umowa w trybie poza ustawą. Roboty wykonuje firma AL-MARK A. Lipa z Kędzierzyna-Koźła. Zgłoszono Zamawiającemu zakończenie robót. Roboty zakończone i odebrane.	1 619 786,05 1 619 786,05	99,99	2014 2016
45	801	80101	PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP Nr 6	15 000,00	14 999,85	W dniu 17.06.2016 roku unieważniono postępowanie. Wszczęto ponowne postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.06.2016 roku. Postępowanie unieważniono. W dniu 26.08.2016 roku wszczęto ponownie postępowanie, które również zostało unieważnione, gdyż ważna oferta przewyższała środki jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania. W kolejnym postępowaniu wyłoniono wykonawcę AR Studio Projekt A. Hasny z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, odebrano koncepcję. Zadanie w trakcie realizacji.	14 999,85 14 999,85	99,99	2016 2017
46	801	80101	PT i termomodernizacja PSP Nr 11 na os. Pogorzelec	817 000,00	816 787,18	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma Zakład Remontowo-Budowlany AS z Twardawy. Zadanie zakończone.	816 787,18 816 787,18	99,97	2014 2016
47	801	80101	Modernizacja posadzki sportowej w sali gimnastycznej w PSP Nr 11	242 000,00	241 131,66	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę P.B.H Zbigniew Masłowski BUDOMAS z miejscowości Szymanów, podpisano umowę. Zadanie zakończone.	241 131,66 241 131,66	99,64	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	30 000,00	0,00	Podpisano umowę z firmą PROJEKT 3 Marek Pelc z Rybnika na wykonanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano Aneks do umowy na dodatkowe prace projektowe oraz zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego dla wykonawcy. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2016 2017
49	801	80104	PT i budowa windy wraz z termomodernizacją budynku w Publicznym Przedszkolu Nr 11	190 000,00	185 777,90	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma RAJBUD z Leśnicy. Zadanie zakończone.	185 777,90 185 777,90	97,78	2014 2016
50	801	80104	Modernizacja konstrukcji i pokrycia dachu w Przedszkolu Nr 12	240 000,00	238 986,67	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę KASBUD z miejscowości Ślesin Podpisano umowę na realizację zadania. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	238 986,67 238 986,67	99,58	2016 2016
51	801	80104	PT przebudowy Przedszkola Nr 17	15 000,00	12 999,00	Po przeprowadzeniu dwóch postępowań w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą INSTAL-TECH z Krakowa. W posiadaniu Wydziału koncepcja uzgodniona z użytkownikiem. Prace projektowe planowane do zakończenia na styczeń 2017 rok.	12 999,00 12 999,00	86,66	2016 2017
52	801	80110	Termomodernizacja budynku PG Nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	30 000,00	7 770,00	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 28.06.2016 rok. Wpłynęło 8 ofert. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą INSTAL SANT z Myszkowa. Odebrano inwentaryzację oraz audyt energetyczny. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przekazana do I sprawdzenia. Zadanie w trakcie realizacji.	7 770,00 7 770,00	25,90	2016 2017
53	801	80110	Modernizacja pomieszczeń w PG Nr 3	156 000,00	154 942,40	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę RAJBUD z Leśnicy. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	154 942,40 154 942,40	99,32	2015 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	801	80110	PT i wykonanie zagospodarowania sportowego na terenie PG Nr 3	35 000,00	20 295,00	W dniu 17.06.2016 roku unieważniono postępowanie. Wszczęto ponowne postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.06.2016 roku. Wyloniono wykonawcę firmę PUH VITARO z Warszawy, podpisano umowę. Odebrano koncepcję. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przekazana do I sprawdzenia. Zadanie w trakcie realizacji.	20 295,00 20 295,00	57,99	2016 2017
55	801	80110	PT zagospodarowania sportowego na terenie PG Nr 4	35 000,00	20 295,00	W dniu 17.06.2016 roku unieważniono postępowanie. Wszczęto ponowne postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.06.2016 roku. Wyloniono wykonawcę firmę PUH VITARO z Warszawy, podpisano umowę. Odebrano koncepcję. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przekazana do I sprawdzenia. Zadanie w trakcie realizacji.	20 295,00 20 295,00	57,99	2016 2017
56	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	30 000,00	29 101,98	Umowa zawarta w trybie niepodlegającym przepisom PZP w lutym z firmą TECHNO-ARCH z Opola. Opracowano czwarty wariant koncepcji, z uwzględnieniem sugestii CARITAS Diecezji Opolskiej. Prace projektowe w toku, zakończenie początek marca 2017.	29 101,98 29 101,98	97,01	2014 2017
57	852	85203	Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 ul. Grabskiego – etap II	1 027 000,00	1 026 356,09	Umowa na realizację zadania podpisana w 2015 roku. Wykonawca zadania firma K+D Budownictwo Kędzierzyna-Koźła wyloniony w drodze przetargu nieograniczonego. Roboty zakończone w maju bieżącego roku.	1 026 356,09 1 026 356,09	99,94	2010 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	853	85305	Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka Nr 6	585 000,00	416 570,71	Sporządzono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na roboty, który przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 11.08.2016 rok, wpłynęły 2 oferty, które przewyższyły środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na zadaniu. Środki zostały zwiększone. Wyłoniono wykonawcę firmę CONRES Sp.z o.o Sp. Komandytowa z Kobylic. Podpisano umowę. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne wstrzymano roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji.	416 570,71 416 570,71	71,21	2016 2017
59	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	350 000,00	328 490,71	W trybie niepodlegającym przepisom PZP przygotowano i podpisano umowy na usługi projektowe w zakresie: - uzupełnienie odcinka ul. Marii, podpisano umowę z E. Michalskim z Dziewkowic, zadanie zakończone. - na dokumentację oświetlenia muszli, podpisano umowę z firmą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru TAMA T. Matwijów z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. - na przebudowę oświetlenia parkingu przy dworcu PKP, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą EMPIRIA z Kędzierzyna-Koźła, dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trybie poza ustawą zlecono wykonanie zadania firmie OBI COMPLEX z miejscowości Żory. Zadanie zakończone. - oświetlenie ul. Przyjaźni od mostu nad K. Gliwickim do mostku nad ciekim wodnym przy zakładzie „DREWMAX” w Kędzierzynie-Koźlu, podpisano umowę z ELPRO A. Klimowicz z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	328 490,71 328 490,71	93,85	2015 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>— przesunięcie słupów oświetleniowych ul. B. Śmiałego, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru TAMA T. Matwijów z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trybie poza ustawą zlecono wykonanie zadania firmie ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.</p> <p>- oświetlenie części ul. Krasickiego od posesji 16A do skrzyżowania z ul. ks. J. Tischnera, podpisano umowę na dokumentację z firmą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru TAMA T. Matwijów z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trybie poza ustawą zlecono wykonanie zadania firmie ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>— oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Przyjaźni przy Kościele, podpisano umowę na dokumentację z firmą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru TAMA T. Matwijów z Kędzierzyna-Koźła. Zlecono wykonanie zadania firmie Tauron Dystrybucja. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>- oświetlenie ul. Piłsudskiego, podpisano umowę na dokumentację z firmą EMPIRIA z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>- wysłano zapytania ofertowe na 4 zadania w zakresie oświetlenia ul. Jasnej, Owocowej, Ustronie-Wałowa, placu rekreacyjnego przy ul. Zwycięstwa.</p> <p>Podpisano umowy na realizację dokumentacji:</p> <p>- oświetlenie ul. Ustronie-Wałowa i ul. Owocowa, wykonawca firma ELPRO A. Klimowicz z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>- oświetlenie placu rekreacyjnego przy ul. Zwycięstw, wykonawca Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych „MR” M. Rajca z Opola. Zadanie w trakcie realizacji.</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>— oświetlenie ul. Jasnej, wykonawca firma Zakład Usług Projektowych i Nadzoru TAMA T. Matwijów z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trybie niepodlegającym przepisom PZP zlecono wykonanie robót przełączenia zasilania obwodu oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej Cisowa ul. Fredry na os. Cisowa firmie ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa oświetlenia ul. Czajki, podpisano umowę z firmą PHU MEMFIS Adam Myrcik z Olszyny. Zadanie zakończone. - budowa oświetlenia ul. Nowowiejskiej, podpisano umowę z firmą OBI COMPLEX z miejscowości Żory. Zadanie zakończone. - budowa oświetlenia dojazdu do garaży przy ul. Reymonta, podpisano umowę z firmą S.C. Energetyk z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. 			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>W trybie niepodlegającym przepisom PZP zlecono wykonanie budowy odcinka oświetlenia chodnika od ul. Jagodowej do pływalni firmie ELIN z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.</p> <p>- budowa oświetlenia Muszli Koncertowej. W trybie niepodlegającym przepisom PZP zlecono firmie ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. Ponadto zlecono wykonanie niżej wymienionych dokumentacji:</p> <p>- oświetlenie dogi wewnętrznej ul. Chrobrego. Wykonawca firma EMPIRIA z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. Zlecono wykonanie zadania firmie ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.</p> <p>- oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Eichendorffa. Wykonawca Wykonawca firma EMPIRIA z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>- oświetlenie ul. Grunwaldzkiej od ronda Grunwaldzkiego do działki Nr 1712/1. Wykonawca firma GRAMAR z Lublińca. Zadanie w trakcie realizacji.</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	900	90015	Oświetlenie Parku Miejskiego w Sławięcicach	231 000,00	230 489,24	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma OBI COMPLEX Rafał Zgoda z miejscowości Żory. Zadanie zakończone.	230 489,24 230 489,24	99,78	2012 2016
61	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	1 110 000,00	813 702,94	Zawarto umowę w 2015 roku na dokumentację projektową odwodnienia ul. Bukowej z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gieraltowic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Przeprowadzono dwa przetargi na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na realizację robót niżej wymienionych zadań: - wykonanie odwodnienia ul. Grunwaldzka 15-19 – wykonawca PRDiM z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. - wykonanie kanalizacji deszczowej odwodnienia Wzgórza zamkowego – wykonawca PRDiM Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. - wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Herberta-Jasińskiego – wykonawca EKOBUD z miejscowości Glinica. Zadanie w trakcie odbioru. - kanalizacja deszczowa obwodnicy miasta – wykonawca firma PROPECTUS z Niezdrowic, zadanie współfinansowane przez MWiK-Gmina K-Koźle-GDDKiA. Zadanie zakończone.	813 702,94 813 702,94	73,31	2008 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzupełnienie odwodnienia ul. Bukowej na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Błękitnej na os. Rogi. Wyłoniono wykonawcę firmę DROBUD z Opola. Zadanie zakończone. - budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Letnia na os. Cisowa. Wyłoniono wykonawcę firmę DROBUD z Opola. Zadanie zakończone. W dniu 11.07.2016 roku przekazano wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie odwodnienia ul. Kraszewskiego wraz z drogą dojazdową do budynków 14 i 16. Wyłoniono wykonawcę firmę DROBUD z Opola. Zadanie w trakcie realizacji <p>W trybie niepodlegającym przepisom PZP zawarto umowy na usługi projektowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> —uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Marii oraz w ul. Osiedlowej – wykonawca E. Michalski z Dziekwowic. Ul. Marii —dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, ul. Osiedlowa – dokumentacja i pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału. - kanalizacja deszczowa w ul. Piłsudskiego - wykonawca PROJWES Mechnice. Dokumentacja i pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału. - uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej- wykonawca firma HEMLECKI z Rudy Śl. Dokumentacja i pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału. - kanalizacja sanitarna w ul. Przybory – wykonawca PROJWES Mechnice. Dok. w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. 			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>—kanalizacja deszczowa wraz z utwardzeniem terenu przy PP Nr 18- wykonawca I-PROJEKT Ł. Kłak z Gliwic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.</p> <p>- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie ZSM Nr 3 – wykonawca I-PROJEKT Ł. Kłak z Gliwic. Dokumentacja w posiadaniu wydziału. Roboty zgłoszone w Starostwie Powiatowym.</p> <p>- kanalizacja deszczowa w ul. Plater – wykonawca Usługi Projektowe Inżynieria Sanitarna B. Skowrońska - Petek z K-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek w Starostwie Powiatowym o wydanie pozwolenia na budowę.</p> <p>- kanalizacja deszczowa ul. Kraszewskiego - wykonawca Usługi Projektowe Inżynieria Sanitarna B. Skowrońska-Petek z K-Koźła. Dokumentacja i pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału.</p> <p>- kanalizacja sanitarna w ul. Modrzewiowej – wykonawca E.Michalski z Dziewkowic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.</p>			
62	900	90095	PT modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka na os. Powstańców Śląskich	735 000,00	733 000,00	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	733 000,00 733 000,00	99,73	2014 2016
63	900	90095	Budowa placu zabaw z częścią sportową przy ul. Kanonierów - etap II	107 354,00	100 812,66	W trybie niepodlegającym przepisom PZP podpisano umowy na realizację: - placu zabaw wraz z wyposażeniem z firmą SATERNUS - DISTRIBUTION z Chorzowa. - wykonanie ogrodzenia z firmą AL-MARK Andrzej Lipa z Kędzierzyna - Koźła. Realizacja obu zadań zakończona.	100 812,66 100 812,66	93,91	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	900	90095	Budowa placu zabaw na osiedlu Cisowa – etap I	170 000,00	169 405,80	Sporządzono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na roboty. Wpłynęły 3 oferty. Wyloniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	169 405,80 169 405,80	99,65	2016 2016
65	900	90095	Plac rekreacyjno-wypoczynkowy osiedla (Osiedle Lenartowice)	65 637,25	65 637,25	W trybie niepodlegającym przepisom PZP podpisano umowę na realizację zadania z firmą Zakład Usługowo-Handlowy AZALIA z miejscowości Lisiećce. Zadanie zakończone.	65 637,25 65 637,25	100,00	2015 2016
66	900	90095	Wykonanie mini miasteczka drogowego w celach edukacyjnych dla najmłodszych dzieci (plac zabaw przy ul. Zwycięstwa)	70 000,00	61 679,94	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/222/16 z dnia 31.03.2016 roku. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Logistik System Sp. z o.o. z Wrocławia. Zadanie w trakcie realizacji.	61 679,94 61 679,94	88,11	2016 2016
67	900	90095	PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I	19 680,00	19 680,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/233/16 z dnia 28.04.2016 roku. Po zebraniu materiałów do projektowania złożono w dniu 30.06.2016 roku wniosek o wszczęcie postępowania do Wydziału Zamówień Publicznych. Przeprowadzono II postępowania. I postępowanie unieważniono , gdyż cena oferty przewyższała środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. W II postępowaniu wyłoniono wykonawcę firmę MANUFAKTURA M. Koguciuk ze Szczecina. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	19 680,00 19 680,00	100,00	2016 2017
68	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kanonierów w urzędzenia sportowo-rekreacyjne	22 000,00	22 000,00	W trybie niepodlegającym przepisom PZP podpisano umowę na realizację zadania z firmą SATERNUS-DISTRIBUTION z Chorzowa. Zadanie zakończone.	22 000,00 22 000,00	100,00	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	900	90095	Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie „zielonego zakątka” (ul. Stalmacha)	5 000,00	0,00	W dniu 14.06.2016 roku otrzymano wytyczne od użytkownika. W trakcie przygotowania opis przedmiotu zamówienia. Ogrodnik Miejski przygotowuje koncepcję w oparciu o wytyczne otrzymane od dyrektora szkoły. Wysłano 2 razy zapytania ofertowe. Złożone oferty przewyższały środki zaplanowane w budżecie. Wystąpiono z zapytaniem do Rady Osiedle Śródmieście o możliwość zwiększenia środków na zadaniu - Rada Osiedla nie wyraziła zgody.	0,00 0,00	0,00	2016 2017
70	900	90095	Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta	5 000,00	47,97	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/287/16 z dnia 31.08.2016 roku. Przygotowano materiały oraz przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony. Składanie ofert wyznaczono na dzień 02.01.2017 rok.	47,97 47,97	0,96	2016 2017
71	900	90095	PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego	5 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/287/16 z dnia 31.08.2016 roku. Zebrano materiały wyjściowe oraz uzyskano uzgodnienie od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłoniono wykonawcę Biuro Projektowe PROJEKTER z Opola. W trakcie podpisywania umowa na opracowanie dokumentacji.	0,00 0,00	0,00	2016 2017
72	921	92109	Wykonanie termomodernizacji budynku DK „Lech”	415 000,00	414 676,51	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma DACHOLEP z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	414 676,51 414 676,51	99,92	2015 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	270 000,00	158 890,00	Umowa z firmą Dorota Gryczewska Konserwacja Zabytków z Sidziny zawarta w 2015 na prace konserwatorskie w części wschodniej muru obronnego. Uregulowano płatności. Prace zakończone w 2015 roku. W trybie niepodlegającym przepisom PZP zawarto umowę z firmą PROJEKT 3 Marek Pelc z Rybnika na wykonanie koncepcji zagospodarowania wzgórza zamkowego oraz dokumentację projektowo-kosztorysową wnętrza piwnic, reliktu oraz dojściem do niego. Koncepcja wariantowa została wykonana i przedstawiona do zaopiniowania przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace projektowe na ukończeniu. Oczekuje się na pozwolenie konserwatorskie. Zlecono firmie ALOG z Reńskiej Wsi konserwację daszków zabezpieczających lamus, piwnice, wieżę oraz przedłużenie daszków nad baszty. Zadanie zakończone.	158 890,00 158 890,00	58,85	2008 2028
74	926	92601	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Orliku w Koźlu	100 000,00	93 111,00	W trybie poza ustawą podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PROJEKT 3 z Rybnika. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Zgłoszono skutecznie roboty. W trybie niepodlegającym przepisom PZP wysłano zapytanie ofertowe do 4 wykonawców na roboty. Nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważniono. Wszczęto II postępowanie wysłano zapytanie ofertowe do 2 wykonawców. W wymagalnym terminie wpłynęła 1 oferta, która przewyższała środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania, postępowanie unieważniono. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na zadaniu. Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/264/16 z dnia 30.06.2016 zwiększono środki. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą SATERNUS DISTRIBUTION z Chorzowa. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone	93 111,00 93 111,00	93,11	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum aktywności	1 000 000,00	247 601,40	Podpisano umowę z firmą ERBUD z Rybnika. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano koncepcję, złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Złożono u Zamawiającego projekt budowlany do sprawdzenia.	247 601,40 247 601,40	24,76	2015 2018
76	926	92601	Modernizacja II piętra Krytej Pływalni	320 000,00	318 010,95	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę CONRES z Kobylic. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	318 010,95 318 010,95	99,38	2016 2016
77	926	92601	Budowa strefy rekreacyjnej (urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych do ćwiczeń plenerowych) DK Koźle ORLIK	56 548,00	56 419,10	W trybie niepodlegającym przepisom PZP zawarto umowę z firmą ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	56 419,10 56 419,10	99,77	2015 2016
78	926	92605	Roboty remontowe w hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	1 150 000,00	1 149 721,19	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma RYMAR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	1 149 721,19 1 149 721,19	99,98	2009 2016
79	926	92605	Wymiana instalacji elektrycznych i słaboprądowych w hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	200 000,00	195 112,17	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku. Wykonawca zadania firma RYMAR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	195 112,17 195 112,17	97,56	2015 2016
80	926	92695	IV etap termomodernizacji budynku „Domu Sportowca” w osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu	52 203,00	52 199,99	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą. Wyłoniono wykonawcę robót firmę Instalatorstwo Elektryczne Franciszek Duda z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	52 199,99 52 199,99	99,99	2015 2016
Razem				25 263 004,75	22 666 567,21		22 666 567,21 22 666 567,21	89,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą w tym w trybie pierwokupu	435 000,00	381 338,63	Ze względu na nieprzygotowanie nieruchomości (przede wszystkim, co do gruntów pod drogi gminne) do obrotu przez strony zbywające m.in. brak regulacji spadkowych, hipoteki i inne obciążenia, brak podziałów geodezyjnych oraz podjętych aktów prawnych przez organy Gminy, wydatki planowane na finansowanie inwestycji dot. zakupów nieruchomości realizowane były głównie w II półroczu 2016r. Gmina nabyła prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kilkudziesięciu działek.	381 338,63 381 338,63	87,66	2016 2016
Razem				435 000,00	381 338,63		381 338,63 381 338,63	87,66	
• Wydział Zarządzania Kryzysowego									
1	754	75414	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn - Koźle, woj. opolskie"	275 087,00	275 086,30	Zadanie zrealizowane.	275 086,30 275 086,30	99,99	2016 2016
2	754	75414	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"	449 000,00	219 000,00	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.	219 000,00 219 000,00	48,78	2013 2016
Razem				724 087,00	494 086,30		494 086,30 494 086,30	68,24	
• Wydział Zarządzania Drogami									
1	600	60013	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: "Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego - droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn-Koźle"	30 000,00	23 000,00	Przekazano w formie dotacji celowej środki finansowe dla Województwa Opolskiego na realizację zadania. Zadanie wykonane.	23 000,00 23 000,00	76,67	2016 2016
2	600	60013	Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Żabieniecką i ul. Szymanowskiego	80 962,00	43 050,00	Przekazano w formie dotacji celowej środki finansowe dla Województwa Opolskiego na realizację zadania. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową części dotyczącej projektu technicznego.	43 050,00 43 050,00	53,17	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60014	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowej w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II	630 000,00	630 000,00	Zadanie jest realizowane przez Powiat w ramach "Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Przedmiotowa dotacja celowa przekazana została Powiatowi.	630 000,00 630 000,00	100,00	2016 2016
4	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych	1 100 000,00	1 095 157,25	W ramach wydatkowanej kwoty uiszczono opłaty za: odwiert na skrzyżowaniu ul. Pieszkiej z ul. Odległą, remont ul. Archimedeusza, remont ul. B.Chrobrego 22, remont ul. K.Wielkiego, remont ul. Pieszkiej, remont nawierzchni pod wiaduktem PKP, przebudowę ul. Pułaskiego, remont ul. 9 Maja, remont pętli dla autobusów w Cisowej, remont ul. Głównej, budowę chodnika w ciągu ul. Wagnera, przebudowę parkingu PKP.	1 095 157,25 1 095 157,25	99,56	2016 2016
5	600	60095	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wokół akwenu Dębowa	100 000,00	100 000,00	Zadanie jest realizowane przez Gminę Reńska Wieś. Przedmiotowa dotacja celowa zostanie przekazana Gminie Reńska Wieś. Zadanie wykonane.	100 000,00 100 000,00	100,00	2016 2016
6	750	75023	Zakup 3 parkometrów	70 000,00	58 698,68	Dostarczono 3 parkometry do Strefy Płatnego Parkowania.	58 698,68 58 698,68	83,86	2016 2016
Razem				2 010 962,00	1 949 905,93		1 949 905,93 1 949 905,93	96,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	723 376,00	354 167,40	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016r. udzielono dotacji 94 wnioskodawcom, w tym 82 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 4 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 6 osobom, które zamontowały w swoim budunku mieszkalnym pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej oraz 1 podmiotowi, który dokonał zakupu materiału nasadzeniowego. Dotację na demontaż i usunięcie płyt elewacyjnych zawierających azbest otrzymała 1 osoba. Wyplacono dotację 7 osobom w ramach Programu pn. "KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".	354 167,40 354 167,40	48,96	2016 2016
2	900	90095	Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe	29 000,00	28 190,05	Spółka Saternus Distribution z siedzibą w Chorzowie zamontowała 2 piaskownice na placu zabaw przy ul. Jasnej i ul. Nałkowskiej. Firma NOVUM z siedzibą w Pasymie zamontowała 3 huštawki bocianie gniazdo na placu zabaw przy ul. Filtrowej, ul. Jordanowskiej i ul. Sucharskiego, huštawkę podwójną wahadłową na placu zabaw przy ul. Cybisa i ul. Lompy. Zamontowała również kiwak konik na placu zabaw przy ul. Wiklinowej.	28 190,05 28 190,05	97,21	2016 2016
3	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Filtrowej w dwa urządzenia do fitness	10 000,00	9 717,00	Dostarczono i zamontowano 2 urządzenia fitness na placu zabaw przy ul. Filtrowej os. Zachód.	9 717,00 9 717,00	97,17	2016 2016
Razem				762 376,00	392 074,45		392 074,45 392 074,45	51,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	145 000,00	144 805,45	Zakupiono 2 serwery, 3 laptopy, 5 komputerów, 16 monitorów, 12 drukarek i 4 urządzenia wielofunkcyjne.	144 805,45 144 805,45	99,87	2016 2016
2	750	75023	Zakup serwera poczty elektronicznej	65 000,00	64 501,00	Zadanie zrealizowane.	64 501,00 64 501,00	99,23	2016 2016
3	750	75023	Zakup urządzenia do zbierania logów	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane.	20 000,00 20 000,00	100,00	2016 2016
4	750	75023	Zakup komputera przenośnego dla Rady Osiedla Rogi	2 500,00	2 500,00	Zadanie zrealizowane.	2 500,00 2 500,00	100,00	2016 2016
5	750	75023	Wdrożenie nowego submodułu "Portal sprawozdawczy - Deklaracje VAT - 7"	65 000,00	61 500,00	Zadanie zrealizowane.	61 500,00 61 500,00	94,62	2016 2016
6	750	75023	Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego (JPK VAT) w ramach KSAT2000i	12 300,00	12 300,00	Zadanie zrealizowane.	12 300,00 12 300,00	100,00	2016 2016
Razem				309 800,00	305 606,45		305 606,45 305 606,45	98,65	
• Straż Miejska									
1	754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	45 000,00	45 000,00	Zadanie zrealizowane.	45 000,00 45 000,00	100,00	2016 2016
Razem				45 000,00	45 000,00		45 000,00 45 000,00	100,00	
• Wydział Organizacyjny									
1	750	75023	Dostawa, instalacja i wdrożenie platformy internetowej do przeprowadzenia konsultacji w trybie Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu	6 000,00	5 535,00	Zadanie zrealizowane.	5 535,00 5 535,00	92,25	2016 2016
Razem				6 000,00	5 535,00		5 535,00 5 535,00	92,25	
RAZEM URZĄD MIASTA				29 556 229,75	26 240 113,97		26 240 113,97 26 240 113,97	88,78	
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1	852	85203	Zakup klimatyzatora do DDP nr 2	5 500,00	5 493,80	Zadanie zrealizowane.	5 493,80 5 493,80	99,89	2016 2016
2	852	85203	Szatkwonica + zestaw tarcz do DDP nr 3	6 200,00	3 505,00	Zadanie zrealizowane.	3 505,00 3 505,00	56,53	2016 2016
3	852	85203	Zakup klimatyzatora do DDP nr 3	5 500,00	5 493,79	Zadanie zrealizowane.	5 493,79 5 493,79	99,89	2016 2016
4	852	85219	Zakup kserokopiarki dla Działu Pomocy Środowiskowej	8 000,00	4 674,00	Zadanie zrealizowane.	4 674,00 4 674,00	58,43	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				25 200,00	19 166,59		19 166,59 19 166,59	76,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
1	926	92601	Wymiana lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego HWS Azoty	40 000,00	39 514,00	Zadanie zrealizowane.	39 514,00 39 514,00	98,79	2016 2016
2	926	92601	Zakup kompensatora mocy wraz z montażem - Lodowisko Orlik 9 Maja	12 600,00	12 509,10	Zadanie zrealizowane.	12 509,10 12 509,10	99,28	2016 2016
3	926	92601	Modernizacja monitoringu - HWS Azoty	100 000,00	99 636,15	Zadanie zrealizowane.	99 636,15 99 636,15	99,64	2016 2016
4	926	92601	Centrala dozująca system uzdatniania wody dużego basenu - Kryta Pływalnia	34 100,00	34 083,30	Zadanie zrealizowane.	34 083,30 34 083,30	99,95	2016 2016
5	926	92601	Stacja zmiękczenia wody użytkowej - Kryta Pływalnia	25 300,00	25 202,70	Zadanie zrealizowane.	25 202,70 25 202,70	99,62	2016 2016
6	926	92601	Odbudowa sauny na stadnionie Kuźniczka	332 343,00	332 343,00	Kwotę 315 000,00 ujęto jako wydatek niewygasający. Termin realizacji luty 2017r.	332 343,00 332 343,00	100,00	2016 2017
7	926	92601	Zakup kompensatora mocy wraz z montażem - Lodowisko Orlik ul. Skarbowska	7 800,00	7 011,00	Zadanie zrealizowane.	7 011,00 7 011,00	89,88	2016 2016
8	926	92601	Zakup i montaż skateparku Quarter Pipe (beton)	19 000,00	18 450,00	Zadanie zrealizowane.	18 450,00 18 450,00	97,11	2016 2016
9	926	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko Orlik przy ul. 9 Maja	14 000,00	12 743,14	Zadanie zrealizowane.	12 743,14 12 743,14	91,02	2016 2016
10	926	92601	Zakup traktorka koszącego - st. Kuźniczka	12 200,00	12 199,00	Zadanie zrealizowane.	12 199,00 12 199,00	99,99	2016 2016
11	926	92601	Zakup bramek aluminiowych st. Koźle	5 700,00	5 654,43	Zadanie zrealizowane.	5 654,43 5 654,43	99,20	2016 2016
12	926	92601	Zakup bieżni HWS Azoty	17 200,00	17 102,00	Zadanie zrealizowane.	17 102,00 17 102,00	99,43	2016 2016
13	926	92601	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem - dział Marketingu i Org. Imprez	5 000,00	4 830,00	Zadanie zrealizowane.	4 830,00 4 830,00	96,60	2016 2016
14	926	92601	Zakup pieca do sauny HWS Azoty	8 500,00	8 400,90	Zadanie zrealizowane.	8 400,90 8 400,90	98,83	2016 2016
15	926	92601	Zakup rusztowania - HWS Azoty	23 300,00	23 244,54	Zadanie zrealizowane.	23 244,54 23 244,54	99,76	2016 2016
16	926	92601	Zakup wózka do malowania linii - stadion Koźle	4 500,00	4 402,17	Zadanie zrealizowane.	4 402,17 4 402,17	97,83	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	926	92601	Zakup ławek rezerwowych - stadion Koźle i Sławięcice	30 300,00	29 512,62	Zadanie zrealizowane.	29 512,62 29 512,62	97,40	2016 2016
18	926	92601	Zakup rozsiewacza, nawozów, wapna, soli	25 000,00	24 999,75	Zadanie zrealizowane.	24 999,75 24 999,75	99,99	2016 2016
19	926	92601	Zakup samochodu dostawczego	28 000,00	27 921,00	Zadanie zrealizowane.	27 921,00 27 921,00	99,72	2016 2016
20	926	92601	Zakup dwóch garaży - HWS Azoty	12 000,00	11 900,00	Zadanie zrealizowane.	11 900,00 11 900,00	99,17	2016 2016
21	926	92601	Zakup urządzenia orbitrek na HWS Azoty	12 000,00	11 971,06	Zadanie zrealizowane.	11 971,06 11 971,06	99,76	2016 2016
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				768 843,00	763 629,86		763 629,86 763 629,86	99,32	
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
1	700	70001	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	420 247,27	408 230,26	—Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sławięcickiej 63 - Firma Usługowo-Handlowa EVE-ROM Roman Zaborniak ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. - Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 14/2 - KOMFORT SYSTEM s.c. Andrzej Simańczuk, Aleksander Rurański ul. Kłodnicka 92, 47-206 Kędzierzyn-Koźle. - Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w następujących lokalach według zestawienia: Głębczycka 7/5, Limanowskiego12/4, Żeglarska 13/1, Sądowa 2/3, Grunwaldzka 29/II, 29/IV, 27/IV - Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice.	408 230,26 408 230,26	97,14	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>—Wykonanie projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z wyniesieniem głównego kurka gazowego z piwnicy do szafki na zewnątrz budynku przy ul. Marynarskiej 1 -Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice.</p> <p>- Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 50/1 - Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice.</p> <p>- Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piramowicza 9 -Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT ul. Olchowa 39, 44-100.</p> <p>—Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania etażowego węglowego w mieszkaniach komunalnych przy ul. Sławięckiej 9/2 i ul. Wyspiańskiego 47B/2 - FHU EVE-ROM Roman Zaborniak ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p> <p>- Wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z sieci miejskiej MZEC-u w budynku i lokalach mieszkalnych przy ul. Kościuszki 61-81 -Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice.</p> <p>- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach użytkowych administrowanych przez MZBK: Grunwaldzka 29/IV; Grunwaldzka 29/II; Grunwaldzka 27/IV - Firma MARWENT s.c. ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec.</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>—Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez MZBK: Głowackiego 7/5; Piotra Skargi 50/1; Limanowskiego 12/4; Sądowa 2/3; Żeglarska 13/1 - Firma MARWENT s.c. ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec.</p> <p>- Wykonanie c.o. w lokalach gminnych w budynkach wspólnotowych - Arki Bożka 1-3 (1/1, 3/1) - Przedsiębiorstwo Usługowe RIM ul. Kozielska 14, 47-224 Kędzierzyn - Koźle.</p> <p>- Wykonanie c.o. w lokalach gminnych w budynkach wspólnotowych - Ligonja 24-32 (26/2, 30/3, 32/1, 32/2) - Przedsiębiorstwo Usługowe RIM ul. Kozielska 14, 47-224 Kędzierzyn - Koźle.</p> <p>—Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych przy ul. Głowackiego 5/2, 5/4, 5/5 - Firma MARWENT s.c. ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec.</p> <p>- Wykonanie c.o. w lokalach gminnych w budynkach wspólnotowych - Dębowa 1-2 (1/3, 1/8, 2/4, 2/8, 2/9) - Przedsiębiorstwo Usługowe RIM ul. Kozielska 14, 47-224 Kędzierzyn - Koźle.</p> <p>- Wykonanie c.o. w lokalach gminnych w budynkach wspólnotowych - Korczaka 1-3-5 (1/3, 1/5, 1/7, 1/8, 3/1, 3/2, 3/3) - Przedsiębiorstwo Usługowe RIM ul. Kozielska 14, 47-224 Kędzierzyn - Koźle.</p> <p>—Wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z sieci miejskiej MZEC-u w budynku i lokalach mieszkalnych i użytkowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sądowej 5,5A- Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice.</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	700	70001	Modernizacja oświetlenia Hali Targowej MANHATAN przy al. Jana Pawła II 27 A	95 000,00	94 597,64	Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z wymianą oświetlenia Centrum Handlowego Manhatan w Kędzierzynie-Koźlu przy al Jana Pawła II 27A - Wielobranżowy Zakład Elektryczno-Budowlany ELBOR ul. Królwey Jadwigi 25, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.	94 597,64 94 597,64	99,58	2016 2016
3	700	70001	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko-kopiarki) dla "windykacji"	18 000,00	6 400,00	Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA TASKalfa 3010i - Zakład Elektroniki ELTROPOL Pl. Piłsudskiego 15-17c, 45-706 Opole.	6 400,00 6 400,00	35,56	2016 2016
4	700	70001	Zakup nowej licencji WINDOWS SERWER 2012 10Cal BOX wraz z licencją WINDOWS SERWER 2015 5 Cal OEM (9szt.)	15 000,00	13 448,33	Zakup i dostawa nowej licencji na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu - SENETIC SA, ul. Kościuszki 227; 40-600 Katowice.	13 448,33 13 448,33	89,66	2016 2016
5	900	90013	Budowa pawilonu wraz z przyłączeniami z wolierą dla bezdomnych kotów	128 269,50	128 178,50	—Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części schroniska przy ul. Gliwickiej 20 w Kędzierzynie-Koźlu na potrzeby kotów - Usługi Projektowe mgr inż. Krystyna Król ul. Pamięci Sybiraków 17/II, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. - Wykonanie mapy do celów projektowych z informacją terenowo-prawna dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gliwickiej 20 - Usługi Geodezyjno – Kartograficzne s.c. GED-MAX ul. Piastowska 1,47-200 Kędzierzyn-Koźle. - Wykonanie badania geotechnicznego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gliwickiej 20 - Geowiert Rzepka Invest sp. z o. o. Gabriel Marek Rzepka ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole.	128 178,50 128 178,50	99,93	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						—Ustalenie granic działki, wytyczenie budynku schroniska wytyczenie ogrodzenia terenu dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gliwickiej 20 - Usługi Geodezyjno - Kartograficzne s. c. GED-MAX ul. Piastowska 1,47-200 Kędzierzyn-Koźle. - Wykonanie badania kontrolnego z zagęszczenia podbudowy pod ławy fundamentowe pawilonu dla kotów w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gliwickiej 20 - Geowiert Rzepka Invest sp. z o. o. Gabriel Marek Rzepka ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole. - Budowa pawilonu -schroniska dla kotów przy ul. Gliwickiej 20 w Kędzierzynie-Koźlu - Przedsiębiorstwo Robót Remontowo - Budowlanych RYMAR sp. jawna R. Szejna M. Biała ul. Przyjaźni 45A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.			
6	900	90013	Wykonanie ogrodzenia panelowego terenu do socjalizacji zwierząt i podbudowa woliery	30 264,50	30 264,50	Wykonanie ogrodzenia panelowego terenu do socjalizacji zwierząt - Ewelina Rus-Kozioł "ELMERS" ul. Kozielska 101A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.	30 264,50 30 264,50	100,00	2016 2016
RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				706 781,27	681 119,23		681 119,23 681 119,23	96,37	
– Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"									
1	852	85203	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty drewnianej na terenie ogrodu ŚDS "Promyczek"	7 000,00	7 000,00	Opracowania dokumentacji projektowej dokonano w firmie Studio architektury i wnętrz przez arch. Mgr inż. Ewelinę Klajnowską-Węgrzyn. Zadanie zakończone.	7 000,00 7 000,00	100,00	2016 2016
2	852	85203	Wykonanie mebli na wymiar	7 000,00	6 835,11	Mebble wykonano w Zakładzie Stolarskim "JARBUR" Trzebina 148 A, 48-200 Prudnik. Zadanie zakończone.	6 835,11 6 835,11	97,64	2016 2016
3	852	85203	Zakup aparatu do krioterapii zimnym powietrzem	25 000,00	25 000,00	Zakup dokonano w firmie Elmedico Robert Gabrysiak Helenowo 31, 62-619 Sadlno. Zadanie zakończone.	25 000,00 25 000,00	100,00	2016 2016
4	852	85203	Zakup aparatu do laseroterapii i ultradźwięków	8 000,00	8 000,00	Zakup dokonano w firmie Elmedico Robert Gabrysiak Helenowo 31, 62-619 Sadlno. Zadanie zakończone.	8 000,00 8 000,00	100,00	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	852	85203	Zakup pieca do fusingu	15 900,00	15 900,00	Zakupu dokonano w firmie Ceramiktherm s.c. Grabski&Karpowicz ul. Browarna 10, 73-150 Łobez. Zadanie zakończone.	15 900,00 15 900,00	100,00	2016 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	852	85203	Zakup pieca do wypalania ceramiki Nabertherm N 280E	27 900,00	27 900,00	Zakup dokonano w firmie Ceramiktherm s.c. Grabski&Karpowicz ul. Browarna 10, 73-150 Łobez. Zadanie zakończone.	27 900,00 27 900,00	100,00	2016 2016
RAZEM ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYCZEK"				90 800,00	90 635,11		90 635,11 90 635,11	99,82	
– Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania									
1	801	80195	Zakup niszczarki dla ZOOiW	6 500,00	6 500,00	Zadanie zrealizowane w maju 2016r.	6 500,00 6 500,00	100,00	2016 2016
Razem				6 500,00	6 500,00		6 500,00 6 500,00	100,00	
• Zespół Szkół Miejskich nr 2									
1	801	80101	Zakup podgrzewacza ciepłej wody dla ZSM nr 2	5 000,00	4 858,50	Zadanie zrealizowane w listopadzie 2016r.	4 858,50 4 858,50	97,17	2016 2016
Razem				5 000,00	4 858,50		4 858,50 4 858,50	97,17	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5									
1	801	80101	Wymiana urządzeń na placu zabaw w PSP nr 5	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane w październiku 2016r.	15 000,00 15 000,00	100,00	2016 2016
Razem				15 000,00	15 000,00		15 000,00 15 000,00	100,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9									
1	801	80101	Wykonanie przyłącza sieci teleinformatycznej w PSP nr 9	15 000,00	12 300,00	Zadanie zrealizowane w listopadzie 2016r.	12 300,00 12 300,00	82,00	2016 2016
Razem				15 000,00	12 300,00		12 300,00 12 300,00	82,00	
• Publiczne Gimnazjum nr 3									
1	801	80110	Zestaw interaktywny (tablica interaktywna, projektor, komputer) do Sali zajęć rewalidacyjnych	12 000,00	12 000,00	Zadanie zrealizowane w październiku 2016r.	12 000,00 12 000,00	100,00	2016 2016
2	801	80110	Zestaw do biofeedback	12 000,00	11 989,80	Zadanie zrealizowane we wrześniu 2016r.	11 989,80 11 989,80	99,92	2016 2016
3	801	80110	Zakup 6 stanowiskowego atlasu gimnastycznego dla PG3	8 000,00	7 999,99	Zadanie zrealizowane w październiku 2016r.	7 999,99 7 999,99	100,00	2016 2016
Razem				32 000,00	31 989,79		31 989,79 31 989,79	99,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Publiczne Przedszkole nr 9									
1	801	80104	Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 9	50 000,00	49 151,14	Zadanie zrealizowane w grudniu 2016r.	49 151,14 49 151,14	98,30	2016 2016
2	801	80104	Remont i modernizacja przedszkolnego placu zabaw wraz z zakupem jego wyposażenia (Publiczne Przedszkole nr 9, Harcerska 16)	131 092,00	127 636,24	Zadanie zrealizowane w grudniu 2016r.	127 636,24 127 636,24	97,36	2016 2016
Razem				181 092,00	176 787,38		176 787,38 176 787,38	97,62	
• Publiczne Przedszkole nr 11									
1	801	80104	Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola Nr 11	120 000,00	120 000,00	Zadanie zrealizowane w sierpniu 2016r.	120 000,00 120 000,00	100,00	2016 2016
Razem				120 000,00	120 000,00		120 000,00 120 000,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 15									
1	801	80104	Zakup i montaż urządzeń ogrodowych dla Przedszkola nr 15	21 100,00	20 645,00	Zadanie zrealizowane w listopadzie 2016r.	20 645,00 20 645,00	97,84	2016 2016
Razem				21 100,00	20 645,00		20 645,00 20 645,00	97,84	
• Publiczne Przedszkole nr 17									
1	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 17	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane w sierpniu 2016r.	20 000,00 20 000,00	100,00	2016 2016
Razem				20 000,00	20 000,00		20 000,00 20 000,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 18									
1	801	80104	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 18	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane we wrześniu 2016r.	5 000,00 5 000,00	100,00	2016 2016
Razem				5 000,00	5 000,00		5 000,00 5 000,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 21									
1	801	80104	Zakup pompy do centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 21	4 500,00	4 500,00	Zadanie zrealizowane w grudniu 2016r.	4 500,00 4 500,00	100,00	2016 2016
Razem				4 500,00	4 500,00		4 500,00 4 500,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Publiczne Przedszkole nr 22									
1	801	80104	Zakup i montaż monitoringu w Przedszkolu nr 22	3 500,00	3 500,00	Zadanie zrealizowane w lipcu 2016r.	3 500,00 3 500,00	100,00	2016 2016
2	801	80104	Zakup piekarnika dla Przedszkola nr 22	6 500,00	6 500,00	Zadanie zrealizowane w lipcu 2016r.	6 500,00 6 500,00	100,00	2016 2016
Razem				10 000,00	10 000,00		10 000,00 10 000,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 26									
1	801	80104	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 26	7 000,00	7 000,00	Zadanie zrealizowane we wrześniu 2016r.	7 000,00 7 000,00	100,00	2016 2016
Razem				7 000,00	7 000,00		7 000,00 7 000,00	100,00	
• Żłobek nr 3									
1	853	85305	Dostawa i montaż klimatyzacji w Żłobku nr 3	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane w lipcu 2016r.	10 000,00 10 000,00	100,00	2016 2016
Razem				10 000,00	10 000,00		10 000,00 10 000,00	100,00	
RAZEM ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA				452 192,00	444 580,67		444 580,67 444 580,67	98,32	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				31 600 046,02	28 239 245,43		28 239 245,43 28 239 245,43	89,36	
INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejski Ośrodek Kultury									
1	921	92109	Wykup leasingu projektora cyfrowego 3D Kino "Twierdza"	87 945,00	87 945,00	Zadanie zrealizowane.	87 945,00 87 945,00	100,00	2016 2016
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK KULTURY				87 945,00	87 945,00		87 945,00 87 945,00	100,00	
– Miejska Biblioteka Publiczna									
1	921	92116	Zakup sprzętu i oprogramowania (m.in. aktualizacja zestawów komputerowych i oprogramowania, kserokopiarek, drukarek, itp.)	40 000,00	40 000,00	Zakupiono rejestrator Video IP, zestawy komputerowe oraz notebook.	40 000,00 40 000,00	100,00	2016 2016
RAZEM MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				40 000,00	40 000,00		40 000,00 40 000,00	100,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				127 945,00	127 945,00		127 945,00 127 945,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
- Miejski Zakład Cmentarny									
1	710	71035	Remont alei cmentarnych (III etap) c. Kłodnica	a) 21 000,00	a) 19 537,63	Zadanie zrealizowane.	a) 19 537,63 a) 19 537,63	a) 93,04	2016 2016
2	710	71035	Remont klombów na cm. Kuźniczka	a) 34 000,00	a) 33 430,71	Zadanie zrealizowane.	a) 33 430,71 a) 33 430,71	a) 98,33	2016 2016
3	710	71035	Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem na cmentarz Kuźniczka	a) 37 401,96	a) 37 076,95	Zadanie zrealizowane.	a) 37 076,95 a) 37 076,95	a) 99,13	2016 2016
RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY				a) 92 401,96	a) 90 045,29		a) 90 045,29 a) 90 045,29	a) 97,45	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				a) 92 401,96	a) 90 045,29		a) 90 045,29 a) 90 045,29	a) 97,45	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				31 727 991,02	28 367 190,43		28 367 190,43 28 367 190,43	89,41	

a) -środki własne zakładu

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2017 rok