

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2022**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>									
– Urząd Miasta									
• Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	600	60016	PT i przebudowa ul. Gajdzika	250 000.00	125 573.20	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej złożony w dniu 30.06.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozliczona płatność). 3. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego oraz w dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z K-K na realizację zadania. W dniu 28.11.2022 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	125 573,20 125 573,20	50.23	2020 2024
2	600	60016	PT i budowa ul. Błonie	130 000.00	31 000.00	W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę. Zadanie w trakcie realizacji.	31 000,00 31 000,00	23.85	2021 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60016	PT i przebudowa ul. Nektarowej	150 000.00	112 561.80	<p>1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Uzyskano decyzję ZRID nr 5/2022 z dnia 21.10.2022 r. Oczekujemy na przekazanie szkicu ze stabilizacji granic projektowanego pasa drogowego.</p> <p>2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozliczona płatność).</p>	112 561,80 112 561,80	75.04	2020 2024
4	600	60016	PT i przebudowa ul. Słowackiego	1 560 000.00	1 558 638.74	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonwcę robót, tj. SANABUD S.A. ul. Aleja Jana Pawła II 36 47-220 Kędzierzyn-Koźle i podpisano z nim umowę. Roboty budowlane realizowano w okresie od 8.03.2022r. do 10.11.2022r. Zadanie zakończone i rozliczone.	1 558 638,74 1 558 638,74	99.91	2020 2022
5	600	60016	PT i przebudowa ul. Wałowej	2 250 000.00	2 197 628.66	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonwcę robót, tj. K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głębczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle i podpisano z nim umowę. W dniu 5.09.2022r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Przewidywany termin zakończenia robót 4.03.2023 r.	2 197 628,66 2 197 628,66	97.67	2020 2023
6	600	60016	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	150 000.00	0.00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W oparciu o przygotowane przez Wydział dokumenty obecnie przeprowadzane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy zadania - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0.00	2021 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Przebudowa ul. A.Głowackiego	108 000.00	30 000.00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Głowackiego. W wyniku przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wybrany Wykonawcą jest Gramar Sp. z o.o. z Lublińca. W ramach umowy wykonano dokumentację geotechniczną. Przeprowadzono badanie społeczne w formie ankiety i spaceru badawczego. Odstąpiono od umowy z Wykonawcą z jego winy (w dniu 20.12.2022), ze względu na zwłokę w wykonaniu wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej.	30 000,00 30 000,00	27.78	2021 2024
8	600	60016	PT i przebudowa ul. Grabskiego	120 000.00	116 235.00	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Adam Lipiński P.P.U.H. "AD-BUD" z siedzibą w Kaletach. Zadanie zakończone i rozliczone, dokumentacja w posiadaniu Wydziału. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (płatność rozliczona).	116 235,00 116 235,00	96.86	2021 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	600	60016	PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła	150 000.00	0.00	<p>1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwionki Leszczyny. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	0,00 0,00	0.00	2021 2023
10	600	60016	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	365 170.00	45 813.75	<p>1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Blachownia. Zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą SJW Projekt Sebastian Wilkus z Bytomia na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Blachownia. Zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia z firmą RDK Projekt Sp. z o. o. z Wrocławia. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Mosty i Konstrukcje Opole Ireneusz Kłysz</p>	45 813,75 45 813,75	12.55	2020 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Więszycach z Pracownią Projektową "Mostopol" Sp. z o.o. z Opola. W wariantową koncepcję budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID.</p> <p>5. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle od ul. Głębczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś. Zawarto umowę z firmą Pracownia projektowa Mostopol Sp. z o. o. z Opola. Zadanie zakończone i rozliczone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p>			
11	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	1 705 000.00	1 702 214.10	<p>Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP. Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił Wykonawcę, z którym podpisano umowę. Wykonawcą jest firma Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1. W dniu 07.03.2022 r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończono w zakresie robót budowlanych i w dniu 05.09.2022 r. spisano protokół odbioru.</p>	1 702 214,10 1 702 214,10	99.84	2018 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60016	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	1 000 000.00	464 448.83	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej z firmą Polska Inżynieria Sp. z o. o. z Warszawy. W toku prac projektant wykonał dokumentację projektowo-kosztorsową, oraz złożył wniosek o pozwolenie na budowę w trybie ZRID. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Mosty i Konstrukcje Opole Ireneusz Kłysz na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej .	464 448,83 464 448,83	46.44	2022 2023
13	600	60016	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	1 000.00	0.00	W wyniku przetrgu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorsowej. W dniu 12.04.2021 zawarto umowę z firmą GRAMAR Sp. z o. o. z siedzibą w Lublińcu. W ramach tej umowy wykonano dokumentację geotechniczną (odbiór w dniu 13.09.2022 r.) oraz koncepcję programową drogi (odbiór w dniu 22.12.2021 r.).Od dalszej realizacji umowy odstapiono z winy wykonawcy (oświadczenie z dnia 12.04.2022 r.). Powód: pozostawanie w zwłoce, pomimo monitów, powyżej 30 dniu w wykonaniu dokumentacji projektowej. Przygotowano dokumenty: nowy opis przedmiotu zamówienia, projektowane postanowienia umowy oraz wnioski do powtórnego postępowania o zamówienie.	0,00 0,00	0.00	2020 2025
14	600	60016	PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema	100 000.00	83 140.00	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Zadanie zakończone i rozliczone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-	83 140,00 83 140,00	83.14	2020 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600	60016	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	1 950 000.00	1 813 802.49	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót, tj. SANABUD S.A. ul. Aleja Jana Pawła II 36 47-220 Kędzierzyn-Koźle i podpisano z nim umowę. Roboty budowlane realizowano w okresie od 21.03.2022 r. do 26.11.2022 r. Zadanie zakończone i rozliczone.	1 813 802,49 1 813 802,49	93.02	2017 2022
16	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	5 900 000.00	4 989 383.37	W ramach zadania zlecono: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Podpisano umowę z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji. 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu - Podpisano umowę z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa Zadanie w trakcie realizacji. 3. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP na realizację zadania pn. Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi - ul. M. Skłodowskiej-Curie. Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił Wykonawcę, z którym podpisano umowę. Wykonawca jest konsorcjum firm: Lider. PHU Profectus Sp. z o.o. z Niezdrowic, 2) Członek konsorcjum: ZO Artur Kiowski z Niezdrowic. W dniu 20.06.2022 r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończono i w dniu 09.12.2022 r. spisano protokół odbioru. 4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Planetorza z firmą P.P.U.H. AD-BUD Adam Lipiński z Kalet. W toku prac projektant wykonał dokumentację projektowo-	4 989 383,37 4 989 383,37	84.57	2016 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>kosztorysową. Obecnie trwa procedura uzyskania zgody OWKZ.</p> <p>5. Przebudowa ul. Złotniczej - w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przemysława Dhubałę prowadzącego firmę pod nazwą DROG-PLAN z Grodkowa, z którym w dniu 05.02.2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana (odbiór w dniu 15.02.2022 r.). Został złożony wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Decyzja została wydana w dniu 05.04.2022 r.</p> <p>6. Przebudowa ul. Czerwińskiego - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę o roboty budowlane z Konsorcjum: PROTECTUS Sp. z o.o (Lider) ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe. Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski (członek Kons.). Roboty budowlane realizowano w okresie od 2.03.2022r. do 14.07.2022r. Zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>7. Przebudowa ul. Pamięci Sybiraków - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę o roboty budowlane z Konsorcjum: PROTECTUS Sp. z o.o (Lider) ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski (członek Kons.). Roboty budowlane realizowano w okresie od 6.06.2022r. do 13.11..2022r. Zadanie zakończone i rozliczone.</p>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego	100 000.00	0.00	1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczone uzyskano 3 oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie podpisywania umowy z firmą Biomaster Andrzej Masternak z Zielonej Góry. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - (sprawdzanie dokumentacji).	0,00 0,00	0.00	2021 2023
18	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza	50 000.00	0.00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0.00	2021 2023
19	600	60016	PT i przebudowa ul. Dworcowej	2 045 000.00	2 032 597.50	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót tj. firmę Technical Solutions Sp. z o.o. z K-Koźła. W dniu 05.07.2021r został przekazany firmie plac budowy. Zadanie zakończono i w dniu 14.09.2022 r. spisano protokół odbioru.	2 032 597,50 2 032 597,50	99.39	2018 2022
20	600	60016	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	50 000.00	0.00	W trybie poza ustawą podpisano umowę na usługę wykonania zamienną dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Uzyskano decyzję ZRID nr 4/2022 z dnia 11.10.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. Oczekujemy na stabilizację granic pasa drogowego.	0,00 0,00	0.00	2018 2022
21	600	60016	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	250 000.00	0.00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji.	0,00 0,00	0.00	2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60016	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	135 000.00	0.00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PIAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
23	600	60016	PT i budowa ul. Modrzewiowej	100 000.00	0.00	W trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
24	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9	60 000.00	55 350.00	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9 w Kędzierzynie-Koźlu z firmą Architektura i Projekty Damian Bejton z siedzibą w Czerwionka-Leszczyny. Zadanie zakończone w dniu 27.05.2022 r. (protokół odbioru ostatecznego) i rozliczone. 2. W trybie poza ustawą w dniu 11.05.2022 r. podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozliczone). 3. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle i podpisano z nim umowę. W dniu 3.02.2022 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Przewidywany termin zakończenia robót 4.05.2023 r.	55 350,00 55 350,00	92.25	2021 2023
25	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	70 000.00	0.00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0.00	2021 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75	50 000.00	46 531.00	Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana. Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót. W wyniku postępowania przetargowego podpisano w dniu 12.10.2022 r. umowę z firmą PRDiM Sp. z o.o. z K-K na realizację zadania. Przekazano plac budowy w dniu 14.11.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.	46 531,00 46 531,00	93.06	2022 2023
27	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej	50 000.00	49 077.00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na dokumentację projektowo-kosztorysową firmę ABS-Ochrona Środowiska z Katowic. Dokumentacja odebrana. Nie uzyskano zgody firmy Tauron Nowe Technologie na likwidację jej majątku (istniejąca sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej) a co za tym idzie - brak dysponowania majątkiem do rozbiórki czyli na cele budowlane (nie uzyskano pozwolenia na budowę. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	49 077,00 49 077,00	98.15	2021 2024
28	600	60016	Projekt techniczny ulicy Osiedlowej – B.O.	72 350.00	0.00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na dokumentację projektowo -kosztorysową firmę Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwionka-Leszczyny. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0.00	2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	600	60016	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory	60 000.00	31 734.00	1. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Jeremiego Przybory. Zawarto umowę z firmą ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Katowic. Zadanie w trakcie realizacji. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie w trakcie realizacji.	31 734,00 31 734,00	52.89	2021 2023
30	600	60016	PT i budowa ul. Astrów	50 000.00	43 540.00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.	43 540,00 43 540,00	87.08	2021 2023
31	600	60016	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	100 000.00	43 911.00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na dokumentację projektowo-kosztorysową firmę ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o. z Katowic. Zadanie w trakcie realizacji.	43 911,00 43 911,00	43.91	2021 2023
32	600	60016	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej	50 000.00	0.00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu materiały do wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0.00	2022 2024
33	600	60016	PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej	30 000.00	0.00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0.00	2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	600	60016	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	58 000.00	0.00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na budowie ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica wraz z rozbudową mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca., członek konsorcjum: Remost Sp. z o.o. sp.komandytowa, Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26. W dniu 05.07.2021 r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończone. Protokół odbioru końcowego spisano dnia 01.07.2022 r.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
35	700	70095	Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych	40 000.00	11 762.04	W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej dot. dokumentacji dla budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.	11 762,04 11 762,04	29.41	2022 2022
36	710	71035	Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka	2 500 000.00	2 490 307.28	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wyloniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą Usługi Inżyniersko-Budowlane "BUDMISTRZ" Piotr Górski ul. Wolności 27, 47-223 Stare Koźle. W dniu 23.05.2022 r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończone, protokół odbioru z dnia 24.11.2022 r.	2 490 307,28 2 490 307,28	99.61	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	754	75412	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	52 500.00	46 565.27	1. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie weryfikacji. Zadanie zakończono w zakresie dokumentacji. 2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania. W wyniku postępowania w dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG Gerard Gola z K-K. W dniu 12.12.2022 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	46 565,27 46 565,27	88.70	2020 2024
38	754	75412	Zagospodarowanie placu wewnętrznego strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie – B.O.	82 500.00	82 410.00	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą PZP. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę firmę PHU Autocort Marcin Kłosek z Leśnicy ul. Brzegowa 23. W dniu 15.06.2022r przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończono. W dniu 11.08.2022 r. spisano protokół odbioru końcowego.	82 410,00 82 410,00	99.89	2022 2022
39	754	75414	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	100 000.00	0.00	W związku z uzyskaniem przygotowanego na zlecenie Wydziału ZK opracowania zawierającego aktualizację danych o zagrożeniu przeciwpowodziowym miasta Kędzierzyn-Koźle, ustalono konieczność przeprojektowania wału przeciwpowodziowego. Przekazano dokumenty do wydziału Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienia wykonawcy.	0,00 0,00	0.00	2022 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	650 000.00	258 930.18	<p>W ramach zadania zlecono:</p> <p>1. Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta - Etap III. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP w formule zaprojektuj i wybuduj. Wyłoniono Wykonawcę zadania "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III" w formule zaprojektuj i wykonaj. Umowa nr ZP.272.1.66.2022 z dnia 10.10.2022 na kwotę 2 681 400,00 zł. Wykonawca: NEO TECHNIK Sp. z o.o., 57-400 Wrocław, ul. Stanisława Bąka 16. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>2. Budowę monitoringu i uzupełnienie oświetlenia na Plantach. W ramach zawartej w 2021 roku umowy z Wykonawcą 4MAT Janusz Bielecki z Jastrzębia-Zdroju, wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy monitoringu i uzupełnienia oświetlenia na Plantach (odbiór 17.11.2022 r.). Wykonano opracowanie geodezyjne (odbiór 21.04.2022 r.). Zadanie w trakcie realizacji.</p>	258 930,18 258 930,18	39.84	2017 2023
41	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. 24 Kwietnia	95 000.00	90 000.00	<p>W trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto w dniu 23.11.2022 r. umowę z PHU ELMO Marcin Olejnik z Kędzierzyna-Koźla na modernizację przejścia dla pieszych na ul. 24 Kwietnia na wysokości posesji nr 6 i 15 z usługą zaprojektowania. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 29.12.2022 r. Zadanie zakończone.</p>	90 000,00 90 000,00	94.74	2022 2022
42	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy Al. Jana Pawła II	95 000.00	95 000.00	<p>W trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto w dniu 23.11.2022 r. umowę z PHU ELMO Marcin Olejnik z Kędzierzyna-Koźla, na modernizację przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na ul. Wojska Polskiego, przy skrzyżowaniu z Al. Ignacego Lisa i ul. Pawła Stalmacha, z usługą zaprojektowania. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 29.12.2022 r. Zadanie zakończone.</p>	95 000,00 95 000,00	100.00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Sławęcickiej	95 000.00	90 000.00	W trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto w dniu 23.11.2022 r. umowę z PHU ELMO Marcin Olejnik z Kędzierzyna-Koźła, na modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławęcickiej, pomiędzy dwoma przystankami autobusowymi na wysokości Zespołu Szkół nr 3, z usługą zaprojektowania. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 29.12.2022 r. Zadanie zakończone.	90 000,00 90 000,00	94.74	2022 2022
44	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego	95 000.00	95 000.00	W trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto w dniu 23.11.2022 r. umowę z PHU ELMO Marcin Olejnik z Kędzierzyna-Koźła, na modernizację przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na ul. Wojska Polskiego, przy skrzyżowaniu z Al. Ignacego Lisa i ul. Pawła Stalmacha, z usługą zaprojektowania. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 29.12.2022 r. Zadanie zakończone.	95 000,00 95 000,00	100.00	2022 2022
45	758	75818	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2022	149 463.00	0.00	.....	0,00 0,00	0.00	2022 2022
46	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi	100 000.00	21 768.00	1. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zawarto umowę z firmą ARCHENIKA Sp. z o. o. z Poznania. Zadanie zakończone i rozliczone. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. 3. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą TOMASZ STRZAŁKA TS PROJEKT z Długomiłowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone.	21 768,00 21 768,00	21.77	2021 2023



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	801	80101	PT i wykonanie parkingu przy PSP11	400 000.00	54 513.60	<p>1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą P.U.H. AD-BUD Adam Lipiński z Kalet. Dokumentacja została wykonana i realizacja przedmiotowych robót została skutecznie zgłoszona.</p> <p>2. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym w dniu 19.12.2022 podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych: K+D Budownictwo Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji: projektant wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową (w trakcie weryfikacji).</p>	54 513,60 54 513,60	13.63	2022 2023
48	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19	427 000.00	426 794.18	Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP . Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głubczyka 21 z K-Koźle. W dniu 21.02.2022r przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończone.	426 794,18 426 794,18	99.95	2021 2022
49	801	80101	PT budowy hali sportowej (PSP9)	80 000.00	0.00	Przygotowanie materiału do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia wykonania dokumentacji projektowej. Wystapiono o wydanie warunków technicznych i wytycznych użytkownika. Program Funkcjonalno-Użytkowy w trakcie wykonywania.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
50	801	80101	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP6)	300 000.00	0.00	W przygotowaniu zapytanie o warunki realizacji inwestycji. Wszczęto postępowanie o oddzielenie zamówienia publicznego na remont kuchni wraz z wentylacją w formule zaprojektuj i wykonaj. Trwa procedura wyłaniania Wykonawcy zadania.	0,00 0,00	0.00	2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	801	80104	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa	4 112 000.00	3 812 894.99	1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 1/378/2021 z dnia 08.06.2022 r. 2. Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wyloniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą : Gerard Gola Firma Inżynierska "ALOG" z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 05.07.2022 dokonano przekazania placu budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	3 812 894,99 3 812 894,99	92.73	2021 2023
52	801	80104	Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych (Przedszkole Nr 2)	39 000.00	38 271.65	Zadanie zakończone. Odbiór w dn.30.03.2022r.	38 281,65 38 271,65	98.13	2021 2022
53	801	80104	Modernizacja kuchni Przedszkole Nr 8	130 000.00	128 647.00	Zadanie zakończone. Odbiór w dn.17.02.2022r.	128 647,00 128 647,00	98.96	2021 2022
54	801	80104	Modernizacja kuchni Przedszkole Nr 10	300 000.00	300 000.00	Zadanie zakończone. Odbiór w dn. 04.03.2022r.	300 000,00 300 000,00	100.00	2021 2022
55	801	80104	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24	1 660 000.00	1 238 537.02	1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych CZĘŚĆ I: docieplenie budynku wraz z rozbudową Przedszkola o dwa tarasy. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: Zakład Remontowo-Budowlany s.c.A&S Janusz Adamów-Renata Adamów, 48-250 Twardawa ul. Polna 4a. Zadanie zakończone. Odbiór w dn.26.01.2023 r. 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wewnętrznych CZĘŚĆ II: wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie klimatyzacji,. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: NOVATEC Sławomir Nowaczyk 44-200 Rybnik, ul.Kraszewskiego 7. Zadanie zakończone. Odbiór w dn.26.01.2023 r. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą INŻYNIERIA SANITARNA MARCIN ŁUCZAK , 44-266 Świerklany, ul. Plebiscytowa 41 D na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej.	1 238 537,02 1 238 537,02	74.61	2021 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	10 000.00	3 959.00	W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej z firmą STUDIO ARCHITEKTURY I WNEŹTRZ Ewelina Klajnowska-Węgrzyn z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	3 959,00 3 959,00	39.59	2022 2023
57	801	80104	Termomodernizacja budynku (PP26)	303 864.00	150 000.00	1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych CZĘŚĆ I: docieplenie budynku wraz z rozbudową Przedszkola o dwa tarasy - podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: PRIM MOSTY Maciej Radwański . Zadanie w trakcie realizacji. 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wewnętrznych CZĘŚĆ II: wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie klimatyzacji - podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: BUDMISTRZ Piotr Górski 47-223, Stare Koźła ul.Wolności 27.Zadanie w trakcie realizacji . 3. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą INŻYNIERIA SANITARNA MARCIN ŁUCZAK , 44-266 Świerklany, ul. Plebiscytowa 41D na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej.	150 000,00 150 000,00	49.36	2022 2023
58	801	80104	Modernizacja kuchni przedszkolnej (PP6)	200 000.00	0.00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji.W przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania , opis przedmiotu zamówienia, PPU, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
59	801	80104	Rozbudowa budynku PP nr 11	10 000.00	0.00	Uzyskano warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu materiały do wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej.	0,00 0,00	0.00	2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	801	80104	Projekt modernizacji kuchni i obierali w Przedszkolu Nr 23	30 000.00	0.00	W przygotowaniu zapytania o warunki realizacji inwestycji.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
61	852	85203	Modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2	5 000.00	0.00	Wykonanie modernizacji Domu Dziennego Pobytu nr 2 w formule zaprojektuj i wykonaj. Przeprowadzono 3 postępowania o zamówienie publiczne: I postępowanie w trybie podstawowym przetargu nieograniczonego ogłoszono w dniu 12.04.2022 r. Otwarcie ofert 06.05.2022 r. Postępowanie zostało unieważnione II postępowanie ogłoszono 16.05.2022. Otwarcie ofert 31.05.2022 r. Postępowanie zostało unieważnione . III postępowanie ogłoszono w dniu 10.06.2022 r. Otwarcie ofert 28.06.2022 r. Postępowanie zostało unieważnione.	0,00 0,00	0.00	2018 2025
62	852	85220	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6	40 000.00	6 340.00	1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą TOMASZ STRZAŁKA TS PROJEKT z Długomiłowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone.	6 340,00 6 340,00	15.85	2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	855	85516	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6	2 055 000.00	2 052 597.10	<p>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą: Gerard Gola Firma Inżynierska "ALOG" z Kędzierzyna-Koźła. W dniu 04.07.2022 r. przekazano plac budowy. Zadanie zakończono, protokół odbioru z dnia 10.10.2022 r.</p> <p>2. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie klimatyzacji w 4 salach zabaw i kuchni Żłobka nr 6, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Energy Heat Technology Investment, 45-865 Opole ul. Niemodlińska 58A. W dniu 27.07.2022 r. przekazano plac budowy. Zadanie zakończono, protokół odbioru z dnia 05.09.2022r.</p> <p>3. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą INŻYNIERIA SANITARNA MARCIN ŁUCZAK, 44-266 Świerklany, ul. Plebiscytowa 41D na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej.</p> <p>4. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej.</p>	2 052 597,10 2 052 597,10	99.88	2022 2022
64	855	85516	Przebudowa pomieszczeń w Żłobku Nr 10	63 200.00	63 188.65	W trybie poza ustawą pzp podpisano umowę na przebudowę pomieszczeń w Żłobku z firmą :Zakład Remontowo-Budowlano-Usługowy MARABUD Marek Andrusyszyn, ul. Pionierów 7/101, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Zadanie zakończone. Odbiór robót 09.08.2022 r.	63 188,65 63 188,65	99.98	2021 2022
65	855	85516	Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku Nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6	8 525.00	0.00	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie podstawowy z możliwością negocjacji. Wpłynęły dwie oferty, które przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie unieważniono.	0,00 0,00	0.00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	1 928 000.00	691 413.10	<p>W ramach zadania zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia przy ul. Dembowskiego od nr 38-44. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę - firmę Elcont Sp.j. Trzebowniko 928c. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana. Zadanie zakończone.</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia części ulicy przed budynkiem ul. Starej 1 wraz z doświetleniem skrzyżowania. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę Firmę Elcont Sp. j z Trzebowniko 928c. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana. Zadanie zakończone.</p> <p>3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Saperskiej w Kędzierzynie-Koźlu. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę firmę Elcont Sp. j. Trzebowniko 928c. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana. Zadanie zakończone.</p> <p>4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia na os. Blachownia - oświetlenie chodnika przy stawie wodnym. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę - firmę Elcont sp. j. Trzebowniko 928c. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana. Zadanie zakończone.</p> <p>5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ul. Heleny Modrzejewskiej. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana. Zadanie zakończone.</p> <p>6. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ul. Wiosennej w Cisowej. Złożono wniosek do ZP o wszczęcie postępowania przetargowego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zostało unieważnione. Złożono kolejny wniosek o wszczęcie postępowania w trybie podstawowym. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.</p> <p>7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia przy ul. Nowowiejskiej. Wystąpiono o warunki realizacji.</p>	691 413,10 691 413,10	35.86	2017 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>8. Złożono wniosek do ZP na wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Wydział ZP przeprowadził postępowanie przetargowe na zadanie pn. oświetlenie ul. Wróblewskiego, os. Sławięcice w K-K. W wyniku przetargu podpisano umowę z wykonawcą zadania firmą Waldemar i Wiesława Boruta-Wielobranżowy Zakład Elektryczno-Budowlany ELBOR ul. Królowej Jadwigi 25 w K-Koźlu. Przekazano plac budowy w dniu 19.05.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>9. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Wydział ZP przeprowadził postępowanie przetargowe na zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w os. M. Klodnickie BO.- ul. Jaskółek w Kędzierzynie-Koźlu. W wyniku postępowania przetargowego na zadanie podpisano umowę z wykonawcą firmą Energetyk spółka cywilna M. Burda, Zb. Czerkawski ul. Kozielska 24A z K-K. Przekazano plac budowy 19.05.2022r. zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>10. Oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sławięcicka przy domu handlowym Hermes oraz przy kościele parafialnym. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W trybie przetargu nieograniczonego zawarto dwie umowy, jedną na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej przy domu handlowym Hermes z usługą zaprojektowania oraz drugą na budowę przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej przy kościele parafialnym z usługą zaprojektowania. Wybrany wykonawcą jest PHU ELMO Marcin Olejnik z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>11. Przebudowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Chemików - obw. nr 1 i 3. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót PHU ELMO Marcin Olejnik ul. Plebiscytowa 2c/2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, który wykonywał powierzone zadanie w okresie od 3.06.2022 – 30.11.2022r. Zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>12. Budowa oświetlenia ulic: Bratków, Bławatków, Goździków.</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>Konwalii i Alei Róż. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót PHU ELMO Marcin Olejnik ul. Plebiscytowa 2c/2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Przekazanie placu budowy dokonano w dniu 5.07.2022r. Umowny termin zakończenia robót to 20.01.2023r. 13. Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej (za bud. nr 49). W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót PHU ELMO Marcin Olejnik ul. Plebiscytowa 2c/2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Roboty realizowano w okresie od 4.08.2022r. do 17.01.2022r. Zadanie zakończone w trakcie rozliczania.</p> <p>Oświetlenie przejść dla pieszych w ramach rządowego programu "POLSKI ŁĄD" w następujących lokalizacjach:  ul. Raclawicka i 24 Kwietnia, ul. Chrobrego, ul. Żeromskiego, ul. Piastowska, ul. Wojska Polskiego, ul. Planetorza wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu  skrzyżowanie ulic Raciborskiej i Głubczyckiej  ul. Sławięcicka przy skrzyżowaniu z ul. Wróblewskiego i przy restauracji Night Club.</p> <p>W wyniku przetargu nieograniczonego 10.05.2022 r., zawarto dziewięć umów obejmujących budowę oświetlenia przejść dla pieszych na każdą z powyższych lokalizacji z usługą zaprojektowania. Wybrany Wykonawcą jest PHU ELMO Marcin Olejnik z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie w trakcie realizacji.</p>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	1 600 000.00	1 529 543.81	<p>W ramach zadania budżetowego zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy Młynówki na odcinku od wału do przepustu na ul. Dunikowskiego. Przeprowadzono 2 postępowania w trybie zapytania ofertowego w trybie konkurencyjnym. Nie wpłynęły żadne oferty. Prowadzone są rozmowy w celu wyłonienia Wykonawcy i udzielenia zamówienia ze wskazaniem.</p> <p>2. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane na budowę kan. deszczowej w celu odwodnienia terenu w rejonie budynku Modrzejewskiej. Podpisano umowę z firmą POLINSTAL z Krapkowic. Zadanie zakończono i w dniu 05.07.2022 r. Spisano protokół odbioru.</p> <p>4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji ściekowej przy ul. Skarbowej z firmą: Inżynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski z Dziewkowic. W toku prac projektant wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokonano skutecznego zgłoszenia robót.</p> <p>5. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP nr realizację zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Skarbowej. Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił Wykonawcę, z którym podpisano umowę. Wykonawca jest konsorcjum firm: Lider. PHU Profectus Sp. z o.o. z Niezdrowic, 2) Członek konsorcjum: ZO Artur Kiowski z Niezdrowic. W dniu 18.07.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą.</p>	1 529 543,81 1 529 543,81	95.60	2018 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>W dniu 02.08.2022 r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończono i w dniu 14.11.2022 r. spisano protokół odbioru. 6. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP nr realizację zadania pn. Orurowanie gminnego cieklu wodnego - rowu RH na działce nr 1004 przy ul. K. Baczyńskiego w K-K. Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę, z którym podpisano umowę. Wykonawca jest konsorcjum firm: Lider. PHU Profectus Sp. z o.o. z Niezdrowic, 2) Członek konsorcjum: ZO Artur Kiowski z Niezdrowic. W dniu 16.09.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą a w dniu 28.09.2022 r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończono i w dniu 14.12.2022 r. spisano protokół odbioru końcowego.</p> <p>7. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Jordanowskiej z firmą Adam Lipiński P.P.U.H. "AD-BUD" z siedzibą w Kaletach. W toku prac projektant wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokonano skutecznego zgłoszenia robót. Zadanie zakończone i rozliczone.</p>			
68	900	90095	<p>Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów- etap I - B.O.</p>	512 635.00	510 527.56	<p>II Postępowanie o zamówienie robót budowlanych ogłoszono w dniu 22.02.2022 r. Zakończenie postępowania 16.03.2022 r. w tym postępowaniu nie złożono żadnych ofert. Ogłoszono III postępowanie. W wyniku postępowania zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wybrany wykonawcą Jest Marcin Szczęśniak Usługi Stolarskie ze Spytkowic. Przekazanie placu budowy przeprowadzono w dniu 18.07.2022 r. Odbiór końcowy wykonanych robót przeprowadzono w dniu 14.11.2022 r. Zadanie zakończone.</p>	510 527,56 510 527,56	99.59	2020 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	900	90095	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	101 667.00	0.00	Ze względu na brak zgody ze strony Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na lokalizację placu fitness, siłowni i street workout na wskazanej przez wnioskodawcę i Radę Osiedla polanie w zabytkowym parku w Sławięcicach, zadanie znalazło się w impasie i nie wyszło poza etap przygotowania.	0,00 0,00	0.00	2020 2022
70	900	90095	Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu - B.O.	115 000.00	114 759.00	Postępowanie przeprowadzono w trybie poza ustawą w 2021r. Umowę podpisano w dniu 22.11.2021r z firmą: New Age Sport Constructions Sp. z o.o. z Rybnika ul. Pod Lasem 79. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.02.2022 r.	114 759,00 114 759,00	99.79	2020 2022
71	900	90095	Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Huta Miedarska" w Kędzierzynie-Koźlu	10 000.00	0.00	Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00 0,00	0.00	2019 2022
72	900	90095	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	519 000.00	519 000.00	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę Gerard Gola Firma Inżynierska "ALOG" z Kędzierzyna-Koźla z którym podpisano umowę . Roboty budowlane realizowano w okresie od 28.03.2022r. do 26.07.2022r. Zadanie zakończone i rozliczone.	519 000,00 519 000,00	100.00	2019 2022
73	900	90095	Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego	1 740 000.00	1 739 147.20	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą : PRDiM Sp. z o.o. ul. Kłósowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle.W dniu 08.03.2022 r. przekazano plac budowy. Zadanie zakończone, protokół odbioru z dnia 03.10.2022 r.	1 739 147,20 1 739,147,20	99.95	2021 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	900	90095	Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarzy	40 000.00	0.00	W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji w formule zaprojektuj i wybuduj z firmą KATHRIN SIGN Sp. z o.o. Z Urbanowic. Z uwagi na niewykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie w dniu 30.12.2022 r. Zamawiający odstąpił od umowy.	0,00 0,00	0.00	2021 2022
75	900	90095	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej - B.O	74 806.00	71 805.66	Złożono wnioski o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP . Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym wyłonił wykonawcę z którym podpisano umowę. Wykonawcą jest firma K+D Budownictwo Sp. z o.o. z K-Koźla ul. Głębczycka 21. W dniu 19.04.2022r przekazano firmie plac budowy. W ramach zadania i posiadanych środków wykonano drogę dojazdową do altany śmietnikowej. Zadanie zakończone.	71 805,66 71 805,66	95.99	2020 2022
76	900	90095	Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) – B.O.	248 069.00	246 823.90	W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 21.02.2022 r. umowę na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Marcinem Szczęśniakiem Usługi Stolarskie ze Spytkowic. W dniu 14.03.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty zakończone i odebrano w dniu 19.05.2022 r. Zadanie zakończone	246 823,90 246 823,90	99.50	2022 2022
77	900	90095	Plac Zabaw „Jordank” za Żłobkiem Nr 6 – B.O.	250 000.00	16 728.00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą "Studio Architektury i Wnętrz Ewelina Klajnowska-Węgrzyn z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Zadanie zakończone i rozliczone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	16 728,00 16 728,00	6.69	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	900	90095	Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout – os Rogi – B.O.	68 461.00	27 800.00	W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej z firmą LAND ART. PROJEKT z Krakowa. Zadanie zakończone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	27 800,00 27 800,00	40.61	2022 2022
79	900	90095	"Park kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5	70 000.00	0.00	W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej z firmą Chowaniec Maciej MCM Projekt, Projekty Nazdory. Kosztorysowanie z siedzibą w Białym Dunajcu. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
80	900	90095	PT likwidacji nieczynnych i budowy nowych szałet miejskich przy ul. Konopnickiej	10 000.00	0.00	Zadanie wprowadzone uchwałą z dnia 28.06.2022 r. Wystąpiono o warunki realizacji inwestycji.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
81	900	90095	PT doposażenia placu zabaw w parku kozielskim	10 000.00	0.00	Wystąpiono o warunki na realizację inwestycji. Oczekujemy na wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
82	900	90095	Budowa parkingów dla samochodów osobowych (I etap) - B.O.	79 820.00	0.00	Wystąpiono o warunki realizacji inwestycji. W przygotowaniu materiały do wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorsową.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
83	900	90095	Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego w celu zwiększenia integracji pokoleniowej w osiedlu - B.O.	102 323.00	0.00	W przygotowaniu zapytanie o warunki realizacji inwestycji.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
84	900	90095	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1669/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu (I etap) - B.O.	65 269.00	0.00	Wystąpiono o warunki realizacji inwestycji.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
85	900	90095	Objęcie monitoringiem osiedli Piastów – Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa / wzrost wartości mieszkań - B.O.	147 008.00	0.00	W przygotowaniu materiały do wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorsową.	0,00 0,00	0.00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	900	90095	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap II - B.O.	81 867.00	0.00	Ze względu na brak zgody ze strony Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na lokalizację placu fitness, siłowni i street workout na wskazanej przez wnioskodawcę i Radę Osiedla polanie w zabytkowym parku w Sławięcicach, zadanie znalazło się w impasie i nie wyszło poza etap przygotowania.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
87	900	90095	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 2 i 4 etap II - B.O.	312 000.00	0.00	Zadanie na etapie aktualizacji uzgodnień, warunków technicznych i decyzji do dokumentacji projektowej: 1. Tauron Dystrybucja; 2. MWiK -Kędzierzyn; 3. Starostwo Powiatowe - Decyzja na wycinkę drzewostanu.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
88	900	90095	PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I i II	5 000.00	0.00	W związku z nierozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wymiany i naprawy uszkodzonej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw wystąpiono do Wydziału Zamówień Publicznych o ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na te roboty.	0,00 0,00	0.00	2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2 440 000.00	2 123 598.95	<p>W ramach zadania budżetowego zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy LAMUSA - w wyniku negocjacji z wolnej ręki podpisano umowę z firmą Pracownia Inżynierak Czesław Hodurek z Krakowa. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>2. W wyniku III przetargu nieograniczonego w dniu 07.10.2021r. zawrto umowę na wykonanie prac konserwatorskich związane z zabezpieczeniem reliktu średniowiecznej wieży zabytkowego kompleksu zamkowego w Kędzierzynie-Koźlu. Wybrany wykonawca Piotr Górski USŁUGI INŻYNIERSKO – BUDOWLANE „BUDMISTRZ” ze Starego Koźla. W dniu 23.11.2021 przekazano obiekt i plac budowy. Odbiór końcowy i konserwatorski został przeprowadzony w dniu 25.05.2022 r. Zadanie zakończone</p> <p>3. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą Architektura &amp; Projekty Damian Bejton z Czerwionka-Leszczyny na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Kraszewskiego. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Konsorcjum w składzie: PHU PROPECTUS z Niezdrowic i Zakład Budowlany Artur Kiowski z Niezdrowic. Zadanie zakończone, protokół odbioru z dnia 27.02.2022.</p>	2 123 598,95 2 123 598,95	87.03	2008 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	921	92195	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego pieca krematoryjnego na terenie byłego niemieckiego podobożu KL Auschwitz III - Blechhammer	80 802.00	78 720.00	Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie niepodlegającym przepisom ustawy, zawarto w dniu 29.11.2022 r umowę z wykonawcą prac konserwatorskich zabytkowego pieca krematoryjnego zlokalizowanego w budynku krematorium na terenie byłego obozu pracy w Sławięcicach. Wybrany Wykonawca to firma inżynierska ALOG z Kędzierzyna Koźła. Przekazanie obiektu do prac konserwatorskich nastąpiło w dniu 30.11.2022 r. Prace zostały wykonane i odebrane z udziałem przedstawiciela Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 19.12.2022 r. Zadanie zakończone.	78 720,00 78 720,00	97.42	2022 2022
91	926	92601	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach	1 000.00	386.50	1. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP nr realizację zadania pn. Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach". Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę z którym podpisano umowę. Wykonawca jest konsorcjum firm: Członek konsorcjum: PHU Profectus Sp. z o.o. z Niezdrowic, 2)Lider: ZO Artur Kiowski z Niezdrowic. W dniu 19.04.2021r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończyło się i spisano protokół odbioru końcowego w dniu 01.02.2022 r.	386,50 386,50	38.65	2021 2022
<b>II</b>	<b>Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	434 830.00	251 560.00	<p>W ramach zadania zlecono:</p> <p>1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo -rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Podpisano umowę z firmą RDK Projekt sp. z o. o. z Wrocławia. Protokół odbioru ostatecznego podpisano w dniu 02.06.2022r. Zadanie zakończone i rozliczone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>2. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia z firmą RDK Projekt Sp. z o. o. z Wrocławia . Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID.</p>	251 560,00 251 560,00	57.85	2022 2022
2	600	60016	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	592 000.00	581 765.28	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę w dniu 27.03.2020r. Zadanie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą jest konsorcjum firm: lider: Gramar Sp. z o.o. z Lublińca ul. Paderwskiego 22; 2)członek konsorcjum: Remost Sp. z o.o. sp.komandytowa, Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26. W dniu 05.07.2021 r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończone.</p>	581 765,25 581 765,28	98.27	2022 2022
3	700	70095	Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych	270 000.00	257 997.96	<p>1. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego. W dniu 30.05.2022 zawarto umowę z firmą PROLOG Sp. z o. o. z Wrocławia. Zadanie zakończone i rozliczone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p>	257 997,96 257 997,96	95.55	2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	852	85203	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Zakup i montaż oranżerii przy Magnolii w ramach "RAZEM RAŻNIEJ"	90 818.60	6 150.00	1. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy oranżerii przy Domu Dziennego Pobytu nr 2 "Magnolia" w Kędzierzynie-Koźlu. W dniu 08.04.2022 r. zawarto umowę z firmą "Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3 Agnieszka Romanowska-Tarczyska". Program Funkcjonalno-Użytkowy został wykonany i odebrany. 2. Wszczęto postępowanie o zamówienie na budowę oranżerii przy DDP nr 2 "Magnolia" w formule zaprojektuj-wybuduj z terminem otwarcia ofert w dniu 23.09.2022. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Następnie rozpoczęto akcję ofertową w trybie poza ustawą PZP, termin otwarcia 26.10.2022 r. Postępowanie unieważniono z powodu oferty przekraczającą zaplanowane środki na to zadanie.	6 150,00 6 150,00	6.77	2022 2022
5	852	85220	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6	400 000.00	394 830.00	W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 07.03.2022 zawarto umowę z firmą BAUREN Sp. z o. o. spółka komandytowa z Rybnika.	394 830,00 394 830,00	98.71	2021 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90095	Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej	100 000.00	0.00	<p>Przygotowano Opis przedmiotu zamówienia i w dniu 24.06.2022 złożono wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji ekologicznego wykorzystania wody pobasenowej, popłucznej i wody deszczowej z obiektów Wodnego Okka, Centrum Bioróżnorodności i Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty.</p> <p>Postępowanie zostało unieważnione z powodu wycofania się jedynego oferenta z udziału. Wszczęto kolejne postępowanie, które zostało unieważnione z powodu braku ofert. Kolejne postępowanie w trybie z wolnej ręki zostało unieważnione z powodu niespełnienia przez oferenta warunków udziału.</p>	0,00 0,00	0.00	2022 2023
7	921	92109	Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	190 000.00	47 770.00	<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą STUDIO ARCHITEKTURY I WŃĘTRZ Ewelina Klajnowska--Węgrzyn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i odebrana. Zostało wszczęte postępowanie o zamówienie robót budowlanych.</p>	47 770,00 47 770,00	25.14	2021 2023
8	926	92601	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach	144 000.00	143 155.10	<p>1.Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do wydz. ZP nr realizację zadania pn. Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach". Wydział ZP w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę z którym podpisano umowę. Wykonawca jest konsorcjum firm: Członek konsorcjum: PHU Profectus Sp. z o.o. z Niezdrowic, 2)Lider: ZO Artur Kiowski z Niezdrowic. W dniu 19.04.2021r. przekazano firmie plac budowy. Zadanie zakończyło się i spisano protokół odbioru końcowego w dniu 01.02.2022 r.</p>	143 155,10 143 155,10	99.41	2021 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem</b>				<b>46 331 947.60</b>	<b>36 484 148.42</b>		<b>36 484 148,42</b> <b>36 484 148,42</b>	<b>78.75</b>	
<b>• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	672 553.00	459 625.05	Wydatkowano 169.171,99 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Targowa , 88.575,70 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 201.877,36 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Targowa.	459 625,05 459 625,05	68.34	2022 2022
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	305 000.00	58 386.00	Nabycie prawa własności działki nr 173/1 o. Blachownia, ul. J. Tuwima pod drogę wewnętrzną - 22 600,00 zł, Nabycie prawa własności działki 172/1 o. Blachownia, ul. J. Tuwima pod drogę wewnętrzną - 15 000,00 zł, Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 1502/49, 1545/72 o. Koźle, ul. Archimedes - 8 488,00 zł, Nabycie prawa własności działki nr 25/94 obręb ul. Mościckiego pod ciąg pieszy - 4 231,00 zł, Zapłata wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej do nieruchomości przy ul. Żeglarskiej - 8 067,00 zł.	58 386,00 58 386,00	19.14	2022 2022
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	150 000.00	42 670.00	Nabycie prawa własności działek nr 297/12, 297/30 o. Lenartowice, ul. Połanieckich - 27.424,00 zł, nabycie prawa własności działki nr 297/31 o. Lenartowice, ul. Połanieckich - 8.066,00 zł, nabycie prawa własności działki 297/33 o. Lenartowice, ul. Połanieckich - 7.180,00 zł.	42 670,00 42 670,00	28.45	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>1 127 553.00</b>	<b>560 681.05</b>		<b>560 681,05</b> <b>560 681,05</b>	<b>49.73</b>	
<b>• Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu	50 000.00	50 000.00	Zadanie zrealizowano.	50 000,00 50 000,00	100.00	2022 2022
2	754	75412	Bezpieczny mieszkaniec - Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych dla OSP Sławięcice - B.O.	66 580.00	66 565.14	Zadanie zrealizowano.	66 565,14 66 565,14	99.98	2022 2022
3	754	75412	Sprzęt dla strażaka - bezpieczny mieszkaniec - B.O.	52 880.00	52 848.00	Zadanie zrealizowano.	52 848,00 52 848,00	99.94	2022 2022
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu przez OSP Sławięcice kompletnej łodzi ratunkowej z silnikiem zaburtowym oraz ratowniczym wyposażeniem specjalistycznym	49 250.00	49 250.00	Zadanie zrealizowano.	49 250,00 49 250,00	100.00	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>218 710.00</b>	<b>218 663.14</b>		<b>218 663,14</b> <b>218 663,14</b>	<b>99.98</b>	
<b>• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>									
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>								
1	900	90015	Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu – dokumentacja, masterplan	50 430.00	50 430.00	Zadanie zrealizowano.	50 430,00 50 430,00	100.00	2022 2024
2	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	3 000 000.00	2 100 227.55	Udzielono dotacji 383 wnioskodawcom, w tym 175 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 10 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 5 osobom, które zamontowały w swoim budynku mieszkalnym pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej. Wyplacono 169 wnioskodawcom, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną oraz 19 wnioskodawcom, którzy zakupili zbiornik do gromadzenia wody opadowej.	2 100 227,55 2 100 227,55	70.01	2021 2023
3	900	90095	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych	158 000.00	139 759.00	W ramach realizacji inwestycji wymieniono wyeksploatowane urządzenia siłowni zewnętrznych przy ul. Kanonierów (zdemontowano 4 podwójne zestawy, a zamontowano 5 podwójnych nowych urządzeń.	139 759,00 139 759,00	88.46	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I i II - B.O.	24 901.54	0.00	Zadanie rozpoczęte w 2022r., zostanie rozliczone w 2023r. Wydłużenie terminu realizacji zadania spowodowane było wydłużającą się procedurą uzyskania zgody na przystąpienie do robót budowlanych oraz ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wylanie warstw syntetycznych.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
5	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap III – B.O.	72 884.00	0.00	Zadanie rozpoczęte w 2022r., zostanie rozliczone w 2023r. Wydłużenie terminu realizacji zadania spowodowane było wydłużającą się procedurą uzyskania zgody na przystąpienie do robót budowlanych oraz ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wylanie warstw syntetycznych.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
6	900	90095	Modernizacja boiska na placu zabaw przy ul. Gajowej – B.O.	65 528.00	65 528.00	W ramach zadania zdemontowano stare kosze i słupki do koszykówki, stare słupki do siatkówki, stare piłkochwyty. Ułożono nową nawierzchnię boiska. Zamontowano nowe zestawy do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz nowe piłkochwyty.	65 528,00 65 628,00	100.00	2022 2022
7	900	90095	Zielony plac zabaw – rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów – B.O.	69 967.00	0.00	Zadanie rozpoczęte w 2022r., zostanie rozliczone w 2023r. Wydłużenie terminu realizacji zadania spowodowane było wydłużającym się terminem dostawy produktów niezbędnych do wykonania zadania.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
8	900	90095	Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - B.O.	121 000.00	120 000.00	W ramach zadania została przeprowadzona modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera. Został zamontowany nowy zestaw zabawowy, huśtawka podwójna wahadłowa, bocianie gniazdo, bujak na sprężynie w kształcie samolotu oraz niaskownica	120 000,00 120 000,00	99.17	2022 2022
9	900	90095	Strefa spotkań na osiedlu Rogi - altana ogrodowa (I etap) - B.O.	68 387.00	0.00	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 24 października wobec czego realizacja nastąpi w 2023r.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
10	900	90095	Modernizacja Placu zabaw przy kanale ul. Zwycięstwa - B.O.	93 077.00	0.00	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 24 października wobec czego realizacja nastąpi w 2023r.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
11	900	90095	Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie Koźlu - B.O.	5 000.00	0.00	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 24 października wobec czego realizacja nastąpi w 2023r.	0,00 0,00	0.00	2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	900	90095	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap I - B.O.	46 567.00	0.00	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 24 października wobec czego realizacja nastąpi w 2023r.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
13	900	90095	Bezpieczny wybieg dla psów - etap I - B.O.	115 964.00	0.00	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 24 października wobec czego realizacja nastąpi w 2023r.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	900	90019	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap III	83 100.00	82 760.53	W 2022 r. dofinansowanie w ramach tego programu otrzymało 10 osób.	82 760,53 82 760,53	99.59	2022 2022
2	900	90095	Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu	135 276.92	0.00	Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na przedmiotowe zadanie ogłoszone zostały 3 postępowania przetargowe. W pierwszym kwota znacznie przewyższała środki zaplanowane w budżecie, w kolejnych dwóch postępowaniach nie złożono żadnych ofert. Termin zadania został wyznaczony do końca 2022r., w związku z czym tut. Urząd oczekuje na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na temat możliwości realizacji tego zadania w roku 2023.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>4 110 082.46</b>	<b>2 558 705.08</b>		<b>2 558 705,08</b> <b>2 558 705,08</b>	<b>62.25</b>	
<b>• Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza	154 500.00	138 264.00	Zadanie zrealizowano.	138 264,00 138 264,00	89.49	2022 2022
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	750	75023	Zakup mebli biurowych dla potrzeb GNP, OSR, BRM	60 000.00	59 848.44	Zadanie zrealizowano.	59 848,44 59 848,44	99.75	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>214 500.00</b>	<b>198 112.44</b>		<b>198 112,44</b> <b>198 112,44</b>	<b>92.36</b>	
<b>• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	50 000.00	47 222.57	Zakupiono 2 komputery stacjonarne, 2 monitory, 1 serwer plików, 3 dyski twarde i 2 drukarki.	47 222,57 47 222,57	94.45	2022 2022
2	750	75023	Zakup urządzeń sieciowych	150 000.00	143 910.00	Zadanie zrealizowano.	143 910,00 143 910,00	95.94	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>200 000.00</b>	<b>191 132.57</b>		<b>191 132,57</b> <b>191 132,57</b>	<b>95.57</b>	
<b>• Wydział Zarządzania Drogami</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	600	60011	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni od numeru 87 do 71 – B.O.	55 057.00	54 691.63	Budowa chodnika została wykonana w II półroczu 2022 r.	54 691,63 54 691,63	99.34	2022 2022
2	600	60011	Wypłytowanie chodnika na ulicy Przyjaźni - B.O.	20 342.00	0.00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
3	600	60011	Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z łącznikiem obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	217 653.08	217 653.08	Zadanie zrealizowano.	217 653,08 217 653,08	100.00	2022 2022
4	600	60013	Dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP I”	71 023.75	0.00	Płatność z przyczyn leżących po stronie Województwa Opolskiego nie nastąpiła, rozwiązano porozumienie.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
5	600	60014	Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I – B.O.	53 000.00	43 595.64	Zadanie zrealizowano.	43 595,64 43 595,64	82.26	2022 2022
6	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	2 200 000.00	878 653.42	W ramach zadania wykonano następujące zadania : przebudowę podwórka przy ul. Planetorza 2, poszerzenie wjazdu w ciągu ul. Elsnera, przygotowanie opinii technicznej dla mostu w ciągu ul. Szkolnej oraz aktualizacja projektu remontu mostu, przebudowa chodnika w ciągu ul. Kłosowej, przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków, przebudowa ul. Skarbowej.	878 653,42 878 653,42	39.94	2022 2023
7	600	60016	Budowa odcinka chodnika przy ul. Wrzosowej – B.O.	36 161.00	13 195.69	Zadanie zrealizowano	13 195,69 13 195,69	36.49	2022 2022
8	600	60095	Przebudowa ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym pomiędzy ul. Wypiańskiego i Dunikowskiego	435 000.00	416 363.51	Zadanie zrealizowano.	416 363,51 416 363,51	95.72	2022 2022
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	600	60095	Zakup wiat przystankowych	50 000.00	43 234.50	Zakupiono dwie wiaty na ul. Piastowskiej i jedną w ciągu ul. Szymanowskiego.	43 234,50 43 234,50	86.47	2022 2022



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem</b>				<b>3 138 236.83</b>	<b>1 667 387.47</b>		<b>1 667 387,47</b> <b>1 667 387,47</b>	<b>53.13</b>	
<b>• Referat Obsługi Finansowej</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	700	70095	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – zwrot dotacji	58 800.00	58 800.00	Zadanie zrealizowano.	58 800,00 58 800,00	100.00	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>58 800.00</b>	<b>58 800.00</b>		<b>58 800,00</b> <b>58 800,00</b>	<b>100.00</b>	
<b>• Straż Miejska</b>									
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	754	75416	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Wyspiańskiego	15 000.00	14 145.00	Zadanie zrealizowano.	14 145,00 14 145,00	94.30	2022 2022
2	754	75416	Zakup radiowozu Straży Miejskiej	86 346.00	0.00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
3	754	75416	Zakup radiowozu	0.00	86 100.00	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.	0,00 0,00	0.00	2022 2023
<b>Razem</b>				<b>101 346.00</b>	<b>100 245.00</b>		<b>100 245,00</b> <b>100 245,00</b>	<b>98.91</b>	
<b>• Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej</b>									
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	750	75095	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej	25 164.57	25 164.57	Zadanie zrealizowano.	25 164,57 25 164,57	100.00	2021 2024
<b>Razem</b>				<b>25 164.57</b>	<b>25 164.57</b>		<b>25 164,57</b> <b>25 164,57</b>	<b>100.00</b>	
<b>RAZEM URZĄD MIASTA</b>				<b>55 526 340.46</b>	<b>42 063 039.74</b>		<b>42 063 039,74</b> <b>42 063 039,74</b>	<b>75.75</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	926	92601	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia	<b>625 795.60</b>	601 020.61	Zadanie zrealizowano.	601 020,61 601 020,61	96.04	2021 2025
2	926	92601	Rozbiórka trybun, niwelacja terenu i dalsza rozbudowa st.Koźle	<b>300 000.00</b>	276 346.09	Zadanie zrealizowano.	276 346,09 276 346,09	92.12	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	926	92601	Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ulicy Przechodniej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - I etap - B.O.	252 801.00	21 525.00	Zadanie zrealizowano.	21 525,00 21 525,00	8.51	2022 2022
4	926	92601	Park linowy przy ul. Szkolnej - B.O.	98 784.00	96 734.92	Zadanie zrealizowano.	96 734,29 96 734,29	97.93	2022 2022
5	926	92601	Wymiana obecnego oświetlenia na ekologiczne i oszczędne źródła LED w Hali Widowiskowo-Sportowej AZOTY Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa	302 000.00	301 150.29	Zadanie zrealizowano.	301 150,29 301 150,29	99.72	2022 2022
6	926	92601	Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu	82 000.00	81 302.14	Zadanie zrealizowano.	81 302,14 81302,14	99.15	2022 2022
7	926	92601	Zakup i montaż windy w Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty przy ul. Mostowej 1 A	158 000.00	157 317.00	Zadanie zrealizowano.	157 317,00 157 317,00	99.57	2022 2022
8	926	92601	Modernizacja oświetlenia – parking przed budynkiem st. Kuźniczka	12 000.00	10 955.49	Zadanie zrealizowano.	10 955,49 10 955,49	91.30	2022 2022
9	926	92601	Modernizacja oświetlenia boiska bocznego st. Kuźniczka	18 000.00	16 652.34	Zadanie zrealizowano.	16 652,34 16 652,34	92.51	2022 2022
10	926	92601	Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ulicy Przechodniej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - II etap - B.O.	252 506.00	0.00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0.00	2022 2022
11	926	92601	Altana integracyjno - biesiadna dla mieszkańców osiedla Cisowa - B.O.	80 703.00	80 700.00	Zadanie zrealizowano.	80 700,00 80 700,00	100.00	2022 2022
12	926	92601	Zakup i montaż piłkochwytu – stadion Blachownia	35 000.00	34 900.00	Zadanie zrealizowano.	34 900,00 34 900,00	99.71	2022 2022
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	926	92601	Piec do sauny Kryta Pływalnia	12 000.00	8 209.70	Zadanie zrealizowano.	8 209,70 8 209,70	68.41	2022 2022
2	926	92601	Zakup garażu i wiaty st.Kuźniczka	10 000.00	9 733.34	Zadanie zrealizowano.	9 733,34 9 733,34	97.33	2022 2022
3	926	92601	Zakup parasoli trzcinowych Wodne oKKo	21 000.00	17 000.00	Zadanie zrealizowano.	17 000,00 17 000,00	80.95	2022 2022
4	926	92601	Zakup traktorka kosiarki Wodne oKKo	15 000.00	12 195.12	Zadanie zrealizowano.	12 195,12 12 195,12	81.30	2022 2022
5	926	92601	Zakup odkurzacza basenowego Mariner – Wodne oKKo	43 000.00	35 264.10	Zadanie zrealizowano.	35 264,10 35 264,10	82.01	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	926	92601	Zakup traktorka (kosiarki) na stadion Błachownia	20 000.00	17 300.00	Zadanie zrealizowano.	17 300,00 17 300,00	86.50	2022 2022
7	926	92601	Zakup szorowarki – Kryta Pływalnia	20 000.00	17 084.70	Zadanie zrealizowano.	17 084,70 17 084,70	85.42	2022 2022
<b>III Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	926	92601	Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu	644 300.00	644 300.00	Zadanie zrealizowano.	644 300,00 644 300,00	100.00	2022 2022
<b>RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>				<b>3 002 889.60</b>	<b>2 439 690.84</b>		<b>2 439 690,84</b> <b>2 439 690,84</b>	<b>81.24</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	852	85203	Modernizacja tarasu w Domu Dziennego Pobytu Nr 3	33 329.00	33 142.98	Zadanie zrealizowano.	33 142,98 33 142,98	99.44	2022 2022
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	852	85203	Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej dla DDP nr 5	15 000.00	13 000.00	Zadanie zrealizowano.	13 000,00 13 000,00	86.67	2022 2022
2	852	85219	Zakup kompensatora mocy biernej	14 000.00	13 997.40	Zadanie zrealizowano.	13 997,40 13 997,40	99.98	2022 2022
<b>RAZEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				<b>62 329.00</b>	<b>60 140.38</b>		<b>60 140,38</b> <b>60 140,38</b>	<b>96.49</b>	
<b>– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	871 400.00	690 809.68	Dokonano zakupu materiałów i wkładów kominowych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji instalacji centralnych ogrzewań w lokalach mieszkalnych oraz uzyskano liczne opinie kominiarskie. Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekty instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych, a także wykonano inwentaryzację oraz protokół kominiarski w celu wykonania powyższych instalacji. Wykonanie instalacji etażowego centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Władysława Planetorza 9/4, 9/5, 9/8, 9/9, 9/11, 9/15, ul. Grunwaldzka 46A/3, Grunwaldzka 46/2, Grunwaldzka 46/3.	690 809,68 690 809,68	79.28	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>Zmiana centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan (zbiornik naziemny V=4850dm<sup>3</sup>) wraz przyłączeniem gazu do budynku oraz wewnętrzną instalacją gazową i montażem kotła gazowego. Zadanie nr 1 i 3: Marynarska 4/2, Marynarska 4/3, Marynarska 4/8, Żeglarska 11/8, Główna 23. Przeprowadzenie robót dodatkowych ul. Główna 23. Przeprowadzono obmiar i kosztorys inwestorski lokalu mieszkalnego przy ul. Jasnej 4A/1, ul. Grunwaldzkiej 46/3, 46/2, 46/1, 46A/3. Wykonano inwentaryzację budowlaną Limanowskiego 14, Główna 23. Zamontowano komin do centralnego ogrzewania (piec dwufunkcyjny gazowy) w lokalu mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 36/2 i Ul. Jasnej 4a/1. Rozbiórka pieca w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościelnej 2/1, ul. Juliusza Słowackiego 2/4.</p> <p>Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Stalmacha 18 47-220 Kędzierzyn-budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego 12-14 i Skarbowej 1. Demontaż wodomierza w lokalu mieszkalnym przy ul. Władysława Planetorza 9/8.</p>			
2	700	70007	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	1 666 598.00	1 593 683.63	<p>Przetarg nieograniczony - Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych - Zadanie I - Grunwaldzka 31/6, Grunwaldzka 33/4; Zadanie III - Młynarska 3D/1, Młynarska 5B/1, Młynarska 5C/1; Zadanie IV - Portowa 9A/2, Portowa 9A/7, Marynarska 2/2, Żeglarska 4/1; Zadanie V - Władysława Reymonta 6/5, Juliana Tuwima 6/32, Wyzwolenia 38/8; Zadanie VI - Konstantego Damrota 32i/9, Aleksandra Głowackiego 20/6, Aleksandra Głowackiego 20/7, 1 Maja 2A/6; Zadanie VII - Chemików 5/15, Zadanie VIII - Bolesława Chrobrego 3/6. Zadanie II - Kłodnicka 97/3, Kłodnicka 14/3. Mapa ewidencyjna i wypis z ewidencji gruntów ul. Skarbowej 1. Zakup kabiny prysznicowej na potrzeby remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ciasnej 1/2.</p>	1 593 683,63 1 593 683,63	95.62	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>Dokonanie opinii kominiarskich. Naprawa i regulacja okien w lokalach mieszkalnych przy ul. Ciasnej 1/1 i 1/2. Zakup materiałów na modernizację lokali mieszkalnych. Wymiana okna balkonowego w lokalu mieszkalnym przy al. Jana Pawła II 39E/2.</p> <p>Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. al. Jana Pawła II 39E/2, ul. Grunwaldzkiej 11/9.</p> <p>Wykonanie obmiarów i kosztorysów inwestorskich Planetorza 9/5, Główna 23/1, 3. Wykonanie i montaż stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Grzegorza Piramowicza 19C/8, ul. Żeglarskiej 13/5, ul. Grunwaldzkiej 45/9. Montaż komina do centralnego ogrzewania (piec dwufunkcyjny gazowy) w lokalu mieszkalnym przy ul. Władysława Planetorza 9/13 - Umowa zlecenie. Wymiana okien w lokalach mieszkalnych przy ul. Władysława Grabskiego 13A/4, ul. Władysława Grabskiego 14/7, ul. Listopada 12C/6. Przetarg nieograniczony: Przygotowanie dokumentacyjne dla tworzenia warunków mieszkaniowych-modernizacja kompleksu budynków przy ul. Pocztovej 7, 7a, 7b-ul. Żeglarskiej 2 w Kędzierzynie-Koźlu - Firma Techmar Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-206 Kędzierzyn-Koźle. Przetarg nieograniczony: Modernizacja gminny lokali mieszkalnych II- Zadanie II: Józefa Lompy 2C/6 - Zakład Usługowo-Handlowy TINBUD s.c. Zbigniew Trojanowski ul. Królowej Jadwigi 10, 47-232 Kędzierzyn-Koźle. Przetarg nieograniczony: Modernizacja gminny lokali mieszkalnych II- Zadanie I: Sławięcicka 98/5; Zadanie IV : Władysława Planetorza 9/4, 9/8; Zadanie V: Władysława Planetorza 9/9, 9/11, 9/15 - Firma U DONY Dominika Dragon Dominika ul. Karola Miarki 9/1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	700	70007	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	0.00	167 184.45	Wydatki , które nie wygasły z upływem roku budżetowego.	167 184,45 167 184,45	0.00	2022 2023
4	700	70007	PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14	1 160 996.66	879 437.20	Przetarg nieograniczony - Zakład Usługowo-Handlowy "DACHOLEA" mgr Jolanta Stańczak ul. Ligonja 35/2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle - Wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metoda "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14 w Kędzierzynie-Koźlu. Wypis z ewidencji gruntów Limanowskiego 12-14 - Starostwo Powiatowe Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Mapa ewidencyjna Limanowskiego 12-14 - Starostwo Powiatowe Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Zamówienie do 130 000 zł - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - Jerzy Zieliński Zieliński-Reklama ul. Marii Konopnickiej 16, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Nadzór w trakcie wykonywania prac inwestorskich przy remoncie budynku Limanowskiego 12-14 - Firma TECHMAR ul. Portowej 11, 47-206 Kędzierzyn-Koźle.	879 437,20 879 437,20	75.75	2022 2022
5	700	70007	PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć metodą "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14	0.00	281 559.46	Wydatki , które nie wygasły z upływem roku budżetowego.	281 559,46 281 559,46	0.00	2022 2023
6	700	70007	Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu	100 000.00	100 000.00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.Przetarg nieograniczony: Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu - CIEPŁY DOM F.U.H. ul. 1 Maja 7, 47-400 Racibórz.	100 000,00 100 000,00	100.00	2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	700	70007	Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu	100 000.00	100 000.00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r. Zamówienie do 130 000 zł - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - Jerzy Zieliński Zieliński-Reklama ul. Marii Konopnickiej 16, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Przetarg nieograniczony: Modernizację trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu - Dariuszem Kołek, przedsiębiorcą prowadzącym jako Firma Handlowo-Usługowa „DARKOL” Jakubowice 5, 47-280 Pawłowiczki.	100 000,00 100 000,00	100.00	2022 2023
8	700	70095	Wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków 1,3,5,7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu	804 000.00	801 487.68	Przetarg nieograniczony - Wykonanie remontu dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynku 1, 3,5 i 7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu - K+D Budownictwo sp. z o.o. ul. Głębczycka 21, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Zamówienie do 130 000 zł - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej przy zadaniu: Wykonanie remontu dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków 1, 3,5,7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Joanna Mazurkiewicz ul. Stanisława Wyspiańskiego 30H, 47-206 Kędzierzyn-Koźle. Zamówienie do 130 000 zł - Wycinka drzew, usunięcie karp oraz posprzątanie ternu w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Harcerskiej 1, 3, 5, 7 - Firma Sęk Roman Górski ul. Józefa 28, 47-300 Żywocice.	801 487,68 801 487,68	99.69	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	700	70095	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	60 000.00	60 000.00	<p>Zamówienie do 130 000 zł - Wykonanie remontu mieszkania komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej 11/9 w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym materiał pomocniczy - Zakład Usługowo-Handlowy TINBUD s.c. Zbigniew Trojanowski Bogumiła Trojanowska ul. Królowej Jadwigi 10, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.</p> <p>Przetarg nieograniczony - Wykonanie remontu mieszkania komunalnego przy ul. Władysława Planetorza 9/5 w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym materiał pomocniczy - Firma Handlowo-Usługowa DARKOL Dariusz Kołek Jakubowice 5, 47-280 Pawłowiczki.</p> <p>Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacja etażowego centralnego ogrzewania w lokalach mieszczanych - ul. Władysława Planetorza 9/5 - Firma Handlowo-Usługowa EVE-ROM Roman Zaborniak ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p>	60 000,00 60 000,00	100.00	2022 2022



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	47 400.00	47 396.59	Wykonanie projektu instalacji etażowej gazowej centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych Piastowska 45/II oraz Ignacego Kraszewskiego 5/I - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-206 Kędzierzyn-Koźle. Opinia kominiarska na potrzeby wykonania centralnego ogrzewania w lokalu użytkowego - Ignacego Kraszewskiego 5/I, Nowowiejska 8 - Zakład Usług Kominiarskich Krystian Motyka ul. Piastowska 45, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Zakup materiałów na potrzeby wykonania centralnego ogrzewania etażowego gazowego przy ul. Piastowskiej 45/II - Technika Grzewcza i Sanitarna WIM Ryszard Maciejewski ul. Gliwicka 76A, 47-223 Brzeźce Opolskie. Zakup materiałów na potrzeby wykonania centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym Piastowska 45/II, Dzierżonia 5/I - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ED-MAR ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Przetarg nieograniczony - Zmiana centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych - Kraszewskiego 5/I - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ED-MAR ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle . Zakup materiałów na potrzeby wykonania centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym Głowackiego 14/I - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ED-MAR ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Wspawanie się do pionu gazowego i wykonanie podejścia pod licznik gazowy na potrzeby wykonania centralnego ogrzewania etażowego gazowego przy ul. Piastowskiej 45/II - FHU Eve-Rom Roman Zaborniak ul. Morełowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.	47 396,59 47 396,59	99.99	2022 2022
11	700	70095	Wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ul. Kłodnickiej 38A	95 000.00	94 870.55	Zamówienie do 130 000 zł - Wykonanie izolacji fundamentów w budynku przy ul. Kłodnickiej 38A zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym materiał pomocniczy - MENTOR DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Legnicka 57w/17, 54-203 Wrocław. Usługa podnośnikiem Adam Zimon Zakład Remontowo-Budowlany ul. Jaskótek 17A, 47-230 Kędzierzyn-Koźle. Zakup materiałów - rynien - Rynmet s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ul. Młyńska 4, 47-208 Reńska Wieś.	94 870,55 94 870,55	99.86	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	700	70095	PT i wykonanie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Kłodnickiej 90	11 070.00	11 070.00	Zamówienie do 130 000 zł - Projekt techniczny odwodnienia podwórka przy ulicy Kłodnickiej 90 - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-206 Kędzierzyn-Koźle.	11 070,00 11 070,00	100.00	2022 2022
13	700	70095	PT i odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 46	85 245.00	85 185.00	Zamówienie do 130 000 zł - Projekt techniczny odwodnienia podwórka przy ulicy Sławięcickiej 46 - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-206 Kędzierzyn-Koźle. Zamówienie do 130 000 zł - Odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sławięcickiej 46 zgodnie z załączonym przedmiarem robót - Ewelina Szadłowska P.W.EVI Laskowice 26, 48-231 Lubrza. Zamówienie do 130 000 zł- Odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sławięcickiej 46 - roboty dodatkowe - Ewelina Szadłowska P.W.EVI Laskowice 26, 48-231 Lubrza	85 185,00 85 185,00	99.93	2022 2022
14	700	70095	PT i odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 9	11 685.00	11 685.00	Zamówienie do 130 000 zł - Projekt techniczny odwodnienia podwórka przy ulicy Sławięcickiej 9 - TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11, 47-206 Kędzierzyn-Koźle.	11 685,00 11 685,00	100.00	2022 2022
15	900	90013	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku biurowo-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20	54 000.00	53 893.68	Zamówienie do 130 000 zł - Wykonanie renowacji dachu na budynku użytkowym przy ul. Gliwickiej 20 (schronisko dla bezdomnych zwierząt - Proof - Tech INWEST sp. z o.o Adam Lorycki ul. Tarnogórska 9, 42-677 Szalsza.	53 893,68 53 893,68	99.80	2022 2022
<b>II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej</b>									
1	700	7007	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	144 402.00	144 402.00	Zadanie zrealizowano.	144 402,00 144 402,00	100.00	2022 2022
<b>BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>				<b>5 211 796.66</b>	<b>5 122 664.92</b>		<b>5 122 664,92</b>	<b>98.29</b>	
<b>- Jednostki Oświatowe</b>									
<b>• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1</b>									
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>									
1	801	80101	Modernizacja wentylacji w kuchni	35 000.00	34 999.99	Zadanie zrealizowano.	34 999,99 34 999,99	100.00	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>35 000.00</b>	<b>34 999.99</b>		<b>34 999,99</b> <b>34 999,99</b>	<b>100.00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10</b>									
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>								
1	801	80101	Montaż systemu monitoringu wizyjnego	14 000.00	13 952.41	Zadanie zrealizowano.	13 952,41 13 952,41	99.66	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>14 000.00</b>	<b>13 952.41</b>		<b>13 952,41</b> <b>13 952,41</b>	<b>99.66</b>	
<b>• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19</b>									
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>								
1	801	80101	Maszyna do wyrzucania lotek	12 500.00	12 500.00	Zadanie zrealizowano.	12 500,00 12 500,00	100.00	2022 2022
2	801	80101	Zakup zmywarki kapturowej	19 581.60	19 581.60	Zadanie zrealizowano.	19 581,60 19 581,60	100.00	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>32 081.60</b>	<b>32 081.60</b>		<b>32 081,60</b> <b>32 081,60</b>	<b>100.00</b>	
<b>• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20</b>									
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>								
1	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię działań kreatywnych	11 445.00	11 444.39	Zadanie zrealizowano.	11 444,39 11 444,39	99.99	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>11 445.00</b>	<b>11 444.39</b>		<b>11 444,39</b> <b>11 444,39</b>	<b>99.99</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 7</b>									
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>								
1	801	80104	Altana drewniana ogrodowa – B.O.	25 000.00	24 500.00	Zadanie zrealizowano.	24 500,00 24 500,00	98.00	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>25 000.00</b>	<b>24 500.00</b>		<b>24 500,00</b> <b>24 500,00</b>	<b>98.00</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 8</b>									
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>								
1	801	80104	Modernizacja tarasu przedszkolnego	100 000.00	100 000.00	Zadanie zrealizowano.	100 000,00 100 000,00	100.00	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>		<b>100 000,00</b> <b>100 000,00</b>	<b>100.00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>• Publiczne Przedszkole nr 9</b>									
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>								
1	801	80104	Modernizacja ogrodzenia wokół Publicznego Przedszkola nr 9	197 354.56	166 230.00	Zadanie zrealizowano.	166 230,00 166 230,00	84.23	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>197 354.56</b>	<b>166 230.00</b>		<b>166 230,00</b> <b>166 230,00</b>	<b>84.23</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 11</b>									
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>								
1	801	80104	Zakup chłodziarko-zamrażarki	15 000.00	12 000.00	Zadanie zrealizowano.	12 000,00 12 000,00	80.00	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>15 000.00</b>	<b>12 000.00</b>		<b>12 000,00</b> <b>12 000,00</b>	<b>80.00</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 13</b>									
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>								
1	801	80104	Projekt i budowa wiaty śmietnikowej	60 000.00	59 959.00	Zadanie zrealizowano.	59 959,00 59 959,00	99.93	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>60 000.00</b>	<b>59 959.00</b>		<b>59 959,00</b> <b>59 959,00</b>	<b>99.93</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 22</b>									
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>								
1	801	80104	Budowa altany ogrodowej w Przedszkolu nr 22	40 003.29	40 003.29	Zadanie zrealizowano.	40 003,29 40 003,29	100.00	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>40 003.29</b>	<b>40 003.29</b>		<b>40 003,29</b> <b>40 003,29</b>	<b>100.00</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 24</b>									
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>								
1	801	80104	Modernizacja placu zabaw	6 000.00	6 000.00	Zadanie zrealizowano.	6 000,00 6 000,00	100.00	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>		<b>6 000,00</b> <b>6 000,00</b>	<b>100.00</b>	
<b>• Publiczne Przedszkole nr 26</b>									
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>								
1	801	80104	Budowa wiaty śmietnikowej	30 000.00	30 000.00	Zadanie zrealizowano.	30 000,00 30 000,00	100.00	2022 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80104	Modernizacja placu zabaw	10 000.00	9 850.00	Zadanie zrealizowano.	9 850,00 9 850,00	98.50	2022 2022
<b>Razem</b>				<b>40 000.00</b>	<b>39 850.00</b>		<b>39 850,00</b> <b>39 850,00</b>	<b>99.63</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>				<b>575 884.45</b>	<b>541 020.68</b>		<b>541 020,68</b> <b>541 020,68</b>	<b>93.95</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				<b>64 379 240.17</b>	<b>50 226 556.56</b>		<b>50 226 556,56</b> <b>50 226 556,56</b>	<b>78.02</b>	
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>									
• <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	921	92116	Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć	131 000.00	131 000.00	Zadanie zrealizowano.	131 000,00 131 000,00	100.00	2022 2023
<b>Razem Miejska Biblioteka Publiczna</b>				<b>131 000.00</b>	<b>131 000.00</b>		<b>131 000,00</b> <b>131 000,00</b>	<b>100.00</b>	
• <b>Miejski Ośrodek Kultury</b>									
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>									
1	921	92109	Modernizacja monitoringu DK Koźle przy ul. Skarbowej 10	35 000.00	<b>29 495.40</b>	Zadanie zrealizowano.	29 495,40 29 495,40	84.27	2022 2022
2	921	92109	Modernizacja części dachu Domu Kultury „Lech” w os. Blachownia	92 000.00	<b>5 000.00</b>	Modernizacja dachu DK "Lech" - etap I.	5 000,00 5 000,00	5.43	2022 2022
<b>Razem Miejski Ośrodek Kultury</b>				<b>127 000.00</b>	<b>34 495.40</b>		<b>34 495,40,00</b> <b>34 495,40,00</b>		
<b>RAZEM INSTYTUCJE KULTURY</b>				<b>258 000.00</b>	<b>165 495.40</b>		<b>165 495,40</b> <b>165 495,40</b>	<b>64.15</b>	
<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>64 637 240.17</b>	<b>50 392 051.96</b>		<b>50 392 051,96</b> <b>50 392 051,96</b>	<b>77.96</b>	

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2023 rok

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*