

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
· Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	600	60016	PT i przebudowa ul. Gajdzika	2 210 000,00	2 201 902,55	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Uzyskano decyzję ZRID nr 3/2022 z dnia 27.09.2022r. decyzja stała się ostateczna w dniu 09.11.2022r. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozliczona płatność). 1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozliczona płatność). 3. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego oraz w dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła na realizację zadania. W dniu 28.11.2022 r. przekazano plac budowy. Zadanie zrealizowano i zakończono.	2 201 902,55 2 201 902,55	99,63	2020 2023
2	600	60016	PT i budowa ul. Błonie	110 000,00	11 000,00	W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę. Umowę podpisano w dniu 13.07.2022 - z Pracownia Projektowa "Mostopol" sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji.	11 000,00 11 000,00	10,00	2023 2024

3	600	60016	PT i przebudowa ul. Nektarowej	1 000,00	100,00	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Uzyskano decyzję ZRID nr 5/2022 z dnia 21.10.2022 r. W posiadaniu Wydziału dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozliczona płatność). 3. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na realizację zadania. W dniu 22.12.2023 r. było złożenie ofert, wpłynęło 9 ofert. Zadanie na etapie sprawdzania złożonych ofert i rozstrzygnięcia	100,00 100,00	10,00	2020 2025
4	600	60016	PT i przebudowa ul. Wałowej	1 975 963,85	1 973 534,30	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonwcę robót, tj. K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głębzycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle i podpisano z nim umowę. W dniu 5.09.2022r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie zakończone w czerwcu 2023 roku.	1 973 534,30 1 973 534,30	99,88	2020 2023
5	600	60016	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	60 000,00	59 045,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w dniu 27.02.2023 - z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DrogMen" Radosław Mencfel. Zadanie w trakcie realizacji.	59 045,00 59 045,00	98,41	2021 2024
6	600	60016	PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła	92 000,00	91 020,00	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwionki Leszczyny. Zadanie zakończone i rozliczone. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończone i rozliczone.	91 020,00 91 020,00	98,93	2021 2024

7	600	60016	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	240 000,00	92 543,20	<p>1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Blachownia. Zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą SJW Projekt Sebastian Wilkus z Bytomia na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Blachownia. Zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia z firmą RDK Projekt Sp. z o. o. z Wrocławia. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Mosty i Konstrukcje Opole Ireneusz Kłysz na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej.</p> <p>4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach z Pracownią Projektową "Mostopol" Sp. z o.o. z Opola. W wariantową koncepcję budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Uzyskano decyzję ZRID nr 2/2023 z dnia 20.07.2023r. Dokumentacja</p> <p>5. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle od ul. Głębzyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś. Zawarto umowę z firmą Pracownia projektowa Mostopol Sp. z o. o. z Opola. Zadanie zakończone i rozliczone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ul. Wyspiańskiego i skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej (DW 423) w celu utworzenia ciągu rowerowego lub pieszo - rowerowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i w dniu 02.03.2023 z firmą „Architektura i Projekty Damian Bejton” podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. W trakcie realizacji zmieniono zakres opracowania w przygotowaniu aneksu. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	92 543,20 92 543,20	38,56	2020 2025
---	-----	-------	--	------------	-----------	--	------------------------	-------	--------------

8	600	60016	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	1 100 000,00	943 742,75	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Polska Inżynieria Sp. z o. o. z Warszawy. W toku prac projektant wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskał pozwolenie na budowę w trybie ZRID. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Mosty i Konstrukcje Opole Ireneusz Kłysz na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w zakresie dokumentacji i sprawdzenia rozliczone. 2. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie podstawowym. W wyniku sprawdzenia złożonych ofert w dniu 01.09.2023r podpisano umowę na realizację zadania z firmą Trakcja S.A. z Warszawy. W dniu 26.09.2023 r. przekazano plac budowy.	943 742,75 943 742,75	85,79	2023 2025
9	600	60016	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	100 000,00	62 730,00	W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. w dniu 22.05.2023 podpisano umowę - z firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DrogMen" Radosław Mencfel. Zadanie w trakcie realizacji	62 730,00 62 730,00	62,73	2020 2024
10	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	1 210 000,00	1 176 212,18	W ramach zadania zlecono: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Podpisano umowę z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie zakończone i rozliczone. Pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału. 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu - Podpisano umowę z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa Zadanie zakończone i rozliczone. Pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału. 3. Przebudowa ul. Złotniczej - w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono wykonawcę robót firmę PROPECTUS z Niezdrowic. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Roboty zakończone i odebrane w październiku 2023 roku.	1 176 212,18 1 176 212,18	97,21	2016 2025

11	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego	58 000,00	49 200,00	1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Biomaster Andrzej Masternak z Zielonej Góry. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - (sprawdzanie dokumentacji).	49 200,00 49 200,00	84,83	2021 2024
12	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu	100 000,00	81 000,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wybrany Wykonawca. Podpisano umowę w dniu 11.01.2023 z FIRMĄ „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmieniono zakres opracowania oraz procedurę z pozwoleń na budowę na ZRID. Zadanie w trakcie	81 000,00 81 000,00	81,00	2023 2024
13	600	60016	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	1 046 000,00	1 041 379,43	1. W trybie poza ustawą podpisano umowę na usługę wykonania zamiennej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Uzyskano decyzję ZRID nr 4/2022 z dnia 11.10.2022 r. Zadanie rozliczone i zakończone. 2. Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na ww. zadanie. Wydział ZP przeprowadził postępowanie przetargowe. W wyniku przetargu wyłoniono firmę do realizacji zadania- Technical Solutions Sp. z o.o. W dniu 16.05.2023r. podpisano umowę i w dniu 17.07.2023 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	1 041 379,43 1 041 379,43	99,56	2018 2025
14	600	60016	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	1 000,00	0,00	1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji podpisano umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji z firmą Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy. Zadanie w trakcie realizacji. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie w trakcie realizacji. 3. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą SJW Projekt Sebastian Wilkus z Bytomia na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie koncepcji. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2022 2024
15	600	60016	PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	50 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID oraz poza ZRID	0,00 0,00	0,00	2023 2026

16	600	60016	PT i budowa ul. Modrzewiowej	120 000,00	112 422,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej z firmą SPK PROJEKT Krzysztof Polaczek z Lublińca. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Dokumentacja odebrana. Uzyskano pozwolenie na budowę.	112 422,00 112 422,00	93,69	2022 2024
17	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9	1 050 000,00	1 049 436,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zrealizowano i zakończono w czerwcu 2023 roku dla etapu 1.	1 049 436,00 1 049 436,00	99,95	2021 2023
18	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	5 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Umowę podpisano w dniu 09.09.2022 - z Pracownia Projektowa "Mostopol" sp. z o.o. Zmieniono zakres opracowania i podpisano aneks. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
19	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75	500 000,00	493 523,87	Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorsowa została odebrana. Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót. W wyniku postępowania przetargowego podpisano w dniu 12.10.2022 r. umowę z firmą PRDiM Sp. z o.o. z K-K na realizację zadania. Przekazano plac budowy w dniu 14.11.2022 r. Zadanie zrealizowane, zakończone i odebrane w maju 2023 roku.	493 523,87 493 523,87	98,70	2021 2023
20	600	60016	Projekt techniczny ulicy Osiedlowej – B.O.	70 000,00	65 670,75	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej z firmą Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwionka-Leszczyny. Dokumentacja odebrana. Uzyskano pozwolenie na budowę. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej.	65 670,75 65 670,75	93,82	2022 2025
21	600	60016	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory	80 000,00	76 046,00	1. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy ul. Jeremiego Przybory. Zawarto umowę z firmą ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Katowic. Zadanie zakończone i rozliczone.	76 046,00 76 046,00	95,06	2021 2024

22	600	60016	PT i budowa ul. Astrów	105 000,00	12 353,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i podpisano umowę w dniu 16.09.2022 z FIRMA „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	12 353,00 12 353,00	11,76	2021 2024
23	600	60016	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	19 000,00	12 968,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o. z Katowic. Zadanie w trakcie realizacji- realizowane w trybie ZRID oraz poza ZRID (PnB). W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej -	12 968,00 12 968,00	68,25	2021 2024
24	600	60016	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej	58 000,00	57 268,80	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i podpisano umowę w dniu 15.05.2023 z firmą:"Biuro Projektowe SPK PROJEKT Krzysztof Polaczek" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie realizacji zadania zmieniono procedurę z pozwolenia na budowę na ZRID. W przygotowaniu uzgodnienie warunków dalszej realizacji zadania i aneks. Zadanie w trakcie realizacji.	57 268,80 57 268,80	98,74	2022 2024
25	600	60016	PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej	40 000,00	23 062,50	W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja z Kędzierzyna-Koźła na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi wewnętrznej. Dokumentacja odebrana, zgłoszenia dokonano.	23 062,50 23 062,50	57,66	2022 2024
26	600	60016	Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa	1 310 000,00	1 262 619,90	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zawarto umowę z firmą P.H.U. PROPECTUS Sp. z o.o z Niezdrowic . Przekazano plac budowy - 14.07.2023 roku. Zawarto aneks nr 1 w dniu 17.08.2023 - zmiany w zakresie płatności. Zawarto aneks nr 2 - z dnia 08.12.2023 - zmieniono terminy płatności z roku 2024 na 2023. Zawarto aneks nr 3 z dnia 08.12.2023r. do umowy 272.1.32.2023 wstrzymujący roboty do czasu wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych. Roboty budowlane - w trakcie realizacji.	1 262 619,90 1 262 619,90	96,38	2023 2024
27	700	70095	Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych	12 300,00	12 300,00	W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisano w 2022 roku umowę z firmą PROLOG Sp. z o.o. z Wrocławia. Dokumentacja zakończona i rozliczona . W trybie poza ustawą podpisano w 2023 roku umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej dot. dokumentacji dla budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego. Zadanie zakończone i rozliczone. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	12 300,00 12 300,00	100,00	2022 2023

28	750	75023	Budżet obywatelski	1 664 899,00	0,00	-----	0,00 0,00	0,00	2023 2023
29	754	75412	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	2 050 000,00	2 019 679,99	1. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie weryfikacji. Zadanie zakończono w zakresie dokumentacji. 2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania. W wyniku postępowania w dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę z Firmą Inżynierską ALOG Gerard Gola z K-K. W dniu 12.12.2022 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	2 019 679,99 2 019 679,99	98,52	2020 2024
30	754	75414	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	55 000,00	39 840,82	W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 02.06.2023 zawarto umowę z Pracownią Projektową "Mostopol" sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Zadanie w trakcie realizacji.	39 840,82 39 840,82	72,44	2022 2025
31	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	2 600 000,00	2 152 837,06	W ramach zadania zlecono rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta - Etap III w formule zaprojektuj i wybuduj. Wyłoniono Wykonawcę zadania firmę NEO TECHNIK Sp. z o.o. ul. Wolności 24 , 58-260 Bielawa. Zawarto Umowę nr ZP.272.1.66.2022 z dnia 10.10.2022.Przekazano plac budowy. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację techniczną - 21.09.2023r. Zawarto aneks nr 1/2023 z dnia 21.11.2023r. do umowy ZP.272.1.66.2022 wydłużający termin realizacji inwestycji o 50 dni kalendarzowych. Roboty teletechniczne i	2 152 837,06 2 152 837,06	82,80	2017 2024
32	754	75495	Oświetlenie ulic, placów i dróg: "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (przy kościele)"	98 500,00	77 000,00	Przygotowano wniosek do ZP o wszczęcie procedury przetargowej. Wydział ZP przeprowadził postępowanie przetargowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem (zaprojektuj i wybuduj). Wyłoniono wykonawcę Akrybia Sp. Z o.o. w Radomyśl Wielki. Pracez zrealizowano. Zadanie zakończone.	77 000,00 77 000,00	78,17	2023 2023
33	754	75495	Oświetlenie ulic, placów i dróg: "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej (naprzeciwko szkoły podstawowej)"	98 500,00	76 000,00	Przygotowano wniosek do ZP o wszczęcie procedury przetargowej. Wydział ZP przeprowadził postępowanie przetargowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem (zaprojektuj i wybuduj). Wyłoniono wykonawcę Akrybia Sp. Z o.o. w Radomyśl Wielki. Zadanie zrealizowane i zakończone.	76 000,00 76 000,00	77,16	2023 2023
34	754	75495	Oświetlenie ulic, placów i dróg: "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej (koło Placu Rady Europy)"	98 500,00	76 000,00	Przygotowano wniosek do ZP o wszczęcie procedury przetargowej. Wydział ZP przeprowadził postępowanie przetargowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem (zaprojektuj i wybuduj). Wyłoniono wykonawcę Akrybia Sp. z o.o. w Radomyśl Wielki. Zadanie zakończone.	76 000,00 76 000,00	77,16	2023 2023

35	754	75495	Oświetlenie ulic, placów i dróg: "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (w okolicy sklepu Hermes)"	98 500,00	79 000,00	Przygotowano wniosek do ZP o wszczęcie procedury przetargowej. Wydział ZP przeprowadził postępowanie przetargowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem (zaprojektuj i wybuduj). Wyloniono wykonawcę Akrywia Sp. Z o.o. w Radomyśl Wielki. Zadanie zrealizowane i zakończone.	79 000,00 79 000,00	80,20	2023 2023
36	801	80101	PT i wykonanie parkingu przy PSP11	580 000,00	578 000,00	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą.P.U.H. AD-BUD Adam Lipiński z Kalet. Dokumentacja została wykonana i realizacja przedmiotowych robót została skutecznie zgłoszona. 2. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym w dniu 19.12.2022 podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych: K+D Budownictwo Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle. Zadanie zrealizowano i zakończone.	578 000,00 578 000,00	99,66	2021 2023
37	801	80101	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP 6)	100 000,00	100 000,00	Wyloniono Wykonawcę zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zawarto umowę z firmą Piotr Górski Usługi Inżynieryjno - Budowlane "BUDMISTRZ" ze Starego Koźła. Uzyskano pozwolenie na budowę - Decyzja nr 1/112/2023 z dnia 27.07.2023 znak BA.6740.1.112.2023. Przekazano plac budowy 19.09.2023r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację techniczną - protokół odbioru ostatecznego dokumentacji z dnia 17.10.2023r. Wykonawca złożył zamówienie na dostawę wyposażenia kuchni (planowany termin dostawy urządzeń 15.01.2024r.) Roboty budowlane -w trakcie realizacji.	100 000,00 100 000,00	100,00	2023 2024
38	801	80104	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa	6 747 000,00	6 738 597,74	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wyloniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą : Gerard Goła Firma Inżynierska "ALOG" z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zrealizowane i zakończone.	6 738 597,74 6 738 597,74	99,88	2021 2023

39	801	80104	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24	310 000,00	309 669,92	<p>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych CZĘŚĆ I: docieplenie budynku wraz z rozbudową Przedszkola o dwa tarasy. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: Zakład Remontowo-Budowlany s.c.A&S Janusz Adamów-Renata Adamów, 48-250 Twardawa ul. Polna 4a. Zadanie zrealizowane i zakończone. Odbiór w dn.26.01.2023.</p> <p>2. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wewnętrznych CZĘŚĆ II: wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie klimatyzacji,. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: NOVATEC Sławomir Nowaczyk 44-200 Rybnik, ul.Kraszewskiego 7. Zadanie zrealizowane i zakończone. Odbiór w dn.26.01.2023 r.</p> <p>W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą INŻYNIERIA SANITARNA MARCIN ŁUCZAK , 44-266 Świerklany, ul. Plebiscytowa 41 D na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej.</p>	309 669,92 309 669,92	99,89	2021 2023
40	801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	320 000,00	309 345,00	<p>1.W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą STUDIO ARCHITEKTURY I WNEŹTRZ Ewelina Klajnowska-Węgrzyn z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w zakresie dokumentacji zakończone i rozliczone.</p> <p>2. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą BAYDO Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Przekazano plac budowy. Zadanie zrealizowane i zakończone.</p>	309 345,00 309 345,00	96,67	2022 2023
41	801	80104	Termomodernizacja budynku (PP26)	1 410 095,09	1 398 031,50	<p>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych CZĘŚĆ I: docieplenie budynku - podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: PRIM MOSTY Maciej Radwański z K-Koźła. Zadanie zrealizowane i zakończone.</p> <p>2. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wewnętrznych CZĘŚĆ II: wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie klimatyzacji - podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: BUDMISTRZ Piotr Górski ze Starego Koźła. Zadanie zrealizowane i zakończone.</p> <p>3. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą INŻYNIERIA SANITARNA MARCIN ŁUCZAK , 44-266 Świerklany na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej.</p>	1 398 031,50 1 398 031,50	99,14	2022 2023

42	801	80104	Rozbudowa budynku PP nr 11	30 000,00	23 370,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy budynku PP nr 11 z firmą Pracownia Projektowa "PROJEKT STUDIO 2000" Arch. Beata Domińczyk-Łysniewska z siedzibą w Opolu. Zadanie w trakcie realizacji.	23 370,00 23 370,00	77,90	2023 2025
43	852	85220	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP nr 6	50 000,00	0,00	1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą TOMASZ STRZAŁKA TS PROJEKT z Długomiłowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. 3. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą MAX-BUD Sp. z o.o. z Wrocławia. W lipcu 2023 roku przekazano plac budowy. Zadania w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2021 2024
44	855	85516	Projekt adaptacji pomieszczeń po kancelarii na szatnię dla dzieci (Żłobek nr 6)	20 000,00	17 775,00	W trybie poza ustawą, w dniu 22.06.2023 r. podpisano umowę z firmą "Marek Pelc PROJEKT 3" z Rybnika na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończone i rozliczone. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. W trybie poza ustawą podpisano umowę z p.Andrzejem Sitek na usługę nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej (sprawdzenie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone.	17 775,00 17 775,00	88,88	2023 2023

45	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	1 700 028,12	1 527 954,46	<p>W ramach zadania wykonano: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ul. Wiosennej w Cisowej. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę firmę STANLUKS z Poznania. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału</p> <p>2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia przy ul. Nowowiejskiej. W przygotowaniu wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ul. Sadowej. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę firmę "MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik" z Tarnobrzegu. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Helwiga w Kędzierzynie-Koźlu. Został złożony wniosek do ZP o wszczęcie postępowania przetargowego. Wyłoniono projektanta , w dniu 05.10.2023 podpisano umowę z firmą FHU MAB Aleksandra Borowska z Lubania. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>5. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia części ulicy przed budynkiem ul. Starej 1 wraz z doświetleniem skrzyżowania . W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę firmę Elcont Sp.j. Trzebowniko 928c. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>6. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Dembowskiego 38-44 w Kędzierzynie-Koźlu. W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę firmę Elcont Sp.j. Trzebowniko 928c. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>7. Budowa oświetlenia ul. Saperskiej . Wyłoniono wykonawcę robót "ELEKTROTUM" Piotr Tumulka z Raciborza. Zadanie zakończone.</p> <p>8. Budowa oświetlenia na os. Błachownia - oświetlenie chodnika przy stawie wodnym z doświetleniem skrzyżowania Wykonawca robót WZEB"ELBOR" Waldemar Boruta Boruta z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.</p> <p>9. Dokumentacja budowy oświetlenia za pływalnią do ul. Jagodowej , wyłoniono wykonawcę PRO-SIM Sp.z o.o. z Rzeszowa . Zadanie w trakcie realizacji.</p>	1 527 954,46 1 527 954,46	89,88	2017 2024
----	-----	-------	--	--------------	--------------	--	------------------------------	-------	--------------

W ramach dofinansowania z programu "Polski Ład" zrealizowano niżej wymienione zadania:

1. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Chrobrego, os. Zachód z usługą zaprojektowania
2. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Piastowskiej, os. Stare Miasto z usługą zaprojektowania
3. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 418 na ul. Raclawickiej i ul. 24 Kwietnia z usługą zaprojektowania
4. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i Głębczyckiej, os. Południe z usługą zaprojektowania
5. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych wraz z wprowadzeniem nowej stałej organizacji ruchu na ul. Planetorza z usługą zaprojektowania
6. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żeromskiego z usługą zaprojektowania
7. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego z usługą zaprojektowania
8. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Sławięcickiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Wróblewskiego na os. Sławięcice z usługą zaprojektowania
9. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Sławięcickiej w pobliżu restauracji Night Club na wysokości budynku nr 88 na os. Sławięcice z usługą zaprojektowania
10. Budowa oświetlenia ulic: Bratków, Bławatków, Goździków, Konwalii i Alei Róż.

46	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	620 000,00	565 991,21	<p>W ramach wykonano: 1. Przygotowano wniosek do ZP o wszczęcie postępowania przetargowego na zadanie związane z „Budową kanalizacji deszczowej w ul. Przybory na odcinku od studni Sd3 do studni D3. os. Lenartowice w K-Koźlu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę PRDiM Sp. z o.o. z K-Koźle. W dniu 05.05.2023 r. podpisano umowę na realizację. Spisano protokół odbioru końcowego w dniu 11.07.2023 r. Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p>2. Przygotowano wniosek do ZP o wszczęcie postępowania przetargowego na zadanie związane z „Budową kanalizacji deszczowej w ul. Wesolej od studni D12 do studni D12.5. os. Cisowa w K-Koźlu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z K-Koźle. W dniu 30.09.2022 r. podpisano umowę na realizację. Spisano protokół odbioru końcowego w dniu 16.06.2023 r. Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p>3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Jordanowskiej z firmą Adam Lipiński P.P.U.H. "AD-BUD" z siedzibą w Kaletach. W toku prac projektant wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokonano skutecznego zgłoszenia robót. Zadanie zakończone i rozliczone. 4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sucharskiego oraz remontu nawierzchni z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DROG-MEN"</p>	565 991,21 565 991,21	91,29	2018 2027
47	900	90095	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	101 667,00	0,00	Ze względu na brak zgody ze strony Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na lokalizację placu fitness, siłowni i street workout na wskazanej przez wnioskodawcę i Radę Osiedla polanie w zabytkowym parku w Sławięcicach, zadanie znalazło się w impasie i nie wyszło poza etap przygotowania.	0,00 0,00	0,00	2020 2023
48	900	90095	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap II - B.O.	121 867,00	6 000,00	W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie podstawowym z możliwością negocjacji w dniu 13.09.2023r. podpisano umowę z firmą Land Art. Projekt z Krakowa. Zadanie w trakcie realizacji.	6 000,00 6 000,00	4,92	2023 2024

49	900	90095	Wykonanie robót - objęcie monitoringiem osiedli Piastów - Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań - B.O	8,00	0,00	Przygotowano materiały do wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00 0,00	0,00	2023 2024
50	900	90095	Budowa parkingów dla samochodów osobowych - etap I - B.O.	79 820,00	6 000,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwonki-Leszczyny Dokumentacja w trakcie realizacji.	6 000,00 6 000,00	7,52	2019 2022
51	900	90095	Plac Zabaw "Jordank" za Żłobkiem nr 6 - B.O.	337 272,00	238 361,70	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą "Studio Architektury i Wnętrz Ewelina Klajnowska-Węgrzyn z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Zadanie zakończone i rozliczone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Wyloniono Wykonawcę robót BAYDO Sp. z o.o.z Bydgoszczy. Podpisano umowę , przekazano plac budowy. Zadanie zrealizowane i zakończone.	238 361,70 238 361,70	70,67	2022 2023
52	900	90095	Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout - os. Rogi - B.O.	40 661,00	35 891,40	W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyloniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą LAND ART. PROJEKT z Krakowa. Zadanie zakończone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W ramach zadania wykonano roboty budowlane: Etap I - Część I Rozbudowa sieci oświetlenia i wykonanie sieci monitoringu. Wyloniono wykonawcę robót firmę ELBOR - Waldemar Borutaz Kędzierzyna-Koźla. Podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. Etap I - Część II Montaż wybranych elementów z zestawu Street Workout z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. Wyloniono wykonawcę robót firmę FIT PARK Sp. z o.oz Torunia. Podpisano umowę i przekazano plac	35 891,40 35 891,40	88,27	2023 2024
53	900	90095	"Park Kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5	50 000,00	35 793,00	W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyloniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Chowaniec Maciej MCM Projekt, Projekty Nadzory. Kosztorysowanie z siedzibą w Białym Dunajcu. W związku z niewykonaniem umowy w wyznaczonym terminie odstąpiono od umowy. Złożono ponownie wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. W wyniku przetargu wyloniono Wykonawcę i podpisano umowę z firmą Land Art Projekt z Krakowa. Dokumentacja odebrana i rozliczona.	35 793,00 35 793,00	71,59	2022 2024
54	900	90095	PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim	50 000,00	6 000,00	W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyloniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Land Art Projekt Sp. z o.o. w dniu 18.07.2023. Zadanie w trakcie realizacji.	6 000,00 6 000,00	12,00	2022 2025

55	900	90095	PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki - etap I i II	150 000,00	117 698,70	W związku z nierozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wymiany i naprawy uszkodzonej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw wystąpiono do Wydziału Zamówień Publicznych o ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą GREENSPORT Anna Straszewska z Międzybrodzie Bialskie. Zadanie zrealizowane i zakończone w lipcu 2023	117 698,70 117 698,70	78,47	2023 2023
56	900	90095	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1669/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu - etap I - B.O.	42 269,00	8 300,00	W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Soliter - Architektura Krajobrazu Anna Chwiszczuk w dniu 01.09.2023. Zadanie w trakcie realizacji.	8 300,00 8 300,00	19,64	2023 2024
57	900	90095	Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego w celu zwiększenia integracji pokoleniowej w osiedlu	102 323,00	48 888,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni z Wrocławia. Kompletna dokumentacja odebrana i rozliczona.	48 888,00 48 888,00	47,78	2023 2024
58	900	90095	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej - B.O. -II Etap	440 000,00	380 100,29	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zrealizowane i zakończone dla etapu II.	380 100,29 380 100,29	86,39	2022 2023
59	900	90095	Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Huta Miedarska"	30 000,00	350,00	Z uwagi na ograniczone środki finansowe, po kolejnym postępowaniu przetargowym ostatecznie odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym. Celem zachowania ważności zgłoszenia budowy zlecono wykonanie geodezyjnego wytyczenia obiektu. Wykonawca prac geodezyjnych : Jan Schatt Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych ul. Piastowska 15a, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.	350,00 350,00	1,17	2023 2023
60	900	90095	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu - etap II	70 000,00	26 330,00	W trybie poza ustawą w dniu 14.08.2023r. umieszczono na stronie BIP zapytanie ofertowe na wykonanie PFU i koncepcji zagospodarowania terenu w parku zabytkowym na os. Sławiećnice (zadanie nr 1) oraz zagospodarowania terenu w parku Pojednania na os. Śródmieście (zadanie nr 2). Podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowa Paweł Pytłasiński (na zadanie nr 1 i 2) w dniu 23.10.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru ostatecznego z dnia 22.12.2023r. W trybie poza ustawą zlecono usługę nadzoru inwestorskiego dla branży hydrotechnicznej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone.	26 330,00 26 330,00	37,61	2023 2023

61	921	92109	Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	320 388,33	259 860,79	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą STUDIO ARCHITEKTURY I WNEȚRZ Ewelina Klajnowska--Węgrzyn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i odebrana. Uzyskano pozwolenie na budowę.	259 860,79 259 860,79	81,11	2021 2023
62	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	205 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy LAMUSA - w wyniku negocjacji z wolnej ręki podpisano umowę z firmą Pracownia Inżynierak Czesław Hodurek z Krakowa. Trwa uzgadnianie koncepcji programowo-przestrzennej z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na odbudowę Lamusa. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 0,00	0,00	2023 2024

II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	600	60016	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	200 000,00	39 360,00	<p>1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Blachownia. Zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą SJW Projekt Sebastian Wilkus z Bytomia na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Blachownia. Zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia z firmą RDK Projekt Sp. z o. o. z Wrocławia. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Mosty i Konstrukcje Opole Ireneusz Klysz na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach z Pracownią Projektową "Mostopol" Sp. z o.o. z Opola. Uzyskano decyzję ZRID nr 2/2023 z dnia 20.07.2023r. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p> <p>5. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle od ul. Głębzyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś. Zawarto umowę z firmą Pracownia projektowa Mostopol Sp. z o. o. z Opola. Zadanie zakończone i rozliczone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.</p>	39 360,00 39 360,00	19,68	2020 2025

2	852	85220	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP nr 6	3 184 557,24	836 006,31	1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą TOMASZ STRZAŁKA TS PROJEKT z Długomiłowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. 3. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą MAX-BUD Sp. z o.o. z Wrocławia. W lipcu 2023 roku przekazano plac budowy. Zadania w trakcie realizacji.	836 006,31 826 006,31	26,25	2021 2024
3	921	92109	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	379 611,67	379 611,67	1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą STUDIO ARCHITEKTURY I WNEŹRZ Ewelina Klajnowska--Węgrzyn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i odebrana. Uzyskano pozwolenie na budowę. 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	47 770,00 47 770,00	100,00	2021 2023
	Razem			36 279 730,30	29 474 724,79		29 474 724,79 29 474 724,79	81,24	
· Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	272 285,03	Wydatkowano 38.000,00 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Anny 1, 148.285,03 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Targowa 1-3-5, 86.000,00 zł dla Parafii św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej	272 285,03 272 285,03	90,76	2023 2023
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	947 098,00	879 816,09	Nabywanie nieruchomości w trybie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Ignatzego Richtera, ul. Pocztowej, ul. W. Szymborskiej oraz przy ul. Jończy. Nabywanie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Ignacego Mościckiego przeznaczonej pod ciąg pieszy.	879 816,09 879 816,09	92,90	2023 2023
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	53 200,00	53 122,00	Nabywanie w drodze zmiany nieruchomości położonej przy ul. Serdecznej.	53 200,00 53 200,00	99,85	2023 2023

	Razem			1 300 298,00	1 205 223,12		1 205 223,12 1 205 223,12	92,69	
· Wydział Zarządzania Kryzysowego									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	754	75412	Dofinansowanie zakupu przez OSP ORW Koźle łodzi ratowniczej z wyposażeniem	79 500,00	78 000,00	Zadanie zrealizowano.	78 000,00 78 000,00	98,11	2023 2023
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu przez OSP Cisowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	600 000,00	600 000,00	Zadanie zrealizowano.	600 000,00 600 000,00	100,00	2023 2023
	Razem			679 500,00	678 000,00		218 663,14 218 663,14	99,78	
· Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	900	90005	Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 035 000,00	7 326,00	Zrealizowano wymianę ogrzewania oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.	7 326,00 7 326,00	0,71	2023 2025
2	900	90015	Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu	2 500 000,00	2 499 291,83	Zadanie zrealizowano.	2 499 291,83 2 499 291,83	99,97	2022 2024
3	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	1 500 000,00	1 442 056,19	Udzielono dotacji 223 wnioskodawcom, w tym 150 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 3 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 4 osobom, które zamontowały w swoim budynku mieszkalnym pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej. Wyplacono 48 wnioskodawcom, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną oraz 10 wnioskodawcom, którzy zakupili zbiornik do gromadzenia wody opadowej.	1 442 056,19 1 442 056,19	96,14	2021 2024
4	900	90095	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych	2 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0,00	2023 2023
5	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I i II - B.O.	24 901,00	24 901,00	W ramach zadania wykonano strefy bezpieczeństwa dla zestawu street workout oraz zakupiono, dostarczone i zamontowano zestaw street workout.	24 901,00 24 901,00	100,00	2023 2023
6	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap III – B.O.	72 884,00	72 884,00	W ramach zadania wykonano strefy bezpieczeństwa dla zestawu street workout oraz zakupiono, dostarczone i zamontowano zestaw street workout.	72 884,00 72 884,00	100,00	2023 2023
7	900	90095	Zielony plac zabaw – rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów – B.O.	80 647,00	80 642,57	W ramach zadania zakupiono, dostarczono i zamontowano zestaw zabawowy tzw. mini park linowy oraz uzupełniono brakujący element ogrodzenia. Nasadzono również 12 szt. drzew i 557 szt. krzewów	80 642,57 80 642,57	99,99	2023 2023

8	900	90095	Strefa spotkań na osiedlu Rogi - altana ogrodowa (I etap) - B.O.	68 387,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0,00	2023 2024
9	900	90095	Modernizacja Placu zabaw przy kanale ul. Zwycięstwa - B.O.	93 077,00	0,00	Przetarg na wykonanie zadania został przeprowadzony trzykrotnie. W trzecim postępowaniu został wyłoniony wykonawca - realizacja zadania nastąpi w 2024 r.	0,00 0,00	0,00	2023 2024
10	900	90095	Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie Koźlu - B.O.	5 000,00	2 700,00	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa dla strefy odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice	0,00 0,00	54,00	2023 2023
11	900	90095	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap I - B.O.	46 567,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w roku 2024	0,00 0,00	0,00	2023 2024
12	900	90095	Bezpieczny wybieg dla psów - B.O.	138 000,00	138 000,00	Wykonanie geodezyjne wytyczenie przebiegu granic wybiegu dla psów, wykonano ogrodzenie oraz zakupiono i zamontowano elementy małej architektury tj. 5 sztuk ławek i 5 sztuk koszy.	138 000,00 138 000,00	100,00	2023 2023
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	900	90095	Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu	149 483,92	149 483,38	Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie obejmowało demontaż wyeksploatowanych urządzeń zabawowych oraz zakup i montaż nowego zestawu integracyjnego. Realizowano dbałość o estetykę miasta poprzez utrzymywanie czystości w parkach, na gminnych terenach zielonych, placach zabaw, właściwy i zgodny z prawem sposób zagospodarowania odpadów, wpływ na poprawę stanu środowiska poprzez dofinansowanie do przedsięwzięć ekologicznych.	149 483,93 149 483,93	100,00	2023 2023
Razem				5 715 946,92	4 417 284,97		4 417 284,97 4 417 284,97	77,28	
· Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej									
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza	17 962,92	17 962,92	Zadanie zrealizowano.	17 962,92 17 962,92	100,00	2021 2024
Razem				17 962,92	17 962,92		17 962,92 17 962,92	100,00	
· Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00	68 116,53	Zakupiono 2 komputery przenośne, 6 drukarek, 4 urządzenia wielofunkcyjne, dostawa licencji ORACLE.	68 116,53 68 116,53	97,31	2023 2023
2	750	75023	Zakup urządzeń sieciowych	57 000,00	54 429,35	Zadanie zrealizowano.	54 429,35 54 429,35	95,49	2023 2023

	Razem			127 000,00	122 545,88		191 132,57 191 132,57	96,49	
· Wydział Zarządzania Drogami									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	600	60013	Dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP I"	71 023,75	71 023,75	Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP I"	71 023,75 71 023,75	100,00	2023 2023
2	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	3 634 031,00	3 624 311,94	W ramach zadania wykonano następujące zadania : przebudowę chodnika ul. Kłosowa, wykonanie odwodnienia ul. Ptasia 16, wykonanie progu ul. Życzliwa-Kopernika, wykonanie progu ul. Kanonierów, wykonanie alei parkowej - Aleja Lisa, wykonanie progu ul. Husarska, wykonanie dojazdu do śmietnika ul. Powstańców, przebudowa ul. Skarbowej cd., utwardzenie ul. Droni, przebudowa ul. Spółdzielców cd., wykonanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej ul Sikorskiego, wykonanie chodnika z kostki kamiennej ul. Witosa 1, przebudowa ul. Kadetów, przebudowa ul. Strzeleckiej, przebudowa ul. Zakątek.	3 624 311,94 3 624 311,94	99,73	2023 2023
3	600	60016	Budowa odcinka chodnika przy ul. Wrzosowej – B.O.	35 342,00	35 342,00	Zadanie zrealizowano	35 342,00 35 342,00	100,00	2023 2023
	Razem			3 740 396,75	3 730 677,69		1 667 387,47 1 667 387,47	99,74	
· Biuro Działalności Gospodarczej									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	700	70095	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki SIM Opolskie Południe	1 385 864,00	1 385 864,00	Zadanie zrealizowano.	1 385 864,00 1 385 864,00	100,00	2023 2023
	Razem			1 385 864,00	1 385 864,00		1 385 864,00 1 385 864,00	100,00	
· Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Władysława Planetorza 2 w zakresie instalacji klimatyzacji	65 000,00	64 958,76	Zadanie zrealizowano.	64 958,76 64 958,76	99,94	2023 2023
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	750	75023	Zakup mebli biurowych dla potrzeb Urzędu	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowano.	1 000,00 1 000,00	100,00	2023 2023
2	750	75023	Zakup schodolazu gąsienicowego dla potrzeb interesantów budynku Urzędu Miasta przy ul. Władysława Planetorza 2	12 500,00	12 490,00	Zadanie zrealizowano.	12 490,00 12 490,00	99,92	2023 2023

	Razem			78 500,00	78 448,76		78 448,76 78 448,76	99,93	
RAZEM URZĄD MIASTA				49 325 198,89	41 110 732,13		41 110 732,13 41 110 732,13	83,35	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	926	92601	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia	440 700,00	10,95	Zadanie zrealizowano.	10,95 10,95	0,00	2021 2025
2	926	92601	Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ulicy Przechodniej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - I etap - B.O.	231 276,00	231 276,00	Zadanie zrealizowano.	231 276,00 231 276,00	100,00	2023 2023
3	926	92601	Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ulicy Przechodniej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - II etap - B.O.	252 506,00	252 454,65	Zadanie zrealizowano.	252 454,65 252 454,65	99,98	2023 2023
4	926	92601	Naprawa pokrycia dachowego - Orlik Pogorzelec	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowano.	20 000,00 20 000,00	100,00	2023 2023
5	926	92601	Wymiana piłochwytyw - Orlik Pogorzelec	16 000,00	16 000,00	Zadanie zrealizowano.	16 000,00 16 000,00	100,00	2023 2023
6	926	92601	Wymiana piłochwytyw - Orlik 9 Maja	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowano.	10 000,00 10 000,00	100,00	2023 2023
7	926	92601	Modernizacja tarasu - Budynek Stadion Kuźniczka	50 000,00	48 005,14	Zadanie zrealizowano.	48 005,14 48 005,14	96,01	2023 2023
8	926	92601	Modernizacja kuchni - Stadion Kuźniczka	10 000,00	9 973,96	Zadanie zrealizowano.	9 973,96 9 973,96	99,74	2023 2023
9	926	92601	Demontaż starego płotu i montaż nowego płotu – stadion Kuźniczka	15 000,00	14 523,17	Zadanie zrealizowano.	14 523,17 14 523,17	96,82	2023 2023
10	926	92601	Dokumentacja - zautomatyzowanie sterowania źródłami grzewczymi - Kryta Pływalnia	7 728,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0,00	2023 2023
11	926	92601	Układ sterujący cyrkulacją (duży basen) - Kryta Pływalnia	16 000,00	15 744,00	Zadanie zrealizowano.	15 744,00 15 744,00	98,40	2023 2023
12	926	92601	Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej na Krytej Pływalni	20 000,00	19 292,58	Zadanie zrealizowano.	19 292,58 19 292,58	96,46	2023 2023
13	926	92601	Wymiana i montaż zraszaczy – Stadion Sportowy Koźle	20 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0,00	2023 2023

14	926	92601	Modernizacja kuchni w domu sportowca – Stadion Cisowa	75 600,00	75 598,00	Zadanie zrealizowano.	75 598,00 75 598,00	100,00	2023 2023
15	926	92601	Wykonanie studni głębinowej – Stadion Sportowy Blachownia ul. Szkolna 7	55 000,00	4 721,60	Zadanie zrealizowano.	4 721,60 4 721,60	8,58	2023 2023
16	926	92601	Modernizacja membrany w korytach spustowych na budynku HWS Azoty	25 000,00	25 000,00	Zadanie zrealizowano.	25 000,00 25 000,00	100,00	2023 2023
17	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie w Blachowni	18 450,00	18 450,00	Zadanie zrealizowano.	18 450,00 18 450,00	100,00	2023 2024
18	926	92601	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia	0,00	440 577,29	Wydatki , które nie wygasły z upływem roku budżetowego.	440 577,29 440 577,29	0,00	2021 2025
19	926	92601	Wymiana i montaż zraszaczy – Stadion Sportowy Koźle	0,00	20 000,00	Wydatki , które nie wygasły z upływem roku budżetowego.	20 000,00 20 000,00	0,00	2023 2023
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	926	92601	Zakup kompletu siatek grodzących na boiska do "plażówki" - Stadion Kuźniczka	10 000,00	9 682,11	Zadanie zrealizowano.	9 682,11 9 682,11	96,82	2023 2023
2	926	92601	Zakup serwera backupu danych	20 000,00	19 967,82	Zadanie zrealizowano.	19 967,82 19 967,82	99,84	2023 2023
3	926	92601	Router/firewall sieciowy z vpn'em i oprogramowaniem z supportem	16 000,00	15 958,02	Zadanie zrealizowano.	15 958,02 15 958,02	99,74	2023 2023
4	926	92601	UPS pod serwer backupu	9 000,00	8 713,90	Zadanie zrealizowano.	8 713,90 8 713,90	96,82	2023 2023
5	926	92601	Antywirus ESET dla wszystkich stacji	17 000,00	11 940,69	Zadanie zrealizowano.	11 940,69 11 940,69	70,24	2023 2023
6	926	92601	Zakup i montaż telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „ Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu	324 720,00	314 397,60	Zadanie zrealizowano.	314 397,60 314 397,60	96,82	2023 2023
7	926	92601	Zakup dwóch parasoli trzećinowych – Wodne oKKo	19 680,00	19 680,00	Zadanie zrealizowano.	19 680,00 19 680,00	100,00	2023 2023
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				1 699 660,00	1 621 967,48		1 621 967,48 1 621 967,48	95,43	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	852	85203	Zakup profesjonalnej obieraczki do ziemniaków do kuchni dla Domu Dziennego Pobytu nr 2	11 200,00	10 550,00	Zadanie zrealizowano.	10 550,00 10 550,00	94,20	2023 2023
2	852	85203	Zakup profesjonalnego kotła warzelnego gazowego poj. 150-200l do kuchni dla Domu Dziennego Pobytu nr 2	25 000,00	20 800,00	Zadanie zrealizowano.	20 800,00 20 800,00	83,20	2023 2023
3	852	85203	Zakup sprzętu kuchennego dla Domów Dziennego Pobytu	42 000,00	36 326,80	Zadanie zrealizowano.	36 326,80 36 326,80		2023 2023

4	852	85203	Zakup gastronomicznej szafy chłodniczej z komorą mroźniczą dla DDP nr 3	12 000,00	10 499,28	Zadanie zrealizowano.	10 499,28 10 499,28		2023 2023
5	852	85203	Zakup profesjonalnej maszyny wieloczynnościowej dla Domu Dziennego Pobytu nr 5	25 000,00	9 740,99	Zadanie zrealizowano.	9 740,99 9 740,99		2023 2023
6	852	85219	Zakup profesjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego dla Działu Pomocy Środowiskowej	12 500,00	0,00	Zadania nie zrealizowano.	0,00 0,00		2023 2023
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	852	85220	Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP 6	21 769,36	21 769,36	Zadanie zrealizowano.	21 769,36 21 769,36		2023 2023
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				149 469,36	109 686,43		109 686,43 109 686,43	73,38	
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	700	70005	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	4 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 0,00	0,00	2023 2023
2	700	70005	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mikołaja Reja 2A	290 000,00	253 409,08	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mikołaja Reja 2A	253 409,08 253 409,08	87,38	2023 2023
3	700	70005	Budowa altan śmietnikowych (Koszykowa 11, M. Reja 2A)	70 000,00	67 062,90	Budowa altan śmietnikowych, zakup i montaż zamków do altan śmietnikowych - ul. Koszykowa 11 i Mikołaja Reja 2A	67 062,90 67 062,90	95,80	2023 2023
4	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	226 000,00	218 642,73	Wykonano mapy geodezyjne podwykonawcze - ul. Główna 23, zakupiono materiały na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym - ul. Powstańców 23/4,24/1, 24/2, 24/5, ul. Koszykowej 7B/1, 13B/6, 13C/12, ul. Marynarska 2/6, 4A/2, 5A/2, 5A/3, ul. Kościuszki 52/2, 77/1, ul. Głowackiego 10/1, ul. Rynek 8/1, Rozbiórka pieców w lokalach mieszkalnych przy ul. Głównej 23/2, 23/5, 23/10, 23/4. Montaż podlicznika ciepła w pomieszczeniu wymiennikowni w budynku przy ul. Powstańców 24. Wykonanie opinii kominiarskich w celu prawidłowego podłączenia kotła c.o. gazowego w lokalach przy ul. Marynarskiej 5A/2 i 5A/3, ul. Kościuszki 52/2, ul. Rynek 8/1, ul. Piastowska 6/8	218 642,73 218 642,73	96,74	2023 2023

						Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Limanowskiego 12-14, wykonanie projektów CO przy ul. Kościuszki 52/2, ul. Marynarska 5A/2, 5A/3, ul. Piastowska 9/8, ul. Rynek 8/1. Montaż węzła ciepłego w budynku przy ul. Skarbowej 1, ul. Głowackiego 10. Zakup i montaż nawiewników - ul. Rynek 8/1, wykonanie centralnego ogrzewania z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej - ul. Powstańców 24/5.			
5	700	70007	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	572 930,00	169 688,33	Zakup materiałów na modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 46/1, ul. Dzierżonia 5/5, ul. Żeglarskiej 13/3, ul. Zielonej 9/20, 9/23. Wymiana stolarki okiennej przy ul. Żeglarskiej 13/3, ul. 1 Maja 13B/1. Wykonanie opinii kominiarskiej na potrzeby lokalu mieszkalnego przy ul. Dzierżonia 5/5, ul. Targowej 11/7, ul. Grunwaldzkiej 46/1. Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 23/1. Postawienie pieca przy ul. Złotniczej 2/5. Wykonanie kosztorysów inwestorskich - ul. Piastowska 5/8, Limanowskiego 12/3, ul. Targowa 5/7, 25/10, 25/3. Wykonanie termomodernizacji mieszkań przy ul. Targowej 15/14, ul. Broniewskiego 21/39. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remonty pustostanów, przygotowanie postępowania na zamówienia publiczne, wykonanie kosztorysów inwestorskich.	169 688,33 169 688,33	29,62	2023 2023
6	700	70007	Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu	554 000,00	549 633,40	Tryb podstawowy na podstawie art. 257 ust. 1 Ustawy Pzp "Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu".	549 633,40 549 633,40	99,21	2023 2023
7	700	70007	Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23	576 000,00	561 130,69	Tryb podstawowy na podstawie art. 257 ust. 1 Ustawy Pzp "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23". Wymiana stolarki okiennej przy ul. Głównej 23.	561 130,69 561 130,69	0,00	2023 2023
8	700	70007	PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Piastowskiej 58 (wraz z dachem)	33 822,00	33 821,43	Wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku przy ul. Piastowskiej 58. Przygotowanie postępowania na zamówienie publiczne.	33 821,43 33 821,43	100,00	2023 2023
9	700	70007	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Karola Szymanowskiego	63 070,00	63 067,68	Wykonanie modernizacji pokrycia dachowego w budynku przy ul. Szymanowskiego 41.	63 067,68 63 067,68	100,00	2023 2023
10	700	70007	PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą „zszywania” budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14 – roboty dodatkowe	37 000,00	36 943,12	Tryb podstawowy na podstawie art. 257 ust. 1 Ustawy Pzp "PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą „zszywania” budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14 – roboty dodatkowe".	36 943,12 36 943,12	99,85	2023 2023

11	700	70095	Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	80 000,00	80 000,00	Wykonanie modernizacji dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Władysława Broniewskiego 21/39 oraz przy ul. Targowej 15/14, zakup materiałów potrzebnych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 8/1.	80 000,00 80 000,00	100,00	2023 2023
12	900	90013	Wymiana starych kojców dla psów na nowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20	180 000,00	177 326,00	Tryb podstawowy na podstawie art. 257 ust. 1 Ustawy Pzp "Wymiana starych kojców dla psów na nowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20", zakup myjki ciśnieniowej.	177 326,00 177 326,00	98,51	2023 2023
13	900	90013	Zamontowanie ogrzewania elektrycznego wraz z klimatyzacją w schronisku dla bezdomnych zwierząt	14 000,00	12 980,00	Zamontowanie ogrzewania elektrycznego wraz z klimatyzacją w schronisku dla bezdomnych zwierząt.	12 980,00 12 980,00	92,71	2023 2023
14	900	90013	Założenie monitoringu na schronisku dla bezdomnych zwierząt	65 000,00	60 270,00	Montaż monitoringu w schronisku dla bezdomnych zwierząt.	60 270,00 60 270,00	92,72	2023 2023
RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				2 765 822,00	2 283 975,36		2 283 975,36 2 283 975,36	82,58	
– Jednostki Oświatowe									
· Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Montaż klimatyzacji do kuchni	18 586,53	18 586,53	Zadanie zrealizowano.	18 586,53 18 586,53	100,00	2023 2023
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup zmywarko-wyparzarki	14 000,00	13 898,00	Zadanie zrealizowano.	13 898,00 13 898,00		2023 2023
	Razem			32 586,53	32 484,53		32 484,53 32 484,53	99,69	
· Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Modernizacja i rozbudowa instalacji monitoringu	20 000,00	19 981,20	Zadanie zrealizowano.	19 981,20 19 981,20	99,91	2023 2023
	Razem			20 000,00	19 981,20		19 981,20 19 981,20	99,91	
· Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej	12 000,00	11 975,50	Zadanie zrealizowano.	11 975,50 11 975,50	99,80	2023 2023
	Razem			12 000,00	11 975,50		11 975,50 11 975,50	99,80	
· Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Zakup zmywarki gastronomicznej	17 500,00	17 466,00	Zadanie zrealizowano.	17 466,00 17 466,00	99,81	2023 2023

2	801	80101	Zakup patelni uchylnej elektrycznej wraz z montażem	15 100,00	11 685,00	Zadanie zrealizowano.	11 685,00 11 685,00	77,38	2023 2023
	Razem			32 600,00	29 151,00		29 151,00 29 151,00	89,42	
· Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	801	80101	Montaż instalacji monitoringu	20 000,00	19 920,00	Zadanie zrealizowano.	19 920,00 19 920,00	99,60	2023 2023
	Razem			20 000,00	19 920,00		11 444,39 11 444,39	99,60	
· Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	801	80101	Wykonanie przyłącza gazu oraz adaptacja kotłów C.O. do opalania gazem	45 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w roku 2024	0,00 0,00	0,00	2023 2023
2	801	80101	Wykonanie mapy i projektu do przyłącza gazu	5 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowano.	4 000,00 4 000,00	80,00	2023 2023
	Razem			50 000,00	4 000,00		4 000,00 4 000,00	8,00	
· Publiczne Przedszkole nr 2									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	801	80104	Modernizacja ogrodzenia oraz placu zabaw, rekultywacja terenów zielonych	100 000,00	99 924,00	Zadanie zrealizowano.	99 924,00 99 924,00	99,92	2023 2023
	Razem			100 000,00	99 924,00		99 924,00 99 924,00	99,92	
· Publiczne Przedszkole nr 5									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	801	80104	Projekt termomodernizacji przedszkola	20 000,00	19 557,00	Zadanie zrealizowano.	19 557,00 19 557,00	97,79	2023 2023
2	801	80104	Montaż instalacji klimatyzacyjnych	30 000,00	28 599,96	Zadanie zrealizowano.	28 599,96 28 599,96	95,33	2023 2023
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	801	80104	Zakup i montaż kotła gazowego	14 000,00	12 500,00	Zadanie zrealizowano.	12 500,00 12 500,00	89,29	2023 2023
	Razem			64 000,00	60 656,96		60 656,96 60 656,96	94,78	
· Publiczne Przedszkole nr 6									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	801	80104	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej	35 000,00	35 000,00	Zadanie zrealizowano.	35 000,00 35 000,00	100,00	2023 2023
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
	801	80104	Zakup zmywarki kapturowej do naczyń	14 000,00	14 000,00	Zadanie zrealizowano.	14 000,00 14 000,00	100,00	2023 2023

	Razem			49 000,00	49 000,00		49 000,00	100,00	
· Publiczne Przedszkole nr 7									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	801	80104	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej	24 000,00	21 851,82	Zadanie zrealizowano.	21 851,82	91,05	2023
							21 851,82		2023
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	801	80104	Zakup mebli gastronomicznych	14 000,00	14 000,00	Zadanie zrealizowano.	14 000,00	100,00	2023
							14 000,00		2023
	Razem			38 000,00	35 851,82		35 851,82	94,35	
							35 851,82		
· Publiczne Przedszkole nr 8									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	801	80104	Budowa altany śmietnikowej	30 000,00	28 651,55	Zadanie zrealizowano.	28 651,55	95,51	2023
							28 651,55		2023
	Razem			30 000,00	28 651,55		28 651,55	95,51	
							28 651,55		
· Publiczne Przedszkole nr 9									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	801	80104	Dostawa i montaż markiz przeciwsłonecznych	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowano.	10 000,00	100,00	2023
							10 000,00		2023
	Razem			10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	
							10 000,00		
· Publiczne Przedszkole nr 13									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	801	80104	Wymiana kotła oraz pojemnościowego podgrzewacza wody wraz z koniecznymi pracami adaptacyjnymi	45 000,00	44 513,70	Zadanie zrealizowano.	44 513,70	98,92	2023
							44 513,70		2023
	Razem			45 000,00	44 513,70		44 513,70	98,92	
							44 513,70		
· Publiczne Przedszkole nr 21									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	801	80104	Wymiana wentylatora ciągowego dachowego	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowano.	10 000,00	100,00	2023
							10 000,00		2023
	Razem			10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	
							10 000,00		
· Publiczne Przedszkole nr 22									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	801	80104	Zmywarko-wyparzarka do naczyń	14 000,00	14 000,00	Zadanie zrealizowano.	14 000,00	100,00	2023
							14 000,00		2023

Razem				14 000,00	14 000,00		<i>14 000,00</i> 14 000,00	100,00	
· Publiczne Przedszkole nr 24									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	801	80104	Wymiana zniszczonych podłóg w Publicznym Przedszkolu nr 24	64 500,00	64 401,25	Zadanie zrealizowano.	64 401,25 64 401,25	99,85	2023 2023
Razem				64 500,00	64 401,25		64 401,25 64 401,25	99,85	
· Żłobek nr 3									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	855	85516	Montaż instalacji klimatyzacyjnych do kuchni i pomieszczeń przyległych	30 000,00	29 520,00	Zadanie zrealizowano.	29 520,00 29 520,00	98,40	2023 2023
2	855	85516	Rozbudowa istniejącego monitoringu w Żłobku nr 3	17 000,00	17 000,00	Zadanie zrealizowano.	17 000,00 17 000,00	100,00	2023 2023
Razem				47 000,00	46 520,00		46 520,00 46 520,00	98,98	
· Żłobek nr 6									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	855	85516	Zakup i montaż kotła gazowego do podgrzewania wody	11 500,00	11 316,00	Zadanie zrealizowano.	11 316,00 11 316,00	98,40	2023 2023
Razem				11 500,00	11 316,00		11 316,00 11 316,00	98,40	
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE				650 186,53	592 347,51		592 347,51 592 347,51	91,10	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				54 590 336,78	45 718 708,91		45 718 708,91 45 718 708,91	83,75	
INSTYTUCJE KULTURY									
• Miejska Biblioteka Publiczna									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	921	92116	Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenie nowych form zajęć	647 000,00	647 000,00	Zadanie zrealizowano.	131 000,00 131 000,00	100,00	2023 2023
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				647 000,00	647 000,00		647 000,00 647 000,00	100,00	
• Miejski Ośrodek Kultury									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								

1	921	92109	Modernizacja ogrodzenia DK "Kozle"	61 500,00	0,00	Zadania nie zrealizowano.	0,00 0,00	0,00	2023 2023
2	921	92109	Modernizacja części dachu Domu Kultury „Lech” w os. Blachownia	87 000,00	86 355,00	Zadanie zrealizowano.	86 355,00 86 355,00	99,26	2023 2023
3	921	92109	Przyłączenie Domu Kultury „Kozle” do miejskiej sieci ciepłowniczej	110 000,00	110 000,00	Zadanie zrealizowano.	110 000,00 110 000,00	100,00	2023 2023
Razem Miejski Ośrodek Kultury				258 500,00	196 355,00		34 495,40,00 34 495,40,00		
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				905 500,00	843 355,00		843 355,00 843 355,00	93,14	
– Miejski Zakład Cmentarny									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	710	71035	Projekt przebudowy i modernizacji pomieszczeń biurowych ul. Bałtycka z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeń socjalnych na terenie podległych cmentarzy. Realizacja koncepcji modernizacji przebudowy wejścia do biura na ul. Bałtyckiej oraz zakup kontenera sanitarnego na cmentarz Kuźniczka	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowano.	50 000,00 50 000,00	100,00	2023 2023
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1a)	710	71035	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na kaplicach cmentarnych na cmentarzach Kuźniczka i Kozle oraz siedzibie zarządu przy ulicy Bałtyckiej	121 915,43	119 359,68	Zadanie zrealizowano ze środków własnych.	119 359,68 119 359,68	97,90	2023 2023
RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CMENARNY				50 000,00	50 000,00		50 000,00 50 000,00	100,00	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				50 000,00	50 000,00		50 000,00 50 000,00	100,00	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				55 545 836,78	46 612 063,91		46 612 063,91 46 612 063,91	83,92	

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2024 rok

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska