

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 09.10.2017r.



Pan Grzegorz Mateja
Radny Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: interpelacji złożonej w okresie międzysesyjnym w dniu 25.09.2017 r.

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji informuje, że w związku z odwołaniem mieszkańców do Wojewody Opolskiego od decyzji pozwolenia na budowę wydanego dla przebudowy i rozbudowy ul. Kadetów, ul. Staffa i części ul. Filtrowej, nie uzyskano na dzień umownego przekazania placu budowy ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca został poinformowany o tym fakcie na przekazaniu placu budowy, które nastąpiło dnia 04.09.2017r. W/w sytuacja spowodowała, iż Wykonawca nie może przystąpić do prowadzenia robót. Uzgodniono, że niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nastąpi spotkanie w celu przekazania dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót. Powyższej sytuacji nie dało się przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w istotny sposób ma wpływ na rozpoczęcie, realizację i zakończenie robót związanych z przebudową ul. Staffa. Wystąpienie okoliczności uniemożliwiających przystąpienie do wykonywania robót oraz realizację zadania w wyznaczonym w umowie terminie są niezależne od Wykonawcy. Naliczanie kar umownych z tytułu nierozpoczęcia robót w terminie 7 dni od przekazania placu budowy jest bezzasadne. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę planuje się podpisanie aneksu przedłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia, o okresie oczekiwania od momentu przekazania placu budowy do uzyskania w/w decyzji.

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Bienkowska
Kamila Bienkowska

Zatwierdzam
ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przemysłowej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

PREZYDENT MIASTA

Nowakowska
Sabina Nowakowska

1 Biuro Rady Miasta
2 a.a BK/KO

