

# Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 31 października.2017r.

IRE-DS.0003.29.2017.BK/GB

88K.0003.196.2017

**Agnieszka Howska**  
**Radna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**

## Dot. interpelacji złożonej na sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w dniu 26.10.2017r

Odnosząc się do Pani interpelacji dotyczącej realizowanego zadania pn: „, Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ul. Miłą i 1Maja ” w Kędzierzynie-Koźlu informuję, co następuje:

1. Na realizowanym zadaniu przebudowy ul. Al. Jana Pawła II na dzień dzisiejszy nie ma opóźnienia w terminie oddania zadania. Ze względu na wystąpienie w trakcie realizacji inwestycji warunków geologiczno-gruntowych niespełniających wymogów w zakresie zagęszczenia i nośności gruntu, których nie przewidywała dokumentacja techniczna zaszła konieczność jego wymiany, zagęszczenia i stabilizacji pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Konieczność wykonanie tych robót ( nie ujętych w dokumentacji technicznej ) skutkowałą przedłużeniem umownego terminu zakończenia realizacji inwestycji do dnia 13.11.2017r.
2. W związku z tym , że inwestycja znajduje się w umownym terminie jej realizacji na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do naliczania kar umownych.

Zatwierdzam:

**ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA**  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur ~~Wojaszczyk~~

**Kierownik Wydziału**  
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji  
*Bieńkowska*  
Kamila Bieńkowska

**PREZYDENT MIASTA**

*Sabina Nowosielska*

Do wiadomości:

- 1)Biuro Rady Miasta
- 2) a/a

Przygotował:

G.Bryll tel. 77 40 50 381

