

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
• Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja	7 414 500,00	7 300 213,85	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane firmę HUCZ Sp. z o.o. Sp.Komandytowa z miejscowości Boronów. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Kwotę 42.200,00 ujęto jako wydatek niewygasający. Termin realizacji styczeń 2018r.	7 300 213,85 7 300 213,85	98,46	2017 2018
2	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	570 000,00	569 550,00	W ramach zadania wykonywane są roboty drogowe: - przy ul. Witosa, w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. - przy ul. Niemcewicza, w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. - miejsca postojowe na zaplaczu budynku UM, w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę PUH PROPECTUS Sp. z o.o. z Niezdrowic. Zadanie zakończone.	569 550,00 569 550,00	99,92	2017 2017
3	600	60016	PT i wykonanie przebudowy ul. Przędowników Pracy	500,00	102,09	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVII/449 Rady Miasta z dnia 28.09.2017 roku. Trwa przygotowanie dokumentów celem przeprowadzenia postępowania.	102,09 102,09	20,42	2017 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	PT i przebudowa ul. Korfantego	22 500,00	94,71	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 22.05.2017 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą GRAMAR Sp.z o.o. z Lublińca. Przekazano do sprawdzenia materiały do uzyskania decyzji ZRID.	94,71 94,71	0,42	2017 2018
5	600	60016	Przebudowa ul. Limanowskiego	498 600,00	498 501,65	Umowa na realizację zadania zawarta w 2016 roku w wyniku przetargu nieograniczonego. Wykonawca zadania firma K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	498 501,65 498 501,65	99,98	2016 2017
6	600	60016	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	1 237 700,00	256 479,44	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w 2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą GRAMAR Sp.z o.o. z Lublińca. W posiadaniu Wydziału koncepcja rozbudowy i przebudowy. Złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę TECHNICAL SOLUTIONS Sp.z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, w listopadzie przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	256 479,44 256 479,44	20,72	2016 2018
7	600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Niemcewicza	70 000,00	69 330,95	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane firmę PRDiM Sp.z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	69 330,95 69 330,95	99,04	2017 2017
8	600	60016	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	145 500,00	45 215,00	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy - wykonawca TARCOPOL z Wrocławia (zamówienie udzielone w 2016 roku w wyniku rozstrzygnięcia II postępowań w trybie przetargu nieograniczonego). W wyniku przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj wyłoniono wykonawcę ZUH DYNAMIC z Rzuchowa. Zadanie na etapie wykonania dokumentacji.	45 215,00 45 215,00	31,08	2016 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	600	60016	PT i przebudowa ul. Mjr Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	242 600,00	232 785,32	W 2016 roku podpisano umowę z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca w trybie przetargu nieograniczonego. W posiadaniu Wydziału dokumentacja projektowo-kosztorysowa etapu I oraz decyzja ZRID do wykonania stabilizacji granic pasa drogowego oraz koncepcja etapu II uzgodniona z jednostką PKP.	232 785,32 232 785,32	95,95	2016 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	400 000,00	98 927,98	Umowa na prace projektowe podpisana w 2016 roku z firmą CEOGROUP z Gliwic po przeprowadzeniu dwóch postępowań w trybie przetargu nieograniczonego. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę PRDiM Sp. z o.o. podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	98 927,98 98 927,98	24,73	2016 2020
11	600	60016	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	50 000,00	43 374,80	W wyniku postępowania w trybie z wolnej ręki podpisano umowę z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Przekazano koncepcję programowo-przestrzenną do sprawdzenia.	43 374,80 43 374,80	86,75	2017 2018
12	600	60016	PT i przebudowa ul. Elsnera	28 000,00	8 423,41	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 16.05.2017 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą Biuro Projektowe KONSTRUKTOR z Chrzanowa. Koncepcja zatwierdzona. Zadanie w trakcie realizacji.	8 423,41 8 423,41	30,08	2017 2019
13	600	60016	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	47 500,00	20 172,25	W wyniku postępowania w trybie z wolnej ręki podpisano umowę z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Koncepcja zatwierdzona. Zadanie w trakcie realizacji.	20 172,25 20 172,25	42,47	2017 2019
14	600	60016	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	26 600,00	26 248,01	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 22.05.2017 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Koncepcja zatwierdzona. Zadanie w trakcie realizacji.	26 248,01 26 248,01	98,68	2017 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600	60016	Koncepcja budowy przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	43 100,00	43 050,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony, który unieważniono z powodu braku ofert. W trybie z wolnej ręki zlecono opracowanie koncepcji firmie Zakład Usług Inżynierskich J. Kłysz z Opolu. Umowa podpisana. W posiadaniu mapy do celów projektowych i dokumentacja badań geologicznych. Firma mimo wezwań nie dostarczyła trzywariantowej koncepcji wstępnej organizacji ruchu, wstępnego kosztorysu i analizy porównawczej. Oczekuje się na trzywariantową koncepcję, wstępnego kosztorysu i analizy porównawczej wariantów. Kwotę 30.750,00 ujęto jako wydatek niewygasający. Termin realizacji czerwiec 2018r.	43 050,00 43 050,00	99,88	2017 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	600	60016	PT i przebudowa ul. Łokietka	44 500,00	3 799,72	W 2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT" z Chmielnik. Koncepcja programowo-przestrzenna zaakceptowana. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	3 799,22 3 799,22	8,54	2016 2018
17	600	60016	Przebudowa ul. Chelmońskiego	396 400,00	381 021,91	Umowa na realizację zadania zawarta w 2016 roku w wyniku przetargu nieograniczonego. Wykonawca zadania firma PRDiM Sp.z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	381 021,91 381 021,91	96,12	2016 2017
18	600	60016	PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pielę	1 400 000,00	1 328 202,18	Umowa na opracowanie dokumentacji zawarta we wrześniu 2015 roku z firmą Usługi Projektowe Alina Banach z Nysy. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyloniono wykonawcę firmę PRDiM Sp.z o.o. z Kędzierzyna-Koźła, podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	1 328 202,18 1 328 202,18	94,87	2015 2019
19	600	60016	PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa	2 707 200,00	2 692 958,17	W wyniku przetargu nieograniczonego wyloniono wykonawcę na roboty budowlane firmę TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	2 692 958,17 2 692 958,17	99,47	2015 2017
20	600	60016	PT i przebudowa pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Milej	104 473,04	55 975,95	Uregulowano płatności z wyniku zawartej umowy w 2016 roku z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyloniono wykonawcę firmę TECHNICAL SOLUTIONS Sp.z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	55 975,95 55 975,95	53,58	2016 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	600	60016	PT i przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości	869 600,00	869 355,46	Umowa na prace projektowe podpisana w 2016 roku z firmą PRONAKO Paweł Musioł z Opola. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych wnioszek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyloniono wykonawcę firmę K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	869 355,46 869 355,46	99,97	2016 2017
22	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I, II i III	155 106,00	155 096,89	1. Umowę na prace projektowe podpisano w 2016 roku z firmą Architektura I Projekty Damian Bejton z Czerwionki-Leszczyny. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. 2. W wyniku przetargu nieograniczonego wyloniono wykonawcę na roboty budowlane firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	155 096,89 155 096,89	99,99	2016 2017
23	600	60016	PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51	57 900,00	57 564,00	W dniu 31.10.2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o z Lublińca. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału.	57 564,00 57 564,00	99,42	2016 2017
24	600	60016	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	22 400,00	22 400,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w 2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą NZB Sp. z o.o. z Brzegu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału.	22 400,00 22 400,00	100,00	2016 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	205 000,00	195 324,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dokumentację remontu płyty Rynku w dniu 15.03.2017 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Doradczym WROTECH z Wrocławia. W trybie poza ustawowym zawarto w dniu 28.04.2017 roku umowę z firmą GRAMAR Sp.z o.o. z Lublińca na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sądowej, Św. Anny i Piramowicza (od ul. Sądowej do Planetorza). Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Trwają procedury uzyskania pozwolenia na budowę.	195 324,00 195 324,00	95,28	2016 2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	600	60016	Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej – ul. Józefa Bema	288 600,00	288 546,49	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w 2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą NZB Sp. z o.o. z Brzegu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyloniono wykonawcę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	288 546,49 288 546,49	99,98	2016 2017
27	600	60016	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach	398 000,00	397 440,43	W wyniku przetargu nieograniczonego wyloniono wykonawcę na roboty budowlane firmę PHU PROPECTUS Sp. z o.o. z Niezdrowic. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	397 440,43 397 440,43	99,86	2017 2017
28	600	60016	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	2 593 000,00	885 330,02	W dniu 17.02.2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Agata Rybczyńska z Niemodlina. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. W wyniku przetargu nieograniczonego wyloniono wykonawcę firmę TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	885 330,02 885 330,02	34,14	2016 2019
29	600	60016	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II	36 500,00	36 408,00	W trybie poza ustawą zlecono firmie GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego "Przebudowy i budowy ciągu pieszo-rowerowego na Plantach Miejskich." Program funkcjonalno-użytkowy w posiadaniu Wydziału.	36 408,00 36 408,00	99,75	2017 2017
30	600	60016	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap II	948 000,00	947 951,05	W wyniku przetargu nieograniczonego wyloniono wykonawcę na roboty budowlane firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	947 951,05 947 951,05	99,99	2013 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	600	60095	PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza	346 400,00	345 604,10	W dniu 2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Agata Rybczyńska z Niemodlina. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firmę PUH PROPECTUS Sp. z o.o. z Niezdrowic. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	345 604,10 345 604,10	99,77	2017 2017
32	710	71035	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	3 100 000,00	2 910 636,06	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane firmę TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	2 910 636,06 2 910 636,06	93,89	2015 2018
33	750	75023	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	610 000,00	454 198,13	W roku 2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą PROJEKT 3 Marek Pelc z Rybnika. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.06.2017 roku, wpłynęła 1 oferta, która przewyższała środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Postępowanie unieważniono. Ogłoszono II postępowanie, w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę PROPECTUS z Niezdrowic.	454 198,13 454 198,13	74,46	2016 2017
34	750	75023	PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	72 500,00	72 447,00	W dniu 31.10.2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Biuro Projektowo-Badawcze VANELLUS z Wrocławia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	72 447,00 72 447,00	99,93	2016 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	750	75023	Wykonanie aranżacji wnętrza sali ślubów w budynku przy ul. Planetorza 2	64 000,00	62 403,68	W wyniku rozstrzygnięcia III postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 02.03.2017 roku zawarto umowę z firmą ABM Wycena Nieruchomości, Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy S.C. z Gliwic. W maju bieżącego roku ww. umowa została rozwiązana z powodu otrzymania koncepcji nie spełniających oczekiwań Zamawiającego. Zlecono wykonanie bieżącej konserwacji ścian i wymianę posadzki sali ślubów firmie Zakład Remontowo-Budowlany K.Andrusyszyn z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	62 403,68 62 403,68	97,51	2017 2017
36	754	75412	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	1 340 000,00	1 312 824,19	W dniu 23.08.2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą ARCHIDOM z Raciborza. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę BUDMISTRZ P.Górski z Kędzierzynaz-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	1 312 824,19 1 312 824,19	97,97	2015 2017
37	754	75414	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	196 200,00	103 690,00	Umowa podpisana we wrześniu 2015 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie specustawy przeciwpowodziowej z firmą mkm PERFEKT z Krakowa. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Projekt budowlany w posiadaniu Wydziału. Zadanie w trakcie realizacji.	103 690,00 103 690,00	52,85	2015 2018
38	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	400 000,00	205 799,04	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie monitoringu wizyjnego miasta etap I, w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wyłoniono wykonawcę firmę SPRINT SA z Warszawy. Zadanie w trakcie realizacji.	205 799,04 205 799,04	51,45	2016 2020
39	758	75818	Rezerwa celowa – budżet obywatelski	72 916,00	0,00	-----	0,00 0,00	0,00	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSM Nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	54 200,00	51 168,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 23.08.2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą Pracownia Audytorska Sp. z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego.	51 168,00 51 168,00	94,41	2016 2017
41	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy szkolnej	16 000,00	15 990,00	W dniu 15.05.2017 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru TAMA T. Matwijów z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	15 990,00 15 990,00	99,94	2017 2017
42	801	80101	PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP Nr 6	35 000,00	34 999,65	W 2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą AR Studio A. Hasny z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału.	34 999,65 34 999,65	99,99	2016 2017
43	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Stoczniowców 11	190 000,00	172 249,09	Zadanie realizowane zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Stowarzyszeniem Oświatowym Koźle Rogi a Gminą Kędzierzyn-Koźle z dnia 31.03.2017 roku. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	172 249,09 172 249,09	90,66	2017 2017
44	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	33 200,00	33 140,00	W 2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą PROJEKT 3 Marek Pelc z Rybnika. Termin przekazania dokumentacji upłynął 31.03.2017 roku. Na podstawie przekazanej dokumentacji złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę. Postępowanie zawieszono do dnia 31.07.2017 roku w oczekiwaniu na pozostałe elementy opracowania. Elementy opracowania uzupełniono. Uzyskano pozwolenie na budowę.	33 140,00 33 140,00	99,82	2016 2017
45	801	80104	PT przebudowy Przedszkola Nr 17	36 600,00	36 515,36	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 20.07.2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą INSTAL-TECH Marcin Marzec z Krakowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	36 515,36 36 515,36	99,77	2016 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	801	80104	Wykonanie placu zabaw na terenie PP Nr 23	2 460,00	2 460,00	Zlecono firmie Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane AQWA S.C. z Głubczyc wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału, przekazana celem dalszej realizacji do Publicznego Przedszkola Nr 23.	2 460,00 2 460,00	100,00	2017 2017
47	801	80110	Termomodernizacja budynku PG Nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	22 200,00	18 130,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w 2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą INSTAL SANT z Myszkowa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	18 130,00 18 130,00	81,67	2016 2017
48	801	80110	PT i wykonanie zagospodarowania sportowego na terenie PG Nr 3	47 400,00	47 355,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w 2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą PPUH VITARO z Warszawy. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	47 355,00 47 355,00	99,91	2016 2017
49	801	80110	PT zagospodarowania sportowego na terenie PG Nr 4	47 400,00	47 355,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w 2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą PPUH VITARO z Warszawy. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	47 355,00 47 355,00	99,91	2016 2017
50	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	763 000,00	160 883,30	W trybie nie podlegającym przepisom ustawy PZP w dniu 24.02.2016 roku zawarto umowę z firmą TECHNO-ARCH z Opola. Dokumentacja projektowo-kosztorsowa w posiadaniu Wydziału. Trwa procedura wydania pozwolenia na budowę. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę ALOG z Kędzierzyna-Koźła. Przed przekazaniem placu budowy.	160 883,30 160 883,30	21,09	2014 2018
51	855	85505	Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka Nr 6	356 000,00	355 700,73	W wyniku przetargu nieograniczonego w 2016 roku wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane firmę CONRES Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Kobylic. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Umowny termin realizacji zadania upłynął 14.04.2017 roku. Zadanie zakończone.	355 700,73 355 700,73	99,92	2016 2017
52	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	1 538 000,00	1 379 024,23	zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wydziału Inwencji, Remontów i Eksploatacji	1 379 024,23 1 379 024,23	89,66	2017 2018
53	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	2 091 000,00	2 089 426,47	zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wydziału Inwencji, Remontów i Eksploatacji	2 089 426,47 2 089 426,47	99,92	2008 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	900	90095	Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście	230 244,00	12 915,00	W trybie nie podlegającym przepisom ustawy PZP w dniu 30.06.2017 roku zawarto umowę z firmą KOSZT-BUD D.Majer z Knuruwa. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę ANMED z Kietrza, podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.	12 915,00 12 915,00	5,61	2017 2018
55	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików – etap I	80 652,00	71 560,72	W trybie nie podlegającym przepisom ustawy PZP w dniu 02.06.2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane AQWA S.C. z Głubczyc. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trybie nie podlegającym przepisom ustawy PZP podpisano umowę na roboty budowlane z firmą K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	71 560,72 71 560,72	88,73	2017 2017
56	900	90095	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa)	101 300,00	4 800,00	W trybie nie podlegającym przepisom ustawy PZP w dniu 20.06.2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane AQWA S.C. z Głubczyc. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin składania wyznaczono na dzień 13.12.2017 roku. Postępowanie na etapie rozstrzygnięcia.	4 800,00 4 800,00	4,74	2017 2018
57	900	90095	Budowa mini tętni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – etap I	19 243,00	19 169,55	W trybie nie podlegającym przepisom ustawy PZP wysłano zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji, wpłynęła 1 oferta. Cena oferty przekroczyła środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Postępowanie unieważniono. W dniu 27.06.2017 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę z DKT Projekt D. Wachowska z Łodzi. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	19 169,55 19 169,55	99,62	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	900	90095	Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic	44 245,00	43 273,15	W związku z nieznacznym zainteresowaniem firm realizacją zadania w całości zamówienie podzielono na części. Ostatecznie zadanie zrealizowano następująco: 1. dostawę mebli ogrodowych wykonał Adam Ignac Sklep Wielobranżowy Kędzierzyn-Koźle w maju 2017r.; 2. dostawę i montaż wyposażenia rekreacyjno-sportowego wykonał DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. z Lipna w listopadzie 2017r.; 3. dostawę pozostałego wyposażenia rekreacyjno-sportowego wykonał DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. z Lipna w listopadzie 2017r.; 4. dostawę sprzętu audio wykonało Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak z Krzeszowa we wrześniu 2017r.	43 273,15 43 273,15	97,80	2017 2017
59	900	90095	Zagospodarowanie placu przy Traugutta	204 000,00	49 510,95	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 09.02.2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwionka-Leszczyny. W posiadaniu Wydziału dokumentacja projektowa. Podpisano umowę na wykonanie fundamentu z firmą BUDMISTRZ P.Górski z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z firmą Logistic System z Wrocławia na wykonanie remontu parowozu.	49 510,95 49 510,95	24,27	2017 2018
60	900	90095	PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I i II	442 913,00	441 449,22	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane firmę ANMED Sp. z o.o. z Kietrza. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	441 449,22 441 449,22	99,67	2016 2017
61	900	90095	PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego	75 000,00	72 568,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 24.01.2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą Projekter z Opola. W posiadaniu Wydziału dokumentacja projektowa. Zlecono firmie KaBe z Kędzierzyna-Koźła wykonanie robót budowlanych. Zadanie zakończone.	72 568,00 72 568,00	96,76	2016 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	22 916,00	3 548,30	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30.12.2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą PM Projekt Sp. z o.o. z Podegrodzia na: - wykonanie dokumentacji budowy fontanny oświetlenia, małej architektury na skwerze przed Krytą Pływalnią - wykonanie dokumentacji budowy nawodnienia ekologicznego placu zabaw w Parku Lotników. W posiadaniu Wydziału dokumentacja projektowa. Przygotowano wniosek do postępowania przetargowego na budowę fontanny i małej architektury na skwerze przed Krytą Pływalnią.	3 548,30 3 548,30	15,48	2017 2017
63	900	90095	Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Pole Południowe	40 000,00	0,00	Zweryfikowano program funkcjonalno-użytkowy odwodnienia Pola Południowego otrzymanego z Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego. W wyniku przetargu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" wyłoniono wykonawcę firmę PRDiM Sp. z o.o.	0,00 0,00	0,00	2017 2017
64	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	1 000,00	0,00	W miesiącu lipcu otrzymano z Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu projekt budowlany "Przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Damrota" wraz z pozwoleniem na budowę. W sierpniu przeniesiono pozwolenie na budowę z MZBK na Gminę Kędzierzyn-Koźle. Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Nastąpiło otwarcie ofert.	0,00 0,00	0,00	2017 2018
65	900	90095	Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie „zielonego zakątka” (ul. Stalmacha)	55 000,00	55 000,00	Wyłoniono wykonawcę zadania na roboty budowlane firmę K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźla. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	55 000,00 55 000,00	100,00	2016 2017
66	900	90095	Budowa placu zabaw dla psów	126 000,00	123 993,71	W trybie poza ustawą podpisano umowę w dniu 24.03.2017 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej z Biurem Projektowo-Budowlanym J.Wilczek z Głogówka. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Wykonawca robót budowlanych Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski z Niezdrowic. Zadanie zakończone.	123 993,71 123 993,71	98,41	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	900	90095	Przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania	141 000,00	140 936,00	Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca zadania firma DIGTON Chyla Stanisław z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	140 936,00 140 936,00	99,95	2017 2017
68	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zwycięstwa	100 000,00	99 525,70	W ramach zadania wykonano: - przebudowę drogi i remont alejki przy placu zabaw, wykonawca firma KABE S.A. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. - wymianę ogrodzenia na placu zabaw, wykonawca firma Al.-MARK Andrzej Lipa z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	99 525,70 99 525,70	99,53	2017 2017
69	900	90095	Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w sławieckim parku	18 000,00	0,00	W trybie poza ustawą PZP podpisano z dnia 21.06.2017 roku umowę z firmą " KOSZT-BUD" Dariusz Majer z Knuruwa. W posiadaniu Wydziału zatwierdzona koncepcja. W dniu 24.10.2017 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję odmowną na prowadzenie prac w zakresie budowy placu zabaw w przedstawionej formie. Oczekujemy na złożenie poprawionej koncepcji programowo-przestrzennej.	0,00 0,00	0,00	2017 2018
70	900	90095	Wykonanie mini miasteczka drogowego w celach edukacyjnych dla najmłodszych dzieci (plac zabaw przy ul. Zwycięstwa)	8 400,00	8 317,42	W trybie poza ustawą PZP podpisano w 2016 roku umowę z firmą Logistic System Sp.z o.o. z Wrocławia. Zadanie zakończone.	8 317,42 8 317,42	99,02	2017 2017
71	900	90095	Strefa Historii i Inspiracji – remont bunkra na os. Blachownia	14 300,00	12 766,00	W trybie poza ustawą PZP podpisano umowę w dniu 20.02.2017 z firmą PROJEKT 3 Marek Pelc z Rybnika na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego remontu bunkra wraz z zagospodarowaniem przy ul. Zwycięstwa na os. Blachownia. Program funkcjonalno-użytkowy w posiadaniu Wydziału. W grudniu bieżącego roku ogłoszono przetarg nieograniczony w trybie "zaprojektuj i wybuduj".	12 766,00 12 766,00	89,27	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	330 000,00	217 141,84	<p>1. Dokumentacja zagospodarowania wnętrz piwnic zamkowych - umowa zawarta w 2016 roku w trybie niepodlegającym przepisom PZP z firmą PROJEKT 3 Marek Pelc z Rybnika. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału, uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>2. Odbudowa lamusa - w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 29.11.2016 roku zawarto z firmą MBM Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana z Wrocławia. Wydział jest w posiadaniu koncepcji, która nie spełnia założeń "opisu przedmiotu zamówienia". Odstąpiono od umowy.</p> <p>3. Prace konserwatorskie muru północnego i części zachodniego - po uzyskaniu zapewnienia współfinansowania inwestycji przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Kraszewskiego 5-5A (podpisane w dniu 12.06.2017 roku Porzumienie) podpisano w dniu 26.06.2017 roku umowę z firmą Dorota Gryczewska Konserwacja Zabytków z Sidziny (W trybie pozaustawowym).</p> <p>4. Roboty budowlane - Zagospodarowanie wnętrz piwnic zamkowych wraz z dojściem do reliktu wieży. Przetarg nieograniczony, wykonawca Firma Inż. ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>5. Prowadzone są badania archeologiczne , zamówienie poza ustawą, wykonawca Marcin Paternoga.</p> <p>6. Prowadzone są badania architektoniczne lamusa, zamówienie poza ustawą, wykonawca Marcin Paternoga.</p> <p>7. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wzmocnienia muru kurtynowego w części północno-zachodniej, wykonawca ARCHISTRUKTURA z Wrocławia Oczekujemy na pozwolenie konserwatorskie.</p>	217 141,84 217 141,84	65,80	2008 2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						8.Zlecono nadzór autorski firmie PROJEKT 3 M.Pelc z Rybnika. 9. Zlecono opracowanie dokumentacji firmie PROJEKT 3 M.Pelc z Rybnika na: - naprawę ściany południowej lamusa, - zmianę konstrukcji ścian, - koncepcję wyeksponowania ściany zachodniej lamusa. 10. Zlecono firmie ALOG z Kędzierzyna-Koźła wykonanie remontu pokrycia dachu lamusa.			
73	926	92601	Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – etap I	181 107,00	181 043,70	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane firmę PHU GRUMIX Karolina Przepióra - Gruda z miejscowości Słupia. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	181 043,70 181 043,70	99,97	2016 2017
74	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	9 432 000,00	3 003 964,00	Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca zadania firma PRB ERBUD Sp z o.o. z Rybnika. Zadanie w trakcie realizacji.	3 003 964,00 3 003 964,00	31,85	2015 2018
75	926	92601	Budowa boiska do gry w siatkówkę	91 603,00	91 257,01	W trybie poza ustawą PZP zlecono firmie Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane AQWA S.C. z Głubczyc wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	91 257,01 91 257,01	99,62	2017 2017
76	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I	33 648,00	32 435,10	W trybie nie podlegającym przepisom ustawy PZP zawarto umowę z firmą KOSZT-BUD z Knurowa na wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	32 435,10 32 435,10	96,40	2016 2018
77	926	92695	PT remontu termomodernizacji dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu	12 300,00	12 300,00	W trybie poza ustawą PZP zlecono firmie Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane AQWA S.C. z Głubczyc wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	12 300,00 12 300,00	100,00	2016 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	926	92695	PT budowy boiska na stadionie w Blachowni	27 100,00	27 060,00	W trybie poza ustawą PZP z dnia 31.03.2017 roku podpisano umowę z firmą KOSZT-BUD Dariusz Majer z Knuruwa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koncepcja w posiadaniu Wydziału. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w posiadaniu Wydziału.	27 060,00 27 060,00	99,85	2016 2020
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	600	60016	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach	786 125,00	768 361,38	opis tj. w pkt. 27	768 361,38 768 361,38	97,74	2017 2017
2	600	60016	PT i przebudowa pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Milej	1 604 982,96	1 602 882,96	opis tj. w pkt. 20	1 602 882,96 1 602 882,96	99,87	2016 2017
3	900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	91 030,51	91 020,00	opis tj. w pkt. 62	91 020,00 91 020,00	99,99	2017 2017
4	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	1 856 400,00	1 855 299,54	opis tj. w pkt. 72	1 855 299,54 1 855 299,54	99,94	2008 2028
III Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Wykonanie aranżacji wnętrza sali ślubów w budynku przy ul. Planetorza 2	16 000,00	2 484,60	opis tj. w pkt. 35	2 484,60 2 484,60	15,53	2017 2017
2	900	90095	Zakup parowozu	59 100,00	59 040,00	Dokonano zakupu parowozu od Kopalni Piasku "Kotłarnia".	59 040,00 59 040,00	99,90	2017 2017
Razem				48 703 864,51	36 545 466,61		36 545 466,61 36 545 466,61	75,04	
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	1 118 000,00	1 116 687,48	Gmina nabyła odpłatnie: 1. prawo własności nieruchomości przy ul. Gajowej w drodze zamiany, celem rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka; 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości od KKPP Sp. z o.o. położonej przy ul. Elewatorowej w drodze pierwokupu; 3.prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Filtrowej, celem budowy parkingu;	1 116 687,48 1 116 687,48	99,88	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						4.prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Owocowej, celem utworzenia ciągu komunikacyjnego; 5.prawo własności nieruchomości położonej w rejonie ul. Marii i ul. A. Fredry, celem utworzenia ciągu komunikacyjnego.			
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	409 050,00	403 050,00	W związku ze zgłoszonym w stosunku do Gminy roszczeniem właścicieli, nabyto prawo własności dwóch nieruchomości położonych przy ul. K.I. Gałczyńskiego.	403 050,00 403 050,00	98,53	2017 2017
Razem				1 527 050,00	1 519 737,48		1 519 737,48 1 519 737,48	99,52	
• Wydział Zarządzania Kryzysowego									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	754	75410	Dofinansowanie integracji sieci łączności i teleinformatycznej na potrzeby sprawnego alarmowania jednostek ratowniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowane.	50 000,00 50 000,00	100,00	2017 2017
2	754	75414	Rozbudowa gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności	25 000,00	24 538,50	Zadanie zrealizowane.	24 538,50 24 538,50	98,15	2017 2017
3	754	75414	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki Poborszów"	100 000,00	100 000,00	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Zadanie zrealizowane.	100 000,00 100 000,00	100,00	2013 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica	500 000,00	500 000,00	Zadanie zrealizowane.	499 832,00 500 000,00	100,00	2017 2017
Razem				675 000,00	674 538,50		674 370,50 674 538,50	99,93	
• Wydział Zarządzania Drogami									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	600	60013	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 418 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Głubczyckiej w Kędzierzynie-Koźlu"	400 000,00	400 000,00	Przekazano w formie dotacji celowej środki finansowe dla Województwa Opolskiego na realizację zadania. Zadanie zrealizowane.	400 000,00 400 000,00	100,00	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	600	60013	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej Nr 423 ul. Kłodnickiej z drogami gminnymi ul. Kłosową i ul. Żabieniecką oraz z drogą powiatową ul. Szymanowskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Kędzierzyn-Koźle"	200 000,00	200 000,00	Przekazano w formie dotacji celowej środki finansowe dla Województwa Opolskiego na realizację zadania. Zadanie zrealizowane.	200 000,00 200 000,00	100,00	2017 2017
3	600	60013	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 od skrzyżowania z nowo projektowaną drogą gminną ul. Elewatorową"	100 000,00	100 000,00	Przekazano w formie dotacji celowej środki finansowe dla Województwa Opolskiego na realizację zadania. Zadanie zrealizowane.	100 000,00 100 000,00	100,00	2017 2017
4	600	60014	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I"	560 000,00	560 000,00	Zadanie jest realizowane przez Powiat. Przedmiotową dotację celową przekazano Powiatowi. Zadanie zrealizowane.	560 000,00 560 000,00	100,00	2017 2017
5	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	2 180 208,00	2 165 412,50	W ramach wydatkowanej kwoty przeprowadzono: przebudowę parkingu przy dworcu PKP w Kędzierzynie, remont przepustu w ciągu ul. Chrobrego, remont ul. Bocznej, remont ul. Chrobrego 22, budowę nawierzchni tłuczniowych w Rogach i w Lenartowicach, remont ul. Piłsudskiego, remont ścieżki ul. Rajska Główna, remont ul. Młynarskiej, remont ul. Przedwiośnie, remont ul. Raciborskiej 16-18, remont ul. B. Śmiałego, remont ul. 11 Listopada - parking, remont ul. Spółdzielców, remont ul. Marii, remont ul. Ligonia, zakupiono mapy niezbędne do wykonania uproszczonych projektów, zaktualizowano kosztorys remontu podporu mostu - ul. Wyspiańskiego, zaktualizowano projekt organizacji ruchu Kuźniczka III oraz remonty interwencyjne.	2 165 412,50 2 165 412,50	99,32	2016 2019
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie - Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I	70 424,76	70 424,76	Zadanie zrealizowane.	70 424,76 70 424,76	100,00	2017 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup 3 parkometrów	70 000,00	68 412,60	Dostarczono 3 parkometry do Strefy Płatnego Parkowania.	68 412,60 68 412,60	97,73	2017 2017
2	750	75023	Zakup sortera do bilonu	10 000,00	7 900,00	Dostarczono sorter do Strefy Płatnego Parkowania.	7 900,00 7 900,00	79,00	2017 2017
3	750	75023	Zakup wiat przystankowych	80 000,00	0,00	Ogłoszono postępowanie, lecz nie wpłynęła żadna oferta.	0,00 0,00	0,00	2017 2017
Razem				3 670 632,76	3 572 149,86		3 572 149,86 3 572 149,86	97,32	
• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	340 000,00	334 325,35	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017r. udzielono dotacji 147 wnioskodawcom, w tym 129 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 9 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 8 osobom, które zamontowały w swoim budynku mieszkalnym instalację solarną lub pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej. Dotację przeznaczoną na demontaż i usunięcie płyt elewacyjnych zawierających azbest otrzymała 1 osoba.	334 325,35 334 325,35	98,33	2017 2017
2	900	90019	Budowa stacji meteorologicznej w Kędzierzynie-Koźlu	123 000,00	123 000,00	W 2017r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie Oddziałem w Krakowie wybudował telemetryczną stację pomiarową typu meteorologicznego. W skład wyposażenia wchodzi następujące urządzenia: czujnik temperatury, wilgotności, temperatury przy gruncie mierzony 5 cm nad powierzchnią gruntu, czujnik prędkości i kierunku wiatru mierzony na wysokości 10 m oraz czujnik opadu atmosferycznego mierzony na wysokości 1 m.	123 000,00 123 000,00	100,00	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90095	Doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe	219 000,00	189 368,65	W 2017r. doposażono 7 placów zabaw w urzędzenia zabawowe. Na placu zabaw przy ul. Jordanowskiej, Cybisa, Leszka Białego, Czajki i Starej zamontowano zestaw zabawowy, na placu zabaw przy ul. Gajowej zamontowano piaskownicę, na placu zabaw przy ul. Korczaka zamontowano piaskownicę, kiwak pies i huśtawkę.	189 368,65 189 368,65	86,47	2017 2017
4	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy kanale w Osiedlu Blachownia	77 845,00	15 614,31	Wykonano nawierzchnię byłego boiska do koszykówki na placu zabaw przy ul. Zwycięstwa.	15 614,31 15 614,31	20,06	2017 2017
5	900	90095	Doposażenie strefy rekreacji, w tym placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Fredry a ul. Barbary, w urzędzenia do ćwiczeń street workout i siłowni zewnętrznej	65 717,00	65 717,00	Doposażono strefę rekreacji w podwójne zestawy urządzeń fitness - 4 szt. oraz zestaw street workout. Kwotę 30.767,78 ujęto jako wydatek niewygasający. Termin realizacji czerwiec 2018r.	65 717,00 65 717,00	100,00	2017 2018
6	900	90095	Doposażenie placu zabaw ulica Kanonierów	46 000,00	39 556,80	W czerwcu 2017r. zamontowano linarium, karuzelę tajfun oraz jeden komplet zestawu zabawowego, w skład którego wchodzi: wieża, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa pionowa i ukośna, przejście tunelowe, drabinki, rura strażacka.	39 556,80 39 556,80	85,99	2017 2017
Razem				871 562,00	767 582,11		767 582,11 767 582,11	88,07	
• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	130 000,00	126 145,49	Zakupiono 21 komputerów, 21 monitorów, 1 laptop, 10 drukarek i 2 projektory multimedialne.	126 145,49 126 145,49	97,03	2017 2017
2	750	75023	Rozbudowa systemu Hot-Spot	60 000,00	59 723,88	Zadanie zrealizowane.	59 723,88 59 723,88	99,54	2017 2017
3	750	75023	Zakup tabletów dla potrzeb obsługi sesji Rady Miasta	30 000,00	25 761,12	Zadanie zrealizowane.	25 761,12 25 761,12	85,87	2017 2017
Razem				220 000,00	211 630,49		211 630,49 211 630,49	96,20	
• Wydział Oświaty i Wychowania									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	803	80395	Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na budowę Wydziału Lekarskiego	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowane.	50 000,00 50 000,00	100,00	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	801	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 10, w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie - Koźlu"	14 000,00	0,00	W 2017r. nie wyłoniono wykonawcy.	0,00 0,00	0,00	2017 2019
Razem				64 000,00	50 000,00		50 000,00 50 000,00	78,13	
• Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75023	Zakup sprzętu centrali DIS	10 000,00	9 471,00	Zadanie zrealizowane.	9 471,00 9 471,00	94,71	2017 2017
2	750	75023	Zakup mebli do Sali ślubów w budynku przy ul. Planetorza 2	70 000,00	59 033,85	Zadanie zrealizowane.	59 033,85 59 033,85	84,33	2017 2017
Razem				80 000,00	68 504,85		68 504,85 68 504,85	85,63	
RAZEM URZĄD MIASTA				55 812 109,27	43 409 609,90		43 409 441,90 43 409 609,90	77,78	
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	852	85203	Wymiana pionów kanalizacji w Domu Dziennego Pobytu nr 1	11 239,41	11 239,00	Zadanie zrealizowane.	11 239,00 11 239,00	100,00	2017 2017
2	852	85203	Wykonanie ekspertyzy budowlanej w Domu Dziennego Pobytu nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu	8 620,00	8 610,00	Zadanie zrealizowane.	8 610,00 8 610,00	99,88	2017 2017
3	852	85203	Wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku DDP nr 2	10 455,00	9 840,00	Zadanie zrealizowane.	9 840,00 9 840,00	94,12	2017 2017
4	852	85203	Wykonanie projektów budowlanych dla DDP nr 1	4 000,00	3 690,00	Zadanie zrealizowane.	3 690,00 3 690,00	92,25	2017 2017
5	852	85203	Przystosowanie budynku DDP nr 1 do przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	26 300,00	26 295,24	Zadanie zrealizowane.	26 295,24 26 295,24	99,98	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	852	85219	Ośrodek - remont oraz adaptacja i modernizacja dwóch pomieszczeń kasy, mająca na celu dostosowanie ich do wymogów bezpieczeństwa, BHP, przepisów ppoż, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie wyjść ewakuacyjnych i ppoż na korytarzu I piętra budynku. Remont powiązany jest z zadaniem określonym w projekcie zadań remontowych, tj. wymiana krat na korytarzu I piętra ośrodka w kwocie 7.000 zł.	53 000,00	52 538,94	Zadanie zrealizowane.	52 538,94 52 538,94	99,13	2017 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	852	85203	Dom Dziennego Pobytu nr 2 - zakup profesjonalnej zmywarki gastronomicznej	15 000,00	13 681,38	Zadanie zrealizowane.	13 681,38 13 681,38	91,21	2017 2017
2	852	85219	Ośrodek - zakup kserokopiarki dla Działu Administracyjnego oraz Działu Pomocy Środowiskowej	10 500,00	10 499,28	Zakupiono 2 kserokopiarki.	10 499,28 10 499,28	99,99	2017 2017
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				139 114,41	136 393,84		136 393,84 136 393,84	98,04	
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	926	92601	Modernizacja monitoringu HWS Azoty	100 000,00	97 494,94	Zadanie zrealizowane w grudniu 2017r.	97 494,94 97 494,94	97,49	2017 2017
2	926	92601	Modernizacja systemu p-poż HWS Azoty	100 000,00	99 948,75	Zadanie zrealizowane w grudniu 2017r.	99 948,75 99 948,75	99,95	2017 2017
3	926	92601	Wymiana oświetlenia awaryjnego w hali głównej HWS Azoty	48 050,00	46 914,30	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2017r.	46 914,30 46 914,30	97,64	2017 2017
4	926	92601	Odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka	186 970,00	163 390,24	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2017r.	163 390,24 163 390,24	87,39	2016 2017
5	926	92601	Modernizacja urządzenia Skateparku	278 000,00	277 980,00	Zadanie zrealizowane w grudniu 2017r.	277 980,00 277 980,00	99,99	2017 2017
6	926	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów na stadion Sławięcice i Cisowa	28 200,00	27 536,99	Zadanie zrealizowane w grudniu 2017r.	27 536,99 27 536,99	97,65	2017 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	926	92601	Zakup wózka nawadniającego s.Sławięcice	5 900,00	5 760,55	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2017r.	5 760,55 5 760,55	97,64	2017 2017
2	926	92601	Zakup bramek aluminiowych 5x2m 2 kpl. s.Blachownia	7 300,00	7 113,69	Zadanie zrealizowane w marcu 2017r.	7 113,69 7 113,69	97,45	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	926	92601	Zakup bramek aluminiowych 5x2m 1 kpl. s.Kuźniczka	3 650,00	3 556,86	Zadanie zrealizowane w marcu 2017r.	3 556,86 3 556,86	97,45	2017 2017
4	926	92601	Zakup bramek aluminiowych 5x2m 2 kpl. s.Koźle	7 500,00	7 314,81	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2017r.	7 314,81 7 314,81	97,53	2017 2017
5	926	92601	Zakup bramek aluminiowych 7x2m 1kpl. s.Błachownia	5 000,00	4 826,83	Zadanie zrealizowane w marcu 2017r.	4 826,83 4 826,83	96,54	2017 2017
6	926	92601	Zakup bramek stałych (2kpl) na stadiony	17 000,00	16 258,28	Zadanie zrealizowane w grudniu 2017r.	16 258,28 16 258,28	95,64	2017 2017
7	926	92601	Zakup nawierzchni mobilnej teraflex HWS Azoty	130 000,00	129 000,00	Zadanie zrealizowane w grudniu 2017r.	129 000,00 129 000,00	99,23	2017 2017
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				917 570,00	887 096,24		887 096,24 887 096,24	96,68	
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	700	70001	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	325 231,00	300 182,41	—Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do sieci miejskiej lokali mieszkalnych przy ul. Matejki 25/1, 25/2, 25/3 oraz K.Miarki 21/5 - Zakład instalacji Centralnego Ogrzewania i Wodno-Kanalizacyjnych Wojciech Sas ul. Dunikowskiego 24, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Gazowej 6/4 - FHU EVE-ROM Roman Zaborniak ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. A.Mickiewicza 8/2 - Instalator s.c. ul. Głowackiego 24, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. - Wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania etażowego z kotłem węglowym w lokalu mieszkalnym przy ul. Klodnickiej 89/2 - Usługi Projektowe Jan Dubianik ul. Spółdzielców 2B/5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. - Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Głowackiego 13/3 - Pracownia Usług Projektowych Eko-Projekt ul. Olchowa 39, 44 - 100 Gliwice.	300 182,41 300 182,41	92,30	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>— Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych administrowanych przez MZBK - ul. Kościuszki 61-81, ul. Piramowicza 9 - Firma Usługowo-Handlowa Eve-Rom Roman Zaborniak ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p> <p>- Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych administrowanych przez MZBK - ul. Sądowa 5-5A - Firma Usługowo-Handlowa Eve-Rom Roman Zaborniak ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p> <p>- Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Główna 2/2, 2/4 - Pracownia Usług Projektowych EKO-PROJEKT Marek Burzyński ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice.</p> <p>- Wykonanie przyłącza instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 13/2 - Firma Usługowo-Handlowa Eve-Rom Roman Zaborniak ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p> <p>- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 58 - Firma Usługowo-Handlowa Eve-Rom Roman Zaborniak ul. Morelowa 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.</p>			
2	700	70001	PT i wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Karola Miarki 3	5 640,00	5 640,00	Opracowanie projektu ocieplenia i kolorystyki budynku mieszkalnego przy ul. K.Miarki 3 - Usługi Projektowe Krystyna Król ul. Pamięci Sybiraków 17/II, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.	5 640,00 5 640,00	100,00	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	700	70001	PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 15, 1 Maja 13 w Kędzierzynie-Koźlu	264 500,00	258 361,00	—Aktualizacja oraz wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. 1 Maja 15 - Firma TECHMAR Marek Majewski ul. Portowa 11 , 47-205 Kędzierzyn-Koźle. - Wykonanie mapy do celów projektowych z informacją terenowo-prawną, wypisem i wrysem z planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 15 - GEO-KOL Usługi Geodezyjno-Kartograficzne ul. Baczyńskiego 9, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. - Przebudowa i remont drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem, przeniesieniem kabli 0,4kV i oświetlenia ulicznego oraz budową chodników przy ul. 1 Maja 13 i 15 - Firma handlowo-usługowa DARKOL Dariusz Kolek Jakubowice 5, 47-280 Pawłowiczki. Kwotę 196.000,00 ujęto jako wydatek niewygasający. Termin realizacji kwiecień 2018r.	258 361,00 258 361,00	97,68	2017 2018
4	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Portowej 9A	70 800,00	70 738,00	—Wykonanie przyłącza kanalizacji grawitacyjnej budynku przy ul. Portowej 9A zgodnie z załączonym obmiarem robót oraz projektem budowlano-wykonawczym - PHU Beta-Elektro ul. Pusta 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. - Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Portowa 9A - GEO-KOL Usługi Geodezyjno-Kartograficzne ul. Baczyńskiego 9, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.	70 738,00 70 738,00	99,91	2017 2017
5	700	70001	Nowa instalacja elektryczna w budynku przy ul. Kozielskiej 16 w Kędzierzynie-Koźlu	69 535,00	69 535,00	MAKAT Tomasz Makuch ul. Makuszyńskiego 19, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.	69 535,00 69 535,00	100,00	2017 2017
6	700	70001	Budowa łazienek oraz WC w budynkach przy ul. Portowej 9A i Kłodnickiej 89	94 360,00	91 481,01	Wykonanie łazienek i wc w lokalach mieszkalnych przy ul. Portowej 9A/2, 9A/3, 9A/3A, 9/4, 9/5, 9/7 i Kłodnickiej 89/2, 6, 7 - zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiących materiał pomocniczy - PHU PLATON ul. Synów Pułku 20A, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.	91 481,01 91 481,01	96,95	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	700	70001	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A	19 680,00	19 680,00	Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.	19 680,00 19 680,00	100,00	2017 2017
8	900	90013	Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych oraz drogi dojazdowej od nowej bramy do aktualnie istniejącego wejścia na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gliwickiej 20 w Kędzierzynie-Koźlu	30 000,00	29 775,69	—Zakup materiałów - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ED-MAR E.Zasadowski, K.Zasadowski, G.Zasadowska sp. jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. - Wynajem minikoparki - Zakład Usług Elektrycznych W.Hyliński, ul. Chopina 2, 47-330 Zdzeszowice. - Zakup materiałów - Kaczmarek Electric S.A., ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn. - Zakup materiałów - Skład Materiałów Metalowych Wojciech Sas, ul. Dunikowskiego 24, 47-205 Kędzierzyn-Koźle. - Wynajem koparko-ładowarki - Zakład Wielobranżowy POL-TRANS Andrzej Noga, ul. Stoczniowców 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. - Zakup materiałów - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ED-MAR E.Zasadowski, K.Zasadowski, G.Zasadowska sp. jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. - Usługa koparko-ładowarką - Michał Dołbik EMDE Transport&Inżynieria SJ-E, ul. Dworcowa 14, 47-208 Reńska Wieś. - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - GEO-KOL Usługi Geodezyjno-Kartograficzne ul. Baczyńskiego 9, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.	29 775,69 29 775,69	99,25	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	900	90013	Wykonanie przyłączy i wyposażenie pawilonu dla bezdomnych kotów	109 766,00	109 763,61	—Wykonanie prac wykończeniowych - schroniska dla kotów przy ul. Gliwickiej 20 według załączonego projektu budowlanego i przedmiaru robót stanowiącego materiał pomocniczy - Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Budowlanych RYMAR R. Szejna, M. Biała spółka jawna, ul. Przyjaźni 45A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. - Roboty dodatkowe - Wykonanie prac wykończeniowych - schroniska dla kotów przy ul. Gliwickiej 20 według załączonego projektu budowlanego i przedmiaru robót stanowiącego materiał pomocniczy - Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Budowlanych RYMAR R. Szejna, M. Biała spółka jawna, ul. Przyjaźni 45A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - GEO-KOL Usługi Geodezyjno-Kartograficzne ul. Baczyńskiego 9, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.	109 763,61 109 763,61	100,00	2017 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	700	70001	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu	28 100,00	28 099,99	Zakup i dostawa nowego wielofunkcyjnego traktorka Husqvarna R 316T AWD - Incognito ul. Bema 9, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.	28 099,99 28 099,99	100,00	2017 2017
2	700	70001	Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3.5 t na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu	35 800,00	35 713,43	—Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3.5t na potrzeby MZBK - Zbigniew Pulak ul. Nowowiejska 23A, 48-303 Nysa. —Wymiana opon - Auto Serwis Cyprian Kubica al. Jana Pawła II 51, 47-232 Kędzierzyn-Koźle. —Oplata rejestracyjna samochodu osobowo-dostawczego do 3,5t. —Oplata skarbowa samochodu osobowo-dostawczego do 3,5t.	35 713,43 35 713,43	99,76	2017 2017
3	700	70001	Zakup osuszacza przemysłowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu	4 500,00	4 180,00	Dostawa osuszacza kondensacyjnego powietrza ATIKA ALE800 - Evolution Brand Sp. z o.o. ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze.	4 180,00 4 180,00	92,89	2017 2017
4	700	70001	Zakup szczotki do mechanicznego usuwania śniegu	8 000,00	7 999,00	Zakup szczotki do odśnieżania - Incognito Jakub Wons ul. Bema 9, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.	7 999,00 7 999,00	99,99	2017 2017
RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				1 065 912,00	1 031 149,14		1 031 149,14 1 031 149,14	96,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
– Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	852	85203	Zakup komputerów z oprogramowaniem i monitorów do pracowni poligraficznej i oprogramowaniem	4 800,00	4 300,01	Firma Sowa-Tech Computer S.C. Kędzierzyn-Koźle. Wykonawcę wybrano w trybie zapytania ofertowego. Zadanie zakończone.	4 300,01 4 300,01	89,58	2017 2017
2	852	85203	Zakup laptopów	7 500,00	6 450,01	Firma Sowa-Tech Computer S.C. Kędzierzyn-Koźle. Wykonawcę wybrano w trybie zapytania ofertowego. Zadanie zakończone.	6 450,01 6 450,01	86,00	2017 2017
3	852	85203	Zakup aparatu fotograficznego	6 398,00	6 228,00	Euro-Net Sp. z o.o. Warszawa i firma Almak Sp. z o.o. Łódź. Wykonawcę wybrano w trybie zapytania ofertowego. Zadanie zakończone.	6 228,00 6 228,00	97,34	2017 2017
Razem				18 698,00	16 978,02		16 978,02 16 978,02	90,80	
– Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	750	75085	Montaż klimatyzacji	40 000,00	38 600,11	Zadanie zrealizowane w grudniu 2017r.	38 600,11 38 600,11	96,50	2017 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	750	75085	Zakup serwera wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem	20 000,00	19 864,50	Zadanie zrealizowane w lipcu 2017r.	19 864,50 19 864,50	99,32	2017 2017
Razem				60 000,00	58 464,61		58 464,61 58 464,61	97,44	
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 993,80	Zadanie zrealizowane w marcu 2017r.	4 993,80 4 993,80	99,88	2017 2017
2	801	80101	Zestaw komputerowy do sekretariatu	5 000,00	3 730,08	Zadanie zrealizowane w listopadzie 2017r.	3 730,08 3 730,08	74,60	2017 2017
Razem				10 000,00	8 723,88		8 723,88 8 723,88	87,24	
• Zespół Szkół Miejskich nr 1									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup 15 zestawów komputerowych	29 548,20	29 548,20	Zadanie zrealizowane w maju 2017r.	29 548,20 29 548,20	100,00	2017 2017
Razem				29 548,20	29 548,20		29 548,20 29 548,20	100,00	
• Zespół Szkół Miejskich nr 3									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Modernizacja łącza internetowego w ZSM nr 3	7 400,00	7 400,00	Zadanie zrealizowane w lipcu 2017r.	7 400,00 7 400,00	100,00	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem				7 400,00	7 400,00		7 400,00 7 400,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Zespół Szkół Miejskich nr 4									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Modernizacja instalacji wod.-kan.wraz z sanitariatami	307 947,74	307 947,74	Zadanie zrealizowane w sierpniu 2017r.	307 947,74 307 947,74	100,00	2017 2017
Razem				307 947,74	307 947,74		307 947,74 307 947,74	100,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy	20 000,00	19 000,00	Zadanie zrealizowane we wrześniu 2017r.	19 000,00 19 000,00	95,00	2017 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Patelnia elektryczna	4 500,00	3 380,00	Zadanie zrealizowane we wrześniu 2017r.	3 380,00 3 380,00	75,11	2017 2017
2	801	80101	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane w grudniu 2017r.	5 000,00 5 000,00	100,00	2017 2017
Razem				29 500,00	27 380,00		27 380,00 27 380,00	92,81	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80101	Modernizacja boiska szkolnego	155 000,00	153 627,00	Zadanie zrealizowane w październiku 2017r.	153 627,00 153 627,00	99,11	2017 2017
Razem				155 000,00	153 627,00		153 627,00 153 627,00	99,11	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80110	Zakup 18 zestawów komputerowych	1 977,78	0,00	Zadanie pierwotnie dotyczyło PG 4 i w wyniku włączenia PG 4 do PSP 6 przeniesiono pozostałą kwotę zadania do PSP 6. Zadanie zostało wykonane przez PG 4.	0,00 0,00	0,00	2017 2017
Razem				1 977,78	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup zmywarki gastronomicznej w PSP nr 9	8 000,00	6 877,55	Zadanie zrealizowane w lipcu 2017r.	6 877,55 6 877,55	85,97	2017 2017
2	801	80101	Zakup wideo domofonu dla PSP nr 9	6 960,00	6 849,00	Zadanie zrealizowane w lipcu 2017r.	6 849,00 6 849,00	98,41	2017 2017
Razem				14 960,00	13 726,55		13 726,55 13 726,55	91,76	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	Budowa wiaty śmietnikowej	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane w grudniu 2017r.	10 000,00 10 000,00	100,00	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup 15 zestawów komputerowych	45 000,00	44 999,55	Zadanie zrealizowane w maju 2017r.	44 999,55 44 999,55	99,99	2017 2017
2	801	80101	Zakup zmywarki gastronomicznej dla PSP nr 11	7 000,00	6 998,70	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2017r.	6 998,70 6 998,70	99,98	2017 2017
3	801	80101	Zakup patelni gazowej dla PSP nr 11	15 000,00	14 993,70	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2017r.	14 993,70 14 993,70	99,96	2017 2017
Razem				77 000,00	76 991,95		76 991,95 76 991,95	99,99	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowane we wrześniu 2017r.	30 000,00 30 000,00	100,00	2017 2017
Razem				30 000,00	30 000,00		30 000,00 30 000,00	100,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup 15 zestawów komputerowych	15 451,80	0,00	Zadanie pierwotnie dotyczyło ZSM 1 i w wyniku przekształcenia ZSM 1 w PSP 19 przeniesiono pozostałą kwotę zadania do planu PSP 19. Zadanie zostało wykonane przez ZSM 1.	0,00 0,00	0,00	2017 2017
Razem				15 451,80	0,00		0,00 0,00	0,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80101	Zakup zmywarki	4 999,90	4 999,90	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2017r.	4 999,90 4 999,90	100,00	2017 2017
2	801	80101	Zakup kserokopiarki	4 990,00	4 990,00	Zadanie zrealizowane w lutym 2017r.	4 990,00 4 990,00	100,00	2017 2017
Razem				9 989,90	9 989,90		9 989,90 9 989,90	100,00	
• Publiczne Gimnazjum nr 1									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80110	Zakup kserokopiarki	3 905,25	3 905,25	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2017r.	3 905,25 3 905,25	100,00	2017 2017
2	801	80110	Zakup drukarki sieciowej	2 047,45	2 047,45	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2017r.	2 047,45 2 047,45	100,00	2017 2017
Razem				5 952,70	5 952,70		5 952,70 5 952,70	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Publiczne Gimnazjum nr 4									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80110	Zakup 15 zestawów komputerowych	52 022,22	52 022,22	Zadanie zrealizowane w lipcu 2017r.	52 022,22 52 022,22	100,00	2017 2017
Razem				52 022,22	52 022,22		52 022,22 52 022,22	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 2									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej	193 296,00	343 726,97	Zadania zrealizowano łącznie w czerwcu 2017r. ze względu na technologię prac.	343 726,97 343 726,97	100,00	2017 2017
2	801	80104	Modernizacja instalacji C.O.	150 431,00					
Razem				343 727,00	343 726,97		343 726,97 343 726,97	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 5									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia	175 002,00	174 999,99	Zadanie zrealizowane w grudniu 2017r.	174 999,99 174 999,99	100,00	2017 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup zmywarki	6 900,00	6 519,00	Zadanie zrealizowane w styczniu 2017r.	6 519,00 6 519,00	94,48	2017 2017
Razem				181 902,00	181 518,99		181 518,99 181 518,99	99,79	
• Publiczne Przedszkole nr 6									
I Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	801	80104	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 6	26 468,86	26 467,98	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2017r.	26 467,98 26 467,98	100,00	2017 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup pralki przemysłowej	5 650,00	5 166,00	Zadanie zrealizowane we wrześniu 2017r.	5 166,00 5 166,00	91,43	2017 2017
Razem				32 118,86	31 633,98		31 633,98 31 633,98	98,49	
• Publiczne Przedszkole nr 7									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja części ogrodzenia	45 000,00	44 900,00	Zadanie zrealizowane w sierpniu 2017r.	44 900,00 44 900,00	99,78	2017 2017
Razem				45 000,00	44 900,00		44 900,00 44 900,00	99,78	
• Publiczne Przedszkole nr 8									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja instalacji C.O.	180 400,00	180 365,08	Zadanie zrealizowane w sierpniu 2017r.	180 365,08 180 365,08	99,98	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zmywarka gastronomiczna	6 000,00	5 965,50	Zadanie zrealizowane w marcu 2017r.	5 965,50 5 965,50	99,43	2017 2017
Razem				186 400,00	186 330,58		186 330,58 186 330,58	99,96	
• Publiczne Przedszkole nr 9									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej	6 800,00	6 795,75	Zadanie zrealizowane w marcu 2017r.	6 795,75 6 795,75	99,94	2017 2017
2	801	80104	Zakup kuchni gazowej gastronomicznej	7 000,00	6 998,70	Zadanie zrealizowane w marcu 2017r.	6 998,70 6 998,70	99,98	2017 2017
Razem				13 800,00	13 794,45		13 794,45 13 794,45	99,96	
• Publiczne Przedszkole nr 10									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup szafy chłodniczej dla Przedszkola nr 10	5 400,00	5 400,00	Zadanie zrealizowane we wrześniu 2017r.	5 400,00 5 400,00	100,00	2017 2017
Razem				5 400,00	5 400,00		5 400,00 5 400,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 11									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Adaptacja pomieszczenia na sanitariat dla osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	Zadanie zrealizowane w sierpniu 2017r.	25 000,00 25 000,00	100,00	2017 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup pralki	3 500,00	3 450,00	Zadanie zrealizowane we wrześniu 2017r.	3 450,00 3 450,00	98,57	2017 2017
Razem				28 500,00	28 450,00		28 450,00 28 450,00	99,82	
• Publiczne Przedszkole nr 13									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Robot kuchenny	4 517,00	4 516,56	Zadanie zrealizowane w maju 2017r.	4 516,56 4 516,56	99,99	2017 2017
Razem				4 517,00	4 516,56		4 516,56 4 516,56	99,99	
• Publiczne Przedszkole nr 15									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola	205 490,00	205 369,82	Zadanie zrealizowane w grudniu 2017r.	205 369,82 205 369,82	99,94	2017 2017
2	801	80104	Modernizacja tarasu	48 000,00	48 000,00	Zadanie zrealizowane w listopadzie 2017r.	48 000,00 48 000,00	100,00	2017 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 997,49	Zadanie zrealizowane w listopadzie 2017r.	4 997,49 4 997,49	99,95	2017 2017
Razem				258 490,00	258 367,31		258 367,31 258 367,31	99,95	
• Publiczne Przedszkole nr 17									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zmywarka kapturowa	8 000,00	7 999,92	Zadanie zrealizowane we wrześniu 2017r.	7 999,92 7 999,92	100,00	2017 2017
Razem				8 000,00	7 999,92		7 992,92 7 999,92	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 22									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Modernizacja ogrodzenia terenu PP nr 22	50 000,00	49 899,99	Zadanie zrealizowane w kwietniu 2017r.	49 899,99 49 899,99	99,80	2017 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup pralki dla Przedszkola nr 22	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane w lipcu 2017r.	4 000,00 4 000,00	100,00	2017 2017
Razem				54 000,00	53 899,99		53 899,99 53 899,99	99,81	
• Publiczne Przedszkole nr 23									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	801	80104	Wykonanie placu zabaw na terenie PP nr 23	97 540,00	97 454,09	Zadanie zrealizowane w sierpniu 2017r.	97 454,09 97 454,09	99,91	2017 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Kuchnia z piekarnikiem	8 000,00	8 000,00	Zadanie zrealizowane w kwietniu 2017r.	8 000,00 8 000,00	100,00	2017 2017
Razem				105 540,00	105 454,09		105 454,09 105 454,09	99,92	
• Publiczne Przedszkole nr 24									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	801	80104	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 24	7 000,00	7 000,00	Zadanie zrealizowane w marcu 2017r.	7 000,00 7 000,00	100,00	2017 2017
Razem				7 000,00	7 000,00		7 000,00 7 000,00	100,00	
• Żłobek nr 1									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	855	85505	Zakup gastronomicznej zmywarki do naczyń	6 000,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2017r.	6 000,00 6 000,00	100,00	2017 2017
Razem				6 000,00	6 000,00		6 000,00 6 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Żłobek nr 3									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	855	85505	Termomodernizacja budynku żłobka	372 300,00	371 810,99	Zadanie zrealizowane we wrześniu 2017r.	371 810,99 371 810,99	99,87	2017 2017
Razem				372 300,00	371 810,99		371 810,99 371 810,99	99,87	
• Żłobek nr 10									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	855	85505	Zakup i montaż klimatyzatora w kuchni Żłobka nr 10	7 390,00	7 390,00	Zadanie zrealizowane w październiku 2017r.	7 390,00 7 390,00	100,00	2017 2017
2	855	85505	Zakup i montaż klimatyzatora w kuchni (w Sali zabaw połączonej z jadalnią)	4 920,00	4 920,00	Zadanie zrealizowane w grudniu 2017r.	4 920,00 4 920,00	100,00	2017 2017
Razem				12 310,00	12 310,00		12 310,00 12 310,00	100,00	
RAZEM ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA				2 411 755,20	2 386 423,97		2 386 423,97 2 386 423,97	98,95	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				60 425 158,88	47 926 115,72		47 925 947,72 47 926 115,72	79,31	
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Cmentarny									
1	710	71035	Wymiana uszkodzonego kotła CO na kocioł CO gazowy	a) 11 310,00	a) 11 218,78	Zadanie zrealizowane.	a) 11 218,78 a) 11 218,78	a) 99,19	2017 2017
2	710	71035	Odtworzenie skutków kradzieży przeseł ogrodzeniowych (100szt) na cmentarzu komunalnym "Nowy" ul. Cmentarna	a) 25 489,00	a) 25 488,11	Zadanie zrealizowane.	a) 25 488,11 a) 25 488,11	a) 99,99	2017 2017
3	710	71035	Modernizacja nawierzchni alejek cmentarnych cm. Kuźniczka	a) 33 800,58	a) 33 800,00	Zadanie zrealizowane.	a) 33 800,00 a) 33 800,00	a) 99,99	2017 2017
4	710	71035	Modernizacja alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Kłodnicy	a) 30 500,00	a) 30 400,00	Zadanie zrealizowane.	a) 30 400,00 a) 30 400,00	a) 99,67	2017 2017
RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CMENARNY				a) 101 099,58	a) 100 906,89		a) 100 906,89 a) 100 906,89	a) 99,81	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				a) 101 099,58	a) 100 906,89		a) 100 906,89 a) 100 906,89	a) 99,81	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				60 425 158,88	47 926 115,72		47 925 947,72 47 926 115,72	79,31	

a) -środki własne zakładu

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2018 rok