

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

5



IRE-DS.7012.40.2015.2016.ZB

Kędzierzyn-Koźle, 09.02.2016 r.

Kancelaria Ogólna

Wysłano

2016 -02- 09

podpis .....

Polecona  
z potwierdzeniem odbioru

„V-CAD” Pracownia Projektowa  
ul. Proszowicka 14  
31-228 Kraków

Dotyczy: dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy cmentarza komunalnego os. Kuźniczka w Kędzierzynie-Koźlu

W załączeniu przesyłamy uwagi do przekazanej nam wariantowej koncepcji z prośbą o ich uwzględnienie w opracowaniu.

Przekazujemy również warunki techniczne oświetlenia terenu parkingu wraz z załącznikami.

Kierownik Wydziału  
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji  
*Bienkowska*

Kamila Bienkowska


Załącznik:

- uwagi Architekta Miejskiego
- uwagi IRE-DS, wspólne z MZC
- warunki techniczne oświetlenia

IRE-DS. a/a

Sprawę prowadzi Zuzanna Borek  
tel. 77/40 34 495; fax 77/40 50 379  
e-mail: zuzanna.borek@kedzierzynkozle.pl

*BZ*



Kędzierzyn-Koźle  
Jestem eKKO

Kędzierzyn-Koźle, 05.02.2016 r.

**Uwagi do koncepcji rozbudowy cmentarza komunalnego os. Kuźniczka**

1. Do dalszego projektowania etapu I rozbudowy cmentarza akceptuje się koncepcję wg wersji I z następującymi uwagami:
  - 1.1. wszystkie powierzchnie placów i głównych ciągów komunikacji pieszo-kołowej przewidzieć jako asfaltowe;
  - 1.2. rezygnuje się z centralnego śmietnika na rzecz dwóch miejsc na końcówkach głównych alei do ustawienia kontenerów KP-7 (aleje tym samym muszą być przygotowane do zwiększonego obciążenia) oraz na rzecz miejsc do ustawienia pojemników o poj. 1100 l (w pobliżu punktów czerpalnych wody);
  - 1.3. zlikwidować bramy wjazdowe na plac śmietnika centralnego, a wzdłuż linii ogrodzenia usytuować kolejne kolumbaria;
  - 1.4. ilość nisz w kolumbariach zwiększyć do ok. 400 szt., dlatego proponuje się również rozmieszczenie ich wzdłuż linii ogrodzenia przy parkingach;
  - 1.5. dopuszcza się, aby kolumbaria pełniły funkcję ogrodzenia; max ich wysokość to 2,5 m (proponuje się trzy rzędy nisz, gdzie najwyższy rząd zaczyna się na wys. max 1,6 m); materiał wykończeniowy – cegła klinkierowa
  - 1.6. 1/3 ilości projektowanych nisz ma być przeznaczona na nisze rodzinne na 2 urny;
  - 1.7. przy kolumbariach przewidzieć więcej ławeczek;
  - 1.8. pola grzebalne KW A7 i KW A11 zaplanować jako groby murowane na 2 trumny w głąb;
  - 1.9. pole grzebalne trójkątne poniżej KW A7 (oznaczone przez nas jako KW A12) przeznaczyć wyłącznie na groby dziecięce;
  - 1.10. na polach grzebalnych zastosować jednolitą linię grobów;
  - 1.11. miejsca postojowe dla rowerów zaprojektować jako zadaszone, np. firmy MMCITE typu EDGE oraz zwiększyć ich ilość (zlokalizować też w istniejącej części cmentarza);
  - 1.12. ustala się 5 punktów kamerowych podłączonych do istniejącego systemu – wg załączonego rysunku;
  - 1.13. zdroj w charakterze muru kolumbariowego (wersja 2 w koncepcji); ławka i kosz – typu INTAL (wersja 1 koncepcji);
  - 1.14. przenieść szambo na teren objęty etapem II;
  - 1.15. nawierzchnie na parkingu: jezdnia – asfalt, m.p. – kostka brukowa czarna i białe linie rozdzielające, chodnik – kostka brukowa szara;
  - 1.16. krawędzie zewnętrzne skrajnych miejsc postojowych – zastosować odpowiednie tuki;
  - 1.17. sugeruje się przemyślenie rozbudowy układu sieci wodociągowej – lepiej byłoby zrobić odgałęzienie za licznikiem (o ile średnice na to pozwalają);
  - 1.18. do odwodnienia terenu zastosować studnie chłonne;
  - 1.19. zwracamy uwagę na odpowiednie rozwiązanie połączenia istniejącego wejścia na teren cmentarza z nową aleją planowaną w ramach etapu I.
2. Na rysunkach nie pokazano odległości od istniejącej zabudowy.
3. Na rysunkach w zestawieniach powierzchni proszę dopisać szacowane ilości miejsc grzebalnych i nisz na urny.
4. W obu wersjach koncepcji brak przebiegu drogi dojazdowej do ul. Grunwaldzkiej. Proponuje się rozważenie w jednej z wersji rozmieszczenie kolejnych miejsc postojowych wzdłuż tej drogi (max do 70 m.p.):

- pas rozgraniczający - 12 m (tylko na długości lokalizowania m.p.)
  - jezdnia - 6 m
  - miejsce postojowe wzdłużne - 2,5 m
  - chodnik - 2 m
5. W opisie do koncepcji na str. 11 w pkt 4.5 (budynek administracyjny) tekst we fragmencie jest niedokończony.
  6. Przypomina się, że materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wylesienie powinny obejmować etap I i wyjątkowo etap II – patrz pkt III.1.B opisu przedmiotu zamówienia.
  7. Oświetlenie na parkingu zaprojektować zgodnie z załączonymi warunkami IRE.7012.06.2016.KS z dnia 02.02.2016 r. (w załączeniu).
  8. Otrzymana wersja elektroniczna na płycie CD nie zawiera koncepcji w rozszerzeniu .pdf.

*Zuzanna Kowalska*