

ANEKS nr 1/2019

z dnia 05.03.2020 r.

30.03.2020

239-1/IRE/2019

do umowy nr 272.1.83.2019 z dnia 29.11.2019 r. o roboty budowlane w ramach zadania pn.:
Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik na osiedlu Rogi – etap I w Kędzierzynie-Koźlu

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-20-55-601) zwaną dalej „Zamawiającym”,
 reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

GRUMIX Sp z o.o., Sp. Komandytowa, 42-512 Sarnów, ul. Jasna 4

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000756901, Regon 381772368, NIP 6252467367 zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

~~Karolinę Przepiórę Grudę - Prezesa zarządu~~
JAKUBA SZPIEGOWSKIEGO - PROKURENTA

PREAMBUŁA

W trakcie realizacji ww. zdania którego termin realizacji objął okres zimowy, z uwagi na wystąpienie w lutym i marcu 2020r. temperatur ujemnych, Wykonawca nie ma możliwości zachowania parametrów jakościowych i technicznych realizowanych robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (§ 3 ust. 1 umowy).

W związku z powyższym z dniem 29.02.2020 r. wstrzymano roboty na budowie, które należy podjąć po ustaniu przeszkody. Do zakończenia prac zostało położenie nawierzchni poliuretanowej, której technologia wymaga temperatury powyżej 5⁰ C w czasie całej doby. Powyższy fakt został odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru Urzędu Miasta.

Wykonawca pismem z dnia 04.03.2020 r. zwraca się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zadania.

Termin realizacji zgodnie z umową – 100 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy. Plac budowy przekazano w dniu 09.12.2019r., zatem termin zakończenia zadania zgodnie z umową jest określony na dzień 17.03.2020 r.

Wobec wstrzymania prac w terminie wskazanym powyżej, do zakończenia robót pozostało 18 dni kalendarzowych od momentu ponownego podjęcia ich w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych (obecnie nie ma możliwości kontynuowania prac). Biorąc pod uwagę wyżej opisany stan faktyczny, zaistniała podstawa do aneksowania terminu umownego zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego o 18 dni, na które Zamawiający wyraża zgodę.

Wobec wniosku Wykonawcy (pismo z dnia 04.03.2020 r.) o wydłużenie terminu realizacji ww. umowy, Zamawiający uznaje za zasadne wydłużenie terminu wykonania umowy o 18 dni kalendarzowych, po okresie zimowym w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.

§ 1.

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz § 15 ust. 1 pkt 3w związku z ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – 18 dni kalendarzowych po okresie zimowym liczonych od daty rozpoczęcia robót wpisanej do dziennika budowy przez inspektora nadzoru Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nie dłużej niż do dnia 31.05.2020 r.”.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

.....Artur Maciszczak.....

WYKONAWCA

PROKURENT
GRUMIX Sp. z o. o.

Jakub Szpiegowski

GRUMIX

Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jasna 4, 42-512 Sarnów
NIP: 625-246-60-89; KRS: 0000743743

GRUMIX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Jasna 4, 42-512 Sarnów
NIP: 625-246-73-67; KRS 0000756901

Zup. Szef-pow. Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Inżynier
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tomasz Orlik

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

.....Joanna Szpiegowska.....

155
Joanna Szpiegowska
nr wpisu 0000000000