

Umowę wpisano do rejestru  
umów Urzędu Miasta

egz 1-UM

w dniu 28.07.2020 pod nr 102-1/120/2020

**ANEKS nr 1/2020**

z dnia 24-07-2020r.

do umowy nr 272.1.13.2020 z dnia 08.04.2020r o roboty budowlane objęte zadaniem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. J. Przybory, os. Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu”, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

Artura Maruszczaka – Zastępcą Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle  
a

Panem Dariuszem Nowakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Nowak „Telnow” w Kuźni Raciborskiej (47-420) przy ul. Czarnieckiego I, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 276784855, NIP: 6391446185

zwanym dalej „Wykonawcą”, a odrębnie „Stroną”.

**PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej przy ul. J.Przybory, os. Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, które opóźniają termin realizacji zadania związane z wystąpieniem epidemii COVID-19. Jak wynika z pisma Wykonawcy z dnia 17.07.2020r., dostawcy armatury i wyposażenia przepompowni nie są w stanie w terminach umownych dostarczyć niezbędnych materiałów, które umożliwiłyby terminową realizację zadania. Czasowe wstrzymanie produkcji spowodowane pandemią rzutuje na bezpośrednio na dostępność materiałów. Wiąże się to wszystkim z opóźnieniami i ograniczeniami w dostawie wcześniej już zamówionych pomp z firmy KSB Polska do przepompowni ścieków. W związku z powyższym, Wykonawca wnioskuje o przedłużenie realizacji umowy o 18 dni kalendarzowych, tj. do dnia 12.08.2020r.

**§ 1.**

W związku z powyższym, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 umowy powołanej w tytule, a także na podstawie art. 15r. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)

§ 2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – 113 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;”

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.**

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przemysłowej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

Niniejszy dokument nie będzie  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

**Kierownik**

Koordynator Biura Prawnego  
Monika Orpel-Smigiel  
Radca Prawny

13.08.2020.

**WYKONAWCA**

**telnow** DARIUSZ NOWAK  
ul. Czarnieckiego 1  
47-420 Kuźnia Raciborska  
NIP 639-144-61-85

**SKARBNIK MIASTA**

Joanna Hartog