

Wznowę wpisano do rejestru  
umów Urzędu Miasta

w dniu 01.10.2020 pod nr 1784/IDE/2018 ANEKS NR 4  
z dnia 01.10.2020 r. z dnia 09.09.2020 r. *Biernikowska*

do umowy nr IDE-DS.272.9.1.2018.ZB z dnia 23.07.2018 r. o wykonanie zamówienia publicznego  
pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Krzywej  
w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej”

zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną  
w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

**Panem Przemysławem Dłubałą**

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „**DROG-PLAN Przemysław Dłubała**”  
z siedzibą w Grodkowie (49-200) przy ul. Styki 5 lok. 2  
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
REGON: 369157566 NIP: 5751834010  
zwaną dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

#### PREAMBUŁA

W związku z trudnościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2020 z dnia 07.08.2020 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiającymi zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu.

#### § 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp i § 16 ust. 1 pkt. 2 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

- 1) § 2 ust. 1 wykreśla się.
- 2) § 2 ust. 2 pkt. 5, 7 otrzymuje brzmienie:

W ramach ww. terminu planuje się następujące terminy częściowe:

- 5) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu – do sprawdzenia:
  - a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),
  - b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości  
**- w czasie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od daty postanowienia Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o braku zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych;**
- 7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu – do sprawdzenia
  - a) wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami,
  - b) projektów wykonawczych,
  - c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich  
**- w czasie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od daty postanowienia Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o braku zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych;**
- 3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

**77 490,00 zł**

słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 00/100 zł,

- z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:
- w 2018 r. – płatne do kwoty **12 300 zł brutto**;
  - w 2019 r. – płatne do kwoty **17 220 zł brutto**;
  - w 2020 r. – płatne do kwoty **44 280 zł brutto**;
  - w 2021 r. – **3 690 zł brutto**;

zwane jest dalej również „ceną”.

§ 3.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

*Artur Maruszcak*

**WYKONAWCA**

*Artur Przemysław*

Z up. Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

*Tadeusz Orlik*

*01.10.2020*