

w dniu 19.10.2020 pod nr 138-1/106/2020

ANEKS nr 1/2020
z dnia 15.10.2020r.

do umowy nr 272.1.44.2020 z dnia 20.05.2020r o roboty budowlane objęte zadaniem pn. „Przebudowa ul. Tuwima, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

Sabinę Nowosielską- Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
a

HUCZ Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Boronów (42-283) ul. Częstochowska 14; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000435464; REGON: 243065652 NIP: 5751885237
reprezentowaną przez:

Roberta Hucza- Prokurenta

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z przebudową ul. Tuwima, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, które opóźniają termin realizacji zadania. Wykonawca pismem z dnia 21.09.2020 r. zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania i powołuje się na okoliczności związane ze wstrzymaniem robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima. Powodem wstrzymania robót było „nieważne uzgodnienie” z Gas System S.A. z którego wynikało zabezpieczenie sieci gazowej w ul. Tuwima. Zamawiający wystąpił do firmy Gaz System Świerklany - pismo z dnia 20.07.2020r. o prolongatę terminu uzgodnienia zabezpieczenia rur gazowych w ul. Tuwima. Uzgodnienie uzyskano w dniu 28.08.2020r. i przekazano w tym samym dniu do Wykonawcy. Wykonawca wstrzymał pracę związaną z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima w okresie od dnia 07.08.2020r do 28.08.2020r. Zamawiający uznaje powyższe opóźnienie w ilości 22 dni kalendarzowe. Ponadto Wykonawca w swoim piśmie powołuje się na opóźnienia związane z wykonaniem równoległe robót przez firmę PCC Energetyka z Kędzierzyna-Koźla. Firma ta na terenie placu budowy wymieniała sieci wodociągowe i kolidowało to z wykonaniem robót przez Wykonawcę w ul. Tuwima. Zamawiający uznaje powyższe uzasadnienie i opóźnienia robót w ul. Tuwima w ilości 28 dni kalendarzowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że błędnie wprowadzono do harmonogramu rzeczowo-finansowego poz. 2.4 na kwotę 36.072,65 zł brutto, która nie będzie wykonana przez Wykonawcę, co uzasadnia obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy o ww. kwotę.

§ 1.

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 4 pkt 1 i ust. 6 umowy powołanej w tytule, Zamawiający dokonuje następującej zmiany :
w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – 248 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) Roboty w ul. Tuwima na „odcinku od skrzyżowania ul. Przyjaźni – Tuwima do skrzyżowania z ul. Tuwima –Broniewskiego” (odcinek A-B-C wg projektu wykonawczego drogowego – plik pn. PW-projekt wykonawczy drogowy) zostaną zakończone w terminie do dnia 168 dni kalendarzowych od

[Podpis]
Bieńkowska

daty przekazania placu budowy, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w § 10 ust. 1 pkt 3”.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w zw. z § 15 ust. 1 pkt 1 w i ust. 6 umowy powołanej w tytule, Zamawiający dokonuje następującej zmiany:

w § 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„ 1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: **2.206.901,50 zł**

słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy dziewięćset jeden zł 50/100
z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

1.1) w roku 2020 – płatne do kwoty 950.000,00 zł (brutto)

1.2) w roku 2021 – pozostała kwota tj. oferta minus płatności z pkt. 1.1) 1.256.901,50 zł brutto”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA
ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji Remontowej
Artur Maruszczak

WYKONAWCA
PROKURENT

Robert Hucz

6

HUCZ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SP.K.
42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14
tel.: 34/ 353 92 53, 34/ 375 61 00, fax: 34/ 375 61 01
NIP: 575 186 52 37 Regon: 243065652

Zup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

RADCA PRAWNY
Joanna Mazurkiewicz
nr w/su OP-1364

Biomkowska