

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta

w dniu 21.10.2020r. nr

38-3/12E/2020

egz. 1-UM

ANEKS nr 3/2020

z dnia 19-10-2020r.

do umowy nr 272.1.8.2020 z dn. 06.04.2020r., aneksu nr 1 z dn. 01.07.2020r. i aneksu nr 2/2020 z dnia 24.09.2020r. o roboty budowlane objęte zadaniem pn. „Sportowe zagospodarowanie terenu PSP nr 16 –os. Sławięcice w Kędzierzynie-Koźlu”, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

Sabinę Nowosielską- Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panem Pawłem Gawlikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GAWLIK” Paweł Gawlik, 32-600 Oświęcim ul. Gospodarcza 24/2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 120245295, NIP: 652-154-34-91 zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z wykonaniem zagospodarowania sportowego PSP nr 16, os. Sławięcice w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, które opóźniają termin realizacji zadania a związane jest to z opadami deszczu które wystąpiły w dniach 06.10.2020r oraz w dniach 11-19.10.2020r. Powyższe dni zostały odnotowane w dzienniku budowy nr 301/2020 t. II do dziennika 26/2020 z dnia 15/01/2020r i potwierdzone przez inspektora nadzoru Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Warunki pogodowe uniemożliwiły wykonawcy zachowanie właściwych parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót oraz wykonanie zadania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. Wykonawca pismem z dnia 16.10.2020r. zwraca się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zdania. W związku z powyższym, Zamawiający uznaje przedłużenie realizacji umowy o 10 dni kalendarzowych, tj. do dnia 29.10.2020r.

§ 1.

W związku z powyższym, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w zw. z § 3 ust.1 oraz § 15 ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2 i § 15 ust. 6 umowy powołanej w tytule, strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy:

1. § 2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – 157 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYSTA MIASTA

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY
podpis

Dariusz Duleba
Kancelaria OP 893/09

ziankiewicz

WYKONAWCA

PHU „GAWLIK”

Paweł Gawlik

Zup Skarbnika Miastall. Gospodarcza 24/2, 32-600 Oświęcim
Kędzierzyn-Koźle tel. 605 40 40 39 NIP 652-154-34-91
Główny księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik