



Aneks nr 1

do umowy nr 272.1.46.2020 z dnia 03-07-2020r.

Wykonanie projektu nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu – dokumentacja projektowa zieleni w ramach projektu: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz nadleśnictwa Kędzierzyn – ETAP II”

zawarty w dniu 09-10-2020r roku w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy **Gminą Kędzierzyn-Koźle**, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

PM PROJEKT Sp. z o.o.

z siedzibą w Podegrodziu (33-386) przy ul. Brzesnej 576

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000290488

REGON: 120513956 NIP: 6751372426

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Barbarę Obrzut

– Prezesa Zarządu

o następującej treści:

PREAMBUŁA

W związku z wystąpieniem w trakcie realizacji przedmiotu Umowy okoliczności o charakterze siły wyższej w postaci ogłoszenia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 na terenie RP, Wykonawca wskazuje, iż w kluczowym okresie realizacji przedmiotu Umowy znalazł się, ze względu na miejscowość stanowiącą jego siedzibę i centrum aktywności gospodarczej, tj. powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz, w tzw. „czerwonej strefie” określonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów obowiązującym od dnia 8 sierpnia 2020 r. do dnia 12 września 2020 r. W okresie tym Wykonawca zmuszony był do ustanowienia wobec większości swojego personelu reżimu pracy zdalnej. Okoliczność ta zdecydowanie negatywnie wpłynęła na efektywność wykonywanej przez ten personel pracy, jak również na możliwości komunikacji i egzekwowania terminowości powierzanych do realizacji zadań pracowniczych.

W początkowym okresie realizowania przedmiotu Umowy pandemia wirusa SARS-CoV-2 dotknęła również personel Zamawiającego skierowany do współpracy z Wykonawcą, przez co niemożliwym było podjęcie jakichkolwiek wiążących ustaleń co do sposobu postępowania z przedmiotem Umowy przez okres ok. jednego tygodnia. Natomiast w ostatnim czasie zdiagnozowane zostało ognisko wirusa w urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, skutkiem czego od dnia 24 września 2020 r. pracownicy zostali skierowani na kwarantannę. Wykonawca uzyskał informację, iż w najbliższych dniach nie będą procedowane sprawy złożone w tym organie do załatwienia, a zatem również niemożliwe jest uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora opinii

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta

w dniu pod nr 154-1/092/2020

[Handwritten signatures]



Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
w ramach: Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie: 2.5. Poprawa Jakości środowiska miejskiego.

do złożonej przez Wykonawcę dokumentacji. W związku z powyższym Wykonawca nie mógł w sposób uprzednio założony realizować przedmiotu Umowy zawartej z Zamawiającym.

Wykonawca nadto podnosi, iż wobec braku jasności, tak po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy, w zakresie prawidłowego i koniecznego określenia ilości i numeracji działek stanowiących zakres opracowania powierzony Wykonawcy terminowa realizacja Umowy została w sposób poważny utrudniona, co spowodowało pojawiające się już na etapie realizacyjnym Umowy trudności w zakresie prawidłowego określenia przedmiotu Umowy wpływając na możliwość terminowej realizacji całego zamówienia. Każda bowiem zmiana zakresu opracowania pociąga za sobą konieczność wykonania przez Wykonawcę dodatkowych prac.

W związku ze zgłoszeniem złożonym pismem z dnia 24.09.2019 roku otrzymanym drogą mailową 09.10.2020 r. oraz wcześniejszymi, zgłaszanymi ustnie uwagami w sprawie wynikłych w związku z pandemią problemów z uzyskaniem stosownych uzgodnień, na podstawie art. 15r. ust. 1 pkt. 4 w zw. z ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

w §2 pkt 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1 Termin określony w ofercie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń (w tym pozwolenia konserwatorskiego) **obejmuje 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**”

§ 2

Pozostałe warunki umowy nie doznają zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

PREZES Zarządu Miasta

Sabina Nowak-Jabina

WYKONAWCA

PREZES Zarządu

Barbara Obrzut

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

RADCA PRAWNY
Joanna Mazuchowicz
nr wpis. CP-1364