

Umowę wpisano do rejestru

usług Urzędu Miasta

w dniu 19.08.2020

87-1/IRE/2020
ANEKS NR 1

z dnia 19.08.2020 r.

WYDZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Wpłynęło dnia 15.08.2020

Zarejestrowano pod nr

do umowy nr IRE-DS.272.11.1.1.2019.RŁ z dnia 23.03.2020r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany nawierzchni podwojek przy ul. Gagarina 4 i 2 oraz wykonanie dojazdu do altany śmietnikowej

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

REGON: 531412912 NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Pawłem Musioł

Prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „pronako Paweł Musioł”

z siedzibą w Opolu (45-513) przy ul. Wyspiańskiego nr 31

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 362044190 NIP: 7542762661

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. Pawła Musioł

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2020 z dnia 21.05.2020r. oraz w protokole konieczności nr 03/2020 z dnia 13.08.2020r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy, zaistniała konieczność jej zmiany.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 oraz § 14 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż do dnia 24.12.2020r.

(wlicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych),”

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach ww. terminu planuje się następujące terminy cząstkowe:

1) wykonanie opracowań przedprojektowych (dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji geodezyjnej) i przekazanie ich Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru

- w czasie nie dłuższym niż zastrzeżony na wykonanie dokumentacji projektowej, jak w pkt.5;

2) wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i przekazanie jej Zamawiającemu – do zaakceptowania

- w czasie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

3) uzupełnienie lub poprawienie koncepcji jw.

- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;

4) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanej koncepcji jw. w wersji papierowej i elektronicznej

- w czasie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej akceptacji koncepcji przez Zamawiającego;

5) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia

- w czasie nie dłuższym niż do dnia 21.11.2020r.

Ziemkows

M

Oderkows
Bart

- 6) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji – do ostatecznego zaakceptowania
- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;
- 7) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych ww. opracowań w wersji papierowej i elektronicznej – **w czasie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznej akceptacji.**
- 3) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 „4. Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę w przekazanych opracowaniach:
 1) koncepcja programowo-przestrzenna
- w czasie nie dłuższym niż 18 dni kalendarzowych od dnia otrzymania jej od Wykonawcy;
 2) pozostałe opracowania
- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.”
- 4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

34 809,00 zł

słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięć 00/100 zł,

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

zwane jest dalej również „ceną”

- 5) Załącznik nr 3 do umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego aneksu.

§ 2.

- Integralną częścią aneksu jest załącznik: Zestawienie opracowań składających się na przedmiot umowy – załącznik nr 3 do umowy
- Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
- Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
 PREZYDENTA MIASTA
 Kędzierzyn-Koźle
 ds. Gospodarki Przestrzennej
 i Inwestycji Remontowej
 Artur Maruszczak

WYKONAWCA

Pronako Paweł Musioł

pronako Paweł Musioł
 ul. Stanisława Wyspiańskiego 31
 45-513 Opole
 tel.: 602 571 605, e-mail: pronako@tlen.pl
 IP: 7542762661, REGON: 362044190

Zim Szarbatka Miasta
 Kędzierzyn-Koźle
 Główny Księgowy
 Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
 Tadeusz Orlik

Niniejszy dokument nie będzie
 zastrzeżeń pod względem
 formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY podpis
 Leszek Duleba
 Nr wpisu RP 893/09
 394

Zim Szarbatka

Załącznik do aneksu nr 1

Załącznik nr 3 do umowy

ZESTAWIENIA OPRACOWAŃ SKŁADAJACYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY

Lp.	Wyszczególnienie projektów	Ilość egz. druk. + wersja elektron.	Wysokość wynagrodzenia cena brutto (zł)	Warunki rozdziału kwoty wynagrodzenia
1.	Opracowania przedprojektowe:		2 460,00	
1.1	Opracowania geodezyjne (mapy do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi)	1 + 2	1 230,00	Nie więcej niż 25 % wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, Umowy
1.2	Dokumentacja geotechniczna	4 + 2	1 230,00	
2.	Koncepcja programowo-przestrzenna	3 + 2	3 444,00	
3.	Dokumentacja projektowa:		28 905,00	
3.1	Projekt budowlany (PB)	5+2	17 333,08	Pozostała kwota wynagrodzenia
3.2	Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji		3 000,00	
3.2	Projekt wykonawczy (PW)	4 + 2	8 571,92	
3.4	Projekt docelowej organizacji ruchu	4 + 2		
4	Przedmiar robót	4 + 2		
5	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.	4 + 2		
6	Kosztorys inwestorski z zestawieniem kosztów inwestycji	3 + 2		
RAZEM			34 809,00	

UWAGA: Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i formy ww. opracowań wg punktów III.3 ÷ III.10 Opisu przedmiotu zamówienia.

M. Dziemkowski

PROTOKÓŁ Nr 01/2020
KONIECZNOŚCI

spisany w dniu 21.05...2020 r.

dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2 oraz wykonanie dojazdu do altany śmietnikowej

Komisja w składzie:

1. Kierownik Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta – Kamila Bieńkowska
2. Podinspektor – Katarzyna Obara
3. Wykonawca – Paweł Musioł

stwierdza zaistniałe okoliczności:

Wykonawca w dniu 23.03.2020 r. podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2 oraz wykonanie dojazdu do altany śmietnikowej. Zgodnie z umową w dniu 11.05.2020r. Projektant przekazał Zamawiającemu koncepcję programowo-przestrzenną do II sprawdzenia. Przedłużające się prace nad uzgodnieniem ww. koncepcji z Wydziałem Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle uniemożliwiają jej akceptację zgodnie z terminami umownymi. W związku z powyższym wydłuża się termin ponownego sprawdzenia koncepcji do 18 dni od jej otrzymania tj. do dnia 29.05.2020r.

Niniejszy protokół może stanowić podstawę do sporządzenia aneksu terminowego do umowy.

Podpisy komisji:

1. Dziemkowska

2. Obara

3. Paweł Musioł

