

ANEKS NR 1
z dnia 30.10.2020 r.
do umowy nr IRE-DS.272.16.3.2020.EP z dnia 25.06.2020 r.
na budowę oświetlenia chodnika pomiędzy al. J. Pawła II i ul. Jagodową w Kędzierzynie-Koźlu

zawartej pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON:531412912 NIP: 7492055601

zwaną dalszej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panem Marcinem Olejnikiem

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **PHU ELMO Marcin Olejnik**

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) przy ul. Plebiscytowej 2c/2

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 365611063 NIP: 7491937090

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z trudnościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2020 z dnia 21.09.2020 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiający zachowanie terminu ostatecznego wykonania przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu. Opisane w protokole okoliczności związane z koniecznością podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 4/2013/G/3 z dnia 03.09.2013 roku, dotyczącej użyczenia części nieruchomości przez PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn dla urządzenia ciągu komunikacyjnego łączącego al. J. Pawła II i ul. Jagodową w Kędzierzynie-Koźlu, w celu wykonania robót budowlanych związanych z posadowieniem słupa oświetleniowego fotowoltaicznego, nie są wynikiem zaniechania działań ze strony Wykonawcy, co szczegółowo opisano w protokole konieczności.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie § 20 ust. 4 pkt 1 umowy powołanej w tytule, w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

nie dłuższym niż do dnia 10.11.2020 r.”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA