

ANEKS NR 1

z dnia 09.12.2020 r.

do umowy nr IRE-DS.272.1.1.2019.RŁ z dnia 02.10.2019r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w ramach zadania budżetowego: „PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką”

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32

REGON: 531412912 NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Sabinę Nowosielską – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Polska Inżynieria SP. z o. o.

z siedzibą w Warszawie (02-002) przy ul. Nowogrodzkiej 62b lok. 19

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 265960

REGON: 140736729 NIP: 7010052522

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Dariusza Godlewskiego – Prezesa Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2020 z dnia 14.09.2020r., tj. przedłużającym się uzgodnieniem koncepcji programowej drogi przez Zamawiającego z uwagi na jej przekazanie do Komisji Infrastruktury Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle celem zajęcia stanowiska, oraz z uwagi na okoliczności opisane w protokole konieczności nr 03/2020 z dnia 28.09.2020 r. oraz nr 04/2020 z dnia 01.10.2020 r., tj. przedłużająca się ponad 12 tygodni procedurę wydawania decyzji środowiskowej, która nie jest spowodowana działaniem lub brakiem działania Wykonawcy, zaistniała konieczność zmiany Umowy w zakresie terminu jej realizacji poprzez wskazanie, iż wykonanie i przekazanie Zamawiającemu opracowań wymienionych w § 2 ust.2 pkt 12 umowy nastąpi od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wymagania, które będą zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą bowiem mieć wpływ na rozwiązania techniczne w ww. opracowaniach. Dodatkowo, ze względu na okoliczności opisane w protokole nr 02/2020 z dnia 28.09.2020 r., zachodzi konieczność udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego i zmiany wysokości wynagrodzenia umownego.

§ 1.

W związku z powyższym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 16 ust. 1 pkt 3,4 i 5 oraz ust. 6 Umowy wprowadza się w niej następujące zmiany:

- 1) W § 1 dodaje się ust.6 dodaje w brzmieniu:
„6. Zakres robót dodatkowych do wykonania przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu zamówienia określa Protokół konieczności nr 02/2020 z dnia 28.09.2020 r. stanowiący załącznik do Umowy”;
- 2) W § 2
 - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
nie dłuższym niż 375 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualne uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych)

- b) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej lub postanowienia od odmowie jej wydania”
- c) w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu – do sprawdzenia:
 - a) Projektów wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego,
 - b) Mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości
- w czasie nie dłuższym niż 60 dni od uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
- d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia opracowań po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę:
 - 1) koncepcji programowej drogi
- w czasie nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.
 - 2) pozostałe opracowania
- w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.

3) W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

1 260 750,00 zł brutto

słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100 zł,

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2020 – płatne do kwoty 245.820,00 zł brutto;

- w 2021 – pozostała kwota (1.014.930,00 zł brutto)”

4) Załącznik nr 3 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do aneksu.

§ 2.

- 1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
- 2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY

Lp.	Wyszczególnienie projektów	Ilość egz. druk. + wersja elektron.	Limit wynagrodzenia	Wysokość wynagrodzenia cena brutto (zł)
1	Opracowania przedprojektowe		Do 30 %	
1.1	Opracowania geodezyjne (mapy do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi, mapy inne)	1 + 2		49200
1.2	Dokumentacja geotechniczna	4 + 2		59040
1.3	Operat wodnoprawny	3 + 2		11250
2.	Koncepcja programowa drogi	3 + 2		147600
3.	Materiały do wydania decyzji środowiskowej	W ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję oraz 1 dla Zamawiającego		65010
3.2	Raport oddziaływania na środowisko	W ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję oraz 1 dla Zamawiającego		33210
4	Dokumentacja projektowa			450500
4.1	Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż (PW)	4 + 2		
4.2	Przedmiary robót dla branż jw.	4 + 2		
4.2	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branż jw.	4 + 2		
4.4	Kosztorys inwestorski z zestawieniem kosztów inwestycji	3 + 2		
5	Materiały do wniosku o wydanie ZRID	w ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję oraz dla Zamawiającego jn.	408040	
5.1	Wielobranżowy projekt budowlany (PB)	1 + 2		
5.2	Operat wodno-prawny	1 + 2		
5.3	Projekt stałej organizacji ruchu	1 + 2		
5.4	Inne materiały wymagane do wniosku	1 + 2		
5.5	Dokumentacja geodezyjno-prawna i dokumentacja do odszkodowań	1 + 2		
6.	Dokumentacja dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki poza pasem drogowym (w razie konieczności)	2 + 2	12300	
7.	Dokumentacja do odszkodowań	2 + 2	12300	
8.	Szkic geodezyjny ze stabilizacji granic pasa drogowego	1 + 2	12300	
	RAZEM			1260750

UWAGA: Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i formy ww. opracowań wg PUNKTÓ3. iii.3 +iii.10 Opisu przedmiotu zamówienia