

LD BP. 2.512 z dn. 2.12.2020
epz 1-UM

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta 123-1/DE/2020
w dniu 15.12.2020 pod nr 208-1

ANEKS nr 1/2020
z dnia 03.11.2020r.
12-

do umowy nr 272.1.43.2020 z dn. 06.05.2020r. o roboty budowlane objęte zadaniem pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 (byłe PG4), os. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu – II postępowanie”, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

Sabinę Nowosielską- Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
a

Panią Karoliną Przepiórą – Grudą, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: PRZEPIÓRA-GRUDA KAROLINA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GRUMIX” w Preczowie, 42-512 Preczów ul. Szkolana 8A, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 241806564, NIP: 6443096982
zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z wykonaniem zagospodarowania terenu sportowego na terenie PSP nr 6 (byłe PG 4), os. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, które opóźniają termin realizacji zadania związane z wystąpieniem epidemii COVID-19. Jak wynika z pisma Wykonawcy z dnia 24.11.2020r., faktyczne przyczyny opóźnienia to:
1) utrudnienia związane z dostawą piłkochwyków. Firma ANTON która ma dostarczyć piłkochwyty dla firmy Grumix, powodu pandemii Covid 19 dostarczy materiał z opóźnieniem tj. do dnia 18.12.2020r. W załączeniu pismo z firmy Anton z Dzierżeniewa z dnia 24.11.2020r.,
2) opóźnienia związane z dostawą systemu nawierzchni poliuretanowej Eltan N. Dostawca nawierzchni informuje, że z powodu Covid 19 ma opóźnienia w realizacji swoich wszystkich prac (nie tylko na tej budowie). Wykonawca deklaruje wykonanie prac w PSP nr 6 do dnia 10.12.2020r. W załączeniu pismo z firmy INTERCHEMOL S.A. z Obornik Śląskich z dnia 24.11.2020r.

Termin zakończenia prac związanych z ww. umową upływa 06.12.2020r.
Opóźnienia spowodowane przez dostawców materiałów powodują, że wykonawca nie może wywiązać się z zakończeniem prac w terminie umownym.
W związku z powyższym, Wykonawca pismem z dnia 24.11.2020r wnioskuje o przedłużenie realizacji umowy o 15 dni kalendarzowe, tj. do dnia 21.12.2020r.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 144. Ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843, z późn. Zm.), w związku art. 15 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 15 ust. 6 umowy powołanej w tytule, a także na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy:

§ 2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – 215 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania terenu budowy;”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. *Bienkowski*

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Rędzian-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji i Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„GRUMIX”

ul. Szkolna 8A, 42-512 Preczów
tel. 608 777 086 NIP 644-309-69-82

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

Załącznik nr
RADCA PRAWNY podpis

Leszek Duleba

Zup Skarbnia Miasta
Kierownik
Główny Kierownik
Urzedu Miasta Rędzian-Koźle
Tomasz Orlik

03.12.2020

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„GRUMIX”

ul. Szkolna 8A, 42-512 Preczów
tel. 608 777 086 NIP 644-309-69-82

PROKURENT
P.H.U GRUMIX

Jakub Szpiegowski

Biernikowon