

ANEKS NR 2

z dnia 20.11.2020 r.

do umowy nr 272.1.61.2019 z dnia 17.07.2019 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12.12.2019 r.
o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
przebudowy ul. Czerwińskiego w ramach zadania: „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

Panem Przemysławem Dłubałą

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „DROG-PLAN Przemysław Dłubała”
z siedzibą w Grodkowie (49-200) przy ul. Styki 5 lok. 2
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
REGON: 369157566 NIP: 5751834010
zwaną dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2020 z dnia 30.04.2020 r. oraz nr 02/2020 z dnia 04.08.2020 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy - nieotrzymanie w części odstępowania od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne - uniemożliwiający zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 328 dni kalendarzowych od dnia uzyskania przez Zamawiającego informacji o nieotrzymaniu w części odstępowania od warunków technicznych dla dróg publicznych (tj. od dnia 04.08.2020 r.)

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzenie, poprawę i skompletowanie dokumentacji, uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz stabilizację granic pasa drogowego)”

2) § 2 ust. 2 pkt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 otrzymuje brzmienie:

„5) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu – do sprawdzenia dla etapu I:

a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),

b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości,

- w czasie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia uzyskania przez Zamawiającego informacji o nieotrzymaniu w części odstępowania od warunków technicznych dla dróg publicznych (tj. od dnia 04.08.2020 r.);

6) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji – do ostatecznego zaakceptowania etapu I

- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;

Dziemkowska

- 7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu – do sprawdzenia,
 Etap I:
- a) wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniem konserwatorskim,
 - b) poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu),
 - c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich,
- w czasie nie dłuższym niż 118 dni kalendarzowych od dnia uzyskania przez Zamawiającego informacji o nieotrzymaniu w części odstępstwa od warunków technicznych dla dróg publicznych (tj. od dnia 04.08.2020 r.);
- Etap II:
- a) kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej (wielobranżowej, PB, PW, STWiORB, kosztorysy) części drogi przeznaczonej do remontu,
- w czasie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia uzyskania przez Zamawiającego informacji o nieotrzymaniu w części odstępstwa od warunków technicznych dla dróg publicznych (tj. od dnia 04.08.2020 r.);
- 8) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w dostarczonych opracowaniach
- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;
- 9) złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID – Etap I
- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego materiałów do jej wydania i projektu budowlanego dla etapu I;
- 10) przekazanie Zamawiającemu poniższych opracowań w wersji papierowej i elektronicznej:
 Etap I:
- a) materiałów do wydania decyzji ZRID i ewentualnie do wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę wraz z kopią ww. wniosków z potwierdzeniem ich złożenia w organie administracji budowlanej,
 - b) odpowiednio skompletowanych projektów wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich z zestawieniem kosztów inwestycji,
 - c) dokumentacji do odszkodowań
- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego materiałów do wydania decyzji ZRID;
- Etap II:
- a) skompletowanych projektów budowlanych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
- 11) uzyskanie decyzji ZRID (etap I)
- w czasie nie dłuższym niż 91 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o jej wydanie;
- 12) przekazanie Zamawiającemu decyzji ZRID wraz z opieczętowanymi załącznikami (etap I)
- w czasie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia otrzymania zawiadomienia o ich wydaniu w celu ewentualnego skorzystania z trybu odwoławczego;
- 13) uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID i decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (etap I)
- w czasie nie dłuższym niż 42 dni kalendarzowych od dnia ich wydania;
- 14) stabilizacja (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru
- w czasie nie dłuższym niż 42 dni kalendarzowych od dnia przekazania ostatecznej decyzji ZRID.
- 3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: *zmienną*

93 450,00 zł

słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt 00/100 zł,

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2019 r. – 20 000 zł brutto;
- w 2020 r. – 38 625 zł brutto;
- w 2021 r. – 34 825 zł brutto;

zwane jest dalej również „ceną”. Warunki rozdziału wynagrodzenia umownego na poszczególne części zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 3.”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZARZĘDCA
PREZ BIENIA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ul. Gospodarki Przemysłowej
i Inwestycyjno-Finansowej

Aleksandra Szczak

WYKONAWCA

DROG-PLAN
Przemysłowa Spółka
49-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 3/2
NIP: 575-123-49-18 REGON: 149157500
tel. 501-123-195

Zup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

RADCA PRAWNY
Joanna Mazaniewicz
nr wpisu 027/1364

