

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta

w dniu 01.10.2020 pod nr

105-2/12E/2020

ANEKS NR 2

z dnia 1.10.2020r.

105 | 12E | 2020

- 250.000,- (2020)
+ 250.000,- (2021)

do umowy Nr 272.1.21.2020 z dnia 8.04.2020r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Wykonanie śluzy wałowej na potoku Lineta w km 1+055 wału przeciwpowodziowego”
zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, REGON: 531412912
NIP: 749205560, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. **Artura Maruszczyka** - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Mariuszem Kuterskim

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Mariusz Kuterski HYDROMAK” w Kędzierzynie -
Koźlu (47-225) przy ul. Przyjaźni 102, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, REGON: 161445390 NIP: 7491759122

zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”,
o następującej treści:

PREAMBUŁA

I. Gmina Kędzierzyn-Koźle przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie śluzy wałowej na potoku Lineta, będącej elementem planowanego wału przeciwpowodziowego. W wyniku błędnej inwentaryzacji drzew z obszaru inwestycji Gmina zmuszona była wystąpić ponownie do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o zmianę ustaleń zawartych w pozwoleniu nr 117/N/2017 z dnia 17.02.2020r. na prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów. Nową decyzję w tej sprawie (nr 732/N/2020 z dnia 21.08.2020 znak sprawy: ZN.5147.222.2016.MP) otrzymaliśmy ze znacznym opóźnieniem, co było przyczyną prolongaty terminu przekazania placu budowy o 60 dni określonego w poprzednim Aneksie nr 1 z dn. 3.08.2020r. Zgodnie z ww. decyzją do wycinki drzew przestąpiono w dniu 9.09.2020r. z terminem realizacji do 4.10.2020r. Pismem z dnia 17.09.2020r Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu przekazania placu budowy o kolejne 60 dni. Wyjaśnia w nim, że przedłużający się termin przekazania placu budowy był przyczyną zaangażowania się w realizację innych zleceń. Zamawiający uwzględnia niniejsze uzasadnienie które ma odzwierciedlenie w protokole konieczności z dnia 28.09.2020 r. Zmiany zostają wprowadzone na podstawie art. art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych oraz § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 4 pkt. 1

II. Wykonawca przewiduje realizację robót w roku bieżącym na kwotę ok. 200 tys. zł, zatem zasadne jest wprowadzenie zmian do umowy na podstawie

W tych okolicznościach Strony umowy ustalają, co następuje:

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych oraz § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 4 pkt. 1 umowy Strony dokonują następującej zmiany w treści ww. umowy:

1) w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1) termin przekazania placu budowy - do 240 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;”

2) w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy otrzymuje brzmienie:

„3) Przekazanie placu budowy: w terminie - do 240 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;”

2. Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych oraz § 15 ust. 5 umowy Strony dokonują następującej zmiany w treści ww. umowy:

w § 6 ust. 1 ppkt 1.1 i 1.2 umowy otrzymuje brzmienie:

„1.1) w roku 2020 — płatne do kwoty 200.000 zł (brutto)

1.2) w roku 2021 — pozostała kwota tj. oferta minus płatności z pkt.1.1) 786 083,26 zł. brutto”

§2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA

HYDROMAK
Maryja
ul. ...
47-228 ...
Joanna Mazurkiewicz

Załącznik:

protokół konieczności

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

data DZIAŁANIA

Joanna Mazurkiewicz
nr w/w: DP-1364