

Urząd Miasta
Kędzierzyn-Koźle

165/RE/2019
13-REMONT-RYNKU W KOZLU
Dz. 600 2 60016 § 6250

w dniu 15.01.2020. pod nr 165-2/12E/2019

ANEKS nr 2
z dnia 10.01.2020r.

do umowy Nr 272.1.47.2019 z dnia 31.07.2019r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
Przebudowa ul. Anny i Piramowicza na odcinku od ul. Sądowej do ul. Planetorza
realizowanego w ramach zadania pn.: „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”
zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, REGON: 531412912
NIP: 749205560, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

- Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
- Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Konsorcjum w składzie:

Artur Kijowski (lider), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „**Artur Kijowski Zakład Ogólnobudowlany**” w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 531130912, NIP: 6310023754

oraz

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o. (członek) z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171, REGON: 160242064 NIP: 7561942861

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Artura Kijowskiego – pełnomocnika Konsorcjum, (zgodnie z pełnomocnictwem) o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Anny i Piramowicza na odcinku od ul. Sądowej do ul. Planetorza wykonywane w ramach zadania pn.: „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”.

Pismem nr 95/12/2019/W/KM z dnia 20 grudnia 2019r. Wykonawca robót poinformował Zamawiającego o utrudnieniach w realizacji robót spowodowanych niezainwentaryzowanymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania instalacjami: sanitarnymi, wodociągowymi, elektrycznymi, teletechnicznymi a także odkryciem reliktyw Brama Odrzańskiej. Wykonawca udokumentował 86 dni opóźnienia w realizacji robót wynikającego z następujących przyczyn:

- 1) Podczas wykonania robót natrafiono na kolizję z siecią wodociągową – wstrzymano prace na 4 dni, w okresie 10.09.2019 r. ÷ 13.09.2019 r.;
- 2) Podczas wykonania robót natrafiono na przyłącze, które koliduje z siecią kanalizacyjną – wstrzymano prace na 4 dni, w okresie 17.09.2019 r. ÷ 20.09.2019 r.;
- 3) Podczas wykonania wykopu dla wpustu ulicznego Wp1 natrafiono na kolizję z rurą gazową – wstrzymano prace na 3 dni, w okresie 01.10.2019r. ÷ 03.10.2019r.;
- 4) Podczas próby wykonania wodociągu od węzła W11a do węzła W16 natrafiono na trzy kolizje z sieciami technicznymi – wstrzymano prace na 8 dni, w okresie 09.10.2019r. ÷ 16.10.2019r.;
- 5) Podczas wykonania koryta na wysokości bud. Piramowicza 10 natrafiono na niezainwentaryzowaną studzienkę, która koliduje z wykonaniem koryta przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Natrafiono również na płytko ułożone przyłącze gazowe oraz kable energetyczne, które wymagają przełożenia – wstrzymano prace na 7 dni w okresie 24.10.2019r. ÷ 30.10.2019r.;
- 6) Po wykonaniu korytowania na ul. Anny odcinku 75 ÷ 104.20 i wytyczeniu linii krawężnika stwierdzono, że przebiega ona po sieci gazociągu – wstrzymano prace na 7 dni, w okresie 15.11.2019r. ÷ 22.11.2019r.;

Trzemkowski

[Signature]

[Signature]

