

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta
w dniu 26.11.2020 r.

175-1/IRE/2020

ANEKS NR 1
z dnia 01.10.2020r.

BP. 2,501 z dn. 20.11.20

175/IRE/2020

do umowy Nr 272.1.67.2020 z dnia 21.07.2020r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Przebudowa oświetlenia ul. Mostowej i Chemików”
zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912; NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
a

Panem Wojciechem Hylińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „**Wojciech Hyliński Zakład Usług Elektrycznych**”

w **Zdzieszowicach (47-330) przy ul. Chopina 2**

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: **531572403** NIP: **7491756543**

reprezentowanym przez – **Wojciecha Hylińskiego**

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

o następującej treści:

PREAMBUŁA

- I. Gmina Kędzierzyn-Koźle przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Chemików w Kędzierzynie-Koźlu.
- II. Pismem z dnia 3.09.2020r. Wykonawca robót zgłosił Zamawiającemu problem niezgodności mapy, w oparciu o którą została opracowana dokumentacja projektowa, ze stanem istniejącym. W sąsiedztwie budynku Chemików 7 zarówno przebieg drogi jak i granice działek są przesunięte o ok. 1,5 metra w stosunku do oznaczeń mapy w projekcie. W wyniku tego wytyczony przez Wykonawcę przebieg instalowanego kabla oraz słupów oświetleniowych wchodzi w obszar jezdni asfaltowej.
- III. Przedłużający się okres wyjaśniania granic geodezyjnych działek spowodował wstrzymanie robót elektrycznych. Inwentaryzacja i aktualizacja mapy oraz weryfikacja dokumentacji projektowej oświetlenia drogi są czasochłonne stąd zaistniała konieczność przesunięcia terminu zakończenia robót o 60 dni, tj. do dnia 30.11.2020r.

W tych okolicznościach Strony umowy ustalają, co następuje:

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych oraz § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 4 pkt. 1 umowy Strony dokonują następującej zmiany w treści ww. umowy:

1) w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„1) termin realizacji przedmiotu zamówienia - 120 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;”

§2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Bienkowski

[Signature]

§3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kozłorzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Macyszczak

WYKONAWCA

>3<



ZAKŁAD USŁUG
ELEKTRYCZNYCH

Hylński Wojciech

NP: 749-175-65-43

BDO: 000343129

47-330 ZDZIESZOWICE, ul. Chopina 2
tel/fax 77/484 64 29, kom. 603 795 551

Załącznik:

- protokół konieczności nr IRE-IR.7013.20.16.1.4.2020.KS z dn. 28.09.2020r.

Zug Skarbnika Miasta
Kozłorzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urząd Miasta Kozłorzyn-Koźle
Tadeusz Oliński

RADCA PRAWNY

Leszek Duleba
Nr z... 2003/09